Заказчик : ***ГУ "Актауский городской отдел строительства"***
Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй"***
Наименование строительства и его адрес: ***" Строительство и эксплуатация многоквартирного жилого дома в городе Актау Мангистауской***
Адрес: ***г.Актау, 19А микрорайон №37 участок***

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№19/19	27.03.2019				
		Доспоглашение					
		№1	24.09.2019				
		№2	28.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, за *ноябрь* без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**342 436 705,60**	**305 747 058,57**							**36 689 647,03**	**342 436 705,60**
в том числе:										
за ноябрь 2019 г.		**10 684 821,43**							**1 282 178,57**	**11 967 000**

Заказчик: **Машырыков Э.К.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Авторский надзор: **Ураков С.**

Технический надзор: **Тулеманов К.К.**

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство и эксплуатация многоквартирного жилого дома в городе Актау Мангистауской области" 2-х жилых домов №37 участок в 19А микрорайоне г.Актау**
наименование, адрес

Объект **Двухсекционный 9-этажный жилой дом**

Договор подряда номер **№19/19**
дата **27.03.2019**
№1 от 24.09.2019
№2 от 28.11.2019

Номер документа	Дата составления
7	27.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

2-1 Двухсекционный 9-этажный жилой дом (Блок А)

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: Фундаменты										
			Раздел: КАРКАС										
1	111	Е11-070503-0105	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	5	3882,1	1352,65	122,13	19411	6763	611	16108	1,62	8
				шт. сборных конструкций	2407,32	322,83	0	12037	1614	0	118	0,23	1
2	112	С121-040107-9914	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 40 кН/м ГОСТ 18980-90**	1,022	65754		65754	67201		67201			
				м3									
3	113	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,17224	21252,43	1315,33	291	3661	227	50	3143	14,94	3
				т	19646,1	408,8	0	3384	70	0	91	0,2	0
4	114	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (дополнительное армирование)**	0,0658	199309		199309	13115		13115			
				т									
5	115	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	0,20236	197941		197941	40055		40055			
				т									
6	116	Е11-060301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	0,01024	241036,53	1312,53	163454	2468	13	1674	716	58	1
				т	76270	607,11	0	781	6	0	91	0,36	0
7	117	С121-050301-9918	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,01024	109748		109748	1124		1124			
				т									
			Итого по разделу: КАРКАС					147034					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
8	126	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	17,0211151	9155,33	2669,48	1943,73	155834	45438	33085	81867	3,72	63
				м3 кладки	4542,12	629,64	0	77312	10717	0	93	0,44	7
			Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					155834					
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ										
9	195	Е11-060801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство(заполнение строповочных отверстий)	1,55	43997,25	2860,97	26972,68	68196	4434	41808	20878	11,6	18
				м3	14163,6	638,06	0	21954	989	0	91	0,44	1
10	196	Е11-060801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	59	48143,53	2860,97	31118,96	2840468	168797	1836019	794701	11,6	684
				м3	14163,6	638,06	0	835652	37646	0	91	0,44	26
11	200	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,1023	241036,53	1312,53	163454	24658	134	16721	7157	58	6
				т	76270	607,11	0	7802	62	0	91	0,36	0
12	201	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1023	109748		109748	11227		11227			
				т									
13	202	Е11-060601-0203 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1.04	4,2	53169,72	6832,52	28210	223313	28697	118482	75048	14,56	61
				м3	18127,2	1508,7	0	76134	6337	0	91	1,05	4
14	203	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,017	199309		199309	3388		3388			
				т									
15	204	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,225	205284		205284	46189		46189			
				т									
16	205	Е11-060801-0101 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	2,4	43785,75	1839,68	31711,16	105086	4415	76107	23340	8,38	20
				м3	10234,91	451,8	0	24564	1084	0	91	0,31	1
17	206	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1892	205284		205284	38840		38840			
				т									
18	207	Е11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	12	5064,67	974,19	1328,97	60776	11690	15948	42511	2,1	25
				шт. сборных конструкций	2761,5	240,69	0	33138	2888	0	118	0,17	2
19	208	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	46,608	6823		6823	318006		318006			
				м2									
20	209	Е11-070105-0212	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 35 м (СБ-1)	2	4081,35	969,49	575,66	8163	1939	1151	6659	1,8	4
				шт. сборных конструкций	2536,2	285,55	0	5072	571	0	118	0,14	0
21	210	С121-049999-9917	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3 СТ РК 937-92	0,24	43385		43385	10412		10412			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	211	Е11-060801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство(заполнение строповочных отверстий)	0,22	43997,25	2860,97	26972,68	9679	629	5934	2963	11,6	3
				м3	14163,6	638,06	0	3116	140	0	91	0,44	0
23	212	Е11-060801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	10	48143,53	2860,97	31118,96	481435	28610	311190	134695	11,6	116
				м3	14163,6	638,06	0	141636	6381	0	91	0,44	4
24	213	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,025	199309		199309	4983		4983			
				т									
25	214	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,7342	205284		205284	150720		150720			
				т									
26	215	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0224	197941		197941	4434		4434			
				т									
27	216	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,003	241036,53	1312,53	163454	723	4	490	210	58	0
				т	76270	607,11	0	229	2	0	91	0,36	0
28	217	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,003	109748		109748	329		329			
				т									
29	218	Е11-090302-0112 #ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97 (Ст1)	0,0087	25028,87	11784,09	5875,73	218	103	51	66	5,7	0
				т конструкций	7369,05	3652,08	0	64	32	0	69	2,14	0
30	219	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5#ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97 (Б1, Б2)	0,431	30220,92	9777,45	3415,6	13025	4214	1472	5983	13,68	6
				т конструкций	17027,87	3089,32	0	7339	1331	0	69	1,55	1
31	220	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т	0,4397	415505		415505	182698		182698			
				т									
32	221	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,191	97,57	2,27	47,37	1287	30	625	439	0,03	0
				м2	47,94	0,29	0	632	4	0	69	0	0
33	222	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	13,191	179,23	3,25	119,95	2364	43	1582	515	0,04	1
				м2	56,02	0,57	0	739	8	0	69	0	0
34	223	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	26	157,33	0,84	0	4091	22	0	2815	0,12	3
				болт	156,49	0,43	0	4069	11	0	69	0	0
35	224	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	0,026	404706		404706	10522		10522			
				т									
36	225	Е11-060801-0101 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 (монолитная плита)	25,5	37769,8	1839,68	25695,21	963130	46912	655228	247985	8,38	214
				м3	10234,91	451,8	0	260990	11521	0	91	0,31	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	226	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	174,68 м2	2132		2132	372418		372418			
38	227	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3726 т	199309		199309	74263		74263			
39	228	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,87876 т	205284		205284	796247		796247			
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ					6831287					
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-66, 68)										
40	229	Е11-060101-0118	Лестницы монолитные Лм-1, Лм-2. Устройство КЖ-68)	1,722 м3	34553,08 4957,68	2073,26 497,02	27522,14 0	59500 8537	3570 856	47393 0	8548 91	3,64 0,34	6 1
41	230	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04146 т	205284		205284	8511		8511			
42	231	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,27254 т	197941		197941	53947		53947			
43	232	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0169 т	199309		199309	3368		3368			
44	233	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,02045 т	219660		219660	4492		4492			
45	234	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м.	0,2099999 м3	45396,73 9841,26	1839,68 451,8	33715,79 0	9533 2067	386 95	7080 0	1967 91	8,06 0,31	2 0
46	235	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00028 т	199309		199309	56		56			
47	236	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0256 т	205284		205284	5255		5255			
48	237	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона.	0,031452 т	557695,8 60817,5	17176,57 7340,53	479701,73 0	17541 1913	540 231	15088 0	1951 91	42,5 4,38	1 0
49	238	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка.	0,00134 т	425136,53 260370	1312,53 607,11	163454 0	570 349	2 1	219 0	318 91	198 0,36	0 0
50	239	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00134 т	109748		109748	147		147			
51	240	Е11-070506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка (ЛМ 30.11Л. ЛМ 30.11П)	17,9999996 шт. сборных конструкций	10313,85 5243,7	4747,91 1112,75	322,24 0	185649 94387	85462 20029	5800 0	135011 118	3,85 0,78	69 14
52	241	С121-040110-9907	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	111,51 м2	8151		8151	908918		908918			
53	242	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,2075 т стальных элементов	695409,2 65800,7	6164,74 1473,93	623443,76 0	144297 13654	1279 306	129365 0	16472 118	42,7 1,03	9 0
54	243	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	1,42596	675736,2	5994,98	621353,82	963573	8549	886026	83874	31,4	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т стальных элементов	48387,4	1459,62	0	68998	2081	0	118	1,02	1
55	244	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	49,0038	97,57	2,27	47,37	4782	111	2321	1631	0,03	1
				м2	47,94	0,29	0	2349	14	0	69	0	0
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-66, 68)					2370139					
			Раздел: КРОВЛЯ (КЖ-81)										
			ИТОГО:					9504296	453012				1369
								1708898	105027				73
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					1708708					
			На металломонтажные работы					8864					
			Всего накладных расходов:					1717572					
			Итого с накладными					11221868					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Сметная прибыль 8%					897749					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					12119617					
			Итого с временными, 1 %					12240814					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %					12297366					
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					12543313					
			Итого в текущих ценах, к = 0,85183					10684821,43					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					1282178,57					
			Итого с НДС					11967000,00					
			Всего:					11967000,00					

Заказчик: ГУ "АГОС" _____ Машырыков Э.К.

Австорский надзор ГИП ТОО "KJS Project & Consulting" _____ Ураков С.

Технический надзор ТОО "YEREN" _____ Тулеманов К.К.

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" Директор _____ Боранбаев Б.О.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства** — **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,Мангистауская область., Тупкараганский р-он, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, строение 117, тел.: 776161 776363** — **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №19/19 от 27.03..2019 год

Номер документа	Дата составления
91	29.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство и эксплуатация многоквартирного жилого дома в городе Актау Мангистауской области" двух жилых домов № 37 участок в 19 А микрорайоне г.Актау		-	услуга	1	11 967 000,00	11 967 000,00
				Итого	1	x	11 967 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / / Тажибаева Гаухар Балагажиевна

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2019

М.П.