"МЕРКІ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 714
25. 11 20 20 ж.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» 11 2020г.

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района», Жамбылская область, Меркенский район, Меркенский с.о., с.Мерке, Исмаилова,169.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): «23» 11 .2020г, ТОО «KAZ Intel Group», Ералыұлы Нұрлан, Жамбылская область, г.Тараз, ул. Е.Ниеткалиева, дом №112.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): «23» 11 .2020г, ТОО «АКГЕМ-СТРОЙ», Иманов М.Т . KZ73VJE00035549 от 23.02.2018г., KZ68VJE00037094 от 20.04.2018г., KZ41VJE00037095 от 20.04.2018г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): «23» 11 .2020г, ТОО «Компания "Арыстан-сервис», Сыздыков А., приказ №104/а от 01.12.2019г., квал.аттестат № KZ79VJE00015362 от 15.02.2016г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство системы водоснабжения села Сарымолдаева Меркенского района Жамбылской области»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Жамбылская область, Меркенский район, Меркенский с.о.с. Сарымолдаева, с. Сарымолдаева

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждаем, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **правоустанавливающего документа на земельный участок от** «03» октября 2012года Акт на право постоянного землепользования , кадастровый номер 06-092-013-372 общей площадью 1,4 га,

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20 года №_____

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: КГУ «Управление госсударственого архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области» от 12.06.2018г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона;

3) Проект (проектно-сметной документации) ТОО «Компания "Арыстан-сервис"»,

№49/2013..

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района » №102 от 23.06.2017г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2018г;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2020г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 24;
фактически, месяц: 19;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность систем водоснабжения	м3/сут	2124,11	2124,11	2124,11	2124,11
Протяжённость сетей	км.	115,279	115,279	160,658	160,658

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период декабрь 2020г.;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание «*Водопроводная насосная станция (второго подъема)***» имеет следующие показатели:**

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	120,76	120,76

Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	638,3	638,3
В том числе подземной части	$м^3$	207,0	207,0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Источник водоснабжения - подземные воды. Скважины (одна – рабочая, вторая - резервная) с насосной станцией I подъема, два резервуара чистой воды емкостью 1200 м3, с фильтрами-поглотителями, насосная станция II подъема, бактерицидные установки УОВ - 150 (установка предусмотрена в здании насосной станции II подъема), водопроводные сети. Принят объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод низкого давления. Расчетные данные о водопотребителях приняты согласно справке, выданной КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района» за №1-7/569 от 14.10.2016 года. В расчет включены расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения, водопой скота, собственные нужды водопроводных сооружений. Нормы водопотребления и коэффициенты суточной неравномерности приняты по СНиП РК 4.01.02-2009* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Среднесуточная норма водопотребления на одного человека принята 100 л/сут. Полив не учтен. Свободный напор принят 10 м. Противопожарный расход объединен с хозяйственно-питьевым. Расчетное количество пожаров – один. Расход воды на пожарные нужды принят 20 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Максимальный срок восстановления пожарного запаса воды – не более 72 часов. Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, установленных на разводящей сети. Расчетное количество население составляет - 10390 чел., количество дворов – 2062 шт. абсолютная отметка устья скважины – 697,28 м; глубина скважины - 190,0 м.дебит скважины – 25,3 $дм^3/с$ при понижении на 16,9 м. понижение уровня после откачки – 2,8 м; статический уровень – 6,4 м; динамический уровень – 23,3 м; Цементация затрубного пространства выполнена от башмака до устья скважины. Фильтровая колонна диаметром 168 мм, длина фильтра – 22,0 м с установкой на глубине 52 – 61 м. Конструкция фильтра – перфорированная труба с отверстиями 3 мм, скважность фильтра 20%. Скважина оборудована погружным насосом ЭЦВ10-120-60 производительностью 120,0 м3/час, мощностью электродвигателя 32,0 кВт. Высота подъема - 50 м. Обсадные трубы в скважине - Ó 168…273 мм. Насосная станция I подъема размер в плане 3,0х4,2х2,7(Н) м, Резервуары чистой воды-

заглубленное емкостное сооружение, размеры в плане 18,08х18,0 м и высота до низа балки перекрытия 4,2 м. Здание насосной станции II подъёма,- кирпичное, одноэтажное, прямоугольное в плане, с подвалом. Размер здания в осях 6,0х12,0 м. Высота до низа ригеля 3,9 м. Размер подвала в плане 6,0х12,3, глубина - 2,4 м. Подвал насосной станции II-го подъёма выполняется из монолитного ж/бетона, Наружные стены утеплены минераловатными плитами. Наружная отделка: стены – штукатурка известково-цементными составами с последующим окрашиванием акриловой фасадной краской; цоколь – отделка фасадной клинкерной плиткой на высоту 600 мм Внутренняя отделка: потолок – затирка, окраска водно-дисперсионной краской (2 слоя) по огрунтованной поверхности; стены – штукатурка цементно-известковым раствором М100, окраска водно-дисперсионной краской (2 слоя) по огрунтованной поверхности, облицовка панелей из глазурованной плитки на высоту 1,5 м; полы – керамическая плитка по ГОСТ 6787-2001 и цементно-песчаный с финишным покрытием уретано-алкидной обеспыливающей краской. Дверь – металлическая противопожарная, с пределом огнестойкости 1,5 часа, заполнение – базальтовое супертонкое полотно и по ГОСТ6629-88. Окна – индивидуальные из ПВХ профилей. Кровля – рулонная, невентилируемая, из трех слоев наплавляемого битумно-полимерного материала по слою битумного праймера по стяжке из цементно-песчаного раствора марки М150 толщиной от 20 до 50 мм по уклону, полиэтиленовая пленка, утеплитель из минераловатных плит, один слой пароизоляции из битумно-полимерного материала, Здание контроль-пропускного пункта одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане с общими размерами в осях – 4,40х3,0 м. Высота помещений – 3,0 м. фундаменты – ленточные, монолитные, железобетонные, отметка заложения фундаментов – (минус) 1,20 м, толщина фундаментных стен – 400 мм; под подошвой фундаментов выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм, материал фундаментов – бетон класса В7,5 на шлакопортландцементе, марок по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F50; стены – из керамического кирпича Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50, толщина стен – 380 мм (без учета штукатурного слоя);перемычки – монолитные железобетонные из бетона класса В25. перекрытие – сборные железобетонные плиты по серии 1.141.1-28 с.. Горизонтальная гидроизоляция предусмотрена из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм. Водовод от бактерицидных установок до сети проложен в две нитки из стальных труб 273х5,0 с изоляцией «весьма усиленная». Общая протяженность водопроводной сети составляет - 0,287 км. Глубина прокладки – 1,90…2,03 м. Общая протяженность поселковой водопроводной сети составляет -160,658 км, из них магистральных сетей – 63,523 км, сервисных линий – 97,135 км. Водопроводная сеть проложена по всем улицам, и предусмотрена кольцевой. Тупиковые участки длиной более 200 м проложены двумя линиями. Магистральная кольцевая водопроводная сеть - из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 – «питьевая» диаметрами 110х4,2…250х11,9 мм. Подводки к домам (сервисные линии) - из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11«питьевая» диаметром 25х2,3 мм и стальные электросварные диаметрами 25х2,0…57х3,0 мм в изоляции типа «весьма усиленная». В смотровых колодцах установлены чугунные задвижки диаметрами 50…100 мм и вентили диаметрами 20…50 мм. На водопроводной сети установлены пожарные гидранты на расстоянии не более 200 м между ними. Смотровые колодцы на магистральной сети - диаметром 1000...2000 мм, мокрые (сбросные) колодцы диаметром 1000 мм, рабочей высотой 1,8 м из сборных железобетонных элементов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **1 488 713,700**тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ **1136 741,880** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **87 582,100** тысяч тенге;

8 Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
1 360 805,78682тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **1 265 477,752758** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **95 328,03407** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство системы водоснабжения села Сарымолдаева Меркенского района Жамбылской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Асанжанов К.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор _____ Иманов М.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ Сыздыков А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Ералыулы Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Форма

Декларация о соответствии

«23» 11 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KAZ Intel Group», Жамбылская область, г.Тараз, ул. Е.Ниеткалиева, дом №112.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Ералыұлы Нұрлана

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство системы водоснабжения села Сарымолдаева Меркенского района Жамбылской области».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района », в лице Руководителя Асанжанова К.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «АС-Строй» - ГСЛ№ 002686 от12.01.2001г.; ТОО «СК РеалСтрой – МКЛ № 0001268 от 30.05.2016 г.

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО « Компания "Арыстан-сервис"» №49-2013

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района » №102 от 23.06.2017г.

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность систем водоснабжения	м3/сут	2124,11	2124,11	2124,11	2124,11

Протяжённость сетей	км.	115,279	115,279	160,658	160,658

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Источник водоснабжения - подземные воды. Скважины (одна – рабочая, вторая - резервная) с насосной станцией I подъема, два резервуара чистой воды емкостью 1200 м3, с фильтрами-поглотителями, насосная станция II подъема, бактерицидные установки УОВ - 150 (установка предусмотрена в здании насосной станции II подъема), водопроводные сети. Принят объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод низкого давления. Расчетные данные о водопотребителях приняты согласно справке, выданной КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района» за №1-7/569 от 14.10.2016 года. В расчет включены расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения, водопой скота, собственные нужды водопроводных сооружений. Нормы водопотребления и коэффициенты суточной неравномерности приняты по СНиП РК 4.01.02-2009* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Среднесуточная норма водопотребления на одного человека принята 100 л/сут. Полив не учтен. Свободный напор принят 10 м. Противопожарный расход объединен с хозяйственно-питьевым. Расчетное количество пожаров – один. Расход воды на пожарные нужды принят 20 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Максимальный срок восстановления пожарного запаса воды – не более 72 часов. Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, установленных на разводящей сети. Расчетное количество население составляет - 10390 чел., количество дворов – 2062 шт. абсолютная отметка устья скважины – 697,28 м; глубина скважины - 190,0 м.дебит скважины – 25,3 дм³/с при понижении на 16,9 м. понижение уровня после откачки – 2,8 м; статический уровень – 6,4 м; динамический уровень – 23,3 м; Цементация затрубного пространства выполнена от башмака до устья скважины. Фильтровая колонна диаметром 168 мм, длина фильтра – 22,0 м с установкой на глубине 52 – 61 м. Конструкция фильтра – перфорированная труба с отверстиями 3 мм, скважность фильтра 20%. Скважина оборудована погружным насосом ЭЦВ10-120-60 производительностью 120,0 м3/час, мощностью электродвигателя 32,0 кВт. Высота подъема - 50 м. Обсадные трубы в скважине - Ǿ 168…273 мм. Насосная станция I подъема размер в плане 3,0х4,2х2,7(Н) м, Резервуары чистой воды-заглубленное емкостное сооружение, размеры в плане 18,08х18,0 м и высота до низа балки перекрытия 4,2 м. Здание насосной станции II подъёма,- кирпичное, одноэтажное, прямоугольное в плане, с подвалом. Размер здания в осях 6,0х12,0 м. Высота до низа ригеля 3,9 м. Размер подвала в плане 6,0х12,3, глубина - 2,4 м. Подвал насосной станции II-го подъёма выполняется из монолитного ж/бетона, Наружные стены утеплены минераловатными плитами. Наружная отделка: стены – штукатурка известково-цементными составами с последующим окрашиванием акриловой фасадной краской; цоколь – отделка фасадной клинкерной плиткой на высоту 600 мм Внутренняя отделка: потолок – затирка, окраска водно-дисперсионной краской (2 слоя) по огрунтованной поверхности; стены – штукатурка цементно-известковым раствором М100, окраска водно-дисперсионной краской (2 слоя) по огрунтованной поверхности, облицовка панелей из глазурованной плитки на высоту 1,5 м; полы – керамическая плитка по ГОСТ 6787-2001 и цементно-песчаный с финишным покрытием уретано-алкидной обеспыливающей краской. Дверь – металлическая противопожарная, с пределом огнестойкости 1,5 часа, заполнение – базальтовое супертонкое полотно и по ГОСТ6629-88. Окна – индивидуальные из ПВХ профилей. Кровля – рулонная, невентилируемая, из трех слоев наплавляемого битумно-полимерного материала по слою битумного праймера по стяжке из цементно-песчаного раствора марки М150 толщиной от 20 до 50 мм по уклону, полиэтиленовая пленка, утеплитель из минераловатных плит, один слой пароизоляции из битумно-полимерного материала, Здание контроль-пропускного пункта одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане с общими размерами в осях – 4,40х3,0 м. Высота помещений – 3,0 м. фундаменты – ленточные, монолитные, железобетонные, отметка заложения фундаментов – (минус) 1,20 м, толщина фундаментных стен – 400 мм; под подошвой фундаментов выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм, материал фундаментов – бетон класса В7,5 на шлакопортландцементе, марок по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F50; стены – из керамического кирпича Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50, толщина стен –

380 мм (без учета штукатурного слоя);перемычки – монолитные железобетонные из бетона класса В25. перекрытие – сборные железобетонные плиты по серии 1.141.1-28 с.. Горизонтальная гидроизоляция предусмотрена из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм. Водовод от бактерицидных установок до сети проложен в две нитки из стальных труб 273х5,0 с изоляцией «весьма усиленная». Общая протяженность водопроводной сети составляет - 0,287 км. Глубина прокладки – 1,90…2,03 м. Общая протяженность поселковой водопроводной сети составляет - 160,658 км, из них магистральных сетей – 63,523 км, сервисных линий - 97,135 км. Водопроводная сеть проложена по всем улицам, и предусмотрена кольцевой. Тупиковые участки длиной более 200 м проложены двумя линиями. Магистральная кольцевая водопроводная сеть - из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 – «питьевая» диаметрами 110х4,2…250х11,9 мм. Подводки к домам (сервисные линии) - из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11«питьевая» диаметром 25х2,3 мм и стальные электросварные диаметрами 25х2,0…57х3,0 мм в изоляции типа «весьма усиленная». В смотровых колодцах установлены чугунные задвижки диаметрами 50…100 мм и вентили диаметрами 20…50 мм. На водопроводной сети установлены пожарные гидранты на расстоянии не более 200 м между ними. Смотровые колодцы на магистральной сети - диаметром 1000...2000 мм, мокрые (сбросные) колодцы диаметром 1000 мм, рабочей высотой 1,8 м из сборных железобетонных элементов

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2018г;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2020г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяца: 24;

фактически, месяцев: 19;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Нач. Мерекенского РЭС Е. Елибаев

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство системы водоснабжения села Сарымолдаева Меркенского района Жамбылской области» **готовым к приемке в эксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при

строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ТОО «KAZ Intel Group»,_____

Директор_____Ералыұлы Нұрлан_____2020г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«23» 11 2020 г.

Технический надзор **ТОО «АКГЕМ-СТРОЙ», Директор: Булатов М.М, РК., Жамбылская область, г.Тараз, ул. Болтирик Шешен, ¼**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес)
в лице **Иманова М.Т . KZ73VJE00035549 от 23.02.2018г., KZ68VJE00037094 от 20.04.2018г., KZ41VJE00037095 от 20.04.2018г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании **Договора №10 от 20.03.2018года**
(№ договора и дата)
по объекту**: «Строительство системы водоснабжения села Сарымолдаева Меркенского района Жамбылской области »**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района », в лице Руководителя Асанжанова К.Т.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «KAZ Intel Group», ГСЛ № 18017914 от 27.09.2018г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Ералыұлы Нұрлана**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями **ТОО «АС-Строй» лицензия - ГСЛ№ 002686 от 12.01.2001 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Базарбекова Н.Н.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
субподрядными организациями **ТОО «СК РеалСтрой» лицензия – МКЛ № 0001268 от 30.05.2016 г.** (наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Шыналиева Н.С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018г ;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2020г ;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, : **24** месяца;
фактически, **19** месяца :

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **1 488 713,700** тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ **1136 741,880** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **87 582,100** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 360 805,78682**тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **1 265 477,75275** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **95 328,03407** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО « Компания "Арыстан-сервис"», №49-2013

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мерке́нского района » №102 от 23.06.2017г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «АКГЕМ-СТРОЙ», Директор: Булатов М.М.,**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору **Иманова М.Т . KZ73VJE00035549 от 23.02.2018г., KZ68VJE00037094 от 20.04.2018г., KZ41VJE00037095 от 20.04.2018г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«23» 11 2020 г.

Авторский надзор **ТОО «Компания "Арыстан-сервис"», Ген.директор: Кулишев Н.А.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя)
в лице **Сыздыкова А., приказ №104/а от 01.12.2019г., квал.аттестат № KZ79VJE00015362 от 15.02.2016г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании **№21 от 08.06.2018года**
(№ договора и дата)
по объекту**: «Строительство системы водоснабжения села Сарымолдаева Меркенского района Жамбылской области »**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района », в лице Руководителя Асанжанова К.Т.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «KAZ Intel Group», ГСЛ № 18017914 от 27.09.2018г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Ералыұлы Нұрлана**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями **ТОО «АС-Строй» лицензия - ГСЛ№ 002686 от 12.01.2001 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Базарбекова Н.Н.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
субподрядными организациями **ТОО «СК РеалСтрой» лицензия – МКЛ № 0001268 от 30.05.2016 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Шыналиева Н.С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018г ;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2020г ;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, : **24** месяца;
фактически, 19 месяца **:**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Компания "Арыстан-сервис», №49-2013

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района » №102 от 23.06.2017г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Компания "Арыстан-сервис"», Ген.директор: Кулишев Н.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Сыздыков А., приказ №104/а от 01.12.2019г., квал.аттестат № KZ79VJE00015362 от 15.02.2016г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата

М.П.