Заказчик: ТОО «KAZ Intel Group»

Подрядчик: ТОО «АС Строй»

Утверждено
Приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес:«Капитальный ремонт здания ГККП «Шымкентский городской дом культуры», расположенный по адресу г. Шымкент, Абайский район, жилой массив Жанаталап, улица Айдаркул,12 а».

Договор: №19/03/2020 от 19.03.2020 г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2020г.

код	код	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№37	18.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июнь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт зданий ГККП "Шымкентский городской дом культуры" концертная организация" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент»	22 012 678,63	19 654 177,35							2 358 501,28	22 012 678,63

Заказчик:

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ **Ералыұлы Н.**

Подрядчик:

ТОО «АС Строй»

Директор _____ **Базарбеков Н.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group»**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Строй»**

(полное наименование)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания ГККП «Шымкентский городской дом культуры», расположенный по адресу г. Шымкент, Абайский**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт зданий ГККП "Шымкентский городской дом культуры" концертная организация" управления культуры,**

(наименование)

Договор: № 19/03/2020 от 19.03.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ									
1	**1**	**Е11-270302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		**184,5**	**2737,15**	**1191,8**	**505005**	**219888**	**0**	**406482**	**984406**
			м3 конструкции			**1545,35**	**494,61**	**285117**	**91255**		**72919**	
2	**2**	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Сетчатое ограждение.Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж)металлических конструкций, применен коэффициент кзатратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**		**0,6**	**44221,68**	**18141,41**	**26533**	**10885**	**3018**	**11001**	**40537**
			т конструкций			**21050,76**	**5522,78**	**12630**	**3314**		**3003**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		24	712,54	0	17101	0	0	18469	38416
				м		712,54	0	17101	0		2846	
4	4	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		33,3	2737,15	1191,8	91147	39687	0	73365	177673
			м3 конструкции			1545,35	494,61	51460	16470		13161	
5	5	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		286,3446	94		26916				29070
				т							2153	
6	6	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		286,3446	204		58414				63087
				т							4673	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ									725116,78
			Раздел: 2. Смета 2-1-2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
7	7	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		448,704	1131,53	30,27	507720	13584	150342	284073	855136
			м2 оштукатуриваемой поверхности			766,19	25,18	343794	11297		63343	
8	8	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка		0,5115	55368,29	6707,94	28321	3431	3191	26376	59073
			т стальных элементов			42421,4	1279,08	21699	654		4376	
9	9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/диам.10мм/		0,5115	221381		113236		113236		122295
				т							9059	
10	10	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании		448,704	524,03	6,25	235135	2806	114958	94747	356273
			м2 оштукатуриваемой поверхности			261,58	2,37	117372	1062		26391	
11	11	С121-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82		448,704	1156		518702		518702		560198

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2							41496	
12	12	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		448,704	2004,4	33,33	899383	14954	279150	489749	1500263
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1348,95	15,39	605279	6907		111131	
13	13	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены цоколя. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		55,3	797,56	30,27	44105	1674	61	35010	85445
			м2 оштукатуриваемой поверхности			766,19	25,18	42371	1392		6329	
14	14	С121-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98		0,0378	17670		668		668		721
				м3							53	
15	15	С122-010101-0417	Плиты из гранита цокольные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012		39,5678	28259		1118146		1118146		1207598
				м2							89452	
16	16	С123-010302-0315	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81		27,75	3515		97541		97541		105345
				м							7803	
17	17	Е11-110101-1501	Ремонт бетонного покрытия крыльца, толщина 30(15) мм л.АС-13. Устройство из бетона кл.В7,5		64,7	944,14	93,03	61086	6019	33766	22086	89825
			м2 покрытия			329,23	33,91	21301	2194		6654	
18	18	Е11-110101-1502 К=3	Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		64,7	246,82	12,31	-15969	-796	-13332	-2094	-19509
			м2 покрытия			28,45	5,98	-1841	-387		-1445	
19	19	Е11-460301-0101	Конструкции железобетонные /Отв.200х200 в перекрытиях/. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм		19	772,24	341,88	14673	6496	147	10387	27065
			отверстие			422,6	228,23	8029	4336		2005	
20	20	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30(20) мм. Устройство		13,88	1064,03	116,28	14769	1614	7900	5493	21883

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия			378,62	42,39	5255	588		1621	
21	21	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501		13,88	185,19	10,26	-2571	-142	-2125	-350	-3154
			м2 покрытия			21,82	4,98	-303	-69		-234	
22	22	Е11-110101-1101	Выравнивающая полимерцементная стяжки толщиной 20 (82) мм. Устройство		14,94	697,36	35,06	10419	524	4317	5477	17168
			м2 стяжки			373,37	16,65	5578	249		1272	
23	23	Е11-110101-1102 К=12,4	Полимерцементная стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		14,94	992,98	74,05	14835	1106	12874	1283	17408
			м2 стяжки			57,22	34,14	855	510		1289	
24	24	Е11-110101-1101	Выравнивающая полимерцементная стяжки толщиной 20(61) мм. Устройство		11,29	697,36	35,06	7873	396	3262	4139	12973
			м2 стяжки			373,37	16,65	4215	188		961	
25	25	Е11-110101-1102 К=8,2	Полимерцементная стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		11,29	656,65	48,97	7414	553	6433	641	8699
			м2 стяжки			37,84	22,58	427	255		644	
26	26	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20(80) мм. Устройство		183,82	689,38	34,13	126722	6274	52518	66732	208931
			м2 стяжки			369,55	16,65	67931	3061		15476	
27	27	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		183,82	949,21	71,66	174484	13172	151512	14921	204558
			м2 стяжки			53,31	33,04	9800	6074		15152	
28	28	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах		248,895	2408,3	17,23	599415	4290	266798	296944	968067
			м2 потолка			1319,14	6,47	328327	1611		71709	
29	29	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		367,285	829,58	5,78	304692	2124	68284	188242	532369
			м2 окрашиваемой поверхности			637,88	2,77	234284	1017		39435	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	Е12-110101-0207	л.АС-10.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт 50% цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм		323,76	2921,34	13,98	945814	4527	126213	588492	1657051
				м2		2517,53	7,03	815074	2275		122744	
31	31	Е11-150212-0206	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм АЛИНЕКС		647,515	1154,21	10,43	747371	6753	233804	407996	1247796
			м2 отделываемой поверхности			782,71	4,91	506814	3182		92429	
32	32	С121-100103-1001	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012		35,57	1783		63421		63421		68495
				м2							5074	
33	33	С121-100102-0109 #прим.	Стоимость комплектующих элементов сайдинга		24,01	1543		37047		37047		40011
				м							2964	
			Итого по разделу: 2. Смета 2-1-2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									6674453
			Раздел: 3. Силовое электрооборудование и электроосвещение смета 2-1-4									
34	34	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка		1	4790,84	1712,34	4791	1712	84	2596	7978
				шт.		2994,6	611,29	2995	611		591	
35	35	С123-070201-0420	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	9278		9278		9278		10020
				шт.							742	
36	36	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	2851,73	32,93	8555	99	4196	3068	12553
				шт.		1420,25	0	4261	0		930	
37	37	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	492		492		492		531
				шт.							39	
38	38	С123-070204-0611	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	517		517		517		558
				шт.							41	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	39	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1550		1550		1550		1674
				шт.							124	
40	40	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	5138,62	148,61	20554	594	8598	8290	31152
				шт.		2840,5	38,06	11362	152		2308	
41	41	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1602		3204		3204		3460
				шт.							256	
42	42	С123-070204-0932	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	6877		6877		6877		7427
				шт.							550	
43	43	С123-070204-0944	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	9149		9149		9149		9881
				шт.							732	
44	44	С Прайс-лист стр16 ТОО Электрокомплект	Шины нулевые N и PE 8х12 14/1		1	948,96		949		949		1025
				шт							76	
45	45	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1433,45	109,44	1433	109	21	965	2591
				шт.		1302,65	38,06	1303	38		192	
46	46	С123-070501-1017	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		1	49338		49338		49338		53285
				шт.							3947	
47	47	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка		1	4790,84	1712,34	4791	1712	84	2596	7978
				шт.		2994,6	611,29	2995	611		591	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	48	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5506		5506		5506		5946
				шт.							440	
49	49	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	2851,73	32,93	14259	165	6993	5113	20921
				шт.		1420,25	0	7101	0		1550	
50	50	С123-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		5	1550		7750		7750		8370
				шт.							620	
51	51	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	5138,62	148,61	10277	297	4299	4145	15576
				шт.		2840,5	38,06	5681	76		1154	
52	52	С123-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1602		1602		1602		1730
				шт.							128	
53	53	С123-070204-0663	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2767		2767		2767		2988
				шт.							221	
54	54	С Прайс-лист стр16 ТОО Электрокомплект	Шины нулевые N и PE 8х12 14/1		1	948,96		949		949		1025
				шт							76	
55	55	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	4590,37	32,93	18361	132	6693	8306	28801
				шт.		2884,2	0	11537	0		2133	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	56	С Прайс-лист стр15 ТОО Юг-Электрокомплект	Выключатель пакетный ПВ3 16А		4	1020		4080		4080		4406
				шт							326	
57	57	Ц13-080303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу		3	5721,78	141,39	17165	424	8509	6009	25028
				шт.		2743,9	38,06	8232	114		1854	
58	58	С123-070208-0720 #прим.	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-040150, 400 В, типа ИЭК/ПМ12-040-140 380В/		1	4765		4765		4765		5146
				шт.							381	
59	59	С Прайс-лист стр19 АВТ IT технологии	Пускатель магнитный ПМЛ1220		2	12112,5		24225		24225		26163
				шт							1938	
60	60	Ц13-080103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		1	1909,57	437,75	1910	438	30	1148	3302
				шт.		1442,1	152,25	1442	152		245	
61	61	С123-070216-0208	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LУ4), 10 А, 24 В, АС, типа ИЭК		1	1219		1219		1219		1317
				шт.							98	
62	62	С123-070202-0103	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм /КОР73/		1	416		416		416		449
				шт.							33	
63	63	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		305	373,36	183,94	113875	56103	13788	43567	170037
				м кабеля		144,21	54,18	43984	16525		12595	
64	64	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		242	285,31	12,23	69045	2960	18786	34785	112137
				м		195,45	4,19	47300	1013		8306	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	65	Ц13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола		63	317,04	15,57	19973	981	4920	10374	32775
				м		223,38	5,33	14073	336		2428	
66	66	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола		60	546,85	77,99	32811	4679	17242	8745	44880
				м		181,49	20,93	10890	1256		3324	
67	67	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка		1	4790,84	1712,34	4791	1712	84	2596	7978
				шт.		2994,6	611,29	2995	611		591	
68	68	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	7984		7984		7984		8623
				шт.							639	
69	69	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		15	2851,73	32,93	42776	494	20978	15339	62764
				шт.		1420,25	0	21304	0		4649	
70	70	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		11	492		5412		5412		5845
				шт.							433	
71	71	С123-070204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2767		2767		2767		2988
				шт.							221	
72	72	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		3	3180		9540		9540		10303
				шт.							763	
73	73	С Прайс-лист стр16 ТОО Электрокомплект	Шины нулевые N и PE 8х12 14/1		1	948,96		949		949		1025
				шт							76	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	74	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка		1	4790,84	1712,34	4791	1712	84	2596	7978
				шт.		2994,6	611,29	2995	611		591	
75	75	С123-070201-0205 #прим.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/ЩРв-6/		1	4779		4779		4779		5161
				шт.							382	
76	76	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	2851,73	32,93	8555	99	4196	3068	12553
				шт.		1420,25	0	4261	0		930	
77	77	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		2	492		984		984		1063
				шт.							79	
78	78	С123-070204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2767		2767		2767		2988
				шт.							221	
79	79	С Прайс-лист стр16 ТОО Электрокомплект	Шины нулевые N и PE 8х12 14/1		1	948,96		949		949		1025
				шт							76	
80	80	С123-070102-1314	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 LuXE ГОСТ 17677-82		44	5778		254232		254232		274571
				шт.							20339	
81	81	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях		7	2084,59	743,72	14592	5206	1421	8114	24523
				шт.		1137,95	472,04	7966	3304		1817	
82	82	С123-070102-1343	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-36-701 NOrMA ГОСТ 17677-82		7	3845		26915		26915		29068
				шт.							2153	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	83	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях		51	2751,29	1066,03	140316	54368	10349	78592	236420
				шт.		1482,33	657,98	75599	33557		17513	
84	84	С123-070102-1323	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82		51	11195		570945		570945		616621
				шт.							45676	
85	85	С123-070101-0325	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82		20	2402		48040		48040		51883
				шт.							3843	
86	86	С123-070101-0326	Светильники потолочные, тип НПП03-100-103 IP65 ГОСТ 17677-82		5	1835		9175		9175		9909
				шт.							734	
87	87	С123-080304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010		4	26171		104684		104684		113059
				шт.							8375	
88	88	С123-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 /ЛБ18,ЛБ36/		285	315		89775		89775		96957
				шт.							7182	
89	89	С Прайс-лист стр18 ЭлектрокомплексАзия ТОО	Стартер 80С-220		285	45,54		12978		12978		14016
				шт							1038	
90	90	С123-070104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 //КЭЛ-FS Е27 15W 4200К//		5	637		3185		3185		3440
				шт.							255	
91	91	С123-070104-0404 #прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27/КЭЛ-FS Е27 25W 4000К/		20	646		12920		12920		13954
				шт.							1034	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	92	С123-070220-0503	РС16-004.Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		23	361		8303		8303		8967
				шт.							664	
93	93	С123-070218-1501	С16-057Б.Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		13	303		3939		3939		4254
				шт.							315	
94	94	С123-070218-1503	С56-043Б.Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		11	324		3564		3564		3849
				шт.							285	
95	95	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012, (А14-100)		5	220		1100		1100		1188
				шт.							88	
96	96	С123-070203-0605	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93		1	11673		11673		11673		12607
				шт.							934	
97	97	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82		1	3286		3286		3286		3549
				шт.							263	
98	98	С123-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40		0,1	795		80		80		86
				10шт.							6	
99	99	С123-070202-0102	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм, /У192М УХЛ2		131	342		44802		44802		48386
				шт.							3584	
100	100	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные длятвердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92мм х 45 мм, типа ИЭК, /Л250У3/		47	120		5640		5640		6091
				шт.							451	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	101	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		2158,98	373,36	183,94	806079	397130	97603	308393	1203630
			м кабеля			144,21	54,18	311347	116978		89158	
102	102	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		2158,98	285,31	12,23	615983	26405	167596	310335	1000423
				м		195,45	4,19	421981	9039		74105	
			Итого по разделу: 3. Силовое электрооборудование и электроосвещение смета 2-1-4									3361683,45
			Раздел: 4. Покрытие ТЕРРИТОРИЯ ДОМА КУЛЬТУРЫ смета 7-1									
103	103	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		1453	8,39	8,39	12192	12192	0	2319	15672
			м2 спланированной площади			0	2,22	0	3220		1161	
104	104	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10(50) м /ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ/		46	51,92	51,92	2388	2388	0	610	3238
			м3 грунта			0	18,43	0	848		240	
105	105	Е11-010104-0109 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		46	192,27	192,27	8844	8844	0	2260	11993
			м3 грунта			0	68,23	0	3139		888	
106	106	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 мКОРЫТО ПОД ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ		204	66,62	66,62	13590	13590	0	2894	17802
			м3 грунта			0	19,7	0	4019		1319	
107	107	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		91,6	1471,42	1315,54	134782	120504	186	43125	192139
			м3 материала основания в плотном теле			153,84	282,08	14092	25839		14233	
108	108	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		91,6	1438		131721		131721		142258
				м3							10538	
109	109	Е11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3		54,96	336,35	313,81	18486	17247	5	4734	25078
			м3 грунта			22,46	97,18	1234	5341		1858	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	110	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (БР100.30.15)		8,37	38123		319090		319090		344617
				м3							25527	
111	111	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство		494,39	207,23	158,46	102451	78341	151	50734	165439
			м2 основания или покрытия			48,46	46,56	23959	23017		12255	
112	112	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		63,6	1438		91457		91457		98773
				м3							7317	
113	113	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		31,8	3229		102682		102682		110897
				м3							8215	
114	114	С121-040509-0112	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91		530	2285		1211050		1211050		1307934
				м2							96884	
115	115	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (БР100.20.8)		3,44	38123		131143		131143		141635
				м3							10491	
116	116	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		2,4	1438		3451		3451		3727
				м3							276	
117	117	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		1,2	3229		3875		3875		4185
				м3							310	
118	118	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (БР100.30.15)		0,72	38123		27449		27449		29644
				м3							2196	
			Итого по разделу: 4. Покрытие ТЕРРИТОРИЯ ДОМА КУЛЬТУРЫ смета 7-1									2314650,02
			Раздел: 5. ПОДЪЕЗДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	119	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		650	8,39	8,39	5454	5454	0	1037	7011
			м2 спланированной площади			0	2,22	0	1441		519	
120	120	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 мКОРЫТО ПОД ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ		44,4	66,62	66,62	2958	2958	0	630	3875
			м3 грунта			0	19,7	0	875		287	
121	121	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		37	3225,78	1315,54	119354	48675	64986	17420	147715
			м3 материала основания в плотном теле			153,84	282,08	5692	10437		10942	
122	122	Е11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3		22,2	336,35	313,81	7467	6967	2	1912	10130
			м3 грунта			22,46	97,18	499	2157		750	
123	123	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (БР100.30.15)		4,725	38123		180131		180131		194542
				м3							14410	
124	124	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		1,8	1438		2588		2588		2795
				м3							207	
125	125	С121-040509-0112	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91		27	2285		61695		61695		66631
				м2							4936	
126	126	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (БР100.30.15)		0,288	38123		10979		10979		11858
				м3							878	
127	127	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		17,1	260,63	249,62	4457	4269	0	1284	6200
			м3 грунта			11,01	93,25	188	1595		459	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	128	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,7	1794,02	0	3050	0	0	2196	5665
			м3 грунта			1794,02	0	3050	0		420	
129	129	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		4,6	936,72	0	4309	0	0	3102	8004
			м3 грунта			936,72	0	4309	0		593	
130	130	Е11-370401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором		6,27	12775,75	4964,07	80104	31125	1885	52850	143590
			м3 сборных конструкций			7511,02	1751,63	47094	10983		10636	
131	131	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диам.8мм/		0,0049	221381		1085		1085		1172
				т							87	
132	132	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диам.8мм,диам.10мм/		0,3141	214423		67350		67350		72738
				т							5388	
133	133	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		4,5	260,63	249,62	1173	1123	0	338	1631
			м3 грунта			11,01	93,25	50	420		121	
134	134	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,5	1794,02	0	897	0	0	646	1666
			м3 грунта			1794,02	0	897	0		123	
135	135	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,25	8621,72	2071,31	19399	4660	7014	9084	30762
			м3 подстилающего слоя			3433,1	862,13	7724	1940		2279	
136	136	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство из бетона кл.В15		4,02	18234,16	1469,07	73301	5906	62692	5448	85049
				м3		1170,16	319,14	4704	1283		6300	
137	137	Е11-370401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором		1,65	12775,75	4964,07	21080	8191	496	13908	37787

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 сборных конструкций			7511,02	1751,63	12393	2890		2799	
138	138	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диам.8мм/		0,0013	221381		288		288		311
				т							23	
139	139	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диам.8мм,диам.10мм/		0,0827	214423		17733		17733		19151
				т							1419	
140	140	Е11-370401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство		1,632	8102,57	3416,44	13223	5576	1021	7841	22749
			м3 сборных конструкций			4060,34	1219,26	6626	1990		1685	
141	141	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		1,632	46158		75330		75330		81356
				м3							6026	
			Итого по разделу: 5. ПОДЪЕЗДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ									773405,07
			Раздел: 6. МАФ и озеленение смета 7-3									
142	142	У86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А		4	20719,75	317,5	82879	1270	49800	28970	120797
				шт.		7952,25	95	31809	380		8948	
143	143	У86-010303-0206	Урна со вставкой		4	22697	0	90788	0	90788	0	98051
				шт.		0	0	0	0		7263	
144	144	С Прайс-лист стр25 ИП Герасимов	Контейнер мусорный		3	39160,71		117482		117482		126881
				шт							9399	
			Итого по разделу: 6. МАФ и озеленение смета 7-3									291149,14
			Раздел: 7. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
145	145	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см		225	424,9	12,03	95601	2706	29700	56202	163947
				м2		280,87	2,98	63195	670		12144	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	146	Е11-470112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой		0,0225	431836,88	5586,04	9716	126	9572	58	10556
				га		850,84	2084,78	19	47		782	
147	147	Е11-470113-0102	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см		37	707,28	0	26169	0	0	23029	53134
				м2		707,28	0	26169	0		3936	
148	148	Е11-470113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см		37	665,79	0	24634	0	6512	15948	43828
				м2		489,79	0	18122	0		3247	
149	149	Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт (5). на м2. Посадка		37	2202,81	571,62	81504	21150	2160	55401	147857
				м2		1572,8	128,69	58194	4762		10952	
150	150	С125-020101-0107 #прим.	Стоимость многолетних цветов		185	77		14245		14245		15385
				шт							1140	
			Итого по разделу: 7. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									251870,42
			Раздел: 8. Ограждение смета 7-4									
151	151	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		29,792	2827,16	0	84227	0	0	60643	156460
				м3 грунта		2827,16	0	84227	0		11590	
152	152	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		8,892	936,72	0	8329	0	0	5997	15472
				м3грунта		936,72	0	8329	0		1146	
153	153	Е11-060101-0104	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3. Устройство из бетона кл.В10		20,9	20854,35	1745,2	435856	36475	332567	67840	543991
				м3		3196,83	370,13	66814	7736		40296	
154	154	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж стоек (Ст1-67шт,Ст2-9шт)		2,7374	28808,32	14019,88	78860	38378	5956	30962	118608
				тконструкций		12612,68	3779,88	34526	10347		8786	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	155	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ОГ-1-62шт, ОГ-2 6шт)		6,583	82801,68	32395,38	545083	213259	66218	228065	835000
			т конструкций			40347,29	9862,1	265606	64922		61852	
156	156	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86		1,9129	257455		492486		492486		531885
				т							39399	
157	157	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/диам.16 мм/		0,0844	202258		17071		17071		18436
				т							1366	
158	158	С121-050204-0802	№16П.Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,6646	288313		191613		191613		206942
				т							15329	
159	159	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,0756	463656		35052		35052		37857
				т							2804	
160	160	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения		6,583	540082		3555360		3555360		3839789
				т							284429	
161	161	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /Уголок 63х5/		0,2482	251883		62517		62517		67519
				т							5001	
162	162	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/диам.16мм/		0,6411	216983		139108		139108		150236
				т							11129	
163	163	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,1199	463656		55592		55592		60040

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							4447	
164	164	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		18	1134		20412		20412		22045
				шт.							1633	
165	165	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		299,559	182,17	4,13	54569	1236	36427	11795	71673
				м2		56,44	0,63	16906	188		5309	
			Итого по разделу: 8. Ограждение смета 7-4									5776135,41
			ИТОГО:					20168460	1609962	13142579	4727683	26887835
								5330600	532905		1991692	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		322654				
			Итого с временными									27210594
			Зимние удорожания			0,7 %		190473				
			Итого с зимними удорожаниями									27401067
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		548019				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27949086
			Итого в текущих ценах 2019г.	k	1			27 949 086				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	k	0,90			19 654 177,35				
			НДС - 12%	%	12			2 358 501,28				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					22 012 678,63				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АС Строй»
(наименование организации)

Директор Базарбеков Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «KAZ Intel Group»
(наименование организации)

Директор Ералыулы Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)