**Заказчик:** Товарищество Ограниченной Ответственностью «KAZ Intel Group»

**Подрядчик:** Товарищество Ограниченной Ответственностью «АС Строй»

**Наименование строительства и его адрес:** «Капитальный ремонт здания ГККП "Реабилитационный центр "Мать и дитя" ,УЗ города Шымкент по ул.Толеби 21а, г.Шымкент»

**Договор:** №20/03/2020 от 20.03.2020 г.

**Утверждено**
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

# СПРАВКА №1

О стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020г.

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС | в отчетном месяце (за сентябрь , без НДС | из графы №1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Капитальный ремонт здания ГККП "Реабилитационный центр "Мать и дитя" УЗ города Шымкент по ул.Толеби 21а, г.Шымкент» | 18 513 858,90 | 16 530 231,16 | | | | | | | 1 983 627,74 | 18 513 858,90 |

**Заказчик:**

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ Ералиулы Н.

**Подрядчик:**

ТОО «АС Строй»

Директор _____ **Базарбеков Н.**

Форм

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Товарищество Ограниченной Ответственностью «KAZ Intel Group»**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество Ограниченной Ответственностью «АС Строй»**

(полное наименование)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания ГККП "Реабилитационный центр "Мать и дитя" УЗ города Шымкент по ул.Толеби 21а, г.Шымк**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт здания ГККП "Реабилитационный центр "Мать и дитя" УЗ города Шымкент»**

( наименование)

Договор: №20/03/2020 от 20.03.2020 г.

## Акт приемки выполненных работ № 1
**за сентябрь 2020 г.**

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | |
| | | | **Раздел: Ремонтные работы Блок В** | | | | |
| **22** | **22** | **1110-0501-0105 РСНБ РК 2015** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | **м2 проемов** | **2,940** | **4833,13** | **14209** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1084,63*** | ***3189*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***358,01*** | ***1053*** |
| **23** | **23** | **2109-0201-0402 РСНБ РК 2015** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | **м2** | **1,890** | **20104,20** | **37997** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1489,20*** | ***2815*** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 | 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | 1,050 | 22991,04 | 24141 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1703,04* | *1788* |
| 25 | 25 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | п/м | 2,100 | 1334,09 | 2802 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *188,03* | *395* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *98,82* | *208* |
| 26 | 26 | 2109-0205-0104 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 | м | 2,100 | 1500,12 | 3150 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *111,12* | *233* |
| 27 | 27 | 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов | м | 0,800 | 1196,11 | 957 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *177,81* | *142* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *88,60* | *71* |
| 28 | 28 | 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 проемов | 3,360 | 2777,69 | 9333 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *918,86* | *3087* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *205,75* | *691* |
| 29 | 29 | 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 3,360 | 13932,00 | 46812 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1032,00* | *3468* |
| 30 | 30 | 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 проемов | 5,040 | 4016,82 | 20245 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1002,76* | *5054* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *297,54* | *1500* |
| 31 | 31 | 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 5,040 | 56169,72 | 283095 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4160,72* | *20970* |
| 32 | 32 | 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 3,000 | 5874,12 | 17622 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *435,12* | *1305* |
| 33 | 33 | 1109-0403-0104 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж | м2 | 38,346 | 10792,35 | 413843 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы* | | | *3388,62* | *129940* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *799,43* | *30655* |
| 34 | 34 | 2109-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 38,346 | 15907,32 | 609982 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1178,32* | *45184* |
| | | | Раздел: Отделочные работы | | | | |
| 35 | 35 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 127,600 | 1288,35 | 164394 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *378,13* | *48250* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *95,43* | *12177* |
| 36 | 36 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 127,600 | 1270,03 | 162056 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *414,00* | *52827* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94,08* | *12004* |
| 37 | 37 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 378,640 | 1725,25 | 653249 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *481,42* | *182286* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *127,80* | *48389* |
| 38 | 38 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 378,640 | 1035,43 | 392056 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *329,78* | *124867* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76,70* | *29041* |
| 39 | 39 | 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню/внутренние | м2 оштукатуриваемой поверхности | 10,204 | 5053,77 | 51569 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1606,30* | *16391* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *374,35* | *3820* |
| 40 | 40 | 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая /ОТКОСЫ внутри | м2 | 38,346 | 783,69 | 30051 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *83,13* | *3188* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *58,05* | *2226* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 41 | 1115-0601-0303 РСНБ РК 2015 | Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам | м2 оклеиваемой поверхности | 4,955 | 1694,16 | 8395 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *619,66* | *3071* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *125,49* | *622* |
| 42 | 42 | 2106-0902-0301 РСНБ РК 2015 | Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм | м | 123,880 | 155,52 | 19266 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,52* | *1427* |
| 43 | 43 | 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | м2 | 207,000 | 766,59 | 158684 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *188,33* | *38984* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *56,78* | *11754* |
| 44 | 44 | 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 13,041 | 30165,48 | 393388 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2527,37* | *523165* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *484,55* | *100302* |
| 46 | 46 | СТПРАЙС-ЛИСТТОО | Линеарная панель PriMEPAnEl PURMAN | к-т | 1,000 | 1840942,93 | 1840943 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *136366,14* | *136366* |
| 47 | 47 | 1115-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 | м2 поверхности облицовки | 23,720 | 42412,30 | 1006020 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15967,98* | *378761* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3141,65* | *74520* |
| 48 | 48 | 2201-0101-0506 РСНБ РК 2015 | Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012 | м2 | 23,720 | 37722,24 | 894772 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2794,24* | *66279* |
| | | | **Раздел: Полы** | | | | |
| 49 | 49 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 21,000 | 1092,52 | 22943 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *296,31* | *6223* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *80,93* | *1699* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике 1 слой | м2 | 21,000 | 2066,90 | 43405 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *566,20* | *11890* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *153,10* | *3215* |
| 51 | 51 | 2110-0402-9903 РСНБ РК 2015 | Изол | м2 | 23,520 | 247,32 | 5817 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,32* | *431* |
| 52 | 52 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 21,000 | 1092,52 | 22943 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *296,31* | *6223* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *80,93* | *1699* |
| 53 | 53 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 21,000 | 4579,45 | 96169 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1040,15* | *21843* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *339,22* | *7124* |
| 54 | 54 | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 22,000 | 887,41 | 19523 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *255,12* | *5613* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *65,73* | *1446* |
| 55 | 55 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 57,870 | 1092,52 | 63224 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *296,31* | *17148* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *80,93* | *4683* |
| 56 | 56 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике 1 слой | м2 | 57,870 | 2066,90 | 119612 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *566,20* | *32766* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *153,10* | *8860* |
| 57 | 57 | 2110-0402-9903 РСНБ РК 2015 | Изол | м2 | 64,814 | 247,32 | 16030 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,32* | *1187* |
| | | | *Накладные расходы* | | | *296,31* | *17148* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *80,93* | *4683* |
| 59 | 59 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 57,870 | 5958,66 | 344827 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *925,76* | *53574* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная прибыль* | | | *441,38* | *25543* |
| 60 | 60 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 33,200 | 2133,72 | 70839 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *231,38* | *7682* |
| | | | *Накладные расходы* | | | *36,14* | *1761* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,13* | *543* |
| 62 | 62 | 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий | м2 пола | 48,730 | 1377,27 | 67114 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *299,99* | *14619* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *102,02* | *4971* |
| 63 | 63 | 1111-0101-3301 РСНБ | Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство | м2 покрытия | 48,730 | 5286,23 | 257598 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *517,09* | *25198* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *391,57* | *19081* |
| 64 | 64 | 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 48,730 | 4327,86 | 210897 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *342,07* | *16669* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *320,58* | *15622* |
| 65 | 65 | 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м плинтусов | 68,680 | 502,47 | 34510 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,68* | *6915* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *37,22* | *2556* |
| | | | | | | | |
| | | | **Раздел: СЕТИ Электроснаьжения смета 4-1** | | | | |
| 66 | 66 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 4022,000 | 502,58 | 2021362 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *115,44* | *464287* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *37,23* | *149730* |
| 67 | 67 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 3740,000 | 645,43 | 2413890 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *181,13* | *677445* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *47,81* | *178807* |
| 68 | 68 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 12,000 | 726,57 | 8719 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *118,59* | *1423* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *53,82* | *646* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 69 | 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,250 | 252538,56 | 63135 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18706,56* | *4677* |
| 70 | 70 | 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,564 | 280614,24 | 158266 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20786,24* | *11723* |
| 71 | 71 | 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,103 | 486879,12 | 50149 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36065,12* | *3715* |
| 72 | 72 | 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,389 | 749836,44 | 291686 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *55543,44* | *21606* |
| 73 | 73 | 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,034 | 1074386,16 | 36529 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *79584,16* | *2706* |
| 74 | 74 | 2306-0144-0905 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,065 | 1775186,28 | 115387 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *131495,28* | *8547* |
| | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | |
| 66 | 66 | 1146-0401-0207 РСНБ РК 2015 | Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи | м3 | 11,500 | 85381,52 | 981887 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *28751,60* | *330643* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6324,56* | *72732* |
| 67 | 67 | 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Демонтаж | м2 тротуара | 613,780 | 752,62 | 461940 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *353,04* | *216689* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *55,75* | *34218* |
| 68 | 68 | 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка | м3 конструкции | 30,933 | 1795,64 | 55544 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *607,61* | *18795* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *133,01* | *4114* |
| 69 | 69 | 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка | м | 461,000 | 1436,97 | 662444 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *690,85* | *318483* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *106,44* | *49070* |
| 70 | 70 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | тенге за 1 тонну | 222,746 | 85,32 | 19005 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,32* | *1408* |
| 71 | 71 | 4102-0104-1015 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | 222,746 | 412,56 | 91896 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,56* | *6807* |
| | | | **Раздел: Озеленение** | | | | |
| 72 | 72 | 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см | м2 | 2000,000 | 782,24 | 1564482 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *290,86* | *581729* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *57,94* | *115888* |
| 73 | 73 | 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную | м2 | 2000,000 | 338,47 | 676932 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *69,89* | *139770* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25,07* | *50143* |
| | | | **Раздел: Покрытие** | | | | |
| 74 | 74 | 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 40,000 | 7,89 | 316 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,15* | *46* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,58* | *23* |
| 75 | 75 | 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (15) см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3 | м2 основания или покрытия | 1085,000 | 542,94 | 589090 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *77,00* | *83545* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *40,22* | *43636* |
| 76 | 76 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 1085,000 | 1538,72 | 1669512 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *68,88* | *74733* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *113,98* | *123668* |
| 77 | 77 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 1085,000 | 330,41 | 358496 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,22* | *237* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *24,47* | *26555* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 78 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 425,000 | 2525,55 | 1073361 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *708,38* | *301062* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *187,08* | *79508* |
| 79 | 79 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 19,125 | 37692,00 | 720860 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2792,00* | *53397* |
| 80 | 80 | 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (10) см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3 | м2 основания или покрытия | 373,500 | 445,44 | 166373 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *77,00* | *28759* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,00* | *12324* |
| 81 | 81 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 18,675 | 1535,32 | 28672 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *339,65* | *6343* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *113,73* | *2124* |
| 82 | 82 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 20,543 | 3942,00 | 80979 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *292,00* | *5998* |
| 83 | 83 | 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором | м2 тротуара | 373,500 | 948,65 | 354322 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *441,30* | *164825* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,27* | *26246* |
| 84 | 84 | 2104-0509-0103 РСНБ РК 2015 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91 | м2 | 373,500 | 1766,88 | 659930 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *130,88* | *48884* |
| 85 | 85 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 348,000 | 2100,62 | 731017 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *708,38* | *246517* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *155,60* | *54149* |
| 86 | 86 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 -Бр100.20.8 | м3 | 5,568 | 37692,00 | 209869 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2792,00* | *15546* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО:** | | | | **21945283** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **4537700** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **1625576** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **263343,00** | **22208626** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **0,7 %** | **155460,00** | **22364086** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | **22811368** |
| | | | **ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9** | | **0,900** | **20 530 231** | **16 530 231** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **1 983 628** | **18 513 859** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «АС Строй»
(наименование организации)

Директор Базарбеков Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

ТОО «KAZ Intel Group»
(наименование организации)

Директор Кралыулы Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)