Заказчик: ТОО «АС-Строй»

Утверждено

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «СК РеалСтрой»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент" (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи), по адресу: г. Шымкент, ул.Кайрат Рыскулбекова - 6А ».

Договор: № 28/10/2020 от 28.10.2020г.

СПРАВКА № 1
О стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020г.

код	код	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт зданий КГУ «Государственный специальный (коррекционный) ясли-сад №28 «Гауһар» отдела образования г. Шымкент (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)».	**22 904 730,96**	**20 450 652,64**							**2 454 078,32**	**22 904 730,96**
Технический надзор	1 193 894,00					1 065 976,79			127 917,21	1 193 894,00
ВСЕГО	**24 098 624,96**	**20 450 652,64**				**1 065 976,79**			**2 581 995,53**	**24 098 624,96**

Заказчик:

ТОО «АС-Строй»

Директор _____ **Базарбеков Н.**

Подрядчик:

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор _____ **Шыналиев Н.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию

Заказчик : **ТОО «АС-Строй»**

(полное наименование)

Подрядчик : **ТОО «СК РеалСтрой»**

(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт зданиий Коммунальное государственное учреждение «Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 по адресу г.Шымкент,ул К.Рыскулбекова-6а**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт зданий КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования г.**

(наименование)

Договор: № 28/10/2020 от 28.10.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 1

за ноябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Демонтажные работы									
1	**Е11-460201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)**	**227,4**	**179,82**	**0**	**40891**	**0**	**34349**	**0,23**	**52**	
			м2	**179,82**	**0**	**40891**	**0**	**84**	**0**	**0**	
2	**Е11-460201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(цоколь)**	**146,76**	**179,82**	**0**	**26391**	**0**	**22168**	**0,23**	**33**	
			м2	**179,82**	**0**	**26391**	**0**	**84**	**0**	**0**	
3	**Е11-460401-0801**	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка отмостки**	**61,9**	**13565,26**	**5595,76**	**839690**	**346378**	**546699**	**7,7**	**477**	
			м3	**7969,5**	**2544,76**	**493312**	**157521**	**84**	**2,26**	**140**	
		Итого по разделу: Демонтажные работы				**906972**					
		Раздел: Ремонтные работы									
4	**Е12-030101-2401**	**Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек,ПМ-1**	**0,05328**	**186923,95**	**1848,62**	**9959**	**98**	**6144**	**165,88**	**9**	

			т металлоконструкций перемычек	159410,68	754,42	8493	40	72	0,67	0	
5	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,00754	211214		1593					
			т								
6	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00124	404706		502					
			т								
7	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0445	226378		10074					
			т								
8	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	6,24	17058,64	6289,04	106446	39244	71441	10,6	66	
			м3	10769,6	2860,04	67202	17847	84	2,54	16	
9	Е12-110103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	28	646,34	3,28	18098	92	12993	0,82	23	
			м2	643,01	1,46	18004	41	72	0	0	
10	С121-050308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	30,8	1273		39208					
			м2								
11	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,01134	17006,34	1252,44	193	14	163	14,94	0	
			т	15462,9	321,6	175	4	91	0,2	0	
12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 (10)мм СТ РК 2591-2014	0,01134	201312		2283					
			т								
13	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	28	1278,91	69,56	35810	1948	19237	0,74	21	
			м2	806,6	52,19	22585	1461	80	0,06	2	
14	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1279,18	535,52	6,05	685022	7739	429301	0,43	544	

			м2 оштукатуриваемой поверхности	416,56	2,94	532861	3766	80	0	4	
15	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	1069,8	5231,31	252,78	5596459	270425	2910788	2,59	2771	
			м2	3199,11	201,98	3422411	216074	80	0,18	192	
16	С121-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	96,282	27931		2689253					
			м3								
17	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Аспол/	1279,18	852,82	8,75	1090907	11196	479547	0,37	473	
			м2 отделываемой поверхности	464,81	3,8	594573	4861	80	0	4	
18	Е11-150203-0505 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные(внутренние и наружные). Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	6	772,93	47,67	4638	286	2973	0,52	3	
			м2 оштукатуриваемой поверхности	580,02	39,42	3480	237	80	0,04	0	
19	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	10	541,42	0,97	5414	10	3315	0,37	4	
			м откосов	414,37	0	4144	0	80	0	0	
20	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	1285,18	175,09	1,62	225021	2085	79055	0,07	91	
			м2 окрашиваемой поверхности	76,19	0,7	97914	904	80	0	1	

21	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	146,76	1181,59	34,66	173410	5087	96209	0,7	103	
			м2 оштукатуриваемой поверхности	791,18	28,26	116114	4147	80	0,03	4	
22	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности клинкерной плиткой	146,76	3616,95	35,18	530824	5163	377140	2,93	430	
			м2 поверхности облицовки	3196,43	15,8	469107	2318	80	0,02	2	
23	С Прайс-лист	Клинкерная плитка	146,76	6428,57		943457					
			м2								
24	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	70,8045	20508,98	10,2	1452128	722	242037	4,21	298	
			м3 подстилающего слоя	3636,58	0	257486	0	94	0	0	
25	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	472,03	1108,57	3,33	523278	1571	91064	0,17	78	
			м2 покрытия	177,52	1,11	83796	522	108	0	0	
		Итого по разделу: Ремонтные работы				14143976					
		РАЗДЕЛ 1. Наружное электроосвещение смета 4-1									
		Землянные работы									
1	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	79,443	191,75	183,16	15233	14551	--	4323	21120
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	66,98	682	5321		1564	
2	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,457	1719,90	--	4226	--	--	3043	7850
		НР - 72%; СП - 8%			1719,90	--	4226	--		581	

3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,2	30,99	30,99	1866	1866	--	470	2522
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	653		187	
4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	60,2	135,12	63,84	8134	3843	--	4371	13505
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	4291	1779		1000	
5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,7	730,94	--	15861	--	--	11420	29464
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	15861	--		2183	
		Прокладка кабеля									
6	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	329	471,60	404,04	155156	132929	--	48320	219755
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	136,43	22227	44884		16278	
7	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	119	138,31	115,79	16459	13779	--	5279	23477
		НР - 72%; СП - 8%			22,52	39,10	2680	4652		1739	
8	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,092	306773,03	93610,71	28223	8612	478	21287	53471
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	19133	2369		3961	
9	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	92	-83,78	-1,22	-7708	-112	-1028	-6437	-15276
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-6568	--		-1132	
10	С123-010503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110/100/ SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	92	580,00	--	53360	--	53360	--	57629
		СП - 8%			--	--	--	--		4269	
11	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	329	288,62	147,72	94957	48601	5606	39051	144728
		НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	40750	13487		10721	
12	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	92	298,07	139,79	27423	12861	4203	10037	40456

		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	10359	3581		2997	
13	Ц13-080201-0702	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	78	788,81	385,93	61527	30102	19129	15509	83200
		НР - 72%; СП - 8%			157,64	118,52	12296	9245		6163	
14	С123-060137-0685	**Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,172	2069241,00	--	355909	--	355909	--	384382
		СП - 8%			--	--	--	--		28473	
15	С123-060131-0203	**Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,147	57756,00	--	8490	--	8490	--	9169
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
16	С123-060137-0702	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,211	268633,00	--	56682	--	56682	--	61216
		СП - 8%			--	--	--	--		4535	
		Сети КЛ-0,4кВ									
17	Ц13-080304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3651,87	1249,84	3652	1250	64	2000	6103
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		452	
18	С123-070201-0504	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	11757,00	--	11757	--	11757	--	12698
		СП - 8%			--	--	--	--		941	
19	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	2461,72	26,21	2462	26	1328	798	3520
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	1108	--		261	
20	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5099,55	112,70	5100	113	2517	1798	7449
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	27,34	2470	27		552	
21	Прайс-лист	**Автоматический выключатель ВА57-35 200А"**	шт	1	14994,13	--	14994	--	14994	--	16194
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
22	Прайс-лист	**Автоматический выключатель ВА57-35 25А"**	шт	1	12677,62	--	12678	--	12678	--	13692
		СП - 8%			--	--	--	--		1014	

23	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1119,57	80,97	1120	81	22	752	2021
		НР - 72%; СП - 8%			1017,03	27,34	1017	27		150	
24	С123-070501-0305	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, ЦЭ-6850М	шт.	1	21431,00	--	21431	--	21431	--	23145
		СП - 8%			--	--	--	--		1714	
25	Ц13-080201-1905	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	2453,20	80,97	19626	648	962	13129	35375
		НР - 72%; СП - 8%			2252,00	27,34	18016	219		2620	
26	С123-061709-0101	Комплект концевых заделок тип ПКВ-1,2	шт.	8	2433,00	--	19464	--	19464	--	21021
		СП - 8%			--	--	--	--		1557	
		ДЭС									
27	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,12	18252,95	1063,69	2190	128	1934	138	2515
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	128	24		186	
28	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,25	135,12	63,84	304	144	--	163	505
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	160	67		37	
29	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,96	21594,76	914,52	20731	878	16354	3451	26117
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	3499	294		1935	
30	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01883	12860,66	1251,94	242	24	--	207	485
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	218	10		36	
31	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01883	269649,00	--	5077	--	5077	--	5484
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
32	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	369567,08	1183,08	1478	5	653	748	2404
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	820	2		178	

33	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 9	Монтаж дизельной электростанции	подстанция	1	71557,07	38147,64	71557	38148	3007	31088	110857
		НР - 72%; СП - 8%			30402,00	12776,02	30402	12776		8212	
34	Прайс-лист	Дизельная электростанция AKSA APD в кожухе"	к-т	1	3596823,25	--	3596823	--		--	3596823
					--	--	--	--	3596823	--	
35	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	2856,70	163,40	28567	1634	19303	5769	37083
		НР - 72%; СП - 8%			763,00	38,28	7630	383		2747	
36	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	525,27	23,98	26264	1199	17435	5710	34532
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	6,01	7630	301		2558	
37	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,248	26140,04	18636,74	6483	4622	--	1999	9160
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	1861	915		679	
38	Прайс-лист	Лента сигнальная"	м	173	21,06	--	3643	--	3643	--	3935
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
		СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ									
39	Ц13-080201-1905	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	22	2453,20	80,97	53970	1781	2645	36105	97281
		НР - 72%; СП - 8%			2252,00	27,34	49544	601		7206	
40	С123-061709-0101	Комплект концевых заделок тип ПКВэ-1	шт.	22	2433,00	--	53526	--	53526	--	57808
		СП - 8%			--	--	--	--		4282	
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-11шт									
41	Е11-330101-0301 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	11	2226,09	1696,87	24487	18666	--	11591	38964
		НР - 80%; СП - 8%			529,22	787,92	5821	8667		2886	
42	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой из бетона В15	м3	2,53	18143,04	27,00	45902	68	42307	2822	52622
		НР - 80%; СП - 8%			1394,16	--	3527	--		3898	
43	Е11-090301-0201	Монтаж опоры	т	1,06172	22332,00	10504,27	23710	11153	2104	9202	35545

		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	10453	2883		2633	
44	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**	т	1,06172	491547,00	--	521885	--	521885	--	563636
		СП - 8%			--	--	--	--		41751	
45	Е11-090501-0202	**Электродуговая сварка**	т	1,06172	2740,11	508,92	2909	540	305	1425	4681
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	2064	1		347	
46	Ц13-080305-0502 Изм. и доп. вып. 6	**Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	шт	11	4534,23	1433,69	49877	15771	2216	30565	86877
		НР - 72%; СП - 8%			2899,12	960,10	31890	10561		6435	
47	С123-070103-0504	**Светильники, тип РКУ 01-125-001 ГОСТ 8045-82**	шт.	11	14888,00	--	163768	--	163768	--	176869
		СП - 8%			--	--	--	--		13101	
48	С123-070104-0202	**Лампы ртутные дуговые высокого давления, тип ДРЛ125/6/**	шт.	11	684,00	--	7524	--	7524	--	8126
		СП - 8%			--	--	--	--		602	
49	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	27,5	406,78	17,50	11187	481	5910	3529	15893
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	3,83	4796	105		1177	
50	Ц13-080208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	11	2856,70	163,40	31424	1797	21234	6346	40791
		НР - 72%; СП - 8%			763,00	38,28	8393	421		3022	
51	Ц13-080206-2202	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	м	154	86,31	1,62	13292	249	2971	7312	22253
		НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	10072	84		1648	
52	С123-060902-0107	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,154	79227,00	--	12201	--	12201	--	13177
		СП - 8%			--	--	--	--		976	
53	Ц13-080303-2501	**Коробка /ящик/ сзажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10**	шт	11	5627,92	49,85	61907	548	25389	25898	94830

		НР - 72%; СП - 8%			3270,00	--	35970	--		7024	
54	С123-061707-0202	Коробка протяжная /К654У2/, тип У2	шт.	11	107,00	--	1177	--	1177	--	1271
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
55	Ц13-080103-1001 Изм. и доп. вып. 9	Предохранитель	шт	11	1380,52	197,86	15186	2176	624	9426	26580
		НР - 72%; СП - 8%			1126,00	64,10	12386	705		1969	
56	Прайс-лист	Предохранитель ПРС-6УЗ-П"	к-т	11	307,46	--	3382	--	3382	--	3653
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
57	С123-070218-1401	Блок зажимов	шт.	11	1473,00	--	16203	--	16203	--	17499
		СП - 8%			--	--	--	--		1296	
58	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,25	169,80	4,48	3269	86	1732	1008	4618
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	1451	9		342	
59	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,25	173,92	3,17	3348	61	2438	592	4255
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	849	9		315	
60	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,173	26140,04	18636,74	4522	3224	--	1394	6390
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	1298	638		473	
61	Прайс-лист	Лента сигнальная"	м	173	21,06	--	3643	--	3643	--	3935
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
		Демонтажные работы									
		Демонтаж КЛ-0,4кВ									
62	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1К=0,8	Демонтаж опоры	опора	6	6462,17	4426,36	38773	26558	--	18559	61918
		НР - 80%; СП - 8%			2035,81	1830,58	12215	10983		4587	
63	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	54	76,16	0,19	4112	10	--	2957	7635
		НР - 72%; СП - 8%			75,96	0,09	4102	5		566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5942626	399101	1548636	393154	6554893
	Стоимость оборудования		Тенге				398066	137129	3596823	219116	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3596823				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3596823				
	Материалы		Тенге				1520901				
	Всего заработная плата		Тенге				134561				
								419187			

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				759186					
		Накладные расходы	Тенге				301814					
		Сметная прибыль	Тенге				145817					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1968533					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									367
		Сметная заработная плата	Тенге					419187				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				230744					
		Материалы	Тенге				65897					
		Всего заработная плата	Тенге					107176				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12364					
		Накладные расходы	Тенге				87149					
		Сметная прибыль	Тенге				25431					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				343325					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									106
		Сметная заработная плата	Тенге					107176				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				548505					
		Материалы	Тенге				2409					
		Всего заработная плата	Тенге					15401				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				521885					
		Накладные расходы	Тенге				10627					
		Сметная прибыль	Тенге				44731					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				603862					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге					15401				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				45652					
		Материалы	Тенге				-1028					
		Всего заработная плата	Тенге					-6568				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				53360					
		Накладные расходы	Тенге				-6437					
		Сметная прибыль	Тенге				3137					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				42352					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-5
		Сметная заработная плата	Тенге					-6568				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6554895					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									482
		Сметная заработная плата	Тенге					535196				
РАЗДЕЛ 2. Покрытие смета 7-3												
		Демонтажные работы										
64	**Е11-270302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные(Тип 1). Разборка**	**м3 конструкции**	**359,75**	**2444,32**	**1057,07**	**879346**	**380283**	**--**	**711542**	**1718158**	
		НР - 108%; СП - 8%			**1387,25**	**444,12**	**499063**	**159772**		**127271**		

65	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные(Тип 2). Разборка	м3 конструкции	96,6	2444,32	1057,07	236122	102113	--	191063	461360
		НР - 108%; СП - 8%			1387,25	444,12	134008	42902		34175	
66	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	599	639,68	--	383167	--	--	413820	860747
		НР - 108%; СП - 8%			639,68	--	383167	--		63759	
		Ремонтные работы									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1 S=924 м2 ВНЕ									
67	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2К=2,08	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/25/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	1124	157,70	119,19	177259	133973	736	86548	284912
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	42550	37587		21105	
68	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	281	1028,00	--	288868	--	288868	--	311977
		СП - 8%			--	--	--	--		23109	
69	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ТОЛЩ.6см	м2 покрытия	1124	1092,41	91,09	1227865	102389	1082951	77320	1409599
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	42525	29067		104415	
70	Е11-270602-0406 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1124	483,13	0,08	543034	92	542486	492	587008
		НР - 108%; СП - 8%			0,41	--	456	--		43482	
71	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1124	1286,57	91,30	1446100	102622	1300953	77419	1645401
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	42525	29160		121882	
72	Е11-270201-1002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	375	1679,28	27,74	629729	10402	377208	265643	967002
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	242119	3847		71630	
73	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	16,125	33503,00	--	540236	--	540236	--	583455

		СП - 8%									
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2 S=407 м2 ВНЕ			--	--	--	--		43219	
74	Е11-270701-0201	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12/10/ см. Устройство**	м2 покрытия	413	523,63	119,39	216260	49306	74122	116194	359051
		НР - 108%; СП - 8%			224,78	35,73	92832	14755		26596	
75	Е11-270701-0202 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщиныk нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	413	-49,40	-8,57	-20404	-3541	-12737	-5460	-27933
		НР - 108%; СП - 8%			-9,99	-2,25	-4126	-930		-2069	
76	Е11-270401-0101 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщиной 5см**	м3 материала основания в плотном теле	20,65	3140,04	960,34	64842	19831	42531	7014	77604
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	194,39	2480	4014		5748	
77	Е11-270701-0302	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	м2	413	364,28	34,16	150447	14108	386	152633	327326
		НР - 108%; СП - 8%			329,18	13,01	135953	5374		24246	
78	С121-040509-0105	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	м2	413	1982,00	--	818566	--	818566	--	884051
		СП - 8%			--	--	--	--		65485	
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-3 S=485 м2									
79	Е11-270701-0201	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12/10/ см. Устройство**	м2 покрытия	485	523,63	119,39	253962	57902	87044	136451	421646
		НР - 108%; СП - 8%			224,78	35,73	109016	17327		31233	
80	Е11-270701-0202 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	485	-49,40	-8,57	-23961	-4158	-14958	-6412	-32803
		НР - 108%; СП - 8%			-9,99	-2,25	-4845	-1092		-2430	
81	Е11-270601-0401 К=0,5	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20/10/ см. Устройство**	м2 покрытия	485	1677,90	28,36	813782	13754	793792	9428	889067
		НР - 108%; СП - 8%			12,86	5,14	6236	2493		65857	

82	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	485	12,33	0,53	5981	258	--	6292	13255
		НР - 108%; СП - 8%			11,80	0,21	5723	104		982	
83	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9506	269649,00	--	256328	--	256328	--	276835
		СП - 8%			--	--	--	--		20506	
84	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	622	1679,28	27,74	1044510	17253	625663	440614	1603934
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	401594	6381		118810	
85	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91марки БР100.20.8	м3	9,952	32926,00	--	327680	--	327680	--	353894
		СП - 8%			--	--	--	--		26214	
		Покрытие игровых площадок ТИП-4 S=705 м2									
86	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/легкий суглинок/	м3 грунта	56,4	30,99	30,99	1748	1748	--	440	2363
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	611		175	
87	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	56,4	54,43	54,43	3070	3070	--	842	4225
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,74	--	1170		313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10264537	1001404	7131855	2681883	13982134
							2131276	352542	--	1035713	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10264537				
	Материалы		Тенге				4857680				
	Всего заработная плата		Тенге					2483818			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				256328				
	Местные материалы		Тенге				2017849				
		Накладные расходы	Тенге				2681882				
		Сметная прибыль	Тенге				1035713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13982132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2652
		Сметная заработная плата	Тенге					2483818			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13982132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2652
		Сметная заработная плата	Тенге					2483818			

РАЗДЕЛ 3. Малые архитектурные формы смета 7-4

		Демонтажные работы									
88	**Е11-460601-0905 прим.**	**Демонтаж бесетки**	**м3**	**400,54**	**751,54**	**390,84**	**301020**	**156548**	**--**	**162733**	**500853**
		НР - 84%; СП - 8%			**360,69**	**122,98**	**144471**	**49258**		**37100**	
89	**Е11-460401-0401**	**Ограды бетонные. Разборка**	**м3**	**170,2**	**16077,76**	**7155,64**	**2736435**	**1217890**	**--**	**1740816**	**4835430**
		НР - 84%; СП - 8%			**8922,12**	**3254,14**	**1518545**	**553855**		**358180**	
90	**Е11-070111-0201**	**Ворота распашные. Демонтаж**	**шт.**	**1**	**19877,05**	**3543,77**	**19877**	**3544**	**--**	**20794**	**43924**
		НР - 118%; СП - 8%			**16333,28**	**1288,39**	**16333**	**1288**		**3254**	
91	**Е11-070111-0208**	**Калитки. Демонтаж**	**шт.**	**1**	**7422,39**	**81,07**	**7422**	**81**	**--**	**8695**	**17407**
		НР - 118%; СП - 8%			**7341,32**	**27,34**	**7341**	**27**		**1289**	
		Монтажные работы									
92	**86-010302-0303**	**Скамья со спинкой**	**шт.**	**3**	**70918,00**	**125,00**	**212754**	**375**	**197889**	**13284**	**244121**
					4830,00	**36,00**	**14490**	**108**		**18083**	
92.1	У86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	3	70918,00	125,00	212754	375	197889	13284	244121
		НР - 91%; СП - 8%			4830,00	36,00	14490	108		18083	
93	**86-010303-0201**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**4**	**15951,00**	**--**	**63804**	**--**	**63804**	**--**	**68908**
					--	**--**	**--**	**--**		**5104**	
93.1	У86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	4	15951,00	--	63804	--	63804	--	68908
		СП - 8%			--	--	--	--		5104	
94	**86-010104-0109**	**Качалка "Балансир"**	**комплект**	**9**	**87114,00**	**140,00**	**784026**	**1260**	**727317**	**50794**	**901606**
					6161,00	**41,00**	**55449**	**369**		**66786**	
94.1	У86-010104-0109	Качалка "Балансир"	комплект	9	87114,00	140,00	784026	1260	727317	50794	901606
		НР - 91%; СП - 8%			6161,00	41,00	55449	369		66786	
95	**86-010103-0201**	**Лестница-лиана**	**шт.**	**4**	**37585,00**	**128,00**	**150340**	**512**	**134856**	**13745**	**177211**
					3743,00	**33,00**	**14972**	**132**		**13127**	
95.1	У86-010103-0201	Лестница-лиана	шт.	4	37585,00	128,00	150340	512	134856	13745	177211
		НР - 91%; СП - 8%			3743,00	33,00	14972	132		13127	
96	**86-010102-0115**	**Горка-домик с пластиковым скатом**	**Комплект**	**4**	**160683,00**	**246,00**	**642732**	**984**	**615052**	**24537**	**720651**
					6674,00	**67,00**	**26696**	**268**		**53382**	
96.1	У86-010102-0115	Горка-домик с пластиковым скатом	комплект	4	160683,00	246,00	642732	984	615052	24537	720651
		НР - 91%; СП - 8%			6674,00	67,00	26696	268		53382	
97	**86-010113-0101**	**Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**496319,00**	**739,00**	**496319**	**739**	**470233**	**23273**	**561160**
					25347,00	**228,00**	**25347**	**228**		**41567**	

97.1	У86-010113-0101	Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)	комплект	1	496319,00	739,00	496319	739	470233	23273	561160
		НР - 91%; СП - 8%			25347,00	228,00	25347	228		41567	
98	**86-010109-0301**	**Песочница деревянная**	**шт.**	**12**	**61806,00**	**129,00**	**741672**	**1548**	**704472**	**32804**	**836434**
					2971,00	**33,00**	**35652**	**396**		**61958**	
98.1	У86-010109-0301	Песочница деревянная	шт.	12	61806,00	129,00	741672	1548	704472	32804	836434
		НР - 91%; СП - 8%			2971,00	33,00	35652	396		61958	
99	**86-010402-0201**	**Грибок для песочницы, тип ГДП-003**	**шт.**	**12**	**62806,00**	**66,00**	**753672**	**792**	**733728**	**17614**	**832989**
					1596,00	**17,00**	**19152**	**204**		**61703**	
99.1	У86-010402-0201	Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	12	62806,00	66,00	753672	792	733728	17614	832989
		НР - 91%; СП - 8%			1596,00	17,00	19152	204		61703	
100	**86-010601-0101**	**Декоративный забор "Национальный стиль"**	**секция**	**202,4**	**20806,00**	**1874,00**	**4211134**	**379298**	**3555560**	**488889**	**5076025**
					1365,00	**682,00**	**276276**	**138037**		**376002**	
00.1	У86-010601-0101	Декоративный забор "Национальный стиль"	секция	202,4	20806,00	1874,00	4211134	379298	3555560	488889	5076025
		НР - 118%; СП - 8%			1365,00	682,00	276276	138037		376002	
101	**86-010605-0601**	**Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	**шт.**	**2**	**103200,00**	**809,00**	**206400**	**1618**	**164732**	**36859**	**262719**
					20025,00	**227,00**	**40050**	**454**		**19461**	
01.1	У86-010605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	шт.	2	103200,00	809,00	206400	1618	164732	36859	262719
		НР - 91%; СП - 8%			20025,00	227,00	40050	454		19461	
102	**86-010605-0103**	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**	**120454,00**	**988,00**	**120454**	**988**	**95977**	**21649**	**153471**
					23489,00	**301,00**	**23489**	**301**		**11368**	
02.1	У86-010605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	1	120454,00	988,00	120454	988	95977	21649	153471
		НР - 91%; СП - 8%			23489,00	301,00	23489	301		11368	
103	**86-010307-0107**	**Навес для мусорных контейнеров из профнастила**	**шт.**	**1**	**160323,00**	**153,00**	**160323**	**153**	**156986**	**2936**	**176319**
					3184,00	**42,00**	**3184**	**42**		**13061**	
03.1	У86-010307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	160323,00	153,00	160323	153	156986	2936	176319
		НР - 91%; СП - 8%			3184,00	42,00	3184	42		13061	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**11608385**	**1766330**	**7620606**	**2659422**	**15409228**
							2221448	**744967**	**--**	**1141425**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11608385**				
	Материалы		Тенге				**7620607**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2966415**			

		Накладные расходы	Тенге				2659421				
		Сметная прибыль	Тенге				1141424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15409230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2223
		Сметная заработная плата	Тенге					2966415			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15409230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2223
		Сметная заработная плата	Тенге					2966415			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								35946255
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4750790				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3166835			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1234638			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16301097		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3596823		
		- Накладные расходы	Тенге							5734459	
		- Сметная прибыль	Тенге							2396254	
		- оборудования					3 596 823				
		Всего накладных расходов:					5 734 459				
		Итого с накладными					35 946 255				
		Итого с временными, 1,2 %					36 334 448				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					36 563 612				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					659 336				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					32 722 947				
		ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,900000135	**k**		**0,90000000135**		**20 450 652,64**				
		НДС - 12%	**%**		**12**		**2 454 078,32**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:					**22 904 730,96**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК РеалСтрой»

(наименование организации)

Директор **Шыналиев Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО «АС-Строй»

(наименование организации)

Директор **Базарбеков Н.**