Типовая межведомственная форма КС-3
представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 1
О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ Intel Group"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой»
Договор: №16/04/2020 от 16.04.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения села Сарымолдаева Меркенского района Жамбылской области"

№№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	В том числе с начала года			В том числе за отчетный месяц			
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	**Строительство системы водоснабжения села Сарымолдаева Меркенского района Жамбылской области**									
	ИТОГО	**23 183 162**	**23 183 162**	**18 597 267**		**2 101 986**	**18 597 267**		**2 101 986**	**23 183 162**
	В том числе НДС	**2 483 910**	**2 483 910**	**2 483 910**			**2 483 910**			**2 483 910**
	Удержание 5% (гарантия качества)	**1 159 158**	**1 159 158**							**1 159 158**
	Итого к оплате без НДС	**19 664 290**	**19 664 290**							**19 664 290**
	НДС	**2 359 715**	**2 359 715**							**2 359 715**
	Итого к оплате	**22 024 004**	**22 024 004**							**22 024 004**
	Сумма к оплате: Семьдесят семь миллионов , 00 тиын									

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "KAZ Intel Group"

Директор **Ералыұлы Н.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор **Шыналиев Н.**

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ Intel Group"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: «Строительство системы водоснабжения села Сарымолдаева Меркенского района Жамбылской области»
(наименование, адрес)

Объект: «Строительство системы водоснабжения села Сарымолдаева Меркенского района Жамбылской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 16/04/20_ от 16.04.2020 г.;

Акт приемки выполненных работ № 1 за октябрь 2020 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1**	**Е0101-12-13**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**7612,875**	**22,04**	**20,73**	**167792**	**157819**	**51783**	**0,01**	**69**
				м3	**1,31**	**5,7**	**9973**	**43412**	**97**	**0,02**	**151**
2	**2**	**Е0101-12-14**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**38962,179**	**27,84**	**26,18**	**1084512**	**1019835**	**334849**	**0,01**	**448**
				м3	**1,66**	**7,2**	**64677**	**280528**	**97**	**0,03**	**974**
3	**3**	**Е0101-12-15**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**15081,502**	**35,29**	**33,19**	**532225**	**500554**	**164278**	**0,01**	**220**
				м3	**2,1**	**9,13**	**31671**	**137688**	**97**	**0,03**	**478**

4	4	Е0101-17-13	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	346,935	32,53	30,98	11285	10747	3547	0,01	4
				м3	1,53	9,01	531	3126	97	0,03	11
5	5	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	607,136	19,7		11961				
				т							
6	6	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1205,0159	262,72	0	316577	0	357732	1,85	2227
				м3	262,72	0	316577	0	113	0	0
7	7	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	466,4382	467,1	0	217873	0	246197	2,98	1388
				м3	467,1	0	217873	0	113	0	0
8	8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	56995,209	3,2	3,2	182357	182357	57429	0	0
				м3	0	1,04	0	59205	97	0	227
9	9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6332,801	134,1	0	849229	0	959628	0,97	6155
				м3	134,1	0	849229	0	113	0	0
10	10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	56995,209	21,55	4,52	1228022	257393	941510	0,11	6155
				м3	17,03	0	970628	0	97	0	0
11	11	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм(25мм)	22,19925	47611,09	17877,09	1056931	396858	992712	173	3840
				км	29700	4698,68	659318	104307	130	18,1	402

12	12	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	22670,965	44		997522				
				м							
13	13	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием(57мм, 48мм, 40мм, 32мм, 25мм)	0,9673	62566,88	6788,5	60518	6566	60658	253	245
				км	45675	2565	44179	2481	130	12,52	12
14	14	С130806-56 Изм. и доп. вып. 29	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	2,51	56		141				
				м							
15	15	С130806-58 Изм. и доп. вып. 29	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	476,9	110		52459				
				м							
16	16	С130806-60 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	394,572	146		57608				
				м							
17	17	С130806-62 Изм. и доп. вып. 29	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	69,527	171		11889				
				м							
18	18	С130806-65 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	27,5	256		7040				
				м							
19	19	Е0122-19-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,9673	126358,62	23407,87	122220	22641	46201	159	154
				км	27900	8842,5	26986	8553	130	43,19	42
20	20	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (футляр)	0,2178	154577,68	66009,8	33659	14374	26931	376	82
				км	70200	24936,75	15286	5430	130	121,79	27
21	21	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм (25мм)	217,75	244,98	0,28	53343	61	41623	0,84	184

				м	146,93	0,11	31994	24	130	0	0
22	22	С130806-100 Изм. и доп. вып. 29	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	217,75	1741		379103				
				м							
23	23	Е0122-19-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,2178	373620,91	57818,03	81356	12590	16119	203	44
				км	35100	21840,75	7643	4756	130	106,67	23
24	24	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм	0,0148	174224,44	71861,81	2570	1060	2113	441	7
				км	83025	27146,25	1225	400	130	132,58	2
25	25	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	14,75	244,98	0,28	3613	4	2819	0,84	12
				м	146,93	0,11	2167	2	130	0	0
26	26	С130806-106 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные общего назначения, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	14,75	3182		46935				
				м							
27	27	Е0122-19-7 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,0148	457747,67	66947,17	6752	987	1266	233	3
				км	40725	25290	601	373	130	123,51	2
28	28	Е0116-30-2	Заделка концов футляра диам. до 200 мм	28,5	2017,57	1,57	57501	45	14364	2,36	67
				1футляр	393,75	0	11222	0	128	0	0
29	29	Е0116-30-3	Заделка концов футляра диам. до 300 мм	2	3549,82	1,57	7100	3	1348	3,01	6
				1футляр	526,5	0	1053	0	128	0	0
30	30	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм(57мм, 48мм, 40мм, 32мм, 25мм)	23,41375	8097,13	0	189584	0	244492	51,5	1206
				км	8032,5	0	188071	0	130	0	0
31	31	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	1,450449	247994,13	49389,75	359703	71637	153547	312,7	454
				т	62775	18657	91052	27061	130	91,12	132

32	32	Перечень обор.п.163	Адаптер ППР с внутренней резьбой диам.25	833	83,41		69482					
				шт								
33	33	Перечень обор.п.164	Заглушка ППР	833	8,07		6724					
				шт								
34	34	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	833	75,82	1,57	63158	1308	71971	0,41	342	
				1счетчик	67,5	0	56228	0	128	0	0	
35	35	С131102-15 Изм. и доп. вып. 24	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	833	1786		1487738					
				шт.								
36	36	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1666	473,47	39,24	788801	65374	575770	1,47	2449	
				1шт	254,25	15,75	423581	26239	128	0,07	117	
37	37	С130901-114 Изм. и доп. вып. 25	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	833	546		454818					
				шт.								
38	38	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	833	331		275723					
				шт								
39	39	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	833	4872,46	52,42	4058761	43663	163087	0,77	643	
				1фильтр	134,42	18,54	111968	15444	128	0,09	77	
			ИТОГО:				15394584	2765877			26405	
							4136124	719029			2676	
			- оборудования				586001					
			Накладные расходы :									
			На монтажные работы				10463					
			На общестроительные работы				1440293					
			На металломонтажные работы				12373					
			Всего накладных расходов:				1463129					
			Итого с накладными				10675665					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									

			СУМННЗ				**605380**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**11281045**				
			Итого с временными, 1,5 %				**11441471**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,409015 %				**11594426**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**11637848**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**11746403**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,587				**42134348**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**842687**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**42977035**				
		Итого с пониж. К=0,947		тенге			**20 699 252**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %		тенге			**2 483 910**				
		Итого с НДС		тенге			**23 183 162**				
		Всего:		тенге			**23 183 162**				

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"KAZ Intel Group"

Директор _____ Ералыұлы Н.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «СК РеалСтрой»

Директор _____ Шыналиев Н.