Заказчик: ТОО «KAZ Intel Group»

Подрядчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Утверждено
Приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес:«Капитальный ремонт здания ГККП «Шымкентский городской дом культуры», расположенный по адресу г. Шымкент, Абайский район, жилой массив Жанаталап, улица Айдаркул,12 а».

Договор: №18/03/2020 от 18.03.2020 г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2020г.

код	код	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№37	18.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июнь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт зданий ГККП "Шымкентский городской дом культуры" концертная организация" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент»	24 812 678,63	22 154 177,35							2 658 501,28	24 812 678,63

Заказчик:

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ **Ерашулы Н.**

Подрядчик:

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор _____ **Шыналиев Н.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group»**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой»**

(полное наименование)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания ГККП «Шымкентский городской дом культуры», расположенный по адресу г. Шымкент, Абайский**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт зданий ГККП "Шымкентский городской дом культуры" концертная организация" управления культуры,**

(наименование)

Договор: №18/03/2020 от 18.03.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ									
1	**1**	**Е11-270302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		**184,5**	**2737,15**	**1191,8**	**505005**	**219888**	**0**	**406482**	**984406**
			м3 конструкции			**1545,35**	**494,61**	**285117**	**91255**		**72919**	
2	**2**	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Сетчатое ограждение.Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж)металлических конструкций, применен коэффициент кзатратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**		**0,6**	**44221,68**	**18141,41**	**26533**	**10885**	**3018**	**11001**	**40537**
			т конструкций			**21050,76**	**5522,78**	**12630**	**3314**		**3003**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		24	712,54	0	17101	0	0	18469	38416
				м		712,54	0	17101	0		2846	
4	4	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		33,3	2737,15	1191,8	91147	39687	0	73365	177673
			м3 конструкции			1545,35	494,61	51460	16470		13161	
5	5	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		286,3446	94		26916				29070
				т							2153	
6	6	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		286,3446	204		58414				63087
				т							4673	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ									725116,78
			Раздел: 2. Смета 2-1-2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
7	7	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		448,704	1131,53	30,27	507720	13584	150342	284073	855136
			м2 оштукатуриваемой поверхности			766,19	25,18	343794	11297		63343	
8	8	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка		0,5115	55368,29	6707,94	28321	3431	3191	26376	59073
			т стальных элементов			42421,4	1279,08	21699	654		4376	
9	9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/диам.10мм/		0,5115	221381		113236		113236		122295
				т							9059	
10	10	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании		448,704	524,03	6,25	235135	2806	114958	94747	356273
			м2 оштукатуриваемой поверхности			261,58	2,37	117372	1062		26391	
11	11	С121-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82		448,704	1156		518702		518702		560198

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2							41496	
12	12	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		448,704	2004,4	33,33	899383	14954	279150	489749	1500263
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1348,95	15,39	605279	6907		111131	
13	13	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены цоколя. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		55,3	797,56	30,27	44105	1674	61	35010	85445
			м2 оштукатуриваемой поверхности			766,19	25,18	42371	1392		6329	
14	14	С121-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98		0,0378	17670		668		668		721
				м3							53	
15	15	С122-010101-0417	Плиты из гранита цокольные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012		39,5678	28259		1118146		1118146		1207598
				м2							89452	
16	16	С123-010302-0315	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81		27,75	3515		97541		97541		105345
				м							7803	
17	17	Е11-110101-1501	Ремонт бетонного покрытия крыльца, толщина 30(15) мм л.АС-13. Устройство из бетона кл.В7,5		64,7	944,14	93,03	61086	6019	33766	22086	89825
			м2 покрытия			329,23	33,91	21301	2194		6654	
18	18	Е11-110101-1502 К=3	Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		64,7	246,82	12,31	-15969	-796	-13332	-2094	-19509
			м2 покрытия			28,45	5,98	-1841	-387		-1445	
19	19	Е11-460301-0101	Конструкции железобетонные /Отв.200х200 в перекрытиях/. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм		19	772,24	341,88	14673	6496	147	10387	27065
			отверстие			422,6	228,23	8029	4336		2005	
20	20	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30(20) мм. Устройство		13,88	1064,03	116,28	14769	1614	7900	5493	21883

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия			378,62	42,39	5255	588		1621	
21	21	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501		13,88	185,19	10,26	-2571	-142	-2125	-350	-3154
			м2 покрытия			21,82	4,98	-303	-69		-234	
22	22	Е11-110101-1101	Выравнивающая полимерцементная стяжки толщиной 20 (82) мм. Устройство		14,94	697,36	35,06	10419	524	4317	5477	17168
			м2 стяжки			373,37	16,65	5578	249		1272	
23	23	Е11-110101-1102 К=12,4	Полимерцементная стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		14,94	992,98	74,05	14835	1106	12874	1283	17408
			м2 стяжки			57,22	34,14	855	510		1289	
24	24	Е11-110101-1101	Выравнивающая полимерцементная стяжки толщиной 20(61) мм. Устройство		11,29	697,36	35,06	7873	396	3262	4139	12973
			м2 стяжки			373,37	16,65	4215	188		961	
25	25	Е11-110101-1102 К=8,2	Полимерцементная стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		11,29	656,65	48,97	7414	553	6433	641	8699
			м2 стяжки			37,84	22,58	427	255		644	
26	26	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20(80) мм. Устройство		183,82	689,38	34,13	126722	6274	52518	66732	208931
			м2 стяжки			369,55	16,65	67931	3061		15476	
27	27	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		183,82	949,21	71,66	174484	13172	151512	14921	204558
			м2 стяжки			53,31	33,04	9800	6074		15152	
28	28	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах		248,895	2408,3	17,23	599415	4290	266798	296944	968067
			м2 потолка			1319,14	6,47	328327	1611		71709	
29	29	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		367,285	829,58	5,78	304692	2124	68284	188242	532369
			м2 окрашиваемой поверхности			637,88	2,77	234284	1017		39435	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	Е12-110101-0207	л.АС-10.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт 50% цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм		323,76	2921,34	13,98	945814	4527	126213	588492	1657051
				м2		2517,53	7,03	815074	2275		122744	
31	31	Е11-150212-0206	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм АЛИНЕКС		647,515	1154,21	10,43	747371	6753	233804	407996	1247796
			м2 отделываемой поверхности			782,71	4,91	506814	3182		92429	
32	32	С121-100103-1001	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012		35,57	1783		63421		63421		68495
				м2							5074	
33	33	С121-100102-0109 #прим.	Стоимость комплектующих элементов сайдинга		24,01	1543		37047		37047		40011
				м							2964	
			Итого по разделу: 2. Смета 2-1-2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									6674453
			Раздел: 3. Силовое электрооборудование и электроосвещение смета 2-1-4									
34	34	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка		1	4790,84	1712,34	4791	1712	84	2596	7978
				шт.		2994,6	611,29	2995	611		591	
35	35	С123-070201-0420	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	9278		9278		9278		10020
				шт.							742	
36	36	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	2851,73	32,93	8555	99	4196	3068	12553
				шт.		1420,25	0	4261	0		930	
37	37	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	492		492		492		531
				шт.							39	
38	38	С123-070204-0611	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	517		517		517		558
				шт.							41	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	39	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1550		1550		1550		1674
				шт.							124	
40	40	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	5138,62	148,61	20554	594	8598	8290	31152
				шт.		2840,5	38,06	11362	152		2308	
41	41	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1602		3204		3204		3460
				шт.							256	
42	42	С123-070204-0932	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	6877		6877		6877		7427
				шт.							550	
43	43	С123-070204-0944	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	9149		9149		9149		9881
				шт.							732	
44	44	С Прайс-лист стр16 ТОО Электрокомплект	Шины нулевые N и PE 8x12 14/1		1	948,96		949		949		1025
				шт							76	
45	45	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1433,45	109,44	1433	109	21	965	2591
				шт.		1302,65	38,06	1303	38		192	
46	46	С123-070501-1017	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1		1	49338		49338		49338		53285
				шт.							3947	
47	47	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600X600X350 мм. Установка		1	4790,84	1712,34	4791	1712	84	2596	7978
				шт.		2994,6	611,29	2995	611		591	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	48	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5506		5506		5506		5946
				шт.							440	
49	49	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	2851,73	32,93	14259	165	6993	5113	20921
				шт.		1420,25	0	7101	0		1550	
50	50	С123-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		5	1550		7750		7750		8370
				шт.							620	
51	51	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	5138,62	148,61	10277	297	4299	4145	15576
				шт.		2840,5	38,06	5681	76		1154	
52	52	С123-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1602		1602		1602		1730
				шт.							128	
53	53	С123-070204-0663	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2767		2767		2767		2988
				шт.							221	
54	54	С Прайс-лист стр16 ТОО Электрокомплект	Шины нулевые N и PE 8х12 14/1		1	948,96		949		949		1025
				шт							76	
55	55	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	4590,37	32,93	18361	132	6693	8306	28801
				шт.		2884,2	0	11537	0		2133	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	56	С Прайс-лист стр15 ТОО Юг-Электрокомплект	Выключатель пакетный ПВ3 16А		4	1020		4080		4080		4406
				шт							326	
57	57	Ц13-080303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу		3	5721,78	141,39	17165	424	8509	6009	25028
				шт.		2743,9	38,06	8232	114		1854	
58	58	С123-070208-0720 #прим.	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-040150, 400 В, типа ИЭК/ПМ12-040-140 380В/		1	4765		4765		4765		5146
				шт.							381	
59	59	С Прайс-лист стр19 АВТ IT технологии	Пускатель магнитный ПМЛ1220		2	12112,5		24225		24225		26163
				шт							1938	
60	60	Ц13-080103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		1	1909,57	437,75	1910	438	30	1148	3302
				шт.		1442,1	152,25	1442	152		245	
61	61	С123-070216-0208	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LУ4), 10 А, 24 В, АС, типа ИЭК		1	1219		1219		1219		1317
				шт.							98	
62	62	С123-070202-0103	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм /КОР73/		1	416		416		416		449
				шт.							33	
63	63	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		305	373,36	183,94	113875	56103	13788	43567	170037
				м кабеля		144,21	54,18	43984	16525		12595	
64	64	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		242	285,31	12,23	69045	2960	18786	34785	112137
				м		195,45	4,19	47300	1013		8306	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	65	Ц13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола		63	317,04	15,57	19973	981	4920	10374	32775
				м		223,38	5,33	14073	336		2428	
66	66	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола		60	546,85	77,99	32811	4679	17242	8745	44880
				м		181,49	20,93	10890	1256		3324	
67	67	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка		1	4790,84	1712,34	4791	1712	84	2596	7978
				шт.		2994,6	611,29	2995	611		591	
68	68	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	7984		7984		7984		8623
				шт.							639	
69	69	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		15	2851,73	32,93	42776	494	20978	15339	62764
				шт.		1420,25	0	21304	0		4649	
70	70	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		11	492		5412		5412		5845
				шт.							433	
71	71	С123-070204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2767		2767		2767		2988
				шт.							221	
72	72	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		3	3180		9540		9540		10303
				шт.							763	
73	73	С Прайс-лист стр16 ТОО Электрокомплект	Шины нулевые N и PE 8х12 14/1		1	948,96		949		949		1025
				шт							76	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	74	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка		1	4790,84	1712,34	4791	1712	84	2596	7978
				шт.		2994,6	611,29	2995	611		591	
75	75	С123-070201-0205 #прим.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/ЩРв-6/		1	4779		4779		4779		5161
				шт.							382	
76	76	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	2851,73	32,93	8555	99	4196	3068	12553
				шт.		1420,25	0	4261	0		930	
77	77	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		2	492		984		984		1063
				шт.							79	
78	78	С123-070204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2767		2767		2767		2988
				шт.							221	
79	79	С Прайс-лист стр16 ТОО Электрокомплект	Шины нулевые N и PE 8х12 14/1		1	948,96		949		949		1025
				шт							76	
80	80	С123-070102-1314	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 LuXE ГОСТ 17677-82		44	5778		254232		254232		274571
				шт.							20339	
81	81	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях		7	2084,59	743,72	14592	5206	1421	8114	24523
				шт.		1137,95	472,04	7966	3304		1817	
82	82	С123-070102-1343	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-36-701 NOrMA ГОСТ 17677-82		7	3845		26915		26915		29068
				шт.							2153	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	83	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях		51	2751,29	1066,03	140316	54368	10349	78592	236420
				шт.		1482,33	657,98	75599	33557		17513	
84	84	С123-070102-1323	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82		51	11195		570945		570945		616621
				шт.							45676	
85	85	С123-070101-0325	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82		20	2402		48040		48040		51883
				шт.							3843	
86	86	С123-070101-0326	Светильники потолочные, тип НПП03-100-103 IP65 ГОСТ 17677-82		5	1835		9175		9175		9909
				шт.							734	
87	87	С123-080304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010		4	26171		104684		104684		113059
				шт.							8375	
88	88	С123-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 /ЛБ18,ЛБ36/		285	315		89775		89775		96957
				шт.							7182	
89	89	С Прайс-лист стр18 ЭлектрокомплексАзия ТОО	Стартер 80С-220		285	45,54		12978		12978		14016
				шт							1038	
90	90	С123-070104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 //КЭЛ-FS E27 15W 4200К//		5	637		3185		3185		3440
				шт.							255	
91	91	С123-070104-0404 #прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27/КЭЛ-FS E27 25W 4000К/		20	646		12920		12920		13954
				шт.							1034	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	92	С123-070220-0503	РС16-004.Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		23	361		8303		8303		8967
				шт.							664	
93	93	С123-070218-1501	С16-057Б.Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		13	303		3939		3939		4254
				шт.							315	
94	94	С123-070218-1503	С56-043Б.Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		11	324		3564		3564		3849
				шт.							285	
95	95	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012, (А14-100)		5	220		1100		1100		1188
				шт.							88	
96	96	С123-070203-0605	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93		1	11673		11673		11673		12607
				шт.							934	
97	97	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82		1	3286		3286		3286		3549
				шт.							263	
98	98	С123-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40		0,1	795		80		80		86
				10шт.							6	
99	99	С123-070202-0102	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм, /У192М УХЛ2		131	342		44802		44802		48386
				шт.							3584	
100	100	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные длятвердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92мм х 45 мм, типа ИЭК, /Л250У3/		47	120		5640		5640		6091
				шт.							451	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	101	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		2158,98	373,36	183,94	806079	397130	97603	308393	1203630
			м кабеля			144,21	54,18	311347	116978		89158	
102	102	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		2158,98	285,31	12,23	615983	26405	167596	310335	1000423
				м		195,45	4,19	421981	9039		74105	
			Итого по разделу: 3. Силовое электрооборудование и электроосвещение смета 2-1-4									3361683,45
			Раздел: 4. Покрытие ТЕРРИТОРИЯ ДОМА КУЛЬТУРЫ смета 7-1									
103	103	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		1453	8,39	8,39	12192	12192	0	2319	15672
			м2 спланированной площади			0	2,22	0	3220		1161	
104	104	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10(50) м /ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ/		46	51,92	51,92	2388	2388	0	610	3238
			м3 грунта			0	18,43	0	848		240	
105	105	Е11-010104-0109 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		46	192,27	192,27	8844	8844	0	2260	11993
			м3 грунта			0	68,23	0	3139		888	
106	106	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 мКОРЫТО ПОД ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ		204	66,62	66,62	13590	13590	0	2894	17802
			м3 грунта			0	19,7	0	4019		1319	
107	107	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		91,6	1471,42	1315,54	134782	120504	186	43125	192139
			м3 материала основания в плотном теле			153,84	282,08	14092	25839		14233	
108	108	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		91,6	1438		131721		131721		142258
				м3							10538	
109	109	Е11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3		54,96	336,35	313,81	18486	17247	5	4734	25078
			м3 грунта			22,46	97,18	1234	5341		1858	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	110	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (БР100.30.15)		8,37	38123		319090		319090		344617
				м3							25527	
111	111	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство		494,39	207,23	158,46	102451	78341	151	50734	165439
			м2 основания или покрытия			48,46	46,56	23959	23017		12255	
112	112	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		63,6	1438		91457		91457		98773
				м3							7317	
113	113	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		31,8	3229		102682		102682		110897
				м3							8215	
114	114	С121-040509-0112	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91		530	2285		1211050		1211050		1307934
				м2							96884	
115	115	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (БР100.20.8)		3,44	38123		131143		131143		141635
				м3							10491	
116	116	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		2,4	1438		3451		3451		3727
				м3							276	
117	117	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		1,2	3229		3875		3875		4185
				м3							310	
118	118	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (БР100.30.15)		0,72	38123		27449		27449		29644
				м3							2196	
			Итого по разделу: 4. Покрытие ТЕРРИТОРИЯ ДОМА КУЛЬТУРЫ смета 7-1									2314650,02
			Раздел: 5. ПОДЪЕЗДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	119	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		650	8,39	8,39	5454	5454	0	1037	7011
			м2 спланированной площади			0	2,22	0	1441		519	
120	120	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 мКОРЫТО ПОД ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ		44,4	66,62	66,62	2958	2958	0	630	3875
			м3 грунта			0	19,7	0	875		287	
121	121	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		37	3225,78	1315,54	119354	48675	64986	17420	147715
			м3 материала основания в плотном теле			153,84	282,08	5692	10437		10942	
122	122	Е11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3		22,2	336,35	313,81	7467	6967	2	1912	10130
			м3 грунта			22,46	97,18	499	2157		750	
123	123	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (БР100.30.15)		4,725	38123		180131		180131		194542
				м3							14410	
124	124	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		1,8	1438		2588		2588		2795
				м3							207	
125	125	С121-040509-0112	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91		27	2285		61695		61695		66631
				м2							4936	
126	126	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (БР100.30.15)		0,288	38123		10979		10979		11858
				м3							878	
127	127	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		17,1	260,63	249,62	4457	4269	0	1284	6200
			м3 грунта			11,01	93,25	188	1595		459	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	128	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,7	1794,02	0	3050	0	0	2196	5665
			м3 грунта			1794,02	0	3050	0		420	
129	129	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		4,6	936,72	0	4309	0	0	3102	8004
			м3 грунта			936,72	0	4309	0		593	
130	130	Е11-370401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором		6,27	12775,75	4964,07	80104	31125	1885	52850	143590
			м3 сборных конструкций			7511,02	1751,63	47094	10983		10636	
131	131	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диам.8мм/		0,0049	221381		1085		1085		1172
				т							87	
132	132	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диам.8мм,диам.10мм/		0,3141	214423		67350		67350		72738
				т							5388	
133	133	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		4,5	260,63	249,62	1173	1123	0	338	1631
			м3 грунта			11,01	93,25	50	420		121	
134	134	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,5	1794,02	0	897	0	0	646	1666
			м3 грунта			1794,02	0	897	0		123	
135	135	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,25	8621,72	2071,31	19399	4660	7014	9084	30762
			м3 подстилающего слоя			3433,1	862,13	7724	1940		2279	
136	136	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство из бетона кл.В15		4,02	18234,16	1469,07	73301	5906	62692	5448	85049
				м3		1170,16	319,14	4704	1283		6300	
137	137	Е11-370401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором		1,65	12775,75	4964,07	21080	8191	496	13908	37787

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 сборных конструкций			7511,02	1751,63	12393	2890		2799	
138	138	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диам.8мм/		0,0013	221381		288		288		311
				т							23	
139	139	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диам.8мм,диам.10мм/		0,0827	214423		17733		17733		19151
				т							1419	
140	140	Е11-370401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство		1,632	8102,57	3416,44	13223	5576	1021	7841	22749
			м3 сборных конструкций			4060,34	1219,26	6626	1990		1685	
141	141	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		1,632	46158		75330		75330		81356
				м3							6026	
			Итого по разделу: 5. ПОДЪЕЗДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ									773405,07
			Раздел: 6. МАФ и озеленение смета 7-3									
142	142	У86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А		4	20719,75	317,5	82879	1270	49800	28970	120797
				шт.		7952,25	95	31809	380		8948	
143	143	У86-010303-0206	Урна со вставкой		4	22697	0	90788	0	90788	0	98051
				шт.		0	0	0	0		7263	
144	144	С Прайс-лист стр25 ИП Герасимов	Контейнер мусорный		3	39160,71		117482		117482		126881
				шт							9399	
			Итого по разделу: 6. МАФ и озеленение смета 7-3									291149,14
			Раздел: 7. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
145	145	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см		225	424,9	12,03	95601	2706	29700	56202	163947
				м2		280,87	2,98	63195	670		12144	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	146	Е11-470112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой		0,0225	431836,88	5586,04	9716	126	9572	58	10556
				га		850,84	2084,78	19	47		782	
147	147	Е11-470113-0102	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см		37	707,28	0	26169	0	0	23029	53134
				м2		707,28	0	26169	0		3936	
148	148	Е11-470113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см		37	665,79	0	24634	0	6512	15948	43828
				м2		489,79	0	18122	0		3247	
149	149	Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт (5). на м2. Посадка		37	2202,81	571,62	81504	21150	2160	55401	147857
				м2		1572,8	128,69	58194	4762		10952	
150	150	С125-020101-0107 #прим.	Стоимость многолетних цветов		185	77		14245		14245		15385
				шт							1140	
			Итого по разделу: 7. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									251870,42
			Раздел: 8. Ограждение смета 7-4									
151	151	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		29,792	2827,16	0	84227	0	0	60643	156460
				м3 грунта		2827,16	0	84227	0		11590	
152	152	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		8,892	936,72	0	8329	0	0	5997	15472
				м3грунта		936,72	0	8329	0		1146	
153	153	Е11-060101-0104	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3. Устройство из бетона кл.В10		20,9	20854,35	1745,2	435856	36475	332567	67840	543991
				м3		3196,83	370,13	66814	7736		40296	
154	154	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж стоек (Ст1-67шт,Ст2-9шт)		2,7374	28808,32	14019,88	78860	38378	5956	30962	118608
				тконструкций		12612,68	3779,88	34526	10347		8786	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	155	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ОГ-1-62шт, ОГ-2 6шт)		6,583	82801,68	32395,38	545083	213259	66218	228065	835000
			т конструкций			40347,29	9862,1	265606	64922		61852	
156	156	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86		1,9129	257455		492486		492486		531885
				т							39399	
157	157	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/диам.16 мм/		0,0844	202258		17071		17071		18436
				т							1366	
158	158	С121-050204-0802	№16П.Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,6646	288313		191613		191613		206942
				т							15329	
159	159	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,0756	463656		35052		35052		37857
				т							2804	
160	160	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения		6,583	540082		3555360		3555360		3839789
				т							284429	
161	161	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /Уголок 63х5/		0,2482	251883		62517		62517		67519
				т							5001	
162	162	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/диам.16мм/		0,6411	216983		139108		139108		150236
				т							11129	
163	163	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,1199	463656		55592		55592		60040

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							4447	
164	164	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		18	1134		20412		20412		22045
				шт.							1633	
165	165	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		299,559	182,17	4,13	54569	1236	36427	11795	71673
				м2		56,44	0,63	16906	188		5309	
			Итого по разделу: 8. Ограждение смета 7-4									5776135,41
			ИТОГО:					20168460	1609962	13142579	4727683	26887835
								5330600	532905		1991692	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		322654				
			Итого с временными									27210594
			Зимние удорожания			0,7 %		190473				
			Итого с зимними удорожаниями									27401067
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		548019				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27949086
			Итого в текущих ценах 2019г.	k	1			27 949 086				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	k	0,90			22 154 177,35				
			НДС - 12%	%	12			2 658 501,28				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					24 812 678,63				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор **Ильналиев Н.**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор **Ералыулы Н.**

Место печати (при наличии)