Заказчик: Товарищество Ограниченной Ответственностью «KAZ Intel Group»

Подрядчик: Товарищество Ограниченной Ответственностью «СК РеалСтрой»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания ГККП "Реабилитационный центр "Мать и дитя" ,УЗ города Шымкент по ул.Толеби 21а, г.Шымкент»

Договор: №23/03/2020 от 23.03.2020 г.

Утверждено
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

СПРАВКА №1

О стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания ГККП "Реабилитационный центр "Мать и дитя" УЗ города Шымкент по ул.Толеби 21а, г.Шымкент»	21 313 858,90	19 030 231,16							2 283 627,74	21 313 858,90

Заказчик:

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор Ералыұлы Н.

Подрядчик:

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор **Шыналиев Н.**

Форм

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Товарищество Ограниченной Ответственностью «KAZ Intel Group»**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество Ограниченной Ответственностью «СК РеалСтрой»**

(полное наименование)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания ГККП "Реабилитационный центр "Мать и дитя" УЗ города Шымкент по ул.Толеби 21а, г.Шымк**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт здания ГККП "Реабилитационный центр "Мать и дитя" УЗ города Шымкент»**

(наименование)

Договор: №23/03/2020 от 23.03.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
за сентябрь 2020 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
			Раздел: Ремонтные работы Блок В				
22	**22**	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**2,940**	**4833,13**	**14209**
			Накладные расходы			***1084,63***	***3189***
			Сметная прибыль			***358,01***	***1053***
23	**23**	**2109-0201-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,890**	**20104,20**	**37997**
			Сметная прибыль			***1489,20***	***2815***

24	24	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,050	22991,04	24141
			Сметная прибыль			*1703,04*	*1788*
25	25	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	2,100	1334,09	2802
			Накладные расходы			*188,03*	*395*
			Сметная прибыль			*98,82*	*208*
26	26	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	2,100	1500,12	3150
			Сметная прибыль			*111,12*	*233*
27	27	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	0,800	1196,11	957
			Накладные расходы			*177,81*	*142*
			Сметная прибыль			*88,60*	*71*
28	28	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	3,360	2777,69	9333
			Накладные расходы			*918,86*	*3087*
			Сметная прибыль			*205,75*	*691*
29	29	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,360	13932,00	46812
			Сметная прибыль			*1032,00*	*3468*
30	30	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	5,040	4016,82	20245
			Накладные расходы			*1002,76*	*5054*
			Сметная прибыль			*297,54*	*1500*
31	31	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,040	56169,72	283095
			Сметная прибыль			*4160,72*	*20970*
32	32	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	3,000	5874,12	17622
			Сметная прибыль			*435,12*	*1305*
33	33	1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	38,346	10792,35	413843

			Накладные расходы			*3388,62*	*129940*
			Сметная прибыль			*799,43*	*30655*
34	34	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	38,346	15907,32	609982
			Сметная прибыль			*1178,32*	*45184*
			Раздел: Отделочные работы				
35	35	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	127,600	1288,35	164394
			Накладные расходы			*378,13*	*48250*
			Сметная прибыль			*95,43*	*12177*
36	36	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	127,600	1270,03	162056
			Накладные расходы			*414,00*	*52827*
			Сметная прибыль			*94,08*	*12004*
37	37	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	378,640	1725,25	653249
			Накладные расходы			*481,42*	*182286*
			Сметная прибыль			*127,80*	*48389*
38	38	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	378,640	1035,43	392056
			Накладные расходы			*329,78*	*124867*
			Сметная прибыль			*76,70*	*29041*
39	39	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню/внутренние	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,204	5053,77	51569
			Накладные расходы			*1606,30*	*16391*
			Сметная прибыль			*374,35*	*3820*
40	40	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая /ОТКОСЫ внутри	м2	38,346	783,69	30051
			Накладные расходы			*83,13*	*3188*
			Сметная прибыль			*58,05*	*2226*

41	41	1115-0601-0303 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам	м2 оклеиваемой поверхности	4,955	1694,16	8395
			Накладные расходы			*619,66*	*3071*
			Сметная прибыль			*125,49*	*622*
42	42	2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	123,880	155,52	19266
			Сметная прибыль			*11,52*	*1427*
43	43	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	207,000	766,59	158684
			Накладные расходы			*188,33*	*38984*
			Сметная прибыль			*56,78*	*11754*
44	44	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	13,041	30165,48	393388
			Накладные расходы			*2527,37*	*523165*
			Сметная прибыль			*484,55*	*100302*
46	46	СТПРАЙС-ЛИСТТОО	Линеарная панель PriMEPAnEl PURMAN	к-т	1,000	1840942,93	1840943
			Сметная прибыль			*136366,14*	*136366*
47	47	1115-0101-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки	23,720	42412,30	1006020
			Накладные расходы			*15967,98*	*378761*
			Сметная прибыль			*3141,65*	*74520*
48	48	2201-0101-0506 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012	м2	23,720	37722,24	894772
			Сметная прибыль			*2794,24*	*66279*
			Раздел: Полы				
49	49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	21,000	1092,52	22943
			Накладные расходы			*296,31*	*6223*
			Сметная прибыль			*80,93*	*1699*

50	50	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике 1 слой	м2	21,000	2066,90	43405
			Накладные расходы			*566,20*	*11890*
			Сметная прибыль			*153,10*	*3215*
51	51	2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол	м2	23,520	247,32	5817
			Сметная прибыль			*18,32*	*431*
52	52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	21,000	1092,52	22943
			Накладные расходы			*296,31*	*6223*
			Сметная прибыль			*80,93*	*1699*
53	53	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	21,000	4579,45	96169
			Накладные расходы			*1040,15*	*21843*
			Сметная прибыль			*339,22*	*7124*
54	54	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	22,000	887,41	19523
			Накладные расходы			*255,12*	*5613*
			Сметная прибыль			*65,73*	*1446*
55	55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	57,870	1092,52	63224
			Накладные расходы			*296,31*	*17148*
			Сметная прибыль			*80,93*	*4683*
56	56	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике 1 слой	м2	57,870	2066,90	119612
			Накладные расходы			*566,20*	*32766*
			Сметная прибыль			*153,10*	*8860*
57	57	2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол	м2	64,814	247,32	16030
			Сметная прибыль			*18,32*	*1187*
			Накладные расходы			*296,31*	*17148*
			Сметная прибыль			*80,93*	*4683*
59	59	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	57,870	5958,66	344827
			Накладные расходы			*925,76*	*53574*

			Сметная прибыль			*441,38*	*25543*
60	60	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	33,200	2133,72	70839
			Накладные расходы			*231,38*	*7682*
			Накладные расходы			*36,14*	*1761*
			Сметная прибыль			*11,13*	*543*
62	62	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	48,730	1377,27	67114
			Накладные расходы			*299,99*	*14619*
			Сметная прибыль			*102,02*	*4971*
63	63	1111-0101-3301 РСНБ	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	48,730	5286,23	257598
			Накладные расходы			*517,09*	*25198*
			Сметная прибыль			*391,57*	*19081*
64	64	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	48,730	4327,86	210897
			Накладные расходы			*342,07*	*16669*
			Сметная прибыль			*320,58*	*15622*
65	65	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	68,680	502,47	34510
			Накладные расходы			*100,68*	*6915*
			Сметная прибыль			*37,22*	*2556*
			Раздел: СЕТИ Электроснаьжения смета 4-1				
66	66	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	4022,000	502,58	2021362
			Накладные расходы			*115,44*	*464287*
			Сметная прибыль			*37,23*	*149730*
67	67	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3740,000	645,43	2413890
			Накладные расходы			*181,13*	*677445*
			Сметная прибыль			*47,81*	*178807*
68	68	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,000	726,57	8719
			Накладные расходы			*118,59*	*1423*
			Сметная прибыль			*53,82*	*646*

69	69	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,250	252538,56	63135
			Сметная прибыль			*18706,56*	*4677*
70	70	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,564	280614,24	158266
			Сметная прибыль			*20786,24*	*11723*
71	71	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,103	486879,12	50149
			Сметная прибыль			*36065,12*	*3715*
72	72	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,389	749836,44	291686
			Сметная прибыль			*55543,44*	*21606*
73	73	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,034	1074386,16	36529
			Сметная прибыль			*79584,16*	*2706*
74	74	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	1775186,28	115387
			Сметная прибыль			*131495,28*	*8547*
			Раздел: Демонтажные работы				
66	66	1146-0401-0207 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи	м3	11,500	85381,52	981887
			Накладные расходы			*28751,60*	*330643*
			Сметная прибыль			*6324,56*	*72732*
67	67	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Демонтаж	м2 тротуара	613,780	752,62	461940
			Накладные расходы			*353,04*	*216689*
			Сметная прибыль			*55,75*	*34218*
68	68	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	30,933	1795,64	55544
			Накладные расходы			*607,61*	*18795*
			Сметная прибыль			*133,01*	*4114*
69	69	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	461,000	1436,97	662444
			Накладные расходы			*690,85*	*318483*
			Сметная прибыль			*106,44*	*49070*
70	70	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	222,746	85,32	19005
			Сметная прибыль			*6,32*	*1408*
71	71	4102-0104-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	222,746	412,56	91896

			Сметная прибыль			*30,56*	*6807*
			Раздел: Озеленение				
72	72	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	2000,000	782,24	1564482
			Накладные расходы			*290,86*	*581729*
			Сметная прибыль			*57,94*	*115888*
73	73	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	2000,000	338,47	676932
			Накладные расходы			*69,89*	*139770*
			Сметная прибыль			*25,07*	*50143*
			Раздел: Покрытие				
74	74	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	40,000	7,89	316
			Накладные расходы			*1,15*	*46*
			Сметная прибыль			*0,58*	*23*
75	75	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (15) см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	1085,000	542,94	589090
			Накладные расходы			*77,00*	*83545*
			Сметная прибыль			*40,22*	*43636*
76	76	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1085,000	1538,72	1669512
			Накладные расходы			*68,88*	*74733*
			Сметная прибыль			*113,98*	*123668*
77	77	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1085,000	330,41	358496
			Накладные расходы			*0,22*	*237*
			Сметная прибыль			*24,47*	*26555*

78	78	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	425,000	2525,55	1073361
			Накладные расходы			*708,38*	*301062*
			Сметная прибыль			*187,08*	*79508*
79	79	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	19,125	37692,00	720860
			Сметная прибыль			*2792,00*	*53397*
80	80	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (10) см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	373,500	445,44	166373
			Накладные расходы			*77,00*	*28759*
			Сметная прибыль			*33,00*	*12324*
81	81	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,675	1535,32	28672
			Накладные расходы			*339,65*	*6343*
			Сметная прибыль			*113,73*	*2124*
82	82	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	20,543	3942,00	80979
			Сметная прибыль			*292,00*	*5998*
83	83	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	373,500	948,65	354322
			Накладные расходы			*441,30*	*164825*
			Сметная прибыль			*70,27*	*26246*
84	84	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	373,500	1766,88	659930
			Сметная прибыль			*130,88*	*48884*
85	85	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	348,000	2100,62	731017
			Накладные расходы			*708,38*	*246517*
			Сметная прибыль			*155,60*	*54149*
86	86	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 -Бр100.20.8	м3	5,568	37692,00	209869
			Сметная прибыль			*2792,00*	*15546*

			ИТОГО:				**21945283**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4537700**
			Сметная прибыль				**1625576**
			Итого с временными		**1,2 %**	**263343,00**	**22208626**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,7 %**	**155460,00**	**22364086**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**22811368**
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9		**0,900**	**20 530 231**	**19 030 231**
			Итого с НДС		**12 %**	**2 283 628**	**21 313 859**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК РеалСтрой»
(наименование организации)

Директор Шынадиев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «KAZ Intel Group»
(наименование организации)

Директор Каралыулы Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)