Заказчик: ГУ "Средняя школа №19 отдела образования акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная", расположенного в г.Костанай по ул.Волынова, 9

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Справка №8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№34	11.05.20				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная"	441 441 652	17 434 358							2 092 123	19 526 481

Подрядчик:
ТОО "Елена Д", БИН 980240000974

Директор _____ **Марар И.В.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Компания Курылыс көмек"БИН 050240005195

Эксперт _____ **Маканов М.К.**

KZ41VJE00028171

Заказчик:
ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная", БИН 961240000543

Директор _____ **Шагабутдинова Н.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский проектный И.Ц.", БИН 070140002507

Директор _____ **Жауханов Ф.Б.**

Заказчик: **ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата г.Костаная"**

Подрядчик: **ТОО "Елена Д"**

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная" по адресу: г. Костанай, ул. Волынова,9**

Объект : Покрытие территории

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 2020-05-11**

Акт приемки выполненных работ № 31

за 1.11.2020-30.11.2020

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Сечение 1-1 Асфальтобетон										
1	4	1127-0602-0901	4Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % К=-1,000;	т	-0,1743	132369,48	1721,17	-23072	-300	-22772	-162	-25093
						–	860,59	–	-150	–	-1859	
2	5	1127-0602-0306	5Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	290,5	1939,36	96,99	563385	28176	523115	21993	632208
						41,63	28,47	12094	8270	–	46830	
3	доп	1127-0602-0406	допПокрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	290,5	918,72	0,08	266888	24	266734	140	288390
						0,45	–	130	–	–	21362	

4	8	1127-0602-0301	8Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % К=-1,000;	м2 покрытия	-290,5	1806,83	97,21	-524883	-28240	-484549	-22020	-590655
						41,63	28,55	-12094	-8295	–	-43752	
5	доп	1127-0602-0401	допПокрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=-1,000; ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	-290,5	833,69	0,09	-242186	-25	-242031	-140	-261712
						0,45	–	-130	–	–	-19386	
6	9	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (100.30.15). Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	27	1751,78	30,63	47298	827	27286	21049	73815
						710,56	11,3	19185	305	–	5468	
7	10	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	1,161	37790		43874		43874	–	47384
						–		–		–	3510	
			Итого по разделу 1					**164 337**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 185				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					462				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					130				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					111 657				
			- накладные расходы, тенге					20 860				
			в т.ч. зарплата, тенге					1 877				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					12 173				
			Раздел 2 Сечение 1-1-1 Асфальтобетон									
8	11	1127-0602-0901	11Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % К=-1,000;	т	-0,78435	132372,03	1721,17	-103826	-1350	-102476	-728	-112918
						–	859,31	–	-674	–	-8364	

9 доп 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	57,075	1156,08 132,19	1022,53 213,96	65983 7545	58361 12212	77 –	21338 6986	94307
10 доп 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=0,150;	м3	57,075	1474 –		84129 –		84129 –	– 6730	90859
11 доп 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	380,5	513,78 31,38	164,59 51,62	195494 11941	62626 19642	120927 –	34110 18368	247972
12 доп 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % К=-1,000;	м2 покрытия	-2600	1806,83 41,63	97,21 28,56	-4697751 -108239	-252758 -74251	-4336754 –	-197089 -391587	-5286427
13 доп 1127-0602-0401	допПокрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=-1,000; ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	-2600	833,69 0,45	0,09 –	-2167582 -1160	-225 –	-2166197 –	-1253 -173507	-2342342
14 доп 1127-0602-0306	допПокрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2995	1939,36 41,63	96,99 28,47	5808391 124683	290486 85261	5393222 –	226740 482810	6517941

15 доп	1127-0602-0406	допПокрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	2995	918,72	0,08	2751558	244	2749978	1443	2973241
					0,45	–	1336	–	–	220240	
		Итого по разделу 2					**2 182 633**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					36 106				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					157 384				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					42 190				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 742 906				
		- накладные расходы, тенге					84 561				
		в т.ч. зарплата, тенге					7 610				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					161 676				
		Раздел 3 Сечение 1-1 Брусчатка									
16	13 1111-0101-0303	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	89,36	6906,67	1824,56	617180	163043	160951	327176	1019904
					3280,95	614,08	293186	54874	–	75548	
17	14 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,040;	м3 материала основания в плотном теле	44,68	1156,04	1022,52	51652	45686	60	16703	73823
					132,18	213,97	5906	9560	–	5468	
18	15 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	44,68	1474		65858		65858	–	71127
					–		–		–	5269	
19 доп	1111-0101-2501	допПокрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	56,78	3591,99	125,11	203953	7104	136670	58440	283384
					1059,86	35,07	60179	1991	–	20991	

20	17 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (100.20.8). Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	20	1748,5	30,65	34970	613	20146	15592	54607
					710,55	11,3	14211	226	–	4045	
21	18 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	0,32	36704		11745		11745	–	12685
					–		–		–	940	
		Итого по разделу 3					**1 515 530**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					373 482				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					216 446				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					66 651				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					395 430				
		- накладные расходы, тенге					417 911				
		в т.ч. зарплата, тенге					37 612				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					112 261				
		Раздел 4 Сечение 4-4									
22	20 1127-0602-0901	20Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % К=-1,000;	т	-0,2688	132373,51	1722,47	-35582	-463	-35119	-249	-38697
					–	859,38	–	-231	–	-2866	
23	22 1127-0602-0406	22Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 6 см НР = 108 % К=-1,000; ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	-455	3611,07	0,08	-1643037	-37	-1642797	-219	-1774716
					0,45	–	-203	–	–	-131460	
24	доп 1127-0602-0406	допПокрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	455	918,72	0,08	418016	37	417776	219	451694
					0,45	–	203	–	–	33459	

		Итого по разделу 4				**-1 361 719**					
		в том числе									
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-463					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-231					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-1 260 140					
		- накладные расходы, тенге				-249					
		в т.ч. зарплата, тенге				-22					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				-100 867					
		Раздел 5 Сечение 3-3									
25	28	1127-0403-0301	28Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 % К=-1,000;	м2 основания	-180	787,37	164,59	-141727	-29627	-106451	-16137	-170493
						31,38	51,63	-5649	-9293	–	-12629	
26	29	1127-0602-0901	29Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % К=-1,000;	т	-0,992	132371,98	1721,77	-131313	-1708	-129605	-920	-142812
						–	858,87	–	-852	–	-10579	
27	30	1127-0602-0306	30Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	320	1939,36	96,99	620595	31036	576237	24228	696409
						41,63	28,47	13322	9111	–	51586	
28	доп	1127-0602-0406	допПокрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	1969	918,72	0,08	1808954	161	1807915	948	1954694
						0,45	–	878	–	–	144792	

29	31	1127-0602-0406	31Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 6 см НР = 108 % К=-1,000; ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	-1649	3611,07	0,08	-5954658	-135	-5953787	-795	-6431889
						0,45	–	-736	–	–	-476436	
30	доп	1111-0101-3701 Прим	Покрытия из "Релина". Устройство тартанового покрытия из резиновой крошки НР = 94 %	м2 покрытия	377	6824,1	21,1	2572686	7954	2402007	156567	2947593
						431,63	10,18	162725	3836	–	218340	
31	35	1127-0201-1002	35Камни бортовые бетонные (100.20.8). Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	161	1748,5	30,63	281508	4931	162176	125517	439587
						710,57	11,29	114401	1818	–	32562	
32	36	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	2,576	36704		94550		94550	–	102114
						–		–		–	7564	
			Итого по разделу 5					**-604 797**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					284 941				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 612				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 620				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					-1 146 958				
			- накладные расходы, тенге					289 408				
			в т.ч. зарплата, тенге					26 047				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					-44 800				
			Раздел 6 Сечение 2-2									
33	доп	8601-0703-0102	допПокрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР = 108 % К=-1,000;	м2	-7	5762	406	-40334	-2842	-31913	-6872	-50982
						797	112	-5579	-784	–	-3776	
			Итого по разделу 6					**-50 982**				

		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				-5 579				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-2 842				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-784				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-31 913				
		- накладные расходы, тенге				-6 872				
		в т.ч. зарплата, тенге				-618				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				-3 776				
		Раздел 7 Демонтажные работы								
34	42 1127-0302-0401	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %	м2 покрытия	300,4	92,82	90,15	27882	27081	6	3759	34172
					2,65	8,94	795	2686	–	2531	
35	44 1107-0111-0110	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	48	2155,4	837,79	103459	40214	–	91432	210482
					1317,6	296,67	63245	14240	–	15591	
		Итого по разделу 7					**244 654**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					64 040				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					67 295				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 926				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6				
		- накладные расходы, тенге					95 191				
		в т.ч. зарплата, тенге					8 567				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					18 122				
		Итого по смете					**2 089 656**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					772 175				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					450 894				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					129 502				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-189 012				
		- накладные расходы, тенге					900 810				
		в т.ч. зарплата, тенге					81 073				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					154 789				

Всего	**2 089 656**
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	**25 076**
Итого	**2 114 732**
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2%)	**46 524**
Итого	**2 161 256**
Непридвиденные работы и затраты (2%)	**43225**
Итого	**2 204 481**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**2 314 705**
Итого с понижающим коэффициентом (к=0,8999)	**2083003,16**
НДС (12 %)	249 960
Итого	**2 332 964**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Елена Д"

Прораб _____ **Емелюшин А.И.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная"

Директор _____ **Шагабутдинова Н.С.**

Технический надзор: ТОО "Компания Құрылыс көмек"

Эксперт _____ **Маканов М.К.**

Авторский надзор: ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор _____ **Жауханов Ф.Б.**

Заказчик: **ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата г.Костаная"**

Подрядчик: **ТОО "Елена Д"**

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная" по адресу: г. Костанай, ул. Волынова,9**

Объект : Малые архитектурные формы

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 2020-05-11**

Акт приемки выполненных работ № 32

за 1.11.2020-30.11.2020

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4	8601-0805-0102	Ворота футбольные игровые НР = 91 %	комплект	1	108445	1778	108445	1778	101327	5323	122869
						5340	509	5340	509	–	9101	
2	12	8601-0207-0301	12Спортивное бревно с 1 подъемом НР = 90 %	комплект	1	50789	224	50789	224	45714	4413	59618
						4851	52	4851	52	–	4416	
3	14	8601-0213-0201	14Брусья параллельные НР = 91 %	шт.	1	77089	140	77089	140	75718	1150	84498
						1231	33	1231	33	–	6259	
4	19	8601-0207-0303	19Спортивное бревно-"зигзаг" НР = 90 %	комплект	1	64099	268	64099	268	59265	4164	73724
						4566	61	4566	61	–	5461	
5	20	8601-0602-0301	Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ - 30.11 НР = 91 %	секция	28	55640	375	1557920	10500	1273944	251080	1953720
						9767	87	273476	2436	–	144720	
6	23	2910-5000-1000 (пл)	Ограждение спортплощадки Н- 4 м	м	3	35714		107142		107142	–	115713
						–		–		–	8571	
7	доп	8601-0101-0104	Карусель (4 сидения) НР = 69 %	комплект	1	163615	2204	163615	2204	153629	5803	182971
						7782	628	7782	628	–	13553	

8	26 8601-0301-0108	Столик "Солнышко" НР = 0								
		шт.	2	88378	–	176756	–	176756	–	190896
				–	–	–	–	–		14140

Итого по смете	**2 784 009**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	297 246	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 114	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 719	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 993 495	
- накладные расходы, тенге	271 933	
в т.ч. зарплата, тенге	24 474	
- сметная прибыль (8 %), тенге	206 221	
Всего		**2 784 009**
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8		**33 408**
Итого		**2 817 417**
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2%)		**61 983**
Итого		**2 879 400**
Непридвиденные работы и затраты (2%)		**57588**
Итого		**2 936 988**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)		**3 083 838**
Итого с понижающим коэффициентом (к=0,8999)		**2775145,6**
НДС (12 %)		333 017
Итого		**3 108 163**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Елена Д"

Прораб _____ **Емелюшин А.И.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная"

Директор _____ **Шагабутдинова Н.С.**

Технический надзор: ТОО "Компания Құрылыс көмек"

Эксперт _____ **Маканов М.К.**

Авторский надзор: ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор _____ **Жауханов Ф.Б.**

"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г. Цены региона Костанайская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата г.Костаная"**

Подрядчик: **ТОО "Елена Д"**

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная" по адресу: г. Костанай, ул. Волынова,9**

Объект : Озеленение

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 2020-05-11**

Акт приемки выполненных работ № 33

за 1.11.2020-30.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1147-0112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %									
			м2	7041	374,9	14,5	2639690	102114	–	2253027	5284134
					360,4	3,22	2537576	22682	–	391417	
8	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 %									
			м2	7041	49,43	0,15	348059	1045	–	305372	705705
					49,28	–	347014	–	–	52274	
		Итого по смете					**5 989 839**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 884 590				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					103 159				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 682	
- накладные расходы, тенге	2 558 399	
в т.ч. зарплата, тенге	230 256	
- сметная прибыль (8 %), тенге	443 691	
Всего		**5 989 839**
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8		**71 878**
Итого		**6 061 717**
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2%)		**133 358**
Итого		**6 195 075**
Непридвиденные работы и затраты (2%)		**123901**
Итого		**6 318 976**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)		**6 634 925**
Итого с понижающим коэффициентом (к=0,8999)		**5970769,1**
НДС (12 %)		716 492
Итого		**6 687 261**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Елена Д"

Прораб _____ **Емелюшин А.И.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная"

Директор _____ **Шагабутдинова Н.С.**

Технический надзор: ТОО "Компания Құрылыс көмек"

Эксперт _____ **Маканов М.К.**

Авторский надзор: ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор _____ **Жауханов Ф.Б.**

Заказчик: **ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата г.Костаная"**

Подрядчик: **ТОО "Елена Д"**

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная" по адресу: г. Костанай, ул. Волынова,9**

Объект : Вертикальная планировка

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 2020-05-11**

Акт приемки выполненных работ № 34

за 1.11.2020-30.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м -насыпь НР = 72 %	м3 грунта	2465	32,27	32,27	79552	79552	–	22106	109791
					–	12,46	–	30703	–	8133	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - избыток грунта НР = 72 %	м3 грунта	786	164,29	157,03	129129	123425	64	28074	169781
					7,18	42,43	5640	33352	–	12576	

3	4102-0103-1005	Перевозка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,600;	т	1258,4	115	144716	–	–	156293
					–	–	–	11577	

Итого по акту	**435 865**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 640
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	202 977
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 055
- материалы, изделия и конструкции, тенге	64
- перевозка грузов, тенге	144 716
- накладные расходы, тенге	50 180
в т.ч. зарплата, тенге	4 516
- сметная прибыль (8 %), тенге	32 286

Всего	**435 865**
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	**5 230**
Итого	**441 095**
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2%)	**9 704**
Итого	**450 799**
Непридвиденные работы и затраты (2%)	**9016**
Итого	**459 815**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**482 806**

Итого с понижающим коэффициентом (к=0,8999)	**434477,34**
НДС (12 %)	52 137
Итого	**486 615**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Елена_1"

Прораб _____ **Емелюшин А.И.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная"

Директор _____ **Шагабутдинова Н.С.**

Технический надзор: ТОО "Компания Құрылыс көмек"

Эксперт _____ **Маканов М.К.**

Авторский надзор: ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор _____ **Жауханов Ф.Б.**

"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г. Цены региона Костанайская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата г.Костаная"**

Подрядчик: **ТОО "Елена Д"**

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная" по адресу: г. Костанай, ул. Волынова,9**

Объект : Общестроительные работы

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 2020-05-11**

Акт приемки выполненных работ №35

за 1.11.2020-30.11.2020

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Фасад										
1	доп	2105-0109-0110	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	620	1689		1047180		1047180	–	1130954
						–		–		–	83774	
2	41	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	550	663,28	1,84	364804	1010	111488	182004	590553
						458,74	0,87	252306	477	–	43745	

	Итого по разделу 2					**1 721 507**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					252 306				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 010				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					477				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 158 668				
	- накладные расходы, тенге					182 004				
	в т.ч. зарплата, тенге					16 380				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					127 519				
	Раздел 7 Полы									
	7.6 Тип 5- 1,2,3 этаж									
3	129 1111-0101-0503	129Гидроизоляция из рубероида насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	504,6	36,3	0,52	18318	265	–	13088	33918
					35,78	0,25	18053	125	–	2512	
4	130 2110-0401-0104	130Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 ГОСТ 10923-93	м2	504,6	222		112021		112021	–	120983
					–		–		–	8962	
5	131 1111-0101-0503	131Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	1254,6	36,3	0,52	45543	658	–	32541	84331
					35,78	0,25	44885	311	–	6247	
6	доп 2110-0401-0104	допРубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 ГОСТ 10923-93	м2	1254,6	222		278521		278521	–	300803
					–		–		–	22282	

7	136	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	м плинтусов	590	268,21	0,79	158253	464	90798	48391	223176
						113,54	0,37	66991	219	–	16532	
			Итого по разделу 7					**763 211**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					129 929				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 387				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					655				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					481 340				
			- накладные расходы, тенге					94 020				
			в т.ч. зарплата, тенге					8 462				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					56 535				
			Раздел 8 Проемы									
			8.1 Окна									
8	доп	2910-1000-1001 (пл)	Откосы из ПВХ утепленные с учетом монтажа	м2	109,13	9900		1080387		1080387	–	1166818
						–		–		–	86431	
9	157	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 % К=0,350;	м2 покрытия	173,95	2904,12	13,76	505172	2393	327444	126660	682379
						1007,96	3,35	175335	582	–	50547	
10	159	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	44,92	718,22	5,84	32262	262	12374	14188	50166
						436,91	1,78	19626	80	–	3716	

11	160	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	44,92	475,18	3,54	21345	159	7845	9660	33485
						297	1,68	13341	76	–	2480	
			Итого по разделу 8					**1 932 848**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					208 302				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 814				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					738				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 428 050				
			- накладные расходы, тенге					150 508				
			в т.ч. зарплата, тенге					13 546				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					143 174				
			Раздел 9 Отделка помещений									
12	доп	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	205	4542,29	170,79	931169	35011	606185	245227	1270508
						1414,5	80,79	289973	16561	–	94112	
			Итого по разделу 9					**1 270 508**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					289 973				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 011				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 561				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					606 185				
			- накладные расходы, тенге					245 227				
			в т.ч. зарплата, тенге					22 070				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					94 112				

Раздел 11 Крыльца КР-1...7

11.7 Кр-7

13	доп 1115-0106-0102 Прим	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности тротуарными плитками на цементном растворе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	12,63	5808,71	37,45	73364	473	25832	37823	120082
					3725,97	17,42	47059	220	–	8895	
14	доп 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных тротуарных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	94	2946,1	114	276933	10716	188914	77250	382518
					822,37	51,89	77303	4878	–	28335	

Итого по разделу 11	**502 600**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	124 362
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 189
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 098
- материалы, изделия и конструкции, тенге	214 746
- накладные расходы, тенге	115 073
в т.ч. зарплата, тенге	10 357
- сметная прибыль (8 %), тенге	37 230

Итого по смете	**6 190 674**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 004 872
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 411
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 529
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 888 989
- накладные расходы, тенге	786 832
в т.ч. зарплата, тенге	70 815
- сметная прибыль (8 %), тенге	458 570

Всего	**6 190 674**
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	**74 288**
Итого	**6 264 962**
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2%)	**137 829**
Итого	**6 402 791**
Непридвиденные работы и затраты (2%)	**128056**
Итого	**6 530 847**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**6 857 389**
Итого с понижающим коэффициентом (к=0,8999)	**6170964,8**
НДС (12 %)	740 516
Итого	**6 911 481**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Елена Д"

Прораб _____ **Емелюшин А.И.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная"

Директор _____ **Шагабутдинова Н.С.**

Технический надзор: ТОО "Компания Құрылыс көмек"

Эксперт _____ **Маканов М.К.**

Авторский надзор: ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор _____ **Жауханов Ф.Б.**