Заказчик: **ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата г.Костаная"**

Подрядчик: **ТОО "Елена Д"**

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная" по адресу: г. Костанай, ул. Волынова,9**

Объект : Общестроительные работы

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 2020-05-11**

Акт приемки выполненных работ № 36

за 1.12.2020-31.12.2020

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Фасад										
1	35	1115-0108-1901	Откос боковой наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	250	2031,08	5,48	507769	1370	400620	76352	630851
						423,11	1,06	105779	266	–	46730	
2	36	1115-0108-1901	Откос верхний из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	180	2031,08	5,48	365594	987	288446	54973	454212
						423,11	1,06	76161	191	–	33645	
3	37	2110-0102-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70	926		64820		64820	–	70006
						–		–		–	5186	

4	38 2110-0102-0214	Нащельник ГОСТ 14918-80 К=3,000;	м	111,6	568 –		63389 –		63389 –	– 5071	68460
		Итого по разделу 2 в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге - затраты на эксплуатацию машин, тенге - в т.ч. зарплата машинистов, тенге - материалы, изделия и конструкции, тенге - накладные расходы, тенге в т.ч. зарплата, тенге - сметная прибыль (8 %), тенге					**1 223 529** 181 940 2 357 457 817 275 131 325 11 819 90 632				
	Раздел 3 Кровля **3.4 Л1,Л2**										
5	76 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,31735	70650,7 34680,95	25886,25 7798,96	22421 11006	8215 2475	3200 –	9706 2570	34697
6	77 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,31735	544348 –		172749 –		172749 –	– 13820	186569
7	78 2988-8888-8926 (пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	101,6	5772 –		586435 –		586435 –	– 46915	633350
		Итого по разделу 3 в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге - затраты на эксплуатацию машин, тенге - в т.ч. зарплата машинистов, тенге - материалы, изделия и конструкции, тенге - накладные расходы, тенге в т.ч. зарплата, тенге					**854 616** 11 006 8 215 2 475 762 384 9 706 874				

		- сметная прибыль (8 %), тенге									63 305
		Раздел 7 Полы									
		7.1 Подвальное помещение									
8	100	1207-0101-1702	Полы. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами НР = 72 %								
				м	50	2525,7	2,72	126285	136	118871	5271	142080
						145,56	0,86	7278	43	–	10524	
		7.2 Тип 1 1,2,3 этаж									
9	107	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	28	4270,36	74,36	119570	2082	85191	23895	154942
						1153,46	31,79	32297	890	–	11477	
		7.3 Тип 2 - 1,2,3 этаж									
10	109	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	28,82	665,34	27,77	19175	800	9131	6929	28192
						320,76	13,17	9244	380	–	2088	
11	111	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=-1,000; ктрр1=8; ктрм1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м2 стяжки	-37,36	701,28	37,78	-26200	-1411	-23604	-1322	-29724
						31,72	17,42	-1185	-651	–	-2202	
12	112	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	206,82	4034,63	127,28	834441	26324	604101	155175	1068785
						986,44	55,63	204016	11505	–	79169	

13	113	1111-0101-0503	Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой НР = 72 % К=-1,000;	м2 изолируемой поверхности	-888,3	36,3	0,52	-32246	-466	–	-23040	-59709
						35,78	0,25	-31780	-220	–	-4423	
14	доп	2110-0401-0104	допРубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 ГОСТ 10923-93 К=-1,000;	м2	-888,3	222		-197203		-197203	–	-212979
						–		–		–	-15776	
15	115	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	200	1707,93	12,62	341586	2525	287633	37632	409555
						257,14	4,19	51428	839	–	30337	
7.6 Тип 5- 1,2,3 этаж												
16	127	1111-0101-0503	Гидроизоляция из рубероида насухо. Устройство в 2 слоя НР = 72 % К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	-49,82	72,6	1,05	-3617	-52	–	-2585	-6698
						71,55	0,5	-3565	-25	–	-496	
17	128	2110-0401-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 ГОСТ 10923-93 К=-2,000;	м2	-99,64	222		-22120		-22120	–	-23890
						–		–		–	-1770	
18	129	1111-0101-0503	129Гидроизоляция из рубероида насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	31,9	36,3	0,52	1158	17	–	827	2144
						35,78	0,25	1141	8	–	159	
19	130	2110-0401-0104	130Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 ГОСТ 10923-93	м2	31,9	222		7082		7082	–	7649
						–		–		–	567	

20	131	1111-0101-0503	131Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	31,9	36,3	0,52	1158	17	–	827	2144
						35,78	0,25	1141	8	–	159	
21	доп	2110-0401-0104	допРубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 ГОСТ 10923-93	м2	31,9	222		7082		7082	–	7649
						–		–		–	567	
22	133	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 72 %	м2 пола	613,98	780,35	10,59	479118	6503	267598	149862	679298
						333,91	5,09	205017	3124	–	50318	
23	134	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 72 % К=-1,000;	м2 покрытия	-1292	1976,08	33,84	-2553098	-43727	-1920778	-438949	-3231411
						455,57	16,3	-588593	-21058	–	-239364	
24	доп	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1520,22	1731,19	33,84	2631795	51451	1887782	516484	3400141
						455,57	16,3	692562	24777	–	251862	
25	доп	1111-0101-3504	прим Покрытия из плит ориентированно-стружечных. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	320,42	2020,31	42,3	647348	13555	465924	125566	834747
						523,9	20,37	167869	6528	–	61833	
26	доп	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 72 %	м2 пола	65,33	833,08	13,24	54425	865	28473	18361	78609
						384	6,35	25087	415	–	5823	
27	доп	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	65,33	4930,57	44,28	322114	2893	276605	31649	382064
						652,32	20,53	42616	1341	–	28301	
28	доп	1115-0403-0902	Полы. Покрытие лаком за 2 раза НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	65,33	436,83	1,24	28538	81	18031	7534	38958
						159,59	0,58	10426	38	–	2886	

29	доп 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	32,8	457,44	2,62	15004	86	11925	2184	18563
					91,25	1,25	2993	41	–	1375	
30	доп 1111-0101-3601	допПокрытия из линолеума. НР = 72 %	м2 покрытия	305,98	2833,87	20,37	867107	6232	745744	85059	1028339
					376,27	9,83	115131	3007	–	76173	
31	136 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	м плинтусов	80	268,22	0,79	21457	63	12311	6561	30259
					113,54	0,37	9083	30	–	2241	
		Итого по разделу 7					**4 749 707**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					952 206				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					67 974				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 020				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 669 779				
		- накладные расходы, тенге					707 920				
		в т.ч. зарплата, тенге					63 713				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					351 828				
		Раздел 8 Проемы									
		8.1 Окна									
32	154 2106-1001-0401	Стойки алюминиевые 6022 К=-1,000;	м	-122,4	244		-29866		-29866	–	-32255
					–		–		–	-2389	
33	155 2106-1001-0401	Ригель алюминиевый 6025 К=-1,000;	м	-131,6	244		-32110		-32110	–	-34679
					–		–		–	-2569	
34	156 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	40	3933,35	4,76	157334	190	148354	6394	176826
					219,74	2,27	8790	91	–	13098	
35	доп 2910-1000-1001 (пл)	Откосы из ПВХ утепленные с учетом монтажа	м2	219	9900		2168100		2168100	–	2341548
					–		–		–	173448	

36	158	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,92	2875,82	42,68	129181	1917	32464	68947	213978
						2110,41	21,36	94800	960	–	15850	
37	доп	1110-0404-0101 Прим	Откосы. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	30,6	2090,52	17,42	63970	533	31793	22925	93847
						1034,12	6,41	31644	196	–	6952	
			Итого по разделу 8					**2 759 265**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					135 234				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 640				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 247				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 318 735				
			- накладные расходы, тенге					98 266				
			в т.ч. зарплата, тенге					8 844				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					204 390				
			Раздел 9 Отделка помещений									
			9.2 Стены									
38	189	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	314,72	435,74	2,83	137135	891	54965	58825	211637
						258,26	1,34	81279	423	–	15677	
39	190	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	283	570,93	1,26	161574	356	61294	72067	252332
						353,09	0,6	99924	169	–	18691	

40	191	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	251	4834,43	18,99	1213443	4768	626857	420538	1764699
						2318	9,02	581818	2263	–	130718	
41	192	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 72 % К=0,100;	м3 изоляции	8,01	31650,44	1344,44	253520	10769	102983	104277	386421
						17449,19	631,84	139768	5061	–	28624	
			Итого по разделу 9					**2 615 089**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					902 789				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 784				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 916				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					846 099				
			- накладные расходы, тенге					655 707				
			в т.ч. зарплата, тенге					59 014				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					193 710				
			Раздел 11 Крыльца КР-1...7									
			11.1 КР-1									
42	209	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,02876	70618,92	25869,26	2031	744	290	879	3143
						34666,2	7788,6	997	224	–	233	

43	210	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02876	544348		15655		15655	–	16907
						–		–		–	1252	
44	211	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,0054	835925,93	1296,3	4514	7	3289	878	5823
						225555,56	370,37	1218	2	–	431	
		11.3 КР-3										
45	229	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,02876	70618,92	25869,26	2031	744	290	879	3143
						34666,2	7788,6	997	224	–	233	
46	230	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02876	544348		15655		15655	–	16907
						–		–		–	1252	
47	231	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,0054	835925,93	1296,3	4514	7	3289	878	5823
						225555,56	370,37	1218	2	–	431	
		11.4 КР-4										
48	239	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,03006	70625,42	25848,3	2123	777	304	919	3285
						34664,01	7784,43	1042	234	–	243	
49	240	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03006	544348		16363		16363	–	17672
						–		–		–	1309	
50	241	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,006	835666,67	1166,67	5014	7	3654	977	6470
						225500	666,67	1353	4	–	479	

11.5 Кр-5

51	249	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,05752	70705,84	25921,42	4067	1491	581	1760	6293
						34683,59	7805,98	1995	449	–	466	
52	250	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05752	544348		31311		31311	–	33816
						–		–		–	2505	
53	251	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,0096	835833,33	1250	8024	12	5847	1562	10353
						225520,83	520,83	2165	5	–	767	

11.6 Кр-6

54	259	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,04488	70588,24	25868,98	3168	1161	451	1373	4904
						34670,23	7820,86	1556	351	–	363	
55	260	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,04488	544348		24430		24430	–	26384
						–		–		–	1954	
56	261	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,0042	835714,29	1190,48	3510	5	2558	683	4528
						225476,19	476,19	947	2	–	335	

Итого по разделу 11	**165 451**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 488
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 955
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 497
- материалы, изделия и конструкции, тенге	123 967
- накладные расходы, тенге	10 788
в т.ч. зарплата, тенге	971

		- сметная прибыль (8 %), тенге					12 253					
		Раздел 12 Вентшахты В1...В7										
		12.1 В1										
57	272	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	3593	43	3593	43	2980	419	4333
						570	12	570	12	–	321	
		12.2 В2										
58	279	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	3593	43	3593	43	2980	419	4333
						570	12	570	12	–	321	
		12.3 В3										
59	286	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	3593	43	3593	43	2980	419	4333
						570	12	570	12	–	321	
		12.4 В4										
60	293	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 72 % К=2,000;	зонт	2	3594,5	44	7189	88	5961	839	8670
						570	12,5	1140	25	–	642	
		12.5 В5										
61	300	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	3593	43	3593	43	2980	419	4333
						570	12	570	12	–	321	

12.6 В6

62	307	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	3593	43	3593	43	2980	419	4333
						570	12	570	12	–	321	

12.7 В7

63	314	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	3593	43	3593	43	2980	419	4333
						570	12	570	12	–	321	

Итого по разделу 12	**34 668**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 560
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	346
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	97
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 841
- накладные расходы, тенге	3 353
в т.ч. зарплата, тенге	302
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 568

Итого по акту	**12 402 325**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 201 223
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	103 271
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 709
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 562 080
- накладные расходы, тенге	1 617 065
в т.ч. зарплата, тенге	145 537
- сметная прибыль (8 %), тенге	918 686
Всего	**12 402 325**
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	**148 828**
Итого	**12 551 153**

Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2%)	**276 125**
Итого	**12 827 278**
Непридвиденные работы и затраты (2%)	**256546**
Итого	**13 083 824**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**13 738 015**
Итого с понижающим коэффициентом (к=0,8999)	**12362839,7**
НДС (12 %)	1 483 541
Итого	**13 846 380**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Елена Д"

Прораб _____ **Емелюшин А.И.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная"

Директор _____ **Шагабутдинова Н.С.**

Технический надзор: ТОО "Компания Курылыс көмек"

Эксперт _____ **Макаров М.К.**

Авторский надзор: ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор _____ **Жаухаров Ф.Б.**

Заказчик: **ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата г.Костаная"**

Подрядчик: **ТОО "Елена Д"**

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная" по адресу: г. Костанай, ул. Волынова,9**

Объект : Водопровод и канализация

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 2020-05-11**

Акт приемки выполненных работ № 37

за 1.12.2020-31.12.2020

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод										
		1.1 Ниже 0.00										
1	37	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 72 %	км трубопровода	0,114	55535,09	–	6331	–	243	4383	11571
						53403,51	–	6088	–	–	857	
2	38	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 72 %	км трубопровода	0,11	58190,91	–	6401	–	526	4230	11481
						53409,09	–	5875	–	–	850	
		1.2 Выше 0.00										
3	49	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 72 %	км трубопровода	0,115	55539,13	–	6387	–	245	4422	11674
						53408,7	–	6142	–	–	865	

1.3 Пожарный кран

4	51	2308-0305-0105	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	15495		30990		30990	–	33469
						–		–		–	2479	
5	52	1116-1401-0103	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или внише НР = 72 %									
				шт.	11	2618	50,45	28798	555	546	20115	52826
						2517,91	21,82	27697	240	–	3913	
6	53	2308-0307-0105	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ									
				шт.	11	21129		232419		232419	–	251013
						–		–		–	18594	

Итого по разделу 1	**372 034**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	45 802
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	555
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	240
- материалы, изделия и конструкции, тенге	264 969
- накладные расходы, тенге	33 150
в т.ч. зарплата, тенге	2 984
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 558

Раздел 2 Система Т3

2.1 Ниже 0.00

7	69	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 72 %	км трубопровода	0,244	55536,89	–	13551	–	520	9382	24768
						53405,74	–	13031	–	–	1835	

2.2 Выше 0.00

8	82	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 72 %	км трубопровода	0,1	55540	–	5554	–	213	3846	10152
						53410	–	5341	–	–	752	

		Итого по разделу 2					**34 920**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					18 372				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					733				
		- накладные расходы, тенге					13 228				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 191				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 587				
		Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование									
9	109	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %								
				комплект	5	3232,4	168,88	16161	844	1775	10044	28301
						2708,4	81,52	13542	408	–	2096	
10	110	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96								
				комплект	5	15897		79485		79485	–	85844
						–		–		–	6359	
11	111	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	6	2734,8	84,94	16410	510	1404	10614	29186
						2416,06	40,74	14496	245	–	2162	
12	112	2303-0102-3210	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	6	9141		54846		54846	–	59234
						–		–		–	4388	
13	113	2302-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые /гофра для унитаза/	10 шт.	0,5	1294		647		647	–	699
						–		–		–	52	
14	114	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	8	794		6352		6352	–	6860

						–		–		–	508	
15	115 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	2	907	–	1814	–	79	1249	3308
					867,5	–	1735	–	–	245	
16	116 2303-0102-3331	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	37	5512		203944		203944	–	220260
					–		–		–	16316	
17	117 2303-0102-1103	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	2	23064		46128		46128	–	49818
					–		–		–	3690	
18	118 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72 %	комплект	1	17937	211	17937	211	16499	956	20404
					1227	101	1227	101	–	1511	
19	119 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	2	907	–	1814	–	79	1249	3308
					867,5	–	1735	–	–	245	
20	120 2303-0102-3334	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96									
			шт.	1	7196		7196		7196	–	7772
					–		–		–	576	
21	доп 1117-0101-0102	допВанны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	1	30860	335	30860	335	28109	2519	36049
					2416	154	2416	154	–	2670	
22	доп 2303-0102-3332	допСмеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	1	7196		7196		7196	–	7772
					–		–		–	576	

23	121 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	6	871,25	153,75	5227	922	2382	1562	7332
					320,5	41,06	1923	246	–	543	

Итого по разделу 4	**566 147**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	37 074
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 822
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 154
- материалы, изделия и конструкции, тенге	456 121
- накладные расходы, тенге	28 193
в т.ч. зарплата, тенге	2 537
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 937

Итого по смете	**973 101**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	101 248
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 377
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 394
- материалы, изделия и конструкции, тенге	721 823
- накладные расходы, тенге	74 571
в т.ч. зарплата, тенге	6 712
- сметная прибыль (8 %), тенге	72 082

Всего	**973 101**
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	**11 677**
Итого	**984 778**
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2%)	**21 665**
Итого	**1 006 443**
Непридвиденные работы и затраты (2%)	**20129**
Итого	**1 026 572**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**1 077 901**
Итого с понижающим коэффициентом (к=0,8999)	**970002,938**

НДС (12 %)	116 400
Итого	**1 086 403**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Елена Д"

Прораб _____ **Емелюшин А.И.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная"

Директор _____ **Шагабутдинова Н.С.**

Технический надзор: ТОО "Компания Курылыс көмек"

Эксперт _____ **Маканов М.К.**

Авторский надзор: ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор _____ **Жауханов Ф.Б.**

Заказчик: **ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата г.Костаная"**

Подрядчик: **ТОО "Елена Д"**

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная" по адресу: г. Костанай, ул. Волынова,9**

Объект : Электрооборудование и электроосвещение

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 2020-05-11**

Акт приемки выполненных работ № 38

за 1.12.2020-31.12.2020

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Электроснабжение										
		2.12 Заземление										
1	77	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	60	624,65	25,37	37479	1522	25877	7544	48625
						168	6,63	10080	398	–	3602	
2	78	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	18	3149,72	171,94	56695	3095	38480	11432	73577
						840	42,11	15120	758	–	5450	
3	79	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	55	2332,09	119,15	128265	6553	75512	34217	175481
						840	24,07	46200	1324	–	12999	

		Итого по разделу 2				**297 683**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				71 400					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				11 170					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 480					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				139 869					
		- накладные расходы, тенге				53 193					
		в т.ч. зарплата, тенге				4 787					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				22 051					

Раздел 3 Электроосвещение

3.8 Оборудование светотехническое

4	111	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	50	1829,91	735,49	91496	36774	6459	52052	155032
						965,25	480,6	48263	24031	–	11484	
5	доп (пл)	2910-2520-1000	Светильник светодиодный LCL-5 18w круг (ДПП) BL200CPO5 Sirius	шт	50	2657		132850		132850	–	143478
						–		–		–	10628	
6	114	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	84	2113,66	929,14	177549	78048	10852	100645	300450
						1055,34	608,76	88649	51136	–	22256	
7	доп (пл)	2910-2100-1000	Светильник светодиодный СПО 120*20 "Лайт"	шт	80	3398		271840		271840	–	293587
						–		–		–	21747	
8	доп (пл)	2910-2300-1000	Светильник светодиодный СПО 60*2 Лайт	шт	4	2860		11440		11440	–	12355
						–		–		–	915	
9	доп (пл)	2910-2500-1000	Лампа светодиодная LED 18w	шт	160	1449		231840		231840	–	250387
						–		–		–	18547	

10	доп 2910-2500-1000 (пл)	Лампа светодиодная LED 9w	шт	8	1085		8680		8680	–	9374
					–		–		–	694	
11	120 1308-0305-0414	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на профиле в подвесных потолках HP = 72 %	шт.	50	5970,21	1432,17	298512	71608	55089	158798	493895
					3436,3	974,74	171815	48738	–	36585	
12	доп 2910-2200-1000 (пл)	Светильник светодиодный PPL595/U 48w 6500K IP40	шт	50	7601		380050		380050	–	410454
					–		–		–	30404	

Итого по разделу 3	**2 069 012**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	308 727
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	186 430
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	123 905
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 109 100
- накладные расходы, тенге	311 495
в т.ч. зарплата, тенге	28 035
- сметная прибыль (8 %), тенге	153 260
Итого по смете	**2 366 695**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	380 127
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	197 600
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	126 385
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 248 969
- накладные расходы, тенге	364 688
в т.ч. зарплата, тенге	32 822
- сметная прибыль (8 %), тенге	175 311
Всего	**2 366 695**
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	**28 400**
Итого	**2 395 095**
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2%)	**52 692**
Итого	**2 447 787**
Непридвиденные работы и затраты (2%)	**48956**
Итого	**2 496 743**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**2 621 580**
Итого с понижающим коэффициентом (к=0,8999)	**2359160,15**
НДС (12 %)	283 099
Итого	**2 642 259**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Елена Д"

Прораб _____ **Емелюшин А.И.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная"

Директор _____ **Шагабутдинова Н.С.**

Технический надзор: ТОО "Компания Курылыс көмек"

Эксперт _____ **Маканов М.К.**

Авторский надзор: ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор _____ **Жауханов Ф.Б.**

Заказчик: **ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата г.Костаная"**

Подрядчик: **ТОО "Елена Д"**

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная" по адресу: г. Костанай, ул. Волынова,9**

Объект : Отопление и вентиляция

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 2020-05-11**

Акт приемки выполненных работ № 39

за 1.12.2020-31.12.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Отопление спортзала										
доп	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	26	647,04	5,04	16823	131	1423	11027	30078
					587,27	1,77	15269	46	–	2228	
доп	1116-0401-0201	допТрубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	48	1740,88	38,15	83562	1831	48206	33489	126415
					698,44	13,48	33525	647	–	9364	
доп	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,032	94	2,49	567	15	302	174	800
					41,45	0,33	250	2	–	59	
		Итого по разделу 4					**157 293**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					49 044				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 977				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					695				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	49 931
- накладные расходы, тенге	44 690
в т.ч. зарплата, тенге	4 022
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 651

Итого по смете	**157 293**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	49 044
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 977
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	695
- материалы, изделия и конструкции, тенге	49 931
- накладные расходы, тенге	44 690
в т.ч. зарплата, тенге	4 022
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 651
Всего	**157 293**
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	**1 888**
Итого	**159 181**
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2%)	**3 502**
Итого	**162 682**
Непридвиденные работы и затраты (2%)	**3254**
Итого	**165 936**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**174 233**
Итого с понижающим коэффициентом (к=0,8999)	**156792,226**
НДС (12 %)	18 815
Итого	**175 607**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Елена Д"

Прораб _____ **Емелюшин А.И.**

Технический надзор: ТОО "Компания Құрылыс көмек"

Эксперт _____ **Маканов М.К.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная"

Директор _____ **Шагабутдинова Н.С.**

Авторский надзор: ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор _____ **Жауханов Ф.Б.**

Заказчик: **ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата г.Костаная"**

Подрядчик: **ТОО "Елена Д"**

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная" по адресу: г. Костанай, ул. Волынова,9**

Объект : Наружное освещение

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 2020-05-11**

Акт приемки выполненных работ № 40

за 1.12.2020-31.12.2020

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	доп	2307-0106-0358	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, СТ РК 2595-2014	шт.	30	38123		1143690		1143690	–	1235185
						–		–		–	91495	
2	21	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	83	315,98	146,66	26226	12173	3769	9965	39086
						123,9	42,84	10284	3556	–	2895	
3	22	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	364	434	178,54	157976	64987	25340	62039	237616
						185,85	50,87	67649	18516	–	17601	
4	23	1308-0201-0202	23Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	208	363,29	169,86	75564	35330	9309	29790	113782
						148,68	50,24	30925	10450	–	8428	
5	доп	2306-0131-0502	допКабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,208	139638		29045		29045	–	31369

						–		–		–	2324	
6	25	2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	667785		3339		3339	–	3606
						–		–		–	267	
7	26	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,364	168497		61333		61333	–	66240
						–		–		–	4907	
8	27	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	30	2299,1	25,53	68973	766	31607	26352	102951
						1220	–	36600	–	–	7626	
9	28	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	517		15510		15510	–	16751
						–		–		–	1241	
10	29	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,84	4265		3583		3583	–	3870
						–		–		–	287	

Итого по смете	**1 850 456**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	145 458
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	113 256
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 522
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 326 525
- накладные расходы, тенге	128 146
в т.ч. зарплата, тенге	11 533
- сметная прибыль (8 %), тенге	137 071
Всего	**1 850 456**
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	**22 205**
Итого	**1 872 661**
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2%)	**41 199**
Итого	**1 913 860**
Непридвиденные работы и затраты (2%)	**38277**
Итого	**1 952 137**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**2 049 744**

Итого с понижающим коэффициентом (к=0,8999)	**1844564,7**
НДС (12 %)	221 348
Итого	**2 065 912**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Елена Д"

Прораб _____ **Емелюшин А.И.**

Принял (Заказчик):
КГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная"

Директор _____ **Шагабутдинова Н.С.**

Технический надзор: ТОО "Компания Курылыс көмек"

Эксперт _____ **Макаров М.К.**

Авторский надзор: ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор _____ **Жаханов Ф.Б.**

"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г. Цены региона Костанайская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата г.Костаная"**

Подрядчик: **ТОО "Елена Д"**

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная" по адресу: г. Костанай, ул. Волынова,9**

Объект : Малые архитектурные формы

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 2020-05-11**

Акт приемки выполненных работ № 41

за 1.12.2020-31.12.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доп	8601-0605-0101	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	2	100488	922	200976	1844	165554	31036	250573
					16789	264	33578	528	–	18561	

Итого по смете **250 573**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 33 578
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 844
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 528
- материалы, изделия и конструкции, тенге 165 554
- накладные расходы, тенге 31 036

в т.ч. зарплата, тенге	2 793
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 561
Всего	**250 573**
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	**3 007**
Итого	**253 580**
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2%)	**5 579**
Итого	**259 159**
Непридвиденные работы и затраты (2%)	**5183**
Итого	**264 342**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**277 559**
Итого с понижающим коэффициентом (к=0,8999)	**249775,251**
НДС (12 %)	29 973
Итого	**279 748**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Елена Д"

Прораб _____ **Емелюшин А.И.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная"

Директор _____ **Шагабутдинова Н.С.**

Технический надзор: ТОО "Компания Құрылыс көмек"

Эксперт _____ **Макаков М.К.**

Авторский надзор: ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор _____ **Жауханов Ф.Б.**