Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Наименование объекта: Строительство водораспределительных сетей с. Бурли Карабалыкского района

Типовая межведомственная форма №КС - 3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24	20,05,2019г			ТОО	

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметн. баз. ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	200 873 850,88	113 368 823,14		113 368 823,14					13 604 258,74	126 973 081,88
Строительно-монтажные работы		113 368 823,14		113 368 823,14					13 604 258,74	126 973 081,88
К оплате									13 604 258,74	**126 973 081,88**
Итого к оплате	**Сто двадцать шесть миллионов девятьсот семьдесят три тысяч восемьдесят одна тенге, 88 тиын**									

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Руководитель _____ Танылов М.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.

№ п\п	Акт №	Краткое наименование работ на объекте	сумма без НДС	НДС 12%	ВСЕГО
1	105	Устройство щебеночного покрытия в с.Рыбкино	3 020 162,39	362 419,49	3 382 581,88
2	113	Укладка асфальта без разборки старого асфальта в с. Бурли	35 464 113,00	4 255 694,00	39 719 807,00
3	114	Укладка асфальта в с. Бурли	41 613 518,00	4 993 622,00	46 607 140,00
4	115	Укладка асфальта с разборкой старого асфальта в с. Бурли	30 972 961,00	3 716 755,00	34 689 716,00
5	116	2% непредвиденные работы и затраты	3 480 668,75	417 680,25	3 898 349,00
6	117	Разводящий водопровод в с. Бурли	-1 182 600,00	-141 912,00	-1 324 512,00
		Итого	**113 368 823,14**	**13 604 258,74**	**126 973 081,88**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Форма 2в

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Устройство щебеночного покрытия"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №105 от 14 октября 2020г
на устройство щебеночного покрытия в с. Рыбкино за октябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Исполнительная смета №017									
1	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	2750	872,61	208,67	2399668	573844	1749322	271640	2885012
					27,82	63,64	76502	175016		213705	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2399668	573844	1749322	271640	2885012
		Стоимость общестроительных работ -					76502	175016	--	213705	
		Материалы -		Тенге			2399668				
		Всего заработная плата -		Тенге			1749322				
		Накладные расходы -		Тенге				251518			
		Сметная прибыль -		Тенге			271640				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			213705				
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			2885012				
		Временные здания и сооружения 2%*0,8		Тенге			2 885 012,00				
		Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			46 160,19				
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%		Тенге			2 931 172,19				
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время		Тенге			96 729,00				
		Итого в текущих ценах 2018г.		Тенге			3 027 901,19				
		Итого в ценах 2019г. с к=2613/2405		Тенге			3 027 901,19				
		Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			3 289 937,25				
		Итого		Тенге			65 798,74				
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9		Тенге			3 355 735,99				
		НДС 12%		Тенге			3 020 162,39				
		Итого по акту с НДС		Тенге			362 419,49				
				Тенге			**3 382 581,88**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ Танылов М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ Мухамбедиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ Клименко Л.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ Никифоров Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Устройство асфальтобетонного покрытия"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №113 от 10 октября 2020г

на укладку асфальта без разборки старого асфальта в селе Бурли за октябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	700,7	3035,81	955,59	2127193	669585	1375475	232220	2548165
					117,22	189,65	82133	132885		188753	
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	7007	872,61	208,67	6114353	1462153	4457272	692138	7351010
					27,82	63,64	194928	445940		544519	
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7007	2068,36	90,67	14493012	635346	13599158	470764	16160879
					36,89	25,32	258508	177385		1197102	
4	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	7007	969,20	0,09	6791164	605	6787789	2991	7337688
					0,40	--	2770	--		543532	
5	4102-0101-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки (доставка песка 36-30=6км) 6 км	т	1051,1	370,00	--	388907	--		--	420020
					--	--	--	--		31113	
6	4102-0101-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки (доставка щебня 38-30=8км) 8 км	т	1418,92	482,00	--	683919	--		--	738633
					--	--	--	--		54714	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			30598549	2767690	26219694	1398113	34556395
							538339	756211	--	2559733	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			30598549				
	Материалы -			Тенге			26219694				
	Всего заработная плата -			Тенге				1294549			
	Транспортные расходы -			Тенге			1072826				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы -		Тенге			1398113				
		Сметная прибыль -		Тенге			2559733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			34556395				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1094
		Сметная заработная плата -		Тенге				1294549			
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			34 556 395				
	Временные здания и сооружения 2%*0,8			Тенге			552 902				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			35 109 297				
	Доп затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			1 158 607				
	Итого с доп затратами на производство в зимнее время			Тенге			36 267 904				
	Итого в текущих ценах 2018г.		-	Тенге			- 36 267 904				-
	Итого в ценах 2019г. с к=2613/2405			Тенге			39 404 570				
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			35 464 113				
	НДС 12%			Тенге			4 255 694				
	Итого по акту с НДС			**Тенге**			**39 719 807**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Таныпов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбетиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Устройство асфальтобетонного покрытия"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №114 от 10 октября 2020г
на укладку асфальта в селе Бурли за октябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Исполнительная смета №024										
6	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	822,2	3035,81	955,59	2496044	785690	1613979	272486	2990012
					117,22	189,65	96375	155927		221482	
7	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	8222	872,61	208,67	7174570	1715688	5230154	812153	8625661
					27,82	63,64	228728	523266		638938	
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	8222	2068,36	90,67	17006072	745514	15957225	552394	18963144
					36,89	25,32	303333	208143		1404677	
9	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	8222	969,20	0,09	7968739	710	7964779	3510	8610029
					0,40	--	3250	--		637780	
10	4102-0101-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки (доставка песка 36-30=6км) 6 км	т	1233,3	370,00	--	456321	--		--	492827
					--	--	--	--		36506	
11	4102-0101-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки (доставка щебня 38-30=8км) 8 км	т	1665	482,00	--	802530	--		--	866732
					--	--	--	--		64202	
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			35904275	3247602	30766137	1640543	40548405
							631685	887336	--	3003585	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			35904275				
	Материалы -			Тенге			30766137				
	Всего заработная плата -			Тенге				1519021			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы -			Тенге			1258851				
		Накладные расходы -		Тенге			1640543				
		Сметная прибыль -		Тенге			3003585				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			40548404				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1284
		Сметная заработная плата -		Тенге				1519021			
	ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			40 548 404				
	Временные здания и сооружения 2%*0,8			Тенге			648 774				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			41 197 178				
	Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			1 359 507				
	Итого с доп.затратами на производство в зимнее время			Тенге			42 556 685				
	Итого в текущих ценах 2018г.			Тенге			42 556 685				
	Итого в ценах 2019г. с к=2613/2405			Тенге			46 237 242				
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			41 613 518				
	НДС 12%			Тенге			4 993 622				
	Итого по акту с НДС			**Тенге**			**46 607 140**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Таныглов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбетиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Устройство асфальтобетонного покрытия"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №115 от 10 октября 2020г

на укладку асфальта сразборкой старого асфальта в селе Бурли за октябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	65,65	2399,19	1046,04	157507	68673	--	126648	306887
					1353,15	433,09	88834	28432		22732	
2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	118,17	77,00	--	9099	--		--	9827
					--	--	--	--		728	
3	4102-0101-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	118,17	370,00	--	43723	--		--	47221
					--	--	--	--		3498	
4	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	131,3	3035,81	955,59	398602	125470	257742	43514	477485
					117,22	189,65	15390	24901		35369	
5	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1313	872,61	208,67	1145732	273984	835222	129696	1377462
					27,82	63,64	36526	83562		102034	
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	8273	2068,36	90,67	17111559	750138	16056207	555820	19080770
					36,89	25,32	305214	209434		1413390	
7	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	8273	969,20	0,09	8018168	715	8014183	3532	8663436
					0,40	--	3270	--		641736	
8	4102-0101-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки (доставка песка 36-30=6см) 6 км	т	196,95	370,00	--	72872	--		--	78703
					--	--	--	--		5830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	4102-0101-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки (доставка щебня 38-30=8км) 8 км	т	265,88	482,00	--	128154	--		--	138406
					--	--	--	--		10252	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			27085415	1218979	25163354	859210	30180195
							449235	346329	--	2235569	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			27085415				
	Материалы -			Тенге			25163353				
	Всего заработная плата -			Тенге				795565			
	Транспортные расходы -			Тенге			253848				
-		Накладные расходы - -		Тенге	-		859210		-		
		Сметная прибыль -		Тенге			2235570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			30180195				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							686
		Сметная заработная плата -		Тенге				795565			
	ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			30 180 195				
	Временные здания и сооружения 2%*0,8			Тенге			482 883				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			30 663 078				
	Доп затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			1 011 882				
	Итого с доп.затратами на производство в зимнее время			Тенге			31 674 960				
	Итого в текущих ценах 2018г.			Тенге			31 674 960				
	Итого в ценах 2019г. с к=2613/2405			Тенге			34 414 401				
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			30 972 961				
	НДС 12%			Тенге			3 716 755				
	Итого по акту с НДС			**Тенге**			**34 689 716**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: № 24 от 20.05.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"

Наименование объекта: "ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №116

на непредвиденные работы и затраты за октябрь 2020г

№ акта	Месяц	Наименование работ	Сумма (тенге)	Сумма непредвиденных работ и затрат 2% (тенге)
92	октябрь	Разводящий водопровод в с.Бурли	20 208 048	404 161
93	октябрь	Разводящий водопровод в с.Рыбкино	2 658 459	53 169
94	октябрь	Разводящий водопровод, магистраль	1 100 621	22 012
95	август	Ограждение площадки, второй контур, скв №4	7 499 799	149 996
96	август	Вертикальная планировка, скв.№4	1 232 756	24 655
97	август	Благоустройство и озеленение, скв.№4	1 956 844	39 137
98	август	Устройство основания под асфальт 6960м2	19 270 728	385 415
99	октябрь	Скважина №4, устройство колодца	676 426	13 529
100	октябрь	Аппаратная АСР, скв. №4	860 227	17 205
101	октябрь	Резервуар чистой воды V = 250м3	1 510 466	30 209
102	октябрь	Вертикальная планировка, скв №4	45 601	912
103	октябрь	Благоустройство и озеленение, скв.№4	2 463 380	49 268
104	октябрь	Наружное освещение площадки, скв. №4	2 842 422	56 848
106	октябрь	Разводящий водопровод в с.Бурли допработы	1 668 343	33 367
108	октябрь	Монтаж системы видеонаблюдения, скв №4	1 239 206	24 784

109	октябрь	Монтаж системы автоматики, скв №4	827 480	16 550
110	октябрь	Монтаж электрооборудования, скв №4	3 088 308	61 766
111	октябрь	Разводящий водопровод в с.Бурли	4 143 364	82 867
112	октябрь	Разводящий водопровод в с.Рыбкино	608 291	12 166
113	октябрь	Укладка асфальта без разборки старого асфальта	39 719 807	794 396
114	октябрь	Укладка асфальта по проекту в с.Бурли	46 607 140	932 143
115	октябрь	Укладка асфальта с разборкой старого асфальта	34 689 716	693 794
		Итого	194 917 432	**3 898 349**

Итого: сумма непредвиденных работ и затрат на 2020г составляет **3 898 349,00** Три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч триста ворок девять тенге, 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____**Танылов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____**Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Форма 2в

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"

Наименование объекта: "ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №117 от 14 октября 2020г
на устройство разводящего водопровода по с. Бурли за октябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №02-05-03										
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
8	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	93,6	-139,65	-132,82	-13071	-12432	--	-2501	-16818
					-6,83	-30,28	-639	-2834		-1246	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,808	-1641,02	--	-4608	--	--	-3318	-8560
					-1641,02	--	-4608	--		-634	
19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,04	-713,45	--	-10017	--	--	-7212	-18607
					-713,45	--	-10017	--		-1378	
20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	79,56	-30,73	-30,73	-2445	-2445	--	-606	-3295
					--	-10,58	--	-842		-244	
21	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	79,56	-15,18	-15,18	-1207	-1207	--	-299	-1627
					--	-5,23	--	-416		-121	
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	79,56	-132,66	-63,11	-10554	-5021	-1	-5635	-17485
					-69,55	-28,82	-5534	-2293		-1295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			-41903	-21105	-1	-19571	-66392
							-20798	-6385	--	-4918	
		РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД									
		КОЛОДЦЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1925	-18213,05	-1054,54	-3506	-203	-3103	-217	-4021
					-1038,15	-199,07	-200	-38		-298	
125	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	6,51	-17072,96	-8141,89	-111145	-53004	-3058	-74478	-200472
					-8461,30	-3094,76	-55083	-20147		-14850	
126	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	1,478	-33317,05	-8252,01	-49243	-12196	-15558	-25824	-81071
					-14539,40	-3109,04	-21489	-4595		-6005	
127	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	6	-14976,00	--	-89856	--	-89856	--	-97044
					--	--	--	--		-7188	
129	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	-12265,00	--	-73590	--	-73590	--	-79477
					--	--	--	--		-5887	
130	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /КС15.9, КС15.9а/	шт.	12	-16765,00	--	-201180	--	-201180	--	-217274
					--	--	--	--		-16094	
133	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015 примен.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92//+3ПП15-1, 3ПП15-2	м3	1,26	-44974,00	--	-56667	--	-56667	--	-61201
					--	--	--	--		-4533	
135	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6	-1813,00	--	-10878	--	-10878	--	-11748
					--	--	--	--		-870	
136	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	-7779,00	--	-46674	--	-46674	--	-50408
					--	--	--	--		-3734	
137	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	-5853,00	--	-35118	--	-35118	--	-37927
					--	--	--	--		-2809	
138	2102-0101-2404 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /БЕТОН НА УПОРЫ/	м3	0,3	-16365,00	--	-4910	--	-4910	--	-5302
					--	--	--	--		-393	
139	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Стремянки С-1, С-2, С-3, С-4, С-5/	т	0,08304	-521279,00	--	-43287	--	-43287	--	-46750
					--	--	--	--		-3463	
142	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,111	-31184,43	-2087,28	-3461	-232	-2652	-577	-4362
					-5194,35	-395,28	-577	-44		-323	
		ОТМОСТКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение шебнем	м2 площади уплотнения	19,49	-268,33 -60,47	-27,85 -9,66	-5230 -1179	-543 -188	-3508	-1285 -521	-7036
144	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,11	-23609,57 -3085,38	-7,68 --	-97035 -12681	-32 --	-84322	-11920 -8716	-117672
145	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /ДЛЯ БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ В КОЛОДЦАХ/	м3	0,026	-23808,53 -4052,79	-1667,94 -320,71	-619 -105	-43 -8	-471	-103 -58	-780
		ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОКРЫХ КОЛОДЦЕВ									
146	2113-0104-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0096	-125978,00 --	-- --	-1209 --	-- --	-1209	-- -97	-1306
147	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0045	-57467,00 --	-- --	-259 --	-- --	-259	-- -21	-279
		НАРУЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ (ОКЛЕЕЧНАЯ)									
148	2113-0104-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,017	-125978,00 --	-- --	-2142 --	-- --	-2142	-- -171	-2313
149	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0014	-57467,00 --	-- --	-80 --	-- --	-80	-- -6	-87
150	2113-0816-2004 РСНБ РК 2015	Порошок минеральный	т	0,02	-5394,00 --	-- --	-108 --	-- --	-108	-- -9	-117
151	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,087	-1963,00 --	-- --	-171 --	-- --	-171	-- -14	-184
152	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370	т	0,0018	-195897,00 --	-- --	-353 --	-- --	-353	-- -28	-381
153	2113-0101-0209 РСНБ РК 2015	Портландцемент с минеральными добавками ПЦ 300-Д20	т	0,032	-20745,00 --	-- --	-664 --	-- --	-664	-- -53	-717
154	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	4,6	-283,00 --	-- --	-1302 --	-- --	-1302	-- -104	-1406
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			-838686 -91314	-66253 -25021	-681120 --	-114404 -76245	-1029335

РАЗДЕЛ 5. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА №001

203	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	6	-5248,00 --	-- --	-31488 --	-- --	-31488	-- -2519	-34007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			-31488	--	-31488	--	-34007
							--	--	--	-2519	
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			-912077	-87358	-712609	-133975	-1129734
							-112111	-31406	--	-83682	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-837302				
		Материалы -		Тенге			-112673				
		Всего заработная плата -		Тенге				-143517			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-6116				
		Местные материалы -		Тенге			-519044				
		Накладные расходы -		Тенге			-133975				
		Сметная прибыль -		Тенге			-77702				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1048979				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							-147
		Сметная заработная плата -		Тенге				-143517			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-43287				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-43287				
		Сметная прибыль -		Тенге			-3463				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-46750				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-31488				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-31488				
		Сметная прибыль -		Тенге			-2519				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-34007				
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			-1129736				
		Временные здания и сооружения 2%*0,8		Тенге			-18 076				
		Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			-1 147 812				
		Доп затраты на производство в зимнее время 3.3%		Тенге			-37 878				
		Итого с доп затратами на производство в зимнее время		Тенге			-1 185 690				
		Итого в текущих ценах 2018г.		Тенге			-1 185 690				
		Итого в ценах 2019г. с к=2613/2405		Тенге			-1 288 236				
		Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			-25 765				
		Итого		Тенге			-1 314 000				
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9		Тенге			-1 182 600				
		НДС 12%		Тенге			-141 912				
		Итого по акту с НДС		**Тенге**			**-1 324 512**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)