Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Наименование объекта: Строительство водораспределительных сетей с. Бурли Карабалыкского района

Типовая межведомственная форма №КС - 3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24	20,05,2019г			ТОО	

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметн. баз. ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	310 346 829,00	34 537 562,00		34 537 562,00					4 144 508,00	38 682 070,00
Акт №28 Строительно-монтажные работы с. Бурли		21 419 482,00		21 419 482,00					2 570 338,00	23 989 820,00
Акт №27 Строительно-монтажные работы с. Бурли		13 118 080,00		13 118 080,00					1 574 170,00	14 692 250,00
К оплате									4 144 508,00	**38 682 070,00**
Итого к оплате	**Тридцать восемь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи семьдесят тенге 00 тиын**									

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Руководитель _____ Танылов М.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Договор: № 24 от 20.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"
Наименование объекта: "Внеплощадочные сети водопровода"

Форма 2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №28 от 30 сентября 2019г.

на прокладку магистрального водовода от с. Рыбкино до с. Бурли за сентябрь 2019г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 02-05-01									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	1644,94	37,52 --	37,52 12,92	61718 --	61718 21252	--	15302 6162	83181
3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	23510,3	139,65 6,83	132,82 30,28	3283244 160545	3122699 711932	--	628184 312914	4224342
4	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	м3 грунта	1177,77	17,99 2,55	15,32 5,75	21192 3007	18044 6774	141	7043 2259	30494
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	727,1	1641,02 1641,02	-- --	1193189 1193189	-- --	--	859096 164183	2216467
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	м3 грунта	27,61	1572,65 1572,65	-- --	43421 43421	-- --	--	31263 5975	80658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	27,5	649,59 649,59	-- --	17864 17864	-- --	--	12862 2458	33184
8	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	155,54	26,35 --	26,35 9,07	4098 --	4098 1411	--	1016 409	5523
9	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	155,54	14,76 --	14,76 5,08	2295 --	2295 790	--	569 229	3093
19	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	597,36	3168,23 859,86	149,07 38,43	1892571 513646	89045 22957	1289880	531236 193905	2617712
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ#1	Тенге				6519592 1931671	3297900 765117	1290021 --	2086571 688494	9294654
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1									
50	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4	2046317,51 202924,00	92933,19 25124,74	8185270 811696	371733 100499	7001841	903073 727067	9815410
		КОЛОДЦЫ									
76	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,16	31635,40 8461,30	8141,89 3094,76	732676 195964	188566 71675	348146	264962 79811	1077449
77	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	12	14976,00 --	-- --	179712 --	-- --	179712	-- 14377	194089
78	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	12	12265,00 --	-- --	147180 --	-- --	147180	-- 11774	158954
79	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9а	шт.	24	16765,00 --	-- --	402360 --	-- --	402360	-- 32189	434549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015 примен.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/3ПП15-1, 3ПП15-2/	м3	2,52	44974,00 --	-- --	113334 --	-- --	113334	-- 9067	122401
81	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	12	1813,00 --	-- --	21756 --	-- --	21756	-- 1740	23496
82	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	7779,00 --	-- --	93348 --	-- --	93348	-- 7468	100816
83	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	5853,00 --	-- --	70236 --	-- --	70236	-- 5619	75855
84	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,24	31184,43 5194,35	2087,28 395,28	7484 1247	501 95	5736	1248 699	9430
85	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010//БЕТОН НА УПОРЫ/	м3	0,24	15685,00 --	-- --	3764 --	-- --	3764	-- 301	4066
88	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//СТРЕМЯНКИ С-2,С-3,С-4,С-5,С-7/	т	0,36	521279,00 --	-- --	187660 --	-- --	187660	-- 15013	202673
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			10144781 1008906	560800 172269	8575073 --	1169283 905125	12219188
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			16664373 2940578	3858700 937385	9865094 --	3255854 1593619	21513842
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16476713				
		Материалы -		Тенге			8645745				
		Всего заработная плата -		Тенге				3877963			
		Местные материалы -		Тенге			1031691				
		Накладные расходы -		Тенге			3255853				
		Сметная прибыль -		Тенге			1578605				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21311171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3877
		Сметная заработная плата -		Тенге				3877963			
Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			187660				
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			187660				
		Сметная прибыль -		Тенге			15013				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			202673				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			21513844				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3877
		Сметная заработная плата -		Тенге				3877963			
ИТОГО ПО АКТУ:				Тенге			21 513 844				
Временные здания и сооружения 2%				Тенге			430 277				
Итого с временными зданиями и сооружениями				Тенге			21 944 121				
Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%				Тенге			724 156				
Итого с доп.затратами на производство в зимнее время				Тенге			22 668 277				
Итого в текущих ценах 2018г.				Тенге			22 668 277				
Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405)=1,0499				Тенге			23 799 424				
Итого с понижающим коэффициентом 0,9				Тенге			21 419 482				
НДС 12%				Тенге			2 570 338				
Итого по акту с НДС				**Тенге**			**23 989 820**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Таныдов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Договор: № 24 от 20.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"
Наименование объекта: "Разводящий водопровод в с. Бурли "

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №27 от 30 сентября 2019г.

на прокладку водопровода в с. Бурли за сентябрь 2019г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	916,05	37,52 --	37,52 12,92	34370 --	34370 11835	--	8521 3431	46323
6	1101-0205-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.188 Кзтр=1,30, Кэм=1,30	Грунт скальный 4 р группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 и к времени эксплуатации машин - 1,3	м3 грунта	281,19	5674,06 3498,95	2175,11 956,36	1595488 983870	611619 268918	1	902007 199800	2697295
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	м3 грунта	281,19	17,99 2,55	15,32 5,75	5060 718	4308 1617	34	1681 539	7280
8	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2977,92	139,65 6,83	132,82 30,28	415870 20335	395535 90176	--	79569 39635	535074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	92,1	1641,02 1641,02	-- --	151138 151138	-- --	--	108820 20797	280755
10	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	112,82	153,62 7,51	146,10 33,31	17331 847	16484 3758	--	3316 1652	22299
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,49	1887,18 1887,18	-- --	6586 6586	-- --	--	4742 906	12235
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	м3 грунта	12,79	1572,65 1572,65	-- --	20114 20114	-- --	--	14482 2768	37364
13	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3//НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ	м3 грунта	17,82	184,74 7,57	177,05 44,76	3292 135	3155 798	2	671 317	4281
14	4102-0103-1035 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км/НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ/	т	33,51	785,00 --	-- --	26305 --	-- --		-- 2104	28410
15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	28,7	649,59 649,59	-- --	18643 18643	-- --	--	13423 2565	34632
16	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	162,62	26,35 --	26,35 9,07	4285 --	4285 1475	--	1062 428	5775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	162,62	14,76 --	14,76 5,08	2400 --	2400 826	--	595 240	3234
19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	480,04	713,45 713,45	-- --	342484 342484	-- --	--	246588 47126	636197
20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2720,23	30,73 --	30,73 10,58	83600 --	83600 28788	--	20727 8346	112673
21	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2720,23	15,18 --	15,18 5,23	41282 --	41282 14215	--	10235 4121	55638
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2720,23	132,66 69,55	63,11 28,82	360858 189197	171660 78404	1	192673 44282	597813
24	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	80,67	3168,23 859,86	149,07 38,43	255581 69365	12025 3100	174191	71740 26186	353507
25	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	916,05	37,52 --	37,52 12,92	34370 --	34370 11835	--	8521 3431	46323
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3419057 1803433	1415092 515747	174229 --	1689373 408674	5517108
		РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД									
77	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,5	2046317,51 202924,00	92933,19 25124,74	1023159 101462	46467 12562	875230	112884 90883	1226926
80	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка	км трубопровода	0,143	537595,19 180958,00	64870,71 17368,85	76876 25877	9277 2484	41722	28077 8396	113350
		КОЛОДЦЫ									
124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,228	18213,05	1054,54	4153	240	3676	257	4762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1038,15	199,07	237	45		353	
125	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	24,54	17072,96 8461,30	8141,89 3094,76	418971 207640	199802 75946	11529	280750 55978	755698
126	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,13	33317,05 14539,40	8252,01 3109,04	4331 1890	1073 404	1368	2271 528	7131
127	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	10	14976,00 --	-- --	149760 --	-- --	149760	-- 11981	161741
129	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	12265,00 --	-- --	159445 --	-- --	159445	-- 12756	172201
133	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015 примен.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92//+3ПП15-1, 3ПП15-2	м3	12,6	44974,00 --	-- --	566672 --	-- --	566672	-- 45334	612006
135	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	20	1813,00 --	-- --	36260 --	-- --	36260	-- 2901	39161
136	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	7779,00 --	-- --	77790 --	-- --	77790	-- 6223	84013
137	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	5853,00 --	-- --	58530 --	-- --	58530	-- 4682	63212
138	2102-0101-2404 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /БЕТОН НА УПОРЫ/	м3	0,37	16365,00 --	-- --	6055 --	-- --	6055	-- 484	6539
139	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Стремянки С-1, С-2, С-3, С-4, С-5/	т	0,0199	521279,00	--	10373	--	10373	--	11203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		830	
142	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,28	31184,43	2087,28	8732	584	6694	1456	11002
					5194,35	395,28	1454	111		815	
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ									
155	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные+ПЕСОК. Разборка	м3 конструкции	1190,314	321,36	231,39	382520	275423	1	174231	601291
					89,97	45,56	107096	54229		44540	
156	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	396,772	2399,19	1046,04	951933	415041	--	765428	1854750
					1353,15	433,09	536892	171837		137389	
157	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	2648,449	77,00	--	203931	--		--	220245
					--	--	--	--		16314	
158	4102-0101-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	2648,449	370,00	--	979926	--		--	1058320
					--	--	--	--		78394	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			5119416	947907	2005105	1365354	7003551
							982549	317618	--	518781	
		РАЗДЕЛ 4. ПОДВОД ВОДОПРОВОДА Д.32 К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ 259ШТ									
184	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	1	410335,19	64870,71	410335	64871	164506	196344	655213
					180958,00	17368,85	180958	17369		48534	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			410335	64871	164506	196344	655213
							180958	17369	--	48534	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			8948808	2427869	2343840	3251071	13175872
							2966940	850734	--	975989	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8938435				
	Материалы -			Тенге			1278951				
	Всего заработная плата -			Тенге				3817674			
	Местные материалы -			Тенге			1054512				
	Транспортные расходы -			Тенге			1210162				
		Накладные расходы -		Тенге			3251073				
		Сметная прибыль -		Тенге			975161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13164668				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4307
		Сметная заработная плата -		Тенге				3817674			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			10373				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			10373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль -		Тенге			830				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			11203				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			13175871				4307
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				3817674			
		Сметная заработная плата -		Тенге			13 175 871				
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			263 517				
	Временные здания и сооружения 2%			Тенге			13 439 388				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			443 500				
	Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			13 882 888				
	Итого с доп.затратами на производство в зимнее время			Тенге			13 882 888				
	Итого в текущих ценах 2018г.			Тенге			14 575 644				
	Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405)=1,0499			Тенге			13 118 080				
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			1 574 170				
	НДС 12%			Тенге			14 692 250				
	Итого по акту с НДС										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Таныгов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)