Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор № 61 от 18 ноября 2019 г.
Доп.соглашение №01 от 03 февраля 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 300 мест в селе Караул Абайского района ВКО
Наименование объекта: Средняя школа на 300 мест

Акт № 2
приемки выполненных работ за февраль 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в котлованах НР = 72 %	м3 грунта	548,33	151,39	143,67	83 014	78 778	–	16 573	107 554
					7,73	34,25	4 236	18 782	–	7 967	
2	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2086,87	191,15	181,4	398 909	378 558	–	79 638	516 831
					9,75	43,25	20 351	90 257	–	38 284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	46,94	4 981,15	–	233 815	–	–	168 347	434 335
					4981,15	–	233 815	–	–	32 173	
4	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	196,04	11 055,6	4433,6	2 167 340	869 163	–	1 225 270	3 664 019
					6 622	2058,7	1 298 177	403 588	–	271 409	
5	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Выкидка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	196,04	242,4	230,02	47 519	45 092	–	9 488	61 568
					12,38	54,84	2 427	10 751	–	4 561	
6	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	145,71	218,33	218,33	31 813	31 813	–	5 461	40 256
					–	52,06	–	7 585	–	2 982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	19,14	4 981,15	–	95 339	–	–	68 644	177 102
					4 981,15	–	95 339	–	–	13 119	
8	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	116,2	11 055,6	4433,6	1 284 661	515 184	–	726 262	2 171 797
					6 622	2058,7	769 476	239 221	–	160 874	
9	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Выкидка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	116,2	242,4	230,02	28 166	26 728	–	5 624	36 494
					12,38	54,84	1 439	6 373	–	2 703	
	Раздел 2 Фундаменты										
14	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	326	1 522,55	771,25	496 353	251 428	81 369	302 982	863 282
					501,7	285,92	163 556	93 209	–	63 947	
15	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	208	2 154,72	1 082,36	448 182	225 132	76 604	271 641	777 409
					704,07	402,68	146 447	83 757	–	57 586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	92	3 258,37	1712,9	299 770	157 587	47 962	181 059	519 294
					1024,14	643,68	94 221	59 219	–	38 466	
17	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	199	4 598,67	2 564,18	915 135	510 271	148 205	535 215	1 566 378
					1 289,74	989,51	256 659	196 913	–	116 028	
21	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича (в блоках А1,В1,Д). Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	8,21	27 449,24	2 330,8	225 358	19 136	170 328	37 080	283 434
					4 372,02	484,4	35 894	3 977	–	20 995	
22	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т . Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	443,8	244,73	6 213	3 426	603	3 437	10 423
					155,99	52,07	2 184	729	–	772	
28	1111-0101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм на отм.-0,35м НР = 94 %	м2 стяжки	309,056	780,71	26,28	241 282	8 121	136 230	94 856	363 030
					313,64	12,88	96 931	3 980	–	26 891	
29	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	154,528	2 179,04	40,06	336 723	6 191	299 037	30 508	396 610
					203,81	8,48	31 495	1 310	–	29 378	
30	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	479,12	844,33	17,73	404 538	8 495	274 866	113 774	559 776
					252,92	2,42	121 177	1 160	–	41 465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 (ФМ1,ФМ1-1,ФМ3,ФМ4). Устройство НР = 91 %	м3	35,309	28 500,26	1 849,07	1 006 316	65 289	714 034	219 241	1 323 602
					6428,76	394,56	226 993	13 932	–	98 045	
39	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3(ФМ2). Устройство НР = 91 %	м3	18,2	26 193,81	1 535,11	476 727	27 939	361 128	85 197	606 879
					4 816,5	327,64	87 660	5 963	–	44 954	
	Раздел 3 Стены										
47	1108-0201-0101	Стены наружные из керамического кирпича М100 раствор М50 простые при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (толщ.640 мм) НР = 93 %	м3 кладки	24,492	28 204,3	2 330,8	690 780	57 086	526 614	110 617	865 509
					4372,02	484,4	107 080	11 864	–	64 112	
48	1108-0201-0101	Стены наружные из керамического кирпича М100 раствор М50 простые при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (толщ.510 мм) НР = 93 %	м3 кладки	5,19	28 204,3	2 330,8	146 380	12 097	111 592	23 440	183 406
					4372,02	484,4	22 691	2 514	–	13 586	
	Раздел 6 Перекрытие на отм.-0,32										
69	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	5 416,15	934,08	119 155	20 550	47 185	65 964	199 929
					2337,3	203,69	51 421	4 481	–	14 810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	50	6 945,97	1226,41	347 299	61 321	133 497	196 082	586 851
					3 049,62	273,81	152 481	13 691	–	43 470	

Раздел 8 Стены

106	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича силикатного утолщенного М100, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом силикатным М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	209,5	26 659,58	1864,64	5 585 182	390 642	4 075 018	1 116 658	7 237 987
					5343,78	387,52	1 119 522	81 185	–	536 147	

Итого по акту	**23 553 753**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 141 670
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 770 026
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 354 440
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 204 273
Накладные расходы, тенге	5 693 061
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 744 722
Итого по акту, тенге	**23 553 753**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	353 306
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	525 955
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	483 686
Непредвиденные 2%	488 660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**25 405 360**				
		Со скидкой 10%					22 864 824				
		Скидка 10% за декабрь 2019 г.					-8 553 599				
		Итого по акту					14 311 225				
		НДС (12 %)					1 717 347				
		Всего по акту с учетом НДС					**16 028 572**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"

_____ Рахымжанов С.А.

ТЕХНАДЗОР:

АО "Национальный центр Құрылыс консалтинг"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект

_____ Куттыбаев Т.