Справка КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Авторемстрой ЛТД"
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта: Строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		136	14.09.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за декабрь 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)	**79 396 600**	**36 469 524**							**4 376 343**	**40 845 867**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Садвакасов Р.К.**
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Ералиев С.А.**
Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД

Технадзор ТОО "Астанаинжиниринг" _____ **Елеукулов Д.Ж.**

1

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Авторемстрой ЛТД"
Наименование объекта: Строительсто детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)
Договор № 136 от 14.09.2020 г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 г. от 20.12.2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 2-1-1									
	Раздел 2 Фундаменты и сваи									
8	11-050101-0204	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Группы группы 2	444,16	18479,75	14561,43	8207964	6467606	1705773	4,47	1985,3952
		м3 железобетона		3773,08	2769,42	1675852	1230065	58,7	2,43	1079,3088
12	11-050101-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	694	2290,68	1227,74	1589730	852051	638640	1,21	839,74
		свая		1021,35	546,34	708816	379157	58,7	0,64	444,16
13	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (80мм) ктрр1=1,6; ктрм1=1,6; кэкс1=1,6;	483,8	2812,1	170,8	1360493	82633	105538	0,4208	203,58304
		м2 покрытия		307,44	50,76	148740	24557	60,9	0,0528	25,54464
24	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	280	21071,58		5900042				
		м3								
	Раздел 6 Покрытие									
	6.1 Перекрытие техподполья									

136 21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	2088,979 м2	6279	13116696	
	Всего прямые затраты			**30 174 925**	**3 029**
					1 549
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 533 408	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			7 402 290	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 633 779	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			20 239 227	
	Накладные расходы I уровня, тенге			2 449 951	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			32 624 876	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			1 383 295	
	Итого, тенге			34 008 171	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			2 720 654	
	Всего			**36 728 825**	
	Временные здания и сооружения (1,5 %)			550 932	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)			1 033 395	
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**38 313 152**	
	в текущих прогнозных ценах 2018 г. (Иинф = 1,060)			**40 611 941**	
	Итого с понижающим коэффициентом			**36 469 524**	
	НДС (12 %)			4 376 343	
	Всего по акту с учетом НДС			**40 845 867**	

Заказчик _____ **Садвакасов Р.К.**
И.о.руководителя ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"

Подрядчик _____ **Ералиев С.А.**
Директор ТОО "Авторемстрой-ЛТД"

Заведующая сектором строительства
ГУ "Отдел Строительства г. Кокшетау" _____ **Естаупова А.Т.**

Технадзор ТОО "Астанаинжиниринг" _____ **Елеукулов Д.Ж.**

Расценки проверены