Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ария-Жана Астана"**

Наименование объекта: **Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в а.Косшы Целиноградского района Акмолинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		№ 2019-6	25.07.2019					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР	204 860 375	35 776 327							4 293 159	40 069 486

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление строительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя _____ **Оспанов Б.С.**

м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО"Ария-Жана Астана"

Генеральный директор _____ **Бекбосынов Г.Т.**

м.п.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ария-Жаца Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в а.Косшы Целиноградского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Здание поликлиники**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2019-6 от 2019-07-25**

Акт выполненных работ

№13 от 29.12.2020 г.

за декабрь 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			02-01-02 Надземная строительная часть				
			Раздел: Кровля				
1	405	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2228,000	406,25	905118
			Накладные расходы			*62,24*	*138678*
			Сметная прибыль			*30,09*	*67046*
2	406	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	105,600	969,31	102359
			Накладные расходы			*124,49*	*13146*
			Сметная прибыль			*71,80*	*7582*
3	407	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1740,000	1290,11	2244792

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*410,03*	*713453*
			Сметная прибыль			*95,56*	*166281*
4	408	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой. Всего 2 слоя общей толщиной 200 мм	м2 утепляемого покрытия	1740,000	1026,27	1785714
			Накладные расходы			*319,86*	*556563*
			Сметная прибыль			*76,02*	*132275*
5	409	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 (ISOVER OL-P)	м3	259,148	24869,16	6444793
			Сметная прибыль			*1842,16*	*477392*
6	430	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (Изоспан А)	м2 изолируемой поверхности	2292,000	152,16	348744
			Накладные расходы			*63,05*	*144507*
			Сметная прибыль			*11,27*	*25833*
7	431	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	2521,200	92,88	234169
			Сметная прибыль			*6,88*	*17346*
8	432	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2292,000	6137,00	14066011
			Накладные расходы			*1488,67*	*3412033*
			Сметная прибыль			*454,59*	*1041927*
9	446	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	10,000	15843,51	158435
			Накладные расходы			*5269,82*	*52698*
			Сметная прибыль			*1173,59*	*11736*
10	452	2107-0510-0902 РСНБ РК 2015	Нащельник окрашенный, размер 40х13 мм	м	53,000	434,16	23010
			Сметная прибыль			*32,16*	*1704*
11	453	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	40,000	529,20	21168
			Сметная прибыль			*39,20*	*1568*
12	454	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	10,000	4588,92	45889
			Сметная прибыль			*339,92*	*3399*
13	455	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	20,000	529,20	10584
			Сметная прибыль			*39,20*	*784*
14	457	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	22,400	5646,46	126481

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1291,25*	*28924*
			Сметная прибыль			*418,26*	*9369*
15	482	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	294,000	1715,17	504260
			Накладные расходы			*265,34*	*78010*
			Сметная прибыль			*127,05*	*37353*
16	483	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	18,250	2392,83	43669
			Накладные расходы			*178,16*	*3251*
			Сметная прибыль			*177,25*	*3235*
17	484	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	368,000	3711,80	1365944
			Накладные расходы			*820,95*	*302109*
			Сметная прибыль			*274,95*	*101181*
18	485	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	123,000	3711,80	456552
			Накладные расходы			*820,95*	*100976*
			Сметная прибыль			*274,95*	*33819*
19	486	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	200,000	997,84	199568
			Накладные расходы			*374,13*	*74827*
			Сметная прибыль			*73,91*	*14783*
20	487	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	200,000	1189,08	237816
			Сметная прибыль			*88,08*	*17616*
21	488	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	68,000	153,84	10461
			Накладные расходы			*76,36*	*5192*
			Сметная прибыль			*11,40*	*775*
22	489	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	68,000	339,12	23060
			Сметная прибыль			*25,12*	*1708*
			Раздел: Устройство крыльца №1				
			Раздел: Устройство крыльца №2				
			Раздел: Устройство крыльца №3				
			ИТОГО:				**29358599**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5624367**
			Сметная прибыль				**2174711**

06-01-01 Устройство тепловой сети. Строительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	131,000	4213,88	552018
			Накладные расходы			*250,43*	*32806*
			Сметная прибыль			*312,14*	*40890*
2	2	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	22,300	57020,16	1271550
			Накладные расходы			*13513,84*	*301359*
			Сметная прибыль			*4223,72*	*94189*
3	3	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,764	230493,60	176194
			Сметная прибыль			*17073,60*	*13051*
4	4	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	12,310	12337,81	151878
			Накладные расходы			*4864,07*	*59877*
			Сметная прибыль			*913,91*	*11250*
5	5	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	12,310	56624,40	697046
			Сметная прибыль			*4194,40*	*51633*
6	6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	311,300	1119,32	348445
			Накладные расходы			*214,38*	*66735*
			Сметная прибыль			*82,91*	*25811*
7	7	1109-0304-0301 РСНБ РК 2015	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж	т конструкций	0,104	66416,94	6894
			Накладные расходы			*17803,80*	*1848*
			Сметная прибыль			*4919,77*	*511*
8	8	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,104	473810,04	49181
			Сметная прибыль			*35097,04*	*3643*
9	9	1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	1,000	577,92	578
			Накладные расходы			*230,59*	*231*
			Сметная прибыль			*42,81*	*43*
10	10	1111-0101-1902 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	-1,000	188,25	-188
			Накладные расходы			*-84,46*	*-84*
			Сметная прибыль			*-13,94*	*-14*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	2102-0501-0401 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Г, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,060	15837,12	950
			Сметная прибыль			*1173,12*	*70*
12	12	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,300	55310,09	16593
			Накладные расходы			*13513,84*	*4054*
			Сметная прибыль			*4097,04*	*1229*
13	13	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,380	57020,16	78688
			Накладные расходы			*13513,84*	*18649*
			Сметная прибыль			*4223,72*	*5829*
14	14	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	2,000	5483,11	10966
			Накладные расходы			*2431,41*	*4863*
			Сметная прибыль			*406,16*	*812*
15	15	2305-0310-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01	шт.	2,000	23534,28	47069
			Сметная прибыль			*1743,28*	*3487*
16	16	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	2,100	98,17	206
			Накладные расходы			*19,53*	*41*
			Сметная прибыль			*7,27*	*15*
17	17	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Балка из швеллера)	т	0,025	298490,01	7331
			Накладные расходы			*53466,18*	*1313*
			Сметная прибыль			*22110,37*	*543*
18	18	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,011	193463,45	2089
			Накладные расходы			*68307,65*	*738*
			Сметная прибыль			*14330,63*	*155*
19	19	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,080	585,36	632
			Сметная прибыль			*43,36*	*47*
20	20	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего	0,360	27173,05	9782
			Накладные расходы			*2889,94*	*1040*
			Сметная прибыль			*2012,82*	*725*
21	21	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые изборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,893	51992,28	46429

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*11392,48*	*10173*
			Сметная прибыль			*3851,28*	*3439*
22	22	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	2918,16	2918
			Сметная прибыль			*216,16*	*216*
23	23	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	10139,04	10139
			Сметная прибыль			*751,04*	*751*
24	24	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	15209,64	30419
			Сметная прибыль			*1126,64*	*2253*
25	25	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	8339,76	8340
			Сметная прибыль			*617,76*	*618*
26	26	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	10506,24	10506
			Сметная прибыль			*778,24*	*778*
27	27	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	2789,64	2790
			Сметная прибыль			*206,64*	*207*
28	28	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	11633,76	11634
			Сметная прибыль			*861,76*	*862*
29	29	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МС-1,2)	т	0,020	588725,97	11775
			Накладные расходы			*181503,18*	*3630*
			Сметная прибыль			*43609,33*	*872*
30	30	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,700	44472,04	31130
			Накладные расходы			*8205,01*	*5744*
			Сметная прибыль			*3294,23*	*2306*
31	31	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	1,000	138,06	138
			Накладные расходы			*25,43*	*25*
			Сметная прибыль			*10,23*	*10*
32	32	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	1,000	480,85	481
			Накладные расходы			*19,45*	*19*
			Сметная прибыль			*35,62*	*36*
33	33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,700	1119,32	15335

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*214,38*	*2937*
			Сметная прибыль			*82,91*	*1136*
34	34	1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	1,800	577,92	1040
			Накладные расходы			*230,59*	*415*
			Сметная прибыль			*42,81*	*77*
35	35	1111-0101-1902 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	-1,800	188,25	-339
			Накладные расходы			*-84,46*	*-152*
			Сметная прибыль			*-13,94*	*-25*
36	36	2102-0501-0401 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Г, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,027	15837,12	428
			Сметная прибыль			*1173,12*	*32*
37	37	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	10,700	170,51	1824
			Накладные расходы			*34,92*	*374*
			Сметная прибыль			*12,63*	*135*
			ИТОГО:				3612890
			В том числе :				
			Накладные расходы				516635
			Сметная прибыль				267622
			06-01-02 Устройство тепловой сети				
1	1	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,182	1814728,83	330281
			Накладные расходы			*659625,02*	*120052*
			Сметная прибыль			*134424,36*	*24465*
2	2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	183,820	2560,68	470704
			Сметная прибыль			*189,68*	*34867*
3	3	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16,000	1545,48	24728
			Сметная прибыль			*114,48*	*1832*
4	4	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	1562287,77	9374
			Накладные расходы			*567729,74*	*3406*
			Сметная прибыль			*115725,02*	*694*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	2301-0201-0131 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,060	590,76	3580
			Сметная прибыль			*43,76*	*265*
6	6	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2,000	7938,20	15876
			Накладные расходы			*2595,17*	*5190*
			Сметная прибыль			*588,01*	*1176*
7	7	2304-0601-0105 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	33068,52	66137
			Сметная прибыль			*2449,52*	*4899*
8	8	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,091	1503975,23	136862
			Накладные расходы			*542182,79*	*49339*
			Сметная прибыль			*111405,57*	*10138*
9	9	2301-0103-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	91,910	1123,20	103233
			Сметная прибыль			*83,20*	*7647*
10	10	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,091	103818,58	9447
			Накладные расходы			*46651,28*	*4245*
			Сметная прибыль			*7690,26*	*700*
11	11	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,360	21933,53	7896
			Накладные расходы			*8305,67*	*2990*
			Сметная прибыль			*1624,71*	*585*
12	12	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	60,000	1151,28	69077
			Сметная прибыль			*85,28*	*5117*
13	13	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,066	458977,32	30293
			Сметная прибыль			*33998,32*	*2244*
14	14	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	1090213,62	3271
			Накладные расходы			*391915,28*	*1176*
			Сметная прибыль			*80756,56*	*242*
15	15	2301-1201-1103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	3,024	3278,88	9915

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*242,88*	*734*
16	16	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	84,000	1445,90	121455
			Накладные расходы			*40,32*	*3387*
			Сметная прибыль			*107,10*	*8997*
17	17	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	9,000	54211,48	487903
			Накладные расходы			*16505,61*	*148551*
			Сметная прибыль			*4015,66*	*36141*
18	18	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	14,400	13237,56	190621
			Сметная прибыль			*980,56*	*14120*
19	19	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	170,000	758,80	128996
			Накладные расходы			*230,67*	*39214*
			Сметная прибыль			*56,21*	*9555*
20	20	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,187	417278,52	78031
			Сметная прибыль			*30909,52*	*5780*
21	21	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	5,000	3505,46	17527
			Накладные расходы			*1267,54*	*6338*
			Сметная прибыль			*259,66*	*1298*
22	22	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,033	319413,24	10521
			Сметная прибыль			*23660,24*	*779*
			ИТОГО:				2325729
			В том числе :				
			Накладные расходы				383887
			Сметная прибыль				172276
			Итого по акту				**35 297 218**
			Итого с временными		**2,9 %**		**36 320 837**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**		**37 119 896**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**38 972 034**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**39 751 474**
			Итого по акту с понижающим коэффициентам 0,9 на тенд. скидку				**35 776 327**
			Итого с НДС		**12 %**	**4293159,24**	**40 069 486**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Всего по акту с НДС				**40 069 486**

Заказчик
Государственное учреждение
"Управление строительства Акмолинской области"
(наименование организации)

Заместитель руководителя _____ Оспанов Р.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Руководитель отдела строительства
обьектов социальной сферы _____ Истислямов Г.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: _____
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора: _____
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

Подрядчик
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Ария-Жаца Астана"
(наименование

Генеральный директор _____ Бекбосынов Г.Т.
М.П.