Заказчик **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алия-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Газоснабжение сел. Донецк, Богдановка, Придорожное, Приречное, Алгабас, Сарсеново, Щоптыкуль Теректинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство распределительного газопровода среднего давления Г2 п.Приречное лок.смета №2-2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 2018-07-11 доп.соглашение №2 2019-11-25, №3 2019-12-20, №4 2020-03-19**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.11.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ № 28

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Надземная прокладка Г2				
1	1	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	5033,58	5034
			Накладные расходы			*2124,49*	*2124*
			Сметная прибыль			*372,86*	*373*
2	2	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	50350,68	50351
			Сметная прибыль			*3729,68*	*3730*
3	3	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	2668,08	8004
			Накладные расходы			*1123,78*	*3371*
			Сметная прибыль			*197,64*	*593*
4	4	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3,000	34508,16	103524
			Сметная прибыль			*2556,16*	*7668*
5	5	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1261562,50	3785
			Накладные расходы			*509877,83*	*1530*
			Сметная прибыль			*93449,07*	*280*
6	6	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1951,56	5878
			Сметная прибыль			*144,56*	*435*
7	7	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,009	1163369,38	10470
			Накладные расходы			*477881,81*	*4301*
			Сметная прибыль			*86175,51*	*776*
8	8	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	1060,56	9583
			Сметная прибыль			*78,56*	*710*
9	9	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6,000	961,43	5769
			Накладные расходы			*416,91*	*2501*
			Сметная прибыль			*71,22*	*427*
10	10	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,000	1401,62	2803
			Накладные расходы			*599,31*	*1199*
			Сметная прибыль			*103,82*	*208*
11	11	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	1190,16	7141
			Сметная прибыль			*88,16*	*529*
12	12	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1806,84	3614
			Сметная прибыль			*133,84*	*268*
13	13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	1524657,66	4422
			Накладные расходы			*529789,74*	*1536*
			Сметная прибыль			*112937,60*	*328*
14	14	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	435,24	1306
			Сметная прибыль			*32,24*	*97*
15	15	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	818,64	819
			Сметная прибыль			*60,64*	*61*
16	16	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да	м2	2,160	138,48	299
			Накладные расходы			*25,60*	*55*
			Сметная прибыль			*10,26*	*22*
17	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,160	197,75	427
			Накладные расходы			*30,05*	*65*
			Сметная прибыль			*14,65*	*32*
			Раздел: Линейная часть газопровода				
18	18	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	580,000	80,53	46708
			Накладные расходы			*14,00*	*8123*
			Сметная прибыль			*5,97*	*3460*
19	19	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	492,000	43,26	21285
			Накладные расходы			*6,90*	*3397*
			Сметная прибыль			*3,20*	*1577*
20	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	88,000	1328,91	116944

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*515,08*	*45327*
			Сметная прибыль			*98,44*	*8663*
21	21	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,724	564353,03	408592
			Накладные расходы			*226207,70*	*163774*
			Сметная прибыль			*41803,93*	*30266*
22	22	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	610,040	1589,76	969817
			Сметная прибыль			*117,76*	*71838*
23	23	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75х 6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	121,200	1098,36	133121
			Сметная прибыль			*81,36*	*9861*
24	24	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,821	503458,76	413340
			Накладные расходы			*205163,94*	*168440*
			Сметная прибыль			*37293,24*	*30618*
25	25	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	829,210	832,68	690467
			Сметная прибыль			*61,68*	*51146*
26	26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	5,000	1991,13	9956
			Накладные расходы			*621,41*	*3107*
			Сметная прибыль			*147,49*	*737*
27	27	2302-0303-1905 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	2462,40	4925
			Сметная прибыль			*182,40*	*365*
28	28	2302-0303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	1172,88	3519
			Сметная прибыль			*86,88*	*261*
29	29	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2,000	2935,04	5870
			Накладные расходы			*916,52*	*1833*
			Сметная прибыль			*217,41*	*435*
30	30	2302-0303-2605 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1852,20	1852
			Сметная прибыль			*137,20*	*137*
31	31	2302-0303-2604 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1787,40	1787
			Сметная прибыль			*132,40*	*132*
32	32	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	1,545	36477,93	56358
			Накладные расходы			*7881,94*	*12178*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*4175*
33	33	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтая ГАЗ	100 м	15,450	1913,76	29568
			Сметная прибыль			*141,76*	*2190*
34	34	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	12,000	457,65	5492
			Накладные расходы			*160,55*	*1927*
			Сметная прибыль			*33,90*	*407*
35	35	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12,000	1180,18	14162
			Накладные расходы			*387,65*	*4652*
			Сметная прибыль			*87,42*	*1049*
36	36	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,545	1163369,38	1797406
			Накладные расходы			*477881,81*	*738327*
			Сметная прибыль			*86175,51*	*133141*
37	37	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	-1,550	757280,76	-1169999
			Накладные расходы			*-322840,63*	*-498789*
			Сметная прибыль			*-56094,87*	*-86667*
38	38	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,960	40204,11	38596
			Накладные расходы			*4307,29*	*4135*
			Сметная прибыль			*2978,08*	*2859*
39	39	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	шт	10,000	4049,41	40494
			Накладные расходы			*1314,77*	*13148*
			Сметная прибыль			*299,96*	*3000*
40	40	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,207	458978,40	94779
			Сметная прибыль			*33998,40*	*7021*
41	41	12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	т	0,207	34487,17	7122
			Сметная прибыль			*2554,61*	*528*
42	42	2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	10,000	1328,40	13284
			Сметная прибыль			*98,40*	*984*
			Раздел: Газорегуляторный пункт ГРПШ				
43	57	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,600	12093,37	43536
			Накладные расходы			*1236,89*	*4453*
			Сметная прибыль			*895,80*	*3225*
44	58	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,000	3664,98	21990
			Накладные расходы			*564,21*	*3385*
			Сметная прибыль			*271,48*	*1629*
45	59	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	9,000	370,79	3337
			Накладные расходы			*125,50*	*1129*
			Сметная прибыль			*27,47*	*247*
46	60	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,750	43580,51	32685
			Накладные расходы			*4307,29*	*3230*
			Сметная прибыль			*3228,19*	*2421*
47	61	СТССЦ	Надбавка на сульфатостойкость бетона	м3	0,765	291,60	223
			Сметная прибыль			*21,60*	*17*
48	62	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Устройство молниеотвода. Монтаж	т конструкций	0,115	150801,74	17318
			Накладные расходы			*51634,27*	*5930*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*11170,50*	*1283*
49	63	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**	т	0,115	530874,00	60966
			Сметная прибыль			*39324,00*	*4516*
50	64	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,200	119,42	502
			Накладные расходы			*25,60*	*108*
			Сметная прибыль			*8,85*	*37*
51	65	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115**	м2	4,200	98,87	415
			Накладные расходы			*15,03*	*63*
			Сметная прибыль			*7,32*	*31*
52	67	**1308-0208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	м	3,000	370,79	1112
			Накладные расходы			*125,50*	*376*
			Сметная прибыль			*27,47*	*82*
53	68	**1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	м3	0,900	2205,60	1985
			Накладные расходы			*854,88*	*769*
			Сметная прибыль			*163,38*	*147*
54	69	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3**	м3	0,600	41136,23	24682
			Накладные расходы			*3517,35*	*2110*
			Сметная прибыль			*3047,13*	*1828*
55	70	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,083	150801,74	12577
			Накладные расходы			*51634,27*	*4306*
			Сметная прибыль			*11170,50*	*932*
56	71	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**	т	0,083	530874,00	44275
			Сметная прибыль			*39324,00*	*3280*
57	72	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,900	119,42	466
			Накладные расходы			*25,60*	*100*
			Сметная прибыль			*8,85*	*34*
58	73	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115**	м2	3,900	98,87	386
			Накладные расходы			*15,03*	*59*
			Сметная прибыль			*7,32*	*29*
59	74	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	1,000	1328,91	1329
			Накладные расходы			*515,08*	*515*
			Сметная прибыль			*98,44*	*98*
60	75	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной отмостки**	м3	0,015	36326,93	545
			Накладные расходы			*1128,82*	*17*
			Сметная прибыль			*2690,88*	*40*
61	76	**1122-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,002	1701066,45	3912
			Накладные расходы			*654279,87*	*1505*
			Сметная прибыль			*126004,92*	*290*
62	77	**2301-0201-0217 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,300	3549,96	8165
			Сметная прибыль			*262,96*	*605*
63	78	**1122-0601-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,002	1954978,66	4496
			Накладные расходы			*218011,14*	*501*
			Сметная прибыль			*144813,23*	*333*
64	81	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115**	м2	0,879	98,87	87
			Накладные расходы			*15,03*	*13*
			Сметная прибыль			*7,32*	*6*
65	82	**1122-0301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,001	1261562,50	1388
			Накладные расходы			*509877,83*	*561*
			Сметная прибыль			*93449,07*	*103*
66	83	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,104	1951,56	2155
			Сметная прибыль			*144,56*	*160*
67	84	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	шт	1,000	1991,13	1991
			Накладные расходы			*621,41*	*621*
			Сметная прибыль			*147,49*	*147*
68	85	**2302-0304-2220 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,000	8975,88	8976
			Сметная прибыль			*664,88*	*665*
69	86	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,001	564353,03	677
			Накладные расходы			*226207,70*	*271*
			Сметная прибыль			*41803,93*	*50*
70	87	**2301-0502-0812 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1,212	1589,76	1927
			Сметная прибыль			*117,76*	*143*
71	89	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015**	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 159 мм**	футляр	1,000	9871,07	9871
			Накладные расходы			*1979,28*	*1979*
			Сметная прибыль			*731,19*	*731*
72	90	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	3,000	1328,91	3987
			Накладные расходы			*515,08*	*1545*
			Сметная прибыль			*98,44*	*295*
73	91	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной отмостки**	м3	0,045	36326,93	1635
			Накладные расходы			*1128,82*	*51*
			Сметная прибыль			*2690,88*	*121*
74	92	**1122-0301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,003	1261562,50	3785
			Накладные расходы			*509877,83*	*1530*
			Сметная прибыль			*93449,07*	*280*

Номера по порядку	Номера позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	93	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1682,64	5068
			Сметная прибыль			*124,64*	*375*
76	94	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1329574,55	3989
			Накладные расходы			*170434,77*	*511*
			Сметная прибыль			*98487,00*	*295*
77	95	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,003	1163369,38	3839
			Накладные расходы			*477881,81*	*1577*
			Сметная прибыль			*86175,51*	*284*
78	96	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,313	1060,56	3514
			Сметная прибыль			*78,56*	*260*
79	99	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115	м2	2,637	98,87	261
			Накладные расходы			*15,03*	*40*
			Сметная прибыль			*7,32*	*19*
80	100	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3,000	1991,13	5973
			Накладные расходы			*621,41*	*1864*
			Сметная прибыль			*147,49*	*442*
81	101	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	3839,40	11518
			Сметная прибыль			*284,40*	*853*
82	102	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,036	479837,33	17274
			Накладные расходы			*196724,19*	*7082*
			Сметная прибыль			*35543,51*	*1280*
83	103	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,636	832,68	3028
			Сметная прибыль			*61,68*	*224*
84	104	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 89 мм	футляр	3,000	9871,07	29613
			Накладные расходы			*1979,28*	*5938*
			Сметная прибыль			*731,19*	*2194*
			ИТОГО:				3384132
			В том числе :				
			Накладные расходы				762751
			Сметная прибыль				333406
			Итого с временными		2,3 %	77835,04	3461967,04
			Итого с зимними удорожаниями		2,97 %	102820,42	3564787,46
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				3636083,21
			Итого с понижающим коэф.				2727062,40
			Итого с НДС		12 %	327247,49	3054309,89

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
МП

Технадзор
ТОО "Жана Консалтинг LTD"
_____ Жангереев Б.С.
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Алия-Сервис"
_____ Молгалиева В.Б.
МП

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алия-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Газоснабжение сел. Донецк, Богановка, Придорожное, Приречное, Алгабас, Сарсеново, Щоптыкуль Теректинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство распределительного газопровода среднего давления Г2 п.Придорожное лок.смета №2-3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 2018-07-11 доп.соглашение №2 2019-11-25, №3 2019-12-20, №4 2020-03-19**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.11.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ № 29

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Надземная прокладка Г2				
1	1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	2668,08	5336
			Накладные расходы			*1123,78*	*2248*
			Сметная прибыль			*197,64*	*395*
2	2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	34508,16	69016
			Сметная прибыль			*2556,16*	*5112*
3	3	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	1163369,38	6980
			Накладные расходы			*477881,81*	*2867*
			Сметная прибыль			*86175,51*	*517*
4	4	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	1060,56	6389
			Сметная прибыль			*78,56*	*473*
5	5	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,000	961,43	3846
			Накладные расходы			*416,91*	*1668*
			Сметная прибыль			*71,22*	*285*
6	6	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1190,16	4761
			Сметная прибыль			*88,16*	*353*
7	7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,010	1524657,66	15247
			Накладные расходы			*529789,74*	*5298*
			Сметная прибыль			*112937,60*	*1129*
8	8	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	435,24	870
			Сметная прибыль			*32,24*	*64*
9	9	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за два раза+опор и г-да	м2	1,080	138,48	150
			Накладные расходы			*25,60*	*28*
			Сметная прибыль			*10,26*	*11*
10	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,080	197,75	214
			Накладные расходы			*30,05*	*32*
			Сметная прибыль			*14,65*	*16*
			Раздел: Линейная часть газопровода				
11	11	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	191,000	80,53	15381
			Накладные расходы			*14,00*	*2675*
			Сметная прибыль			*5,97*	*1139*
12	12	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	162,000	43,26	7008
			Накладные расходы			*6,90*	*1118*
			Сметная прибыль			*3,20*	*519*
13	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,000	1328,91	38538
			Накладные расходы			*515,08*	*14937*
			Сметная прибыль			*98,44*	*2855*
14	14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,509	503458,76	256261
			Накладные расходы			*205163,94*	*104428*
			Сметная прибыль			*37293,24*	*18982*
15	15	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(запас змейка)	м	514,090	832,68	428072
			Сметная прибыль			*61,68*	*31709*
16	16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,000	1991,13	3982
			Накладные расходы			*621,41*	*1243*
			Сметная прибыль			*147,49*	*295*
17	17	2302-0303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1172,88	2346
			Сметная прибыль			*86,88*	*174*
18	18	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	0,509	36477,93	18567
			Накладные расходы			*7881,94*	*4012*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*1375*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтая ГАЗ	100 м	5,090	1913,76	9741
			Сметная прибыль			*141,76*	*722*
20	20	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	10,000	457,65	4577
			Накладные расходы			*160,55*	*1606*
			Сметная прибыль			*33,90*	*339*
21	21	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10,000	944,30	9443
			Накладные расходы			*310,12*	*3101*
			Сметная прибыль			*69,95*	*699*
22	22	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,509	1163369,38	592155
			Накладные расходы			*477881,81*	*243242*
			Сметная прибыль			*86175,51*	*43863*
23	23	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	-0,510	757280,76	-385456
			Накладные расходы			*-322840,63*	*-164326*
			Сметная прибыль			*-56094,87*	*-28552*
24	24	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,288	40204,11	11579
			Накладные расходы			*4307,29*	*1240*
			Сметная прибыль			*2978,08*	*858*
25	25	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	шт	3,000	4049,41	12148
			Накладные расходы			*1314,77*	*3944*
			Сметная прибыль			*299,96*	*900*
26	26	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,062	458978,40	28434
			Сметная прибыль			*33998,40*	*2106*
27	27	12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	т	0,062	34487,17	2136
			Сметная прибыль			*2554,61*	*158*
28	28	2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	3,000	1328,40	3985
			Сметная прибыль			*98,40*	*295*
			Раздел: Газорегуляторный пункт ГРПШ				
29	42	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,200	12093,37	14512
			Накладные расходы			*1236,89*	*1484*
			Сметная прибыль			*895,80*	*1075*
30	43	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	3664,98	7330
			Накладные расходы			*564,21*	*1128*
			Сметная прибыль			*271,48*	*543*
31	44	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	3,000	370,79	1112
			Накладные расходы			*125,50*	*376*
			Сметная прибыль			*27,47*	*82*
32	45	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,250	43580,51	10895
			Накладные расходы			*4307,29*	*1077*
			Сметная прибыль			*3228,19*	*807*
33	46	СТССЦ	Надбавка на сульфатостойкость бетона	м3	0,255	291,60	74
			Сметная прибыль			*21,60*	*6*
34	47	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Устройство молниеотвода. Монтаж	т конструкций	0,038	150801,74	5773
			Накладные расходы			*51634,27*	*1977*
			Сметная прибыль			*11170,50*	*428*
35	48	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,038	530874,00	20322
			Сметная прибыль			*39324,00*	*1505*
36	49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,400	119,42	167
			Накладные расходы			*25,60*	*36*
			Сметная прибыль			*8,85*	*12*
37	50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,400	98,87	138
			Накладные расходы			*15,03*	*21*
			Сметная прибыль			*7,32*	*10*
39	52	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	1,000	370,79	371
			Накладные расходы			*125,50*	*125*
			Сметная прибыль			*27,47*	*27*
40	53	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,300	2205,60	662
			Накладные расходы			*854,88*	*256*
			Сметная прибыль			*163,38*	*49*
41	54	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	0,200	41136,23	8227
			Накладные расходы			*3517,35*	*703*
			Сметная прибыль			*3047,13*	*609*
42	55	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,028	150801,74	4192
			Накладные расходы			*51634,27*	*1435*
			Сметная прибыль			*11170,50*	*311*
43	56	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,028	530874,00	14758
			Сметная прибыль			*39324,00*	*1093*
44	57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,300	119,42	155
			Накладные расходы			*25,60*	*33*
			Сметная прибыль			*8,85*	*11*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115	м2	1,300	98,87	129
			Накладные расходы			*15,03*	*20*
			Сметная прибыль			*7,32*	*10*
46	59	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,000	1328,91	2658
			Накладные расходы			*515,08*	*1030*
			Сметная прибыль			*98,44*	*197*
47	60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,030	36326,93	1090
			Накладные расходы			*1128,82*	*34*
			Сметная прибыль			*2690,88*	*81*
48	61	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1261562,50	2523
			Накладные расходы			*509877,83*	*1020*
			Сметная прибыль			*93449,07*	*187*
49	62	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1682,64	3379
			Сметная прибыль			*124,64*	*250*
50	63	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1329574,55	2659
			Накладные расходы			*170434,77*	*341*
			Сметная прибыль			*98487,00*	*197*
51	64	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,002	1163369,38	2559
			Накладные расходы			*477881,81*	*1051*
			Сметная прибыль			*86175,51*	*190*
52	65	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,209	1060,56	2343
			Сметная прибыль			*78,56*	*174*
53	68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115	м2	1,758	98,87	174
			Накладные расходы			*15,03*	*26*
			Сметная прибыль			*7,32*	*13*
54	69	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,000	1991,13	3982
			Накладные расходы			*621,41*	*1243*
			Сметная прибыль			*147,49*	*295*
55	70	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	3839,40	7679
			Сметная прибыль			*284,40*	*569*
56	71	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	479837,33	11516
			Накладные расходы			*196724,19*	*4721*
			Сметная прибыль			*35543,51*	*853*
57	72	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,424	832,68	2018
			Сметная прибыль			*61,68*	*150*
58	73	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 89 мм	футляр	2,000	9871,07	19742
			Накладные расходы			*1979,28*	*3959*
			Сметная прибыль			*731,19*	*1462*
			Раздел: Переход через дорогу (методом прокола)				
59	79	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 110 мм	футляр	1,000	9871,07	9871
			Накладные расходы			*1979,28*	*1979*
			Сметная прибыль			*731,19*	*731*
60	80	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,000	10976,45	10976
			Накладные расходы			*3531,40*	*3531*
			Сметная прибыль			*813,07*	*813*
61	81	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,520	1124,05	585
			Накладные расходы			*215,77*	*112*
			Сметная прибыль			*83,26*	*43*
62	82	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,014	2846,45	40
			Накладные расходы			*252,16*	*4*
			Сметная прибыль			*210,85*	*3*
			ИТОГО:				1144317
			В том числе :				
			Накладные расходы				277209
			Сметная прибыль				105550
			Итого с временными		2,3 %	26319,29	1170636,29
			Итого с зимними удорожаниями		2,97 %	34767,90	1205404,19
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2,0%				1229512,27
			Итого с понижающим коэф.				922134,21
			Итого с НДС		12 %	110656,11	1032790,32

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
МП

Технадзор
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
Технический директор Шангереев Б.С.
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Алия-Сервис"
Молгалиева В.Б.
МП

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алия-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Газоснабжение сел. Донецк, Богдановка, Придорожное, Приречное, Алгабас, Сарсеново, Щоптыкуль Теректинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство распределительного газопровода среднего давления Г2 п.Богдановка лок.смета №2-4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 2018-07-11 доп.соглашение №2 2019-11-25, №3 2019-12-20, №4 2020-03-19**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.11.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ № 30

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Надземная прокладка Г2				
1	1	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	5033,58	5034
			Накладные расходы			*2124,49*	*2124*
			Сметная прибыль			*372,86*	*373*
2	2	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	50350,68	50351
			Сметная прибыль			*3729,68*	*3730*
3	3	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	2668,08	8004
			Накладные расходы			*1123,78*	*3371*
			Сметная прибыль			*197,64*	*593*
4	4	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3,000	34508,16	103524
			Сметная прибыль			*2556,16*	*7668*
5	5	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1261562,50	3785
			Накладные расходы			*509877,83*	*1530*
			Сметная прибыль			*93449,07*	*280*
6	6	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1951,56	5878
			Сметная прибыль			*144,56*	*435*
7	7	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,009	1163369,38	10470
			Накладные расходы			*477881,81*	*4301*
			Сметная прибыль			*86175,51*	*776*
8	8	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	1060,56	9583
			Сметная прибыль			*78,56*	*710*
9	9	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6,000	961,43	5769
			Накладные расходы			*416,91*	*2501*
			Сметная прибыль			*71,22*	*427*
10	10	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,000	1401,62	2803
			Накладные расходы			*599,31*	*1199*
			Сметная прибыль			*103,82*	*208*
11	11	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	1190,16	7141
			Сметная прибыль			*88,16*	*529*
12	12	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1806,84	3614
			Сметная прибыль			*133,84*	*268*
13	13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	1524657,66	4422
			Накладные расходы			*529789,74*	*1536*
			Сметная прибыль			*112937,60*	*328*
14	14	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	435,24	1306
			Сметная прибыль			*32,24*	*97*
15	15	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	818,64	819
			Сметная прибыль			*60,64*	*61*
16	16	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да	м2	2,300	138,48	319
			Накладные расходы			*25,60*	*59*
			Сметная прибыль			*10,26*	*24*
17	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,300	197,75	455
			Накладные расходы			*30,05*	*69*
			Сметная прибыль			*14,65*	*34*
			Раздел: Линейная часть газопровода				
18	18	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	483,000	80,53	38896
			Накладные расходы			*14,00*	*6764*
			Сметная прибыль			*5,97*	*2881*
19	19	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	410,000	43,26	17738

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6,90*	*2831*
			Сметная прибыль			*3,20*	*1314*
20	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	73,000	1328,91	97011
			Накладные расходы			*515,08*	*37601*
			Сметная прибыль			*98,44*	*7186*
21	21	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,240	564353,03	135445
			Накладные расходы			*226207,70*	*54290*
			Сметная прибыль			*41803,93*	*10033*
22	22	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	242,400	1589,76	385358
			Сметная прибыль			*117,76*	*28545*
23	23	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,048	503458,76	527625
			Накладные расходы			*205163,94*	*215012*
			Сметная прибыль			*37293,24*	*39083*
24	24	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1058,480	832,68	881375
			Сметная прибыль			*61,68*	*65287*
25	25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3,000	1991,13	5973
			Накладные расходы			*621,41*	*1864*
			Сметная прибыль			*147,49*	*442*
26	26	2302-0303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	1172,88	3519
			Сметная прибыль			*86,88*	*261*
27	27	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2,000	2935,04	5870
			Накладные расходы			*916,52*	*1833*
			Сметная прибыль			*217,41*	*435*
28	28	2302-0303-2605 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1852,20	1852
			Сметная прибыль			*137,20*	*137*
29	29	2302-0303-2603 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1325,16	1325
			Сметная прибыль			*98,16*	*98*
30	30	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	1,288	36477,93	46984
			Накладные расходы			*7881,94*	*10152*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*3480*
31	31	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтая ГАЗ	100 м	12,880	1913,76	24649
			Сметная прибыль			*141,76*	*1826*
32	32	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	10,000	457,65	4577
			Накладные расходы			*160,55*	*1606*
			Сметная прибыль			*33,90*	*339*
33	33	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10,000	1180,18	11802
			Накладные расходы			*387,65*	*3877*
			Сметная прибыль			*87,42*	*874*
34	34	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,288	1163369,38	1498420
			Накладные расходы			*477881,81*	*615512*
			Сметная прибыль			*86175,51*	*110994*
35	35	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	-1,290	757280,76	-975378
			Накладные расходы			*-322840,63*	*-415819*
			Сметная прибыль			*-56094,87*	*-72250*
36	36	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,960	40204,11	38596
			Накладные расходы			*4307,29*	*4135*
			Сметная прибыль			*2978,08*	*2859*
37	37	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	шт	10,000	4049,41	40494
			Накладные расходы			*1314,77*	*13148*
			Сметная прибыль			*299,96*	*3000*
38	38	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,207	458978,40	94779
			Сметная прибыль			*33998,40*	*7021*
39	39	12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	т	0,207	34487,17	7122
			Сметная прибыль			*2554,61*	*528*
40	40	2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	10,000	1328,40	13284
			Сметная прибыль			*98,40*	*984*
			Раздел: Газорегуляторный пункт ГРПШ				
41	54	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,600	12093,37	43536
			Накладные расходы			*1236,89*	*4453*
			Сметная прибыль			*895,80*	*3225*
42	55	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,000	3664,98	21990
			Накладные расходы			*564,21*	*3385*
			Сметная прибыль			*271,48*	*1629*
43	56	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	9,000	370,79	3337
			Накладные расходы			*125,50*	*1129*
			Сметная прибыль			*27,47*	*247*
44	57	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,750	43580,51	32685
			Накладные расходы			*4307,29*	*3230*
			Сметная прибыль			*3228,19*	*2421*
45	58	СТССЦ	Надбавка на сульфатостойкость бетона	м3	0,765	291,60	223
			Сметная прибыль			*21,60*	*17*
46	59	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Устройство молниеотвода. Монтаж	т конструкций	0,115	150801,74	17318

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*51634,27*	*5930*
			Сметная прибыль			*11170,50*	*1283*
47	60	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,115	530874,00	60966
			Сметная прибыль			*39324,00*	*4516*
48	61	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,200	119,42	502
			Накладные расходы			*25,60*	*108*
			Сметная прибыль			*8,85*	*37*
49	62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115	м2	4,200	98,87	415
			Накладные расходы			*15,03*	*63*
			Сметная прибыль			*7,32*	*31*
50	64	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	3,000	370,79	1112
			Накладные расходы			*125,50*	*376*
			Сметная прибыль			*27,47*	*82*
51	65	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,900	2205,60	1985
			Накладные расходы			*854,88*	*769*
			Сметная прибыль			*163,38*	*147*
52	66	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	0,600	41136,23	24682
			Накладные расходы			*3517,35*	*2110*
			Сметная прибыль			*3047,13*	*1828*
53	67	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,083	150801,74	12577
			Накладные расходы			*51634,27*	*4306*
			Сметная прибыль			*11170,50*	*932*
54	68	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,083	530874,00	44275
			Сметная прибыль			*39324,00*	*3280*
55	69	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,900	119,42	466
			Накладные расходы			*25,60*	*100*
			Сметная прибыль			*8,85*	*34*
56	70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115	м2	3,900	98,87	386
			Накладные расходы			*15,03*	*59*
			Сметная прибыль			*7,32*	*29*
57	71	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,000	1328,91	1329
			Накладные расходы			*515,08*	*515*
			Сметная прибыль			*98,44*	*98*
58	72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,015	36326,93	545
			Накладные расходы			*1128,82*	*17*
			Сметная прибыль			*2690,88*	*40*
59	73	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1701066,45	2807
			Накладные расходы			*654279,87*	*1080*
			Сметная прибыль			*126004,92*	*208*
60	74	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,650	3549,96	5857
			Сметная прибыль			*262,96*	*434*
61	75	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1954978,66	3226
			Накладные расходы			*218011,14*	*360*
			Сметная прибыль			*144813,23*	*239*
62	78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115	м2	0,879	98,87	87
			Накладные расходы			*15,03*	*13*
			Сметная прибыль			*7,32*	*6*
63	79	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1261562,50	1388
			Накладные расходы			*509877,83*	*561*
			Сметная прибыль			*93449,07*	*103*
64	80	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,104	1951,56	2155
			Сметная прибыль			*144,56*	*160*
65	81	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1,000	1991,13	1991
			Накладные расходы			*621,41*	*621*
			Сметная прибыль			*147,49*	*147*
66	82	2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	8975,88	8976
			Сметная прибыль			*664,88*	*665*
67	83	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	564353,03	677
			Накладные расходы			*226207,70*	*271*
			Сметная прибыль			*41803,93*	*50*
68	84	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,212	1589,76	1927
			Сметная прибыль			*117,76*	*143*
69	86	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 159 мм	футляр	1,000	9871,07	9871
			Накладные расходы			*1979,28*	*1979*
			Сметная прибыль			*731,19*	*731*
70	87	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,000	1328,91	3987
			Накладные расходы			*515,08*	*1545*
			Сметная прибыль			*98,44*	*295*
71	88	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,045	36326,93	1635
			Накладные расходы			*1128,82*	*51*
			Сметная прибыль			*2690,88*	*121*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	89	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1261562,50	3785
			Накладные расходы			*509877,83*	*1530*
			Сметная прибыль			*93449,07*	*280*
73	90	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1682,64	5068
			Сметная прибыль			*124,64*	*375*
74	91	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1329574,55	3989
			Накладные расходы			*170434,77*	*511*
			Сметная прибыль			*98487,00*	*295*
75	92	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,003	1163369,38	3839
			Накладные расходы			*477881,81*	*1577*
			Сметная прибыль			*86175,51*	*284*
76	93	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,313	1060,56	3514
			Сметная прибыль			*78,56*	*260*
77	96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115	м2	2,637	98,87	261
			Накладные расходы			*15,03*	*40*
			Сметная прибыль			*7,32*	*19*
78	97	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3,000	1991,13	5973
			Накладные расходы			*621,41*	*1864*
			Сметная прибыль			*147,49*	*442*
79	98	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	3839,40	11518
			Сметная прибыль			*284,40*	*853*
80	99	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,036	479837,33	17274
			Накладные расходы			*196724,19*	*7082*
			Сметная прибыль			*35543,51*	*1280*
81	100	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,636	832,68	3028
			Сметная прибыль			*61,68*	*224*
82	101	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 89 мм	футляр	3,000	9871,07	29613
			Накладные расходы			*1979,28*	*5938*
			Сметная прибыль			*731,19*	*2194*
			Раздел: Переход через дорогу (методом прокола)				
83	108	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 140 мм	футляр	4,000	9871,07	39484
			Накладные расходы			*1979,28*	*7917*
			Сметная прибыль			*731,19*	*2925*
84	109	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4,000	10976,45	43906
			Накладные расходы			*3531,40*	*14126*
			Сметная прибыль			*813,07*	*3252*
85	110	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,080	1124,05	2338
			Накладные расходы			*215,77*	*449*
			Сметная прибыль			*83,26*	*173*
86	111	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,056	2846,45	159
			Накладные расходы			*252,16*	*14*
			Сметная прибыль			*210,85*	*12*
			ИТОГО:				3117255
			В том числе :				
			Накладные расходы				667924
			Сметная прибыль				276600
			Итого с временными		2,3 %	71696,87	3188951,87
			Итого с зимними удорожаниями		2,97 %	94711,87	3211966,87
			Итого с непредвиденными работами и затратами				3276206,208
			Итого с понижающим коэф.				2457154,656
			Итого с НДС		12 %	294858,56	2752013,21

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
МП

Технадзор
ТОО "Жана Конса Групп ЛТД"
Шангереев Б.С.
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Алия-Сервис"
Молгалиева В.Б.
МП

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алия-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Газоснабжение сел. Донецк, Богановка, Придорожное, Приречное, Алгабас, Сарсеново, Щоптыкуль Теректинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство распределительного газопровода среднего давления Г2 п.Сарсеново лок.смета №2-5**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 2018-07-11 доп.соглашение №2 2019-11-25, №3 2019-12-20, №4 2020-03-19**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.11.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ № 31

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Надземная прокладка Г2				
1	1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	2668,08	5336
			Накладные расходы			*1123,78*	*2248*
			Сметная прибыль			*197,64*	*395*
2	2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	34508,16	69016
			Сметная прибыль			*2556,16*	*5112*
3	3	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	1163369,38	6980
			Накладные расходы			*477881,81*	*2867*
			Сметная прибыль			*86175,51*	*517*
4	4	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	1060,56	6389
			Сметная прибыль			*78,56*	*473*
5	5	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,000	961,43	3846
			Накладные расходы			*416,91*	*1668*
			Сметная прибыль			*71,22*	*285*
6	6	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1190,16	4761
			Сметная прибыль			*88,16*	*353*
7	7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,010	1524657,66	15247
			Накладные расходы			*529789,74*	*5298*
			Сметная прибыль			*112937,60*	*1129*
8	8	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	435,24	870
			Сметная прибыль			*32,24*	*64*
9	9	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-ла	м2	0,700	138,48	97
			Накладные расходы			*25,60*	*18*
			Сметная прибыль			*10,26*	*7*
10	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,700	197,75	138
			Накладные расходы			*30,05*	*21*
			Сметная прибыль			*14,65*	*10*
			Раздел: Линейная часть газопровода				
11	11	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	116,000	80,53	9342
			Накладные расходы			*14,00*	*1625*
			Сметная прибыль			*5,97*	*692*
12	12	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	99,000	43,26	4283
			Накладные расходы			*6,90*	*684*
			Сметная прибыль			*3,20*	*317*
13	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,000	1328,91	22592
			Накладные расходы			*515,08*	*8756*
			Сметная прибыль			*98,44*	*1673*
14	14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,309	503458,76	155569
			Накладные расходы			*205163,94*	*63396*
			Сметная прибыль			*37293,24*	*11524*
15	15	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	312,090	832,68	259871
			Сметная прибыль			*61,68*	*19250*
16	16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,000	1991,13	3982
			Накладные расходы			*621,41*	*1243*
			Сметная прибыль			*147,49*	*295*
17	17	2302-0303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1172,88	2346
			Сметная прибыль			*86,88*	*174*
18	18	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	0,309	36477,93	11272
			Накладные расходы			*7881,94*	*2436*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*835*
19	19	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтая ГАЗ	100 м	3,090	1913,76	5914
			Сметная прибыль			*141,76*	*438*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	4,000	457,65	1831
			Накладные расходы			*160,55*	*642*
			Сметная прибыль			*33,90*	*136*
21	21	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4,000	944,30	3777
			Накладные расходы			*310,12*	*1240*
			Сметная прибыль			*69,95*	*280*
22	22	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,309	1163369,38	359481
			Накладные расходы			*477881,81*	*147665*
			Сметная прибыль			*86175,51*	*26628*
23	23	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. П Знаки опознавательные-2шт	км трубопровода	-0,310	757280,76	-234000
			Накладные расходы			*-322840,63*	*-99758*
			Сметная прибыль			*-56094,87*	*-17333*
24	24	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,192	40204,11	7719
			Накладные расходы			*4307,29*	*827*
			Сметная прибыль			*2978,08*	*572*
25	25	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	шт	2,000	4049,41	8099
			Накладные расходы			*1314,77*	*2630*
			Сметная прибыль			*299,96*	*600*
26	26	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,062	458978,40	28434
			Сметная прибыль			*33998,40*	*2106*
27	27	12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	т	0,041	34487,17	1424
			Сметная прибыль			*2554,61*	*106*
28	28	2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	2,000	1328,40	2657
			Сметная прибыль			*98,40*	*197*
			Раздел: Газорегуляторный пункт ГРПШ				
29	42	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,200	11581,66	13898
			Накладные расходы			*1236,89*	*1484*
			Сметная прибыль			*857,90*	*1029*
30	43	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	3664,98	7330
			Накладные расходы			*564,21*	*1128*
			Сметная прибыль			*271,48*	*543*
31	44	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	3,000	370,79	1112
			Накладные расходы			*125,50*	*376*
			Сметная прибыль			*27,47*	*82*
32	45	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,250	43580,51	10895
			Накладные расходы			*4307,29*	*1077*
			Сметная прибыль			*3228,19*	*807*
33	46	СТССЦ	Надбавка на сульфатостойкость бетона	м3	0,255	291,60	74
			Сметная прибыль			*21,60*	*6*
34	47	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Устройство молниеотвода. Монтаж	т конструкций	0,038	150801,74	5773
			Накладные расходы			*51634,27*	*1977*
			Сметная прибыль			*11170,50*	*428*
35	48	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,038	530874,00	20322
			Сметная прибыль			*39324,00*	*1505*
36	49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,400	119,42	167
			Накладные расходы			*25,60*	*36*
			Сметная прибыль			*8,85*	*12*
37	50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115	м2	1,400	98,87	138
			Накладные расходы			*15,03*	*21*
			Сметная прибыль			*7,32*	*10*
38	52	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	1,000	370,79	371
			Накладные расходы			*125,50*	*125*
			Сметная прибыль			*27,47*	*27*
39	53	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,300	2205,60	662
			Накладные расходы			*854,88*	*256*
			Сметная прибыль			*163,38*	*49*
40	54	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	0,200	41136,23	8227
			Накладные расходы			*3517,35*	*703*
			Сметная прибыль			*3047,13*	*609*
41	55	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,028	150801,74	4192
			Накладные расходы			*51634,27*	*1435*
			Сметная прибыль			*11170,50*	*311*
42	56	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,028	530874,00	14758
			Сметная прибыль			*39324,00*	*1093*
43	57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,300	119,42	155
			Накладные расходы			*25,60*	*33*
			Сметная прибыль			*8,85*	*11*
44	58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115	м2	1,300	98,87	129
			Накладные расходы			*15,03*	*20*
			Сметная прибыль			*7,32*	*10*
45	59	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,000	1328,91	2658

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*515,08*	*1030*
			Сметная прибыль			*98,44*	*197*
46	60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,030	36326,93	1090
			Накладные расходы			*1128,82*	*34*
			Сметная прибыль			*2690,88*	*81*
47	61	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1261562,50	2523
			Накладные расходы			*509877,83*	*1020*
			Сметная прибыль			*93449,07*	*187*
48	62	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1682,64	3379
			Сметная прибыль			*124,64*	*250*
49	63	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1329574,55	2659
			Накладные расходы			*170434,77*	*341*
			Сметная прибыль			*98487,00*	*197*
50	64	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,002	1163369,38	2559
			Накладные расходы			*477881,81*	*1051*
			Сметная прибыль			*86175,51*	*190*
51	65	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,209	1060,56	2343
			Сметная прибыль			*78,56*	*174*
52	68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115	м2	1,758	98,87	174
			Накладные расходы			*15,03*	*26*
			Сметная прибыль			*7,32*	*13*
53	69	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,000	1991,13	3982
			Накладные расходы			*621,41*	*1243*
			Сметная прибыль			*147,49*	*295*
54	70	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	3839,40	7679
			Сметная прибыль			*284,40*	*569*
55	71	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	479837,33	11516
			Накладные расходы			*196724,19*	*4721*
			Сметная прибыль			*35543,51*	*853*
56	72	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,424	832,68	2018
			Сметная прибыль			*61,68*	*150*
57	73	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 89 мм	футляр	2,000	9931,01	19862
			Накладные расходы			*1979,28*	*3959*
			Сметная прибыль			*735,63*	*1471*
			Раздел: Переход через лощину прокол (методом ГНБ)- прот. 125м				
			ИТОГО:				917918
			В том числе :				
			Накладные расходы				182536
			Сметная прибыль				73189
			Итого с временными		2,3 %	21112,11	939030,11
			Итого с зимними удорожаниями		2,97 %	27889,19	966919,31
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				986257,69
			Итого с понижающим коэф.				739693,27
			Итого с НДС		12 %	88763,19	828456,46

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
_____
МП

Технадзор
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
_____Шангереев Б.С.
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Алия-Сервис"
_____Молгалиева В.Б.
МП

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алия-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Газоснабжение сел. Донецк, Богановка, Придорожное, Приречное, Алгабас, Сарсеново, Щоптыкуль Теректинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство распределительного газопровода среднего давления Г2 п.Щоптыкуль лок.смета №2-6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 2018-07-11 доп.соглашение №2 2019-11-25, №3 2019-12-20, №4 2020-03-19**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.11.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ № 32

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Надземная прокладка Г2				
1	1	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	5033,58	5034
			Накладные расходы			*2124,49*	*2124*
			Сметная прибыль			*372,86*	*373*
2	2	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	50350,68	50351
			Сметная прибыль			*3729,68*	*3730*
3	3	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	2668,08	5336
			Накладные расходы			*1123,78*	*2248*
			Сметная прибыль			*197,64*	*395*
4	4	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 30-50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	34508,16	69016
			Сметная прибыль			*2556,16*	*5112*
5	5	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1261562,50	3785
			Накладные расходы			*509877,83*	*1530*
			Сметная прибыль			*93449,07*	*280*
6	6	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1951,56	5878
			Сметная прибыль			*144,56*	*435*
7	7	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	1163369,38	6980
			Накладные расходы			*477881,81*	*2867*
			Сметная прибыль			*86175,51*	*517*
8	8	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	1060,56	6389
			Сметная прибыль			*78,56*	*473*
9	9	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,000	961,43	3846
			Накладные расходы			*416,91*	*1668*
			Сметная прибыль			*71,22*	*285*
10	10	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,000	1401,62	2803
			Накладные расходы			*599,31*	*1199*
			Сметная прибыль			*103,82*	*208*
11	11	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1190,16	4761
			Сметная прибыль			*88,16*	*353*
12	12	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1806,84	3614
			Сметная прибыль			*133,84*	*268*
13	13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	1524657,66	3659
			Накладные расходы			*529789,74*	*1271*
			Сметная прибыль			*112937,60*	*271*
14	14	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	435,24	870
			Сметная прибыль			*32,24*	*64*
15	15	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	818,64	819
			Сметная прибыль			*60,64*	*61*
16	16	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за два раза+опор и г-да	м2	2,000	138,48	277
			Накладные расходы			*25,60*	*51*
			Сметная прибыль			*10,26*	*21*
17	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,000	197,75	395
			Накладные расходы			*30,05*	*60*
			Сметная прибыль			*14,65*	*29*
			Раздел: Линейная часть газопровода				
18	18	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	366,000	80,53	29474
			Накладные расходы			*14,00*	*5126*
			Сметная прибыль			*5,97*	*2183*
19	19	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	311,000	43,26	13455
			Накладные расходы			*6,90*	*2147*
			Сметная прибыль			*3,20*	*997*
20	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	55,000	1328,91	73090
			Накладные расходы			*515,08*	*28330*
			Сметная прибыль			*98,44*	*5414*
21	21	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,787	564353,03	444146
			Накладные расходы			*226207,70*	*178025*
			Сметная прибыль			*41803,93*	*32900*
22	22	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х 6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	794,870	1098,36	873053

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*81,36*	*64671*
23	23	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,188	503458,76	94650
			Накладные расходы			*205163,94*	*38571*
			Сметная прибыль			*37293,24*	*7011*
24	24	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(запас змейка)	м	189,880	832,68	158109
			Сметная прибыль			*61,68*	*11712*
25	25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	5,000	1991,13	9956
			Накладные расходы			*621,41*	*3107*
			Сметная прибыль			*147,49*	*737*
26	26	2302-0303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	1172,88	4692
			Сметная прибыль			*86,88*	*348*
27	27	2302-0303-1904 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1658,88	1659
			Сметная прибыль			*122,88*	*123*
28	28	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	0,975	36477,93	35566
			Накладные расходы			*7881,94*	*7685*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*2635*
29	29	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтая ГАЗ	100 м	9,750	1913,76	18659
			Сметная прибыль			*141,76*	*1382*
30	30	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	10,000	457,65	4577
			Накладные расходы			*160,55*	*1606*
			Сметная прибыль			*33,90*	*339*
31	31	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10,000	1180,18	11802
			Накладные расходы			*387,65*	*3877*
			Сметная прибыль			*87,42*	*874*
32	32	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,975	1163369,38	1134285
			Накладные расходы			*477881,81*	*465935*
			Сметная прибыль			*86175,51*	*84021*
33	33	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	-0,980	757280,76	-738349
			Накладные расходы			*-322840,63*	*-314770*
			Сметная прибыль			*-56094,87*	*-54692*
34	34	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,480	40204,11	19298
			Накладные расходы			*4307,29*	*2067*
			Сметная прибыль			*2978,08*	*1429*
35	35	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	шт	5,000	4049,41	20247
			Накладные расходы			*1314,77*	*6574*
			Сметная прибыль			*299,96*	*1500*
36	36	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,103	458978,40	47390
			Сметная прибыль			*33998,40*	*3510*
37	37	12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	т	0,103	34487,17	3561
			Сметная прибыль			*2554,61*	*264*
38	38	2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	5,000	1328,40	6642
			Сметная прибыль			*98,40*	*492*
			Раздел: Газорегуляторный пункт ГРПШ				
39	51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	47,056	98,87	4653
			Накладные расходы			*15,03*	*707*
			Сметная прибыль			*7,32*	*345*
40	52	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,400	12093,37	29024
			Накладные расходы			*1236,89*	*2969*
			Сметная прибыль			*895,80*	*2150*
41	53	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	3664,98	14660
			Накладные расходы			*564,21*	*2257*
			Сметная прибыль			*271,48*	*1086*
42	54	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	6,000	370,79	2225
			Накладные расходы			*125,50*	*753*
			Сметная прибыль			*27,47*	*165*
43	55	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,500	43580,51	21790
			Накладные расходы			*4307,29*	*2154*
			Сметная прибыль			*3228,19*	*1614*
44	56	СТССЦ	Надбавка на сульфатостойкость бетона	м3	0,510	291,60	149
			Сметная прибыль			*21,60*	*11*
45	57	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Устройство молниеотвода. Монтаж	т конструкций	0,077	150801,74	11545
			Накладные расходы			*51634,27*	*3953*
			Сметная прибыль			*11170,50*	*855*
46	58	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,077	530874,00	40644
			Сметная прибыль			*39324,00*	*3011*
47	59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,800	119,42	334
			Накладные расходы			*25,60*	*72*
			Сметная прибыль			*8,85*	*25*
48	60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,800	98,87	277
			Накладные расходы			*15,03*	*42*
			Сметная прибыль			*7,32*	*21*
49	62	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	2,000	370,79	742
			Накладные расходы			*125,50*	*251*
			Сметная прибыль			*27,47*	*55*
50	63	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,600	2205,60	1323
			Накладные расходы			*854,88*	*513*
			Сметная прибыль			*163,38*	*98*
51	64	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	0,400	41136,23	16454
			Накладные расходы			*3517,35*	*1407*
			Сметная прибыль			*3047,13*	*1219*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	65	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,056	150801,74	8385
			Накладные расходы			*51634,27*	*2871*
			Сметная прибыль			*11170,50*	*621*
53	66	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,056	530874,00	29517
			Сметная прибыль			*39324,00*	*2186*
54	67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,600	119,42	310
			Накладные расходы			*25,60*	*67*
			Сметная прибыль			*8,85*	*23*
55	68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,600	98,87	257
			Накладные расходы			*15,03*	*39*
			Сметная прибыль			*7,32*	*19*
56	69	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,000	1328,91	1329
			Накладные расходы			*515,08*	*515*
			Сметная прибыль			*98,44*	*98*
57	70	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,015	36326,93	545
			Накладные расходы			*1128,82*	*17*
			Сметная прибыль			*2690,88*	*40*
58	71	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1701066,45	3912
			Накладные расходы			*654279,87*	*1505*
			Сметная прибыль			*126004,92*	*290*
59	72	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,300	3549,96	8165
			Сметная прибыль			*262,96*	*605*
60	73	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1954978,66	4496
			Накладные расходы			*218011,14*	*501*
			Сметная прибыль			*144813,23*	*333*
61	76	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,879	98,87	87
			Накладные расходы			*15,03*	*13*
			Сметная прибыль			*7,32*	*6*
62	77	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1189367,60	1308
			Накладные расходы			*484537,42*	*533*
			Сметная прибыль			*88101,30*	*97*
63	78	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,104	1428,84	1578
			Сметная прибыль			*105,84*	*117*
64	79	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1,000	1991,13	1991
			Накладные расходы			*621,41*	*621*
			Сметная прибыль			*147,49*	*147*
65	80	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 76х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	7373,16	7373
			Сметная прибыль			*546,16*	*546*
66	81	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	503458,76	604
			Накладные расходы			*205163,94*	*246*
			Сметная прибыль			*37293,24*	*45*
67	82	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х 6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,212	1098,36	1331
			Сметная прибыль			*81,36*	*99*
68	84	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 159 мм	футляр	1,000	9871,07	9871
			Накладные расходы			*1979,28*	*1979*
			Сметная прибыль			*731,19*	*731*
69	85	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,000	1328,91	2658
			Накладные расходы			*515,08*	*1030*
			Сметная прибыль			*98,44*	*197*
70	86	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,030	36326,93	1090
			Накладные расходы			*1128,82*	*34*
			Сметная прибыль			*2690,88*	*81*
71	87	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1261562,50	2523
			Накладные расходы			*509877,83*	*1020*
			Сметная прибыль			*93449,07*	*187*
72	88	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1682,64	3379
			Сметная прибыль			*124,64*	*250*
73	89	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1329574,55	2659
			Накладные расходы			*170434,77*	*341*
			Сметная прибыль			*98487,00*	*197*
74	90	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,002	1163369,38	2559
			Накладные расходы			*477881,81*	*1051*
			Сметная прибыль			*86175,51*	*190*
75	91	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,209	1060,56	2343
			Сметная прибыль			*78,56*	*174*
76	94	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,758	98,87	174
			Накладные расходы			*15,03*	*26*
			Сметная прибыль			*7,32*	*13*
77	95	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,000	1991,13	3982
			Накладные расходы			*621,41*	*1243*
			Сметная прибыль			*147,49*	*295*
78	96	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	3839,40	7679
			Сметная прибыль			*284,40*	*569*
79	97	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	479837,33	11516
			Накладные расходы			*196724,19*	*4721*
			Сметная прибыль			*35543,51*	*853*
80	98	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,424	832,68	2018
			Сметная прибыль			*61,68*	*150*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	99	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 89 мм	футляр	2,000	9871,07	19742
			Накладные расходы			*1979,28*	*3959*
			Сметная прибыль			*731,19*	*1462*
			Раздел: Переход через дорогу (методом прокола)-ф-110мм-10м-1шт				
82	105	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 140 мм	футляр	1,000	9871,07	9871
			Накладные расходы			*1979,28*	*1979*
			Сметная прибыль			*731,19*	*731*
83	106	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,000	10976,45	10976
			Накладные расходы			*3531,40*	*3531*
			Сметная прибыль			*813,07*	*813*
84	107	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,520	1124,05	585
			Накладные расходы			*215,77*	*112*
			Сметная прибыль			*83,26*	*43*
85	108	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,014	2846,45	40
			Накладные расходы			*252,16*	*4*
			Сметная прибыль			*210,85*	*3*
			ИТОГО:				2248438
			В том числе :				
			Накладные расходы				506834
			Сметная прибыль				211066
			Итого с временными		2,3 %	51714,30	2300162,30
			Итого с зимними удорожаниями		2,97 %	683148,20	2983310,51
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				3042976,72
			Итого с понижающим коэф.				2282232,54
			Итого с НДС		12 %	273867,90	2556100,44

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
МП

Технадзор
ТОО "Жана Консалтинг LTD"
МП Шангереев Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Алия-Сервис"
МП Молгалиева В.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алия-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Газоснабжение сел. Донецк, Богановка, Придорожное, Приречное, Алгабас, Сарсеново, Щоптыкуль Теректинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство распределительного газопровода среднего давления Г2 п.Алгабас лок.смета №2-7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 2018-07-11 доп.соглашение №2 2019-11-25, №3 2019-12-20, №4 2020-03-19**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.11.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ № 33

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Надземная прокладка Г2				
1	1	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	5033,58	5034
			Накладные расходы			*2124,49*	*2124*
			Сметная прибыль			*372,86*	*373*
2	2	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	50350,68	50351
			Сметная прибыль			*3729,68*	*3730*
3	3	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4,000	2668,08	10672
			Накладные расходы			*1123,78*	*4495*
			Сметная прибыль			*197,64*	*791*
4	4	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4,000	34508,16	138033
			Сметная прибыль			*2556,16*	*10225*
5	5	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	1261562,50	7569
			Накладные расходы			*509877,83*	*3059*
			Сметная прибыль			*93449,07*	*561*
6	6	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	1951,56	11756
			Сметная прибыль			*144,56*	*871*
7	7	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,012	1163369,38	13960
			Накладные расходы			*477881,81*	*5735*
			Сметная прибыль			*86175,51*	*1034*
8	8	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	1060,56	12778
			Сметная прибыль			*78,56*	*946*
9	9	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8,000	961,43	7691
			Накладные расходы			*416,91*	*3335*
			Сметная прибыль			*71,22*	*570*
10	10	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,000	1401,62	2803
			Накладные расходы			*599,31*	*1199*
			Сметная прибыль			*103,82*	*208*
11	11	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	1190,16	9521
			Сметная прибыль			*88,16*	*705*
12	12	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1806,84	3614
			Сметная прибыль			*133,84*	*268*
13	13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	1524657,66	5184
			Накладные расходы			*529789,74*	*1801*
			Сметная прибыль			*112937,60*	*384*
14	14	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	435,24	1741
			Сметная прибыль			*32,24*	*129*
15	15	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	818,64	819
			Сметная прибыль			*60,64*	*61*
16	16	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да	м2	2,400	138,48	332
			Накладные расходы			*25,60*	*61*
			Сметная прибыль			*10,26*	*25*
17	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,400	197,75	475
			Накладные расходы			*30,05*	*72*
			Сметная прибыль			*14,65*	*35*
			Раздел: Линейная часть газопровода				
18	18	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	474,000	80,53	38172
			Накладные расходы			*14,00*	*6638*
			Сметная прибыль			*5,97*	*2828*
19	19	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	403,000	43,26	17435

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6,90*	*2782*
			Сметная прибыль			*3,20*	*1291*
20	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	71,000	1328,91	94353
			Накладные расходы			*515,08*	*36571*
			Сметная прибыль			*98,44*	*6989*
21	21	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,075	564353,03	42326
			Накладные расходы			*226207,70*	*16966*
			Сметная прибыль			*41803,93*	*3135*
22	22	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х 6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(запас змейка)	м	75,750	1098,36	83201
			Сметная прибыль			*81,36*	*6163*
23	23	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,187	503458,76	597606
			Накладные расходы			*205163,94*	*243530*
			Сметная прибыль			*37293,24*	*44267*
24	24	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1198,870	832,68	998275
			Сметная прибыль			*61,68*	*73946*
25	25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	7,000	1991,13	13938
			Накладные расходы			*621,41*	*4350*
			Сметная прибыль			*147,49*	*1032*
26	26	2302-0303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	1172,88	5864
			Сметная прибыль			*86,88*	*434*
27	27	2302-0303-1904 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1658,88	3318
			Сметная прибыль			*122,88*	*246*
28	28	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	1,262	36477,93	46035
			Накладные расходы			*7881,94*	*9947*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*3410*
29	29	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтая ГАЗ	100 м	12,620	1913,76	24152
			Сметная прибыль			*141,76*	*1789*
30	30	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	10,000	457,65	4577
			Накладные расходы			*160,55*	*1606*
			Сметная прибыль			*33,90*	*339*
31	31	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10,000	1180,18	11802
			Накладные расходы			*387,65*	*3877*
			Сметная прибыль			*87,42*	*874*
32	32	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,262	1163369,38	1468172
			Накладные расходы			*477881,81*	*603087*
			Сметная прибыль			*86175,51*	*108753*
33	33	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	-1,260	757280,76	-955688
			Накладные расходы			*-322840,63*	*-407425*
			Сметная прибыль			*-56094,87*	*-70792*
34	34	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,672	40204,11	27017
			Накладные расходы			*4307,29*	*2894*
			Сметная прибыль			*2978,08*	*2001*
35	35	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	шт	7,000	4049,41	28346
			Накладные расходы			*1314,77*	*9203*
			Сметная прибыль			*299,96*	*2100*
36	36	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,145	458978,40	66545
			Сметная прибыль			*33998,40*	*4914*
37	37	12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	т	0,145	34487,17	4985
			Сметная прибыль			*2554,61*	*369*
38	38	2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	7,000	1328,40	9299
			Сметная прибыль			*98,40*	*689*
			Раздел: Газорегуляторный пункт ГРПШ				
39	43	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,004	789134,60	2806
			Накладные расходы			*257406,58*	*915*
			Сметная прибыль			*58454,41*	*208*
40	52	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,400	11581,66	27796
			Накладные расходы			*1236,89*	*2969*
			Сметная прибыль			*857,90*	*2059*
41	53	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	3664,98	14660
			Накладные расходы			*564,21*	*2257*
			Сметная прибыль			*271,48*	*1086*
42	54	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	6,000	370,79	2225
			Накладные расходы			*125,50*	*753*
			Сметная прибыль			*27,47*	*165*
43	55	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,500	43580,51	21790
			Накладные расходы			*4307,29*	*2154*
			Сметная прибыль			*3228,19*	*1614*
44	56	СТССЦ	Надбавка на сульфатостойкость бетона	м3	0,510	291,60	149
			Сметная прибыль			*21,60*	*11*
45	57	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Устройство молниеотвода. Монтаж	т конструкций	0,077	150801,74	11545
			Накладные расходы			*51634,27*	*3953*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*11170,50*	*855*
46	58	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,077	530874,00	40644
			Сметная прибыль			*39324,00*	*3011*
47	59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,800	119,42	334
			Накладные расходы			*25,60*	*72*
			Сметная прибыль			*8,85*	*25*
48	60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115	м2	2,800	98,87	277
			Накладные расходы			*15,03*	*42*
			Сметная прибыль			*7,32*	*21*
49	62	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	2,000	370,79	742
			Накладные расходы			*125,50*	*251*
			Сметная прибыль			*27,47*	*55*
50	63	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,600	2205,60	1323
			Накладные расходы			*854,88*	*513*
			Сметная прибыль			*163,38*	*98*
51	64	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	0,400	41136,23	16454
			Накладные расходы			*3517,35*	*1407*
			Сметная прибыль			*3047,13*	*1219*
52	65	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,056	150801,74	8385
			Накладные расходы			*51634,27*	*2871*
			Сметная прибыль			*11170,50*	*621*
53	66	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,056	530874,00	29517
			Сметная прибыль			*39324,00*	*2186*
54	67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,600	119,42	310
			Накладные расходы			*25,60*	*67*
			Сметная прибыль			*8,85*	*23*
55	68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115	м2	2,600	98,87	257
			Накладные расходы			*15,03*	*39*
			Сметная прибыль			*7,32*	*19*
56	69	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания	м3	0,800	11581,66	9265
			Накладные расходы			*1236,89*	*990*
			Сметная прибыль			*857,90*	*686*
57	70	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений и основание для площадки в грунтах 2 группы	м3	0,560	4010,19	2246
			Накладные расходы			*1554,34*	*870*
			Сметная прибыль			*297,05*	*166*
58	71	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную пазух, грунта 2 группы	м3	0,560	1328,91	744
			Накладные расходы			*515,08*	*288*
			Сметная прибыль			*98,44*	*55*
59	72	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	0,080	2824,10	226
			Накладные расходы			*252,16*	*20*
			Сметная прибыль			*209,19*	*17*
60	73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	5,600	1125,59	6303
			Накладные расходы			*215,77*	*1208*
			Сметная прибыль			*83,38*	*467*
61	74	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,420	40204,11	16886
			Накладные расходы			*4307,29*	*1809*
			Сметная прибыль			*2978,08*	*1251*
62	75	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор из труб	т конструкций	0,161	150801,74	24276
			Накладные расходы			*51634,27*	*8312*
			Сметная прибыль			*11170,50*	*1798*
63	76	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры стальные	т	0,161	458978,40	73886
			Сметная прибыль			*33998,40*	*5473*
64	77	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление обрамления ограды из уголковой и швеллерной стали в построечных условиях и на производственных базах	т	0,103	235153,80	24336
			Накладные расходы			*76657,85*	*7933*
			Сметная прибыль			*17418,80*	*1803*
65	78	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,264	18528,80	4900
			Накладные расходы			*5609,91*	*1484*
			Сметная прибыль			*1372,50*	*363*
66	79	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,086	405432,00	34863
			Сметная прибыль			*30032,00*	*2582*
67	80	2105-0308-0211 РСНБ РК 2015	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	16,000	1799,28	28788
			Сметная прибыль			*133,28*	*2132*
68	81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,000	119,42	1791
			Накладные расходы			*25,60*	*384*
			Сметная прибыль			*8,85*	*133*
69	82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115	м2	15,000	98,87	1483
			Накладные расходы			*15,03*	*225*
			Сметная прибыль			*7,32*	*110*
70	83	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,000	1328,91	2658
			Накладные расходы			*515,08*	*1030*
			Сметная прибыль			*98,44*	*197*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	84	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,030	36326,93	1090
			Накладные расходы			*1128,82*	*34*
			Сметная прибыль			*2690,88*	*81*
72	85	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	1701066,45	7825
			Накладные расходы			*654279,87*	*3010*
			Сметная прибыль			*126004,92*	*580*
73	86	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,600	3549,96	16330
			Сметная прибыль			*262,96*	*1210*
74	87	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1954978,66	8993
			Накладные расходы			*218011,14*	*1003*
			Сметная прибыль			*144813,23*	*666*
75	90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115	м2	1,758	98,87	174
			Накладные расходы			*15,03*	*26*
			Сметная прибыль			*7,32*	*13*
76	91	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1189367,60	2617
			Накладные расходы			*484537,42*	*1066*
			Сметная прибыль			*88101,30*	*194*
77	92	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,209	1428,84	3156
			Сметная прибыль			*105,84*	*234*
78	93	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,000	1991,13	3982
			Накладные расходы			*621,41*	*1243*
			Сметная прибыль			*147,49*	*295*
79	94	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 76x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	7373,16	14746
			Сметная прибыль			*546,16*	*1092*
80	95	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	503458,76	1208
			Накладные расходы			*205163,94*	*492*
			Сметная прибыль			*37293,24*	*90*
81	96	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75x 6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,424	1098,36	2662
			Сметная прибыль			*81,36*	*197*
82	98	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 159 мм	футляр	2,000	9931,01	19862
			Накладные расходы			*1979,28*	*3959*
			Сметная прибыль			*735,63*	*1471*
83	99	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,000	1328,91	5316
			Накладные расходы			*515,08*	*2060*
			Сметная прибыль			*98,44*	*394*
84	100	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,060	36326,93	2180
			Накладные расходы			*1128,82*	*68*
			Сметная прибыль			*2690,88*	*161*
85	101	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1261562,50	5046
			Накладные расходы			*509877,83*	*2040*
			Сметная прибыль			*93449,07*	*374*
86	102	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	1682,64	6757
			Сметная прибыль			*124,64*	*501*
87	103	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	1329574,55	5318
			Накладные расходы			*170434,77*	*682*
			Сметная прибыль			*98487,00*	*394*
88	104	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,004	1163369,38	5119
			Накладные расходы			*477881,81*	*2103*
			Сметная прибыль			*86175,51*	*379*
89	105	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,418	1060,56	4685
			Сметная прибыль			*78,56*	*347*
90	106	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	т	0,087	150572,97	13070
			Накладные расходы			*51634,27*	*4482*
			Сметная прибыль			*11153,55*	*968*
91	107	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер-№16	т	0,087	474424,56	41180
			Сметная прибыль			*35142,56*	*3050*
92	108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115	м2	3,515	98,87	348
			Накладные расходы			*15,03*	*53*
			Сметная прибыль			*7,32*	*26*
93	109	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,000	1991,13	7965
			Накладные расходы			*621,41*	*2486*
			Сметная прибыль			*147,49*	*590*
94	110	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	3839,40	15358
			Сметная прибыль			*284,40*	*1138*
95	111	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,048	479837,33	23032
			Накладные расходы			*196724,19*	*9443*
			Сметная прибыль			*35543,51*	*1706*
96	112	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,848	832,68	4037
			Сметная прибыль			*61,68*	*299*
97	113	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 89 мм	футляр	4,000	9931,01	39724

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1979,28*	*7917*
			Сметная прибыль			*735,63*	*2943*
			Раздел: Переход через железную дорогу стальной футляр Д-159х3,5мм(методом ГНБ)- прот. 94м				
98	119	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,000	10974,57	10975
			Накладные расходы			*3531,40*	*3531*
			Сметная прибыль			*812,93*	*813*
99	120	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,520	1125,59	585
			Накладные расходы			*215,77*	*112*
			Сметная прибыль			*83,38*	*43*
100	121	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,014	2824,10	40
			Накладные расходы			*252,16*	*4*
			Сметная прибыль			*209,19*	*3*
101	122	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1,000	13606,39	13606
			Накладные расходы			*4664,41*	*4664*
			Сметная прибыль			*1007,88*	*1008*
102	123	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,000	1224,72	7348
			Сметная прибыль			*90,72*	*544*
103	124	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные под свечу В 15. Устройство	м3	0,400	45240,62	18096
			Накладные расходы			*4307,29*	*1723*
			Сметная прибыль			*3351,16*	*1340*
104	125	СТССЦ	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	0,400	291,60	117
			Сметная прибыль			*21,60*	*9*
105	126	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	3,200	481,77	1542
			Накладные расходы			*29,14*	*93*
			Сметная прибыль			*35,69*	*114*
106	127	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Рым-круг. Установка	т стальных элементов	0,000	717398,58	179
			Накладные расходы			*239301,72*	*60*
			Сметная прибыль			*53140,64*	*13*
107	128	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,200	2099,74	420
			Накладные расходы			*309,88*	*62*
			Сметная прибыль			*155,54*	*31*
108	129	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	3609,23	3609
			Накладные расходы			*1468,68*	*1469*
			Сметная прибыль			*267,35*	*267*
109	130	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	873,72	874
			Сметная прибыль			*64,72*	*65*
110	131	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1,200	238,84	287
			Накладные расходы			*51,19*	*61*
			Сметная прибыль			*17,69*	*21*
111	132	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115 за 2 раза	м2	1,200	197,75	237
			Накладные расходы			*30,05*	*36*
			Сметная прибыль			*14,65*	*18*
112	134	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,300	238,84	549
			Накладные расходы			*51,19*	*118*
			Сметная прибыль			*17,69*	*41*
			Раздел: Врезка				
			ИТОГО:				3143972
			В том числе :				
			Накладные расходы				177522
			Сметная прибыль				179486
			Итого с временными		2,3 %	72311,36	3216283,36
			Итого с зимними удорожаниями		2,97 %	95523,62	3311806,97
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				3378043,11
			Итого с понижающим коэф.				2533532,33
			Итого с НДС		12 %	304023,88	2837556,21

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
МП

Технадзор
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
Шангереев Б.С.
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Алия-Сервис"
Молгалиева В.Б.
МП

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алия-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Газоснабжение сел. Донецк, Богановка, Придорожное, Приречное, Алгабас, Сарсеново, Щоптыкуль Теректинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство распределительного газопровода высокого давления Г3.лок.смета №2-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 2018-07-11 доп.соглашение №2 2019-11-25, №3 2019-12-20, №4 2020-03-19**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.11.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ № 34

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Надземная прокладка Г3				
1	1	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	1701066,45	10206
			Накладные расходы			*654279,87*	*3926*
			Сметная прибыль			*126004,92*	*756*
2	2	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	3549,96	21385
			Сметная прибыль			*262,96*	*1584*
3	3	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	12614,47	25229
			Накладные расходы			*4653,20*	*9306*
			Сметная прибыль			*934,41*	*1869*
4	4	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6,000	5033,58	30201
			Накладные расходы			*2124,49*	*12747*
			Сметная прибыль			*372,86*	*2237*
5	5	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5,000	2668,08	13340
			Накладные расходы			*1123,78*	*5619*
			Сметная прибыль			*197,64*	*988*
6	6	2304-0201-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	202225,68	404451
			Сметная прибыль			*14979,68*	*29959*
7	7	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	72716,40	72716
			Сметная прибыль			*5386,40*	*5386*
8	8	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	5,000	50350,68	251753
			Сметная прибыль			*3729,68*	*18648*
9	9	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	5,000	34508,16	172541
			Сметная прибыль			*2556,16*	*12781*
10	10	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4,000	4390,64	17563
			Накладные расходы			*1873,96*	*7496*
			Сметная прибыль			*325,23*	*1301*
11	11	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2,000	1830,36	3661
			Накладные расходы			*781,70*	*1563*
			Сметная прибыль			*135,58*	*271*
12	12	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	10,000	1401,62	14016
			Накладные расходы			*599,31*	*5993*
			Сметная прибыль			*103,82*	*1038*
13	13	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	10,000	961,43	9614
			Накладные расходы			*416,91*	*4169*
			Сметная прибыль			*71,22*	*712*
14	14	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10,000	1608,12	16081
			Сметная прибыль			*119,12*	*1191*
15	15	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	10,000	2359,80	23598
			Сметная прибыль			*174,80*	*1748*
16	16	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	2933,28	5867
			Сметная прибыль			*217,28*	*435*
17	17	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	7473,60	29894
			Сметная прибыль			*553,60*	*2214*
18	18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,056	1524657,66	85091
			Накладные расходы			*529789,74*	*29568*
			Сметная прибыль			*112937,60*	*6303*
19	19	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9,000	435,24	3917
			Сметная прибыль			*32,24*	*290*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7,000	818,64	5730
			Сметная прибыль			*60,64*	*424*
21	21	2302-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	1393,20	1393
			Сметная прибыль			*103,20*	*103*
22	22	2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	8286,84	24861
			Сметная прибыль			*613,84*	*1842*
23	23	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за два раза+опор и г-да	м2	2,160	138,48	299
			Накладные расходы			*25,60*	*55*
			Сметная прибыль			*10,26*	*22*
24	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,160	197,75	427
			Накладные расходы			*30,05*	*65*
			Сметная прибыль			*14,65*	*32*
			Раздел: Линейная часть газопровода				
25	41	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	15,000	1991,13	29867
			Накладные расходы			*621,41*	*9321*
			Сметная прибыль			*147,49*	*2212*
26	45	2302-0303-5833 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 140x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	3315,60	3316
			Сметная прибыль			*245,60*	*246*
27	46	2302-0303-5826 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1423,44	1423
			Сметная прибыль			*105,44*	*105*
28	50	2302-0303-1906 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	3099,60	9299
			Сметная прибыль			*229,60*	*689*
29	51	2302-0303-1905 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	2462,40	4925
			Сметная прибыль			*182,40*	*365*
30	52	2302-0303-1904 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	1658,88	6636
			Сметная прибыль			*122,88*	*492*
31	53	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3,000	2935,04	8805
			Накладные расходы			*916,52*	*2750*
			Сметная прибыль			*217,41*	*652*
32	55	2302-0303-2609 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	4298,40	4298
			Сметная прибыль			*318,40*	*318*
33	56	2302-0303-2608 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	3276,72	6553
			Сметная прибыль			*242,72*	*485*
34	57	2302-0303-2606 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	2027,16	2027
			Сметная прибыль			*150,16*	*150*
35	62	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 200 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	800,000	457,65	366122
			Накладные расходы			*160,55*	*128442*
			Сметная прибыль			*33,90*	*27120*
36	63	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	834,000	4637,84	3867956
			Накладные расходы			*1550,62*	*1293217*
			Сметная прибыль			*343,54*	*286515*
37	64	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	4,510	1163369,38	5246796
			Накладные расходы			*477881,81*	*2155247*
			Сметная прибыль			*86175,51*	*388652*
38	65	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	-4,510	757280,76	3415336
			Накладные расходы			*-322840,63*	*1456011*
			Сметная прибыль			*-56094,87*	*252988*
39	66	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	32,544	40204,11	1308402
			Накладные расходы			*4307,29*	*140176*
			Сметная прибыль			*2978,08*	*96919*
40	67	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	шт	378,000	4049,41	1530676
			Накладные расходы			*1314,77*	*496982*
			Сметная прибыль			*299,96*	*113383*
41	68	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	7,000	458978,40	3213009
			Сметная прибыль			*33998,40*	*238001*
42	69	12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	т	7,000	34487,17	241422
			Сметная прибыль			*2554,61*	*17883*
43	70	2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	378,000	1328,40	502135
			Сметная прибыль			*98,40*	*37195*
			Раздел: Газорегуляторный пункт ГРПШ				
44	86	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	9,600	12093,37	116096
			Накладные расходы			*1236,89*	*11874*
			Сметная прибыль			*895,80*	*8600*
45	87	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16,000	3664,98	58640
			Накладные расходы			*564,21*	*9027*
			Сметная прибыль			*271,48*	*4344*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	88	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Н43=1	м	24,000	370,79	8899
			Накладные расходы			*125,50*	*3012*
			Сметная прибыль			*27,47*	*659*
47	89	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	2,000	43580,51	87161
			Накладные расходы			*4307,29*	*8615*
			Сметная прибыль			*3228,19*	*6456*
48	90	СТССЦ	Надбавка на сульфатостойкость бетона	м3	2,040	291,60	595
			Сметная прибыль			*21,60*	*44*
49	91	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Устройство молниеотвода. Монтаж	т конструкций	0,306	150801,74	46182
			Накладные расходы			*51634,27*	*15812*
			Сметная прибыль			*11170,50*	*3421*
50	92	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,306	530874,00	162575
			Сметная прибыль			*39324,00*	*12043*
51	93	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,200	119,42	1337
			Накладные расходы			*25,60*	*287*
			Сметная прибыль			*8,85*	*99*
52	94	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115	м2	11,200	98,87	1107
			Накладные расходы			*15,03*	*168*
			Сметная прибыль			*7,32*	*82*
53	96	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	8,000	370,79	2966
			Накладные расходы			*125,50*	*1004*
			Сметная прибыль			*27,47*	*220*
54	97	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,400	2205,60	5293
			Накладные расходы			*854,88*	*2052*
			Сметная прибыль			*163,38*	*392*
55	98	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	1,600	41136,23	65818
			Накладные расходы			*3517,35*	*5628*
			Сметная прибыль			*3047,13*	*4875*
56	99	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,222	150801,74	33538
			Накладные расходы			*51634,27*	*11483*
			Сметная прибыль			*11170,50*	*2484*
57	100	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,222	530874,00	118066
			Сметная прибыль			*39324,00*	*8746*
58	101	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,400	119,42	1242
			Накладные расходы			*25,60*	*266*
			Сметная прибыль			*8,85*	*92*
59	102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115	м2	10,400	98,87	1028
			Накладные расходы			*15,03*	*156*
			Сметная прибыль			*7,32*	*76*
60	103	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания	м3	4,000	12093,37	48373
			Накладные расходы			*1236,89*	*4948*
			Сметная прибыль			*895,80*	*3583*
61	104	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений и основание для площадки в грунтах 2 группы	м3	2,800	4010,19	11229
			Накладные расходы			*1554,34*	*4352*
			Сметная прибыль			*297,05*	*832*
62	105	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную пазух, грунта 2 группы	м3	2,800	1328,91	3721
			Накладные расходы			*515,08*	*1442*
			Сметная прибыль			*98,44*	*276*
63	106	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	0,400	1135,49	454
			Накладные расходы			*252,16*	*101*
			Сметная прибыль			*84,11*	*34*
64	108	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	2,100	40204,11	84429
			Накладные расходы			*4307,29*	*9045*
			Сметная прибыль			*2978,08*	*6254*
65	109	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор из труб	т конструкций	0,805	150801,74	121380
			Накладные расходы			*51634,27*	*41560*
			Сметная прибыль			*11170,50*	*8991*
66	110	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры стальные	т	0,805	458978,40	369432
			Сметная прибыль			*33998,40*	*27365*
67	111	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление обрамления ограды из уголковой и швеллерной стали в построечных условиях и на производственных базах	т	0,517	235153,80	121680
			Накладные расходы			*76657,85*	*39667*
			Сметная прибыль			*17418,80*	*9013*
68	112	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,322	18528,80	24502
			Накладные расходы			*5609,91*	*7418*
			Сметная прибыль			*1372,50*	*1815*
69	114	2105-0308-0211 РСНБ РК 2015	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	80,000	1799,28	143942
			Сметная прибыль			*133,28*	*10662*
70	115	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	75,000	119,42	8956
			Накладные расходы			*25,60*	*1920*
			Сметная прибыль			*8,85*	*663*
71	116	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115	м2	75,000	98,87	7415

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*15,03*	*1127*
			Сметная прибыль			*7,32*	*549*
72	117	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,600	1328,91	4784
			Накладные расходы			*515,08*	*1854*
			Сметная прибыль			*98,44*	*354*
73	118	1122-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	2411319,80	11936
			Накладные расходы			*869876,83*	*4306*
			Сметная прибыль			*178616,28*	*884*
74	119	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,970	7699,32	38264
			Сметная прибыль			*570,32*	*2834*
75	120	1122-0601-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	3086951,94	15280
			Накладные расходы			*275969,87*	*1366*
			Сметная прибыль			*228663,11*	*1132*
76	121	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	6,000	1991,13	11947
			Накладные расходы			*621,41*	*3728*
			Сметная прибыль			*147,49*	*885*
77	122	2302-0303-7511 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	6753,24	20260
			Сметная прибыль			*500,24*	*1501*
78	123	2302-0103-0315 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	3,000	11136,96	33411
			Сметная прибыль			*824,96*	*2475*
79	124	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	868773,84	4952
			Накладные расходы			*338167,70*	*1928*
			Сметная прибыль			*64353,62*	*367*
80	125	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,757	7817,04	45003
			Сметная прибыль			*579,04*	*3334*
81	127	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 273 мм	футляр	3,000	13819,49	41458
			Накладные расходы			*2771,00*	*8313*
			Сметная прибыль			*1023,67*	*3071*
82	128	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,200	1328,91	1595
			Накладные расходы			*515,08*	*618*
			Сметная прибыль			*98,44*	*118*
83	129	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,015	36326,93	545
			Накладные расходы			*1128,82*	*17*
			Сметная прибыль			*2690,88*	*40*
84	130	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	2155427,88	3556
			Накладные расходы			*757581,97*	*1250*
			Сметная прибыль			*159661,32*	*263*
85	131	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,657	7723,08	12794
			Сметная прибыль			*572,08*	*948*
86	132	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	2529696,58	4174
			Накладные расходы			*239491,23*	*395*
			Сметная прибыль			*187384,93*	*309*
87	133	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,000	1991,13	3982
			Накладные расходы			*621,41*	*1243*
			Сметная прибыль			*147,49*	*295*
88	134	2302-0301-1909 РСНБ РК 2015	Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	9397,08	9397
			Сметная прибыль			*696,08*	*696*
89	135	2302-0303-7506 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1831,68	1832
			Сметная прибыль			*135,68*	*136*
90	136	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	564353,03	1072
			Накладные расходы			*226207,70*	*430*
			Сметная прибыль			*41803,93*	*79*
91	137	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,919	2474,28	4748
			Сметная прибыль			*183,28*	*352*
92	139	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	футляр	1,000	13819,49	13819
			Накладные расходы			*2771,00*	*2771*
			Сметная прибыль			*1023,67*	*1024*
93	140	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,000	1328,91	9302
			Накладные расходы			*515,08*	*3606*
			Сметная прибыль			*98,44*	*689*
94	141	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,105	36326,93	3814
			Накладные расходы			*1128,82*	*119*
			Сметная прибыль			*2690,88*	*283*
95	142	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,016	1701066,45	27387
			Накладные расходы			*654279,87*	*10534*
			Сметная прибыль			*126004,92*	*2029*
96	143	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	16,100	3549,96	57154
			Сметная прибыль			*262,96*	*4234*
97	144	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	1954978,66	31475
			Накладные расходы			*218011,14*	*3510*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*144813,23*	*2331*
98	147	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115	м2	6,152	98,87	608
			Накладные расходы			*15,03*	*92*
			Сметная прибыль			*7,32*	*45*
99	148	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,008	1261562,50	9714
			Накладные расходы			*509877,83*	*3926*
			Сметная прибыль			*93449,07*	*720*
100	149	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,731	1951,56	15087
			Сметная прибыль			*144,56*	*1118*
101	150	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	7,000	1991,13	13938
			Накладные расходы			*621,41*	*4350*
			Сметная прибыль			*147,49*	*1032*
102	151	2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	8975,88	62831
			Сметная прибыль			*664,88*	*4654*
103	152	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	564353,03	4741
			Накладные расходы			*226207,70*	*1900*
			Сметная прибыль			*41803,93*	*351*
104	153	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,484	1589,76	13488
			Сметная прибыль			*117,76*	*999*
105	155	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 159 мм	футляр	7,000	9871,07	69097
			Накладные расходы			*1979,28*	*13855*
			Сметная прибыль			*731,19*	*5118*
106	156	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,000	1328,91	10631
			Накладные расходы			*515,08*	*4121*
			Сметная прибыль			*98,44*	*788*
107	157	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,120	36326,93	4359
			Накладные расходы			*1128,82*	*135*
			Сметная прибыль			*2690,88*	*323*
108	158	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,008	1261562,50	10093
			Накладные расходы			*509877,83*	*4079*
			Сметная прибыль			*93449,07*	*748*
109	159	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,032	1682,64	13515
			Сметная прибыль			*124,64*	*1001*
110	160	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	1329574,55	10637
			Накладные расходы			*170434,77*	*1363*
			Сметная прибыль			*98487,00*	*788*
111	161	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,009	1163369,38	10238
			Накладные расходы			*477881,81*	*4205*
			Сметная прибыль			*86175,51*	*758*
112	162	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,835	1060,56	9370
			Сметная прибыль			*78,56*	*694*
113	165	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115	м2	7,031	98,87	695
			Накладные расходы			*15,03*	*106*
			Сметная прибыль			*7,32*	*51*
114	166	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	8,000	1991,13	15929
			Накладные расходы			*621,41*	*4971*
			Сметная прибыль			*147,49*	*1180*
115	167	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	3839,40	30715
			Сметная прибыль			*284,40*	*2275*
116	168	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,096	479837,33	46064
			Накладные расходы			*196724,19*	*18886*
			Сметная прибыль			*35543,51*	*3412*
117	169	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,696	832,68	8074
			Сметная прибыль			*61,68*	*598*
118	170	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 89 мм	футляр	8,000	9871,07	78969
			Накладные расходы			*1979,28*	*15834*
			Сметная прибыль			*731,19*	*5850*
			Раздел: Переход на газопроводе ч/з рекуД-200x18,2мм прокол (методом ГНБ)- прот. 260м+65+95-3 шт.				
119	175	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	футляр	3,000	11845,28	35536
			Накладные расходы			*2375,14*	*7125*
			Сметная прибыль			*877,43*	*2632*
			Раздел: Переход на газопроводе Д-355x32,3мм футляр (методом ГНБ)- прот. 135м-1 шт.				
121	176	1125-0204-0102 РСНБ РК 2015	Кожухи стальные диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	131,000	45612,39	5975223
			Накладные расходы			*12113,55*	*1586875*
			Сметная прибыль			*3378,70*	*442609*
122	178	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	1,145	40724,64	46612
			Сметная прибыль			*3016,64*	*3453*
123	179	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,025	526957,92	13403
			Сметная прибыль			*39033,92*	*993*
124	180	1125-0205-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 200 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	135,000	4654,98	628422

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1171,84*	*158198*
			Сметная прибыль			*344,81*	*46550*
125	181	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 355 мм	футляр	1,000	17767,92	17768
			Накладные расходы			*3562,71*	*3563*
			Сметная прибыль			*1316,14*	*1316*
			Раздел: Переход на газопроводе ч/з железную дорогу Д-325х6мм стальной футляр (методом ГНБ)- прот. 174м-1 шт.				
126	188	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1,000	13606,39	13606
			Накладные расходы			*4664,41*	*4664*
			Сметная прибыль			*1007,88*	*1008*
127	189	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,000	1224,72	7348
			Сметная прибыль			*90,72*	*544*
128	190	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные под свечу В 15. Устройство	м3	0,400	45240,62	18096
			Накладные расходы			*4307,29*	*1723*
			Сметная прибыль			*3351,16*	*1340*
129	191	СТССЦ	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	0,400	291,60	117
			Сметная прибыль			*21,60*	*9*
130	192	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	3,200	481,77	1542
			Накладные расходы			*29,14*	*93*
			Сметная прибыль			*35,69*	*114*
131	193	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Рым-круг. Установка	т стальных элементов	0,000	717398,58	179
			Накладные расходы			*239301,72*	*60*
			Сметная прибыль			*53140,64*	*13*
132	194	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,200	2099,74	420
			Накладные расходы			*309,88*	*62*
			Сметная прибыль			*155,54*	*31*
133	195	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	3609,23	3609
			Накладные расходы			*1468,68*	*1469*
			Сметная прибыль			*267,35*	*267*
134	196	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	873,72	874
			Сметная прибыль			*64,72*	*65*
135	197	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1,200	238,84	287
			Накладные расходы			*51,19*	*61*
			Сметная прибыль			*17,69*	*21*
136	198	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115 за 2 раза	м2	1,200	197,75	237
			Накладные расходы			*30,05*	*36*
			Сметная прибыль			*14,65*	*18*
			Раздел: Переход на газопроводе Д-355х32,3мм ч/з автодорогу (методом прокола)- прот. 30м+24+20 -3 шт.				
137	204	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 355 мм	футляр	3,000	17767,92	53304
			Накладные расходы			*3562,71*	*10688*
			Сметная прибыль			*1316,14*	*3948*
			Раздел: Переход на газопроводе Д-125х11,4мм ч/з реку прокол (методом ГНБ)- прот. 90м, -1 шт.				
138	209	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 125 мм	футляр	1,000	11845,28	11845
			Накладные расходы			*2375,14*	*2375*
			Сметная прибыль			*877,43*	*877*
			Раздел: Переход на газопроводе Д-200х18,2мм футляр (методом ГНБ)- прот. 60м-1 шт.				
139	221	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	футляр	1,000	11845,28	11845
			Накладные расходы			*2375,14*	*2375*
			Сметная прибыль			*877,43*	*877*
			Раздел: Переход на газопроводе Д-200х18,2мм футляр (методом прокола)- прот. 40м -1 шт.				
140	227	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	футляр	1,000	11845,28	11845
			Накладные расходы			*2375,14*	*2375*
			Сметная прибыль			*877,43*	*877*
			Раздел: Переход на газопроводе Д-160х14,6мм прокол(методом ГНБ)- прот. 241м, 2/58м, 56м, 23м, -5 шт.				
141	232	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 160 мм	футляр	5,000	11845,28	59226
			Накладные расходы			*2375,14*	*11876*
			Сметная прибыль			*877,43*	*4387*
			Раздел: Переход на газопроводе Д-140х12,7мм (методом прокола)- прот. 24м, 20м -2 шт.				
142	238	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 140 мм	футляр	2,000	11845,28	23691
			Накладные расходы			*2375,14*	*4750*
			Сметная прибыль			*877,43*	*1755*
			Раздел: Переход на газопроводе ч/з железную дорогу Д-127х4мм стальной футляр (методом ГНБ)- прот. 104м-1 шт.				
143	245	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1,000	13606,39	13606
			Накладные расходы			*4664,41*	*4664*
			Сметная прибыль			*1007,88*	*1008*
144	246	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,000	1224,72	7348
			Сметная прибыль			*90,72*	*544*
145	247	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные под свечу В 15. Устройство	м3	0,400	45240,62	18096
			Накладные расходы			*4307,29*	*1723*
			Сметная прибыль			*3351,16*	*1340*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
146	248	СТССЦ	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	0,400	291,60	117
			Сметная прибыль			*21,60*	*9*
147	249	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	3,200	481,77	1542
			Накладные расходы			*29,14*	*93*
			Сметная прибыль			*35,69*	*114*
148	250	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Рым-круг. Установка	т стальных элементов	0,000	717398,58	179
			Накладные расходы			*239301,72*	*60*
			Сметная прибыль			*53140,64*	*13*
149	251	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,200	2099,74	420
			Накладные расходы			*309,88*	*62*
			Сметная прибыль			*155,54*	*31*
150	252	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	3609,23	3609
			Накладные расходы			*1468,68*	*1469*
			Сметная прибыль			*267,35*	*267*
151	253	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред. Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	873,72	874
			Сметная прибыль			*64,72*	*65*
152	254	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1,200	238,84	287
			Накладные расходы			*51,19*	*61*
			Сметная прибыль			*17,69*	*21*
153	255	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115 за 2 раза	м2	1,200	197,75	237
			Накладные расходы			*30,05*	*36*
			Сметная прибыль			*14,65*	*18*
			Раздел: Переход на газопроводе Д-110х10мм (методом прокола)-прот. 20м -1 шт.				
154	261	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 110 мм	футляр	1,000	9871,07	9871
			Накладные расходы			*1979,28*	*1979*
			Сметная прибыль			*731,19*	*731*
155	262	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	23,000	10976,45	252458
			Накладные расходы			*3531,40*	*81222*
			Сметная прибыль			*813,07*	*18701*
156	263	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,960	1124,05	13444
			Накладные расходы			*215,77*	*2581*
			Сметная прибыль			*83,26*	*996*
157	264	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,322	2846,45	917
			Накладные расходы			*252,16*	*81*
			Сметная прибыль			*210,85*	*68*
158	269	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные под отмостку. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	0,336	18294,73	6147
			Накладные расходы			*3253,27*	*1093*
			Сметная прибыль			*1355,17*	*455*
159	270	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная В-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,400	37949,69	91079
			Накладные расходы			*2907,14*	*6977*
			Сметная прибыль			*2811,09*	*6747*
			Раздел: Врезка				
160	271	1312-1001-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	1,000	48489,69	48490
			Накладные расходы			*16550,52*	*16551*
			Сметная прибыль			*3591,83*	*3592*
161	272	1312-1001-0607 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 219 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	1,000	52961,31	52961
			Накладные расходы			*18126,76*	*18127*
			Сметная прибыль			*3923,06*	*3923*
162	273	1124-0204-0106 РСНБ РК 2015	Газопроводы действующие стальные диаметром 200 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1,000	25814,13	25814
			Накладные расходы			*7133,73*	*7134*
			Сметная прибыль			*1912,16*	*1912*
			ИТОГО:				16559158
			В том числе :				
			Накладные расходы				8053593
			Сметная прибыль				2334295
			Итого с временными		2,3 %	380860,63	16940018,63
			Итого с зимними удорожаниями		2,97 %	503118,55	17443137,19
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				17791999,93
			Итого с понижающим коэф.				13343999,95
			Итого с НДС		12 %	1601279,99	14945279,94

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
МП

Технадзор
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
Шангереев Б.С.
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Алия-Сервис"
Молгалиева В.Б.
МП