Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки : "Газоснабжение сел Донецк, Богдановка, Придорожное, Приречное, Алгабас, Сарсеново, ШоптыкульТеректинского района ЗКО"

Наименование объекта: "Газоснабжение сел Донецк, Богдановка, Придорожное, Приречное, Алгабас, Сарсеново, ШоптыкульТеректинского района ЗКО"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ на 25 сентября 2018 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 45 2018-07-11								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	632 800 000,00		98 470 000,00	534 330 000,00			31 765 911,99	3 811 909,44	35 577 821,43
Всего к оплате:							**31 765 911,99**	**3 811 909,44**	**35 577 821,43**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б.

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Упрвление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Форма № 2В

Наименование стройки ГАЗОСНАБЖЕНИЕ сел ДОНЕЦК, БОГДАНОВКА, ПРИДОРОЖНОЕ, ПРИРЕЧНОЕ, АЛГАБАС, САРСЕНОВО, ШОПТЫКУЛЬ ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА ЗКО
Наименование объекта РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Договор о государственных закупках работ № 45 2018-07-11

А К Т
выполненных работ на 27 августа 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Линейная часть газопровода									
		Подземная прокладка -Г 3									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	7582,51	60,56	60,56	459205	459205	--	106188	610625
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,45	--	147484		45231	
		Трубопроводы									
2	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	6,132	386089,70	131579,38	2367541	806858	615	1763258	4461263
		НР - 99%; СП - 8%			254410,00	36040,04	1560068	221001		330464	
3	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,717	296341,40	92929,08	805160	252488	273	614606	1533347
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	552399	68416		113581	
4	2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6193,421	3535,00	--	21893743	--	21893743	--	23645243
					--	--	--	--		1751499	
5	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2188,67	2291,00	--	5014243	--	5014243	--	5415382
					--	--	--	--		401139	
6	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75 x 6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	555,5	1017,00	--	564944	--	564944	--	610139
					--	--	--	--		45195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31104835	1518551	27473818	2484052	36275999
							2112466	436900	--	2687109	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3631905				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				888				
	Всего заработная плата		Тенге					2549367			
		Накладные расходы	Тенге				2484052				
		Сметная прибыль	Тенге				489277				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6605234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2461
		Сметная заработная плата	Тенге					2549367			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				27472930				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27472930				
		Сметная прибыль	Тенге				2197834				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29670764				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36275998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2461
		Сметная заработная плата	Тенге					2549367			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				31104835	1518551	27473818	2484052	36275998
							2112466	436900	--	2687109	

ИТОГО	**36275998,30**
Временные здания и сооружения 2,3%	**834347,96**
ИТОГО	**37110346,26**
Зимнее удорожание работ 3,3х0,9 (2,97%)	**1102177,28**
ИТОГО	**38212523,54**
Непредвиденные затраты 2%	**764250,47**
Итого	**38976774,01**
Итого с коэффициентом понижения	**31765911,99**
НДС-12%	**3811909,44**
ВСЕГО	**35577821,43**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
_____
МП

ТЕХНАДЗОР
Технадзор
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
_____ **Аймаганбетов А.А.**
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Алия-Сервис"
_____ **Молгалиева В.Б.**
МП