Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки : "Газоснабжение сел Донецк, Богдановка, Придорожное, Приречное, Алгабас, Сарсеново, ШоптыкульТеректинского района ЗКО"

Наименование объекта: "Газоснабжение сел Донецк, Богдановка, Придорожное, Приречное, Алгабас, Сарсеново, ШоптыкульТеректинского района ЗКО"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ на 27августа 2018 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 45 2018-07-11								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	632 800 000,00		62 892 178,57	569 907 821,43			56 153 730,87	6 738 447,70	62 892 178,57
Всего к оплате:							**56 153 730,87**	**6 738 447,70**	**62 892 178,57**

314460 89,285

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б.

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Упрвление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Форма № 2В

Наименование стройки ГАЗОСНАБЖЕНИЕ сел ДОНЕЦК, БОГДАНОВКА, ПРИДОРОЖНОЕ, ПРИРЕЧНОЕ, АЛГАБАС, САРСЕНОВО, ШОПТЫКУЛЬ ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА ЗКО
Наименование объекта РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Договор о государственных закупках работ № 45 2018-07-11

А К Т
выполненных работ на 27 августа 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Линейная часть газопровода									
		Подземная прокладка -Г 3									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	м3 грунта	3858,19	60,56	60,56	233656	233656	--	54031	310702
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,45	--	75044		23015	
		Трубопроводы									
2	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	13,9229	386089,70	131579,38	5375488	1831967	1396	4003468	10129273
		НР - 99%; СП - 8%			254410,00	36040,04	3542125	501782		750316	
3	2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	14062,129	3535,00	--	49709626	--	49709626	--	53686396
					--	--	--	--		3976770	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55318770	2065623	49711022	4057499	64126371
							3542125	576826	--	4750101	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5609144				
	Материалы		Тенге				1397				
	Всего заработная плата		Тенге					4118951			
		Накладные расходы	Тенге				4057499				
		Сметная прибыль	Тенге				773331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10439975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4028
		Сметная заработная плата	Тенге					4118951			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				49709626				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49709626				
		Сметная прибыль	Тенге				3976770				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				53686396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				64126371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4028
		Сметная заработная плата	Тенге					4118951			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				55318770	2065623	49711022	4057499	64126371
							3542125	576826	--	4750101	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5609144				
	Материалы		Тенге				1397				
	Всего заработная плата		Тенге					4118951			
		Накладные расходы	Тенге				4057499				
		Сметная прибыль	Тенге				773331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10439975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4028
		Сметная заработная плата	Тенге					4118951			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				49709626				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49709626				
		Сметная прибыль	Тенге				3976770				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				53686396				
		ИТОГО :	Тенге				64126370,63				

Временные здания и сооружения 2,3%	**1474906,52**
ИТОГО	**65601277,15**
Зимнее удорожание работ 3,3х0,9 (2,97%)	**1948357,93**
ИТОГО	**67549635,08**
Непредвиденные затраты 2%	**1350992,7**
Итого	**68900627,78**
Итого с коэффициентом понижения	**56153730,87**
НДС-12%	**6738447,70**
ВСЕГО	**62892178,57**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
_____
МП

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор
ТОО "Жана Консалтинг"
_____ **Аймаганбетов А.**
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Алия-Сервис"
_____ **Молгалиева В.Б.**
МП