Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 2015 года № 10795

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

Подрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза"

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор от	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 30	от 09.03.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети водопровода	16 346 959,35	14 595 499,42		16 346 959,35					1 751 459,93	16 346 959,35

Место печати (при наличии)

Заказчик Руководитель _____ **Садыков А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства ТОО "СТРОЙ-ТЕХ"

или эксперт(ы) авторского надзора : _____ **Абсаттаров Д.Н.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "АТЛАНТИС-ТВ":

_____ **Турсунов Т.Т.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г. Цены региона Павлодарская обл Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 040140000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.03.2019 года

Заказ 5экиб

Наименование объекта: Наружный водопровод

Акт №1
приемки выполненных работ
(локальная смета 2-1-1)
за 7 июня 2019
Наружный водопровод

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водопровод										
1	1	1101-0101-0318	Грунты 6 группы. Разработка в отвал с перемещением до 5 м экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	10916.024	489.13	466,21	5339344	5089129	–	980014	6824907
						22,92	101,77	250215	1110916	–	505549	
2	2	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(грунт сухой) НР = 72 %	м3 грунта	4637.7877	294.82	281	1367291	1303226	–	250955	1747706
						13,81	61,34	64065	284484	–	129460	
3	3	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(мокрого грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	311.7242	324.3	309,1	101091	96354	–	18554	129217
						15,2	67,47	4737	21033	–	9572	
4	9	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка дна траншеи вручную. Грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25;	м3 грунта	102.535	4036.15	–	413847	–	–	297970	768762

5	10 1101-0205-0104	Грунты 4 группы. Устройство приямков для сбора вод (1х1х1) через 50 м с креплением стенок деревянными щитами НР = 72 % т.ч. п.3.185. ктрр1=1.1;			4036,15	–	413847	–	–	56945	
			м3 грунта	12,135	3970,84	–	48186	–	–	34694	89510
					3970,84	–	48186	–	–	6630	
6	11 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	516,5715	640,74	–	330988	–	–	238311	614843
					640,74	–	330988	–	–	45544	
7	12 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19058,927	15,79	15,79	300994	300994	–	80773	412308
					–	5,89	–	112185	–	30541	
8	13 1122-0301-0103	Монтаж сбросного переносного трубопровода диаметром 100 мм из стальных труб (109 перестановок) НР = 99 %	км трубопровода	0,6069	435500,64	97120,16	264305	58942	10530	213133	515633
					321030,09	33700,06	194833	20453	–	38195	
9	14 2301-0103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	60,6861	4830		293114		293114	–	316563
					–		–		–	23449	
10	23 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90х5,4 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1	294624,03	92497,81	294624	92498	1918	222756	558770
					200208,13	24797,29	200208	24798	–	41390	
11	24 2301-0501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1010	1318		1331180		1331180	–	1437674
					–		–		–	106494	
12	41 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,1191	32162,61	8101,13	132481	33369	64697	46530	193332
					8354,98	3055,35	34415	12585	–	14321	
13	42 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,0773	52124,31	8202,23	1150764	181083	652987	380613	1653887
					14344,78	3069,4	316694	67764	–	122510	
14	43 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	15069		210966		210966	–	227843
					–		–		–	16877	
15	48 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	11947		179205		179205	–	193541

					–	–	–	14336		
16	49 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	15108	166188	166188	–		179483
					–	–	–	13295		
17	50 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	15108	211512	211512	–		228433
					–	–	–	16921		
18	55 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	13918	194852	194852	–		210440
					–	–	–	15588		
19	57 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	2118	29652	29652	–		32024
					–	–	–	2372		
20	58 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	3884	73796	73796	–		79700
					–	–	–	5904		

Итого	**16 414 576**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 858 188
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 155 595
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 654 218
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 420 597
- оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	2 764 303
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 215 893

		Всего					**16 414 576**				
НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.1,п.39		Временные здания и сооружения 1,3%									213 389,49
		Итого по главам									16 627 965,49
НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.3,п.VIII 4а		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,8115%									633 774,90
		Итого по главам									17 261 740,39
		Непредвиденные работы и затраты 2%									345 234,81
		Итого по главам:									17 606 975,20
		в текущих ценах с 2.07.18г.									17 606 975,20
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (МРП=2525 тенге)									10 212 045,62

		2020 г.-42% (МРП=2613 тенге)									7 394 929,58
		в текущих и прогнозных ценах									18 783 121,14
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (Иинф=1,050)									10 722 647,90
		2020 г.-42% (Иинф=1,090)									8 060 473,25
		Налог на добавленную стоимость									2 253 974,54
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-НДС (12%)									1 286 717,75
		2020 г.-НДС (12%)									967 256,79
		Всего									**21 037 095,68**
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.									12 009 365,64
		2020 г.									9 027 730,04
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,777054)									**16 346 959,35**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, ТЭА, 1,
Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,
Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт _____ **Турсунов Т.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства
ТОО "СТРОЙ-ТЕХ" директор _____ **Абсаттаров Д.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)