Бескауга

Казахстан от 19 марта 2015 года № 229. Зарегистрирован в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

Подрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 26 июля 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 30	Договор от 09.03.2019г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	59 436 375.67	38 472 693.14		43 089 416.32					6 368 183.11	43 089 416.32

Место печати (при наличии)

Заказчик Руководитель _____ **Садыков А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства ТОО "СТРОЙ-ТЕХ"

или эксперт(ы) авторского надзора : _____ **Абсаттаров Д.Н.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "АТЛАНТИС-ТВ":

_____ **Турсунов Т.Т.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.03.2019 года

Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза

Заказ 5экиб

Наименование объекта: Наружный водопровод

Акт №2

приемки выполненных работ

(локальная смета 2-1-1)

за июль 2019

Наружный водопровод

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водопровод										
1	1	1101-0101-0318	Грунты 6 группы. Разработка в отвал с перемещением до 5 м экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3165,6469	489,13	466,21	1548409	1475847	–	284204	1979222
						22,92	101,77	72562	322166	–	146609	
2	2	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(грунт сухой) НР = 72 %	м3 грунта	1344,9585	294,82	281	396514	377935	–	72777	506834

3	3 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(мокрого грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;			13,81	61,34	18579	82500	–	37543	
			м3 грунта	3709,5176	324,3	309,1	1202985	1146618	–	220799	1537687
4	9 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка дна траншеи вручную. Грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25;			15,2	67,47	56367	250298	–	113903	
			м3 грунта	29,7352	4036,16	–	120016	–	–	86412	222942
5	10 1101-0205-0104	Грунты 4 группы. Устройство приямков для сбора вод (1х1х1) через 50 м с креплением стенок деревянными щитами НР = 72 % т.ч. п.3.185: ктрр1=1,1;			4036,16	–	120016	–	–	16514	
			м3 грунта	3,5192	3970,79	–	13974	–	–	10061	25958
6	11 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %			3970,79	–	13974	–	–	1923	
			м3 грунта	149,8058	640,74	–	95987	–	–	69111	178306
7	12 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %			640,74	–	95987	–	–	13208	
			м3 грунта	5527,0889	15,79	15,79	87288	87288	–	23424	119569
8	13 1122-0301-0103	Монтаж сбросного переносного трубопровода диаметром 100 мм из стальных труб (109 перестановок) НР = 99 %			–	5,89	–	32534	–	8857	
			км трубопровода	0,176	435500,64	97125	76648	17094	3053	61808	149532
9	14 2301-0103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75			321028,41	33698,86	56501	5931	–	11076	
			м	17,599	4830		85003		85003	–	91803
10	17 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140х8,3 мм. Укладка НР = 99 %			–		–		–	6800	
			км трубопровода	0,12	386358,33	130950	46363	15714	594	33971	86761
11	18 2301-0501-1315	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001			250458,33	35491,67	30055	4259	–	6427	
			м	121,2	3138		380326		380326	–	410752

						–		–		–	30426		
12	31	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка(236,1м + 799м) НР = 99 %	км трубопровода	0,17	243650,85	64570,59	41420	10977	92	32931		80299
						178535,29	17135,29	30351	2913	–	5948		
13	32	2301-0501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	171,7	198		33997		33997	–		36717
						–		–		–	2720		

Итого	**5 426 382**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	494 392
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 131 473
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	700 601
- материалы, изделия и конструкции, тенге	503 065
- оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	895 498
Сметная прибыль (8 %), тенге	401 954
Всего	**5 426 382**

НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.1,п.39		Временные здания и сооружения 1,3%									70 542,97
		Итого по главам									5 496 924,97
НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.3,п.VIII 4а		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,8115%									209 515,30
		Итого по главам									5 706 440,26
		Непредвиденные работы и затраты 2%									114 128,81
		Итого по главам:									5 820 569,07
		в текущих ценах с 2.07.18г.									5 820 569,07
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (МРП=2525 тенге)									3 375 930,06
		2020 г.-42% (МРП=2613 тенге)									2 444 639,01
		в текущих и прогнозных ценах									6 209 383,08
		в т.ч. с разбивкой по годам									

		2019 г.-58% (Иинф=1,050)									3 544 726,56
		2020 г.-42% (Иинф=1,090)									2 664 656,52
		Налог на добавленную стоимость									745 125,97
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-НДС (12%)									425 367,19
		2020 г.-НДС (12%)									319 758,78
		Всего									
		в т.ч. с разбивкой по годам									6 954 509,05
		2019 г.									3 970 093,75
		2020 г.									2 984 415,30
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,777054)									**5 404 029,07**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,
Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
БИН 060240010430, Павлодарская область, г. Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,
Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт _____ **Турсунов Т.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства

ТОО "СТРОЙ-ТЕХ"Эксперт _____ **Абсаттаров Д.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В
Заказ 5экиб

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза

Наименование объекта: Наружный водопровод

Договор подряда (контракт) №30 от 09.03.2019 года

Акт №3
приемки выполненных работ
(локальная смета 2-1-1)
за 26 июля 2019

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водопровод										
1	1	1101-0101-0318	Грунты 6 группы. Разработка в отвал с перемещением до 5 м экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	10959,688	489,13	466,21	5360701	5109485	–	983935	6852207
						22,92	101,77	251216	1115360	–	507571	
2	2	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(грунт сухой) НР = 72 %	м3 грунта	4656,339	294,82	281	1372761	1308439	–	251960	1754699
						13,81	61,34	64322	285622	–	129978	
3	3	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(мокрого грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	3129,711	324,3	309,1	1014956	967399	–	186287	1297342
						15,2	67,47	47557	211175	–	96099	

4	6	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 при пересечении с линией ВЛ 0,4 кВ (10 шт). Грунт сухой НР = 72 %	м3 грунта	675,6	294,82 13,81	281 61,34	199178 9333	189845 41442	– –	36558 18859	254595
5	7	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 при пересечении с линией ВЛ 0,4 кВ (10 шт) Грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	450,4	324,3 15,2	309,1 67,47	146063 6844	139219 30390	– –	26808 13830	186701
6	8	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную при пересечении с подземным кабелем связи (6 шт) Грунт сухой НР = 72 %	м3 грунта	112,667	3228,92 3228,92	– –	363793 363793	– –	– –	261931 50058	675782
7	9	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка дна траншеи вручную. Грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25;	м3 грунта	102,945	4036,15 4036,15	– –	415501 415501	– –	– –	299161 57173	771835
8	10	1101-0205-0104	Грунты 4 группы. Устройство приямков для сбора вод (1х1х1) через 50 м с креплением стенок деревянными щитами НР = 72 % т.ч. п.3.185: ктрр1=1,1;	м3 грунта	12,184	3970,86 3970,86	– –	48381 48381	– –	– –	34834 6657	89872
9	11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	518,638	640,74 640,74	– –	332312 332312	– –	– –	239265 45726	617303
10	12	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19135,163	15,79 –	15,79 5,89	302198 –	302198 112633	– –	81096 30664	413958
11	13	1122-0301-0103	Монтаж сбросного переносного трубопровода диаметром 100 мм из стальных труб (109 перестановок) НР = 99 %	км трубопровода	0,609	435499,18 321029,56	97119,87 33701,15	265219 195507	59146 20524	10566 –	213871 38327	517417
12	14	2301-0103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	60,929	4830 –		294287 –		294287 –	– 23543	317830
13	23	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90х5,4 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,004	294624,5 200208,17	92498,01 24796,81	295803 201009	92868 24896	1926 –	223646 41556	561005

14	24	2301-0501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1014	1318 –		1336452 –		1336452 –	– 106916	1443368
15	41	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,5902	32162,89 8354,98	8101,32 3055,17	179797 46706	45288 17079	87803 –	63147 19436	262380
16	42	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	29,9621	52124,28 14344,79	8202,26 3069,41	1561753 429800	245757 91966	886196 –	516548 166264	2244565
17	43	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	15069 –		180828 –		180828 –	– 14466	195294
18	44	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	23717 –		71151 –		71151 –	– 5692	76843
19	45	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	6840 –		27360 –		27360 –	– 2189	29549
20	46	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9595 –		38380 –		38380 –	– 3070	41450
21	47	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9595 –		38380 –		38380 –	– 3070	41450
22	48	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	11947 –		179205 –		179205 –	– 14336	193541
23	49	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	15108 –		151080 –		151080 –	– 12086	163166
24	50	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	15108		181296		181296	–	195800

25	51	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	14943 –		44829 –		44829 –	14504 –	48415
26	52	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21326 –		63978 –		63978 –	3586 –	69096
27	53	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21326 –		63978 –		63978 –	5118 –	69096
28	54	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8373 –		33492 –		33492 –	5118 –	36171
29	55	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	13918 –		167016 –		167016 –	2679 –	180377
30	56	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	19788 –		59364 –		59364 –	13361 –	64113
31	57	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	2118 –		40242 –		40242 –	4749 –	43461
32	58	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	29	3884 –		112636 –		112636 –	3219 –	121647
33	59	1108-0201-0109	Кирпичная кладка горловин колодцев НР = 93 %	м3 кладки	0,442	32753,39 5128,96	1556,56 556,56	14477 2267	688 246	11522 –	9011 2337 1345	18159
34	81	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	9	1711,22 1307	73,78 32,56	15401 11763	664 293	2974 –	11935 2187	29523
35	82	2304-0102-1903	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	9	33708 –		303372 –		303372 –	– 24270	327642
36	85	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1045,33 845,67	24,67 11	3136 2537	74 33	525 –	2544 454	6134

37	88	2304-0902-0602	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200 °С, PN 25, DN 32, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	3	80583 –		241749 –		241749 –	– 19340	261089
38	90	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	37	1786,68 608,57	1178,11 302,76	66107 22517	43590 11202	– –	33382 7959	107448
39	94	2302-0301-0508	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 75x75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3694 –		7388 –		7388 –	– 591	7979
40	95	2302-0301-0509	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5208 –		10416 –		10416 –	– 833	11249
41	96	2302-0301-1112	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 90x25x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3052 –		9156 –		9156 –	– 732	9888
42	102	2302-0403-1002	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 90x25 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	1419 –		1419 –		1419 –	– 114	1533
43	103	2302-0403-1002	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 90x32 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	1419 –		1419 –		1419 –	– 114	1533
44	104	2302-0403-1004	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 90*90 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	2616 –		2616 –		2616 –	– 209	2825
45	106	2302-0403-1004	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x90 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	2616 –		2616 –		2616 –	– 209	2825
46	107	2302-0803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	5	200837 –		1004185 –		1004185 –	– 80335	1084520
47	110	2302-0301-0213	Переходник DN 90x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1124 –		1124 –		1124 –	– 90	1214
48	111	2302-0301-0214	Переходник DN 90x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1746 –		10476 –		10476 –	– 838	11314

49	112	2302-0301-0218	Переходник DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	7153 –		71530 –		71530 –	–	77252
50	113	2302-0301-0218	Переходник DN 125x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7153 –		7153 –		7153 –	5722 –	7725
51	114	2302-0301-0218	Переходник DN 140x90,160*90 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	7153 –		28612 –		28612 –	572 –	30901
52	122	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	16	897,5 777,63	58,31 –	14360 12442	933 –	985 –	2289 12318 2134	28812
53	123	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80									
54	128	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 90 мм. Приварка НР = 99 %	шт.	21	2156 –		45276 –		45276 –	–	48898
55	129	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	фланец	15	686,53 596,13	43,73 –	10298 8942	656 –	700 –	3622 8853 1532	20683
56	130	1122-1201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка НР = 99 %	шт.	15	2156 –		32340 –		32340 –	–	34927
57	131	2302-0103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	фланец	1	1059 920	65 –	1059 920	65 –	74 –	2587 911 158	2128
58	137	2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2804 –		2804 –		2804 –	–	3028
59	138	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	1151 –		17265 –		17265 –	224 –	18646
60	139	2302-0302-8011	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1485 –		7425 –		7425 –	1381 –	8019
				шт.	4	1605 –		6420 –		6420 –	594 –	6934
											514	

61	148	1122-0501-0107	Монтаж гильзы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. НР = 99 %	км трубопровода	0,0006	501666,67	190000	301	114	7	210	552
62	149	2301-0501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001(гильза, дл. 300 мм, 2 шт.)	м	0,606	300000	53333,33	180	32	–	41	
63	150	1122-0501-0106	Монтаж гильзы из полиэтиленовых труб, диаметр до 200 мм. НР = 99 %	км трубопровода	0,0096	9988		6053	6053	–	–	6537
64	151	2301-0501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001(гильза, дл. 300 мм, 11 шт.)	м	0,9	290000	46354,17	2784	445	–	484	
65	152	2301-0501-1317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001(гильза, дл. 300 мм, 122 шт.)	км трубопровода	8,7	468333,33	170000	4496	1632	80	3197	8308
66	153	1122-0501-0105	Монтаж гильзы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	м	0,6	6392		5753	5753	–	–	6213
67	154	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001(гильза, дл. 300 мм, 26 шт.)	км трубопровода	0,006	5182		45083	45083	–	–	48690
68	155	1122-0501-0104	Монтаж гильзы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	м	0,6	250500	35500	1503	213	–	321	
69	156	2301-0501-1314	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001(гильза, дл. 300 мм, 6 шт.)	км трубопровода	0,0009	4094		2456	2456	–	–	2652
70	157	1122-0501-0103	Монтаж гильзы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка НР = 99 %	м	0,009	355555,56	108888,89	320	98	3	242	607
				км трубопровода	0,0042	243333,33	27777,78	219	25	–	45	
						2498		22	22	–	–	24
						–		–	–	–	2	
						294285,71	92142,86	1236	387	8	936	2346
						200238,1	24761,9	841	104	–	174	

71	158 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001(гильза, дл. 300 мм, 2 шт.)	м	0,606	1961 –	1188 –	1188 –	– 95	1283
72	159 2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001(гильза, дл. 300 мм, 5 шт.)	м	0,9	753 –	678 –	678 –	– 54	732
73	160 2301-0501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001(гильза, дл. 300 мм, 55 шт.)	м	2,4	493 –	1183 –	1183 –	– 95	1278

Итого	**22 086 716**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 479 196
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 509 330
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 963 680
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 964 530
Накладные расходы, тенге	3 497 611
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 636 049

		Всего					**22 086 716**				
НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.1,п.39		Временные здания и сооружения 1,3%									287 127,31
		Итого по главам									22 373 843,31
НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.3,п.VIII 4а		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,8115%									852 779,04
		Итого по главам									23 226 622,35
		Непредвиденные работы и затраты 2%									464 532,45
		Итого по главам:									23 691 154,79
		в текущих ценах с 2.07.18г.									23 691 154,79
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (МРП=2525 тенге)									13 740 869,78
		2020 г.-42% (МРП=2613 тенге)									9 950 285,01
		в текущих и прогнозных ценах									25 273 723,93
		в т.ч. с разбивкой по годам									

		2019 г.-58% (Иинф=1,050)									14 427 913,27
		2020 г.-42% (Иинф=1,090)									10 845 810,66
		Налог на добавленную стоимость									3 032 846,87
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-НДС (12%)									1 731 349,59
		2020 г.-НДС (12%)									1 301 497,28
		Всего									
		в т.ч. с разбивкой по годам									28 306 570,80
		2019 г.									16 159 262,86
		2020 г.									12 147 307,94
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,777054)									**21 995 734,07**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,

Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт_____ **Турсунов Т.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства

ТОО "СТРОЙ-ТЕХ"Эксперт_____ **Абсаттаров Д.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказ 5экиб

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.03.2019 года

Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза

Наименование объекта: Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 150 м3 -2 шт

Акт №2
приемки выполненных работ
за июль 2019
(локальная смета 6-5-1)
Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 150 м3

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	35,625	37,36	37,36	1331	1331	–	327	1791
						–	12,74	–	454	–	133	
2	2	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	35,625	202,75	195,93	7223	6980	3	1397	9310
						6,74	47,72	240	1700	–	690	
3	3	4102-0102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	63,225	60		3794		–	–	4098
						–		–		–	304	
4	4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	35,625	14,65	12,52	522	446	2	173	751

						2,08	4,66	74	166	–	56	
5	5	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	221,97	186,12	177,4	41314	39377	–	7584	52810
						8,73	38,73	1937	8596	–	3912	
6	6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, добор грунта НР = 72 %	м3 грунта	24,663	1349,02	–	33271	–	–	23955	61804
						1349,02	–	33271	–	–	4578	
7	7	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	246,633	43,66	43,66	10767	10767	–	2647	14487
						–	14,9	–	3676	–	1073	
			Раздел 2 Железобетонные и бетонные конструкции									
			2.1 Днище и стены									
8	19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 (АС-7) НР = 91 %	м3	6,37	21058,08	1042,86	134140	6643	120970	7079	152517
						1024,65	196,55	6527	1252	–	11298	

Итого	**297 568**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 049
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 544
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 844
- материалы, изделия и конструкции, тенге	120 975
- оборудование, тенге	
- перевозка грузов, тенге	3 794
Накладные расходы, тенге	43 162
Сметная прибыль (8 %), тенге	22 044
Всего	**297 568**
	595 136,00

НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.1,п.39		Временные здания и сооружения 1,3%										7 736,77
		Итого по главам										602 872,77

НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.3,п.VIII 4а		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,8115%										22 978,50
		Итого по главам										625 851,26
		Непредвиденные работы и затраты 2%										12 517,03
		Итого по главам:										638 368,29
		в текущих ценах с 2.07.18г.										638 368,29
		в т.ч. с разбивкой по годам										
		2019 г.-58% (МРП=2525 тенге)										370 253,61
		2020 г.-42% (МРП=2613 тенге)										268 114,68
		в текущих и прогнозных ценах										681 011,29
		в т.ч. с разбивкой по годам										
		2019 г.-58% (Иинф=1,050)										388 766,29
		2020 г.-42% (Иинф=1,090)										292 245,00
		Налог на добавленную стоимость										81 721,35
		в т.ч. с разбивкой по годам										
		2019 г.-НДС (12%)										46 651,95
		2020 г.-НДС (12%)										35 069,40
		Всего										**762 732,65**
		в т.ч. с разбивкой по годам										
		2019 г.										435 418,24
		2020 г.										327 314,40
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,777054)										**592 684,45**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1
Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
БИН 060240010430, Павлодарская область, г. Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,
Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт _____ **Турсунов Т.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства
ТОО "СТРОЙ-ТЕХ"Эксперт _____ **Абсаттаров Д.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза

Наименование объекта: Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 150 м3 -2 шт

Акт №3
приемки выполненных работ
(локальная смета 6-5-1)
за 26 июля 2019

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 2 Железобетонные и бетонные конструкции									
			2.1 Днище и стены									
1	20	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В25 НР = 91 %	м3	54,3	32676,61	2822,27	1774340	153249	1249923	382165	2329025
						6835,51	898,6	371168	48794	–	172520	
2	21	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1315	195387		25693		25693	–	27748
						–		–		–	2055	
3	22	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,92616	192867		757227		757227	–	817805
						–		–		–	60578	

4	23	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08304	211223		17540		17540	–	18943
						–		–		–	1403	
5	24	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0634	361829,65	1167,19	22940	74	10363	11404	37092
						197208,2	457,41	12503	29	–	2748	
6	25	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	2,536	109654		278083		278083	–	300330
						–		–		–	22247	

Итого	**3 530 943**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	383 671
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	153 323
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 823
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 338 829
Накладные расходы, тенге	393 569
Сметная прибыль (8 %), тенге	261 551
Всего	**3 530 943**
	7 061 886,00

НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.1,п.39	Временные здания и сооружения 1,3%										91 804,52
	Итого по главам										7 153 690,52
НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.3,п.VII 4а	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,8115%										272 662,91
	Итого по главам										7 426 353,43
	Непредвиденные работы и затраты 2%										148 527,07
	Итого по главам:										7 574 880,50
	в текущих ценах с 2.07.18г.										7 574 880,50
	в т.ч. с разбивкой по годам										
	2019 г.-58% (МРП=2525 тенге)										4 393 430,69
	2020 г.-42% (МРП=2613 тенге)										3 181 449,81
	в текущих и прогнозных ценах										8 080 882,52
	в т.ч. с разбивкой по годам										
	2019 г.-58% (Иинф=1,050)										4 613 102,22
	2020 г.-42% (Иинф=1,090)										3 467 780,29
	Налог на добавленную стоимость										969 705,90
	в т.ч. с разбивкой по годам										
	2019 г.-НДС (12%)										553 572,27
	2020 г.-НДС (12%)										416 133,64
	Всего										

		в т.ч. с разбивкой по годам									9 050 588,42
		2019 г.									5 166 674,49
		2020 г.									3 883 913,93
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,777054)									**7 032 795,93**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",

БИН/ИИН 040140000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,

Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт_____**Турсунов Т.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства

ТОО "СТРОЙ-ТЕХ"Эксперт_____**Абсаттаров Д.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В
Заказ 5экиб

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения.

Акт №3
приемки выполненных работ
(локальная смета 4-1-1)
за 26 июля 2019

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	13	1111-0101-0204	**Раздел 2 Фундамент под КТПН. Ограждение КТПН-3 шт** Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,17	7664,71 2694,12	1470,59 600	1303 458	250 102	595 –	526 146	1975
2	14	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1444,75 448,75	742 255,75	5779 1795	2968 1023	1016 –	3325 728	9832
3	15	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2047 630	1041 360,25	8188 2520	4164 1441	1504 –	4674 1029	13891
4	16	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,776	20291		15746		15746	–	17006

						–		–		–	1260	
5	19	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8,64	818,87	18,52	7075	160	4959	1837	9625
						226,39	2,2	1956	19	–	713	
			Раздел 3 Комплексная трансформаторная подстанция. ДГУ-1									
			3.1 Трансформаторная подстанция									
6	22	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	70712	37603	70712	37603	3841	29934	108698
						29268	12307	29268	12307	–	8052	
7	23	5108-0102-0409 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки туликовая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1040330		1040330		–	–	1040330
						–		–		1040330	–	
8	26	5108-0101-0104 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	624902		624902		–	–	624902
						–		–		624902	–	
			Раздел 4 КЛ-0,4кВ и наружное освещение									
9	30	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	170,37	1903,99	–	324382	–	–	233555	602572
						1903,99	–	324382	–	–	44635	
10	31	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	113,58	809,29	–	91919	–	–	66182	170749
						809,29	–	91919	–	–	12648	
11	32	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	353	306,85	144,11	108319	50870	15357	40339	160551
						119,24	39,48	42092	13935	–	11893	

12	33	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	70	397,76 162,6	166,6 44,5	27843 11382	11662 3115	4799 –	10438 3062	41343
13	34	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	61	291,16 108,39	136,38 37,49	17761 6612	8319 2287	2830 –	6407 1933	26101
14	35	2306-0137-0680	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,045	1063829 –		47872 –		47872 –	– 3830	51702
15	36	2306-0137-0654	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,101	745447 –		75290 –		75290 –	– 6023	81313
16	37	2306-0137-0305	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	489847 –		36739 –		36739 –	– 2939	39678
17	38	2306-0137-0205	Кабели силовые АВБбШв 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,072	402398 –		28973 –		28973 –	– 2318	31291
18	39	1308-0201-2402	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	21977,25 7588	13889,5 4512,5	87909 30352	55558 18050	1999 –	34849 9821	132579
19	40	2306-1703-1701	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-16/25-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	16700 –		66800 –		66800 –	– 5344	72144
20	41	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2 х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,061	120032,79 118508,2	– –	7322 7229	– –	93 –	5494 1025	13841
21	42	2301-0506-0109	Трубы двухстенные из ДКС, наружный Ф110 мм	м	61	1054 –		64294 –		64294 –	– 5144	69438
		4.1 Опора К-1 -8шт										
22	43	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	8	6286,88 2885,63	2782,38 1259,38	50295 23085	22259 10075	4951 –	26528 6146	82969

23	44	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	8	38098	–	304764	–	329167
24	45	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	178	–	2848	–	3076
25	46	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8	420	–	8736	–	9435
26	47	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2250	–	36000	–	38880
27	48	2404-0207-4946	Болт проходной SOT4.8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2884	–	23072	–	24918
28	49	2404-0207-4931	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3863	–	30904	–	33376
29	50	2404-0207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	5792	–	92672	–	100086
30	51	2404-0202-0817	Зажимы поддерживающие SO214 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2906	–	23248	–	25108
31	52	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2124	–	50976	–	55054
32	53	2404-0207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	599	–	9584	–	10351
33	54	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	482	–	7712	–	8329
34	55	2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	41	–	1312	–	1417
35			**4.2 Анкерное крепление и соединение СИП на опоре-4 шт**							
	56	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3013	–	12052	–	13016
36	57	2404-0207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	5792	–	23168	–	25021
37	58	2404-0207-4311	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.366-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	14480	–	173760	–	187661

23	44	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	8	38098	–	304784	–	329167
24	45	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	178	–	2848	–	3076
25	46	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8	420	–	8736	–	9435
26	47	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2250	–	36000	–	38880
27	48	2404-0207-4946	Болт проходной SOT4.8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2884	–	23072	–	24918
28	49	2404-0207-4931	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3863	–	30904	–	33376
29	50	2404-0207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	5792	–	92672	–	100086
30	51	2404-0202-0817	Зажимы поддерживающие SO214 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2906	–	23248	–	25108
31	52	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2124	–	50976	–	55054
32	53	2404-0207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	599	–	9584	–	10351
33	54	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	482	–	7712	–	8329
34	55	2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	41	–	1312	–	1417
35			**4.2 Анкерное крепление и соединение СИП на опоре-4 шт**							
	56	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3013	–	12052	–	13016
36	57	2404-0207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	5792	–	23168	–	25021
37	58	2404-0207-4311	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.366-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	14480	–	173760	–	187661

23	44	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	8	38098	–	304784	–	329167
24	45	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	178	24383	2848	–	3076
25	46	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8	420	228	8736	–	9435
26	47	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2250	699	36000	–	38880
27	48	2404-0207-4946	Болт проходной SOT4.8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2884	2880	23072	–	24918
28	49	2404-0207-4931	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3863	1846	30904	–	33376
29	50	2404-0207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	5792	2472	92672	–	100086
30	51	2404-0202-0817	Зажимы поддерживающие SO214 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2906	7414	23248	–	25108
31	52	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2124	1860	50976	–	55054
32	53	2404-0207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	599	4078	9584	–	10351
33	54	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	482	767	7712	–	8329
34	55	2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	41	617	1312	–	1417
35			**4.2 Анкерное крепление и соединение СИП на опоре-4 шт**							
	56	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3013	105	12052	–	13016
36	57	2404-0207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	5792	964	23168	–	25021
37	58	2404-0207-4311	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.366-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	14480	1853	173760	–	187661

23	44	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	8	38098	–	304784	–	329167
24	45	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	178	24383	2848	–	3076
25	46	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8	420	228	8736	–	9435
26	47	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2250	699	36000	–	38880
27	48	2404-0207-4946	Болт проходной SOT4.8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2884	2880	23072	–	24918
28	49	2404-0207-4931	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3863	1846	30904	–	33376
29	50	2404-0207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	5792	2472	92672	–	100086
30	51	2404-0202-0817	Зажимы поддерживающие SO214 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2906	7414	23248	–	25108
31	52	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2124	1860	50976	–	55054
32	53	2404-0207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	599	4078	9584	–	10351
33	54	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	482	767	7712	–	8329
34	55	2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	41	617	1312	–	1417
35			**4.2 Анкерное крепление и соединение СИП на опоре-4 шт**							
	56	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3013	105	12052	–	13016
36	57	2404-0207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	5792	964	23168	–	25021
37	58	2404-0207-4311	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.366-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	14480	1853	173760	13901	187661

38	59 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0052	615922 / –		3203 / –		3203 / –	– / –		3459
39	60 2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2906 / –		11624 / –		11624 / –	256 / –		12554
40	61 2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	41 / –		164 / –		164 / –	930 / 13		177
		4.3 Опора П1-14 шт										
41	62 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	14	6286,86 / 2885,57	2782,29 / 1259,21	88016 / 40398	38952 / 17629	8666 / –	46422 / 10755		145193
42	63 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	14	38098 / –		533372 / –		533372 / –	– / 42670		576042
43	64 2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3013 / –		42182 / –		42182 / –	– / 3375		45557
44	65 2404-0202-0817	Зажимы поддерживающие SO214 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	2906 / –		40684 / –		40684 / –	– / 3255		43939
45	66 2404-0207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	599 / –		8386 / –		8386 / –	– / 671		9057
46	67 2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	482 / –		6748 / –		6748 / –	– / 540		7288
47	68 2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	41 / –		1148 / –		1148 / –	– / 92		1240
		4.4 Опора угловая УА-1-8шт										
48	69 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	8	12688,75 / 5639,13	6430,75 / 2912	101510 / 45113	51446 / 23296	4951 / –	54727 / 12499		168736
49	70 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	16	38098 / –		609568 / –		609568 / –	– / 48765		658333
50	71 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	178 / –		2848 / –		2848 / –	– / 228		3076

51	72	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8	420 –	8736 –	8736 –	– –	9435
52	73	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2250 –	36000 –	36000 –	699 –	38880
53	74	2404-0207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	5792 –	92672 –	92672 –	2880 –	100086
54	75	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2124 –	50976 –	50976 –	7414 –	55054
55	76	2404-0207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	599 –	14376 –	14376 –	4078 –	15526
56	77	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	482 –	11568 –	11568 –	1150 –	12493
57	78	2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	41 –	656 –	656 –	925 –	708
58	79	2404-0207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3379 –	10137 –	10137 –	52 –	10948
59	80	2404-0207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	10137 –	60822 –	60822 –	811 –	65688
60	81	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2906 –	8718 –	8718 –	4866 –	9415
61	82	2404-0207-2810	Колпачок концевой PK99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	418 –	5016 –	5016 –	697 –	5417
62	83	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2124 –	6372 –	6372 –	401 –	6882
63	84	2404-0207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2800 –	8400 –	8400 –	510 –	9072
64	85	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0015	615922 –	924 –	924 –	672 –	998
			4.5 Крепление СИП с подключением светильника освещения на опору-30 шт							
65	86	2404-0207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	3052 –	91560 –	91560 –	74 7325	98885

66	87	2404-0202-0817	Зажимы поддерживающие SO214 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	2906	–	87180	–	87180	–	94154
67	88	2404-0207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	599	–	17970	–	17970	6974 – 1438	19408
68	89	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	482	–	14460	–	14460	– 1157	15617
69	90	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	2124	–	63720	–	63720	– 5098	68818
70	91	2404-0207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	599	–	35940	–	35940	– 2875	38815
71	92	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	482	–	28920	–	28920	– 2314	31234
72	93	2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	120	41	–	4920	–	4920	– 394	5314
			Раздел 6 Провода									
73	96	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,788	61157,36 35388,32	20961,93 7968,27	48192 27886	16518 6279	3788 –	27332 6042	81566
74	97	2306-1201-0406	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,788	552526 –		435390 –		435390 –	– 34831	470221
75	98	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,9126	903826 –		824832 –		824832 –	– 65987	890819
			Итого					**8 097 529**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					686 447				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					300 729				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					109 558				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 376 083				
			- оборудование, тенге					1 665 232				
			Накладные расходы, тенге					592 569				

		Сметная прибыль (8 %), тенге									476 469
		Всего									**8 097 529**
НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.1,п.39		Временные здания и сооружения 1,3%									105 267,88
		Итого по главам									8 202 796,88
НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.3,п. VIII 4а		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,8115%									312 649,60
		Итого по главам									8 515 446,48
		Непредвиденные работы и затраты 2%									170 308,93
		Итого по главам:									8 685 755,41
		в текущих ценах с 2.07.18г.									8 685 755,41
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (МРП=2525 тенге)									5 037 738,14
		2020 г.-42% (МРП=2613 тенге)									3 648 017,27
		в текущих и прогнозных ценах									9 265 963,87
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (Иинф=1,050)									5 289 625,04
		2020 г.-42% (Иинф=1,090)									3 976 338,83
		Налог на добавленную стоимость									1 111 915,66
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-НДС (12%)									634 755,01
		2020 г.-НДС (12%)									477 160,66
		Всего									
		в т.ч. с разбивкой по годам									10 377 879,54
		2019 г.									5 924 380,05
		2020 г.									4 453 499,49
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,777054)									**8 064 172,80**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",

БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,

Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт_____**Турсунов Т.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчика проекта строительства

ТОО "СТРОЙ-ТЕХ"Эксперт_____**Абсаттаров Д.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)