Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

Подрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения в селе Бескаута сельской зоны города Экибастуза"

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 26 августа 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 30	Договор от 09.03.2019г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	89 85[illegible]75.8[illegible]	27 162 [illegible]5.12		30 422 000.13					9 627 683.12	30 422 000.13

Место печати (при наличии)

Заказчик И.о.Руководитель _____ **Оспанов Т.Ш.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства ТОО "СТРОЙ-ТЕХ"

или эксперт(ы) авторского надзора _____ **Асылтаев Т.Ш.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "АТЛАНТИС-ТВ"

_____ **Турсунов Т.Т.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

"SANA-2015". Версия 16.3.2 от 26.08.18 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказ 5экиб

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.03.2019 года

Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения.

Договор подряда (контракт) №30 от 09.03.2019 года

Акт №3

приемки выполненных работ

(локальная смета 4-1-2)

за 26 августа 2019 года

ВЛ- 10 кВ

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения.

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1308-0101-1510	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	4	37827,25	17333,5	151309	69334	29943	55645	223510
						13008	6313,25	52032	25253	–	16556	
2	2	2404-0207-4308	Ограничители перенапряжения LVA-260-4 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	7626		30504		30504	–	32944
						–		–		–	2440	
3	3	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	3057,6	619,4	15288	3097	1351	8504	25695
						2168	194,2	10840	971	–	1903	
4	4	2900-0000-0000 (пл)	Привод ПРНЗ-10У1	шт	5	4000		20000		20000	–	21600
						–		–		–	1600	

5	5 5108-0301-1101 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (двухполюсный)	шт.	5	48774		243870		–	–	243870
					–		–		243870	–	
6	6 1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	1,56	144048,08	85869,23	224715	133956	5622	98859	349460
					54575	24639,1	85137	38437	–	25886	
7	7 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,9126	903826		824832		824832	–	890819
					–		–		–	65987	
8	8 1133-0203-0205	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	19	2321,11	1315,16	44101	24988	–	22636	72076
					1005,95	483,26	19113	9182	–	5339	
9	9 2104-9999-9917	Плита анкерная П-3u, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80), к=1,36	м3	0,95	47143		44786		44786	–	48369
					–		–		–	3583	
10	10 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	19	6286,89	2782,32	119451	52864	11761	63002	197049
					2885,58	1259,26	54826	23926	–	14596	
11	11 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	8	12688,75	6430,75	101510	51446	4951	54727	168736
					5639,13	2912	45113	23296	–	12499	
12	13 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	35	38098		1333430		1333430	–	1440104
					–		–		–	106674	
13	14 2105-0307-0904	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	т	0,00362	130269		472		472	–	510
					–		–		–	38	
14	15 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	149	59		8791		8791	–	9494
					–		–		–	703	

15	16	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	171	343 –	58653 –	58653 –	– 4692	63345
16	17	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	548 –	29592 –	29592 –	– 2367	31959
17	18	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	750 –	20250 –	20250 –	– 1620	21870
18	19	2404-0201-0110	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	441 –	11466 –	11466 –	– 917	12383
19	20	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	1047 –	27222 –	27222 –	– 2178	29400
20	21	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	149	1063 –	158387 –	158387 –	– 12671	171058
21	22	2404-0106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	52	2127 –	110604 –	110604 –	– 8848	119452
22	23	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	1562 –	40612 –	40612 –	– 3249	43861
23	24	2104-0406-0103	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-2 СТ РК 2386-2013	шт.	12	10917 –	131004 –	131004 –	– 10480	141484
24	25	2910-1000-1000 (пл)	Траверса ТМ3	шт	4	10446 –	41784 –	41784 –	– 3343	45127
25	26	2910-1000-1000 (пл)	Траверса ТМ6 kстм=1,12;	шт	8	12946 –	103568 –	103568 –	– 8285	111853
26	27	2910-1000-1000 (пл)	Траверса ТМ2 kстм=1,12;	шт	3	5491 –	16473 –	16473 –	– 1318	17791

27	28	2910-1000-2000 (пл)	Хомут Х1 кстм=1,12;	шт	27	670	18090	18090	–	19537
						–	–	–	1447	
28	29	2910-1000-3000 (пл)	Проводнимк ЗП1 кстм=1,12;	м	29,8	884	26343	26343	–	28450
						–	–	–	2107	
29	30	2910-1000-5000 (пл)	Кронштейн У1 кстм=1,12;	шт	5	3804	19020	19020	–	20542
						–	–	–	1522	
30	31	2910-1000-6000 (пл)	Стяжка Г1 кстм=1,12;	шт	10	3071	30710	30710	–	33167
						–	–	–	2457	
31	32	2910-1000-7000 (пл)	Накладка ОГ5 кстм=1,12;	шт	8	580	4640	4640	–	5011
						–	–	–	371	
32	33	2910-1000-7000 (пл)	Накладка ОГ2 кстм=1,12;	шт	10	1205	12050	12050	–	13014
						–	–	–	964	
33	34	2910-1000-8000 (пл)	Болт Б5 кстм=1,12;	шт	5	402	2010	2010	–	2171
						–	–	–	161	
34	35	2910-1000-9000 (пл)	Кронштейн РА1 кстм=1,12;	шт	4	6982	27928	27928	–	30162
						–	–	–	2234	
35	36	2910-1000-9000 (пл)	Кронштейн РА2 кстм=1,12;	шт	4	1027	4108	4108	–	4437
						–	–	–	329	
36	37	2910-1000-9000 (пл)	Кронштейн РА3 кстм=1,12;	шт	8	7299	58392	58392	–	63063
						–	–	–	4671	
37	38	2910-1000-9000 (пл)	Кронштейн РА4 кстм=1,12;	шт	4	793	3172	3172	–	3426
						–	–	–	254	
38	39	2910-1000-9000 (пл)	Кронштейн РА5 кстм=1,12;	шт	4	793	3172	3172	–	3426
						–	–	–	254	
39	40	2910-1000-9000 (пл)	Хомут Х7 кстм=1,12;	шт	12	759	9108	9108	–	9837

						–		–		–	729	
40	41	2910-1000-9000 (пл)	Хомут Х8 kстм=1,12;	шт	4	759		3036		3036	–	3279
						–		–		–	243	
41	42	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,25577	593982,88	16362,36	151923	4185	133321	11223	176198
						56367,05	4578,33	14417	1171	–	13052	
42	43	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	10,4	209,13	46,25	2175	481	26	1425	3888
						160,38	10,87	1668	113	–	288	
43	44	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,0092	190378		1751		1751	–	1891
						–		–		–	140	

Итого	**4 955 318**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	283 146
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	340 351
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	122 349
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 422 935
- оборудование, тенге	243 870
Накладные расходы, тенге	316 021
Сметная прибыль (8 %), тенге	348 995
Всего	**4 955 318**

НДЗ РК 8.04-05-2015,табл. 1,п.39		Временные здания и сооружения 1,3%									64 419,13
		Итого по главам									5 019 737,13
НДЗ РК 8.04-05-2015,табл. 3,п.VIII 4а		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,8115%									191 327,28
		Итого по главам									5 211 064,41
		Непредвиденные работы и затраты 2%									104 221,29
		Итого по главам:									5 315 285,70
		в текущих ценах с 2.07.18г.									5 315 285,70
		в т.ч. с разбивкой по годам									

		2019 г.-58% (МРП=2525 тенге)									3 082 865,71
		2020 г.-42% (МРП=2613 тенге)									2 232 420,00
		в текущих и прогнозных ценах									5 670 346,79
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (Иинф=1,050)									3 237 008,99
		2020 г.-42% (Иинф=1,090)									2 433 337,79
		Налог на добавленную стоимость									680 441,61
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-НДС (12%)									388 441,08
		2020 г.-НДС (12%)									292 000,54
		Всего									
		в т.ч. с разбивкой по годам									6 350 788,40
		2019 г.									3 625 450,07
		2020 г.									2 725 338,33
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,777054)									**4 934 905,53**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 13А, 1,

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,

Главный специалист_____ **Зайнишев А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт_____ **Турсунов Т.Т.**

(подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства

ТОО "СТРОЙ-ТЕХ" Эксперт_____ **Абсаттаров Д.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015" Версия 18.3.2 от 28.08.18 г. Цены региона Павлодарская обл

Форма 2В
Заказ 5экиб

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза

Наименование объекта: Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 150 м3 -2 шт
Договор подряда (контракт) №30 от 09.03.2019 года

Акт №3
приемки выполненных работ
(локальная смета 6-5-1)
за 26 августа 2019 года

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы										
1	8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	54,64	30,6	30,6	1672	1672	–	411	2250
2	9	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	54,64	–	10,45	–	571	–	167	
						15,11	15,11	826	826	–	203	1111
3	10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	54,64	–	5,16	–	282	–	82	
						131,33	62,74	7175	3428	–	3817	11871

4	11 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %			68,58	28,46	3747	1555	–	879	
			м3 грунта	6,07	703,7	–	4272	–	–	3076	7936
5	12 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, недостающий грунт для обваловки НР = 72 %			703,7	–	4272	–	–	588	
			м3 грунта	137,262	247,52	239,17	33975	32829	13	6572	43791
6	13 4102-0102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км			8,25	58,25	1133	7995	–	3244	
			т	247,0716	60		14824		–	–	16010
7	14 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %			–		–		–	1186	
			м3 грунта	208,468	43,65	43,65	9100	9100	–	2237	12244
8	15 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками, обсыпка резервуара НР = 72 %			–	14,9	–	3107	–	907	
			м3 уплотненного грунта	104,23	131,32	62,73	13687	6539	–	7282	22647
					68,58	28,46	7148	2966	–	1678	
	Раздел 2 Железобетонные и бетонные конструкции										
	2.2 Покрытие										
9	26 1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %									
			шт. сборных конструкций	6	5646,83	1352,17	33881	8113	13457	16782	54716
10	27 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92			2051,83	318,5	12311	1911	–	4053	
			м3	6	51639		309834		309834	–	334621
					–		–		–	24787	

11	28 1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном, усиление плит НР = 84 %	м3	0,6	79755	1125	47853	675	34021	11276	63859
					21928,33	445	13157	267	–	4730	
12	29 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,064	192667		12343		12343	–	13330
					–		–		–	987	
13	30 1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов НР = 118 %	м шва	31,2	333,91	87,79	10418	2739	2738	5830	17548
					158,37	–	4941	–	–	1300	
14	31 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,085	1217247,06	449729,41	103466	38227	30792	44348	159639
					405258,82	121752,94	34447	10349	–	11825	
15	32 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1068	222387,64	1161,05	23751	124	17457	5659	31763
					57771,54	458,8	6170	49	–	2353	
		Раздел 3 Гидроизоляционные работы									
		3.1 Гидроизоляция наружных поверхностей									
16	33 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм. под плитой днища НР = 79 %	м2	66,33	1289,9	210,67	85559	13974	14981	47355	143547
					853,37	50,34	56604	3339	–	10633	
17	34 1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	134,64	1535,84	300,3	206786	40433	45504	103116	334694
					897,57	71,87	120849	9677	–	24792	
18	35 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,04019	94351,83	6071,16	3792	244	3349	248	4363
					4951,48	2861,41	199	115	–	323	
19	36 1141-0105-0107	Мастика асфальтовая горячая АМ-2 Приготовление НР = 79 %	т	4,42	87385,97	6113,8	386246	27023	320841	34177	454057
					8683,71	1104,07	38382	4880	–	33634	
20	37 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	66,33	639,95	25,16	42448	1669	22148	18231	65533

		3.2 Гидроизоляция внутренних поверхностей			280,88	11,52	18631	764	–	4854	
21	38 1113-0601-0208	Поверхности металлические. Протравливание НР = 69 %	м2	134,64	943,75	–	127067	–	1285	86790	230966
					934,21	–	125782	–	–	17109	
22	39 1113-0601-0208	Поверхности металлические Протравливание НР = 69 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кмат1=1,1;	м2	132,66	1038,13	–	137718	–	1392	94065	250326
					1027,63	–	136326	–	–	18543	
23	40 1113-0301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16) НР = 69 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кмат1=1,1;	м2	66,33	2869,14	40,65	190310	2696	162303	19003	226058
					381,59	33,62	25311	2230	–	16745	
24	41 1113-0301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16) НР = 69 %	м2	200,97	2608,29	36,94	524188	7423	447049	52343	622653
					346,9	30,57	69716	6143	–	46122	
		Раздел 4 Теплоизоляционные и отделочные работы									
25	42 1113-0501-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой НР = 69 %	м2	31,14	2975,63	76,65	92661	2387	67318	16501	117895
					737,19	30,76	22956	958	–	8733	
26	43 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	55,8	586,59	96,13	32732	5364	17076	10548	46742
					184,44	21,02	10292	1173	–	3462	
27	44 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % ктрр1=35; ктрм1=35; кэкс1=35; кмат1=35;	м2 стяжки	55,8	637,97	49,78	35599	2778	31487	1811	40403
					23,91	11,38	1334	635	–	2993	
28	45 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,10435	12400,57	1226,64	1294	128	3	1105	2591
					11145,18	488,74	1163	51	–	192	
29	46 2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	55,8	604		33703		33703	–	36399
					–		–		–	2696	

		Раздел 5 Разные работы										
		5.1 Отводящий трубопровод										
30	54	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные Устройство НР = 91 %	м3	2,3	24062,61	1272,61	55344	2927	46417	5977	66227
						2608,7	246,96	6000	568	–	4906	
31	55	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона Установка НР = 91 %	т	0,03495	63004,29	15450,64	2202	540	52	1643	4153
						46065,81	5579,4	1610	195	–	308	
32	56	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,406	2476		8433		8433	–	9108
						–		–		–	675	
		Раздел 6 Устройство вентиляции										
33	90	1106-1301-0308	Подготовка бетонная под днище бункерного типа Устройство НР = 91 %	м3	0,14	32457,14	3514,29	4544	492	3599	559	5511
						3235,71	1150	453	161	–	408	
34	91	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00126	195387		246		246	–	266
						–		–		–	20	
35	92	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02512	361823,25	1154,46	9089	29	4106	4519	14697
						197213,38	477,71	4954	12	–	1089	

Итого	**3 469 525**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	727 888
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	212 379
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 953
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 651 947
- перевозка грузов, тенге	14 824
Накладные расходы, тенге	605 484
Сметная прибыль (8 %), тенге	257 003
Всего	3 469 **525**
	6 939 050,**00**

НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.1.	Временные здания и сооружения 1.3%										90 207,65

		Итого по главам									7 029 257,65
НДЗ РК 8 04-05-2015.табл.3, п.VIII 4а		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3.8115%									267 920,16
		Итого по главам									7 297 177,81
		Непредвиденные работы и затраты 2%									145 943,56
		Итого по главам:									7 443 121,36
		в текущих ценах с 2.07.18г.									7 443 121,36
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (МРП=2525 тенге)									4 317 010,39
		2020 г.-42% (МРП=2613 тенге)									3 126 110,97
		в текущих и прогнозных ценах									7 940 321,87
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (Иинф=1,050)									4 532 860,91
		2020 г.-42% (Иинф=1,090)									3 407 460,96
		Налог на добавленную стоимость									952 838,62
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-НДС (12%)									543 943,31
		2020 г.-НДС (12%)									408 895,32
		Всего									
		в т.ч. с разбивкой по годам									8 893 160,49
		2019 г.									5 076 804,22
		2020 г.									3 816 356,27
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,777054)									**6 910 465,93**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

БИН/ИИН 040140000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, [illegible]

Директор _____ Нуралин Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,

Главный специалист _____ Зайниден А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт _____ Турсунов Т.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный № (ИИН), № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства

ТОО "СТРОЙ-ТЕХ" Эксперт _____ Абсаттаров Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Павлодарская обл

Форма 2В
Заказ 5экиб

Заказ 5экиб

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 040140000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.03.2019 года

Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза

Заказ 5экиб

Наименование объекта: Наружный водопровод

Акт №3
приемки выполненных работ
(локальная смета 2-1-1)
за 26 августа 2019 года
Наружный водопровод

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водопровод										
1	1	1101-0101-0318	Грунты 5 группы. Разработка в отвал с перемещением до 5 м экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. НР = 72 %	м3 грунта	9824,4214	489,13	466,21	4805409	4580216	–	882012	6142415
						22,92	101,77	225193	999824	–	454994	
2	2	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(грунт сухой) НР = 72 %	м3 грунта	4174,0098	294,82	281	1230562	1172903	–	225860	1572936
						13,81	61,34	57659	256035	–	116514	
3	3	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(мокрого грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2805,5176	324,3	309,1	909820	867190	–	166990	1162955

4	6 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 при пересечении с линией ВЛ 0,4 кВ (10 шт). Грунт сухой НР = 72 %			15,2	67,47	42630	189301	–	86145	
			м3 грунта	1351,2	294,82	281	398354	379689	–	73115	509187
					13,81	61,34	18665	82883	–	37718	
5	7 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 при пересечении с линией ВЛ 0,4 кВ (10 шт) Грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3 46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1									
			м3 грунта	900,8	324,3	309,1	292127	278439	–	53618	373405
					15,2	67,47	13688	60781	–	27660	
6	8 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную при пересечении с подземным кабелем связи (6 шт) Грунт сухой НР = 72 %									
			м3 грунта	112,667	3228,92	–	363793	–	–	261931	675782
					3228,92	–	363793	–	–	50058	
7	9 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка дна траншеи вручную Грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25;									
			м3 грунта	92,2815	4036,15	–	372462	–	–	268173	691886
					4036,15	–	372462	–	–	51251	
8	10 1101-0205-0104	Грунты 4 группы. Устройство приямков для сбора вод (1x1x1) через 50 м с креплением стенок деревянными щитами НР = 72 % т.ч. п.3.185. ктрр1=1,1;									
			м3 грунта	10,9215	3970,84	–	43368	–	–	31225	80560
					3970,84	–	43368	–	–	5967	
9	11 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	464,9144	640,74	–	297889	–	–	214480	553359
					640,74	–	297889	–	–	40990	
10	12 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	15153,03	15,79	15,79	239309	239309	–	64220	327811
					–	5,89	–	89194	–	24282	
11	13 1122-0301-0103	Монтаж сбросного переносного трубопровода диаметром 100 мм из стальных труб (109 перестановок) НР = 99 %									
			км трубопровода	0,5462	435501,64	97120,16	237871	53047	9477	191816	464062
					321030,09	33700,06	175347	18407	–	34375	
12	14 2301-0103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75									
			м	54,6175	4830		263803		263803	–	284907
					–		–		–	21104	
13	19 1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %									
			км трубопровода	0,0214	354328,13	107765,63	7583	2306	65	5770	14421

14	20 2301-0501-1314	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001			243546,88	28796,88	5212	616	–	1068		
15	21 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110x6,6 мм. Укладка НР = 99 %	м км трубопровода	21,55 0,099	2498 – 294624,16 200208,05	92496,64 24798,66	53832 – 29169 19821	9158 2455	53832 – 190 –	– 4307 22053 4098	58139	55320
16	22 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001										
17	23 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90x5,4 мм. Укладка НР = 99 %	м км трубопровода	100,33 0,9	1961 – 294624,03 200208,13	92497,81 24797,29	196747 – 265161 180187	83248 22317	196747 – 1726 –	– 15740 200479 37251	212487	502891
18	24 2301-0501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001										
19	41 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	909 2,9422	1318 – 32162,61 8354,98	8101,13 3055,35	1198062 – 94629 24582	23835 8989	1198062 – 46212 –	– 95845 33235 10229	1293907	138093
20	42 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,7695	52124,31 14344,8	8202,24 3069,4	821973 226210	129345 48403	466418 –	271867 87507	1181347	
21	43 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	15069 –		120552 –		120552 –	– 9644	130196	
22	44 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23717 –		47434 –		47434 –	– 3795	51229	
23	48 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	11947		83629		83629	–	90319	

24	49 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								6690	
25	50 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	15108	–	90648	–	90648	–	97900
										7252	
26	51 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	15108	–	120864	–	120864	–	130533
										9669	
27	52 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	14943	–	44829	–	44829	–	48415
										3586	
28	53 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21326	–	63978	–	63978	–	69096
										5118	
29	55 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21326	–	42652	–	42652	–	46064
										3412	
30	56 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	13918	–	97426	–	97426	–	105220
										7794	
31	57 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	19788	–	59364	–	59364	–	64113
										4749	
32	58 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	2118	–	21180	–	21180	–	22674
										1694	
33	59 1108-0201-0109	Кирпичная кладка горловин колодцев НР = 93 %	шт.	14	3884	–	54376	–	54376	–	58726
										4350	
34	79 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	м3 кладки	0.2	32752,78	1556,67	6550	311	5213	1058	8217
					5128,89	557,78	1026	112	–	609	
			задвижка или клапан	9	1749,64	73,82	15747	664	2974	12278	30267
					1345,39	32,54	12109	293	–	2242	

35	80 2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	9	40086 –		360774 –		360774 –	– 28862	389636
36	81 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка. НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1711,19 1306,94	73,81 32,5	5133 3921	221 98	991 –	3979 729	9841
37	82 2304-0102-1903	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт	3	33708 –		101124 –		101124 –	– 8090	109214
38	83 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка. НР = 99 %	задвижка или клапан	5	1045,33 845,67	24,67 11	5225 4228	123 54	874 –	4239 757	10221
39	89 2304-0902-0601	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200 °С, PN 25, DN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	5	55788 –		278940 –		278940 –	– 22315	301255
40	90 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка. НР = 99 %	шт	20	1786,66 608,56	1178,1 302,78	35733 12171	23562 6055	– –	18044 4302	58079
41	94 2302-0301-0508	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 75x75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3694 –		7388 –		7388 –	– 591	7979
42	95 2302-0301-0509	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	5208 –		5208 –		5208 –	– 417	5625
43	96 2302-0301-1112	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 90x25x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	3052 –		12208 –		12208 –	– 977	13185
44	104 2302-0403-1004	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 90*90 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	2616 –		2616 –		2616 –	– 209	2825
45	105 2302-0403-1002	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x25ГОСТ 32414-2013	шт.	1	1419 –		1419 –		1419 –	– 114	1533

46	107 2302-0803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	200837			200837		200837	–		216904
					–			–		–	16067		
47	108 2302-0301-0213	Переходник DN 90x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1124			1124		1124	–		1214
					–			–		–	90		
48	111 2302-0301-0214	Переходник DN 90x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1746			1746		1746	–		1886
					–			–		–	140		
49	112 2302-0301-0218	Переходник DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	7153			35765		35765	–		38626
					–			–		–	2861		
50	116 2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1	604			604		604	–		652
					–			–		–	48		
51	117 2301-0501-1111	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	1072			6432		6432	–		6947
					–			–		–	515		
52	118 2301-0501-1110	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10	888			8880		8880	–		9590
					–			–		–	710		
53	119 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	1606			8030		8030	–		8672
					–			–		–	642		
54	122 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	897,45	58,31		1795	117	123	1539		3601
					777,6	–		1555	–	–	267		
55	123 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2156			4312		4312	–		4657
					–			–		–	345		
56	128 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 90 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	12	686,59	43,74		8239	525	560	7082		16547
					596,16	–		7154	–	–	1226		
57	129 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2156			25872		25872	–		27942
					–			–		–	2070		
58	137 2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1151			13812		13812	–		14917

59	138 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1485 –		2970 –		2970 –	– 1105		3208
60	139 2302-0302-8011	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000	шт.	-3	1605 –		-4815 –		-4815 –	– 238		-5200
61	140 2302-0302-8012	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2413 –		14478 –		14478 –	– 1158		15636
62	150 1122-0501-0106	Монтаж гильзы из полиэтиленовых труб, диаметр до 200 мм, НР = 99 %	км трубопровода	0.02	468270,68 290000	170025,06 46315,79	9366 5800	3401 925	165 –	6658 1282		17306
63	152 2301-0501-1317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10.7 питьевая ГОСТ 18599-2001(гильза, дл. 300 мм, 122 шт.)	м	20	5182 –		103640 –		103640 –	– 8291		111931
		Итого					**18 653 468**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге										
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 114 670					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 847 609					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 786 742					
		- оборудование, тенге					4 287 728					
		Накладные расходы, тенге					3 021 721					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 381 740					
		Всего					**18 653 468**					
НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.1, п.39		Временные здания и сооружения 1,3%										242 495,08
		Итого по главам										18 895 963,08
НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.3, п.VIII 4а		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,8115%										720 219,63
		Итого по главам										19 616 182,72

		Непредвиденные работы и затраты 2%									392 323,65
		Итого по главам:									20 008 506,37
		в текущих ценах с 2.07.18г.									20 008 506,37
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (МРП=2525 тенге)									11 604 933,70
		2020 г.-42% (МРП=2613 тенге)									8 403 572,68
		в текущих и прогнозных ценах									21 345 074,60
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (Инф=1,050)									12 185 180,38
		2020 г.-42% (Инф=1,090)									9 159 894,22
		Налог на добавленную стоимость									2 561 408,95
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-НДС (12%)									1 462 221,65
		2020 г.-НДС (12%)									1 099 187,31
		Всего									23 906 483,55
		в т.ч. с разбивкой по годам									13 647 402,03
		2019 г.									10 259 081,52
		2020 г.									18 576 628,67
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,777054)									

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

БИН/ИИН 040140000653, г Астана, ЖАМБЫЛ, 15А

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

БИН 060240014430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,

Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт _____ **Е.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчик проекта строительства

ТОО "СТРОЙ-ТЕХ" Эксперт _____ **Абсатаров Д.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)