Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
Подрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 27 сентября 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 30	Договор от 09.03.2019г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	121 915 107,12	28 622 081,54		32 056 731,32					13 062 332,91	32 056 731,32

Место печати (при наличии)
Заказчик И.о.Руководитель _____ **Оспанов Г.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства ТОО "СТРОЙ-ТЕХ"
или эксперт(ы) авторского надзора : _____ **Абсаттаров Д.Н.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора ТОО "АТЛАНТИС-ТВ":
_____ **Турсунов Т.Т.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или
индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Договор подряда (контракт) №30 от 09.03.2019 года

Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза Заказ 5экиб

Наименование объекта: Наружный водопровод

Форма 2В

Акт №4
приемки выполненных работ
(локальная смета № 2-1-1)
за 27 сентября 2019 года

Наименование объекта: Наружный водопровод

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водопровод										
1	1	1101-0101-0318	Грунты 6 группы. Разработка в отвал с перемещением до 5 м экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
				м3 грунта	15974,93	489,13	466,21	7813801	7447627	–	1434190	9987830
						22,92	101,77	366174	1625757	–	739839	
2	2	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(грунт сухой) НР = 72 %									
				м3 грунта	6787,12	294,82	281	2000948	1907192	–	367258	2557662
						13,81	61,34	93756	416325	–	189456	
3	3	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(мокрого грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;									
				м3 грунта	4561,89	324,3	309,1	1479407	1410088	–	271534	1891016
						15,2	67,47	69319	307811	–	140075	

4	6 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 при пересечении с линией ВЛ 0,4 кВ (10 шт). Грунт сухой НР = 72 %	м3 грунта	675,6	294,82	281	199178	189845	–	36558	254595
					13,81	61,34	9333	41442	–	18859	
5	7 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 при пересечении с линией ВЛ 0,4 кВ (10 шт) Грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	450,4	324,3	309,1	146063	139219	–	26808	186701
					15,2	67,47	6844	30390	–	13830	
6	8 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную при пересечении с подземным кабелем связи (6 шт) Грунт сухой НР = 72 %	м3 грунта	112,666	3228,92	–	363790	–	–	261929	675777
					3228,92	–	363790	–	–	50058	
7	9 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка дна траншеи вручную. Грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25;	м3 грунта	150,05	4036,15	–	605624	–	–	436049	1125007
					4036,15	–	605624	–	–	83334	
8	10 1101-0205-0104	Грунты 4 группы. Устройство приямков для сбора вод (1х1х1) через 50 м с креплением стенок деревянными щитами НР = 72 % т.ч. п.3.185: ктрр1=1,1;	м3 грунта	17,76	3970,84	–	70522	–	–	50776	131002
					3970,84	–	70522	–	–	9704	
9	11 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	755,97	640,74	–	484380	–	–	348754	899785
					640,74	–	484380	–	–	66651	
10	12 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	27891,56	15,79	15,79	440486	440486	–	118206	603387
					–	5,89	–	164175	–	44695	
11	13 1122-0301-0103	Монтаж сбросного переносного трубопровода диаметром 100 мм из стальных труб (109 перестановок) НР = 99 %	км трубопровода	0,888	435500,64	97120,16	386725	86243	15407	311850	754461
					321030,09	33700,06	285075	29925	–	55886	
12	14 2301-0103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	88,81	4830		428952		428952	–	463268
					–		–		–	34316	
13	23 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90х5,4 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,261	294624,03	92497,81	76895	24141	500	58138	145836
					200208,13	24797,29	52254	6471	–	10803	

14	24	2301-0501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	263,61	1318		347438		347438	–	375233
						–		–		–	27795	
15	25	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка- минус протаскивание в футляр НР = 99 %	км трубопровода	1,208	258615,52	73028,9	312406	88218	1037	244056	600979
						184728,18	19345,42	223151	23370	–	44517	
16	27	2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1220,08	917		1118813		1118813	–	1208318
						–		–		–	89505	
17	41	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,354	32162,61	8101,13	75710	19070	36972	26592	110486
						8354,98	3055,35	19668	7193	–	8184	
18	42	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,6156	52124,31	8202,24	657578	103476	373134	217493	945077
						14344,8	3069,4	180968	38722	–	70006	
19	43	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	15069		120552		120552	–	130196
						–		–		–	9644	
20	48	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	11947		107523		107523	–	116125
						–		–		–	8602	
21	49	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	15108		105756		105756	–	114216
						–		–		–	8460	
22	50	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	15108		120864		120864	–	130533
						–		–		–	9669	
23	55	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	13918		69590		69590	–	75157
						–		–		–	5567	
24	57	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2118		16944		16944	–	18300
						–		–		–	1356	

25	58	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	3884 / –		38840 / –		38840 / –	– / 3107	41947
26	59	1108-0201-0109	Кирпичная кладка горловин колодцев НР = 93 %	м3 кладки	0,187	32752,78 / 5128,89	1556,67 / 557,78	6124 / 959	291 / 104	4874 / –	989 / 569	7682
27	65	1111-0101-0204	Устройство щебеночной подготовки под отмостку вокруг горловин колодцев НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	148,86	7665,78 / 2695,68	1468,71 / 596,2	1141128 / 401279	218632 / 88751	521217 / –	460628 / 128140	1729896
28	66	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки вокруг горловин НР = 91 %	м3	148,86	3816,09 / 1024,65	1042,88 / 196,53	568063 / 152529	155243 / 29256	260291 / –	165424 / 58679	792166
29	69	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	151,838	16904 / –		2566670 / –		2566670 / –	– / 205334	2772004
30	79	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	1749,64 / 1345,39	73,82 / 32,54	8748 / 6727	369 / 163	1652 / –	6821 / 1246	16815
31	80	2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	40086 / –		200430 / –		200430 / –	– / 16034	216464
32	81	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1711,19 / 1306,94	73,81 / 32,5	3423 / 2614	148 / 65	661 / –	2652 / 486	6561
33	82	2304-0102-1903	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	33708 / –		67416 / –		67416 / –	– / 5393	72809
34	83	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % К=-1,000;	задвижка или клапан	-5	1045,33 / 845,67	24,67 / 11	-5225 / -4228	-123 / -54	-874 / –	-4239 / -757	-10221
35	84	2304-0102-1902	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	27332 / –		81996 / –		81996 / –	– / 6560	88556
36	87	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	10	1045,02 / 845,67	24,62 / 10,84	10450 / 8457	246 / 108	1747 / –	8479 / 1514	20443

37	89 2304-0902-0601	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200 °С, PN 25, DN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	10	55788		557880		557880	–	602510
					–		–		–	44630	
38	90 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	4	1786,66	1178,1	7147	4713	–	3609	11616
					608,56	302,78	2434	1211	–	860	
39	95 2302-0301-0509	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5208		5208		5208	–	5625
					–		–		–	417	
40	96 2302-0301-1112	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 90x25x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3052		3052		3052	–	3296
					–		–		–	244	
41	99 2302-0301-0510	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	8224		8224		8224	–	8882
					–		–		–	658	
42	101 2302-0403-0904	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 75x75 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	613		613		613	–	662
					–		–		–	49	
43	107 2302-0803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	200837		401674		401674	–	433808
					–		–		–	32134	
44	117 2301-0501-1111	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	1072		2144		2144	–	2316
					–		–		–	172	
45	119 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	1606		8030		8030	–	8672
					–		–		–	642	
46	122 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	7	897,45	58,31	6282	408	431	5389	12605
					777,6	–	5443	–	–	934	
47	123 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	7	2156		15092		15092	–	16299
					–		–		–	1207	
48	127 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	15	1673		25095		25095	–	27103

						–		–		–	2008	
49	128	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 90 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	15	686,59	43,74	10298	656	700	8853	20683
						596,16	–	8942	–	–	1532	
50	129	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	15	2156		32340		32340	–	34927
						–		–		–	2587	
51	137	2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	1151		23020		23020	–	24862
						–		–		–	1842	
52	138	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1485		7425		7425	–	8019
						–		–		–	594	

Итого	**30 477 954**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 416 014
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 236 188
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 811 185
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 699 330
Накладные расходы, тенге	4 868 796
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 257 626
Всего	**30 477 954**

НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.1, п.39		Временные здания и сооружения 1,3%									396 213,40
		Итого по главам									30 874 167,40
НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.3, п.VIII 4а		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,8115%									1 176 768,89
		Итого по главам									32 050 936,29
		Непредвиденные работы и затраты 2%									641 018,73
		Итого по главам:									32 691 955,02
		в текущих ценах с 2.07.18г.									32 691 955,02
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (МРП=2525 тенге)									18 961 333,91
		2020 г.-42% (МРП=2613 тенге)									13 730 621,11
		в текущих и прогнозных ценах									34 875 777,61
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (Иинф=1,050)									19 909 400,61

		2020 г.-42% (Иинф=1,090)									
		Налог на добавленную стоимость									14 966 377,01
		в т.ч. с разбивкой по годам									4 185 093,31
		2019 г.-НДС (12%)									
		2020 г.-НДС (12%)									2 389 128,07
		Всего									1 795 965,24
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.									39 060 870,93
		2020 г.									22 298 528,68
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,777054)									16 762 342,25
											30 352 406,00

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 1/1,

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

БИН 060240010430, Павлодарская область, г. Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,

Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт _____ **Турсунов Т.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства

ТОО "СТРОЙ-ТЕХ" Эксперт _____ **Абсаттаров Д.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В
Заказ 5экиб

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.03.2019 года

Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения.

Акт
приемки выполненных работ
(локальная смета 4-1-1)
за 27 сентября 2019 года

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 7 Заземление										
1	99	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования. НР = 72 %	м	51,33	569,84 / 147	22,66 / 5,79	29251 / 7546	1163 / 297	20542 / –	5647 / 2792	37690
2	100	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	24	2742,78 / 735	153,08 / 36,86	65828 / 17640	3675 / 884	44513 / –	13337 / 6333	85498
3	101	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	16,66	389,26 / 168	16,28 / 3,68	6484 / 2799	270 / 61	3415 / –	2059 / 683	9226
			Итого					**132 414**				
			в том числе					27 985				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 108				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 242				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					68 470				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге									
			- оборудование, тенге					21 043				
			Накладные расходы, тенге					9 808				
			Сметная прибыль (8 %), тенге									

	Всего										132 414
НДЗ РК 8.04-05-2015,таб л.1,п.39	Временные здания и сооружения 1,3%										1 721,38
	Итого по главам										134 135,38
НДЗ РК 8.04-05-2015,таб л.3,п.VII I 4а	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,8115%										5 112,57
	Итого по главам										139 247,95
	Непредвиденные работы и затраты 2%										2 784,96
	Итого по главам:										142 032,91
	в текущих ценах с 2.07.18г.										142 032,91
	в т.ч. с разбивкой по годам										
	2019 г.-58% (МРП=2525 тенге)										82 379,09
	2020 г.-42% (МРП=2613 тенге)										59 653,82
	в текущих и прогнозных ценах										151 520,71
	в т.ч. с разбивкой по годам										
	2019 г.-58% (Иинф=1,050)										86 498,04
	2020 г.-42% (Иинф=1,090)										65 022,67
	Налог на добавленную стоимость										18 182,49
	в т.ч. с разбивкой по годам										
	2019 г.-НДС (12%)										10 379,77
	2020 г.-НДС (12%)										7 802,72
	Всего										
	в т.ч. с разбивкой по годам										169 703,19
	2019 г.										96 877,81
	2020 г.										72 825,39
	ИТОГО с учетом скидки (к=0,777054)										**131 868,55**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛА,1,
Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
БИН 060240010430, Павлодарская область, г. Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,
Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт _____ **Турсунов Т.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчик проекта строительства
ТОО "СТРОЙ-ТЕХ" Эксперт _____ **Абсаттаров Д.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г. Цены региона Павлодарская обл Форма 2В

Заказ 5экиб

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.03.2019 года

Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза

Наименование объекта: Насосная станция II подъема

Акт
приемки выполненных работ
(локальная смета 6-4-1)
за 27 сентября 2019 года

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы.										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	191,91	139,17	132,44	26709	25416	–	5062	34313
						6,74	29,89	1293	5737	–	2542	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,917	1618,84	–	6341	–	–	4566	11780
						1618,84	–	6341	–	–	873	
3	3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	195,831	28,3	28,3	5542	5542	–	1488	7592
						–	10,55	–	2066	–	562	
4	4	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	195,831	22,4	22,4	4387	4387	–	1177	6009
						–	8,35	–	1635	–	445	
5	5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	29,598	15,78	15,78	467	467	–	125	639
						–	5,88	–	174	–	47	

6	6 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	29,598	6,99	6,99	207	207	–	55	283
					–	2,6	–	77	–	21	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	29,598	131,33	62,74	3887	1857	–	2068	6431
					68,59	28,45	2030	842	–	476	
8	8 1101-0205-0502	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7,833	703,69	–	5512	–	–	3969	10239
					703,69	–	5512	–	–	758	
9	9 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта (до 30 м.п.) НР = 72 %	м3 грунта	144	28,31	28,31	4076	4076	–	1094	5584
					–	10,55	–	1519	–	414	
10	10 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м3 грунта	144	44,8	44,8	6451	6451	–	1732	8838
					–	16,7	–	2405	–	655	
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.1 Фундаменты										
11	11 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	13,032	5013,66	1452,27	65338	18926	37196	15870	87705
					707,18	602,29	9216	7849	–	6497	
12	12 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	4369,6	2463	174784	98520	30055	96335	292809
					1155,23	885,78	46209	35431	–	21690	
13	13 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	3178,5	1735,5	19071	10413	3154	11052	32533
					917,33	643,67	5504	3862	–	2410	
14	14 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	2107,28	1101,39	37931	19825	6767	22014	64741
					629,94	406,5	11339	7317	–	4796	
15	15 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	1489	786	4467	2358	762	2614	7647
					449	289,33	1347	868	–	566	
16	16 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,07	20291		42002		42002	–	45362
					–		–		–	3360	
17	17 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,047	18191		73619		73619		79509

18	18 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	30,418	– 16774		– 510232		– 510232	5890 –	551051
19	19 1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство НР = 91 %	м3	1,3	– 25576,15	3824,62	– 33249	4972	– 22995	40819 5599	41956
20	20 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	26,4	4063,08 2135,11	670 40,95	5282 56367	871 1081	– 50473	3108 4662	65911
	2.2 Приямок П-1				182,31	7,58	4813	200	–	4882	
21	22 1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	6533,33	1970,83	7840	2365	1328	4375	13192
22	23 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,609	3455,83 16904	550,83	4147 10295	661	– 10295	977 –	11119
23	24 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,609	– 18337		– 11167		– 11167	824 –	12060
24	25 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6391	– 224262		– 143326		– 143326	893 –	154792
25	26 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0585	– 16478,63	871,79	– 964	51	– 17	11466 829	1936
26	27 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0554	15316,24 192867	256,41	896 10685	15	– 10685	143 –	11540
27	28 2105-0301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0031	– –		– –		– –	855 –	–
28	29 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00408	– 362009,8	1225,49	– 1477	5	– 667	– 734	2388
29	30 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,021	197303,92 222428,57	490,2 1190,48	805 4671	2 25	– 3433	177 1113	6247
30	31 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02168	57761,9 184547,97	476,19 1153,14	1213 4001	10 25	– 3544	463 402	4755
					19926,2	461,25	432	10	–	352	
		Итого					**1 578 961**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					106 379				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					206 969				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					71 551				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					961 717				
		- оборудование, тенге									

Накладные расходы, тенге	186 935
Сметная прибыль (8 %), тенге	116 961
Всего	**1 578 961**

НДЗ РК 8.04-05-2015,табл. 1,п.39		Временные здания и сооружения 1,3%									20 526,49
		Итого по главам									1 599 487,49
НДЗ РК 8.04-05-2015,табл. 3,п.VIII 4а		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,8115%									60 964,47
		Итого по главам									1 660 451,96
		Непредвиденные работы и затраты 2%									33 209,04
		Итого по главам:									1 693 661,00
		в текущих ценах с 2.07.18г.									1 693 661,00
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (МРП=2525 тенге)									982 323,38
		2020 г.-42% (МРП=2613 тенге)									711 337,62
		в текущих и прогнозных ценах									1 806 797,55
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (Иинф=1,050)									1 031 439,55
		2020 г.-42% (Иинф=1,090)									775 358,00
		Налог на добавленную стоимость									216 815,71
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-НДС (12%)									123 772,75
		2020 г.-НДС (12%)									93 042,96
		Всего									
		в т.ч. с разбивкой по годам									2 023 613,26
		2019 г.									1 155 212,29
		2020 г.									868 400,97
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,777054)									**1 572 456,78**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,
Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,
Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт _____ **Турсунов Т. Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчик проекта строительства
ТОО "СТРОЙ-ТЕХ" Эксперт _____ **Абсаттаров Д.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)