Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе "
Генподрядчик: ТОО "Отес Актобе"
Подрядные работы: Реконструкция тепломагистрали ввода 3 от головных задвижек по пр.312 стрелковой дивизии до опоры 45 ул. Тургенева, города Актобе

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Справка №3

о стоимости выполненных работ за сентябрь 2020г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организац.правовая форма наименование	Организац.правовая форма код
				№216	30.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	465 861 686,12								49 913 752,09	
в т.ч. Сентябрь 2020г.	**99 869 555,21**	**89 169 245,72**	89 169 245,72						10 700 309,49	99 869 555,21

Заказчик:
И.о руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____ Ажибаев М.А.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора
ТОО "Курылыс Маркетинг"

_____ Бирмагамбетов Б.К.

Авторский надзор:

ТОО "ГипрогазКампани"

_____ Нагметкалиев Н.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Отес Актобе"

_____ Сулейменова Г.Т.

Программный комлекс АВС-4 (редакция 2018)

Подрядчик : ТОО "Отес Актобе"

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция тепломагистрали ввода 3 от головных задвижек по пр. 312 стрелковой дивизии до опоры 45 ул. Тургенева, города Актобе

Форма 2

Наименование объекта: Тепловые сети

Договор: №216 от 30.04.2020г.

Акт выполненных работ №3

за сентябрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 "надземная прокладка"									
1	1124-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 700 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	1,2	4462066,77	1700914,29	5354480	2041097	424629	3488209	9550104
					2407295	528907,67	2888754	634689	–	707415	
5	2301-0402-0316 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 720х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	м	110	156515	–	17216650	–	17216650	–	18 593 982
					–	–	–	–	–	1377332	
6.	2301-0402-0315 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 630х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	м	20	122182	–	2443640	–	2443640	–	2639131

				–	–	–	–	–	195491		
8.	2301-0201-0610 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74/прим/ СП - 8%	м	10	45967	–	459670	–	459670	–	496444
				–	–	–	–	–	36774		
14.	1124-0106-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 600 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	комплект	2	82314,73	37089,65	164629	74179	3493	103961	290078
				43478,28	9027,3	86957	18055	–	21487		
15.	5101-0201-2203 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с927нж, клиновые литые с невыдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), Т 300°С, (жидкие и газообразные нефтепродукты Т 425°С), PN 25, DN 600 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	2616501	–	5233002	–	–	–	5233002
				–	–	–	–	5233002	–		

17.	2304-0902-0612 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 200, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005/спускник/ СП - 8%								
			шт.	4	893300	–	3573200	–	3573200	–	3859056
					–	–	–	–	–	285856	
18.	2304-0902-0604 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 50, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005/байпас/ СП - 8%								
			шт.	4	88024	–	352096	–	352096	–	380264
					–	–	–	–	–	28168	
19.	2304-0902-0603 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 40, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005/воздушник/ СП - 8%								
			шт.	2	83064	–	166128	–	166128	–	179418
					–	–	–	–	–	13290	

20.	2304-0902-0601 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005/оздушник,прим Ф15/ СП - 8%	шт.	2	55788	–	111576	–	111576	–	120502
					–	–	–	–	–	8926	
21.	ТС п.л. ТОО"ISOPLUS"	Тройник Ст720х8-630х8-ППУ-ОЦ с накладкой б-8х160 СП - 8%	шт.	2	715934,06	–	1431868	–	1431868	–	1546418
					–	–	–	–	–	114549	
25.	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/тройник 820х11-630х12/ СП - 8%	т	1,712	343444	–	587976	–	587976	–	635014
					–	–	–	–	–	47038	
26.	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/штуцеры/ СП - 8%	т	0,01752	343444	–	6017	–	6017	–	6499
					–	–	–	–	–	481	
27.	2302-0201-0916 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 720х8-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006/прим 720х9/ СП - 8%	шт.	10	642188	–	6421880	–	6421880	–	6935630
					–	–	–	–	–	513750	
28.	2302-0201-0915 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 630х8-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006/прим 630х9/ СП - 8%	шт.	4	481853	–	1927412	–	1927412	–	2081605

				–	–	–	–	–	154193	
31.	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/отвод 630х12/ СП - 8%	т	1,1332	343444	–	389191	–	389191	–	420326
					–	–	–	–	–	31135	
32.	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	8	454	–	3632	–	3632	–	3923
					–	–	–	–	–	291	
33.	2302-0101-0141 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	4	299	–	1196	–	1196	–	1292
					–	–	–	–	–	96	
34.	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/переход 720х9/ СП - 8%	т	0,0946	343444	–	32490	–	32490	–	35089
					–	–	–	–	–	2599	
39.	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие СП - 8%	т	0,00634	424980	–	2694	–	2694	–	2910
					–	–	–	–	–	216	

43.	1126-0101-1202 РСНБ РК 2015	Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов до 800 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов из алюминиевых сплавов/139шт,2шт учтены в расценке на установку труб/ НР - 76%; СП - 8%	шт. арматуры и фланцевых соединений	147	14807,81	968,14	2176748	142317	11335	1544922	4019404
					13762,56	65,96	2023096	9696	–	297734	
		Итого по разделу 1					**57 030 089**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4998807				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2257593				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					662440				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					35 566 773				
		- всего, стоимость оборудования ,тенге					5 233 002				
		Накладные расходы, тенге					5137092				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 836 821				

Подземная бесканальная прокладка

63.	2301-0201-0268 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	8	40181	–	321448	–	321448	–	347164
					–	–	–	–	–	25716	

69.	5101-0201-2203 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с927нж, клиновые литые с невыдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), Т 300°С, (жидкие и газообразные нефтепродукты Т 425°С), PN 25, DN 600 мм ГОСТ 9698-86								
			шт.	2	2616501	–	5233002	–	–	–	5233002
					–	–	–	–	5233002	–	

Итого по разделу 2	**5 580 166**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	–
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	–
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	–
- материалы, изделия и конструкции, тенге	321 448
- всего, стоимость оборудования ,тенге	5 233 002
Накладные расходы, тенге	–
Сметная прибыль (8 %), тенге	25 716
ИТОГО ПО СМЕТЕ	**62 610 255**

Локальная смета № 2-1-2

Раздел 1. "доп. объемы работ (демонтаж) "

3.	1124-0106--0105 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	комплект	6	11602	5699,66	69612	34198	–	43120	121750
					5902,34	1356,89	35414	8141	–	9019	

5.	1124-0106--0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Демонтаж / прим / НР - 99%; СП - 8%	комплект	6	2961,92	1593,94	17772	9564	–	10485	30517
					1367,98	397,14	8208	2383	–	2261	
6.	1124-0101--0215 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 700 мм. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,66	2967471,46	1381161,46	1958531	911567	–	1233826	3447746
					1586310	302007,01	1046965	199325	–	255389	
7.	1124-0101--0213 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,036	2376791,68	1166186,68	85565	41983	–	52145	148726
					1210605	252484,78	43582	9089	–	11017	
8.	1146-0401--0103 РСНБ РК 2015	Камеры железобетонные. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м3	98,32	33430,24	15954,9	3286861	1568686	191024	1872604	5572222
					15532,45	7141,37	1527151	702140	–	412757	
9.	1107-0601--0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 10	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Демонтаж /лоток, плита/ НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	288	5122,06	2217,32	1475153	638589	–	1203989	2893473
					2904,73	638,08	836564	183766	–	214331	

10.	1107-0601--0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Демонтаж /лоток, плита/ НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	38,28	4020,01	1902,21	153886	72817	–	120429	296260
					2117,80	548,31	81069	20989	–	21945	
11.	1124-0101--0218 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 1000 мм. Демонтаж футляра НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,1	5011572,81	2632107,81	501157	263211	1	279133	842713
					2379465	440057,36	237947	44006	–	62423	
12.	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,65	46092,33	16897,37	29960	10983	2361	13951	47424
					25564	5541,74	16616	3602	–	3513	
13.	1107-0601--0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Демонтаж НР - 118%; СП - 8%	м3 конструкций	11,44	7922,63	469,53	90635	5371	–	101757	207783
					7453,1	84,88	85264	971	–	15391	

14.	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	10,1418	75180,44	1422,69	762465	14429	51748	482685	1344762
					68655	320,95	696288	3255	–	99612	
15.	4131-0103--0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка СП - 8%	т	1756,53764	572	–	1004740	–	–	–	1085119
					–	–	–	–	–	80379	
16.	4131-0103--0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка СП - 8%	т	1756,53764	572	–	1004740	–	–	–	1085119
					–	–	–	–	–	80379	
17.	4131-0104--0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	626,3024	78	–	48852	–	–	–	52760
					–	–	–	–	–	3908	

18.	4102-0101--1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т							
				2382,84004	588	–	1401110	–	–	–	1513199
					–	–	–	–	–	112089

Итого по разделу 1	**18 689 573**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4615067
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3571396
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1177668
- материалы, изделия и конструкции, тенге	245 134
Накладные расходы, тенге	5414124
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 384 413
ИТОГО ПО СМЕТЕ	**18 689 573**

Локальная смета № 2-1-3

Раздел 1. "Земляные работы"

1.	1101-0102--0332 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта							
				1374,7334352	295,21	285,7935	405834	392890	491	60649	503802
					9,06	52,22	12453	71782	–	37319	
2.	1101-0205--0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	43,2907248	1579,73	–	68388	–	–	49239	127037

				1579,73	–	68388	–	–	9410	
3. 1101-0102--0331 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта, разработанного вручную НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	43,2907248	242,05	234,32	10478	10144	12	1566	13008
				7,43	42,81	322	1853	–	964	
4. 4101-0101--1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т	802,619887	988	–	792988	–	–	–	856428
				–	–	–	–	–	63439	
5. 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2480,02416	16,65	14,49	41288	35925	149	13492	59163
				2,1	5,45	5214	13525	–	4382	
6. 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Для обратной засыпки/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	803,211364	241,08	234,32	193637	188208	238	28494	239902
				6,46	42,81	5191	34385	–	17771	

7. 4101-0101--1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т								
			1405,619887	988	–	1388752	–	–	–	1499853
				–	–	–	–	–	111100	
8. 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3								
			803,211364	153,08	72,72	122955	58411	–	65727	203777
				80,36	33,3	64544	26744	–	15095	

Итого по разделу 1	**3 502 969**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	156111
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	685578
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	148289
- материалы, изделия и конструкции, тенге	890
Накладные расходы, тенге	219168
Сметная прибыль (8 %), тенге	259 479

"Фундамент монолитный ФМ11, ФМ13-ФМ27, ФМ29-ФМ35, ФМ37-ФМ53, ФМ55-ФМ68, ФМ70-ФМ75, ФМ77-ФМ84, ФМ86-ФМ90 /73шт/ л3"

9. 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	15	21534,47	1203,89	323017	18058	286958	19520	369940
				1200,08	230,0	18001	3450	–	27403	

10.	1106-0101-0108 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	170	24966,45	1292,84	4244297	219782	3600466	425322	5043188
					2494,41	254,92	424049	43337	–	373569	
11.	2105-0301--3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,98632	207075	–	204242	–	–	–	220582
					–	–	–	–	–	16339	
12.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	7,51104	19225,19	1016,91	144401	7638	2186	124571	290490
					17917,28	308,11	134577	2314	–	21518	
13.	2105-0301--3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,50594	207075	–	104768	–	104768	–	113149
					–	–	–	–	–	8381	
14.	2105-0301--3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	7,5051	205425	–	1541735	–	1541735	–	1665074
					–	–	–	–	–	123339	

15.	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Детали закладные весом более 20 кг. /МН130-1/ Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,89	24671,47	1349,47	21958	1201	–	19324	44585
					23322,00	538,23	20757	479	–	3303	
16.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	1000	859,91	21,4	859905	21402	573736	248592	1197177
					264,77	2,54	264767	2537	–	88680	
		Итого по разделу 2					**8 944 185**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					862151				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					268081				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					52117				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 109 848				
		Накладные расходы, тенге					837330				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					662 532				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**12 447 154**				

ВСЕГО ПО АКТУ	**тенге**	**93 746 982**
Оборудование	тенге	10 466 004
стоимость без оборудования	тенге	83 280 978
Временные здания и сооружения 1,04 %	тенге	866 122,17
Итого	тенге	84 147 100,31
Доп. Затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,24 %	тенге	2 726 366,05
Итого	тенге	86 873 466,36
Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге	1 737 469,33
Итого	тенге	88 610 935,69

Всего с оборудованием	тенге	99 076 939,69
Итого с понижающим коэф. К=0,9	тенге	89 169 245,72
Налог на добавленную стоимость-12%	тенге	10 700 309,49
ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	99 869 555,21

Заказчик:

И.о руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____Ажибаев М.А.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора
ТОО "Курылыс Маркетинг"

_____Бирмагамбетов Б.К.

Авторский надзор:

ТОО "ГипрогазКампани"

_____Нагметкалиев Н.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Отес Актобе"

_____Сулейменова Г.Т.