Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. Санкибай батыра,10 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	190240037042
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е" *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	090140007899

Договор (контракт) Договор №216 от 30.04.2020

Номер документа	Дата составления
00000000093	25.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция тепломагистрали ввод 3, от головных задвижек по пр. 312 стрелковой дивизии, до опоры 45, ул. Тургенева г. Актобе			работа	1	139 128 101,13	139 128 101,13
				Итого	1	x	139 128 101,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сулейменова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2020

М.П.

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе "
Генподрядчик: ТОО "Отес Актобе"
Подрядные работы: Реконструкция тепломагистрали ввода 3 от головных задвижек по пр.312 стрелковой дивизии до опоры 45 ул. Тургенева, города Актобе

Справка №4

о стоимости выполненных работ за ноябрь 2020г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
				номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№216	30.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	604 989 787,25								64 820 334,35	139 128 101,13
в т.ч. за ноябрь 2020г.	139 128 101,13	**124 221 518,87**	124 221 518,87						14 906 582,26	139 128 101,13

Заказчик:
И.о руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____**Алдияров Б.Ш.**

Технический надзор:

Эксперт технического надзора
ТОО "Курылыс Маркетинг"

_____**Бирмагамбетов Б.К.**

Авторский надзор:

ТОО "ГипрогазКампани"

_____**Нагметкалиев Н.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Отес Актобе"

_____**Сулейменова Г.Т.**

Программный комлекс АВС-4 (редакция 2018)

Подрядчик : ТОО "Отес Актобе"

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция тепломагистрали ввода 3 от головных задвижек по пр. 312 стрелковой дивизии до опоры 45 ул. Тургенева, города Актобе

Форма 2

Наименование объекта: Тепловые сети

Договор: №216 от 30.04.2020г.

Акт выполненных работ №4

за ноябрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-2									
		Раздел 1. "доп. объемы работ (демонтаж) "									
9	1107-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Демонтаж /лоток, плита/ НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	-288	5122,06	2217,32	-1475153	-638588	–	-1203989 -	2 893 473
					2904,73	638,08	-836562	-183767	–	-214331	
		Итого по разделу 1					**-2 893 473**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-836562				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-638588				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-183767
- материалы, изделия и конструкции, тенге	–
Накладные расходы, тенге	-1203989
Сметная прибыль (8 %), тенге	-214 331
ИТОГО ПО СМЕТЕ	**-2 893 473**

ВСЕГО ПО АКТУ		**тенге**	**-**	**2 893 473**
Временные здания и сооружения	1,04 %	тенге	-	30 092,12
Итого		тенге	-	2 923 565,30
Доп. Затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	3,24 %	тенге	-	94 723,52
Итого		тенге	-	3 018 288,81
Непредвиденные работы и затраты-2%		тенге	-	60 365,78
Итого		тенге	-	3 078 654,59
Итого с понижающим коэф. К=0,9		тенге	-	2 770 789,11
Налог на добавленную стоимость-12%		**тенге**	**-**	**332 494,69**
ИТОГО ПО АКТУ:		**тенге**	**-**	**3 103 283,80**

Заказчик:

И.о руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____Алдияров Б.Ш.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора

ТОО "Курылыс Маркетинг"

_____Бирмагамбетов Б.К.

Авторский надзор:

ТОО "ГипрогазКампани"

_____Нагметкалиев Н.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Отес Актобе"

_____Сулейменова Г.Т.

Программный комлекс АВС-4 (редакция 2018)

Подрядчик : ТОО "Отес Актобе"

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция тепломагистрали ввода 3 от головных задвижек по пр. 312 стрелковой дивизии до опоры 45 ул. Тургенева, города Актобе

Форма 2

Наименование объекта: Тепловые сети

Договор: №216 от 30.04.2020г.

Акт выполненных работ №5
за ноябрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №1-1-1											
"Снос зеленых насаждений"											
1.	1101-0207-0107 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня НР - 72%; СП - 8%	дерево								
				30	81,05	3,67	2431	110	–	1671	4431
					77,38	–	2321	–	–	328	
2.	1101-0207-0108 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня НР - 72%; СП - 8%	дерево								
				130	101,64	4,37	13213	568	1	9105	24104
					97,27	–	12646	–	–	1785	

3.	1101-0207-0109 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня НР - 72%; СП - 8%	дерево	22	132,22	5,72	2909	126	–	2004	5306
					126,5	–	2783	–	–	393	
4.	1101-0207-0111 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня НР - 72%; СП - 8%	дерево	11	210,55	9,12	2316	100	–	1595	4224
					201,42	–	2216	–	–	313	
5.	1101-0207-0112 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня НР - 72%; СП - 8%	дерево	1	324,79	14,06	325	14	–	224	592
					310,73	–	311	–	–	44	
6.	1101-0207-0309 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см НР - 72%; СП - 8%	дерево	30	169,77	8,72	5093	262	1	3479	9258
					161,05	–	4832	–	–	686	
7.	1101-0207-0310 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см НР - 72%; СП - 8%	дерево	130	274,68	14,12	35708	1836	–	24388	64903
					260,55	–	33872	–	–	4808	

8.	1101-0207-0311 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 24 см НР - 72%; СП - 8%	дерево	22	370,91	19,06	8160	419	–	5573	14832
					351,85	–	7741	–	–	1099	
9.	1101-0207-0313 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 32 см НР - 72%; СП - 8%	дерево	11	638,02	32,8	7018	361	–	4793	12757
					605,22	–	6657	–	–	945	
10.	1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 32 см НР - 72%; СП - 8%	дерево	1	1068,40	54,91	1068	55	–	730	1942
					1013,49	–	1013	–	–	144	
11.	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	тенге за 1 тонну	64,9	587,00	–	38096	–	–	–	41144
					–	–	–	–	–	3048	
12.	4101-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	64,9	2060,00	–	133694	–	–	–	144390

13.	4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка - 8%	СП	тенге за 1 тонну	64,9	–	–	–	–	–	10696
						403,00	–	26155	–	–	–
						–	–	–	–	–	2092
		Итого по разделу						**356 129**			
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						74391			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						3851			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						–			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						2			
		Накладные расходы, тенге						53562			
		Сметная прибыль (8 %), тенге						26 380			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ						**356 129**			

Локальная смета № 2-1-1

"Надземная прокладка"

1	1124-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 700 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		0,3282	4462066,77	1700914,29	1464450	558240	116136	954025	2611953
						2407295	528907,67	790074	173587	–	193478	
2	1124-0101-0414 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		0,03	3807300,17	1449082,42	114219	43472	8547	74801	204142
						2073335	445214,12	62200	13356	–	15122	

3.	1124-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	935748,44	370744,36	3743	1483	57	2615	6866
					550647,6	109587,78	2203	438	–	509	
4.	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,007	905562,51	359157,81	6339	2514	79	4446	11648
					535136,4	106454,71	3746	745	–	863	
14.	1124-0106-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 600 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	комплект	2	82314,73	37089,65	164629	74179	3493	103961	290078
					43478,28	9027,3	86957	18055	–	21487	
15.	5101-0201-2203 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с927нж, клиновые литые с невыдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), Т 300°С, (жидкие и газообразные нефтепродукты Т 425°С), PN 25, DN 600 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	2616501	–	5233002	–	–	–	5233002
					–	–	–	–	5233002	–	
16.	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка /байпас/ НР - 99%; СП - 8%	комплект	4	5474,39	3055,06	21898	12220	558	12043	36656
					2279,97	761,19	9120	3045	–	2715	

22. ТС п.л. ТОО"ISOPLUS"	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 720х8-89-ППУ-ОЦ СП - 8%	шт.	2	334726,88	–	669454	–	669454	–	723010
				–	–	–	–	–	53556	
23. ТС п.л. ТОО"КТЗ"	Тройник с ШКВ Ст 720х8/875-DN40-ППУ-ОЦ А-0,87 СП - 8%	шт.	6	289856,25	–	1739138	–	1739138	–	1878269
				–	–	–	–	–	139131	
24. ТС п.л. ТОО"КТЗ"	Тройниковое ответвление шт Ст 720х8/875/219х6/315-ППУ -ОЦ-У-200 S-6 H-65,5 L-1045 I-1455 Hb-695 СП - 8%	шт.	2	453570,54	–	907141	–	907141	–	979712
				–	–	–	–	–	72571	
29. ТС п.л. ТОО"КТЗ"	Отвод нестандартный 720х9/875-88°-ППУ-ОЦ L1-1370 L2-1370 СП - 8%	шт.	2	427494,64	–	854989	–	854989	–	923388
				–	–	–	–	–	68399	
30. ТС п.л. ТОО"КТЗ"	Отвод нестандартный 720х9/875-86°-ППУ-ОЦ L1-1370 L2-1370 СП - 8%	шт.	2	427494,64	–	854989	–	854989	–	923388
				–	–	–	–	–	68399	
36. 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	36,92	59723,02	2855,53	2204974	105426	144968	1358909	3848993
				52940,94	402,32	1954580	14854	–	285111	

38.	ТС п.л. ТОО"ISOPLUS"	Опора скользящая 620/775-ППУ-ОЦ-Д СП - 8%	шт.	4	46570,31	–	186281	–	186281	–	201184
					–	–	–	–	–	14903	
41.	ТС п.л. ТОО"КТЗ"	Концевой элемент трубопровода с торцевым кабелем вывода Ст 630х8-ППУ-ОЦ-200-ТКВ с МЗИ СП - 8%	шт.	2	354150	–	708300	–	708300	–	764964
					–	–	–	–	–	56664	
42.	ТС п.л. ТОО"КТЗ"	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 720х8/875-ППУ-ПЭ-ОЦ СП - 8%	шт.	6	145767,86	–	874607	–	874607	–	944576
					–	–	–	–	–	69969	
45.	ТС п.л. ТОО"КТЗ"	Комплект изоляции стыка ППУ-ОЦ 630/775 /муфта+пенопакет 18597+10618,5 29215,5/ СП - 8%	шт.	4	26085,27	–	104341	–	104341	–	112688
					–	–	–	–	–	8347	
		Опора под задвижку (4 шт.) л19									
46.	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,6424	99898,01	6725,88	64174	4321	4719	38221	110587
					85824,96	402,32	55134	258	–	8192	

47.	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,6424	439282	–	282195	–	282195	–	304770
					–	–	–	–	–	22576	
		Узел "Б" Ду700									
48.	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,101442	97874,48	6725,88	9929	682	541	6035	17241
					85824,96	402,32	8706	41	–	1277	
49.	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,101442	439282	–	44562	–	44562	–	48127
					–	–	–	–	–	3565	
50.	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,016	404706	–	6475	–	6475	–	6993
					–	–	–	–	–	518	

51.	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 69%; СП - 8%	м2	6,6	142,61	3,27	941	22	796	87	1110
					18,66	0,38	123	3	–	82	
52.	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,002	503846,28	112374,9	1008	225	32	822	1976
					375705	39421,77	751	79	–	146	
53.	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	2,008	1584	–	3181	–	3181	–	3435
					–	–	–	–	–	254	
		Подземная бесканальная прокладка									
54.	1124-0108-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных	км труб	0,093	4009858,55	1700516,42	372917	158148	12371	241944	664050
					2176325,32	451503,06	202398	41990	–	49189	
57.	1125-0109-0106 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 1200 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения/футляр/ НР - 91%; СП - 8%	м кожуха	67	232716,67	54885,8	15592017	3677349	10895296	1447157	18402308
					15214,5	8521,06	1019372	570911	–	1363134	

58.	1124-0108-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 600 мм. Прокладка бесканальная НР - 99%; СП - 8%	км труб	0,008	3482491,23	1438451,02	27860	11508	930	18275	49825
					1927705,33	379681,85	15422	3037	–	3691	
59.	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная /9 м на спускник/ НР - 99%; СП - 8%	км труб	0,002	1493460,63	611149,53	2987	1222	66	1986	5371
					849645,1	153604,31	1699	307	–	398	

60.	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР - 99%; СП - 8%	км труб	0,005	1170056,51	469533,55	5850	2348	85	3977	10614
					683424,23	120054,19	3417	600	–	786	
61.	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная /байпас/ НР - 99%; СП - 8%	км труб	0,004	766213,16	291301,61	3065	1165	24	2162	5645
					469061,85	76908,93	1876	308	–	418	
68.	1124-0106-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 600 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	комплект	2	82314,73	37089,65	164629	74179	3493	103961	290078
					43478,28	9027,3	86957	18055	–	21487	

70.	1124-0106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка /4шт на спускник/ НР - 99%; СП - 8%	комплект	2	21177,76	10924,36	42356	21849	833	24627	72341
					9837,23	2600,71	19674	5201	–	5359	
71.	1124-0106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	комплект	2	14551,16	7314,52	29102	14629	650	17101	49900
					6911,56	1725,35	13823	3451	–	3696	
72.	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка, /байпас/ НР - 99%; СП - 8%	комплект	2	5474,39	3055,06	10949	6110	279	6021	18328
					2279,97	761,19	4560	1522	–	1358	
73.	2304-0902-0726 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А/в т.ч. 4шт на спускник/ 942 мм ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	6	1538659	–	9231954	–	9231954	–	9970510

				–	–	–	–	–	738556	
74.	2304-0902-0724 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А 907 мм ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	1233027	–	2466054	–	2466054	–	2663338
				–	–	–	–	–	197284	
75.	2304-0902-0718 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 50, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А 501 мм ГОСТ 21345-2005/байпас/ СП - 8%	шт.	2	189063	–	378126	–	378126	–	408376
				–	–	–	–	–	30250	

76.	2304-0902-0715 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А 465 мм ГОСТ 21345-2005/воздушник/ СП - 8%	шт.	1	132653	–	132653	–	132653	–	143265
					–	–	–	–	–	10612	
77.	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/тройники/ СП - 8%	т	0,3267	343444	–	112203	–	112203	–	121179
					–	–	–	–	–	8976	
78.	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /штуцеры/ СП - 8%	т	0,04315	343444	–	14820	–	14820	–	16005
					–	–	–	–	–	1186	
79.	2302-0201-0116 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 720х8-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006/прим 720х9/ СП - 8%	шт.	6	659833	–	3958998	–	3958998	–	4275718
					–	–	–	–	–	316720	

80.	2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	1	26409	–	26409	–	26409	–	28522
					–	–	–	–	–	2113	
81.	2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)/10шт на спуск/ СП - 8%	шт.	12	8853	–	106236	–	106236	–	114735
					–	–	–	–	–	8499	
82.	2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	2	4060	–	8120	–	8120	–	8770
					–	–	–	–	–	650	

83.	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	4	454	–	1816	–	1816	–	1961
					–	–	–	–	–	145	
84.	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	1	217	–	217	–	217	–	234
					–	–	–	–	–	17	
85.	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/отвод 630х12/ СП - 8%	т	0,1892	343444	–	64980	–	64980	–	70178
					–	–	–	–	–	5198	
86.	ТС п.л. ТОО"КТЗ"	Концевой элемент трубопровода с МЗИ и ТКВ Ст 720х8-ППУ-200К-Т L-2200 СП - 8%	шт.	2	426013,39	–	852027	–	852027	–	920189
					–	–	–	–	–	68162	
87.	ТС п.л. ТОО"КТЗ"	Рабочая заглушка изоляции 720-1-ППУ-ПЭ СП - 8%	шт.	2	24223,66	–	48447	–	48447	–	52323

					–	–	–	–	–	3876	
88.	1126-0101-1202 РСНБ РК 2015	Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов до 800 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов из алюминиевых сплавов/5шт,4шт учтены в расценке на установку труб/ НР - 76%; СП - 8%	шт. арматуры и фланцевых соединений	15	14807,81	968,14	222117	14522	1157	157645	410143
					13762,56	65,96	206438	989	–	30381	
89.	ТС п.л. ТОО"КТЗ"	Комплект изоляции стыка ППУ 720/900 /муфта+пенопакет 52716+16705,5 69421,5/ СП - 8%	шт.	24	61983,48	–	1487604	–	1487604	–	1606612
					–	–	–	–	–	119008	
90.	2106-0510-1003 РСНБ РК	Опоры скользящие СП - 8%	т	0,00317	424980	–	1347	–	1347	–	1455
					–	–	–	–	–	108	
91.	ТС п.л. ТОО"ISOPLUS"	Манжеты стенового ввода СВ-900 СП - 8%	шт.	12	19862,81	–	238354	–	238354	–	257422
					–	–	–	–	–	19068	

92.	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,3212	99898,01	6725,88	32087	2160	2360	19110	55293
					85824,96	402,32	27567	129	–	4096	
93.	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,3212	439282,00	–	141097	–	141097	–	152385
					–	–	–	–	–	11288	
94.	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее/лента маркировочная/ НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	0,06	73692,68	71156,2	4422	4269	1	708	5540
					2536,47	13860,17	152	832	–	410	
95.	ТС п.л. ТОО"КТЗ"	Лента маркировочная СП - 8%	м	60	37,5	–	2250	–	2250	–	2430
					–	–	–	–	–	180	
96.	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо/прим мат полиэтиленовый/ НР - 76%; СП - 8%	м3	0,324	12544,67	913,62	4064	296	–	2961	7587
					11631,05	393,22	3768	127	–	562	
97.	ТС п.л. ТОО"КТЗ"	Маты Р-ППЭ-Д 3015 2000х1200х15 СП - 8%	шт.	9	6080,36	–	54723	–	54723	–	59101

				–	–	–	–	–	4378	
					"Трубы для дренажа колодцев"					
98.	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,003	1526520,83	711764,97	4580	2135	341	2726	7890
					701316	216644,58	2104	650	–	584	
99.	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	3,012	15456	–	46553	–	46553	–	50278
					–	–	–	–	–	3724	
					"Трубы для подключения к существующим сетям"						
100.	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2	5756,98	99,88	11514	200	341	2602	15246
					1298,86	28,85	2598	58	–	1129	
101.	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2	131,78	1,19	264	2	101	158	455

					80,43	–	161	–	–	34	

"Узлы пересечения с коммуникациями". "Узел пересечения с телефонной канализацией/л.18/ 2шт"

102.	1122-1501-0104 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2 НР - 99%; СП - 8%	м короба	6	8890,26	1344,72	53342	8068	35211	12502	71111
					1677,09	427,69	10063	2566	–	5268	
103.	ТС п.л. ТОО "ISOPL US"	Детектор повреждений переносной ДПП-АМ	шт.	1	50520,00	–	50520	–	–	–	50520
					–	–	–	–	50520	–	
104.	ТС п.л. ТОО"КТЗ"	Мегоометр цифровой АМ-2002	шт.	1	178047	–	178047	–	–	–	178047
					–	–	–	–	178047	–	
105.	ТС п.л. ТОО "ISOPL US"	Импульсный рефлектометр "Рейс-105-Р"	шт.	1	551788	–	551788	–	–	–	551788
					–	–	–	–	551788	–	
106.	1311-0203-0109 РСНБ РК 2015	Установка терминалов НР - 75%; СП - 8%	шт.	8	16707,07	2480,9	133657	19847	20402	75601	225998
					11675,95	924,26	93408	7394	–	16741	
107.	ТС п.л. ТОО "ISOPL US"	Терминал концевой измерительный КТ-11	шт.	2	13361	–	26723	–	–	–	26723
					–	–	–	–	26723	–	
108	ТС п.л. ТОО"КТЗ"	Терминал промежуточный измерительный КТ-12/Ш	шт.	3	19810	–	59429	–	–	–	59429

					–	–	–	–	59429	–	
109.	ТС п.л. ТОО "ISOPL US"	Терминал проходной КТ-15	шт.	3	12799,69	–	38399	–	–	–	38399
					–	–	–	–	38399	–	
110.	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	8	5557,14	2170,67	44457	17365	170	32552	83170
					3365,27	744,84	26922	5959	–	6161	
111.	ТС п.л. ТОО"КТЗ"	Ковер наземный	шт.	5	20912,95	–	104565	–	–	–	104565
					–	–	–	–	104565	–	
112.	ТС п.л. ТОО"КТЗ"	Ковер настенный	шт.	3	14843,3	–	44530	–	–	–	44530
					–	–	–	–	44530	–	
113.	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг НР - 72%; СП - 8%	м	110	969,14	513,53	106605	56488	27792	28491	145903
					202,95	156,78	22325	17246	–	10808	
114.	2306-0135-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,0816	268281	–	21892	–	21892	–	23643
					–	–	–	–	–	1751	
115.	2306-0135-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,0306	410343	–	12556	–	12556	–	13561

				–	–	–	–	–	1005	
116.	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,055	138725,65	–	7630	–	–	5799	14503
					138725,65	–	7630	–	–	1074	
117.	2301-0503-0602 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм /прим./ СП - 8%	м	55	171	–	9405	–	9405	–	10157
					–	–	–	–	–	752	
		"Теплоизоляция"									
118.	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 слоя НР - 69%; СП - 8%	м2	73,4	1309,15	12,45	96092	914	90351	3434	107488
					65,77	2,03	4827	149	–	7962	
119.	1122-0601-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,067	15038333,6	2849947	1007568	190946	753169	99724	1195876
					947066,4	556384,04	63453	37278	–	88583	

120.	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,032	2979570,17	245188,21	95346	7846	76574	12111	116054
					341439,6	40845,22	10926	1307	–	8597	
121.	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,003	4311444,57	314690,54	12934	944	10675	1459	15545
					438467,4	52692,32	1315	158	–	1151	
122.	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,022	913731,31	35920,69	20102	790	13827	5445	27591
					249324,6	675,9	5485	15	–	2044	

123.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	16,4	21586,7	1462,34	354022	23982	36956	230807	631616
					17871	646,91	293084	10609	–	46786	
124.	2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78 СП - 8%	м3	20,336	12360	–	251353	–	251353	–	271461
					–	–	–	–	–	20108	
125.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия	237,3	520,43	30,01	123497	7121	34253	63488	201945
					346,07	5,96	82123	1414,98	–	14959	
126.	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В СП - 8%	1000 м2	0,272895	390230,00	–	106492	–	106492	–	115011

				–	–	–	–	–	8519	
		"Доп. объемы работ /монтаж/"								
127.	1122-1101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%								
		врезка	2	70272,96	52724,59	140546	105449	7159	54818	210993
				13969,17	13716,75	27938	27434	–	15629	
128.	1122-1101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 700 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%								
		врезка	4	72778,21	52909,65	291113	211639	17640	115874	439546
				15458,42	13802,73	61834	55211	–	32559	
129.	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%								
		врезка	2	12132,24	7308,27	24264	14617	1413	12341	39534
				4116,93	2115,85	8234	4232	–	2928	
130.	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%								
		врезка	2	6271,8	3385,32	12544	6771	417	7270	21398
				2678,03	993,59	5356	1987	–	1585	
131	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%								
		врезка	2	4389,22	2378,38	8778	4757	278	5093	14981

				1871,74	700,34	3743	1401	–	1110		
132	1125-0211-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 700 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	стык	250	14186,23	13374,42	3546557	3343605	–	749566	4639813
					811,81	2482,99	202952	620747,25	–	343690	

Итого по разделу **70 875 258**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5517199
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8816027
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1667736
- материалы, изделия и конструкции, тенге 39 336 880
- всего, стоимость оборудования ,тенге 6 287 003

Накладные расходы, тенге 6125463

Сметная прибыль (8 %), тенге 4 784 315

ИТОГО ПО СМЕТЕ **70 875 258**

Локальная смета № 2-1-3

Раздел 1 "Фундамент монолитный ФМ11, ФМ13-ФМ27, ФМ29-ФМ35, ФМ37-ФМ53, ФМ55-ФМ68, ФМ70-ФМ75, ФМ77-ФМ84, ФМ86-ФМ90 /73шт/ л3"

3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	9,91	21534,47	1203,89	213407	11931	189583	12896	244407
					1200,08	230,0	11893	2279	–	18104	

10.	1106-0101-0108 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	96,17	24966,45	1292,84	2401024	124332	2036805	240607	2852961
					2494,41	254,92	239887	24516	–	211330	
15.	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Детали закладные весом более 20 кг. /МН130-1/ Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,21752	24671,47	1349,47	5367	294	–	4723	10897
					23322,00	538,23	5073	117	–	807	
16.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	242,46	859,91	21,4	208493	5189	139109	60274	290268
					264,77	2,54	64195	615	–	21501	
17.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	2,67	21534,47	1203,9	57497	3214	51079	3475	65849
					1200,08	229,97	3204	614	–	4878	
18.	1106-0101-0108 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	29,4	24966,45	1292,8	734014	38009	622669	73556	872175
					2494,41	254,92	73336	7495	–	64606	

19.	2105-0301--3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0628	207075	–	13004	–	13004	–	14045
					–	–	–	–	–	1040	
20.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,69554	19225,19	1016,91	13372	707	203	11536	26900
					17917,28	308,11	12462	214	–	1993	
21.	2105-0301--3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,46414	205425	–	95346	–	95346	–	102974
					–	–	–	–	–	7628	
22.	2105-0301--3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,2314	201283	–	46577	–	46577	–	50303
					–	–	–	–	–	3726	
23.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	121	859,91	21,4	104049	2590	69422	30080	144858

				264,77	2,54	32037	307	–	10730	
		"Фундамент монолитный ФМ12, ФМ28 /2шт/ л4"								
24.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	5,6	21534,47	1203,9	120593	6742	102731	7288	138111
					1200,08	229,97	6720	1288	–	10230	
25.	1106-0101-0108 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	47,14	24966,45	1292,8	1176918	60944	1258044	117939	1398446
					2494,41	254,92	117586	12017	–	103589	
26.	2105-0301--3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0752	207075	–	15572	–	15572	–	16818
					–	–	–	–	–	1246	
27.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	1,09896	19225,19	1016,91	21128	1118	407	18226	42502
					17917,28	308,11	19690	339	–	3148	
28.	2105-0301--3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,81136	205425	–	166674	–	166674	–	180008

				–	–	–	–	–	13334	
29.	2105-0301--3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,2876	201283	–	57889	–	57889	–	62520
					–	–	–	–	–	4631	
30.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	194,4	859,91	21,4	167166	4160	111535	48326	232731
					264,77	2,54	51471	493	–	17239	
31.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	9,42	21534,47	1203,9	202855	11341	180209	12259	232322
					1200,08	229,97	11305	2166	–	17209	
32.	1106-0101-0108 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	84,81	24966,45	1292,8	2117405	109646	1796208	212185	2515958
					2494,41	254,92	211551	21620	–	186367	
33.	2105-0301--3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1128	207075	–	23358	–	23358	–	25227
					–	–	–	–	–	1869	

34.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	1,73454	19225,19	1016,91	33347	1764	505	28768	67084
					17917,28	308,11	31078	534	–	4969	
35.	2105-0301--3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,30314	205425	–	267698	–	267698	–	289113
					–	–	–	–	–	21416	
36.	2105-0301--3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,4314	201283	–	86833	–	86833	–	93780
					–	–	–	–	–	6947	
37.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	291,6	859,91	21,4	250748	6241	167301	72490	349097
					264,77	2,54	77206	740	–	25859	
38.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	5,62	21534,47	1203,9	121024	6766	107514	7314	138604
					1200,08	229,97	6744	1292	–	10267	

39.	1106-0101-0108 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	62,6	24966,45	1292,8	1562900	80932	1325818	156618	1857080
					2494,41	254,92	156150	15958	–	137561	
40.	2105-0301--3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1176	207075	–	24352	–	24352	–	26300
					–	–	–	–	–	1948	
41.	2105-0301--3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,356	207075	–	73719	–	73719	–	79616
					–	–	–	–	–	5897	
42.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	1,9916	19225,19	1016,91	38289	2025	580	33031	77025
					17917,28	308,11	35684	614	–	5706	
43.	2105-0301--3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1204	207075	–	24932	–	24932	–	26926
					–	–	–	–	–	1995	

44.	2105-0301--3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,8712	205425	–	384391	–	384391	–	415143
					–	–	–	–	–	30751	
45.	2106-0801--0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т из стали С235 с окраской двумя слоями эмали ПФ-115 СП - 8%	т	0,11008	438714	–	48294	–	48294	–	52157
					–	–	–	–	–	3863	
46.	2113-0201--0209 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М30 до М36 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,27296	474554	–	129534	–	129534	–	139897
					–	–	–	–	–	10363	
47.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	110,16	859,91	21,4	94727	2358	63202	27385	131881
					264,77	2,54	29167	279	–	9769	
48.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	5,6	21534,47	1203,9	120593	6742	107131	7288	138111

49.	1106-0101-0108 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1200,08	229,97	6720	1288	–	10230	
				53,6	24966,45	1292,8	1338202	69296	1135206	134101	1590088
					2494,41	254,92	133700	13664	–	117784	
50.	2105-0301--3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т								
				0,119	207075	–	24642	–	24642	–	26613
					–	–	–	–	–	1971	
51.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т								
				1,2882	19225,19	1016,91	24766	1310	375	21365	49821
					17917,28	308,11	23081	397	–	3690	
52.	2105-0301--3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т								
				0,1082	207075	–	22406	–	22406	–	24198
					–	–	–	–	–	1792	
53.	2105-0301--3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т								
				1,18	205425	–	242402	–	242402	–	261794

				–	–	–	–	–	19392	
54.	2106-0801--0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т из стали С235 с окраской двумя слоями эмали ПФ-115 СП - 8%	т	0,1376	438714	–	60367	–	60367	–	65196
					–	–	–	–	–	4829	
55.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	198	859,91	21,4	170261	4238	113600	49221	237041
					264,77	2,54	52424	502	–	17559	
56.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	2,24	21534,47	1203,9	48237	2697	42852	2915	55244
					1200,08	229,97	2688	515	–	4092	
57.	1106-0101-0108 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	21,44	24966,45	1292,8	535281	27718	454083	53641	636035
					2494,41	254,92	53480	5466	–	47114	
58.	2105-0301--3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0476	207075	–	9857	–	9857	–	10645

				–	–	–	–	–	789	
59.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,51528	19225,19	1016,91	9906	524	150	8546	19929
					17917,28	308,11	9232	159	–	1476	
60.	2105-0301--3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,04328	207075	–	8962	–	8962	–	9679
					–	–	–	–	–	717	
61.	2105-0301--3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,472	205425	–	96961	–	96961	–	104717
					–	–	–	–	–	7757	
62.	2106-0801--0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т из стали С235 с окраской двумя слоями эмали ПФ-115 СП - 8%	т	0,05504	438714	–	24147	–	24147	–	26079
					–	–	–	–	–	1932	

63.	2113-0201--0210 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М42 до М48 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,36256	770165	–	279231	–	279231	–	301570
					–	–	–	–	–	22338	
64.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	79,2	859,91	21,4	68104	1695	45439	19689	94816
					264,77	2,54	20970	201	–	7023	
65.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	3,14	21534,47	1203,9	67618	3780	60070	4086	77441
					1200,08	229,97	3768	722	–	5736	
66.	1106-0101-0108 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	45,1	24966,45	1292,8	1125987	58307	955182	112835	1337928
					2494,41	254,92	112498	11497	–	99106	
67.	2105-0301--3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,13188	207075	–	27309	–	27309	–	29494
					–	–	–	–	–	2185	

68.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,72344	19225,19	1016,91	13908	736	210	11998	27979
					17917,28	308,11	12962	223	–	2073	
69.	2105-0301--3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,10238	207075	–	21200	–	21200	–	22896
					–	–	–	–	–	1696	
70.	2105-0301--3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,62106	205425	–	127581	–	127581	–	137788
					–	–	–	–	–	10207	
71.	2106-0801--0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т из стали С235 с окраской двумя слоями эмали ПФ-115 СП - 8%	т	0,05504	438714	–	24147	–	24147	–	26079
					–	–	–	–	–	1932	

72.	2113-0201--0209 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М30 до М36 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,14384	474554	–	68260	–	68260	–	73721
					–	–	–	–	–	5461	
73.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	64,8	859,91	21,4	55722	1387	37178	16109	77577
					264,77	2,54	17157	164	–	5746	
74.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	1,06	21534,47	1203,9	22827	1276	20279	1379	26142
					1200,08	229,97	1272	244	–	1936	
75.	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,62	23041,33	1297,5	60368	3399	54271	3071	68514
					1029,61	258,26	2698	677	–	5075	
76.	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,4003532	74351,09	24139,1	29767	9664	3046	13957	47221
					42606,12	7916,78	17057	3170	–	3498	

77.	2106-0404-0101 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг СП - 8%	т	0,4003532	443096	–	177395	–	177395	–	191586
					–	–	–	–	–	14192	
78.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	17,6155408	147,09	3,1	2591	55	1661	609	3456
					49,68	0,44	875	8	–	256	

"УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-2 /л7/" "ПМ 2"

79.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,82	21534,47	1203,9	17658	987	15687	1067	20223
					1200,08	229,97	984	189	–	1498	
80.	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,98	23041,33	1297,5	45622	2569	41014	2320	51778
					1029,61	258,26	2039	511	–	3835	
81.	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,3730554	74351,09	24139,1	27737	9005	2838	13005	44001
					42606,12	7916,78	15894	2953	–	3259	

82.	2106-0404-0101 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг СП - 8%	т	0,4003532	443096	–	177395	–	177395	–	191586
					–	–	–	–	–	14192	
83.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	17,6155408	147,09	3,1	2591	55	1661	609	3456
					49,68	0,44	875	8	–	256	
84.	1107-0104-0101 РСНБ РК 2015	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	1	2986	1014,8	2986	1015	288	2387	5803
					1683	340	1683	340	–	430	
85.	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	1	1600	–	1600	–	1600	–	1728
					–	–	–	–	–	128	

86.	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012/МН-1/ СП - 8%	т							
				0,0007	461704	–	323	–	323	–	349
					–	–	–	–	–	26	
87.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2							
				1,536	859,91	21,4	1321	33	881	382	1839
					264,77	2,54	407	4	–	136	
88.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР - 91%; СП - 8%	м3							
				0,41	21534,47	1203,9	8829	494	7843	534	10112
					1200,08	229,97	492	94	–	749	
89.	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3							
				0,99	23041,33	1297,5	22811	1285	20507	1160	25889
					1029,61	258,26	1019	256	–	1918	
90.	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций							
				0,1865277	74351,09	24139,1	13869	4503	1419	6503	22001
					42606,12	7916,78	7947	1477	–	1630	

91.	2106-0404-0101 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг СП - 8%	т	0,2001766	443096	–	88697	–	88697	–	95793
					–	–	–	–	–	7096	
92.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	8,8077704	147,09	3,1	1296	28	830	305	1728
					49,68	0,44	438	4	–	128	

"УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-4 /л9/"

93.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3,75	21810,89	1203,9	81791	4515	72776	4880	93605
					1200,08	229,97	4500	862	–	6934	
94.	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР - 118%; СП - 8%	м3 конструкций	67,51	14298,36	1251,5	965282	84488	279440	733040	1834188
					8907,62	294,28	601354	19867	–	135866	
95.	2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, с 7473-2010 СП - 8%	м3	55,22	19380	–	1070164	–	1070164	–	1155777
					–	–	–	–	–	85613	

96.	2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	4	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	
97.	2104-0302-0247 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92/ П21-8/ СП - 8%	м3	7,08	67729	–	479521	–	479521	–	517883
					–	–	–	–	–	38362	
98.	2104-0302-0248 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92 /П27-8/ СП - 8%	м3	2,53	65312	–	165239	–	165239	–	178459
					–	–	–	–	–	13219	
99.	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 СП - 8%	шт.	8	3419	–	27352	–	27352	–	29540
					–	–	–	–	–	2188	

100.	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 СП - 8%	шт.	4	4350	–	17400	–	17400	–	18792
					–	–	–	–	–	1392	
101.	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	4	21558	–	86232	–	86232	–	93131
					–	–	–	–	–	6899	
102.	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением в т.ч. Стремянка НР - 69%; СП - 8%	т	0,2936	71325,70	27051,2	20941	7942	2578	8808	32129
					35494,98	7982,87	10421	2344	–	2380	
103.	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СП - 8%	т	0,2936	521281	–	153048	–	153048	–	165292
					–	–	–	–	–	12244	
104.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	7,34	147,09	3,1	1080	23	692	254	1440
					49,68	0,44	365	3	–	107	
105.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	48	8158,66	1260,3	391616	60494	81469	238275	680282
					5201,11	253,91	249653	12188	–	50391	

106.	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	2	705	–	1410	–	1410	–	1523
					–	–	–	–	–	113	
107.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01136	205425	–	2334	–	2334	–	2520
					–	–	–	–	–	187	
108.	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж водосборника НР - 69%; СП - 8%	т	0,1676	108611,24	17771,2	18203	2978	1364	9649	30080
					82702,94	730,35	13861	122	–	2228	
109.	2106-0801--0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т МН-1 СП - 8%	т	0,1676	439282	–	73624	–	73624	–	79514
					–	–	–	–	–	5890	
110.	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. /МН2/ Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,35144	188125,47	1349,5	66115	474	57445	7631	79645
					23322,00	538,23	8196	189	–	5900	
111.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	12,976	147,09	3,1	1909	41	1223	449	2546

				49,68	0,44	645	6	–	189	
112.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство /20-180мм/уклон пола к водосборнику НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	0,38465	672,31	29,2	259	11	122	124	413
				328,34	13,48	126	5	–	31	
113.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до 180мм/уклон пола к водосборнику НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	0,38465	2782,65	159,1	1070	61	959	73	1235
				129,86	71,33	50	27	–	91	
114.	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,5172	74351,09	24139,1	38454	12485	3933	18030	61003
				42606,12	7916,78	22036	4095	–	4519	
115.	2106-0404-0101 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг СП - 8%	т	0,5172	443096	–	229169	–	229169	–	247503
				–	–	–	–	–	18334	

116.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	22,7568	147,09	3,1	3347	71	2146	787	4465
					49,68	0,44	1130	10	–	331	
117.	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,2586	74351,09	24139,1	19227	6242	1967	9015	30502
					42606,12	7916,78	11018	2047	–	2259	
118.	2106-0404-0101 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг СП - 8%	т	0,2586	443096	–	114585	–	114585	–	123751
					–	–	–	–	–	9167	
119.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	11,3784	147,09	3,1	1674	36	1073	393	2232
					49,68	0,44	565	5	–	165	

120.	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм НР - 91%; СП - 8%	м3	2,64	52652,92	6796,6	139004	17943	79922	40379	193733
					15582,96	1224,68	41139	3233	–	14351	
121.	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01472	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	
122.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,15468	19225,19	1016,91	2974	157	46	2565	5982
					17917,28	308,11	2771	48	–	443	
123.	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,50808	15595,31	961,28	7924	488	149	6766	15864
					14343,03	289,98	7287	147	–	1175	
124.	2105-0301--3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,108	207075	–	22364	–	22364	–	24153
					–	–	–	–	–	1789	

125.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,04668	205425	–	9589	–	9589	–	10356
					–	–	–	–	–	767	
126.	2105-0301--3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,50808	201283	–	102268	–	102268	–	110449
					–	–	–	–	–	8181	
127.	2105-0101--0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,02592	220541	–	5716	–	5716	–	6174
					–	–	–	–	–	457	
128.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Установка закладных деталей весом до 4 кг/петля УП2-9/ НР - 91%; СП - 8%	1 т	0,01072	395691,27	1349,47	4242	14	1753	2258	7019
					230887,80	538,23	2475	6	–	520	

"Армирование"

129.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	4,4264	19225,19	1016,91	85098	4501	1288	73412	171192
					17917,28	308,11	79309	1364	–	12681	
130.	2105-0301--3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1851	207075	–	38330	–	38330	–	41396
					–	–	–	–	–	3066	
131.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	3,386	205425	–	695569	–	695569	–	751215
					–	–	–	–	–	55646	
132.	2105-0301--3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,8554	201283	–	172177	–	172177	–	185952
					–	–	–	–	–	13774	

"Разрез 2-2"

133.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/отмостка/ НР - 91%; СП - 8%	м3	1,2	21534,47	1203,89	25841	1445	22956	1562	29595
					1200,08	229,97	1440	276	–	2192	

134.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство /20-180мм/уклон пола к водосборнику НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	35,15	672,31	29,2	23632	1027	11064	11294	37720
					328,34	13,48	11541	474	–	2794	
135.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	35,15	859,91	21,4	30226	752	20167	8738	42081
					264,77	2,54	9307	89	–	3117	
136.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство /20-180мм/уклон пола к водосборнику НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	35,15	672,31	29,2	23632	1027	11064	11294	37720
					328,34	13,48	11541	474	–	2794	

"УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-5 /л11/"

137.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,76	21810,89	1203,89	38387	2119	34156	2290	43932
					1200,08	229,97	2112	405	–	3254	
138.	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР - 118%; СП - 8%	м3 конструкции	28,81	14298,36	1251,49	411936	36055	119252	312826	782743
					8907,62	294,28	256629	8478	–	57981	

139.	2102-0101--2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, с 7473-2010 СП - 8%	м3	26,67	19380	–	516865	–	516865	–	558214
					–	–	–	–	–	41349	
140.	2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	4	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	
141.	2104-0302--0245 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	0,32	73368	–	23478	–	23478	–	25356
					–	–	–	–	–	1878	
142.	2104-0301--0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 СП - 8%	шт.	4	3419	–	13676	–	13676	–	14770
					–	–	–	–	–	1094	
143.	2104-0301--0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 СП - 8%	шт.	2	4350	–	8700	–	8700	–	9396
					–	–	–	–	–	696	

144.	2303-0101--0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	4	21558	–	86232	–	86232	–	93131
					–	–	–	–	–	6899	
145.	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением в т.ч. Стремянка НР - 69%; СП - 8%	т	0,216	71325,70	27051,20	15406	5843	1896	6480	23637
					35494,98	7982,87	7667	1724	–	1751	
146.	2106-0208--0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СП - 8%	т	0,216	521281	–	112597	–	112597	–	121604
					–	–	–	–	–	9008	
147.	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. /МН2,МН3/ Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,36722	188125,47	1349,47	69083	496	60023	7973	83221
					23322,00	538,23	8564	198	–	6165	
148.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	14,5805	147,09	3,1	2145	46	1375	504	2861
					49,68	0,44	724	6	–	212	
				"Армирование"							
149.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	2,50837	14645,40	958,90	36736	2405	730	31280	73457

				13395,50	308,11	33601	773	–	5441	
150.	2105-0301--3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,14493	207075	–	30011	–	30011	–	32412
					–	–	–	–	–	2401	
151.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,54244	205425	–	316856	–	316856	–	342204
					–	–	–	–	–	25348	
152.	2105-0301--3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,821	201283	–	165253	–	165253	–	178474
					–	–	–	–	–	13220	
		"Разрез 2-2"									
153.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/ НР - 91%; СП - 8%	м3	1,2	21534,47	1203,89	25841	1445	22956	1562	29595
					1200,08	229,97	1440	276	–	2192	
154.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство /20-180мм/уклон пола к водосборнику НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	18,27	672,31	29,2	12283	534	5750	5870	19606

				328,34	13,48	5999	246	–	1452	
155.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	18,27	859,91	21,4	15710	391	10482	4542	21872
					264,77	2,54	4837	46	–	1620	
156.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство /15-20мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	18,27	672,31	29,2	12283	534	5750	5870	19606
					328,34	13,48	5999	246	–	1452	

"УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-6 /л13/"

157.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,47	21810,89	1203,89	53873	2974	47935	3214	61654
					1200,08	229,97	2964	568	–	4567	
158.	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР - 118%; СП - 8%	м3 конструкции	38,65	14298,36	1251,49	552631	48370	159981	419671	1050087
					8907,62	294,28	344280	11374	–	77784	
159.	2102-0101--2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, с 7473-2010 СП - 8%	м3	37,31	19380	–	723068	–	723068	–	780913
					–	–	–	–	–	57845	

160.	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	
161.	2104-0302--0245 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	0,16	73368	–	11739	–	11739	–	12678
					–	–	–	–	–	939	
162.	2104-0301--0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 СП - 8%	шт.	8	3419	–	27352	–	27352	–	29540
					–	–	–	–	–	2188	
163.	2104-0301--0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 СП - 8%	шт.	4	4350	–	17400	–	17400	–	18792
					–	–	–	–	–	1392	
164.	2303-0101--0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	2	21558	–	43116	–	43116	–	46565
					–	–	–	–	–	3449	

165.	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением в т.ч. Стремянка НР - 69%; СП - 8%	т	0,1272	71325,7	27051,20	9073	3441	1117	3816	13920
					35494,98	7982,87	4515	1015	–	1031	
166.	2106-0208--0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СП - 8%	т	0,1272	521281	–	66307	–	66307	–	71611
					–	–	–	–	–	5305	
167.	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. /МН2,МН3/ Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,1915	188125,47	1349,47	36026	258	31302	4158	43399
					23322,00	538,23	4466	103	–	3215	
168.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	7,9675	147,09	3,1	1172	25	751	276	1563
					49,68	0,44	396	4	–	116	

"ПМ 1 /1шт//КЖ.И-Пм-1/"

169.	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,47	23041,33	1297,5	56912	3205	51164	2895	64591
					1029,61	258,26	2543	638	–	4785	
170	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,26618	74351,09	24139,1	19791	6425	2025	9279	31396

				42606,12	7916,78	11341	2107	–	2326	
171.	2105-0301--3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,054	207075	–	11182	–	11182	–	12077
					–	–	–	–	–	895	
172.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	11,71192	147,09	3,1	1723	37	1104	405	2298
					49,68	0,44	582	5	–	170	
		"Балка Бм-2 /1шт//КЖ.И-Бм2/"									
173.	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм НР - 91%; СП - 8%	м3	1,14	53574,54	6796,6	61075	7748	35562	17436	84792
					15582,96	1224,68	17765	1396	–	6281	
174.	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00736	–	–	–	–	–	–	-
					–	–	–	–	–	–	
175.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,07416	19225,19	1016,91	1426	75	22	1230	2868
					17917,28	308,11	1329	23	–	212	

176.	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,21912	15595,31	961,28	3417	211	63	2918	6842
					14343,03	289,98	3143	64	–	507	
177.	2105-0301--3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,054	207075	–	11182	–	11182	–	12077
					–	–	–	–	–	895	
178.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,02016	205425	–	4141	–	4141	–	4473
					–	–	–	–	–	331	
179.	2105-0301--3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,21912	201283	–	44105	–	44105	–	47634
					–	–	–	–	–	3528	

180.	2105-0101--0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,01296	220541	–	2858	–	2858	–	3087
					–	–	–	–	–	229	
181.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг/петля УП2-9/ НР - 91%; СП - 8%	1 т	0,00536	395691,27	1349,47	2121	7	876	1129	3510
					230887,80	538,23	1238	3	–	260	
		"Армирование"									
182.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	3,9257	14645,4	958,9	57493	3764	1142	48955	114964
					13395,5	308,11	52587	1210	–	8516	
183.	2105-0301--3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1585	207075	–	32821	–	32821	–	35447
					–	–	–	–	–	2626	
184.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	3,1463	205425	–	646329	–	646329	–	698035

				–	–	–	–	–	51706	
185.	2105-0301--3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,6209	201283	–	124977	–	124977	–	134975
					–	–	–	–	–	9998	
					"Разрез 2-2"						
186.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/ НР - 91%; СП - 8%	м3	0,6	21534,47	1203,89	12921	722	11479	781	14798
					1200,08	229,97	720	138	–	1096	
187.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	26,19	672,31	29,2	17608	765	8244	8415	28105
					328,34	13,48	8599	353	–	2082	
188.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	26,19	859,91	21,4	22521	561	15026	6511	31354
					264,77	2,54	6934	66	–	2323	
189.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство /15-20мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	26,19	672,31	29,2	17608	765	8244	8415	28105
					328,34	13,48	8599	353	–	2082	

"ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1, ДК-2, ДК-3 /л8/"

190.	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	4,71	6345,70	1682,1	29888	7923	18065	6714	39530
					827,94	704,74	3900	3319	–	2928	
191.	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	6,72	37216,13	10881,8	250092	73126	68286	134527	415389
					16172,64	4048,43	108680	27205	–	30770	
192.	2104-0301--0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 СП - 8%	шт.	12	3419	–	41028	–	41028	–	44310
					–	–	–	–	–	3282	
193.	2104-0301--0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 СП - 8%	шт.	21	11532	–	242172	–	242172	–	261546
					–	–	–	–	–	19374	
194.	2104-0302--0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2/2ПП20-2/ СП - 8%	шт.	3	37674	–	113022	–	113022	–	122064
					–	–	–	–	–	9042	

195.	2303-0101--0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	3	21558	–	64674	–	64674	–	69848
					–	–	–	–	–	5174	
196.	2106-0208--0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т	0,3078	521281	–	160450	–	160450	–	173286
					–	–	–	–	–	12836	
197.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	7,695	147,09	3,1	1132	24	1104	266	1510
					49,68	0,44	382	3	–	112	
198.	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	75,288408	2084,70	47,41	156954	3570	137321	15560	186315
					213,35	8,88	16063	668	–	13801	
199.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	3,46185	672,31	29,2	2327	101	1089	1112	3715
					328,34	13,48	1137	47	–	275	
200.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	3,46185	859,91	21,4	2977	74	1986	861	4144

				264,77	2,54	917	9	–	307	
201.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	3,46185	672,31	29,2	2327	101	1089	1112	3715
					328,34	13,48	1137	47	–	275	

"КОВЕР НАЗЕМНЫЙ КНз1-КНз5 /л8/"

202.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки НР - 91%; СП - 8%	м3	0,45	21534,47	1203,89	9691	542	8609	586	11098
					1200,08	229,97	540	103	–	822	
203.	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка опорной подушки ОП-6 НР - 118%; СП - 8%	шт.	3	1688,33	968,52	5065	2906	–	3685	9450
					719,81	321,24	2159	964	–	700	
204.	2104-0305--0106 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	3	3899	–	11697	–	11697	–	12633
					–	–	–	–	–	936	
205.	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стенок ковера/прим/ НР - 91%; СП - 8%	м3	0,24	23405,00	1407,84	5617	338	4468	803	6934
					3378,24	298,42	811	72	–	514	
206.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	4,5672	859,91	21,4	3927	98	2620	1135	5468

207.	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Засыпка песком НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		264,77	2,54	1209	12	–	405	
				0,3768	4386,18	997,6	1653	376	991	402	2219
					759,76	387,63	286	146	–	164	
		"КОВЕР НАСТЕННЫЙ КНс1-КНс3 /л8/"									
208.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг НР - 118%; СП - 8%	т	0,06414	688617,37	6920,87	44168	444	39982	4514	52577
					58336,74	1306,50	3742	84	–	3895	
209.	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР - 69%; СП - 8%	болт	36	139,62	0,86	5026	31	1	3456	9161
					138,77	0,38	4996	14	–	679	

Итого по разделу 1	**34 080 870**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3735064
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1119190
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	250621
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 006 672
Накладные расходы, тенге	3951164
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 524 509

Раздел 2. "МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ"

210.	1109-0101-0102 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	9,614	51325,41	18768,77	493443	180443	80078	192385	740694
					24227,40	4773,96	232922	45897	–	54866	
211.	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /колонн/ при монтаже одноэтажных производственных зданий НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	9,614	2926,95	448,8	28140	4315	2758	14545	46099
					2191,30	1,27	21067	12	–	3415	
212.	2106-0601--0101 РСНБ РК 2015	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями, масса 1 м до 700 кг из стали С345-1 СП - 8%	т	7,106	435127	–	3092012	–	3092012	–	3339373
					–	–	–	–	–	247361	
213.	2106-0601--0101 РСНБ РК 2015	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями, масса 1 м до 700 кг из стали С245-1 СП - 8%	т	2,508	426470	–	1069587	–	1069587	–	1155154
					–	–	–	–	–	85567	

214.	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	28,1105	25786,74	13036,42	724878	366460	169095	195365	993862
					6734,95	3337,33	189323	93814	–	73619	
215.	2106-0801--0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т из стали С245-1 СП - 8%	т	26,543	446035,88	–	11839130	–	11839130	–	12786261
					–	–	–	–	–	947130	
216.	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 5	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м /Балки площадок/ НР - 69%; СП - 8%	т	4,7025	55775,72	29165,53	262285	137151	20478	90511	381020
					22255,40	5639,52	104656	26520	–	28224	
217.	2106-0801--0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т из стали С235 с окраской двумя слоями эмали ПФ-115 СП - 8%	т	0,1045	438714	–	45846	–	45846	–	49513
					–	–	–	–	–	3668	

218.	2106-0801--0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т из стали С245 с окраской двумя слоями эмали ПФ-115 СП - 8%	т	4,598	469657,56	–	2159485	–	2159485	–	2332244
					–	–	–	–	–	172759	
219.	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж /Стойки перекрытий/ НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	3,0305	25786,74	13036,42	78147	39507	18230	21062	107145
					6734,95	3337,33	20410	10114	–	7937	
220.	2106-0408--0501 РСНБ РК 2015	Стойки перекрытий с окраской двумя слоями эмали ПФ-115 из стали С255 СП - 8%	т	0,5225	406874	–	212592	–	212592	–	229599
					–	–	–	–	–	17007	
221.	2106-0408--0501 РСНБ РК 2015	Стойки перекрытий с окраской двумя слоями эмали ПФ-115 из стали С245 СП - 8%	т	2,508	402974	–	1010659	–	1010659	–	1091511
					–	–	–	–	–	80853	
222.	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,3135	74351,09	24139,1	23309	7568	2384	10929	36977
					42606,12	7916,78	13357	2482	–	2739	

223.	2106-0404-0101 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг из стали С235 с окраской двумя слоями эмали ПФ-115 СП - 8%	т	0,3135	443096	–	138911	–	138911	–	150023
					–	–	–	–	–	11113	
224.	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,7765	71325,70	27051,2	126710	48056	15597	53294	194405
					35494,98	7982,87	63057	14182	–	14400	
225.	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 С235 с окраской двумя слоями эмали ПФ-115 изстали С235 с окраской двумя слоями эмали ПФ-115 СП - 8%	т	1,7765	521281	–	926056	–	926056	–	1000140
					–	–	–	–	–	74084	

Итого по разделу 2 **24 634 022**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 644792
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 783500
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 193020
- материалы, изделия и конструкции, тенге 20 802 897

	Накладные расходы, тенге					578091				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 824 742				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					**58 714 892**				

Локальная смета № 7-2-1

Посадка зеленых насаждений

1. 1147-0102-0403 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50% НР - 88%; СП - 8%	яма	194	3169,21	–	614827	–	69115	480226	1182658
				2812,95	–	545712	–	–	87604	
2. 1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка НР - 88%; СП - 8%	шт.	194	3027,55	853,47	587344	165574	25475	392512	1058245
				2042,76	256,4	396295	49742	–	78389	
3. 2501-0302-0303 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81 СП - 8%	шт.	194	3847,91	–	746495	–	746495	–	806214

	–	–	–	–	–	59720
Итого по разделу			**3 047 117**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			942007			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			165574			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			49742			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			841 085			
Накладные расходы, тенге			872738			
Сметная прибыль (8 %), тенге			225 713			
ИТОГО ПО СМЕТЕ			**3 047 117**			

ВСЕГО ПО АКТУ	**тенге**	**132 993 397**
Оборудование	тенге	6 287 003
стоимость без оборудования	тенге	126 706 394
Временные здания и сооружения 1,04 %	тенге	1 317 746,49
Итого	тенге	128 024 140,02
Доп. Затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,24 %	тенге	4 147 982,14
Итого	тенге	132 172 122,15
Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге	2 643 442,44
Итого	тенге	134 815 564,59
Всего с оборудованием	тенге	141 102 567,72
Итого с понижающим коэф. К=0,9	тенге	126 992 307,98

Налог на добавленную стоимость-12%	тенге	15 239 076,96
ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	142 231 384,94

Заказчик:

И.о руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____Алдияров Б.Ш.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора
ТОО "Курылыс Маркетинг"

_____Бирмагамбетов Б.К.

Авторский надзор:

ТОО "ГипрогазКампани"

_____Нагметкалиев Н.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Отес Актобе"

_____Сулейменова Г.Т.

Б. Укеулбаев