Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 2015 года № 10795

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
Подрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 25 мая 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 30	Договор от 09.03.2019г.	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по	**293 947 171,61**	**22 858 888,83**		**25 601 955,49**						**25 601 955,49**
Наружный водопровод		11 308 611,19		12 665 644,53						12 665 644,53
Наружный водопровод. Водопровод В1		2 153 823,19		2 412 281,97						2 412 281,97
Насосная станция II подъема. Общестроительные работы		1 265 149,05		1 416 966,94						1 416 966,94
Бурение скважины глубиной 50 м		5 123 087,72		5 737 858,24						5 737 858,24

Наружный водопровод		3 008 217,69		3 369 203,81						3 369 203,81

Место печати (при наличии)

Заказчик Руководитель _____ **Оспанов Г.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства ТОО фирма "СТРОЙ-ТЕХ"

или эксперт(ы) авторского надзора : _____ **Абсаттаров Д.Н.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "АТЛАНТИС-ПВ":

аттестат №KZ84VJE00043887 _____ **Турсунов Т.Т.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.03.2019 года

Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза

Наименование объекта: Наружный водопровод

локальная смета 2-1-1

Акт №10
приемки выполненных работ
от 25 мая 2020 года

Наименование объекта: Наружный водопровод

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водопровод										
1	1	1101-0101-0318	Грунты 6 группы. Разработка в отвал с перемещением до 5 м экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
				м3 грунта	5308,9997	489,13	466,21	2596786	2475094	–	476629	3319288
						22,92	101,77	121692	540293	–	245873	
2	2	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(грунт сухой) НР = 72 %									
				м3 грунта	2394,655	294,82	281	705981	672902	–	129577	902403
						13,81	61,34	33079	146889	–	66845	
3	3	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(мокрого грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;									
				м3 грунта	1516,3296	324,3	309,1	491741	468700	–	90255	628556

4	9	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка дна траншеи вручную. Грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25;			15,2	67,47	23041	102313	–	46560	
				м3 грунта	49,8933	4036,15	–	201377	–	–	144991	374077
5	10	1101-0205-0104	Грунты 4 группы. Устройство приямков для сбора вод (1х1х1) через 50 м с креплением стенок деревянными щитами НР = 72 % т.ч. п.3.185: ктрр1=1,1;			4036,15	–	201377	–	–	27709	
				м3 грунта	5,8903	3970,84	–	23389	–	–	16840	43447
6	11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %			3970,84	–	23389	–	–	3218	
				м3 грунта	251,2903	640,74	–	161012	–	–	115929	299096
7	12	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %			640,74	–	161012	–	–	22155	
				м3 грунта	26369,2038	15,79	15,79	416444	416444	–	111754	570454
8	13	1122-0301-0103	Монтаж сбросного переносного трубопровода диаметром 100 мм из стальных труб (109 перестановок) НР = 99 %			–	5,89	–	155214	–	42256	
				км трубопровода	0,2969	435500,64	971120,16	129300	28834	5152	104267	252252
9	14	2301-0103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75			321030,09	33700,06	95314	10006	–	18685	
				м	29,4284	4830		142139		142139	–	153510
10	15	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160х9,5 мм. Укладка НР = 99 %			–		–		–	11371	
				км трубопровода	0,061	386360,66	130950,82	23568	7988	302	17269	44104
11	16	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001			250459,02	35491,8	15278	2165	–	3267	
				м	61,61	4094		252231		252231	–	272409
12	23	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90х5,4 мм. Укладка НР = 99 %			–		–		–	20178	
				км трубопровода	0,0934	294624,03	92497,81	27518	8640	179	20806	52190
13	24	2301-0501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001			200208,13	24797,29	18699	2317	–	3866	
				м	94,374	1318		124385		124385	–	134336

14	25	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка- минус протаскивание в футляр НР = 99 %	км трубопровода	0,146	–		–		–	9951	
						258615,52	73028,9	37756	10661	125	29496	72632
15	27	2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	151,484	184728,18	19345,42	26970	2824	–	5380	
						917		138911		138911	–	150024
16	30	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,908	–		–		–	11113	
						753		2943		2943	–	3178
17	31	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка(236,1м + 799м) НР = 99 %	км трубопровода	0,0991	–		–		–	235	
						243650,85	64572,51	24146	6399	54	19198	46812
18	33	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	99,99	178536,37	17143,27	17693	1699	–	3468	
						170		16998		16998	–	18358
19	38	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм с гидроизаляцией (от скв.№1, №2 до колодцев 1а и 3). Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,01	–		–		–	1360	
						373800	61100	3738	611	119	3181	7473
20	41	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,4716	300800	20500	3008	205	–	554	
						32162,61	8101,13	47328	11921	23112	16623	69067
21	42	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,88464	8354,98	3055,35	12295	4496	–	5116	
						52124,31	8202,24	410983	64671	233208	135933	590669
22	43	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14344,8	3069,4	113104	24202	–	43753	
						15069		15069		15069	–	16275

23	45	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	1206	
				шт.	6	6840		41040		41040	–	44323
24	46	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	3283	
				шт.	5	9595		47975		47975	–	51813
25	47	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	3838	
				шт.	6	9595		57570		57570	–	62176
26	48	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	4606	
				шт.	1	11947		11947		11947	–	12903
27	49	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	956	
				шт.	3	15108		45324		45324	–	48950
28	54	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	3626	
				шт.	3	8373		25119		25119	–	27129
29	55	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	2010	
				шт.	5	13918		69590		69590	–	75157
30	56	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	5567	
				шт.	2	19788		39576		39576	–	42742
31	57	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	3166	
				шт.	7	2118		14826		14826	–	16012
32	58	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	1186	
				шт.	7	3884		27188		27188	–	29363
33	59	1108-0201-0109	Кирпичная кладка горловин колодцев НР = 93 %			–		–		–	2175	
				м3 кладки	0,3	32752,78	1556,67	9827	467	7821	1587	12327
34	75	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %			5128,89	556,78	1539	167	–	913	
				задвижка или клапан	3	2568,33	172,33	7705	517	1421	5935	14731

35	76	2304-0102-1905	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002			1922,33	76	5767	228	–	1091	
				шт.	3	67421		202263		202263	–	218444
36	77	1122-0901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %			–		–		–	16181	
				задвижка или клапан	1	2267	123	2267	123	337	1842	4438
37	78	2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 125, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002			1807	54	1807	54	–	329	
				шт.	1	40086		40086		40086	–	43293
38	79	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %			–		–		–	3207	
				задвижка или клапан	10	1749,64	73,82	17496	738	3304	13641	33628
39	80	2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002			1345,39	32,54	13454	325	–	2491	
				шт.	10	40086		400860		400860	–	432929
40	81	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %			–		–		–	32069	
				задвижка или клапан	2	1711,19	73,81	3423	148	661	2652	6561
41	82	2304-0102-1903	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002			1306,94	32,5	2614	65	–	486	
				шт.	2	33708		67416		67416	–	72809
42	85	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %			–		–		–	5393	
				задвижка или клапан	2	1044,5	24,5	2089	49	349	1696	4088
43	86	2304-0102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002			845,5	11	1691	22	–	303	
				шт.	2	22777		45554		45554	–	49198
						–		–		–	3644	

44	00 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	60	1786,66	1178,1	107199	70686	–	54133	174239
					608,56	302,78	36513	18167	–	12907	
45	91 2302-0301-1109	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 63x50x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1957		1957		1957	–	2114
					–		–		–	157	
46	92 2302-0301-0507	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2230		2230		2230	–	2408
					–		–		–	178	
47	93 2302-0301-1112	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 75x50x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3052		9156		9156	–	9888
					–		–		–	732	
48	95 2302-0301-0509	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	5208		41664		41664	–	44997
					–		–		–	3333	
49	96 2302-0301-1112	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 90x25x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	3052		48832		48832	–	52739
					–		–		–	3907	
50	97 2302-0301-1114	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 90x50x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	4543		18172		18172	–	19626
					–		–		–	1454	
51	98 2302-0301-1115	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 110x50x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4975		4975		4975	–	5373
					–		–		–	398	
52	100 2302-0403-1102	Крестовина полипропиленовая 63*63	шт.	2	681		1362		1362	–	1471
					–		–		–	109	
53	107 2302-0803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	200837		401674		401674	–	433808
					–		–		–	32134	

54	112	2302-0301-0218	Переходник DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	7153		42918		42918	–	46351
						–		–		–	3433	
55	115	2302-0301-0214	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 100x32, 100*25PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	1746		27936		27936	–	30171
						–		–		–	2235	
56	120	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	464,5	29	929	58	42	821	1890
						414,5	–	829	–	–	140	
57	121	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102		4408		4408	–	4761
						–		–		–	353	
58	122	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	10	897,45	58,31	8975	583	616	7698	18007
						777,6	–	7776	–	–	1334	
59	123	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	51	2156		109956		109956	–	118752
						–		–		–	8796	
60	124	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	7	465,09	29,18	3256	204	149	2874	6620
						414,73	–	2903	–	–	490	
61	7	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	7	1489		10423		10423	–	11257
						–		–		–	834	
62	126	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	21	686,61	43,75	14419	919	981	12394	28958
						596,17	–	12519	–	–	2145	
63	127	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	21	1673		35133		35133	–	37944
						–		–		–	2811	
64	128	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 90 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	49	686,59	43,73	33643	2143	2288	28920	67568

65	129	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80			596,16	–	29212	–	–	5005	
				шт.	49	2156		105644		105644	–	114096
66	132	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %			–		–		–	8452	
				фланец	6	1367	107,33	8202	644	560	6992	16410
67	133	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80			1166,33	10,83	6998	65	–	1216	
				шт.	6	3702		22212		22212	–	23989
68	134	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			–		–		–	1777	
				шт.	4	694		2776		2776	–	2998
69	135	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			–		–		–	222	
				шт.	7	755		5285		5285	–	5708
70	136	2302-0302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			–		–		–	423	
				шт.	21	805		16905		16905	–	18257
71	137	2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			–		–		–	1352	
				шт.	44	1151		50644		50644	–	54696
72	138	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			–		–		–	4052	
				шт.	36	1485		53460		53460	–	57737
73	141	2302-0302-9203	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			–		–		–	4277	
				шт.	92	96		8832		8832	–	9539
74	142	2302-0302-9204	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			–		–		–	707	
				шт.	7	169		1183		1183	–	1278
75	143	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %			–		–		–	95	
				шт.	13	88436,85	160,31	1149679	2084	1126135	22063	1265481
						1650,77	63,54	21460	826	–	93739	

76	10 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	10	61109,8	49,2	611098	492	594471	16188	677469
					1613,5	21,7	16135	217	–	50183	
77	145 1122-0501-0108	Монтаж гильзы из полиэтиленовых труб, диаметр до 300 мм. НР = 99 %	км трубопровода	0,0012	541666,67	214166,67	650	257	21	438	1175
					310000	58333,33	372	70	–	87	
78	146 2301-0501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001(гильза, дл. 300 мм, 2 шт.)	м	0,606	15799		9574		9574	–	10340
					–		–		–	766	
79	147 2301-0501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001(гильза, дл. 300 мм, 2 шт.)	м	0,606	12528		7592		7592	–	8199
					–		–		–	607	
80	159 2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001(гильза, дл. 300 мм, 5 шт.)	м	0,615	753		463		463	–	500
					–		–		–	37	
81	160 2301-0501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001(гильза, дл. 300 мм, 55 шт.)	м	14,265	493		7033		7033	–	7596
					–		–		–	563	
		Итого					**12 718 034**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 027 540				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 252 977				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 012 829				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 882 816				
		Накладные расходы, тенге					1 612 622				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					942 079				
		Всего					**12 718 034**				
05-2015,табл.1,п.39		Временные здания и сооружения 1,3%									165 334,44
		Итого по главам									12 883 368,44
05-2015,табл.3,п.VIII 4а		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,8115%									491 049,59
		Итого по главам									13 374 418,03
		Непредвиденные работы и затраты 2%									267 488,36

		Итого по главам:									13 641 906,39
		в текущих ценах с 2.07.18г.									13 641 906,39
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (МРП=2525 тенге)									7 912 305,71
		2020 г.-42% (МРП=2613 тенге)									5 729 600,68
		в текущих и прогнозных ценах									14 553 185,74
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (Иинф=1,050)									8 307 920,99
		2020 г.-42% (Иинф=1,090)									6 245 264,75
		Налог на добавленную стоимость									1 746 382,29
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-НДС (12%)									996 950,52
		2020 г.-НДС (12%)									749 431,77
		Всего									
		в т.ч. с разбивкой по годам									16 299 568,03
		2019 г.									9 304 871,51
		2020 г.									6 994 696,52
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,777054)									**12 665 644,53**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",

БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ ЖЫРАУ, 1,

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,

Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт **аттестат №KZ84VJE00043887** _____ **Турсунов Т.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства

ТОО фирма "СТРОЙ-ТЕХ"Эксперт _____ **Абсаттаров Д.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.03.2019 года

Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза

Наименование объекта: Наружный водопровод

локальная смета 2-1-2

Акт №11
приемки выполненных работ

от 25 мая 2020 года

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы										
		1.1 Водопровод В1										
1	1	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	319	267,21 / –	267,21 / 60,32	85239 / –	85239 / 19241	– / –	13854 / 7927	107020
2	2	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	197	293,93 / –	293,93 / 66,35	57904 / –	57904 / 13071	– / –	9411 / 5385	72700
3	3	1101-0107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	16	261,19 / 261,19	– / –	4179 / 4179	– / –	– / –	3009 / 575	7763

4	4 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	478	35,76 / –	35,76 / 12,21	17092 / –	17092 / 5836	– / –	4202 / 1704	22998
5	5 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	478	156,6 / 81,91	74,69 / 33,87	74856 / 39155	35701 / 16192	– / –	39850 / 9176	123882
	Раздел 3 Водопровод В1										
6	22 1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	10	2502,9 / 2058,4	123,1 / 54,2	25029 / 20584	1231 / 542	3214 / –	20915 / 3676	49620
7	23 2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	10	40086 / –		400860 / –		400860 / –	– / 32069	432929
8	24 1124-0103-0104	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км трубопровода	0,0911	1747124,04 / 966103,18	409253,57 / 101690,45	159163 / 88012	37283 / 9264	33868 / –	96303 / 20437	275903
9	25 2301-0402-0107	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	91,1	9329 / –		849872 / –		849872 / –	– / 67990	917862
10	26 2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	2541 / –		15246 / –		15246 / –	– / 1220	16466
11	27 2301-0402-0107	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	1	9329 / –		9329 / –		9329 / –	– / 746	10075
12	28 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	26	2156 / –		56056 / –		56056 / –	– / 4484	60540
13	29 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1466		5864		5864	–	6333

		Раздел 5 Круглые водопроводные колодцы					–	–	–	469	
14	34 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,23	32162,54	8101,24	103884	26166	50731	36488	151602
15	35 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8354,95	3055,26	26987	9870	–	11230	3349
16	36 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3101		3101		3101	–	8389
17	37 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	3884		7768		7768	–	46064
18	38 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21326		42652		42652	–	20725
19	39 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	9595		19190		19190	–	4575
20	40 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2118		4236		4236	–	25614
21	41 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	23717		23717		23717	–	9043
22	42 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8373		8373		8373	–	21371
23	43 2104-0302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19788		19788		19788	–	27437
				1	25405		25405		25405	–	
		Итого					**2 422 260**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					178 917				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					260 616				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 016
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 579 270
Накладные расходы, тенге	224 032
Сметная прибыль (8 %), тенге	179 425
Всего	**2 422 260**

05-2015,табл.1,п.		Временные здания и сооружения 1,3%									31 489,38
		Итого по главам									2 453 749,38
05-2015,табл.3,п. VIII 4а		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,8115%									93 524,66
		Итого по главам									2 547 274,04
		Непредвиденные работы и затраты 2%									50 945,48
		Итого по главам:									2 598 219,52
		в текущих ценах с 2.07.18г.									2 598 219,52
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (МРП=2525 тенге)									1 506 967,32
		2020 г.-42% (МРП=2613 тенге)									1 091 252,20
		в текущих и прогнозных ценах									2 771 780,58
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (Иинф=1,050)									1 582 315,69
		2020 г.-42% (Иинф=1,090)									1 189 464,90
		Налог на добавленную стоимость									332 613,67
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-НДС (12%)									189 877,88
		2020 г.-НДС (12%)									142 735,79
		Всего									
		в т.ч. с разбивкой по годам									3 104 394,25
		2019 г.									1 772 193,57
		2020 г.									1 332 200,68
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,777054)									**2 412 281,97**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 040140000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ-4БА, 1,
Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,
Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт аттестат №KZ84VJE00043887 _____ **Турсунов Т.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства
ТОО фирма "СТРОЙ-ТЕХ" Эксперт _____ **Абсаттаров Д.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.03.2019 года

Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза

Наименование объекта: Насосная станция II подъема

локальная смета 6-4-1

Акт №12
приемки выполненных работ

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

от 25 мая 2020 года

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Стены и перегородки.										
		3.1 Стены										
1	35	1108-0201-1024	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	11,295	24810,09 /	1376,64	280230 /	15549	201413 /	61573	369147
2	36	1115-0213-0103	Устройство наружной теплоизоляции с лесов НР = 80 %	м2	31,435	5601,42 / 3798,68	260,16 / 197,7	63268 / 119411	2939 / 6214	– / 19304	27344 / 79026	214312
3	38	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка ПТ-1 (ОП-5.2-Т) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	2986,88 / 1572,6	155,55 / 55,1	93893 / 15726	4890 / 551	– / 4916	15875 / 12228	30190
4	39	2104-0102-0102	Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	10	1025,9 / 2309	10,4	10259 / 23090	104	– / 23090	2236 / –	24937
		Раздел 4 Перекрытие										
5	44	1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	– / 2703,75	1357,75	– / 10815	5431	– / 444	1847 / 7056	19301
						1235	260	4940	1040	–	1430	

6	45 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,68	51639		190032		190032	–	205235
					–		–		–	15203	
7	46 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-5, МС-6, МС-7 НР = 118 %	т стальных элементов	0,115	679200	5982,61	78108	688	71685	6918	91828
					49869,57	1113,04	5735	128	–	6802	
8	47 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка ПК1, ПК2, ПК3 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	1572,54	55,08	37741	1322	11798	29348	72456
					1025,88	10,42	24621	250	–	5367	
9	48 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92									
	Раздел 7 Полы										
	7.1 Тип 1										
10	86 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м3	0,235	51639		12135		12135	–	13106
11	87 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные устройство с уплотнением трамбовками В7,5 НР = 94 %	м2 площади уплотнения	60,75	207,95	27,72	12633	1684	7325	3951	17911
					59,65	9,53	3624	579	–	1327	
12	88 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6,075	22432,76	7,24	136279	44	117736	17389	165961
					3045,1	–	18499	–	–	12293	
13	89 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	60,75	639,97	25,19	38878	1530	20284	16698	60022
					280,89	11,52	17064	700	–	4446	
	7.2 Тип 2										
14	92 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 стяжки	-60,75	90,96	4,28	-5526	-260	-5055	-307	-6300
					3,47	1,91	-211	-116	–	-467	
15	93 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные устройство с уплотнением трамбовками В7,5 НР = 94 %	м2 площади уплотнения	5	208	27,8	1040	139	603	325	1474
					59,6	9,6	298	48	–	109	
16	94 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,5	22434	8	11217	4	9690	1432	13661
					3046	–	1523	–	–	1012	
			м2 стяжки	5	954,8	25,2	4774	126	2841	1753	7049

		Раздел 10 Разные работы											
17	111 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5,4	361,4	11,6	1807	58	–	522			
					5013,7	1452,41	27074	7843	15412	6577			
18	112 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,6	707,22	602,41	3819	3253	–	2692			36343
					21058,33	1043,06	75810	3755	68366	4000			
					1024,72	196,39	3689	707	–	6385			86195

Итого 1 422 828

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 252 828
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 44 620
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 14 580
- материалы, изделия и конструкции, тенге 772 019

Накладные расходы, тенге 247 967

Сметная прибыль (8 %), тенге 105 394

Всего 1 422 828

НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.1,п.39		Временные здания и сооружения 1,3%											18 496,76
		Итого по главам											1 441 324,76
НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.3,п.VIII 4а		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,8115%											
		Итого по главам											54 936,09
		Непредвиденные работы и затраты 2%											1 496 260,86
		Итого по главам:											29 925,22
		в текущих ценах с 2.07.18г.											1 526 186,07
		в т.ч. с разбивкой по годам											1 526 186,07
		2019 г.-58% (МРП=2525 тенге)											
		2020 г.-42% (МРП=2613 тенге)											885 187,92
		в текущих и прогнозных ценах											640 998,15
		в т.ч. с разбивкой по годам											1 628 135,30
		2019 г.-58% (Иинф=1,050)											
		2020 г.-42% (Иинф=1,090)											929 447,32
		Налог на добавленную стоимость											698 687,98
		в т.ч. с разбивкой по годам											195 376,24
		2019 г.-НДС (12%)											
		2020 г.-НДС (12%)											111 533,68
		Всего											83 842,56
		в т.ч. с разбивкой по годам											
		2019 г.											1 823 511,54
		2020 г.											1 040 981,00
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,777054)											782 530,54
													1 416 966,94

Сдал:

Принял (Заказчик)

Подрядчик: ТОО "Бирлестік-Аква"
БИН/ИИН 040140000235, г.Астана, ЖАМБЫЛА ИСА, 1,
Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" Эксперт
№KZ84VJE00043887 _____ **Турсунов Т.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

аттестат

ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,
Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства
ТОО фирма"СТРОЙ-ТЕХ"Эксперт _____ **Абсаттаров Д.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В
Заказ 5экиб

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.03.2019 года

Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза
Наименование объекта: Бурение скважины глубиной 50 м
локальная смета 6-1-1

Акт №14
приемки выполненных работ

от 25 мая 2020 года

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1104-0101-0107	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы (насос погружной в разделе ТХ) НР = 85 % т.ч. п.3.2: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	м бурения	11	16768,73 / 5229,18	11539,55 / 2993,45	184456 / 57521	126935 / 32928	– / –	76882 / 20907	282245
2	2	1104-0101-0107	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы НР = 85 % т.ч. п.3.2: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	м бурения	40	16768,93 / 5229,23	11539,7 / 2993,53	670757 / 209169	461588 / 119741	– / –	279574 / 76026	1026357
3	3	1104-0101-0107	Расширение ствола скважин долотом Д-295 в грунтах 7 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем НР = 85 % т.ч. п.3.2: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	м бурения	11	16889,91 / 5229,18	11539,55 / 2993,45	185789 / 57521	126787 / 32928	1481 / –	76882 / 21014	283685
4	4	1104-0201-0102	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	11	1501,55	843,64	16517	9280	130	7903	26374

					646,09	199,18	7107	2191	–	1954	
5	5 1104-0301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	370817	222309	370817	222309	–	183913	599108
					148508	67860	148508	67860	–	44378	
6	6 1104-0101-0107	Разбуривание цементного ствола д-155 мм НР = 85 %	м бурения	40	18766,73	12821,88	750669	512875	5384	310637	1146210
					5810,25	3326,13	232410	133045	–	84904	
7	7 1104-0101-0107	Расширение ствола скважины в грунтах 7 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем НР = 85 % т.ч. п.3.42: ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5;	м бурения	40	9450,65	6410,93	378026	256437	5384	155319	576013
					2905,13	1663,08	116205	66523	–	42668	
8	8 1104-0401-0201	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м труб	25	1872,31	1261,78	46808	31545	825	18448	70476
					577,51	290,59	14438	7265	–	5220	
9	9 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	3	40118		120354		120354	–	129982
					–		–		–	9628	
10	19 2113-0703-1405	Вода	м3	48	30		1440		1440	–	1555
					–		–		–	115	
11	20 4101-0101-1003	Подвозка воды на расстояние до 3 км	т	48	363		17424		–	–	18818
					–		–		–	1394	
12	21 2101-0102-0101	Глина	м3	78	1640		127920		127920	–	138154
					–		–		–	10234	
13	22 2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	1,04	22480		23379		23379	–	25249
					–		–		–	1870	
14	23 2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,63	37702		23752		23752	–	25652
					–		–		–	1900	
15	24 2403-0101-0111	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ЦВ	шт.	2	157355		314710		314710	–	339887
					–		–		–	25177	
16	25 2403-0101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	1,5	209537		314306		314306	–	339450
					–		–		–	25144	

17	26	2301-0303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	11	15675	172425	172425	–	186219
						–	–	–	13794	
18	27	2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	51	9817	500667	500667	–	540720
						–	–	–	40053	
19	28	2301-0201-0144	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	5	1007	5035	5035	–	5438
						–	–	–	403	

Итого	**5 761 592**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	842 879
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 747 756
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	462 481
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 617 192
- перевозка грузов, тенге	17 424
Накладные расходы, тенге	1 109 558
Сметная прибыль (8 %), тенге	426 783
Всего	**5 761 592**

НДЗ РК 8.04 05-2015,табл.1, п.39		Временные здания и сооружения 1,3%									74 900,70
		Итого по главам									5 836 492,70
НДЗ РК 8.04 05-2015,табл.3, п.VIII 4а		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,8115%									222 457,92
		Итого по главам									6 058 950,62
		Непредвиденные работы и затраты 2%									121 179,01
		Итого по главам:									6 180 129,63
		в текущих ценах с 2.07.18г.									6 180 129,63
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (МРП=2525 тенге)									3 584 475,18
		2020 г.-42% (МРП=2613 тенге)									2 595 654,44
		в текущих и прогнозных ценах									6 592 962,29
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (Иинф=1,050)									3 763 698,94
		2020 г.-42% (Иинф=1,090)									2 829 263,34

											791 155,47
		Налог на добавленную стоимость									
		в т.ч. с разбивкой по годам									451 643,87
		2019 г.-НДС (12%)									339 511,60
		2020 г.-НДС (12%)									
		Всего									7 384 117,76
		в т.ч. с разбивкой по годам									4 215 342,82
		2019 г.									3 168 774,94
		2020 г.									
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,777054)									**5 737 858,24**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 14А, 1,
Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,
Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт аттестат №KZ84VJE00043887 _____ **Турсунов Т.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства
ТОО фирма"СТРОЙ-ТЕХ"Эксперт _____ **Абсаттаров Д.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.03.2019 года

Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза

Наименование объекта: Наружный водопровод

локальная смета 2-1-1

Акт №15
приемки выполненных работ

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

от 25 мая 2020 года

№ п/п	№ п/п смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водопровод										
1	1	1101-0101-0318	Грунты 6 группы. Разработка в отвал с перемещением до 5 м экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=3,000;									
				м3 грунта	3051,9	489,13	466,21	1492773	1422818	–	273992	1908106
						22,92	101,77	69955	310590	–	141341	
2	2	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(грунт сухой) НР = 72 % К=3,000;									
				м3 грунта	1296,9	294,82	281	382346	364431	–	70176	488724
						13,81	61,34	17915	79552	–	36202	
3	3	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(мокрого грунта) НР = 72 % К=3,000; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;									
				м3 грунта	87,18	324,29	309,1	28272	26947	–	5189	36138

4	4 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка дна траншеи вручную. Грунт мокрый НР = 72 % К=3,000; т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25;			15,2	67,47	1325	5882	–	2677		
			м3 грунта	28,59	4036,17 / 4036,17	– / –	115394 / 115394	– / –	– / –	83084 / 15878	214356	
5	5 1101-0205-0104	Грунты 4 группы. Устройство приямков для сбора вод (1х1х1) через 50 м с креплением стенок деревянными щитами НР = 72 % К=3,000; т.ч. п.3.185: ктрр1=1,1;										
			м3 грунта	3,366	3970,89 / 3970,89	– / –	13366 / 13366	– / –	– / –	9624 / 1839	24829	
6	6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=3,000;										
			м3 грунта	144,45	640,74 / 640,74	– / –	92555 / 92555	– / –	– / –	66640 / 12736	171931	
7	7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;										
			м3 грунта	5330,01	15,79 / –	15,79 / 5,89	84176 / –	84176 / 31374	– / –	22589 / 8541	115306	
8	8 1122-0301-0103	Монтаж сбросного переносного трубопровода диаметром 100 мм из стальных труб (109 перестановок) НР = 99 % К=3,000;										
			км трубопровода	0,114	435508,77 / 321026,32	97131,58 / 33692,98	49648 / 36597	11073 / 3841	1978 / –	40034 / 7175	96857	
9	9 2301-0103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 К=3,000;										
			м	11,595	4830 / –		56004 / –		56004 / –	– / 4480	60484	
10	13 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка(236,1м + 799м) НР = 99 % К=3,000;										
			км трубопровода	0,405	243651,85 / 178535,8	64572,84 / 17140,74	98679 / 72307	26152 / 6942	220 / –	78457 / 14171	191307	
11	14 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=3,000;										
			м	409,05	170 / –		69539 / –		69539 / –	– / 5563	75102	

Итого	**3 383 140**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	419 414
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 935 597
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	438 181
- материалы, изделия и конструкции, тенге	127 741
Накладные расходы, тенге	649 785
Сметная прибыль (8 %), тенге	250 603
Всего	**3 383 140**

НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.1,п.39		Временные здания и сооружения 1,3%									43 980,82
		Итого по главам									3 427 120,82
НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.3,п.VIII 4а		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,8115%									
		Итого по главам									130 624,71
		Непредвиденные работы и затраты 2%									3 557 745,53
		Итого по главам:									71 154,91
		в текущих ценах с 2.07.18г.									3 628 900,44
		в т.ч. с разбивкой по годам									3 628 900,44
		2019 г.-58% (МРП=2525 тенге)									
		2020 г.-42% (МРП=2613 тенге)									2 104 762,26
		в текущих и прогнозных ценах									1 524 138,19
		в т.ч. с разбивкой по годам									3 871 310,99
		2019 г.-58% (Иинф=1,050)									
		2020 г.-42% (Иинф=1,090)									2 210 000,37
		Налог на добавленную стоимость									1 661 310,62
		в т.ч. с разбивкой по годам									464 557,32
		2019 г.-НДС (12%)									
		2020 г.-НДС (12%)									265 200,04
		Всего									199 357,27
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.									4 335 868,31
		2020 г.									2 475 200,41
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,777054)									1 860 667,90
											3 369 203,81

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖУМЫБАЕВА, 1,
Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт аттестат №KZ84VJE00043887_____ **Турсунов Т.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,
Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства

ТОО фирма"СТРОЙ-ТЕХ"Эксперт _____ **Абсаттаров Д.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)