Форма 2В

Заказчик: ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйста, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска; БИН 000340003074

Подрядчик: ТОО "Астрадор" ; БИН 020440006918.

Договор подряда №108/д-псп от 25.05.2020г.

Объект: Реконструкция автомобильной дороги по ул. Алаш, от ул. Евразийская до ул.Тәуелсіздік г. Уральск ЗКО.

Акт выполненных работ № 1

за Август 2020г

Составлен (а) в ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Смета	Вынос проекта в натуру									**65510**
	Раздел 1 Подготовительные работы										
1	1127-0902-0101	Демонтаж существующих дорожных знаков во время ремонта дороги НР = 108 % ктрр2=0,6; ктрм2=0,7; кэкс2=0,7; кмат2=0;	шт.	2	#VALUE!	485,5	4508	971	–	4150	9351
					1768,5	153	31311	306	–	693	
2	1127-0902-0101	Монтаж существующих дорожных знаков. Установка НР = 108 %	шт.	2	4130.5	693	8261	1386	981	6839	16308
					2947	219	5894	438	–	1208	
3	1218-0101-1208	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм (на тротуары улицы для повторного использования) НР = 72 %	м2 покрытия	680	145.71	138,1	99084	93909	–	22278	131071

				7,61	37,89	5175	25767	–	9709	
4	1127-0302-0102	Разборка щебеночно-песчаного основания существующих примыканий на толщину 33см с погрузкой и транспортировкой до 1км (на тротуары улицы для повторного использования) НР = 108 %	м3 конструкции	224.4	321.69	231,49	72188	51946	–	32927	113524
					90,2	45,66	20242	10246	–	8409	
5	4131-0104-0301	Щебень. Погрузка	т	314.16	211		66288		–	–	71591
					–		–		–	5303	
6	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	426.972	55		23483		–	–	25362
					–		–		–	1879	
		Итого по разделу 1					**367207**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					62622	62622			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					148212	148212			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					36757	36757			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					981	981			
		- перевозка грузов, тенге					23483				
		Накладные расходы, тенге					66194	66194			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					27201	27201			
		Раздел 1 Земляное полотно									
1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2735	54.35	54,35	148647	148647	–	30956	193971
					–	15,72	–	42994	–	14368	

2	1101-0203-0102	Профилирование дороги механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	7780	6.13	6,13	47676	47676	–	8717	60904
					–	1,56	–	12107	–	4511	
3	1101-0102-0308	Погрузка грунта из отвалов вдоль дороги на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на дорогу для отсыпки земполотна и с транспортировкой до 1км НР = 72 %	м3 грунта	103.8	184.98	177,14	19201	18387	27	3918	24969
					7,58	44,85	787	4655	–	1850	
4	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	181.65	55		9991		–	–	10790
					–		–		–	799	
5	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	103.8	66.18	66,18	6869	6869	–	1814	9378
					–	24,28	–	2520	–	695	
6	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	103.8	32.06	32,06	3328	3328	–	674	4322
					–	9,02	–	936	–	320	
7	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	103.8	84.02	66,24	8721	6876	1028	1592	11138
					7,87	13,43	817	1394	–	825	
8	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка грунта из отвалов вдоль дороги на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2126	184.98	177,14	393266	376590	547	80264	511412

					7,59	44,85	16129	95349	–	37882	
9	4101-0105-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	3721	173		643733		–	–	695232
					–		–		–	51499	
10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2126	18.15	15,33	38584	32595	547	12740	55430
					2,56	5,76	5442	12252	–	4106	
1.1 Присыпные обочины											
11	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - грунт от срезки для устройства присыпных обочин НР = 72 %	м3 грунта	504.9	54.35	54,35	27441	27441	–	5715	35808
					–	15,72	–	7937	–	2652	
12	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	504.9	66.17	66,17	33410	33410	–	8827	45616
					–	24,28	–	12260	–	3379	
13	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % ktpp1=5; ktpm1=5; kэкс1=5; kмат1=5;	м3 уплотненного грунта	504.9	32.06	32,06	16187	16187	–	3277	21021
					–	9,01	–	4551	–	1557	
14	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	504.9	84.02	66,25	42420	33448	4999	7744	54177
					7,87	13,43	3973	6782	–	4013	
15	1101-0203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1405	40.75	19,89	57260	27939	–	25086	88934

				20,87	3,93	29321	5521	–	6588	
	Итого по разделу 1					**1,823,102**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					56,469				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					779,393				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					209,258				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7,148				
	- перевозка грузов, тенге					653,724				
	Накладные расходы, тенге					191,324				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					135,044				
	Раздел 2 Дорожная одежда									
16	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	7045.56	519.22	118,45	3658195	834575	2562765	530552	4523847
					37,02	32,7	260855	230397	–	335100	
17	1127-0403-0203	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	6125.22	1319.14	123,75	8080037	758010	7168823	411094	9170421
					25,01	37,13	153204	227439	–	679290	
18	1127-0403-0202	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	6125.22	1108.03	194,89	6786923	1193758	5422363	554648	7928897
					27,89	55,96	170802	342761	–	587326	
19	1127-0403-0401	Основания из щебня фракции 5 -10 мм. Устройство. Добавлять к таблицам 11-270403-0100, 11-270403-0200, 11-270403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ НР = 108 %	м2 основания	6125.22	99.71	16,87	610769	103340	422028	123331	792828

					13,94	4,7	85401	28794	–	58728	
20	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (битум вязкий) НР = 108 %	т	3.92	67890.05	1626,02	266129	6374	259755	3231	290909
					–	763,27	–	2992	–	21549	
21	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % ktpp1=1,2; ktpm1=1,2; kэкс1=1,2;	м2 покрытия	5596.65	1672.29	108,62	9359237	607922	8502867	451728	10595842
					44,39	30,34	248448	169819	–	784877	
22	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306-толщ.6см НР = 108 % ktpp1=4; ktpm1=4; kэкс1=4; kмат1=4; ktpp2=1,2; ktpm2=1,2; kэкс2=1,2;	м2 покрытия	5596.65	762	0,1	4264622	548	4261424	2862	4608883
					0,47	–	2650	–	–	341399	

	Итого по разделу 2	**37,911,627**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	672,912
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3504527
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1002202
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	28600025
	Накладные расходы, тенге	2,077,446
	Сметная прибыль (8 %), тенге	2808269

Раздел 3 Примыкания и пересечения

3.1 Земляное полотно

28	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Нарезка корыта под дорожную одежду и под щебеночную призму (в конце съездов) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	213	54.35	54,35	11577	11577	–	2411	15107

				–	15,72	–	3348	–	1119	
29	1101-0203-0102	Предварительная планировка съездов НР = 72 %	м2 спланированной площади	1400	6.13	6,13	8579	8579	–	1568	10959
				–	1,56	–	2178	–	812	
30	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение грунта для устройства присыпных обочин бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м -(от срезки грунта) НР = 72 %	м3 грунта	126.5	54.35	54,35	6875	6875	–	1432	8972
				–	15,72	–	1989	–	665	
31	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	126.5	66.17	66,17	8371	8371	–	2212	11430
				–	24,28	–	3072	–	847	
32	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	126.5	32.06	32,06	4055	4055	–	821	5266
				–	9,01	–	1140	–	390	
33	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	126.5	84.01	66,25	10627	8380	1252	1940	13572
				7,87	13,43	995	1699	–	1005	
34	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка грунта из отвалов вдоль съездов на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	86.5	184.97	177,13	16000	15322	22	3266	20807
				7,58	44,86	656	3880	–	1541	
35	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	151.4	55		8327		–	–	8993

				–		–		–	666	
36	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	86.5	18.14	15,33	1569	1326	22	518	2254
					2,55	5,77	221	499	–	167	
3.2 Дорожная одежда по типу основной дороги											
37	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	1397.35	519.22	118,45	725531	165521	508275	105223	897214
					37,02	32,7	51735	45694	–	66460	
38	1127-0403-0203	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1117.44	1319.14	123,75	1474064	138287	1307828	74996	1672985
					25,01	37,13	27949	41492	–	123925	
39	1127-0403-0202	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1117.44	1108.03	194,89	1238156	217780	989216	101186	1446489
					27,89	55,96	31160	62531	–	107147	
40	1127-0403-0401	Основания из щебня фракции 5-10мм. Устройство. Добавлять к таблицам 11-270403-0100, 11-270403-0200, 11-270403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ НР = 108 %	м2 основания	1117.44	99.71	16,87	111424	18852	76992	22500	144638
					13,94	4,7	15580	5253	–	10714	
41	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (битум вязкий) НР = 108 %	т	0.652	67889.57	1625,77	44264	1060	43204	538	48386

					–	763,8	–	498	–	3584	
42	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % ktpp1=1,2; ktpm1=1,2; kэкс1=1,2;	м2 покрытия	931.2	1672.29	108,62	1557240	101150	1414752	75162	1762994
					44,39	30,34	41338	28256	–	130592	
43	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % ktpp1=4; ktpm1=4; kэкс1=4; kмат1=4; ktpp2=1,2; ktpm2=1,2; kэкс2=1,2;	м2 покрытия	931.2	762	0,1	709570	91	709038	476	766850
					0,47	–	441	–	–	56804	
3.4 Дорожнаяодежда переходного типа											
49	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Нарезка корыта под щебеночную призму (в конце съездов) , бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	80	54.35	54,35	4348	4348	–	906	5674
					–	15,73	–	1258	–	420	
50	1130-0101-0101	Устройство призм из щебня толщ.0,25м в конце примыканий и дороги НР = 84 % ktpp1=1,2; ktpm1=1,2; kэкс1=1,2;	м3 подушки	80	2247.96	230,1	179837	18408	–	142756	348400
					2017,86	106,49	161429	8519	–	25807	
51	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	80	6890		551200		551200	–	595296
					–		–		–	44096	
52	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка грунта из отвалов вдоль съездов экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3 на автомобили самосвалы с транспортировкой до 1км НР = 72 %	м3 грунта	80	184.99	177,14	14799	14171	21	3020	19245

				7,59	44,85	607	3588	–	1426	
53	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	140	55		7700	–	–	8316
					–		–	–	616	
54	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	80	18.16	15,34	1453	1227	21	480	2088
					2,56	5,76	205	461	–	155	
		Итого по разделу 3					**7,815,935**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					332,316				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					745,380				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					215,355				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5558639				
		- перевозка грузов, тенге					7,700				
		Накладные расходы, тенге					541,411				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					578,958				

Раздел 4 Устройство тротуаров

4.1 Подготовительные работы

55	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Срезка грунта под основание тротуаров бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	240	43.88	43,88	10532	10532	–	2615	14199
					–	15,13	–	3632	–	1052	
56	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	30	1370.6	–	41118	–	–	29605	76381
					1370,6	–	41118	–	–	5658	
57	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	2340	40.76	19,89	95367	46533	–	41782	148121
					20,87	3,93	48834	9196	–	10972	

58	1101-0107-1806	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	234	59.86	–	14008	–	–	10086	26022
					59,86	–	14008	–	–	1928	
4.2 Присыпные обочины											
59	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение грунта дл устройства присыпных обочин бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (из грунта срезки основной дороги) НР = 72 %	м3 грунта	330	54.35	54,35	17936	17936	–	3735	23405
					–	15,72	–	5188	–	1734	
60	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	330	66.17	66,17	21837	21837	–	5769	29814
					–	24,28	–	8013	–	2208	
61	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	330	32.06	32,06	10579	10579	–	2142	13739
					–	9,02	–	2975	–	1018	
62	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	330	84.02	66,25	27725	21861	3267	5062	35410
					7,87	13,43	2597	4433	–	2623	
4.3 Покрытие тротуара											
63	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	1875	397.96	118,45	746175	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	95836
					37,02	32,7	#VALUE!	#VALUE!	–	#VALUE!	

64	1127-0701-0201	Основания под тротуары и площадку из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 % ктрр1=1.2: ктрм1=1.2: кэкс1=1.2:	м2 покрытия	1875	408.2	142,32	765375	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	1495462
					263,9	41,93	#VALUE!	#VALUE!	–	#VALUE!	
65	1127-0701-0202	Основания под тротуары и площадку из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201-толщ.10см НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2; ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2;	м2 покрытия	1875	-21.96	-10,23	-41175	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	-83484
					-11,73	-2,64	#VALUE!	#VALUE!	–	#VALUE!	
66	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	270	6890		1860300		1860300	–	2009124
					–		–		–	148824	
67	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (битум вязкий) НР = 108 %	т	1.13	67889.52	1625,81	76715	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	83858
					–	762,9	0	#VALUE!	–	#VALUE!	
68	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 покрытия	1875	1738.48	3,17	3259650	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	3918925
					181,09	1,04	#VALUE!	#VALUE!	–	#VALUE!	
69	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчаной асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 -толщ. 5см НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4; ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2;	м2 покрытия	1875	1165.34	–	2185013	0	#VALUE!	#VALUE!	2615047

				116,71	–	#VALUE!	0	–	#VALUE!	
70	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % т.ч. п.3.8: ктрр2=1.2: ктрм2=1.2: кэкс2=1.2:	м бортового камня	2250	1592.9	33,01	3584025	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	5891693
					758,03	12,04	#VALUE!	#VALUE!	–	#VALUE!	
71	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 1000.200.80мм	м3	36	44259		1593324	0	0	0	1720790
					–		0	0	–	127466	

Итого по разделу 4	**18,114,342**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	#VALUE!
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	#VALUE!
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	#VALUE!
- материалы, изделия и конструкции, тенге	#VALUE!
Накладные расходы, тенге	#VALUE!
Сметная прибыль (8 %), тенге	#VALUE!

Раздел 1 По ТУ "ЗК ОДТ №4-120-17/Л-ТУ от 30.05.2017г.Устройство футляров из труб ПНД ПЭ100 SDR11д.110х10,на пересечениях кабелей связи с автодорогой

1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	10	1370.6	–	13706	–	–	9868	25460
					1370,6	–	13706	–	–	1886	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	715.4	–	7154	–	–	5151	13289
					715,4	–	7154	–	–	984	
3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы ПГС. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1	3152	149	3152	149	2141	892	4368
					862	39	862	39	–	324	

4 1134-0201-0301	Футляры из полиэтиленовых труб - разрезные. Устройство. НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0.014	121857.14	–	1706	–	21	1281	3226
				120357,14	–	1685	–	–	239	
5 2301-0501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	14.14	2125		30048		30048	–	32452
				–		–		–	2404	
	Итого по разделу 1					**78,795**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					23,407				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					149				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					39				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					32,210				
	Накладные расходы, тенге					17,192				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					5,837				

Раздел 1 По ТУ ТОО "Батыс Су Арнасы" №08-08/0259 от 24.01.18г.При пересеч.а/д устройство футляров водопровода д.225мм ПЭ,по ул.Тауелсыздык

1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	36	139.72	132,89	5030	4784	–	963	6472
				6,83	30,33	246	1092	–	479	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1.2:	м3 грунта	4	1644.75	–	6579	–	–	4737	12221
				1644,75	–	6579	–	–	905	
3 1122-0301-0110	Устройство стальных разрезных футляров из труб д.426х6мм НР = 99 %	км трубопровода	0.015	1722200	844400	25833	12666	1181	15641	44792
				799066,67	254200	11986	3813	–	3318	

4	2301-0201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1.004:	м	15.06	18719		281908		281908	–	304461
					–		–		–	22553	
5	1122-0601-0210	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0.015	4240666.67	538600	63610	8079	51224	6150	75341
					287133,33	127000	4307	1905	–	5581	
6	1104-0201-0808	Трубы стальные наружным диаметром 426 мм. Резка НР = 85 %	резка	11	470.09	106,36	5171	1170	884	3061	8891
					283,36	44	3117	484	–	659	
7	1101-0205-0502	Засыпка траншеи вручную песчано-гравийной смесью НР = 72 %	м3 грунта	1.8	715.56	–	1288	–	–	927	2392
					715,56	–	1288	–	–	177	
8	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1.8	1946		3503		3503	–	3783
					–		–		–	280	
9	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	36	33.17	33,17	1194	1194	–	248	1557
					–	9,58	–	345	–	115	
10	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	36	15.97	15,97	575	575	–	120	751
					–	4,61	–	166	–	56	

11	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка грунта из отвалов вдоль дороги на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4	184.75	177	739	708	1	151	961
					7,5	45	30	180	–	71	
12	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	7	55		385		–	–	416
					–		–		–	31	

Итого по разделу 1	**462,038**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	27,553
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29,176
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7,985
- материалы, изделия и конструкции, тенге	338,701
- перевозка грузов, тенге	385
Накладные расходы, тенге	31,998
Сметная прибыль (8 %), тенге	34,225

Итого по смете	**66,638,556**	66573046
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	#VALUE!	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	#VALUE!	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	#VALUE!	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	#VALUE!	
- перевозка грузов, тенге	685,292	
Накладные расходы, тенге	15,302,188	
Сметная прибыль (8 %), тенге	#VALUE!	

Итого по объектной смете:	**66638556**
ВЗиС 1,3%*0,8	692,360
Итого:	67,330,916

Сумма с учетом минус 10%	68 210 514,90
Налог на добавленную стоимость 12%	8 185 261,79
Итого	**76 395 776,69**

Заказчик
Руководитель ГУ "ОЖКХ ПТ и АД"г.Уральск

_____ Дуйсенгалиев Ж.А.

Место печати (при наличии)

Подрядчик
Директор ТОО "Астрадор"

_____ Вислин В.И.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства ТОО "Уралводпроект"
Главный инженер Проекта: _____ Абдалиева Г.В.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) техничеекого надзора:
ТОО "Кумбез" _____ Имангалиев Ж.Н.

Место печати (при наличии)

ФОРМА КС 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог» гУральска

Подрядчик: ТОО «Астрадор»

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года.

Код		Код	Договор		Источник инансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подряд-чика	Номер 108/д-псп	Дата 25.05.2020г.	наимено-ван.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала ремонта по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	В т.ч. оборудо-вание		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Алаш, от ул. Евразийская до ул.Тәуелсіздік г. Уральск ЗКО.	76 395 776,69	68 210 514,90	68 210 514,90	68 210 514,90	-	-	-	-	8 185 261,79	76 395 776,69
Итого:	76 395 776,69	68 210 514,90	68 210 514,90	68 210 514,90	-	-	-	-	8 185 261,79	76 395 776,69

Принял заказчик:

Руководитель ГУ « ОЖКХ, ПТиАД»
_____ Дуйсенгалиев Ж.А

Мп

Сдал подрядчик:

Директор ТОО «Астрадор»
_____ Вислин В.И.

Мп