Типовая межведомственная форма № КС-3

Приложение1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Строительство магистральных инженерных сетей (на участке38,6 га) севернее мкн. Коктем г. Кокшетау Акмолинской области. (сети теплоснабжения диаметром трубы 800мм) Корректировка

С П Р А В К А № 6

О стоимости выполненных работ и затрат

июль 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		242	2019-08-13.				

Стоимость выполненных работ и затрат , тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	1309917596,88	202 694 053								21717220

Заказчик: _____ **Шакиржанов Е.Н.**

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: _____ **Амиржанов Ж.К.**

Директор ТОО "АП-Импэкс"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"
Наименование объекта: Строительство магистральных инженерных сетей (на участке 38,6 га) севернеее мкн. Коктем г.Кокшетау Акмолинской области (сети теплоснабжения диаметром трубы 800 мм) Корректировка

Акт № 6
приемки выполненных работ за июль 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Теплове сети (Лок.см. № 2-1)									
			1.1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0333	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин -1,1 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	557,282	279,62	269,48	155827	150176	–	21579	191599
						10,14	43,64	5651	24320	–	14192	

2	2 1101-0101-0333	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1190,72	254,2	244,98	302681	291703	–	41923	372172
					9,22	39,68	10978	47248	–	27568	
3	3 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда -1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	61,365	3589,06	–	220243	–	–	158575	409123
					3589,06	–	220243	–	–	30305	
4	4 1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1113,599	41,09	41,09	45758	45758	–	9557	59740
					–	11,92	–	13274	–	4425	
5	5 1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	389,487	32,88	32,88	12806	12806	–	2675	16720
					–	9,54	–	3716	–	1239	
6	6 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1113,599	181,38	87,34	201985	97262	–	106542	333209

					94,04	38,84	104723	43252	–	24682	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	389,487	152,1	73,37	59241	28577	–	31229	97707
					78,73	32,63	30664	12709	–	7238	
8	8 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	428,4357	1380		591241		591241	–	638541
					–		–		–	47299	
9	9 1101-0107-1309	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	602,231	36,79	36,79	22156	22156	–	3790	28021
					–	8,74	–	5263	–	2076	
10	10 1101-0107-1318 к=4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	602,231	87,03	87,03	52412	52412	–	8963	66285
					–	20,67	–	12448	–	4910	
11	11 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	151,943	2645,96	154,88	402035	23533	223738	152919	599351
					973,08	43,51	147853	6611	–	44396	
12	12 1124-0108-0114	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 800 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,482	4674877,76	1974196,75	2253291	951563	88427	1460405	4010791
					2517221,78	543268,24	1213301	261855	–	297096	

13	13 2301-0402-0117	Труба Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	482	165961		79993202		79993202	–	86392658
					–		–		–	6399456	
14	34 1124-0108-0308	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	47456,25	19790,45	189825	79162	3832	125913	340997
					26707,83	5088,46	106831	20354	–	25259	
15	70 2302-0201-6207	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков, длиной до 700 мм, диаметром 800 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	93	69280		6443040		6443040	–	6958483
					–		–		–	515443	
16	76 2302-0201-5517	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 820-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	186908		186908		186908	–	201861
					–		–		–	14953	
17	83 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты , применен коэффициент к затратам труда -0,3, к времени эксплуатации машин -0,3 НР = 61 %	км кабеля	0,482	27003,78	18719,28	13016	9023	–	3634	17982
					8284,5	4074,58	3993	1964	–	1332	
18	84 2113-0809-0302	Лента маркировочная "осторожно теплосеть"	м	482	85		40970		40970	–	44248
					–		–		–	3278	

1.2 Дренажный колодец ДК1,ДК6

19	104	1111-0101-1303 к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	8,3053	4529,37	285,36	37618	2370	31006	4729	45735
						510,75	95,04	4242	789	–	3388	
20	105	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	4,5373	2156,39	45,09	9784	205	8631	919	11559
						209,04	8,7	948	39	–	856	
21	106	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,5373	690,02	27,75	3131	126	1545	1429	4925
						321,82	13,21	1460	60	–	365	
22	107	1111-0101-1102 к=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	4,5373	187,07	9,44	849	43	770	53	973
						7,96	4,37	36	20	–	72	
23	108	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,4	42358,84	9088,3	101661	21812	40384	47432	161021
						16443,7	3519,33	39465	8446	–	11927	
24	109	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8905		17810		17810	–	19235
						–		–		–	1425	
25	110	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13073		52292		52292	–	56475

					–		–		–	4183	
26	111 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4358		8716		8716	–	9413
					–		–		–	697	
27	112 2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010	шт.	2	8216		16432		16432	–	17747
					–		–		–	1315	
28	113 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2859		11436		11436	–	12351
					–		–		–	915	
29	114 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010	шт.	2	2695		5390		5390	–	5821
					–		–		–	431	
30	117 2301-0201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	19533		19533		19533	–	21096
					–		–		–	1563	
31	118 1115-0208-0101	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,70206	1440,31	63,32	25496	1121	9088	12916	41486
					863,59	48,46	15287	858	–	3073	
32	119 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	17,70206	2279,67	42,48	40355	752	29463	9543	53890

					572,83	6,84	10140	121	–	3992	
33	120	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. изкирпича размером 250х120х88мм, применен коэффициент к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 НР = 93 %	м3 кладки	2,12424	25863,71	2143,8	54941	4554	37899	12497	72833
						5878,6	447,48	12488	951	–	5395	
34	121	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка /Сетка С2/ НР = 93 %	т металлических изделий	0,02416	89583,29	8837,55	2164	214	824	1117	3544
						46614,6	3095,07	1126	75	–	262	
35	122	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02416	259207		6262		6262	–	6763
						–		–		–	501	
36	123	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0192	84639,11	21200,37	1625	407	45	881	2706
						61076,5	5406,09	1173	104	–	200	
37	124	2105-0203-9901	Балки двутавровые № 10-14 из стали 18кп СТ РК 2585-2014	т	0,0192	310692		5965		5965	–	6443
						–		–		–	477	
38	125	1106-0101-0101	Бетон кл. В15 с затиркой. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	23341006	1083	4668	217	4216	255	5317
						1175,85	225,36	235	45	–	394	
39	126	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,48	21455,08	1083	10298	520	9214	612	11783
						1175,85	225,36	564	108	–	873	

1.3 Дренажный колодец ДК4

40	150 1111-0101-1303 к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,15265	4529,37	285,36	18809	1185	15503	2365	22867
					510,75	95,04	2121	395	–	1694	
41	151 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	2,26865	2156,39	45,09	4892	102	4315	459	5780
					209,04	8,7	474	20	–	428	
42	152 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,26865	690,02	27,75	1565	63	772	714	2462
					321,82	13,21	730	30	–	182	
43	153 1111-0101-1102 к=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	2,26865	187,07	9,44	424	21	385	26	487
					7,96	4,37	18	10	–	36	
44	154 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,12	42358,84	9088,3	47442	10179	18787	22135	75143
					16443,7	3519,33	18417	3942	–	5566	
45	155 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8905		8905		8905	–	9617
					–		–		–	712	

46	156 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13073		39219		39219	–	42357
					–		–		–	3138	
47	157 2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8216		8216		8216	–	8873
					–		–		–	657	
48	158 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2859		5718		5718	–	6175
					–		–		–	457	
49	159 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2695		2695		2695	–	2911
					–		–		–	216	
50	162 2301-0201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	19533		9767		9767	–	10548
					–		–		–	781	
51	163 1115-0208-0101	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,03647	1440,31	63,32	15896	699	5666	8053	25864
					863,59	48,46	9531	535	–	1916	

52	164	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	11,03647	2279,67	42,48	25160	469	18368	5950	33598
						572,83	6,84	6322	75	–	2489	
53	165	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 252x120x88 мм, применен коэффициент к расходу кирпича 0,77, раствора-0,9 НР = 93 %	м3 кладки	1,32438	25863,71	2143,8	34253	2839	23629	7792	45409
						5878,6	447,48	7786	593	–	3364	
54	166	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка /Сетка С-2/ НР = 93 %	т металлических изделий	0,01208	89583,29	8837,55	1082	107	412	558	1772
						46614,6	3095,07	563	37	–	131	
55	167	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01208	259207		3131		3131	–	3381
						–		–		–	250	
56	168	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,024	84639,11	21200,37	2031	509	56	1101	3383
						61076,5	5406,09	1466	130	–	251	
57	169	2105-0203-9901	Балки двутавровые № 10-14 из стали 18кп СТ РК 2585-2014	т	0,0096	310692		2983		2983	–	3222
						–		–		–	239	
58	170	1106-0101-0101	Бетон кл.В15 с затиркой. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	23341,06	1083	2334	108	2108	128	2659

					1175,85	225,36	118	23	–	197	
59	171 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,24	21455,08	1083	5149	260	4607	306	5892
					1175,85	225,36	282	54	–	436	
1.4 Колодец управления УТ2,УТ3											
60	205 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,48	3260,06	993,29	11345	3457	5299	3638	16181
					744,12	379,91	2590	1322	–	1199	
61	206 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	23446,06	1662,5	32824	2328	27891	2834	38511
					1861,6	362,96	2606	508	–	2853	
62	207 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21196	216590		45908		45908	–	49581
					–		–		–	3673	
63	208 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,28	13221,26	7256,37	3702	2032	120	2644	6853
					5534,83	2466,67	1550	691	–	508	
64	209 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2695		10780		10780	–	11642
					–		–		–	862	
65	210 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2859		11436		11436	–	12351

					–		–		–	915	
66	213 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	3,79814	852,37	20,52	3237	78	2174	925	4496
					259,49	2,49	986	9	–	333	
1.5 Подземные каналы сборные (Фрагмент 3, 5)											
67	260 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	19,29	21945,7	1083	423333	20891	379759	24597	483764
					1175,85	225,36	22682	4347	–	35834	
68	261 1107-0601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	91,29	10258,95	2589,56	936540	236400	404039	432636	1478710
					3243,52	772,7	296101	70540	–	109534	
69	262 2104-0303-0168	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В30, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	91,29	74445		6796084		6796084	–	7339771
					–		–		–	543687	
70	263 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича -0,77, раствора -0,9 НР = 93 %	м3 кладки	26,55	26441,94	2143,8	702034	56918	489041	156200	926893
					5878,6	447,48	156077	11881	–	68659	

72	264 1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	221,21793	1263,84	84,82	279584	18764	63768	169642	485164
					890,76	67,81	197052	15001	–	35938	
72	265 1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 кровли	596,595	578,06	7,64	344868	4558	282843	54047	430828
					96,32	2,15	57464	1283	–	31913	
	1.6 Подземные каналы монолитные										
73	266 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	90,14	5703,99	1684,54	514158	151844	289219	125876	691236
					810,9	690,66	73095	62256	–	51203	
74	267 1106-1001-0103	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен более 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	152,28	26890,08	1609,7	4094821	245125	3344492	524258	4988605
					3317,6	465,61	505204	70904	–	369526	
75	268 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,56742	216590		556077		556077	–	600564
					–		–		–	44486	
76	269 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,42024	209968		2187917		2187917	–	2362950
					–		–		–	175033	

77	270 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11041	223857		24716		24716	–	26693
					–		–		–	1977	
78	271 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	100,52	2157,77	42,48	216899	4270	155048	54189	292776
					572,83	6,84	57581	687	–	21687	
1.7 Неподвижная опора Н1											
79	275 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,28	22112,98	1083	6192	303	5559	357	7073
					1175,85	225,36	329	63	–	524	
80	276 1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	5,28	30813,69	647,8	162696	3420	111073	57626	237948
					9129,55	119,6	48204	631	–	17626	
81	277 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,45306	247418		112095		112095	–	121063
					–		–		–	8968	
82	278 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10962	216590		23743		23743	–	25642
					–		–		–	1899	
83	279 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01495	223857		3347		3347	–	3615
					–		–		–	268	

1.8 Неподвижная опора Н2*

84	293 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,172	3260,06	993,29	10341	3151	4830	3316	14749
					744,12	379,91	2360	1205	–	1093	
85	294 1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	26	30813,69	647,8	801156	16843	546944	283764	1171713
					9129,55	119,6	237368	3110	–	86794	
86	295 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,70255	247418		173824		173824	–	187730
					–		–		–	13906	
87	296 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,33754	209968		490809		490809	–	530074
					–		–		–	39265	
88	297 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02688	216590		5822		5822	–	6288
					–		–		–	466	

Всего	**124 216 468**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 634 225
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 543 380
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	705 368
- материалы, изделия и конструкции, тенге	104 674 901
- накладные расходы, тенге	4 153 107
в т.ч. зарплата, тенге	373 780
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 210 855

Всего			**124 216 468**
Временные здания и сооружения (1,3 %)			1 614 814
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,32 %)			5 435 911
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			**2 625 344**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.			**133 892 537**
Итого в текущих ценах с к=0,72762614			**97423710**
НДС (12 %)			11 690 845
Итого			**109 114 555**
Возвратные суммы по актам 2019 года			
АКТ № 3 (ноябрь 2019г)			
Прямые затраты	540469924	488777330	
в том числе:			
Материалы	468747078	468747078	
Зарплата рабочих строителей	11621359	11621359	
Затраты на эксплуатацию машин	8408893	8408893	
в т.ч. з/п машинистов	1739902	1739902	
Накладные расходы	**11657785**	0	
Сметная прибыль 8%	**40034809**	0	
Итого:	540469924	488777330	
Временные зданияи сооружения 1,3%	7026109,012	0	
Зимние удорожания 4,536%	24834420,06	0	
Итого:	**572330453,1**	**488777330**	**83553123**
НДС 12%	68679654,37	58653280	10026375
Всего по акту:	**641010107,4**	**547430610**	**93579498**
Итого по акту № 6			**202694053**
в том числе НДС			21717220

ЗАКАЗЧИК:_____ **Шакиржанов Е.Н.**
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

_____ **Женіс А.Б.**
И.о. главного специалиста ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

ТЕХНАДЗОР:_____ **Ташимов Т.К.**

Авторский надзор:_____ **Потапов Н.П.**
ТОО "PNP Project "

ПОДРЯДЧИК:_____ **Амиржанов Ж.К.**
Директор ТОО "АП-Импэкс"