Форма 2В

Заказчик: ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйста, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска; БИН 000340003074

Подрядчик: ТОО "Астрадор" : БИН 020440006918.

Договор подряда №108/д-псп от 25.05.2020г.

Объект: **Реконструкция автомобильной дороги по ул. Алаш. от ул. Евразийская до ул.Тәуелсіздік г. Уральск ЗКО.**

Акт выполненных работ № 3
за ДЕКАБРЬ 2020г

Составлен (а) в ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Дорожная одежда										
24	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 покрытия	1797,94	2122,14	108,87	3815447	195737	3539896	145305	4 277 649
					44,39	30,44	79814	54728	–	316860	
25	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301-5см НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2;	м2 покрытия	5596,65	491,68	0,05	2751733	290	2750087	1464	2 973 453
					0,24	–	1356	–	–	220256	

26	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - для укрепление обочин НР = 72 %	м3 грунта	17,84	54,37	54,37	970	970	–	202	1 266
					–	15,7	–	280	–	94	
27	1127-0801-0111	Укрепление обочины из песчано-гравийно-щебеночной смеси толщиной 12см НР = 108 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2 кэкс1=1,2;	м2 покрытия обочин	1243,7	920,75	159,26	1145136	198075	907084	102489	1 347 435
					32,14	44,16	39977	54920	-	99810	
		Итого по разделу 2					8 599 803				
		в том числе					121 147				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					395 072				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					109 928				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 197 105				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					249 460				
		Накладные расходы, тенге					637 020				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									

3.2 Дорожная одежда по типу основной дороги

44	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (битум вязкий) НР = 108 %	т	0,279	67892,47	1627,24	18942		18488	230	20 706
					–	763,44	–	213	–	1534	
45	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 покрытия	931,2	2122,14	108,87	1976138	101379	1833421	75259	2 215 509
					44,39	30,44	41338	28346	–	164112	

46	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301-5см НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2;	м2 покрытия	931,2	491,68	0,05	457848	48	457574	244	494 739
					0,24	–	226	–	–	36847	
3.3 Укрепление обочин											
47	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л. с) при перемещении грунта до 10 м для укрепление обочин НР = 72 %	м3 грунта	7,45	54,36	54,36	405	405	–	84	528
					–	15,7	–	117	–	39	
48	1127-0801-0111	Укрепление обочины из песчано-гравийно-щебеночной смеси толщиной 12см НР = 108 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 покрытия обочин	519,3	920,75	159,26	478145	82705	378748	42795	562 613
					32,14	44,16	16692	22931	–	41675	
		Итого по разделу 2					0				
		в том числе					3294095				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					58 256				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					184 537				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					51 607				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 688 685				
		Накладные расходы, тенге					118 610				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					244 007				
Раздел 4 Устройство тротуаров											
4.3 Покрытие тротуара											
63	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	187,5	397,96	118,45	74618	22209	45467	14118	958 357
					37,02	32,7	6941	6131	–	95835	
64	1127-0701-0201	Основания под тротуары и площадку из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 покрытия	187,5	408,2	142,32	76538	26685	371	61931	149 546

				263,9	41,93	49481	7862	–	149546		
66	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	27	6890		186030	0	0	0	200 912
					–		0	0	–	200912	
67	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (битум вязкий). НР = 108 %	т	0,11	67889,52	1625,81	7468	179	0	91	8 163
					–	762,9	0	84	–	8163	
68	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство. НР = 108 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 покрытия	187,5	1738,48	3,17	325965	594	291416	36881	391 693
					181,09	1,04	33954	195	–	391874	
69	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчаной асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 -толщ. 5см. НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4; ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2;	м2 покрытия	187,5	1165,34	–	218501	0	196618	23634	261 505
					116,71	–	21883	0	–	261506	
70	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. НР = 108 % т.ч. п.3.8; ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2;	м бортового камня	480	1592,9	33,01	764592	15844,8	384892,8	399204,288	1 256 895
					758,03	12,04	363854,4	5779,2	–	93103,70304	
71	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 1000.200.80мм	м3	7,68	44259		1933233		1933233	–	367 102
					–		–		–	154659	

Раздел 4 Устройство тротуаров

4.4 Тактильное покрытие для маломобильных групп населения

72	1127-0701-0301	Тротуары . Устройство покрытия тактильной плитки НР = 108 %	м2 тротуара	170,1	427,24	33,79	72674	5747	1097	73413	157774

				387,01	12,61	65830	2145	–	11687		
73	2406-0101-0101	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007	м2	170,1	7731		1315043		1315043	–	1420246
					–		–		–	105203	
74	2110-0502-1827	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	123,3	3448		425138		425138	–	459149
					–		–		–	34011	
		Итого по разделу 4					5 631 342				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					541 944				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					71 259				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 196				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 408 866				
		Накладные расходы, тенге					609 272				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
	Раздел 5 Дорожные знаки										
75	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	41	4130,41	692,93	169347	28410	20102	140197	334 308
					2947,2	218,95	120835	8977	–	24764	
76	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 %	шт.	19	740,21	–	14064	–	1990	13040	29 272
					635,47	–	12074	–	–	2168	
77	2301-0301-0125	Стойка для дорожных знаков	м	4	1614		6456		6456	–	6 972
					–		–		–	516	
78	2401-0202-0714	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	19	8176		155344		155344	–	167 772
					–		–		–	12428	

79	2401-0202-0716	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.45 ГОСТ 32948-2014	шт.	20	10233 / –	204660 / –	204660 / –	– / 16373	221 033
80	2401-0201-0115	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002- главная дорога	шт.	7	9252 / –	64764 / –	64764 / –	– / 5181	69 945
81	2401-0201-0115	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.2, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 "конец главной дороги"	шт.	2	9252 / –	18504 / –	18504 / –	– / 1480	19 984
82	2401-0201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 "уступите дорогу"	шт.	8	8070 / –	64560 / –	64560 / –	– / 5165	69 725
83	2401-0201-0115	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16-1, 5.16.2 В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 "пешеходный переход"	шт.	32	9252 / –	296064 / –	296064 / –	– / 23685	319 749
84	2401-0201-0111	Знаки дорожные односторонние круглые 3.24,запрещающий знак , D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	10	8898 / –	88980 / –	88980 / –	– / 7118	96 098
85	2401-0201-0122	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 (направление поворота)	шт.	1	19016 / –	19016 / –	19016 / –	– / 1521	20 537
86	2302-1104-0407	Хомуты крепежные	шт.	61	419	25559	25559	–	27 604

				–		–		–	2045	
87	1106-0101-0113	Фундамент под стойки. Устройство В12,5 НР = 91 %	м3	8,7	31873,45	1099,2	277299	9563	228474	37473	339 954
					4512,87	220,34	39262	1917	–	25182	
		Итого по разделу 5					1 722 953				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					172 171				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					37 573				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 894				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 194 473				
		Накладные расходы, тенге					190 710				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					127 026				
	Раздел 6 Разметка дорожная										
88	1127-0903-0201	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная НР = 108 %	км линии	0,27	270225,93	3907,41	22981	1055	70844	1756	80 694
					3933,33	2088,89	1062	564	–	5977	
89	1127-0903-0203	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:9 НР = 108 %	км линии	0,2719	75619,71	3905,85	20561	1062	18430	1768	24 115
					3931,59	2089	1069	568	–	1786	
90	1127-0903-0204	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 6:2 НР = 108 %	км линии	0,2	210845	3910	42169	782	40600	1300	46 947

				3935	2085	787	417	–	3478	
91 1127-0903-0210	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,4 м. (№1.14.1 нерегулируемый пешеходный переход) НР = 108 % ктрр2=2; ктрм2=2; кэкс2=2; кмат2=2;	км линии	0,093	568612,9	7817,2	52881	727	50691	1999	59 270
				15731,18	4172,04	1463	388	–	4390	
92 1127-0903-0202	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м. пунктирная, шаг 1:1 (№1,13 место где водитель обязан уступить дорогу) НР = 108 %.	км линии	0,021	143058,14	3906,98	12303	338	11629	559	13 891
				3930,23	2093,02	338	180	–	1029	

Итого по разделу 6	224 917
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 719
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 962
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 117
- материалы, изделия и конструкции, тенге	192 194
Накладные расходы, тенге	7 382
Сметная прибыль (8 %), тенге	16 660

Итого по смете	**19 473 110**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	898 237
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	692 803
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	581 484
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 776 610
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	4 984 306
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 121 160

Итого по объектной смете:	**19 473 110**
ВЗиС 1,3%*0.8	202 520
Итого:	19 675 631
Зимнее удорожание 1,62%	318 745
Итого по главам 1-9	19 994 376
Непредвиденные работы и затраты 2%	399 888
Итого по сметному расчету	20 394 263
В ценах по прогнозных ценах (МРП 2020-	22 148 170
Сумма с учетом минус 10%	19 933 353.13
Налог на добавленную стоимость 12%	2 392 002.37
Всего	**22 325 355.50**

Заказчик
Руководитель ГУ "ОЖКХПТ [illegible]
_____ Дуйсенгалиев Ж. А

Место печати (при наличии)
Подрядчик
Директор ТОО "Астрадор"
«АСТРАДОР» _____ Вислин В.И.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства ТОО "Уралводпроект"
Главный инженер Проекта: _____ Абдалиева Г.В.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кумбез" _____ Имангалиев Ж.Н.

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог» гУральска

ФОРМА КС 3

Подрядчик: ТОО «Астрадор»

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года.

Код		Код		Договор		Источник инансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подряд-чика		Номер 108/д-псп	Дата 25.05.2020г.	наиме-нован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала ремонта по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	В т.ч. оборудо-вание		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Алаш, от ул. Евразийская до ул.Тәуелсіздік г. Уральск ЗКО.	109 225 728,86	19 933 353,13	19 933 353,13	19 933 353,13	-	-	-	-	2 392 002,37	22 325 355,50
Итого:	109 225 728,86	19 933 353,13	19 933 353,13	19 933 353,13	-	-	-	-	2 392 002,37	22 325 355,50

Принял заказчик:

Руководитель ГУ « ОЖКХ, ПТиАД»

_____ Дуйсенгалиев Ж.А

Мп

Сдал подрядчик:

Директор ТОО «Астрадор»

_____ Вислин В.И.

МП