Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 20 17.04.2014г.

приемки выполненных работ за апрель 2014

локальная смета 2-1-3

Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
	1.1 без названия									
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	48	424,17	4,08	20360	196	3397	0,30591	
		м трубопровода		53,77	1,53	2581	73	128	0,00752	
4	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	57	345,17	4,08	19675	233	4035	0,30591	
		м трубопровода		53,77	1,53	3065	87	128	0,00752	
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	912	266,17	4,08	242747	3721	64554	0,30591	
		м трубопровода		53,77	1,53	49038	1395	128	0,00752	
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	232	268,17	4,08	62215	947	16422	0,30591	

		м трубопровода							
				53,77	1,53	12475	355	128	0,00752
7	99-10-45(пл)	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	50	200		10000			
		кг							
9	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов ktpp1=1,03; ktpm1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;	104	3671,43	35,77	381829	3720	16654	0,70246
		кВт							
				111,7	13,4	11617	1394	128	0,06541
10	Е18-22-5	Установка кранов воздушных-кран Маевского ktpp1=1,03; ktpm1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;	96	62,81	–	6030	–	2848	0,1236
		комплект							
				23,18	–	2225	–	128	–
11	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	96	193,78	–	18603	–	14191	1
		шт							
				164,25	–	15768	–	90	–
30	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм-гильзы ktpp1=1,03; ktpm1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;	20	627,13	14,54	12543	291	2785	0,56959
		м трубопровода							
				103,36	5,45	2067	109	128	0,02657
31	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм- гильзы ktpp1=1,03; ktpm1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;	16	805,72	16,47	12892	264	2575	0,67568
		м трубопровода							
				119,58	6,17	1913	99	128	0,03008
		1.3 Тепловой узел №2 (2 шт)							
104	Е18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм ktpp1=1,03; ktpm1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;	2	241,89	72,98	484	146	481	0,9373
		фильтр							

				159,91	27,81	320	56	128	0,1339
105	99-2-269(пл)	Фильтр сетчатый FVF д.40мм (п/л "Сантехкомплект") цена=2710 тенге К=2,000	2	5632		11264			
		шт							
106	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	2	241,89	72,98	484	146	481	0,9373
		фильтр		159,91	27,81	320	56	128	0,1339
107	99-2-293(пл)	Фильтр сетчатый FVF д.50 (п/л "Сантехкомплект") цена=3140 руб К=2,000	2	6526		13052			
		шт							
108	Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	6	370,72	115	2224	690	2207	1,4214
		фильтр		243,34	44,03	1460	264	128	0,206
109	99-3-120(пл)	Фимльтр сетчатый FVF фланцевый д.80мм (п/л "Сантехпласт") цена=4840 руб К=2,000	6	10059		60354			
		шт							
112	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	92	436,8	18,8	40186	1730	11012	0,58
		шт		133	–	12236	–	90	–
113	8-9-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	8	285		2280			
		шт							
115	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	16	330		5280			
		шт							
116	8-9-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	20	225		4500			
		шт							

1.4 Узел поквартирного теплосчетчика

	Всего прямые затраты	**927002**	**12084**
		115085	**3888**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	799833	
	Накладные расходы, тенге	141642	
	- заработная плата, тенге	21246	
	- трудоемкость, чел-ч	71	

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	64119
Всего	**1132763**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	12460
- сметная заработная плата, тенге	1757
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	21416
- сметная заработная плата, тенге	9851
- нормативная трудоемкость, чел-ч	60
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11452
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4581
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1182672**
понижающий коэфицент к=0,9	**1064405**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2377880**
- материалы, тенге	1608144
- сметная заработная плата, тенге	337499
Налог (2 %)	47558
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2425438**
НДС (12 %)	291053
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2716490**

Заказчик:

И.О.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

в отпуске А.Т.Табаев

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 21 17.04.2014г.

приемки выполненных работ за апрель 2014

(локальная смета 2-1-3 (а)

Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Отопление включить								
3	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *шт*	14	908,06 461,18	92,83 34,76	12713 6457	1300 487	8888 128	2,6 0,16	
4	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм *шт*	14	10400		145600				
5	99-1-155	Комплект кранов с термоголовками 1/2 прям -Италия цена=8493 тенге *шт*	96	3139,3		301373				
		Всего прямые затраты				**459686** **6457**	**1300** **487**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				451930				
		Накладные расходы, тенге				8888				
		- заработная плата, тенге				1333				

- трудоемкость, чел-ч	4
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	28114
Всего	**496688**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	5464
- сметная заработная плата, тенге	770
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	9390
- сметная заработная плата, тенге	4319
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5022
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2009
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**518573**
понижающий коэфицент к=0,9	**466716**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1042643**
- материалы, тенге	908650
- сметная заработная плата, тенге	41010
Налог (2 %)	20853
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1063496**
НДС (12 %)	127619
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1191115**

Заказчик:

И.О.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

в отпуске А.Т.Табаев

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 22 от 17.04.2014г.
приемки выполненных работ за апрель 2014

(локальная смета 2-1-5)
Электрооборудование, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Ц8-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	2955	30,3	7,3	89537	21572	58392	0,11	
		м		18,7	2,1	55259	6206	95	0,012	
47	Ц8-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	1985	47,2	14,8	93692	29378	57705	0,16	
		м		26,3	4,3	52206	8536	95	0,025	
48	99-5-31(пл)	Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена=101 тенге	1100	37		40700				
		м								
49	99-5-32(пл)	Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 2х1,5 мм2 (п/л ТОО ТД " Электроцентр") цена=69 тенге	310	26		8060				
		м								
50	99-5-33(пл)	Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 3х4 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена=262 тенге	330	97		32010				
		м								

51	99-5-34(пл)	Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 3х2,5 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена=164 тенге	3200	61		195200				
		м								
122	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	175	229,27	103	40122	18025	28905	0,748	
		шт		126,27	38,9	22097	6808	100	0,19	
123	Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	12	59,11	28,22	709	339	499	0,1767	
		отверстие		30,89	10,67	371	128	100	0,0521	
		Всего прямые затраты				**500030**	**69314**			
						129933	**21678**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				300786				
		Накладные расходы, тенге				145501				
		- заработная плата, тенге				21825				
		- трудоемкость, чел-ч				73				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38732				
		Всего				**684263**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				7527				
		- сметная заработная плата, тенге				1061				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				12936				
		- сметная заработная плата, тенге				5951				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				36				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6918				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2767				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**714411**				
		понижающий коэфицент к=0,9				**642970**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**1436395**				
		- материалы, тенге				604760				
		- сметная заработная плата, тенге				382281				

Налог (2 %)	28728
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1465123**
НДС (12 %)	175815
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1640938**

Заказчик:

И.О.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

в отпуске А.Т.Табаев

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома по ул. Естая 101 в городе Павлодаре
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г. Доп. Соглаш №1 от 13.12.13г. Доп. Соглаш. № 2 от 5.02.14г.доп согл №3 от 6.03.14г.

Справка № 8 от 19.05.2014 года (23-25)
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2014 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		36О.И.	26.06.13г	467003011431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	116 704 640										
в том числе за месяц	14 058 139	14 058 139		12 305 794							
~~2-1-1~~, 2-1-2, 2-1-2(А), 2-1-3	14 058 139	14 058 139	5 508 413	12 305 794					246 116	1 506 229	14 058 139
Удержание аванса 30%	29 790 999	4 217 442							246 116	1 506 229	14 058 139
Удержание 5%	4 965 166	702 907									4 217 442
Итого к оплате:											702 907
											9 137 790

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства
Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 23 19.05.2014г.

приемки выполненных работ за май 2014

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе *м3 изоляции*	42,97	2464,4	367,45	105895	15789	81020	10,12	
				1748,25	137,25	75122	5898	100	0,67	
6	99-4-14(пл)	Пенопласт пенополистирольный ПСБ-С-35 (ТОО"Стирол") *м3*	39,84	4732		188523				
7	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175 (парапет) *м3*	1,548	5040		7802				
8	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м -облицовка отборным силикатным кирпичем М 125 на растворе М100 (утепляемые стены) т.ч. п.3.1: *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	148,83375	815,59	34,37	121387	5115	35453	1,21	
				189	12,87	28130	1915	118	0,0629	
12	Е8-12-1	Армирование кладки стен и простенок	0,7285	8679,65	422,15	6323	308	7235	56,4	

	т металлических изделий		8257,5	157,5	6016	115	118	0,77	
13 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,7285	50800		37008				
	т								
14 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи)	0,246	8679,65	422,15	2135	104	2443	56,4	
	т металлических изделий		8257,5	157,5	2031	39	118	0,77	
16 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,12925	50800		6566				
	т								
17 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0109	64100		699				
	т								
18 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры-оцинкование	0,3	40200		12060				
	т								
23 Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки В15 -АС-15 Узел В	4,374	8151,65	283,24	35655	1239	3808	4,15	
	м3		722,25	106,99	3159	468	105	0,5226	
28 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	103	107,72	66,43	11095	6842	6880	0,148	
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	2457	2457	140	0,1051	
30 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	3,6	9000		32400				
	м3								
31 Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,41	5257,75	2020,02	2156	828	1108	15,51	
	т конструкций		2499,75	502,43	1025	206	90	1,79	
32 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,41	101700		41697				
	т								
33 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	108	100,69	0,07	10875	8	6840	0,369	
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	6512	2	105	0,0001	

1.1 Монолитные ж/б балки

42	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм *м3*	5,43	13956,04 2385	407,3 153,86	75781 12951	2212 835	14475 105	14,4 0,7515	
43	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,3125	60500		18906				
44	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,166	67700		11238				
45	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,296	62000		18352				
46	Е26-32-1	Заполнение балок перфорацией *м3 изоляции*	1,7975	2115,7 1748,25	367,45 137,25	3803 3142	660 247	3389 100	10,12 0,67	
47	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие *м3*	1,7437	14600		25458				
48	Е8-4-5	Оборачивание перфорацией пленкой в 1 раз ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0; *м2 поверхности*	51,33	44,96 40,84	4,12 1,54	2308 2096	211 79	2567 118	0,234 0,00755	
49	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм *т*	0,01125	184000		2070				

1.3 Утепление стен по контуру проемов

56	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка) *м3 древесины в конструкции*	1,4	22541,72 3487,5	316,57 119,25	31558 4883	443 167	6060 120	22,5 0,58	
57	Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0; *м2 поверхности*	73	44,96 40,84	4,12 1,54	3282 2981	301 112	3650 118	0,234 0,00755	
58	1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А *м2*	80,356	71		5705				

59	E26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	6,16	2464,4	367,45	15181	2263	11614	10,12
		м3 изоляции		1748,25	137,25	10769	845	100	0,67
60	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	5,97	14600		87162			
		м3							
61	E8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кзкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	151,83	44,96	4,12	6826	626	7593	0,234
		м2 поверхности		40,84	1,54	6201	234	118	0,00755
62	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,033	184000		6072			
		т							
63	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6)	0,24	175710,1	1826,1	42170	438	2954	42,7
		т стальных элементов		8100	690,75	1944	166	140	3,37

Раздел 2 Перегородки

2.0 Подраздел без наименования

66	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,1316	64100		8436			
		т							
67	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг крепление перегородок к стенам и перекрытиям	0,165	175710,1	1826,1	28992	301	2031	42,7
		т стальных элементов		8100	690,75	1337	114	140	3,37

Раздел 3 Перекрытие и покрытие

73	E7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	44	939,67	200,77	41345	8834	22817	1,74
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	13167	3131	140	0,3052
74	E7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на растворе М200	43	1521,75	373,54	65435	16062	36169	2,66
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	20027	5808	140	0,6052

75	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	104,52	2000		209040			
		м2							
76	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	444,864	2000		889728			
		м2							
77	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	383,5	349		133842			
		м2							
78	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,32	133		575			
		м3							
79	99-4-5(пл)	Добавка на сталь С-255 (Книга 2 стр.8)	0,026	3385		88			
		тн							
80	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -МС	0,06	175710,1	1826,1	10543	110	738	42,7
		т стальных элементов		8100	690,75	486	41	140	3,37
81	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,06	18000		1080			
		т							
82	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В15	0,85	9977,75	269,2	8481	229	1279	8,21
		м3		1332	101,7	1132	86	105	0,4966
83	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0232	65900		1529			
		т							
84	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0079	62000		490			
		т							
85	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0576	60500		3485			
		т							
86	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00684	47400		324			
		т							
87	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16мм	0,0062	61200		379			
		т							

88	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,0329	58700		1931			
		т							
89	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	1,504	2464,4	367,45	3706	553	2835	10,12
		м3 изоляции		1748,25	137,25	2629	206	100	0,67
90	99-4-14(пл)	Пенопласт полистирольный ПСБ-С-35	1,459	4732		6904			
		м3							
91	Е11-5-1	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки	75,03	301,3	2,07	22607	155	23952	1,38
		м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	19414	59	123	0,0038

	Всего прямые затраты	**2417088**	**63631**
		227611	**23230**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	2125847	
	Накладные расходы, тенге	286910	
	- заработная плата, тенге	43037	
	- трудоемкость, чел-ч	143	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	162240	
	Всего	**2866238**	
	Временные здания и сооружения (1,1 %)	31529	
	- сметная заработная плата, тенге	4446	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	25	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	54188	
	- сметная заработная плата, тенге	24926	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	152	
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	28978	
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11591	
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2992524**	
	понижающий коэфицент к=0,9	**2693272**	
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**6016769**	
	- материалы, тенге	4274228	

- сметная заработная плата, тенге	731494
Налог (2 %)	120335
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6137104**
НДС (12 %)	736452
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6873556**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор

ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 24 19.05.2014г.

приемки выполненных работ за май 2014

Общестроительные работы Надземная часть

2-1-2 А нулевая

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 добавить									
10	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М 125 на р-ре М100 (1-4этажа) т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	66,0225	5886,89 699,75	335,84 126	388667 46199	22173 8319	64331 118	4,54 0,61	3
11	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на растворе М75 (5-6 этажи) т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	62,79	6320,23 699,75	335,84 126	396847 43937	21087 7912	61182 118	4,54 0,61	2
16	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М125 на р-ре М100 (1-4 этажи) т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	92,075	5845,71 670,5	337,41 126	538244 61736	31067 11601	86538 118	4,38 0,62	4
17	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре (5-6этажи) т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	80,75	6279,05 670,5	337,41 126	507033 54143	27246 10175	75895 118	4,38 0,62	3

20	E8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	157,99	735,73	34,73	116238	5487	44372	1,43
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	35548	2055	118	0,0635
21	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,02056	64100		1318			
		т							
22	E7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны (лестницы)	4	951,48	200,77	3806	803	2075	1,74
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	1197	285	140	0,3052
23	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,5см (лестницы)	17,01	2000		34020			
		м2							
24	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	17,01	349		5936			
		м2							
25	E7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т (9 ПБ 13-37)	8	108,41	66,43	867	531	535	0,148
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	191	191	140	0,1051
26	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,232	28200		6542			
		м3							

Всего прямые затраты	**1999518**	**108394**
	242951	**40538**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1648173	
Накладные расходы, тенге	334928	
- заработная плата, тенге	50239	
- трудоемкость, чел-ч	167	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	140067	
Всего	**2474513**	
Временные здания и сооружения (1,1 %)	27220	
- сметная заработная плата, тенге	3838	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	46782	
- сметная заработная плата, тенге	21520	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	131	

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	25017
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10007
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2583539**
понижающий коэфицент к=0,9	**2325185**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**5194464**
- материалы, тенге	3313817
- сметная заработная плата, тенге	792398
Налог (2 %)	103889
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5298353**
НДС (12 %)	635802
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5934155**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел
строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист
производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс" _____ Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 25 19.05.2014г.

приемки выполненных работ за май 2014

(локальная смета 2-1-3)

Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
		1.1 без названия								
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	12	424,17	4,08	5090	49	849	0,30591	
		м трубопровода		53,77	1,53	645	18	128	0,00752	
4	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	15	345,17	4,08	5178	61	1062	0,30591	
		м трубопровода		53,77	1,53	807	23	128	0,00752	
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	235	266,17	4,08	62550	959	16635	0,30591	
		м трубопровода		53,77	1,53	12636	360	128	0,00752	
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	60	268,17	4,08	16090	245	4247	0,30591	

	м трубопровода								
			53,77	1,53	3226	92	128	0,00752	
9	Е18-6-1								
	Установка чугунных радиаторов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	34	3671,43	35,77	124829	1216	5445	0,70246	
	кВт								
			111,7	13,4	3798	456	128	0,06541	
10	Е18-22-5								
	Установка кранов воздушных-кран Маевского ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	10	62,81	–	628	–	297	0,1236	
	комплект								
			23,18	–	232	–	128	–	
11	Ц11-350-1								
	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	10	193,78	–	1938	–	1479	1	
	шт								
			164,25	–	1643	–	90	–	
	1.4 Узел поквартирного теплосчетчика								
129	99-1-411(пл) Кран шаровой муфтовый 11б27п1 д. 20мм (п/л "ТехноОпт") цена=825 тенге	72	305		21960				
	шт								
136	Ц12-698-2 Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10 МПа	252	599,6	97,6	151099	24595	72531	1	
	шт								
			313	6,8	78876	1714	90	0,039	
	Всего прямые затраты				**389362**	**27125**			
					101863	**2663**			
	В том числе стоимость: материалов, тенге				260374				
	Накладные расходы, тенге				102545				
	- заработная плата, тенге				15382				
	- трудоемкость, чел-ч				51				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29514				
	Всего				**521421**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				5736				
	- сметная заработная плата, тенге				809				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				9858				
	- сметная заработная плата, тенге				4535				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	28
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5272
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2109
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**544396**
понижающий коэфицент к=0,9	**489956**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1094563**
- материалы, тенге	523508
- сметная заработная плата, тенге	266672
Налог (2 %)	21891
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1116454**
НДС (12 %)	133974
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1250428**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор

ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома по ул. Естая 101 в городе Павлодаре
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г. Доп. Соглаш №1 от 13.12.13г. Доп. Соглаш № 2 от 5.02.14г доп согл №3 от 6.03.14г.

Справка № 9 от 18.06.2014 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		36О И	26.06.13г	467003011431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	176 270 371										
в том числе за месяц	59 565 731	59 565 731	23 339 691	52 140 870					1 042 818	6 382 043	59 565 731
2-1-2; 2-1-2А; 2-1-3; 2-1-4; 2-1-3А ;2-1-4А ; 2-1-5.	59 565 731	59 565 731	23 339 691	52 140 870					1 042 818	6 382 043	59 565 731
Удержание аванса 30%	47 660 718	17 869 719									17 869 719
Удержание 5%	7 943 453	2 978 287									2 978 287
Итого к оплате:											**38 717 725**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт

Акт № 26 от 18.06.2014г.
приемки выполненных работ за июнь 2014
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в.т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Раздел 1 Стены									
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	81,4	2464,4	367,45	200602	29910	153480	10,12		
		м3 изоляции		1748,25	137,25	142308	11172	100	0,67		
6	99-4-14(пл)	Пенопласт пенополистирольный ПСБ-С-35 (ТОО"Стирол")	75,38	4732		356698					
		м3									
7	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175 (парапет)	2,94	5040		14818					
		м3									
9	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного отборного М100 на р-ре М100 при высоте этажа до 4 м (утепляемые стены) т.ч. п.3.1:	148,8	755,53	34,37	112423	5114	35445	1,21		
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	28123	1915	118	0,0629		
10	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного отборного М100 на р-ре М75 при высоте этажа до 4 м (утепляемые стены) т.ч. п.3.1:	297,61	755,53	34,37	224853	10229	70892	1,21		