Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

розн. есть

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт

Акт № 31 от 18.06.2014г.

приемки выполненных работ за июнь 2014

(локальная смета 2-1- 4а)

Водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 10 Водопровод ниже отм.0.000 включить								
1	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	2,4	364,67	4,19	875	10	189	0,337	
		м трубопровода		59,85	1,58	144	4	128	0,0076	
7	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	10	362,67	4,19	3627	42	787	0,337	
		м трубопровода		59,85	1,58	599	16	128	0,0076	
18	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	7	148,39	0,07	1039	–	794	0,646	
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	756	–	105	0,0001	
19	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	16,65	100,69	0,07	1676	1	1054	0,369	
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	1004	–	105	0,0001	

Раздел 11 Горячее водоснабжение ниже отм.0.000

20	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	2	364,67	4,19	729	8	157	0,337
		м трубопровода		59,85	1,58	120	3	128	0,0076
34	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	14	148,39	0,07	2077	1	1588	0,646
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1512	–	105	0,0001
35	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	8,5	100,69	0,07	856	1	539	0,369
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	513	–	105	0,0001

Раздел 12 Водопровод выше отм. 0.000

38	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	48,5	362,67	4,19	17589	203	3814	0,337
		м трубопровода		59,85	1,58	2903	77	128	0,0076
39	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	40,5	471,67	4,19	19103	170	3185	0,337
		м трубопровода		59,85	1,58	2424	64	128	0,0076
40	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	31,7	596,67	4,19	18914	133	2492	0,337
		м трубопровода		59,85	1,58	1897	50	128	0,0076
41	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	71	200		14200			
		кг							

Раздел 13 Горячее водоснабжение выше отм.0.000

44	99-1-415Жак	Кран шаровый со сгоном вн/нар "base " д-20мм цена=2149 /1,02/1,06/2,234/1,12	40	794,38		31775			
		шт							

46	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	65,5	471,67	4,19	30894	274	5149	0,337
		м трубопровода		59,85	1,58	3920	103	128	0,0076
47	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	49,6	596,67	4,19	29595	208	3900	0,337
		м трубопровода		59,85	1,58	2969	78	128	0,0076
48	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	57,6	362,67	4,19	20890	241	4529	0,337
		м трубопровода		59,85	1,58	3447	91	128	0,0076
54	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	100,05	200		20010			
		кг							

	Всего прямые затраты	**213849** **1292**
		22208 **486**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	190350
	Накладные расходы, тенге	28177
	- заработная плата, тенге	4227
	- трудоемкость, чел-ч	14
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	14522
	Всего	**256548**
	Временные здания и сооружения (1,1 %)	2822
	- сметная заработная плата, тенге	398
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	4850
	- сметная заработная плата, тенге	2231
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	14
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2594
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1037
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	267851
	понижающий коэфицент к=0,9	241066

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	538541
- материалы, тенге	382718
- сметная заработная плата, тенге	66714
Налог (2 %)	10771
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	549312
НДС (12 %)	65917
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	615229

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Главный специалист производственного сектора

_____

Технический надзор

ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мелько В.Д.

Форма 2В

разн. есть.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 32 от 18.06.2014г.
приемки выполненных работ за июнь 2014

(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Ц8-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий / м	4140	30,3 / 18,7	7,3 / 2,1	125442 / 77418	30222 / 8694	81806 / 95	0,11 / 0,012	4
47	Ц8-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах / м	2780	47,2 / 26,3	14,8 / 4,3	131216 / 73114	41144 / 11954	80815 / 95	0,16 / 0,025	4
48	99-5-31(пл)	Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена=101 тенге / м	1520	37		56240				
49	99-5-32(пл)	Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 2х1,5 мм2 (п/л ТОО ТД " Электроцентр") цена=69 тенге / м	430	26		11180				
50	99-5-33(пл)	Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 3х4 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена=262 тенге / м	460	97		44620				
51	99-5-34(пл)	Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 3х2,5 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена=164 тенге / м	4510	61		275110				

99 Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	670	254,8	12,5	170716	8375	172458	1	6
	шт		234	–	156780	–	110	–	
100 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,67	16300		10921				
	1000шт								
122 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	245	229,27	103	56171	25235	40467	0,748	1
	шт		126,27	38,9	30936	9531	100	0,19	
123 Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	17	59,11	28,22	1005	480	706	0,1767	
	отверстие		30,89	10,67	525	181	100	0,0521	
124 Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	670	116,61	55,43	78129	37138	55028	0,3621	2
	шт		61,18	20,95	40991	14037	100	0,1023	
	Всего прямые затраты				**960750**	**142594**			19
					379764	**44397**			2
	В том числе стоимость: материалов, тенге				438392				
	Накладные расходы, тенге				431280				
	- заработная плата, тенге				64692				
	- трудоемкость, чел-ч				216				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				83522				
	Всего				**1475552**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				16231				
	- сметная заработная плата, тенге				2289				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				27896				
	- сметная заработная плата, тенге				12832				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				78				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14918				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5967				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1540564**				

понижающий коэфицент к=0,9	1386508
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	3097458
- материалы, тенге	881431
- сметная заработная плата, тенге	1055282
Налог (2 %)	61949
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3159407**
НДС (12 %)	379129
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3538536**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Главный специалист производственного сектора

_____

Технический надзор

ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер-технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "ГСУ Құрылыс"

_____ Мезько В.Д.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома по ул. Естая 101 в городе Павлодаре
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г. Доп. Соглаш №1 от 13.12.13г. Доп. Соглаш. № 2 от 5.02.14г доп согл №3 от 5.03.14г

Справка № 10 от 18.07.2014 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		36О.И.	26.06.13г		467003011431		

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	241 201 701										
в том числе за месяц	64 931 330	64 931 330	25 442 098	56 837 649					1 136 753	6 956 928	64 931 330
2-1-1; 2-1-2; 2-1-2А; 2-1-3; 2-1-4; 2-1-3А ;2-1-4А ; 2-1-5.	64 931 330	64 931 330	25 442 098	56 837 649					1 136 753	6 956 928	64 931 330
Удержание аванса 30%	67 140 117	19 479 399									19 479 399
Удержание 5%	11 190 019	3 246 566									3 246 566
Итого к оплате:											**42 205 365**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства
_____ **Р.С.Раисов**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ Мезько В.Д.

рег. есть. к

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 33 от 18.07.2014г.

приемки выполненных работ за июль 2014

(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Ц8-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий / *м*	2360	30,3 / 18,7	7,3 / 2,1	71508 / 44132	17228 / 4956	46634 / 95	0,11 / 0,012	2
47	Ц8-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах / *м*	1590	47,2 / 26,3	14,8 / 4,3	75048 / 41817	23532 / 6837	46221 / 95	0,16 / 0,025	3
48	99-5-31(пл)	Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена=101 тенге / *м*	880	37		32560				
49	99-5-32(пл)	Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 2х1,5 мм2 (п/л ТОО ТД " Электроцентр") цена=69 тенге / *м*	250	26		6500				
50	99-5-33(пл)	Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 3х4 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена=262 тенге / *м*	270	97		26190				

51 99-5-34(пл)	Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 3х2,5 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена=164 тенге *м*	2550	61		155550				
70 Ц8-571-4	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, высота свыше 1700 мм, глубина до 600 мм К=18,000 *м ширины по фронту*	11,28	1571	509	17721	5742	10759	5	56
			887	117	10005	1320	95	0,684	8
71 99-3-23(пл)	Щиток учетно-распределительный этажный на 4 квартиры с выключателями (п/л ОАО "ДЭНВА") цена=11779 руб без НДС *комплект*	12	26104		313248				
99 Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм *шт*	1143	254,8	12,5	291236	14288	294208	1	114
			234	–	267462	–	110	–	
100 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	0,37	16300		6031				
101 18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 *1000шт*	0,755	24200		18271				
102 18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2 *шт*	4	505		2020				
103 18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2 *шт*	14	244		3416				
109 Ц10-901-9	Ящик протяжной или коробка, размер до 500х500 мм *шт*	6	295,8	30,4	1775	182	1665	2	
			250	2,3	1500	14	110	0,013	
110 18-3-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2 *шт*	6	3100		18600				

122 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	70	229,27	103	16049	7210	11562	0,748	52
	шт		126,27	38,9	8839	2723	100	0,19	13
123 Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	6	59,11	28,22	355	169	249	0,1767	1
	отверстие		30,89	10,67	185	64	100	0,0521	-
124 Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	1400	116,61	55,43	163254	77602	114982	0,3621	507
	шт		61,18	20,95	85652	29330	100	0,1023	143
125 Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	212	61,81	28,71	13104	6087	9317	0,1961	42
	м борозд		33,1	10,85	7017	2300	100	0,053	1
	Всего прямые затраты				**1232436**	**152040**			**232**
					466609	**47544**			**24**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				613786				
	Накладные расходы, тенге				535597				
	- заработная плата, тенге				80340				
	- трудоемкость, чел-ч				268				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				106082				
	Всего				**1874115**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				20615				
	- сметная заработная плата, тенге				2907				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				35431				
	- сметная заработная плата, тенге				16298				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				99				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				18947				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7579				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1956687**				
	понижающий коэфицент к=0,9				**1761018**				

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**3934115**
- материалы, тенге	1234078
- сметная заработная плата, тенге	1287234
Налог (2 %)	78682
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4012797**
НДС (12 %)	481536
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4494333**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е.Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор

ТОО "Бестау-С"

Объемы и расценки проверены

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

раз. есть

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 34 от 18.07.2014г.
приемки выполненных работ за июль 2014г
(локальная смета 2-1-3)
Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
		1.1 без названия								
4	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	40	345,17	4,08	13807	163	2831	0,30591	
		м трубопровода		53,77	1,53	2151	61	128	0,00752	
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	764	266,17	4,08	203354	3117	54079	0,30591	
		м трубопровода		53,77	1,53	41080	1169	128	0,00752	
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	194	268,17	4,08	52025	792	13732	0,30591	
		м трубопровода		53,77	1,53	10431	297	128	0,00752	
9	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	91,5	3671,43	35,77	335936	3273	14652	0,70246	

	кВт								
			111,7	13,4	10221	1226	128	0,06541	6
10 Е18-22-5	Установка кранов воздушных-кран Маевского ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	70	62,81	–	4397	–	2077	0,1236	9
	комплект								
			23,18	–	1623	–	128	–	-
11 Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	67	193,78	–	12983	–	9905	1	67
	шт								
			164,25	–	11005	–	90	–	-
30 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм-гильзы ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	15	627,13	14,54	9407	218	2089	0,56959	9
	м трубопровода								
			103,36	5,45	1550	82	128	0,02657	-
35 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	68	229,27	103	15590	7004	11231	0,748	5
	шт								
			126,27	38,9	8586	2645	100	0,19	1
1.4 Узел поквартирного теплосчетчика									
129 99-1-411(пл)	Кран шаровой муфтовый 11б27п1 д. 20мм (п/л "ТехноОпт") цена=825 тенге	48	305		14640				
	шт								
136 Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10 МПа	160	599,6	97,6	95936	15616	46051	1	16
	шт								
			313	6,8	50080	1088	90	0,039	
	Всего прямые затраты				**758075**	**30183**			**66**
					136727	**6568**			**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				591164				
	Накладные расходы, тенге				156647				
	- заработная плата, тенге				23497				
	- трудоемкость, чел-ч				78				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54883				

Всего	969605
Временные здания и сооружения (1,1 %)	10666
- сметная заработная плата, тенге	1504
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	18331
- сметная заработная плата, тенге	8432
- нормативная трудоемкость, чел-ч	51
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9803
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3921
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1012326**
понижающий коэфицент к=0,9	**911093**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2035383**
- материалы, тенге	1188594
- сметная заработная плата, тенге	382923
Налог (2 %)	40708
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2076091**
НДС (12 %)	249131
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2325222**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е.Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор

ТОО "Бестау-С"

Объемы проверены и проверены

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер Технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

раз. есть

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 35 от 18.07.2014г.
приемки выполненных работ за июль 2014г
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод ниже отм№ 0,000

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Водопровод выше отм. 0,000								
149	Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм -гильза	8	274,41	6,65	2195	53	2606	1,4	
		м трубопровода		252	2,5	2016	20	128	0,0122	
150	99-2-766(пл)'	Труба полиэтиленовая канализационнная ПЭ 100 SDR17 д. 40*2,4 мм (п/л Тыныс") цена =131тенге	7,496	48		360				
		м								
151	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	6	239,92	9,63	1440	58	1686	1,22	
		м трубопровода		215,78	3,6	1295	22	128	0,0176	
152	99-2-767(пл)'	Труба полиэтиленовая канализационная д. 50*3 мм (п/л "Тыныс") цена =201тенгеК=0,946;	5,676	74		420				
		м								

153	Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм -гильза	2,4	239,92	9,63	576	23	675	1,22
		м трубопровода		215,78	3,6	518	9	128	0,0176
154	99-2-768(пл)'	Труба полиэтиленовая канлизационная д. 63*3,8 мм (п/л Тыныс") цена =320тенгеК=0,946;	2,3	118		271			
		м							
158	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	24,5	471,67	4,19	11556	103	1926	0,337
		м трубопровода		59,85	1,58	1466	39	128	0,0076

Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм. 0,000

181	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	132,4	72,96	16,85	9660	2231	5682	0,211
		м трубопровода		38,59	4,33	5109	573	100	0,025
182	1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 28 мм, толщина стенки 13 мм	119,9	108		12949			
		м							
183	1-3-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 35 мм, толщина стенки 13 мм	25,74	127		3269			
		м							
184	1-3-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, ширина ленты 15 мм, толщина 3 мм, длина ленты 10 м	19,86	403		8004			
		рулон							
185	Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм -гильзы	5,6	274,41	6,65	1537	37	1824	1,4
		м трубопровода		252	2,5	1411	14	128	0,0122
186	99-2-799(пл)	Труба полиэтиленовая канализационная д 40*2,4 мм (п/л Тыныс") цена =131тенге	5,2472	48		252			
		м							

187	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм-гильзы	13	239,92	9,63	3119	125	3651	1,22
		м трубопровода		215,78	3,6	2805	47	128	0,0176
188	99-2-767(пл)	Труба полиэтиленовая канализационная д 50*3 мм (п/л "Тыныс") цена =201 тенге	12,298	74		910			
		м							
189	Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	9	239,92	9,63	2159	87	2527	1,22
		м трубопровода		215,78	3,6	1942	32	128	0,0176
190	99-2-768(пл)	Труба полиэтиленовая канализационная д 63*3,8 мм ("п/л Тыныс") цена=320 тенге	8,514	118		1005			
		м							
	Раздел 7 Канализация выше отм 0,00								
191	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	201	620,54	0,64	124729	129	27387	0,584
		м трубопровода		106,2	0,25	21346	50	128	0,0012
192	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	193	748,88	1,43	144534	276	25425	0,56
		м трубопровода		102,38	0,54	19759	104	128	0,0026
194	99-2-7(пл)	Ревизия пластмассовая канализационная Р -100 мм (п/л Santehplast") цена=818 тенге	24	302		7248			
		шт							
197	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	6,6	200		1320			
		кг							
	Раздел 8 Водосток выше отм. 0,000								
198	Е16-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм	70	277,47	14,49	19423	1014	20142	1,25
		м трубопровода							

			219,38	5,42	15357	379	128	0,0265	2
199 99-2-76(пл)	Трубы полиэтиленовые напорные ПЭ 100 SDR17 д. 90*5,4 (п/л Тыныс") цена =648 тенге *м*	68,18	240		16363				
Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование									
215 Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн *комплект*	16	9759,07	93,94	156145	1503	7511	1,95	3
			330,75	36	5292	576	128	0,17	
219 Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб *шт*	28	135,2	6,95	3786	195	3709	0,61	1
			101,25	2,25	2835	63	128	0,01	
220 11-1-45	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2 *шт*	28	551		15428				
	Всего прямые затраты				**548658**	**5834**			**45**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**81151**	**1928**			
					461673				
	Накладные расходы, тенге				104751				
	- заработная плата, тенге				15713				
	- трудоемкость, чел-ч				52				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39205				
	Всего				**692614**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				7619				
	- сметная заработная плата, тенге				1074				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				13094				
	- сметная заработная плата, тенге				6023				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				37				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7002				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2801				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**723130**				

понижающий коэфицент к=0,9	650817
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1453925**
- материалы, тенге	928240
- сметная заработная плата, тенге	232610
Налог (2 %)	29079
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1483004**
НДС (12 %)	177960
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1660964**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е.Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор

ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

рез.сеть

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 36 от 18.07.2014г.
приемки выполненных работ за июль 2014г
(локальная смета 2-1-3 (А)
Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Отопление включить									
3	99-1-155	Комплект кранов с термоголовками 1/2 прям -Италия цена=8493 тенге / *шт*	67	3139,3		210333				
		Всего прямые затраты				**210333**	–			
						–	–			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				210333				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12620				
		Всего				**222953**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				2452				
		- сметная заработная плата, тенге				346				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				4215				
		- сметная заработная плата, тенге				1939				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2254				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	902
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**232776**
понижающий коэфицент к=0,9	**209498**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**468019**
- материалы, тенге	422896
- сметная заработная плата, тенге	0
Налог (2 %)	9360
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**477379**
НДС (12 %)	57285
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**534664**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е.Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор

ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

разн сет.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 37 от 18.07.2014г.
приемки выполненных работ за июль 2014г
(локальная смета 2-1-4 (А)
Водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 12 Водопровод выше отм. 0.000								
38	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	67	362,67	4,19	24299	281	5268	0,337	
		м трубопровода		59,85	1,58	4010	106	128	0,0076	
39	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	57	471,67	4,19	26885	239	4481	0,337	
		м трубопровода		59,85	1,58	3411	90	128	0,0076	
41	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	71	200		14200				
		кг								
		Раздел 13 Горячее водоснабжение выше отм.0.000								
44	99-1-415Жак	Кран шаровый со сгоном вн/нар "base " д-20мм цена=2149 /1,02/1,06/2,234/1,12	60	794,38		47663				
		шт								
46	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	91	471,67	4,19	42922	381	7155	0,337	
		м трубопровода		59,85	1,58	5446	144	128	0,0076	

47 Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	68	596,67	4,19	40574	285	5347	0,337	
	м трубопровода		59,85	1,58	4070	107	128	0,0076	
48 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	80	362,67	4,19	29014	335	6290	0,337	
	м трубопровода		59,85	1,58	4788	126	128	0,0076	
49 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	270	439,78	12,19	118741	3291	102668	1,64	4
	м трубопровода		292,5	4,57	78975	1234	128	0,0223	
50 99-1-878	Трубы армированные полипропиленовые д20*3,4 цена=350 тенге ТОО "Жакко"К=0,899;	242,73	129,4		31409				
	м								
54 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	141	200		28200				
	кг								
	Всего прямые затраты				**403907**	**4812**			**5**
					100700	**1807**			
	В том числе стоимость: материалов, тенге				298392				
	Накладные расходы, тенге				131209				
	- заработная плата, тенге				19681				
	- трудоемкость, чел-ч				66				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32107				
	Всего				**567223**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				6239				
	- сметная заработная плата, тенге				880				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				10724				
	- сметная заработная плата, тенге				4933				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				30				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5735				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2294				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**592215**				

понижающий коэфицент к=0,9	532994
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1190707**
- материалы, тенге	599947
- сметная заработная плата, тенге	273502
Налог (2 %)	23814
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1214521**
НДС (12 %)	145742
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1360263**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е.Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор

ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 38 от 18.07.2014г.
приемки выполненных работ за июль 2014г
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты и стены подвала								
63	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция рядовой перемычки р-ром м100	11,61	289,28	4,19	3359	49	817	0,382	—
		м2 поверхности		58,05	1,58	674	18	118	0,0076	
64	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты (АС-09, сеч 4-4 лифтовая шахта)	8,5	1137	97,07	9665	825	1489	0,78	—
		м3 основания		112,5	36	956	306	118	0,18	
65	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (АС-09 , сеч 4-4 лифтовая шахта)	8,5	1840,27	100,89	15642	858	1625	0,85	—
		м3 основания		123,75	38,25	1052	325	118	0,18	
70	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг гнутый профиль.	0,19327	13010,1	1826,1	2514	353	2379	42,7	—
		т стальных элементов		8100	690,75	1565	134	140	3,37	
71	1-1-867	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	0,19327	88800		17162				
		т								

2.1 Утепление стен подвала

Раздел 6 Дверные и оконные проемы

112	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе *м2 проемов*	9,93	330,85 272,25	32,08 12,13	3285 2703	319 120	3388 120	1,49 0,0592	15 1
113	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные-1,9*0,9, к=1,71/4,2=0,407К=0,407; *шт*	5	15222		76110				
114	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные к=1,44/4,2=0,343К=0,343; *шт*	1	12828		12828				
115	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	2	1960		3920				
116	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	4	1380		5520				
117	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	6	844		5064				

Раздел 7 Внутренняя отделка

122	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	66,8	171,8 102,11	3,94 1,49	11476 6821	263 100	7267 105	0,5535 0,00729	—
123	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	66,8	200,36 24,53	1,65 0,63	13384 1639	110 42	1765 105	0,154 0,003	—
124	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	124	239,77 117	3,39 0,72	29731 14508	420 89	15327 105	0,65 0,0505	—

125	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 1 мм	124	105,41	3,43	13071	425	9770	0,4552
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	9143	162	105	0,0063
126	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	124	197,34	1,19	24470	148	2960	0,138
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	2763	56	105	0,0022
	7.1 Отделка откосов								
127	Е26-32-1	Утепление оконных и дверных откосов	0,3078	2464,4	367,45	759	113	580	10,12
		м3 изоляции		1748,25	137,25	538	42	100	0,67
128	99-5-71(пл)Т	Пенополистирол ПСБ-С М35 (прайс-лист ТОО "Стирол")К=0,970;	0,29857	4732		1413			
		м3							
129	Е15-36-2	Облицовка откосов гипсокартоном	10,26	255,7	4,97	2623	51	1245	0,71
		м2		114,18	1,5	1171	15	105	0,0081
130	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов и подоконной части ОБП-1	9,31	625,93	6,33	5827	59	3081	1,79
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	2912	22	105	0,0117
131	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	19,51	197,34	1,19	3850	23	466	0,138
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	435	9	105	0,0022
	Раздел 8 Разные работы								
	8.3 Приямки и подпольные каналы								
227	Е34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	2,9	2829,1	221,4	8204	642	2861	4,87
		м2 настила		812,25	84,38	2356	245	110	0,412
228	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,05687	114900		6534			
		т							

229	Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м -П 5д-8	5	114,83	37,48	574	187	529	0,408	2
		шт сборных конструкций		64,8	10,81	324	54	140	0,042	–
230	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные -П 5д-8	0,2	24900		4980				
		м3								
231	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-0,2	134		-27				
		м3								
232	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-0,2	250		-50				
		м3								
		Всего прямые затраты				**281888**	**4845**			**2**
						49560	**1739**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				227485				
		Накладные расходы, тенге				55549				
		- заработная плата, тенге				8332				
		- трудоемкость, чел-ч				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20246				
		Всего				**357683**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				3935				
		- сметная заработная плата, тенге				555				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				6762				
		- сметная заработная плата, тенге				3111				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3616				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1446				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**373442**				
		понижающий коэфицент к=0,9				**336098**				

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**750842**
- материалы, тенге	457381
- сметная заработная плата, тенге	137443
Налог (2 %)	15017
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**765859**
НДС (12 %)	91903
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**857762**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е.Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор

ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер-технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

раз. 2

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 40 от 18.07.2014г.
приемки выполненных работ за июль 2014г
(локальная смета 2-1-2А)
Общестроительные работы Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 добавить									
1	Е9-25-1	Монтаж металлической балки т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1; kзпр1=1,1;	0,85	5257,75	2020,02	4469	1717	2297	15,51	
		т конструкций		2499,75	502,43	2125	427	90	1,79	
2	2-1-121	Балки составного сечения , пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	0,85	102100		86785				
		т								
3	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий ,балки при монтаже	0,85	2452,13	545,76	2084	464	941	5,25	
		т		1230,75	–	1046	–	90	–	
4	99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2,стр8, табл3)- 27	0,85	1860		1581				
		тн								
5	Е7-21-7	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (ЛМ 28-12)	8	1262,52	684,84	10100	5479	7613	2,92	
		шт сборных конструкций		483,75	195,94	3870	1568	140	0,7907	
6	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	15,6	3520		54912				
		м2								

7 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	0,06	59200		3552				
8 1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-6 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,02	87100		1742				
9 1-1-895	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	0,01	65100		651				
12 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре М75 (7 этаж) т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	62,8	6320,23 / 699,75	335,84 / 126	396910 / 43944	21091 / 7913	61191 / 118	4,54 / 0,61	2
13 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М75 на р-ре М75 (8-10 этажи, чердак, парапет) т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	220,5	5008,8 / 699,75	335,84 / 126	1104440 / 154295	74053 / 27783	214852 / 118	4,54 / 0,61	1(
14 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи арматура СПА) *т металлических изделий*	0,04	8679,65 / 8257,5	422,15 / 157,5	347 / 330	17 / 6	396 / 118	56,4 / 0,77	
15 99-1-1	Арматура СПА *шт*	549	7,08		3887				
17 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре (5-6этажи) т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	16,15	6279,05 / 670,5	337,41 / 126	101407 / 10829	5449 / 2035	15180 / 118	4,38 / 0,62	
18 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре М 75 (7этаж) т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	113,05	6279,05 / 670,5	337,41 / 126	709847 / 75800	38144 / 14244	106252 / 118	4,38 / 0,62	
19 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М75 на р-ре М75 (8-9 этажи, чердак) т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	229	4967,62	337,41	1137585	77267	215231	4,38	

			670,5	126	153545	28854	118	0,62	142
20 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	475	735,73	34,73	349472	16497	133405	1,43	679
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	106875	6180	118	0,0635	30
21 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,06	64100		3846				
22 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны (лестницы)	8	951,48	200,77	7612	1606	4148	1,74	14
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	2394	569	140	0,3052	2
23 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,5см (лестницы) *м2*	42,5	2000		85000				
24 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 *м2*	42,5	349		14833				
25 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т (9 ПБ 13-37)	8	108,41	66,43	867	531	535	0,148	
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	191	191	140	0,1051	
26 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	0,232	28200		6542				
	Всего прямые затраты				**4088471**	**242315**			**35**
					555244	**89770**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3290913				
	Накладные расходы, тенге				762041				
	- заработная плата, тенге				114306				
	- трудоемкость, чел-ч				381				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				291031				
	Всего				**5141543**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				56557				
	- сметная заработная плата, тенге				7975				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				45				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				97204				
	- сметная заработная плата, тенге				44714				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	272
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	51981
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	20792
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5368077**
понижающий коэфицент к=0,9	**4831269**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**10793056**
- материалы, тенге	6616710
- сметная заработная плата, тенге	1778943
Налог (2 %)	215861
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11008917**
НДС (12 %)	1321070
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12329987**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е.Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор

ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.