Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: ГУ «Средняя школа №6 отдела образования акимата г. Костаная»
Подрядчик: ТОО «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГУ «Средняя школа №6 Отдела образования акимата города Костаная» г. Костанай

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№9701400005 39/200032/00	30.04.2020г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 Отдела образования акимата города Костаная"	183 626 250	91750679								102 760 760

Заказчик: ГУ «Средняя школа №6 отдела образования акимата г. Костаная», БИН 970140000539

Директор _____ Унайбеков Р.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

Директор _____ Сапрыкина Н.А.

Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004243

Директор _____ Овнанян Г.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «DS&V», БИН 050140000110
Руководитель _____ Кусаинов А.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 отдела образования города Костаная"**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **970140000539/200032/00 от 30.04.2020**

Акт выполненных работ №10

за **август 2020** (месяц, год) по **2-1-1 Конструкции строительные**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 26. Монтаж плит перекрытия										
1	1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п4	м3 кладки	4.368	32302.07 5142.69	2980.5 619.5	141095 22463	13019 2706	105613	18122 12737	171955	
			Итого по разделу: 26. Монтаж плит перекрытия									171955	
			Раздел: 27. Кровля.Тип А (S=633 м2)										
2	2	Е11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких бетонов или фибролита насухо-п6	м2 утепляемого покрытия	580	521.83 357.77	164.06 49.1	302661 207504	95158 28475	0	169905 37805	510372	
3	3	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150-п7	м3	119.48	23983		2865489		2865489	229239	3094728	
4	4	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п9	м2 кровли	580	838.57 728.09	25.99 9.23	486368 422293	15076 5351	48999	307904 63542	857814	
5	5	С121-100103-0208	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012-п10	м2	667	2134		1423378		1423378	113870	1537248	
6	6	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	619	632.44 242.56	125.28 30.05	391482 150146	77551 18598	163785	121496 41038	554016	
7	7	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	619	252.55 13.48	27.76 6.97	156331 8341	17181 4314	130809	9112 13235	178679	
8	8	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетоники. Армирование	т	0.654	16369.81 14647.32	1691.13 694.73	10706 9579	1106 454	21	7224 1434	19365	
9	9	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.654	270653		177007		177007	14161	191168	
			Итого по разделу: 27. Кровля.Тип А (S=633 м2)									6943398	
			Раздел: 28. Кровля.Тип Б(В,Г,Д) (S=100+134+28+1116=1378 м2)										
10	10	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	234	1063.76 213.9	33.75 4.8	248920 50053	7898 1123	190970	36847 22861	308628	
11	11	Е11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	234	521.83 357.77	164.06 49.1	122108 83717	38391 11488	0	68548 15252	205909	
12	12	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	48.204	23983		1156077		1156077	92486	1248563	
13	13	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	29.25	15229.38 2705.12	2109.93 526.58	445459 79125	61715 15402	304619	68068 41082	554600	
14	14	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1350	838.57 728.09	25.99 9.23	1132064 982924	35090 12455	114049	716673 147899	1996636	
15	15	С121-100103-0208	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1552.5	2134		3313035		3313035	265043	3578078	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1350	632.44	125.28	853798	169134	357204	264975	1208275	
						242.56	30.05	327460	40562		89502		
17	17	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1350	252.55	27.76	340949	37470	285287	19873	389688	
						13.48	6.97	18192	9409		28866		
18	18	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетоники. Армирование	т	1.412	16369.81	1691.13	23114	2388	44	15597	41808	
						14647.32	694.73	20682	981		3097		
19	19	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1.412	270653		382162		382162		412735	
											30573		
			Итого по разделу: 28. Кровли.Тип Б(В,Г,Д) (S=100+134+28+1116=1378 м2)									9944920	
			Раздел: 29. Элементы кровли										
20	20	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка-п33	м3	0.713	66908.86	1617.55	47706	1153	6164	29406	83280	
						56645.55	634.99	40388	453		6169		
21	21	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.713	47194		33649		33649		36341	
											2692		
22	22	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.713	8771.88	55.72	6254	40	5627	544	7343	
						824.46	23.72	588	17		544		
23	23	Е11-260301-0601 #прим.	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	113.7	1718.75	102.27	195421	11628	3070	138485	360618	
						1589.47	13.13	180723	1493		26712		
24	24	С121-130407-0202	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2	113.7	2636		299713		299713		323690	
											23977		
25	25	Е11-120101-1705	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м2 стяжки	65.4	3831.23	14.95	250562	978	233499	14978	286783	
						245.96	2.97	16086	194		21243		
26	26	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство#/Фасонные изделия/	м планки	462	1872.6	1321.63	865139	610593	116693	191795	1141489	
						298.38	278.2	137853	128528		84555		
27	27	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003#/Фасонные изделия/	м2	393.625	2094		824251		824251		890191	
											65940		
28	28	С121-050101-0402	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97#/Крепежные элементы/	т	0.86517	245847		212699		212699		229715	
											17016		
29	29	Е11-120101-1901	Аэраторы. Устройство	шт.	27	1414.37	6.03	38188	163	22919	10932	53049	
						559.48	2.85	15106	77		3930		
30	30	С123-050301-2204	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 160 мм	шт.	27	6871		185517		185517		200358	
											14841		
31	31	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	2.7	2379		6423		6423		6937	
											514		
32	32	Е11-120101-1901 #ПРИМ.	Канализационный выход. Устройство-п45	шт.	4	1414.37	6.03	5657	24	3395	1620	7859	
						559.48	2.85	2238	11		582		
33	33	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	44.5	110.69	29.21	4926	1300	311	2624	8153	
						74.5	7.39	3315	329		604		
34	34	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012-п48	т	0.27717	557947		154646		154646		167018	
											12372		
35	35	Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Ктр=1,1, Кзи=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1#/за 2 раза/	м2	8.04	191.62	3.63	1541	29	1082	299	1987	
						53.37	0.55	429	4		147		
			Итого по разделу: 29. Элементы кровли									3804811	
			Раздел: 30. Выход на кровлю										
36	36	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п50	м3 кладки	3.2	31693.91	2980.5	101421	9538	75426	13276	123872	
						5142.69	619.5	16457	1982		9176		
37	37	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	530.9	312.89	1062	626	69	360	1536	
						183.48	66.6	367	133		114		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84-п52	м3	0.044	78207		3441		3441		3716	
											275		
			Итого по разделу: 30. Выход на кровлю									129124	
			Раздел: 31. Утепление суцльвентканалов										
39	39	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка-п71	м3	0.161	66908.86	1617.55	10772	260	1392	6640	18805	
						56645.55	634.99	9120	102		1393		
40	40	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.161	47194		7598		7598	608	8206	
41	41	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.161	8771.88	55.72	1412	9	1271	123	1658	
						824.46	23.72	133	4		123		
42	42	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	3.2	16368.39	2023.5	52379	6475	0	35192	94576	
						14344.89	929.25	45904	2974		7006		
43	43	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	3.264	23983		78281		78281		84543	
											6262		
44	44	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п77	м планки	66	1872.6	1321.63	123591	87228	16670	27399	163070	
						298.38	278.2	19693	18361		12079		
45	45	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	66	669		44154		44154		47686	
											3532		
46	46	С121-100501-0302	Мастика битумно-полимерная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000-п82	кг	9.7	699		6780		6780		7323	
											542		
47	47	С121-130407-0302	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012-п83	м2	67	3238		216946		216946		234302	
											17356		
			Итого по разделу: 31. Утепление суцльвентканалов									668169	
			Раздел: 32. Утепление суцльвентканалов под дефлектор										
48	48	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0.245	66908.86	1617.55	16393	396	2118	10104	28617	
						56645.55	634.99	13878	156		2120		
49	49	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.245	47194		11563		11563	925	12488	
50	50	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.245	8771.88	55.72	2149	14	1933	187	2523	
						824.46	23.72	202	6		187		
51	51	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	2.6	16368.39	2023.5	42558	5261	0	28593	76843	
						14344.89	929.25	37297	2416		5692		
52	52	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	2.652	23983		63603		63603		68691	
											5088		
53	53	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	51	1872.6	1321.63	95502	67403	12882	21172	126008	
						298.38	278.2	15218	14188		9334		
54	54	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п90	м	51	669		34119		34119		36849	
											2730		
55	55	С121-100501-0302	Мастика битумно-полимерная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000-п94	кг	7.35	699		5138		5138		5545	
											411		
56	56	С121-130407-0302	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012-п95	м2	56	3238		181328		181328		195834	
											14506		
			Итого по разделу: 32. Утепление суцльвентканалов под дефлектор									553402	
			Раздел: 33. Устройство вентканала В3,В4										
57	57	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка-п97	м3	0.011	66908.86	1617.55	736	18	95	454	1285	
						56645.55	634.99	623	7		95		
58	58	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.011	47194		519		519	42	561	
59	59	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.011	8771.88	55.72	96	1	87	8	113	
						824.46	23.72	9	0		8		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из полокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0.06	16368.39	2023.5	982	121	0	660	1773	
						14344.89	929.25	861	56		131		
61	61	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	0.0618	23983		1482		1482		1601	
											119		
62	62	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	3	1872.6	1321.63	5618	3965	758	1245	7412	
						298.38	278.2	895	835		549		
63	63	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п103	м	3	669		2007		2007		2168	
											161		
64	64	С121-100501-0302	Мастика битумно-полимерная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000-п107	кг	0.37	699		259		259		279	
											21		
65	65	С121-130407-0302	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012-п108	м2	1.2	3238		3886		3886		4196	
											311		
			Итого по разделу: 33. Устройство неотсканки В3,В4									19388	
			Раздел: 34. Усиление конструкций.Узел 2										
66	66	Е11-460101-0403 Изм. и доп. изм. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами-п281	т	0.05672	211701.32	4335.82	12008	246	600	9452	23176	
						196781.69	1593	11161	90		1717		
67	67	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00444	220270		978		978		1056	
											78		
68	68	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0032	281465		901		901		973	
											72		
69	69	С121-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0002584	828843		208		208		224	
											17		
70	70	С121-130203-0206	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.06864	749		51		51		56	
											4		
71	71	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.04908	281465		13814		13814		14919	
											1105		
72	72	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1.64	100.76	2.91	165	5	82	57	240	
						47.73	0.31	78	1		18		
73	73	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1.64	182.31	4.12	299	7	201	67	395	
						55.8	0.62	92	1		29		
74	74	ССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0.05672	10504		596		596		643	
											48		
			Итого по разделу: 34. Усиление конструкций.Узел 2									41682	
			Раздел: 35. Узел 3										
75	75	Е11-460101-0403 Изм. и доп. изм. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0.0798	211701.32	4335.82	16894	346	845	13297	32607	
						196781.69	1593	15703	127		2415		
76	76	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00222	220270		489		489		528	
											39		
77	77	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0016	281465		450		450		486	
											36		
78	78	С121-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0001252	828843		104		104		112	
											8		
79	79	С121-130203-0206	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.03432	749		26		26		28	
											2		
80	80	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00708	220270		1560		1560		1684	
											125		
81	81	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0032	281465		901		901		973	
											72		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	82	С121-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0002504	828843		208		208		224	
											17		
83	83	С121-130203-0206	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.06864	749		51		51		56	
											4		
84	84	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0657	281465		18492		18492		19972	
											1479		
85	85	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2.31	100.76	2.91	233	7	116	80	338	
						47.73	0.31	110	1		25		
86	86	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2.31	182.31	4.12	421	10	283	94	556	
						55.8	0.62	129	1		41		
87	87	ССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,таб.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0.0798	10504		838		838		905	
											67		
			Итого по разделу: 35. Узел 3									58469	
			Раздел: 36. Узел 4-2 шт										
88	88	Е11-460101-0403 Изм. и доп. изм. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0.10816	211701.32	4335.82	22898	469	1145	18023	44194	
						196781.69	1593	21284	172		3274		
89	89	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01416	220270		3119		3119		3369	
											250		
90	90	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0064	281465		1801		1801		1945	
											144		
91	91	С121-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0005008	828843		415		415		448	
											33		
92	92	С121-130203-0206	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.13728	749		103		103		111	
											8		
93	93	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0876	281465		24656		24656		26629	
											1973		
94	94	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3.14	100.76	2.91	316	9	157	109	459	
						47.73	0.31	150	1		34		
95	95	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3.14	182.31	4.12	572	13	384	128	756	
						55.8	0.62	175	2		56		
96	96	ССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,таб.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0.10816	10504		1136		1136		1227	
											91		
			Итого по разделу: 36. Узел 4-2 шт									79138	
			Раздел: 37. Узел 5-4 шт										
97	97	Е11-460101-0403 Изм. и доп. изм. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0.26928	211701.32	4335.82	57007	1168	2850	44871	110029	
						196781.69	1593	52989	429		8150		
98	98	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00888	220270		1956		1956		2112	
											156		
99	99	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0064	281465		1801		1801		1945	
											144		
100	100	С121-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0005008	828843		415		415		448	
											33		
101	101	С121-130203-0206	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.13728	749		103		103		111	
											8		
102	102	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02832	220270		6238		6238		6737	
											499		
103	103	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0128	281465		3603		3603		3891	
											288		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	104	С121-130202-0205	Гайки шестигранные оцинкованные диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0010016	828843		830		830		897	
											66		
105	105	С121-130203-0206	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.27456	749		206		206		222	
											16		
106	106	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.21288	281465		59918		59918		64712	
											4793		
107	107	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7.8	100.76	2.91	786	23	391	270	1140	
						47.73	0.31	372	2		84		
108	108	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7.8	182.31	4.12	1422	32	955	317	1878	
						55.8	0.62	435	5		139		
109	109	ССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,гиб.л.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0.26928	10504		2829		2829		3055	
											226		
			Итого по разделу: 37. Узел 5-4 шт									197177	
			Раздел: 38. Узел 6										
110	110	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0.05953	211701.32	4335.82	12603	258	630	9920	24324	
						196781.69	1593	11714	95		1802		
111	111	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00111	220270		244		244		264	
											20		
112	112	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0008	281465		225		225		243	
											18		
113	113	С121-130202-0205	Гайки шестигранные оцинкованные диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0000626	828843		52		52		56	
											4		
114	114	С121-130203-0206	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.01716	749		13		13		14	
											1		
115	115	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00708	220270		1560		1560		1684	
											125		
116	116	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0032	281465		901		901		973	
											72		
117	117	С121-130202-0205	Гайки шестигранные оцинкованные диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0002504	828843		208		208		224	
											17		
118	118	С121-130203-0206	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.06864	749		51		51		56	
											4		
119	119	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.04543	281465		12787		12787		13810	
											1023		
120	120	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1.74	100.76	2.91	175	5	87	60	254	
						47.73	0.31	83	1		19		
121	121	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1.74	182.31	4.12	317	7	213	71	419	
						55.8	0.62	97	1		31		
122	122	ССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,гиб.л.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0.05953	10504		625		625		675	
											50		
			Итого по разделу: 38. Узел 6									42996	
			Раздел: 39. Усиление простенков (КС-73)										
123	123	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п354	м2	18.48	182.31	4.12	3369	76	2262	751	4449	
						55.8	0.62	1031	11		330		
124	124	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-п355	м2 оштукатуриваемой поверхности	19.6	2665.66	41.41	52247	812	21393	21899	80078	
						1532.78	19.02	30042	373		5932		
125	125	ССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,гиб.л.6	Доплата на применение марки стали С255-п356	т	0.7867	10504		8263		8263		8925	
											661		
			Итого по разделу: 39. Усиление простенков (КС-73)									93452	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 40. Усиление простенков (КС-74)										
126	126	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п361	м2	9.28	182.31	4.12	1692	38	1136	377	2234	
						55.8	0.62	518	6		166		
127	127	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-п362	м2 оштукатуриваемой поверхности	6	2665.66	41.41	15994	248	6549	6704	24514	
						1532.78	19.02	9197	114		1816		
			Итого по разделу: 40. Усиление простенков (КС-74)									26748	
			Раздел: 41. Заделка трещин										
128	128	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами-п377	т	0.1385196	211701.32	4335.82	29325	601	1466	23082	56600	
						196781.69	1593	27258	221		4193		
129	129	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.12549	221704		27822		27822	2226	30047	
130	130	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0130296	270653		3527		3527	282	3809	
131	131	Е12-030101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором	м трещин	55	483.38	0	26586	0	1375	18152	48317	
						458.38	0	25211	0		3579		
132	132	Е12-030101-1601	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами-п381	м3	2.136	58857.83	1446.36	125720	3089	53236	50875	190723	
						32488.02	592.51	69394	1266		14128		
			Итого по разделу: 41. Заделка трещин									329496	
			Раздел: 42. Узел 8										
133	133	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами-п382	т	0.03738	211701.32	4335.82	7913	162	396	6229	15274	
						196781.69	1593	7356	60		1131		
134	134	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00444	220270		978		978	78	1056	
135	135	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0032	281465		901		901	72	973	
136	136	С121-130202-0205	Гайки шестигранные оцинкованные диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0002504	828843		208		208	17	224	
137	137	С121-130203-0206	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.06864	749		51		51	4	56	
138	138	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.02974	281465		8371		8371	670	9040	
139	139	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1.08	100.76	2.91	109	3	54	37	158	
						47.73	0.31	52	0		12		
140	140	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п389	м2	1.08	182.31	4.12	197	4	132	44	260	
						55.8	0.62	60	1		19		
			Итого по разделу: 42. Узел 8									27041	
			Раздел: 43. Узел 9										
141	141	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами-п390	т	0.04178	211701.32	4335.82	8845	181	442	6962	17071	
						196781.69	1593	8222	67		1265		
142	142	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00708	220270		1560		1560	125	1684	
143	143	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0032	281465		901		901	72	973	
144	144	С121-130202-0205	Гайки шестигранные оцинкованные диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0002504	828843		208		208	17	224	
145	145	С121-130203-0206	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.06864	749		51		51	4	56	
146	146	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0315	281465		8866		8866	709	9575	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплаты машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	147	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1.21	100.76	2.91	122	4	61	42	177	
						47.73	0.31	58	0		13		
148	148	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п397	м2	1.21	182.31	4.12	221	5	148	49	291	
						55.8	0.62	68	1		22		
			Итого по разделу: 43. Узел 9									30051	
			Раздел: 44. Усиление простенков (КС-78)										
149	149	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п401	м2	4.64	182.31	4.12	846	19	568	188	1117	
						55.8	0.62	259	3		83		
150	150	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-п402	м2 оштукатуриваемой поверхности	6.888	2665.66	41.41	18361	285	7518	7696	28142	
						1532.78	19.02	10558	131		2085		
			Итого по разделу: 44. Усиление простенков (КС-78)									29259	
			Раздел: 45. Усиление простенков (КС-80)										
151	151	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п427	м2	8.64	182.31	4.12	1575	36	1057	351	2080	
						55.8	0.62	482	5		154		
152	152	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-п428	м2 оштукатуриваемой поверхности	7.26	2665.66	41.41	19353	301	7924	8112	29661	
						1532.78	19.02	11128	138		2197		
			Итого по разделу: 45. Усиление простенков (КС-80)									31741	
			Раздел: 46. Усиление простенка №3 (КС-83)										
153	153	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п451	м2	16.85	182.31	4.12	3072	69	2062	684	4057	
						55.8	0.62	940	10		301		
154	154	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-п452	м2 оштукатуриваемой поверхности	9.26	2665.66	41.41	24684	383	10107	10346	37833	
						1532.78	19.02	14194	176		2802		
			Итого по разделу: 46. Усиление простенка №3 (КС-83)									41890	
			Раздел: 47. Усиление простенка №4 (КС-83-1)										
155	155	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-п463	м2 оштукатуриваемой поверхности	9.26	2665.66	41.41	24684	383	10107	10346	37833	
						1532.78	19.02	14194	176		2802		
			Итого по разделу: 47. Усиление простенка №4 (КС-83-1)									37833	
			Раздел: 48. Кровля гараж										
156	156	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п477	м3 кладки	3.2	31693.91	2980.5	101421	9538	75426	13276	123872	
						5142.69	619.5	16457	1982		9176		
157	157	Е11-100211-0101	Кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами. Сборка	м2 кровли	110	806.85	71.5	88753	7865	13329	50887	150812	
						614.18	28.34	67559	3118		11171		
158	158	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2.418	47194		114115		114115		123244	
											9129		
159	159	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.01	47433		474		474		512	
											38		
160	160	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.392	47433		18594		18594		20081	
											1487		
161	161	С121-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.444	47433		21060		21060		22745	
											1685		
162	162	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3.264	8771.88	55.72	28631	182	25759	2492	33613	
						824.46	23.72	2691	77		2490		
163	163	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.004	249146		997		997		1076	
											80		
164	164	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		16.5	2094		34551		34551		37315	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							2764		
165	165	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0.01916	244652		4688		4688	375	5063	
166	166	С121-130201-1103	Болты самонарезающиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	80	29		2320		2320	186	2506	
167	167	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	110	277.63	15.7	30540	1727	19349	7098	48649	
						86.04	3.58	9464	394		3011		
168	168	Е11-120101-0716 Изм. и доп. изм. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п489	м2 кровли	110	4730.17	25.99	520318	2859	437369	58396	625011	
						728.09	9.23	80090	1015		46297		
			Итого по разделу: 48. Кровли гараж									1186499	
			Раздел: 49. Пробивка проемов. Проем №2,№7										
169	169	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек-п504	т металлоконструкций перемычек	0.08982	217713.11	2040.92	19555	183	3623	11393	33423	
						175335.16	830.13	15749	75		2476		
170	170	С121-050201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0.08982	332141		29833		29833	2387	32220	
171	171	ССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,таб.1.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0.08982	10504		943		943	75	1019	
172	172	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1156/за 2 раза/	м2	3.36	182.31	4.12	613	14	411	136	809	
						55.8	0.62	187	2		60		
173	173	Е12-110103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	1.804	2250.05	3.44	4059	6	2775	922	5380	
						708.29	1.61	1278	3		398		
174	174	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные-п509	м2	1.324	5065.77	24.04	6707	32	973	4117	11690	
						4306.54	12.03	5702	16		866		
			Итого по разделу: 49. Пробивка проемов. Проем №2,№7									84541	
			Раздел: 50. Проем №5,№8(4 шт)										
175	175	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек-п529	т металлоконструкций перемычек	0.15404	217713.11	2040.92	33537	314	6214	19538	57321	
						175335.16	830.13	27009	128		4246		
176	176	С121-050201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0.15404	332141		51163		51163	4093	55256	
177	177	ССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,таб.1.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0.15404	10504		1618		1618	129	1747	
178	178	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1156/за 2 раза/	м2	6.72	182.31	4.12	1225	28	822	273	1618	
						55.8	0.62	375	4		120		
179	179	Е12-110103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	4.1328	2250.05	3.44	9299	14	6358	2112	12324	
						708.29	1.61	2927	7		913		
180	180	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	2.4528	5065.77	24.04	12425	59	1803	7627	21656	
						4306.54	12.03	10563	30		1604		
			Итого по разделу: 50. Проем №5,№8(4 шт)									149922	
			ИТОГО:					20075909	1410526	15140679	2805441	24715094	
								3524707	334183		1830748		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		296581					
			Итого с временными									25011674	
			Зимние удорожания			2,2 %		550257					
			Итого с зимними удорожаниями									25561931	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		511239					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26073170	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									27374247	

			Непредвиденные работы и затраты			2 %		511230				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26073170
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04090099									27374247
			НДС			12 %		328491-1				
			Итого с НДС									30659157
			с пониж.коэффициентом 0,9									27593241

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта сдаваемости или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000539
Директор Уналбаков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического надзора ТОО "DS&V", БИН050140000110 Кусаинов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000418860

Директор ТОО "АСКОС+" БИН051040008511 Сапрыкина Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК RTYKZKA, ИИК KZ799658000061068815

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 отдела образования города Костаная"**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **970140000539/200032/00 от 30.04.2020**

Акт выполненных работ №11

за **август 2020** (месяц, год) на **2-1-3 Отделочные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 7. Фасад										
1	1	E11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	520	2667.09	21.65	1386888	11257	572285	579751	2123971	
						1544.9	3.58	803347	1864		157331		
2	2	E11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	520	2503.6	4.06	1301874	2113	1150778	107715	1522355	
						286.51	1.19	148983	621		112767		
3	3	E11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	520	782.98	3.27	407152	1702	180856	162155	614851	
						431.91	1.19	224594	621		45545		
4	4	C122-030102-0105	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	520	17501		9100520		9100520		9825562	
											728042		
			Итого по разделу: 7. Фасад									14089739	
			Раздел 8. Полы.Тип 1 (S=723,74+604,81+527,61=1856,16 м2)										
5	5	E11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минеральных или стеклянных. Устройство-п6	м2 изолируемой поверхности	1132.42	368.5	36.79	417302	41666	0	284735	758200	
						331.71	17.51	375636	19830		56163		
6	6	C121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	58.31963	23969		1397863		1397863		1509692	
											111829		
7	7	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1132.42	720.42	34.71	815813	39303	358795	314177	1220389	
						368.87	16.46	417715	18642		90399		
8	8	E11-110101-1102 K=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1132.42	447.18	29.52	506393	33423	447156	29683	578962	
						22.8	13.61	25814	15413		42886		
9	9	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетоники. Армирование	т	1.2207488	16369.81	1691.13	19983	2064	38	13485	36146	
						14647.32	694.73	17881	848		2677		
10	10	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1.2207488	270653		330399		330399		356831	
											26432		
			Итого по разделу: 8. Полы.Тип 1 (S=723,74+604,81+527,61=1856,16 м2)									4460220	
			Раздел 9. Тип 2 (S=595,35+636,0+363,1=1594,45 м2)										
11	11	E11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минеральных или стеклянных. Устройство-п14	м2 изолируемой поверхности	363.1	368.5	36.79	133804	13360	0	91298	243110	
						331.71	17.51	120444	6358		18008		
12	12	C121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	18.69965	23969		448212		448212		484069	
											35857		
13	13	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	363.1	720.42	34.71	261583	12602	115044	100738	391307	
						368.87	16.46	133936	5977		28986		
14	14	E11-110101-1102 K=3,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	363.1	286.19	18.89	103917	6859	91761	6091	115809	
						14.59	8.71	5297	3163		8801		
15	15	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетоники. Армирование	т	0.3914218	16369.81	1691.13	6407	662	12	4324	11590	
						14647.32	694.73	5733	272		859		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.3914218	270653		105939		105939		114415	
											8475		
			Итого по разделу: 9. Тип 2 (S=595,35+636,0+363,1=1594,45 м2)									1363300	
			Раздел: 10. Тип 3 (S=124,82+114,75+47,16=286,73 м2)										
17	17	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляции сплошная из плит или матов минераловатных или стеклянолокнистых. Устройство-н22	м2 изолируемой поверхности	161.91	368.5	36.79	59665	5957	0	40711	108405	
						331.71	17.51	53707	2835		8030		
18	18	С121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	8.338365	23969		199862		199862		215851	
											15989		
19	19	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	161.91	720.42	34.71	116642	5619	51299	44920	174488	
						368.87	16.46	59724	2665		12925		
20	20	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	161.91	268.31	17.71	43442	2867	38360	2546	49667	
						13.68	8.17	2214	1322		3679		
21	21	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.174539	16369.81	1691.13	2857	295	5	1928	5168	
						14647.32	694.73	2557	121		383		
22	22	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.174539	270653		47240		47240		51019	
											3779		
			Итого по разделу: 10. Тип 3 (S=124,82+114,75+47,16=286,73 м2)									604598	
			Раздел: 11. Внутренняя отделка помещений. Потолки										
23	23	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание цементно-известковым раствором-н40	м2 оштукатуриваемой поверхности	2874.83	692.93	7.77	1992067	22337	336208	1184185	3430352	
						568.22	3.89	1633522	11179		254100		
			Итого по разделу: 11. Внутренняя отделка помещений. Потолки									3430352	
			Раздел: 12. Стены										
24	24	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-н43	м2 оштукатуриваемой поверхности	5636.48	1223.74	37.3	6897594	210248	1780321	3659311	11401457	
						870.58	31.11	4907026	175351		844552		
25	25	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных цементно-песчаными растворами поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5636.48	1472.45	14.69	8299408	82798	3806290	3193428	12412264	
						782.46	4.43	4410320	24997		919427		
26	26	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных растворами из сухих смесей поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5636.48	1168.89	9.11	6588401	51337	2403653	2987370	10341834	
						733.33	2.79	4133411	15715		766062		
			Итого по разделу: 12. Стены									34155555	
			ИТОГО:					40991227	546469	22962896	12808551	58103764	
								17481861	307794		4303983		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		697245					
			Итого с временными									58801009	
			Зимние удорожания			2,2 %		1293622					
			Итого с зимними удорожаниями									60094631	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1201893					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									61296524	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									64355281	
			НДС			12 %		7722634					
			Итого с НДС									72077915	
			с понижающим коэффициентом 0,9									64870124	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыр", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанов Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костанай"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000539
Директор Унайбеков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овчинин Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГУ "Казахская школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"
(наименование заказчика, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000359
Директор Жанбекин Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Руководитель технического надзора ТОО "DS&V", БИН050140000110 Кусаинов А.К.
(должность фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000418860

Разработники проекта строительный эксперт(ы) авторского надзора

Директор ТОО "АСКОС+" БИН051040008511 Сапрыкина Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК IRTYKZKA, ИИК KZ799650000061068815

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костанай"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 отдела образования города Костанай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 970140000539/200032/00 от 30.04.2020

Акт выполненных работ №12

за август 2020 (месяц, год) на 2-2-1 Спортивная площадка

Составлен (а) в текущих ценах на 08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-отделочников	зарплата машинистов	зарплата рабочих-отделочников	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2. Ограждение										
1	1	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	56		956.1	785.97	53541	44014	0	19579	78970	
				ям		170.13	315.45	9527	17665		5850		
2	2	Е11-060301-0406 Прим.	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	5.3424		69735.18	17077.68	372553	91236	0	286899	712209	
				т		52657.5	6356.07	281317	33957		52756		
3	3	С121-060408-0501	Стойки фланерсай*/Ст-1, Ст-2/	5.3424		407403		2176510		2176510		2350631	
				т							174121		
4	4	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	7.28		23136.03	981.41	168430	7145	132086	28805	213014	
				м3		4010.92	337.09	29199	2454		15779		
5	5	Ц13-080103-3601 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования	784		2999.65	460.74	2351728	361220	47755	1473716	4131479	
				м2		2478	132.75	1942752	104076		306036		
6	6	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	3.54516		249146		883262		883262		953923	
				т							70661		
7	7	С121-050308-0122	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80	752.34		945		710961		710961		767838	
				м2							56877		
8	8	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.0578		226007		13063		13063		14108	
				т							1045		
9	9	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0.00375		281464		1055		1055		1140	
				т							84		
			Итого по разделу: 2. Ограждение									9223312	
			ИТОГО:					6731103	503615	3964692	1808999	9223312	
								2262795	158152		683209		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		110680					
			Итого с временными									9333992	
			Зимние удорожания			2,2 %		205348					
			Итого с зимними удорожаниями									9539340	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		190787					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9730127	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									10215670	
			НДС			12 %		1225880					
			Итого с НДС									11441550	
			с понижающим коэффициентом 0,9									10297395	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		1225880				11441550	
			Итого с НДС									10297395	
			с понижающим коэффициентом 0,9										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овчинин Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000159

Директор Утеулаков Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического надзора ТОО "DS&V", БИН050140000110 Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000418860

Директор ТОО "АСКОС+" БИН051140008511 Сапрыкина Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

БИК IRTYKZKA, ИИК KZ799650000061068815