Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: ГУ «Средняя школа №6 отдела образования акимата г. Костаная»
Подрядчик: ТОО «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГУ «Средняя школа №6 Отдела образования акимата города Костаная» г. Костанай

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№9701400005 39/200032/00	30.04.2020г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 Отдела образования акимата города Костаная"	287348176	92608863								103721926

Заказчик: ГУ «Средняя школа №6 отдела образования акимата г. Костаная», БИН 970140000539
Директор _____ Унайбеков Р.Б.

Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004243
Директор _____ Овнанян Г.Н.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

ГАП _____ Титов В.И.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «DS&V», БИН 050140000110
Руководитель _____ Кусаинов А.К.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 отдела образовании города Костаная"**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 970140000539/200032/00 от 30.04.2020

Акт выполненных работ №13

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **1-1-1 Подготовительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машиниста	зарплата рабочих-строителей	зарплата машиниста	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Благоустройство										
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка-п39	м3 конструкции	800	2731,12	1204,37	2184898	963498	0	1741346	4240344	
						1526,75	488,7	1221400	390958		314100		
			Итого по разделу: 3. Благоустройство									4240344	
			Раздел: 4. Мусор									120965	
2	2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка-п42	т	1217,44305	92		112005			8960		
3	3	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км Асфальтобетон-п45	т	1217,44305	342		416366			33309	449675	
			Итого по разделу: 4. Мусор									570640	
			ИТОГО:					2713269	963499		1741346	4810984	
								1221400	390958		356369		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		57732				4868716	
			Итого с временными					107112					
			Зимние удорожания			2,2 %						4975828	
			Итого с зимними удорожаниями					99517					
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						5075345	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												5328610	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			12 %		639433				5968043	
			Итого с НДС									5371239	

С понижающим коэффициентом 0,9

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000539
Директор Умайбеков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического надзора ТОО "DS&V", БИН050140000110 Кусаинов А.К.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000418860

Разработчики проекта строительства или эксперт(м) авторского надзора :

ГАП ТОО "АСКОС", ВИП031040008511 Титов В.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИК IRTYKZKA, ИИК KZ296500000061068815

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Сыл"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 отдела образования города Костаная"
(наименование, адрес)

Объект : Школа
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 970140000539/200032/00 от 30.04.2020

Акт выполненных работ №14

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции строительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-отделочников	зарплата машинистов	зарплата рабочих-отделочников	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Кровли .Тип А .S=633 м2										
1	1	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	633 м2 кровли	633	1432.63 153.35	17.87 5.93	906854 97071	11310 3751	798473	72592 78356	1057801	
2	2	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	633 м2 кровли	633	698.3 69.42	8.44 2.83	442023 43945	5346 1789	392732	32929 37996	512947	
3	3	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	633 м2 кровли	633	698.3 69.42	8.44 2.83	442023 43945	5346 1789	392732	32929 37996	512947	
			Итого по разделу: 13. Кровли .Тип А .S=633 м2									2083695	
			Раздел: 14. Кровли.Тип Б,В,Г,Д S=100+134+28+1116=1378 м2										
4	4	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство-п28	1278 м2 кровли	1278	1432.63 153.35	17.87 5.93	1830899 195982	22834 7574	1612082	146561 158197	2135656	
5	5	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212-п29	1278 м2 кровли	1278	698.3 69.42	8.44 2.83	892425 88723	10792 3612	792910	66481 76713	1035619	
6	6	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212-п30	1278 м2 кровли	1278	698.3 69.42	8.44 2.83	892425 88723	10792 3612	792910	66481 76713	1035619	
			Итого по разделу: 14. Кровли.Тип Б,В,Г,Д S=100+134+28+1116=1378 м2									4206894	
			Раздел: 15. Элементы кровли										
7	7	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита-нпала дважды-п35	0.713 м3 древесины в конструкции	0.713	8771.88 824.46	55.72 23.72	-6254 -588	-40 -17	-5627	-544 -544	-7343	
			Итого по разделу: 15. Элементы кровли									-7343	
			Раздел: 16. Выход на кровлю										
8	8	Е11-100211-0101	Кровли с установкой стропил, подсосок, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами. Сборка-п53	9.6 м2 кровли	9.6	806.85 614.18	71.5 28.34	7746 5896	686 272	1163	4441 975	13162	
9	9	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0.124 м3	0.124	47194		5852		5852	468	6320	
10	10	С121-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0.176 м3	0.176	47433		8348		8348	668	9016	
11	11	С121-130201-1103	Болты самонарезающиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	8 шт.	8	29		232		232	19	251	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0.3	8771.88	55.72	2632	17	2368	229	3089	
			м3 древесины в конструкции			824.46	23.72	247	7		229		
13	13	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		9.6	310.61	3.23	2982	31	2606	258	3499	
			м2 обработанной поверхности			35.95	1.38	345	13		259		
14	14	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		9.6	3219.07	25.99	30903	250	23664	5096	38879	
			м2 кровли			728.09	9.23	6990	89		2880		
15	15	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		9.6	277.63	15.7	2665	151	1689	619	3548	
			м2 изолируемой поверхности			86.04	3.58	826	34		263		
16	16	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		10	2094		20940		20940		22615	
			м2								1675		
17	17	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		2.34	723.86	33.75	1694	79	1114	368	2227	
			м2 изолируемой поверхности			213.9	4.8	501	11		165		
18	18	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		2.34	934.21	65.71	2186	154	709	976	3416	
			м2 утепляемого покрытия			565.41	14.18	1323	33		253		
19	19	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150		0.48204	23983		11561		11561		12486	
			м3								925		
20	20	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		2.34	632.44	125.28	1480	293	619	459	2094	
			м2 стяжки			242.56	30.05	568	70		155		
21	21	Е11-120101-1702 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		2.34	420.92	46.26	985	108	824	57	1126	
			м2 стяжки			22.46	11.62	53	27		83		
22	22	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0.002574	16369.81	1691.13	42	4	0	28	76	
			т			14647.32	694.73	38	2		6		
23	23	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0.002574	270653		697		697		752	
			т								56		
24	24	Е11-120101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком		7.74	2594.81	67.55	20084	523	15228	3170	25114	
			м примыканий			559.8	9.07	4333	70		1860		
			Итого по разделу: 16. Выход на кровлю									147670	
			Раздел: 17. Утепление сущ.вентканалов										
25	25	Е11-120101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком-п79		156.25	1430.29	67.55	223482	10555	125459	63998	310478	
			м примыканий			559.8	9.07	87468	1417		22998		
26	26	С121-100403-0506	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 -ТПП ГОСТ 30547-97-п80		76.5	577		44141		44141		47672	
			м2								3531		
27	27	С121-100403-0603	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 -ТКП ГОСТ 30547-97-п81		81.5	496		40424		40424		43658	
			м2								3234		
			Итого по разделу: 17. Утепление сущ.вентканалов									401808	
			Раздел: 18. Утепление сущ.вентканалов под дефлектор										
28	28	Е11-120101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком-п91		157.5	1430.29	67.55	225270	10639	126463	64510	312962	
			м примыканий			559.8	9.07	88168	1429		23182		
29	29	С121-100403-0506	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 -ТПП ГОСТ 30547-97-п92		63	577		36351		36351		39259	
			м2								2908		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С121-100403-0603	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марки СКП-4,0 -ТКП ГОСТ 30547-97-п93	м2	74.34	496		36873		36873	2950	39822	
			Итого по разделу: 18. Утепление суц.вентканалов под дефлектор									392043	
			Раздел: 19. Устройство вентканала В3,В4										
31	31	Е11-120101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком-п104	м примыканий	5.5	1430.29 559.8	67.55 9.07	7867 3079	372 50	4416	2253 810	10929	
32	32	С121-100403-0506	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марки СПП-4,0 -ТПП ГОСТ 30547-97-п105	м2	2.2	577		1269		1269	102	1371	
33	33	С121-100403-0603	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марки СКП-4,0 -ТКП ГОСТ 30547-97-п106	м2	2.6	496		1290		1290	103	1393	
			Итого по разделу: 19. Устройство вентканала В3,В4									13693	
			Раздел: 20. Входная группа №1										
34	34	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство-п110	м3 основания	0.4538	3720.77 853.05	1242.28 473.34	1688 387	564 215	738	433 170	2292	
35	35	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1.04	25091.37 4612.56	1226.77 421.36	26095 4797	1276 438	20022	3769 2389	32254	
36	36	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка/СТ-1/	т	0.67984	83381.54 60556.13	21347.1 7945.09	56686 41168	14513 5401	1005	33530 7217	97434	
37	37	С121-060408-0501	Стойки фахверка/СТ-1/	т	0.67984	407403		276969		276969	22158	299126	
38	38	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115#/за 2 раза/	м2	19.72	182.31 55.8	4.12 0.62	3595 1100	81 12	2413	801 352	4748	
39	39	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.03642	869989.03 259350.3	1597.73 657.11	31685 9446	58 24	22181	6818 3080	41583	
40	40	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	3872.46 1204.7	2246.65 823.04	11617 3614	6740 2469	1263	4380 1280	17277	
41	41	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1.629	22575		36775		36775	2942	39717	
42	42	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	2551.3 828.12	1419.66 514.88	15308 4969	8518 3089	1821	5802 1689	22798	
43	43	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	9	1806.28 590.1	1011.61 365.58	16256 5311	9104 3290	1841	6193 1796	24245	
44	44	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3.345	25273		84538		84538	6763	91301	
45	45	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/Монолитные заделки/	м3	0.1	21373.39 4612.56	1226.77 421.36	2137 461	123 42	1553	362 200	2700	
46	46	Е11-061802-0301 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	5.1	43400.38 6462.8	19228.57 3742.09	221342 32960	98066 19085	90316	37472 20705	279519	
47	47	Е11-061802-0201 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0.07574	20390.37 12724.51	2595.86 511.09	1544 964	197 39	384	722 181	2447	
48	48	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.07574	270653		20499		20499	1640	22139	
49	49	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1.2705	33948.37 6739.86	2682.45 557.55	43131 8563	3408 708	31160	6675 3985	53791	
50	50	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.05	2167.34 239.7	56.92 10.84	2276 252	60 11	1964	189 197	2662	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		11.55	896.16	25.98	10351	300	6615	2499	13878	
				м2 поверхности		297.44	3.1	3435	36		1028		
			Итого по разделу: 20. Входная группа №1									1049911	
			Раздел: 21. Входная группа №2,№3										
52	52	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		1.26	25091.37	1226.77	31615	1546	24258	4567	39076	
				м3		4612.56	421.36	5812	531		2095		
53	53	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0.294	3720.77	1242.28	1094	365	478	281	1485	
				м3 основания		853.05	473.34	251	139		110		
54	54	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установки\Зд-1/		0.09252	686610.03	1597.73	63525	148	56348	5105	74120	
				т		75971.3	657.11	7029	61		5490		
55	55	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		16.56	896.16	25.98	14840	430	9485	3583	19898	
				м2 поверхности		297.44	3.1	4926	51		1474		
56	56	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установки\СТ-1/		1.08954	83381.54	21347.1	90848	23259	1611	53737	156151	
				т		60556.13	7945.09	65978	8656		11567		
57	57	С121-060408-0501	Стойки фахверков\СТ-1/		1.08954	407403		443882		443882		479392	
				т							35511		
58	58	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115б/за 2 раза/		21.06	174.2	3.3	3669	69	2577	712	4731	
				м2		48.52	0.5	1022	10		350		
59	59	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0.2307	636835.73	1597.73	146918	369	140586	4461	163489	
				т		26197	657.11	6044	152		12110		
60	60	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0.0041	869989.03	1597.73	3567	7	2497	768	4681	
				т		259350.3	657.11	1063	3		347		
61	61	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		0.3195	33948.37	2682.45	10847	857	7836	1679	13527	
				м3 кладки		6739.86	557.55	2153	178		1002		
			Итого по разделу: 21. Входная группа №2,№3									956550	
			Раздел: 22. Усиление конструкций. Узел 11. Корректировка										
62	62	Е11-060101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами-п430		0.29624	211701.32	4335.82	62714	1284	3135	49364	121045	
				т		196781.69	1593	58295	472		8966		
63	63	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		0.00444	220270		978		978		1056	
				т							78		
64	64	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0.0032	281465		901		901		973	
				т							72		
65	65	С121-130202-0205	Гайки шестигранные оцинкованные диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87		0.0002584	828843		208		208		224	
				т							17		
66	66	С121-130203-0206	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78		0.06864	749		51		51		56	
				кг							4		
67	67	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		0.02832	220270		6238		6238		6737	
				т							499		
68	68	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0.0128	281465		3603		3603		3891	
				т							288		
69	69	С121-130202-0205	Гайки шестигранные оцинкованные диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87		0.0010016	828843		830		830		897	
				т							66		
70	70	С121-130203-0206	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78		0.27456	749		206		206		222	
				кг							16		
71	71	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0.24748	281465		69657		69657		75230	
				т							5573		
72	72	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		8.6	100.76	2.91	867	25	431	297	1257	
				м2		47.73	0.31	410	3		93		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8.6	182.31	4.12	1568	35	1052	349	2071	
						55.8	0.62	480	5		153		
74	74	ССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,тмбл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0.29624	10504		3112		3112		3361	
											249		
			Итого по разделу: 22. Усиление конструкций.Узел 11. Корректировка									217020	
			Раздел: 23. Кровля гараж										
75	75	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-корректировка п477	м3 кладки	1.54	31693.91	2980.5	48809	4590	36299	6389	59614	
						5142.69	619.5	7920	954		4416		
76	76	Е11-100211-0101	Кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами. Сборка-п478	м2 кровли	1.36	806.85	71.5	1097	97	165	629	1865	
						614.18	28.34	835	39		138		
77	77	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой-п488	м2 изолируемой поверхности	1.36	277.63	15.7	378	21	239	88	503	
						86.04	3.58	117	5		37		
78	78	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п489	м2 кровли	1.36	4730.17	25.99	6433	35	5407	722	7727	
						728.09	9.23	990	13		572		
			Итого по разделу: 23. Кровля гараж									69709	
			Раздел: 24. Пробивка проемов.Проем №6										
79	79	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0.04491	217713.11	2040.92	9777	92	1812	5696	16712	
						175335.16	830.13	7874	37		1238		
80	80	С121-050201-0703	Уголки стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0.04491	332140		14916		14916		16110	
											1193		
81	81	ССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,тмбл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0.04491	10504		472		472		509	
											38		
82	82	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1156/за 2 раза/	м2	1.68	182.31	4.12	306	7	206	68	404	
						55.8	0.62	94	1		30		
83	83	Е12-110103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	1.68	2250.05	3.44	3780	6	2584	859	5010	
						708.29	1.61	1190	3		371		
84	84	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1.68	5065.77	24.04	8510	40	1235	5224	14833	
						4306.54	12.03	7235	20		1099		
			Итого по разделу: 24. Пробивка проемов.Проем №6									53578	
			ИТОГО:					8057058	266529	6735784	818114	9585228	
								1054781	71826		710018		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		115023				9700253	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		213406				9913659	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		198273				10111932	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									10616527	
			НДС			12 %		1273983					
			Итого с НДС									11890510	
			С пониж.коэффициентом 0,9									10701459	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыр", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Омаханов Г.Н.

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000539
Директор Унайбеков Р.Б.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												10701459	

С пониж.коэффициентом 0,9

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000539
Директор Узенбеков Г.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического надзора ТОО "DS&V", БИН050140000110 Кусаинов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ138560000000418860

ГАП ТОО "АСКОС+" БИН051040008511 Титов В.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК IRTYKZKA, ИИК KZ799650000061068815

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 отдела образования города Костаная"**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **970140000539/200032/00 от 30.04.2020**

Акт выполненных работ №15

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-2 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Перегородки.Корректировка №2										
1	1	E11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	54	3793.43 1390.27	37.53 13.92	204845 75075	2026 751	127744	68244 21847	294936	
2	2	C121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	5.4	18307		98858		98858	7909	106766	
3	3	E11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16	3445.39 1390.27	37.53 13.92	55126 22244	600 223	32281	20220 6028	81374	
4	4	C121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	1.6	18307		29291		29291	2343	31634	
5	5	E11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	60	3619.41 1390.27	37.53 13.92	217164 83416	2252 835	131496	75826 23439	316430	
6	6	C121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	6	18307		109842		109842	8787	118629	
			Итого по разделу: 4. Перегородки.Корректировка №2									949769	
			Раздел: 5. Заполнение оконных проемов. Корректировка №2										
7	7	E11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	182	763.83 415.35	6.05 2.37	139017 75594	1102 431	62320	68423 16595	224035	
8	8	C122-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	191.1	607		115998		115998	9280	125278	
9	9	E11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	182	459.11 451.9	7.21 3.41	83558 82245	1313 620	0	62978 11723	158259	
10	10	C121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	9.1	26880		244608		244608	19569	264177	
11	11	E11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	182	2372.05 2104.93	26.19 7.86	431713 383097	4766 1430	43850	307622 59147	798482	
			Итого по разделу: 5. Заполнение оконных проемов. Корректировка №2									1570231	
			Раздел: 6. Кровли -водосток										
12	12	E11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	150	1961.47 331.53	14.18 4.2	294220 49729	2127 631	242364	36259 26438	356918	
13	13	E11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство.	м труб	165	1569.94 1410.04	110.42 28.98	259041 232656	18219 4782	8165	170956 34400	464396	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство.	м желобов	145	331,53	4,2	49729	631		26438		
						1569,94	110,42	259041	18219	8165	170956	464396	
				м труб		1410,04	28,98	232656	4782		34400		
14	14	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	150	1405		210750		210750		227610	
15	15	С121-100302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	1517		3034		3034	16860		
16	16	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	74	861		149814		149814	243	3277	
17	17	С121-100302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	10	717		7170		7170	11985	161799	
18	18	С121-100302-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	2965		5930		5930	574	7744	
19	19	С121-100302-0106	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	2773		5546		5546	474	6404	
20	20	С121-100302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	52	1052		54704		54704	444	5990	
			Итого по разделу: 6. Кровля -водосток								4376	59080	
			ИТОГО:									1293218	
			В том числе :					2720229	32406	1683765	810528	3813218	
			Стоимость оборудования, всего					1004056	9703		282461		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		45759		0			
			Итого с временными									3858978	
			Зимние удорожания			2,2 %		84898				3943876	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		78878				4022754	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									4223493	
			НДС			12 %		506819				4730312	
			Итого с НДС									4257281	

С пониж.коэффициентом 0,9

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овчинин Г.Н.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000539

Директор Унайбеков Р.Б.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Руководитель технического надзора ТОО "DS&V", БИН050140000110 Кусаинов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000418860

ГАП ТОО "АСКОС+" БИН051040008511 Титов В.И.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костанай"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыт"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 отдела образования города Костанай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **970140000539/200032/00 от 30.04.2020**

Акт выполненных работ №16

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-3 Отделочные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-сметчиков	зарплата машинистов	зарплата рабочих-сметчиков	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 11. Фасад										
1	1	E11-150108-1801 Изм. и доп. изм. 16	Фасад здании из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	1476	2667.09	21.65	3936630	31953	1624409	1645602	6028810	
						1544.9	3.58	2280268	5290		446579		
2	2	E11-150108-1807 Изм. и доп. изм. 16	Фасад здании из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	1476	2503.6	4.06	3695318	5997	3266440	305744	4321147	
						286.51	1.19	422882	1763		320085		
3	3	E11-150108-1808 Изм. и доп. изм. 3	Фасад здании из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	1476	782.98	3.27	1155685	4831	513353	460271	1745232	
						431.91	1.19	637501	1763		129276		
4	4	C122-030102-0105	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	1476.45	17501		25839351		25839351		27906500	
											2067148		
			Итого по разделу: 11. Фасад									40001689	
			Раздел 12. Пола.Тип 1 S=723,74+604,81+527,61=1856,16 м2										
5	5	E11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минеральных или стеклянолокнистых. Устройство-об	м2 изолируемой поверхности	723.74	368.5	36.79	266701	26629	0	181977	484572	
						331.71	17.51	240072	12673		35894		
6	6	C121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	37.27261	23969		893387		893387		964858	
											71471		
7	7	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	723.74	720.42	34.71	521393	25119	229309	200794	779962	
						368.87	16.46	266966	11914		57775		
8	8	E11-110101-1102 K=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	723.74	447.18	29.52	323640	21361	285781	18971	370020	
						22.8	13.61	16498	9851		27409		
9	9	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.7801917	16369.81	1691.13	12772	1319	24	8618	23101	
						14647.32	694.73	11428	542		1711		
10	10	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.7801917	270653		211161		211161		228054	
											16893		
			Итого по разделу: 12. Пола.Тип 1 S=723,74+604,81+527,61=1856,16 м2									2850567	
			Раздел 13. Тип 2 (S=595,35+636,0+363,1=1594,45 м2)										
11	11	E11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минеральных или стеклянолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	353.6	368.5	36.79	130303	13010	0	88909	236749	
						331.71	17.51	117293	6192		17537		
12	12	C121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	18.2104	23969		436485		436485		471404	
											34919		
13	13	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	636	720.42	34.71	458184	22074	201510	176451	685406	
						368.87	16.46	234601	10470		50771		
14	14	E11-110101-1102 K=3,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	636	286.19	18.89	182019	12014	160727	10669	208104	
						14.59	8.71	9279	5540		15415		
15	15	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.685608	16369.81	1691.13	11223	1159	22	7573	20300	
						14647.32	694.73	10042	476		1504		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стыков		14,59	8,71	9279	5540		15415		
15	15	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,685608	16369,81	1691,13	11223	1159	22	7573	20360	
				т		14647,32	694,73	10042	476		1504		
16	16	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,685608	270653		185562		185562	14845	200407	
				т									
17	17	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	999,1	4214,41	159,1	4210619	158957	2918273	866062	5482815	
						1134,41	69,54	1133389	69475		406134		
18	18	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	522	1749,65	15,78	913320	8237	780722	113109	1108543	
						295,71	5,24	154361	2735		82114		
			Итого по разделу: 13. Тип 2 (S=595,35+636,0+363,1=1594,45 м2)									8413728	
			Раздел: 14. Тип 3 (S=124,82+114,75+47,16=286,73 м2)										
19	19	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство-п28	м2 покрытия	104,535	4214,41	159,1	440654	16632	305336	90615	573662	
						1134,41	69,54	118586	7269		42494		
20	20	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	56	1749,65	15,78	97981	884	80537	12134	118924	
						295,71	5,24	16560	293		8869		
			Итого по разделу: 14. Тип 3 (S=124,82+114,75+47,16=286,73 м2)									692586	
			Раздел: 15. Тип 5 S=263,1м2. Корректировка №3										
21	21	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	263,1	833,08	13,24	219184	3483	114670	73947	316581	
						384	6,36	101031	1673		23450		
22	22	Е11-110101-3303 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	263,1	8533,21	75,18	2245087	19780	2030149	147224	2583696	
						741,77	35,42	195159	9319		191385		
23	23	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	18,60117	8398,31	50,48	156218	939	111927	31498	202734	
						2330,64	21,24	43353	395		15017		
			Итого по разделу: 15. Тип 5 S=263,1м2. Корректировка №3									3103011	
								46542777	374374	40159135	4440168	55861615	
			ИТОГО:							0			
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		660739				55722354	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,2 %		1225892				56948246	
			Зимнее удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		1138965				58087211	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									60985820	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
						12 %		2318298				68304118	
			НДС									61473706	
			Итого с НДС										
			С пониж.коэффициентом 0,9										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000539
Директор Ушайбеков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического надзора ТОО "DS&V", БИН050140000110 Кусаинов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

БИК КСЛВКZКХ, ИИК KZ158560000000418860

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ГАП ТОО "АСКОС" БИН051040008511 Титов В.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

БИК IRTYKZKA, ИИК KZ799650000061068815

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 отдела образования города Костаная"**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№970140000539/200032/00 от 30.04.2020**

Акт выполненных работ №17

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-5 Внутренние инженерные системы отопления, вентиляции и холодоотведения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-отделочников	зарплата машинистов	зарплата рабочих-отделочников	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3. Отопление										
1	1	E11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка		345	22193.71	190.4	7656828	65688	7279553	246927	8536056	
				кжт		903.15	90.92	311588	31366		632300		
2	2	C123-021104-0405	Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты		17	537		9129		9129		9859	
				кг							730		
3	3	E11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые угловые. Установка на резьбовом соединении		170	315.24	0.66	53591	111	4371	35396	96106	
				шт.		288.88	0.31	49109	53		7119		
4	4	C123-051314-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления		170	6236		1060120		1060120		1144930	
				шт.							84810		
5	5	E11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка-п5		56	210.36	0	11780	0	1154	7651	20985	
				шт.		189.76	0	10626	0		1554		
6	6	C123-040905-1815	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005-п6		56	256		14336		14336		15483	
				шт.							1147		
7	7	E11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка-п7		100	1507.95	22.05	150795	2205	106272	31060	196404	
				м трубопровода		423.18	8.21	42318	821		14548		
8	8	E11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка-п8		492	1628.27	22.05	801110	10850	582055	152815	1030239	
				м трубопровода		423.18	8.21	208205	4039		76314		
9	9	C123-040905-1201	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба B-B, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005-п20		30	875		26250		26250		28350	
				шт.							2100		
10	10	E11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		33	2340.15	116.79	77225	3854	9830	46117	133210	
				шт.		1925.48	15.49	63541	511		9867		
11	11	C123-041009-0702	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		33	16037		529221		529221		571559	
				шт.							42338		
12	12	E11-260101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой		5.3	53608.37	1830.94	284124	9704	129313	107728	423200	
				м3 изоляции		27378.68	851.81	145107	4515		31348		
13	13	E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		1422	81.91	1.22	116478	1728	3042	109474	244027	
				м трубопровода		78.56	0	111708	0		18076		
14	14	E11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое-п28		72	86.59	1.22	6234	87	491	5543	12719	
				м трубопровода		78.56	0	5656	0		942		
			Итого по разделу 3. Отопление									12463127	
			Раздел 4. Вентиляция										
15	15	E11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка		1	64586.19	3836.78	64586	3837	4630	41161	114206	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Вентиляция										
15	15	Е11-202501-0101 Ном. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1	64586,19	3836,78	64586	3837	4630	41161	114206	
						56119,65	1047,73	56120	1048		8460		
16	16	прайс-лист	**Приточная вентиляционная установка П1 в комплекте: клапан воздушный ВК-800х50 с электроприводом; Фильтр ФЯГ-80-50 EU4; Нагреватель TFT80.50/3; Вентилятор VCP80-50/40-GQ/6D N=2,6 кВт, 1000 об/мин; Глушитель шума ГТПи 80-50-90; Гибкие вставки ВГ 800х500; Щит управления ЩУ2-2,8-11-В**	комплект	1	840923,21		840923				840923	
										840923			
						840923		840923					
			Отпускная цена					840923					
			Сметная стоимость оборудования									955129	
			Итого по разделу: 4. Вентиляция										
								11702730	98066	9759767	783872	13418256	
			ИТОГО:					1003978	42353	840923	931653		
										840923			
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		150928				13569185	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		280023				13849207	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		260166				14109373	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												14813445	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			12 %		1777613				16591058	
			Итого с НДС									14931952	

С понижкоэффициентом 0,9

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер (БИН) или индивидуальный идентификационный номер (ИИН))

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г. Костаная"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер (БИН) или индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000539
Директор Унайбеков Г.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического надзора ТОО "DS&V", БИН050140000110 Кусаинов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК KCIBKZKX, ИИК KZ158560000000418860

ГАП ТОО "АСКОС" БИН051040008511 Титов В.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК IRTYKZKA, ИИК KZ799650000061068815

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костанай"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 отдела образования города Костанай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **970140000539/200032/00 от 30.04.2020**

Акт выполненных работ №18

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-7 Внутренние инженерные системы водопровода и канализации.** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4. Водопровод В1										
1	1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	198.8 м трубопровода		1745.72 480.17	25.08 9.6	347049 95459	4986 1909	246604	70105 33372	450526	
2	2	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	77 м трубопровода		1783.04 480.17	25.08 9.6	137294 36973	1931 739	98389	27153 13156	177603	
3	3	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	30.9 м трубопровода		2051.46 480.17	25.08 9.6	63390 14837	775 297	47778	10897 5943	80229	
4	4	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	40 м трубопровода		2413.19 480.17	25.08 9.6	96528 19207	1003 384	76317	14106 8851	119484	
5	5	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005-п9	20 шт.		651		13020		13020	1042	14062	
6	6	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	4 шт.		978		3912		3912	313	4225	
7	7	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	5 шт.		1275		6375		6375	510	6885	
8	8	С123-041001-2806	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б16с для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	1 шт.		5009		5009		5009	401	5410	
9	9	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-п13	5 шт.		2372.94 1925.48	149.58 30.98	11865 9627	748 155	1489	7043 1513	20421	
10	10	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр малолюс для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002-п14	5 шт.		9835		49175		49175	3934	53109	
11	11	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80-п15	6 шт.		1388		8328		8328	666	8994	
12	12	С123-020801-0402	Муфты прямые коротсие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 20 мм ГОСТ 8944-75-п21	0.9 10 шт.		1705		1535		1535	123	1657	
13	13	С123-020801-0403	Муфты прямые коротсие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25 мм ГОСТ 8944-75-п22	0.3 10 шт.		2789		837		837	67	904	
14	14	С123-020801-0404	Муфты прямые коротсие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32 мм ГОСТ 8944-75	0.2		3812		762		762		823	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				10 шт.							61		
15	15	С123-020801-0406	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 50 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.1	7616		762		762		823	
											61		
16	16	С123-020801-0406	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 65 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0.1	7616		762		762		823	
											61		
17	17	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80-Гильзы-п28	м	8	2631		21048		21048		22732	
											1684		
18	18	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80-Гильзы-п29	м	20	1169		23380		23380		25250	
											1870		
19	19	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	263.05	660.28	81.97	173688	21562	69978	66480	259381	
						312.29	38.72	82148	10185		19213		
20	20	С121-110403-0303	Гибкая трубчатка изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 14 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77-п31	м	74.25	262		19454		19454		21010	
											1556		
21	21	С121-110403-0305	Гибкая трубчатка изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 14 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	60	254		15240		15240		16459	
											1219		
22	22	С121-110403-0307	Гибкая трубчатка изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 14 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	50	338		16900		16900		18252	
											1352		
23	23	С121-110403-0310	Гибкая трубчатка изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 14 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	60	396		23760		23760		25661	
											1901		
24	24	С121-110403-0314	Гибкая трубчатка изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 14 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77	м	45.1	644		29044		29044		31368	
											2324		
25	25	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п38	м2	77.157	100.76	2.91	7774	225	3866	2669	11278	
						47.73	0.31	3683	24		835		
26	26	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п39	м2	77.157	182.31	4.12	14066	318	9443	3134	18576	
						55.8	0.62	4305	48		1376		
27	27	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п40	м трубопровода	518.56	94	1.52	48744	788	1109	33730	89071	
						90.34	0	46847	0		6598		
			Итого по разделу: 4. Водопровод В1									1485016	
			Раздел: 5. Водопровод Т3,Т4										
28	28	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка-п110	м трубопровода	175.8	1745.72	25.08	306898	4409	218074	61994	398403	
						480.17	9.6	84415	1688		29511		
29	29	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка-п111	м трубопровода	168.3	1783.04	25.08	300085	4221	215051	59349	388189	
						480.17	9.6	80813	1616		28755		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4.5	2051.46 480.17	25.08 9.6	9232 2161	113 43	6958	1587 865	11684	
31	31	С123-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005-п116	шт.	26	1446		37596		37596	3008	40604	
32	32	С123-040702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005-п117	шт.	2	2069		4138		4138	331	4469	
33	33	С123-040702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005-п118	шт.	4	3204		12816		12816	1025	13841	
34	34	С123-040702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005-п119	шт.	3	4913		14739		14739	1179	15918	
35	35	С123-020801-0402	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 20 мм ГОСТ 8944-75-п122	10 шт.	0.4	1705		682		682	55	737	
36	36	С123-020801-0403	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25 мм ГОСТ 8944-75-п123	10 шт.	0.3	2789		837		837	67	904	
37	37	С123-020801-0404	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32 мм ГОСТ 8944-75-п124	10 шт.	0.3	3812		1144		1144	91	1235	
38	38	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80-Гильзы-п127	м	31.3	1169		36590		36590	2927	39517	
39	39	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука-п128	м трубопровода	156.8	660.28 312.29	81.97 38.72	103533 48967	12853 6071	41713	39628 11453	154613	
40	40	С121-110403-0303	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучуса температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 14 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77-п129	м	45.1	262		11816		11816	945	12761	
41	41	С121-110403-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучуса температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 14 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77-п130	м	50	254		12700		12700	1016	13716	
42	42	С121-110403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучуса температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 14 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	37.4	338		12641		12641	1011	13652	
43	43	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучуса температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 14 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77-п132	м	40	396		15840		15840	1267	17107	
44	44	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п134	м2	51.4	100.76 47.73	2.91 0.31	5179 2453	150 16	2576	1778 557	7513	
45	45	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п135	м2	51.4	182.31 55.8	4.12 0.62	9371 2868	212 32	6290	2088 917	12375	
46	46	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п136	м трубопровода	462.16	94 90.34	1.52 0	43442 41752	702 0	989	30061 5880	79384	
			Итого по разделу: 5. Водопровод Т3,Т4									1226622	
			Раздел: 6. Канализация К1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка-п154	260	260	868.29	1.68	225755	437	588	161906	419674	
				м трубопровода		864.35	0.53	224731	138		31013		
48	48	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014		259.48	310		80439		80439		86874	
				м							6435		
49	49	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		223.3	837.94	4.1	187113	916	1120	133451	346210	
				м трубопровода		828.83	1.22	185077	272		25645		
50	50	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014		222.8534	929		207031		207031		223593	
				м							16562		
51	51	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80б/Тильты/		5.9	3967		23405		23405		25278	
				м							1872		
52	52	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80б/Тильты/		9.3	1893		17605		17605		19013	
				м							1408		
53	53	С123-020403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013#+/Клапан вакуумный/		9	300		2700		2700		2916	
				шт.							216		
54	54	С123-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013#+/Клапан вакуумный/		2	721		1442		1442		1557	
				шт.							115		
55	55	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50		29	116		3364		3364		3633	
				шт.							269		
56	56	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100		32	385		12320		12320		13306	
				шт.							986		
57	57	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100		11	287		3157		3157		3410	
				шт.							253		
58	58	С123-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100		3	386		1158		1158		1251	
				шт.							93		
59	59	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100		17	461		7837		7837		8464	
				шт.							627		
60	60	С123-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50		8	128		1024		1024		1106	
				шт.							82		
61	61	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50		42	72		3024		3024		3266	
				шт.							242		
62	62	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100		39	202		7878		7878		8508	
				шт.							630		
63	63	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50		67	60		4020		4020		4342	
				шт.							322		
64	64	С123-020601-1001	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50		3	240		720		720		778	
				шт.							58		
65	65	С123-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100		5	555		2775		2775		2997	
				шт.							222		
66	66	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100		2	385		770		770		832	
				шт.							62		
67	67	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100		4	484		1936		1936		2091	
				шт.							155		
68	68	С123-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50		9	187		1683		1683		1818	
				шт.							135		
69	69	С123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100		20	99		1980		1980		2138	
				шт.							158		
70	70	С123-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50		20	35		700		700		756	
				шт.							56		
71	71	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		74	660.25	81.97	48861	6066	19686	18702	72968	
				м трубопровода		312.29	38.72	23110	2865		5405		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							135		
69	69	С123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	20	99		1980		1980		2138	
70	70	С123-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	20	35		700		700	158	756	
71	71	Е11-260101-1701 Изм. к зоп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	74	660,28	81,97	48861	6066	19686	56		
						312,29	38,72	23110	2865		18702	72968	
72	72	С121-110403-0610	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 33 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77-п179	м	81,4	2939		239235		239235	5405	258373	
73	73	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб-п181	шт.	155	417		64635		64635	19139	69806	
			Итого по разделу: 6. Канализация К1								5171	1583958	
			ИТОГО:					3231546	62415	2159698	745861	4295596	
			В том числе :					1009433	26482		318193		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставок заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		51547				4347142	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		95637				4442779	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		88856				4531635	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04998099									4757768	
			НДС			12 %		570932					
			Итого с НДС									5328700	
			С понижкоэффициентом 0,9									4795830	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овчинин Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000539
Директор Уалибеков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперты технического надзора:

Руководитель технического надзора ТОО "DS&V" БИН050140000110 Кусаинов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000418860

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ГАП ТОО "АСКОС+" БИН051040008511 Титов В.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК IRTYKZKA, ИИК KZ799650000061068815

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 отдела образования города Костаная"**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 970140000539/200032/00 от 30.04.2020

Акт выполненных работ №19

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-9 Внутренние инженерные системы электроснабжения и электроосвещения. работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 16. Электроцеты										
1	1	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования-п4	шт.	4	1484.6	179.6	5938	718	72	3880	10604	
						1287	60.18	5148	241		785		
2	2	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93-п5	шт.	3	10354		31062		31062		33547	
											2485		
3	3	С123-070203-0602	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93-п6	шт.	1	10354		10354		10354		11182	
											828		
			Итого по разделу: 16. Электроцеты									55333	
			Раздел: 17. ЩР-1										
4	4	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне-п16	шт.	6	1270	25.52	7620	153	147	5270	13922	
						1220	0	7320	0		1031		
5	5	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433		1548	
											115		
6	6	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	698		2792		2792		3015	
											223		
7	7	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3164		3164		3164		3417	
											253		
			Итого по разделу: 17. ЩР-1									21902	
			Раздел: 18. ЩР-2										
8	8	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне-п22	шт.	8	1270	25.52	10160	204	196	7027	18562	
						1220	0	9760	0		1375		
9	9	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433		1548	
											115		
10	10	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	698		2792		2792		3015	
											223		
11	11	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010-п25	шт.	3	3180		9540		9540		10303	
											763		
			Итого по разделу: 18. ЩР-2									33428	
			Раздел: 19. ЩР-3										
12	12	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне-п28	шт.	9	1270	25.52	11430	230	220	7906	20882	
						1220	0	10980	0		1547		
13	13	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433		1548	
											115		
14	14	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010		6	698		4188		4188		4523	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							335		
15	15	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3180		3180		3180	254	3434	
16	16	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010-п32	шт.	1	3164		3164		3164	253	3417	
			Итого по разделу: 19. ЩР-3									33804	
			Раздел: 20. ЩР-4										
17	17	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне-п37	шт.	7	1270 1220	25.52 0	8890 8540	179 0	171	6149 1203	16242	
18	18	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433	115	1548	
19	19	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	698		2094		2094	168	2262	
20	20	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3180		6360		6360	509	6869	
21	21	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010-п41	шт.	1	3164		3164		3164	253	3417	
			Итого по разделу: 20. ЩР-4									30338	
			Раздел: 21. ЩР-5										
22	22	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне-п44	шт.	6	1270 1220	25.52 0	7620 7320	153 0	147	5270 1031	13922	
23	23	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433	115	1548	
24	24	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	698		2094		2094	168	2262	
25	25	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3164		3164		3164	253	3417	
26	26	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3180		3180		3180	254	3434	
			Итого по разделу: 21. ЩР-5									24583	
			Раздел: 22. ЩР-6										
27	27	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне-п51	шт.	5	1270 1220	25.52 0	6350 6100	128 0	122	4392 859	11601	
28	28	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433	115	1548	
29	29	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	698		1396		1396	112	1508	
30	30	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010-п54	шт.	2	3164		6328		6328	506	6834	
			Итого по разделу: 22. ЩР-6									21491	
			Раздел: 23. ЩР-7										
31	31	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне-п57	шт.	6	1270 1220	25.52 0	7620 7320	153 0	147	5270 1031	13922	
32	32	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433	115	1548	
33	33	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	698		2094		2094	168	2262	
34	34	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010-п60	шт.	2	3180		6360		6360	509	6869	
			Итого по разделу: 23. ЩР-7									24601	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 24. ЩР-8										
35	35	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка-п61	шт.	1	4022.6 2574	1375.22 483.21	4023 2574	1375 483	73	2201 498	6722	
36	36	С123-070201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 3Ф УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879		5879		5879	470	6349	
37	37	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	1270 1220	25.52 0	7620 7320	153 0	147	5270 1031	13922	
38	38	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433	115	1548	
39	39	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	698		2094		2094	168	2262	
40	40	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3180		3180		3180	254	3434	
41	41	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3164		3164		3164	253	3417	
			Итого по разделу: 24. ЩР-8									37654	
			Раздел: 25. ЩР-9										
42	42	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка-п68-п	шт.	1	4022.6 2574	1375.22 483.21	4023 2574	1375 483	73	2201 498	6722	
43	43	С123-070201-0115	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-72з-1 3б УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	17337		17337		17337	1387	18724	
44	44	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2748.32 2440	118.5 30.09	8245 7320	356 90	569	5335 1086	14667	
45	45	С123-070204-1127	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 125А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	12020		12020		12020	962	12982	
46	46	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1433		2866		2866	229	3095	
47	47	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	1270 1220	25.52 0	17780 17080	357 0	343	12298 2406	32484	
48	48	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1433		5732		5732	459	6191	
49	49	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1433		4299		4299	344	4643	
50	50	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3180		6360		6360	509	6869	
51	51	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	698		3490		3490	279	3769	
52	52	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2#+/РН47/	шт.	2	1673		3346		3346	268	3614	
			Итого по разделу: 25. ЩР-9									113760	
			Раздел: 26. ЩР-10										
53	53	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка-п79	шт.	1	4022.6 2574	1375.22 483.21	4023 2574	1375 483	73	2201 498	6722	
54	54	С123-070201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 3Ф УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879		5879		5879	470	6349	
55	55	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	1270 1220	25.52 0	7620 7320	153 0	147	5270 1031	13922	
56	56	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433	115	1548	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3180		3180		3180		3434	
											254		
58	58	С123-070204-1602	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010-п84	шт.	4	4163		16652		16652		17984	
											1332		
			Итого по разделу: 26. ЩР-10									49959	
			Раздел: 27. ЩР-11										
59	59	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка-п85	шт.	1	4022.6	1375.22	4023	1375	73	2201	6722	
						2574	483.21	2574	483		498		
60	60	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8682		8682		8682		9377	
											695		
61	61	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	1270	25.52	2540	51	49	1757	4641	
						1220	0	2440	0		344		
62	62	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433		1548	
											115		
63	63	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3180		3180		3180		3434	
											254		
64	64	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2748.32	118.5	2748	119	190	1778	4889	
						2440	30.09	2440	30		362		
65	65	С123-070204-1614	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010-п91	шт.	1	3164		3164		3164		3417	
											253		
			Итого по разделу: 27. ЩР-11									34028	
			Раздел: 28. ЩР-12										
66	66	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка-п92	шт.	1	4022.6	1375.22	4023	1375	73	2201	6722	
						2574	483.21	2574	483		498		
67	67	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8682		8682		8682		9377	
											695		
68	68	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	1270	25.52	3810	77	73	2635	6961	
						1220	0	3660	0		516		
69	69	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010-п95	шт.	3	698		2094		2094		2262	
											168		
			Итого по разделу: 28. ЩР-12									25322	
			Раздел: 29. ЩР-13										
70	70	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка-п96	шт.	1	4022.6	1375.22	4023	1375	73	2201	6722	
						2574	483.21	2574	483		498		
71	71	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8682		8682		8682		9377	
											695		
72	72	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	1270	25.52	5080	102	98	3514	9281	
						1220	0	4880	0		687		
73	73	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433		1548	
											115		
74	74	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010-п100	шт.	3	3180		9540		9540		10303	
											763		
			Итого по разделу: 29. ЩР-13									37231	
			Раздел: 30. Провода, кабели, трубы										
75	75	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отбросом-п155	м3 грунта	5.76	1543.08	0	8888	0	0	6399	16511	
						1543.08	0	8888	0		1223		
76	76	Е11-010205-0501	Траншеи, палухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-п156	м3 грунта	5.76	732.78	0	4221	0	0	3039	7841	
						732.78	0	4221	0		581		
77	77	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий-п163		0.032	136895.28	0	4381	0	48	3293	8287	

77	77	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий-п163	канало-километр трубопровода	0,032	136895,28	0	4381	0	40	[illegible]		
						135394	0	4333	0		614		
78	78	С123-010501-0904	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 110х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001-п164	м	32	888		28416		28416		30689	
											2273		
79	79	Ц13-080206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава-п165	м	90	153,27	7,04	13795	633	2361	7932	23465	
						120	2,41	10800	217		1738		
80	80	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава-п166	м	15	109,52	3,52	1643	53	330	920	2768	
						84	1,2	1260	18		205		
81	81	Ц13-080206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава-п167	м	32	548,61	35,19	17556	1126	2989	9954	29710	
						420	12,04	13440	385		2201		
82	82	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах-п168	м	165	348,66	2,64	57529	436	25414	22917	86882	
						192	0,9	31680	149		6436		
83	83	С123-060141-0908	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80-п169	км	0,0816	1221664		99688		99688		107663	
											7975		
84	84	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80-п170	км	0,0867	692134		60008		60008		64809	
											4801		
			Итого по разделу: 30. Провода, кабели, трубы									378625	
			ИТОГО:					703069	13784	484265	150681	922059	
								205014	4028		68303		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		11065				933115	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		20529				953644	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19073				972717	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1021257	
			НДС			12 %		122551				1143808	
			Итого с НДС									1029427	

С пониж.коэффициентом 0,5

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овванян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г Костаная"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000539
Директор Унайбеков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Эксперт(ы) технического надзора :

Руководитель технического надзора ТОО "DS&V", БИН050140000110 Кусаинов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000418860

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ГАП ТОО "АСКОС+" БИН051046008511 Титов В.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК IRTYKZKA, ИИК KZ799650000061068815

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 отдела образования города Костаная"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения и электроосвещения.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 970140000539/200032/00 от 30.04.2020**

Акт выполненных работ №20

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **4-1 Наружные сети электроснабжения и электроосвещения.** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2. Электроснабжение										
1	1	E11-010107-0901	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л.с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-в21		26.28	103.12	103.12	2710	2710	0	473	3437	
				м3 грунта		0	24.98	0	657		255		
2	2	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		26.28	34.3	34.3	901	901	0	226	1218	
				м3 грунта		0	11.94	0	314		90		
3	3	E11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0.146	136895.28	0	19987	0	219	15023	37811	
				канало-километр трубопровода		135394	0	19768	0		2801		
4	4	C123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		146	1676		244696		244696		264272	
				м							19576		
5	5	Ц13-080206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		146	548.61	35.19	80097	5138	13639	45416	135554	
				м		420	12.04	61320	1757		10041		
6	6	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		34	292.65	121.46	9950	4130	1608	3886	14943	
				м кабеля		123.9	34.84	4213	1184		1107		
7	7	C123-060137-0734	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0.1836	2938628		539532		539532		582695	
				км							43163		
			Итого по разделу: 2. Электроснабжение									1039930	
			ИТОГО:					897873	12879	799694	65024	1039930	
								85301	3912		77033		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		12479					
			Итого с временными									1052408	
			Зимние удорожания			2,2 %		23153					
			Итого с зимними удорожаниями									1075561	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		21511					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1097072	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1151817	
			НДС			12 %		138218					
			Итого с НДС									1290035	
			С пониж.коэффициентом 0,9									1161032	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000539

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	в том числе				
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овчинин Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костанай"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000539
Директор Уналбеков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического надзора ТОО "DS&V" БИН050140008110 Кусаинов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158562000000018860

ГАП ТОО "АСКОС+" БИН051040008511 Титов В.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК IRTYKZKA ИИК KZ799650000061068815