Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"

Подрядчик:ТОО "Новинтех"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт и устройство тротуаров

Справка №3
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма					
		189	12.05.2020г.								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчет-ном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и устройство тротуаров		31 074 400	10 747 057							1 289 647	12 036 704

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска" Куандыков А.М.
БИН 010640001556

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Новинтех" Маргарян В.А., БИН 090540010883

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Форма

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Новинтех"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Текущий ремонт и устройство тротуаров**

(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт и устройство тротуаров**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 12.05.2020

Акт приемки выполненных работ №3

за октябрь

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №7-1-1 Устройство тротуарных дорожек на 1000м2								
		Раздел 1 КазМунайГаз-Корона								
1	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	375	648,58	118,01	243217	44254	49736	0,27945	104,79375
		м2 покрытия		210,91	33,49	79090	12555	54,27	0,0365	13,6875
2	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	375	1407,83	2,52	527935	944	28134	0,1656	62,1
		м2 покрытия		137,42	0,83	51531	310	54,27	0,00088	0,33

3	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	750	228,4	–	171300	–	9011	0,02668	20,01
		м2 покрытия		22,14	–	16604	–	54,27	–	–
4	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	320	1541,89	25,01	493405	8002	106808	0,8027	256,864
		м бортового камня		605,81	9,22	193860	2949	54,27	0,00813	2,6016
5	29-100000-1000(п.	Поребрик тротуарный 80х210х1000 мм	320	625		200000				
		м								

Раздел 2 Апельсин

1	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	295	648,58	118,01	191330	34813	39125	0,27945	82,43775
		м2 покрытия		210,91	33,48	62217	9877	54,27	0,0365	10,7675
2	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	295	1407,83	2,52	415311	743	22132	0,1656	48,852
		м2 покрытия		137,42	0,82	40538	243	54,27	0,00088	0,2596
3	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	590	228,4	–	134756	–	7089	0,02668	15,7412
		м2 покрытия		22,14	–	13062	–	54,27	–	–
4	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	193	1541,89	25,01	297585	4827	64419	0,8027	154,9211
		м бортового камня		605,81	9,22	116922	1779	54,27	0,00813	1,56909
5	29-100000-1000(п.	Поребрик тротуарный 80х210х1000 мм	193	625		120625				
		м								

Раздел 3 9 Школа

1	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	105	648,57	118,01	68100	12391	13926	0,27945	29,34225
		м2 покрытия		210,9	33,49	22145	3516	54,27	0,0365	3,8325
2	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	105	1407,83	2,51	147822	264	7878	0,1656	17,388
		м2 покрытия		137,42	0,83	14429	87	54,27	0,00088	0,0924
3	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	210	228,4	–	47964	–	2523	0,02668	5,6028
		м2 покрытия		22,14	–	4649	–	54,27	–	–
4	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	80	1541,89	25,01	123351	2001	26702	0,8027	64,216
		м бортового камня		605,81	9,21	48465	737	54,27	0,00813	0,6504
5	29-100000-1000(п.	Поребрик тротуарный 80х210х1000 мм	80	625		50000				
		м								

Раздел 4 Динамо

1	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	430	648,58	118,01	278888	50744	57031	0,27945	120,1635
		м2 покрытия		210,91	33,48	90690	14398	54,27	0,0365	15,695
2	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	430	1407,83	2,52	605367	1083	32260	0,1656	71,208
		м2 покрытия		137,42	0,83	59089	355	54,27	0,00088	0,3784

3	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	860	228,4	–	196425	–	10333	0,02668	22,9448
		м2 покрытия		22,14	–	19040	–	54,27	–	–
4	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	75	1541,89	25,01	115642	1876	25033	0,8027	60,2025
		м бортового камня		605,81	9,21	45436	691	54,27	0,00813	0,60975
5	29-100000-1000(п.	Поребрик тротуарный 80х210х1000 мм	75	625		46875				
		м								

Раздел 5 Рижская 3-гор.Больница

1	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	835	648,58	118,01	541562	98539	110747	0,27945	233,34075
		м2 покрытия		210,91	33,48	176107	27959	54,27	0,0365	30,4775
2	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	835	1407,83	2,52	1175538	2103	62645	0,1656	138,276
		м2 покрытия		137,42	0,83	114743	689	54,27	0,00088	0,7348
3	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	1670	228,4	–	381430	–	20065	0,02668	44,5556
		м2 покрытия		22,14	–	36973	–	54,27	–	–
4	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	803	1541,89	25,01	1238138	20082	268023	0,8027	644,5681
		м бортового камня		605,81	9,22	486468	7402	54,27	0,00813	6,52839
5	29-100000-1000(п.	Поребрик тротуарный 80х210х1000 мм	803	625		501875				
		м								

По протоколу замены проектных решений №2

1 11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	627	648,58	118,01	406657	73992	83158	0,27945	175,21515
	м2 покрытия		210,91	33,48	132238	20993	54,27	0,0365	22,8855
2 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	627	1407,83	2,52	882710	1579	47040	0,1656	103,8312
	м2 покрытия		137,42	0,83	86160	518	54,27	0,00088	0,55176
3 11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	1254	228,4	–	286415	–	15067	0,02668	33,45672
	м2 покрытия		22,14	–	27763	–	54,27	–	–
4 12-180101-1701	Бордюры. Ремонт с внутренней обшивкой	45	711,58	150,71	32021	6782	15050	0,756	34,02
	м бордюра		560,87	67,89	25239	3055	53,19	0,079	3,555
5 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную грунта под тротуары глубиной до 2 м без креплений с откосами	345,71	1325,24	–	458149	–	243689	1,771	612,25241
	м3 грунта		1325,24	–	458148	–	53,19	–	–
6 12-070101-0209	Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия	890	388,02	96,96	345339	86296	157204	0,3824	340,336
	м2		291,06	41,02	259043	36508	53,19	0,0464	41,296
7 11-080201-0305	Наращивание горловины колодца	0,39	40138,46	1976,92	15654	771	2034	11,96	4,6644
	м3 кладки		10900	505,13	4251	197	45,72	0,5875	0,22913
8 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	43,97	432		18995				
	т								

9 41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	18,27	286,82	5240	
	т				
	Всего прямые затраты			**10792960**	**3253**
					155
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 688 169	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			452 679	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			144 969	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			7 612 576	
	- перевозка грузов, тенге			39 535	
	Накладные расходы I уровня, тенге			1 528 425	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			12 321 385	
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге			517 498	
	Итого, тенге			12 838 883	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			1 027 111	
	Всего			**13 865 994**	
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**13 865 994**	
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)			**14 697 954**	
	Итого, с учетом понижающего коэффициента К=0,731193999			10 747 057	
	НДС (12 %)			1 289 647	
	Всего по акту с учетом НДС			**12 036 704**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Новинтех"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Маргарян В.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Куандыков А.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"

Подрядчик:ТОО "Новинтех"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт и устройство тротуаров

Справка №2
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма					
		189	12.05.2020г.								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и устройство тротуаров		19 349 055	12 364 598							1 483 752	13 848 350

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска" Куандыков А.М. БИН 010640001556

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Новинтех" Маргарян В.А., БИН 090540010883

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Форма

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Новинтех"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Текущий ремонт и устройство тротуаров**

(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт и устройство тротуаров**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 12.05.2020

Акт приемки выполненных работ №2

за сентябрь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №7-1-1 Устройство тротуарных дорожек на 1000м2								
		Раздел 1 Школа №9								
1	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	340	648,58	118,01	220516	40123	45095	0,27945	95,013
		м2 покрытия		210,91	33,49	71708	11385	54,27	0,0365	12,41

2	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	340	1407,83	2,52	478662	856	25509	0,1656	56,304
		м2 покрытия		137,42	0,83	46722	281	54,27	0,00088	0,2992
3	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	680	228,4	–	155313	–	8170	0,02668	18,1424
		м2 покрытия		22,14	–	15055	–	54,27	–	–
4	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	310	1541,89	25,01	477985	7752	103471	0,8027	248,837
		м бортового камня		605,81	9,22	187802	2857	54,27	0,00813	2,5203
5	29-100000-1000(пл	Поребрик тротуарный 80х210х1000 мм	310	625		193750				
		м								

Раздел 2 ул.Ауэзова

1	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	940	648,58	118,01	609662	110929	124672	0,27945	262,683
		м2 покрытия		210,91	33,48	198252	31474	54,27	0,0365	34,31
2	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	940	1407,83	2,52	1323361	2367	70523	0,1656	155,664
		м2 покрытия		137,42	0,83	129172	776	54,27	0,00088	0,8272
3	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	1880	228,4	–	429394	–	22588	0,02668	50,1584
		м2 покрытия								

			22,14	–	41622	–	54,27	–	–
4 11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	635	1541,89	25,01	979101	15880	211949	0,8027	509,7145
	м бортового камня								
			605,81	9,22	384692	5854	54,27	0,00813	5,16255
5 29-100000-1000(пл	Поребрик тротуарный 80х210х1000 мм	635	625		396875				
	м								

Раздел 3 Стадион

1 11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	210	648,58	118,01	136201	24782	27852	0,27945	58,6845
	м2 покрытия								
			210,9	33,48	44290	7031	54,27	0,0365	7,665
2 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	210	1407,83	2,52	295644	529	15755	0,1656	34,776
	м2 покрытия								
			137,41	0,83	28857	174	54,27	0,00088	0,1848
3 11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	420	228,4	–	95929	–	5047	0,02668	11,2056
	м2 покрытия								
			22,14	–	9299	–	54,27	–	–
4 11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	160	1541,88	25,01	246701	4001	53404	0,8027	128,432
	м бортового камня								
			605,81	9,22	96930	1475	54,27	0,00813	1,3008
5 29-100000-1000(пл	Поребрик тротуарный 80х210х1000 мм	160	625		100000				
	м								

Раздел 4 ул.Рижская

1 11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	360	648,58	118,01	233487	42483	47746	0,27945	100,602
	м2 покрытия								

			210,91	33,48	75926	12053	54,27	0,0365	13,14
2 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	360	1407,83	2,52	506819	907	27009	0,1656	59,616
	м2 покрытия								
			137,42	0,83	49470	297	54,27	0,00088	0,3168
3 11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	720	228,4	–	164448	–	8651	0,02668	19,2096
	м2 покрытия								
			22,14	–	15940	–	54,27	–	–
4 11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	365	1541,89	25,01	562790	9128	121829	0,8027	292,9855
	м бортового камня								
			605,81	9,22	221122	3365	54,27	0,00813	2,96745
5 29-100000-1000(пл	Поребрик тротуарный 80х210х1000 мм	365	625		228125				
	м								

Раздел 5 Ул. Гастелло

1 11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	240	648,58	118,01	155658	28322	31832	0,27945	67,068
	м2 покрытия								
			210,91	33,48	50618	8036	54,27	0,0365	8,76
2 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	240	1407,83	2,52	337880	605	18006	0,1656	39,744
	м2 покрытия								
			137,42	0,83	32980	198	54,27	0,00088	0,2112
3 11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	480	228,4	–	109633	–	5767	0,02668	12,8064

		м2 покрытия		22,14	–	10627	–	54,27	–	–
4	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	232	1541,89	25,01	357719	5802	77437	0,8027	186,2264
		м бортового камня		605,81	9,22	140549	2139	54,27	0,00813	1,88616
5	29-100000-1000(пл	Поребрик тротуарный 80х210х1000 мм	232	625		145000				
		м								

Раздел 6 Ул. Радищева

1	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	162	648,57	118,01	105069	19117	21486	0,27945	45,2709
		м2 покрытия		210,91	33,48	34167	5424	54,27	0,0365	5,913
2	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	162	1407,83	2,52	228068	408	12154	0,1656	26,8272
		м2 покрытия		137,41	0,83	22261	134	54,27	0,00088	0,14256
3	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	324	228,4	–	74002	–	3893	0,02668	8,64432
		м2 покрытия		22,14	–	7173	–	54,27	–	–
4	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	83	1541,89	25,01	127977	2076	27704	0,8027	66,6241
		м бортового камня		605,82	9,22	50283	765	54,27	0,00813	0,67479
5	29-100000-1000(пл	Поребрик тротуарный 80х210х1000 мм	83	625		51875				
		м								

По протоколу замены проектных решений №1

Раздел 1ул.Абая

1	12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	390	708,83	182,71	276445	71258	125895	0,6826	266,214
					526,12	80,78	205187	31503	53,19	0,094	36,66
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную грунта под тротуары глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	31,2	1325,22	–	41347	–	21992	1,771	55,2552
					1325,22	–	41347	–	53,19	–	–
Раздел 2 Школа №9											
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную грунта под тротуары глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	27,2	1325,26	–	36047	–	19173	1,771	48,1712
					1325,26	–	36047	–	53,19	–	–
4	12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	280	708,84	182,71	198474	51160	90387	0,6826	191,128
					526,12	80,78	147314	22618	53,19	0,094	26,32
5	11-080201-0305	Наращивание горловины колодца	м3 кладки	0,1	40130	1970	4013	197	521	11,96	1,196
					10900	500	1090	50	45,72	0,5875	0,05875
Раздел 3 ул.Ауэзова											
6	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную грунта под тротуары глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	75,2	1325,24	–	99658	–	53008	1,771	133,1792
					1325,24	–	99658	–	53,19	–	–
7	11-080201-0305	Наращивание горловины колодца	м3 кладки	0,3	40136,67	1976,67	12041	593	1564	11,96	3,588
					10900	503,33	3270	151	45,72	0,5875	0,17625
Раздел 4ул.Радищева											
8	12-180101-1302	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	м2	240	73,37	30,52	17608	7324	7192	0,05776	13,8624

			42,85	13,49	10284	3238	53,19	0,0157	3,768
9 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную грунта под тротуары глубиной до 2 м без креплений с откосами	16	1325,25	–	21204	–	11278	1,771	28,336
	м3 грунта		1325,25	–	21204	–	53,19	–	–
Раздел 5 Прочие работы									
10 41-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	25,7	375		9638				
	т								
11 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	11,03	432		4765				
	т								
12 41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	36,73	286,82		10535				
	т								
	Всего прямые затраты				**10259419**				**3296**
									166

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 530 918
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	446 599
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	151 278
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 256 964
- перевозка грузов, тенге	24 938
Накладные расходы I уровня, тенге	1 448 559
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11 707 978
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	491 735
Итого, тенге	12 199 713
Сметная прибыль (8 %), тенге	975 977
Всего	**13 175 690**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**13 175 690**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**13 966 231**

Итого, с учетом понижающего коэффициента К=0,885321	12 364 598
НДС (12 %)	1 483 752
Всего по акту с учетом НДС	**13 848 350**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Новинтех"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Маргарян В.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Куандыков А.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"

Подрядчик:ТОО "Новинтех"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт и устройство тротуаров

Справка №1
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за ИЮНЬ 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма					
		189	12.05.2020г.								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчет-ном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и устройство тротуаров		5 189 346	4 633 345							556 001	5 189 346

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска" Босынов Досулан Сайынханович БИН 010640001556

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Новинтех" Маргарян В.А., БИН 090540010883

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Новинтех"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт и устройство тротуаров**

Объект : **Текущий ремонт и устройство тротуаров** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от **12.05.2020** (наименование)

Акт выполненных работ №1

за июнь (месяц, год)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смет а№2-1-1 Устройство тротуарных дорожек на 1000м2										
Раздел 1 ул. Абая										
1	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство / *м2 покрытия*	983	648,58 / 210,91	118,01 / 33,48	637550 / 207321	116003 / 32914	130376 / 54,27	0,27945 / 0,0365	274,69935 / 35,8795
2	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство / *м2 покрытия*	983	1407,83 / 137,42	2,52 / 0,83	1383897 / 135080	2476 / 811	73748 / 54,27	0,1656 / 0,00088	162,7848 / 0,86504

3	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000; *м2 покрытия*	1966	228,4	–	449037	–	23622	0,02668	52,45288
				22,14	–	43526	–	54,27	–	–
4	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях *м бортового камня*	543	1541,89	25,01	837247	13580	181241	0,8027	435,8661
				605,81	9,22	328957	5005	54,27	0,00813	4,41459
5	29-000001-0013(п.	Поребрик тротуарный 80х210х1000мм *м*	543	625		339375				
	Раздел 2 ул. Новая									
6	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство *м2 покрытия*	295	648,58	118,01	191330	34813	39125	0,27945	82,43775
				210,91	33,48	62217	9877	54,27	0,0365	10,7675
7	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *м2 покрытия*	295	1407,83	2,52	415311	743	22132	0,1656	48,852
				137,42	0,82	40538	243	54,27	0,00088	0,2596
8	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000; *м2 покрытия*	590	228,4	–	134756	–	7089	0,02668	15,7412
				22,14	–	13062	–	54,27	–	–
9	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях *м бортового камня*	129	1541,9	25,01	198905	3226	43057	0,8027	103,5483
				605,81	9,22	78150	1189	54,27	0,00813	1,04877
10	29-000001-0013(п.	Поребрик тротуарный 80х210х1000мм *м*	129	625		80625				
	Всего прямые затраты					**4668033**				**1176**

в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге				908 851
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				170 841
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				50 039
- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 588 341
Накладные расходы I уровня, тенге				520 390
Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 188 423
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				217 914
Итого, тенге				5 406 337
Сметная прибыль (8 %), тенге				432 507
Всего				**5 838 844**
Итого с корректирующим коэффициентом с учетом скидки	***0,793537491***			
НДС		**12 %**		***4633345***
Итого с НДС				**556001**
Сдал (Подрядчик)				**5189346**

Принял (Заказчик)

ТОО "Новинтех"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель, Маргарян Валерик Айкоевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель
Босынов Досулан Сайыпханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)