Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа "Олимп" коммунального государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-
Подрядчик:ТОО "Новинтех"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия отмостки здания, парковки на территории здания КГУ ОСДЮСШ «Олимп»

Справка №1
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за май 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма					
		50	27.04.2020								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчет-ном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия отмостки здания, парковки на территории здания КГУ ОСДЮСШ «Олимп»		8 338 400	7 445 000							893 400	8 338 400

Заказчик: Руководитель КГУ "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа "Олимп" коммунального государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области" Надобенко Александр Витальевич БИН 151040016355

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Новинтех" Маргарян В.А., БИН 090540010883

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа "Олимп" коммунального государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Новинтех"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия отмостки здания, парковки на территории здания КГУ ОСДЮСШ «Олимп»**
(наименование, адрес)

Объект: **Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия отмостки здания, парковки на территории здания КГУ ОСДЮСШ «Олимп»**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 50 от 27.04.2020

Акт выполненных работ №1

за **май 2020 (месяц, год)**

на Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия отмостки здания, парковки на территории здания КГУ ОСДЮСШ «Олимп»

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отмостка (асфальтобетонное покрытие) S=730м2										
1	**1101-0102-0214 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**219**		**180,74**	**173,12**	**39582**	**37913**	**--**	**6668**	**49949**
		НР - 72%, СП - 8%				**7,62**	**34,67**	**1669**	**7592**		**3700**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0065	1,42	1178,26		1669,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0179	3,92							
1.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004476	0,980244		4900,00		4803,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004476	0,980244		1935,00		1896,77			
1.4	3101-0201-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,25 м3	маш.-ч	0,01344	2,94336		11249,00		33110,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01344	2,94336		1935,00		5695,40			
2	**4101-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**350,4**		**924,00**	**--**	**323770**	**--**		**--**	**349671**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**25902**	
3	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**73**		**3327,54**	**1256,27**	**242910**	**91708**	**138550**	**35791**	**300997**
		НР - 108%, СП - 8%				**173,32**	**280,65**	**12652**	**20488**		**22296**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,1728	12,61	1002,98		12652,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1628	11,89							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0186	1,3578		10437,00		14171,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0186	1,3578		1935,00		2627,34			
3.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05148	3,75804		4566,00		17159,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05148	3,75804		1354,00		5088,39			
3.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,08496	6,20208		9210,00		57121,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08496	6,20208		1935,00		12001,02			
3.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0078	0,5694		5718,00		3256,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0078	0,5694		1354,00		770,97			
3.7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	80,3	1724,00				138437,00		
3.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	3,65	31,00				113,00		
4	**1127-0403-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой (10см). Устройство**	**м2 основания**	**730**		**688,87**	**187,42**	**502872**	**136820**	**346465**	**63481**	**611661**
		НР - 108%, СП - 8%				**26,83**	**53,69**	**19587**	**39191**		**45308**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0258	18,83	1039,98		19587,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	22,49							
4.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,000576	0,42048		10437,00		4389,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000576	0,42048		1935,00		813,63			
4.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007068	5,15964		4566,00		23559,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007068	5,15964		1354,00		6986,15			
4.5	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00282	2,0586		4900,00		10087,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00282	2,0586		1935,00		3983,39			
4.6	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01428	10,4244		6769,00		70563,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01428	10,4244		1935,00		20171,21			
4.7	3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,00294	2,1462		7082,00		15199,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00294	2,1462		1935,00		4152,90			
4.8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00312	2,2776		5718,00		13023,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00312	2,2776		1354,00		3083,87			
4.9	2101-0201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,151	110,23	3139,00				346012,00		
4.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,02	14,6	31,00				453,00		
5	**1127-0403-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0504**	**м2 основания**	**730**		**-106,43**	**-33,52**	**-77695**	**-24468**	**-51970**	**-8866**	**-93487**
		НР - 108%, СП - 8%				**-1,72**	**-9,52**	**-1257**	**-6952**		**-6925**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0017	1,21	-1039,81		-1257,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	4,03							
5.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001992	1,45416		4566,00		6640,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001992	1,45416		-1354,00		-1968,93			
5.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0018	1,314		6769,00		8894,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,314		-1935,00		-2542,59			
5.5	3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,001728	1,26144		7082,00		8934,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001728	1,26144		-1935,00		-2440,89			
5.6	2101-0201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,02268	16,5564	3139,00				51971,00		
6	**1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой (10см). Устройство**	**м2 основания**	**730**		**827,49**	**284,69**	**604066**	**207821**	**359986**	**97449**	**757636**
		НР - 108%, СП - 8%				**49,67**	**73,93**	**36259**	**53971**		**56121**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0478	34,86	1039,99		36259,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0418	30,49							
6.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,005304	3,87192		10437,00		40411,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005304	3,87192		1935,00		7492,17			
6.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007188	5,24724		4566,00		23959,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007188	5,24724		1354,00		7104,76			
6.5	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01428	10,4244		6769,00		70563,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01428	10,4244		1935,00		20171,21			
6.6	3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,01032	7,5336		7082,00		53353,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01032	7,5336		1935,00		14577,52			
6.7	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00468	3,4164		5718,00		19535,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00468	3,4164		1354,00		4625,81			
6.8	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	7,3	3443,00				25134,00		
6.9	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	16,571	3434,00				56905,00		
6.10	2101-0201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,121	88,33	3139,00				277268,00		
6.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	21,9	31,00				679,00		
7	**1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	**м2 основания**	**730**		**-105,39**	**-31,19**	**-76936**	**-22769**	**-53037**	**-8216**	**-91964**
		НР - 108%; СП - 8%				**-1,55**	**-8,87**	**-1130**	**-6478**		**-6812**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0015	1,09	-1040,29		-1130,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0052	3,78							
7.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001992	1,45416		4566,00		6640,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001992	1,45416		-1354,00		-1968,93			
7.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,001632	1,19136		6769,00		8064,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001632	1,19136		-1935,00		-2305,28			
7.5	3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,00156	1,1388		7082,00		8065,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00156	1,1388		-1935,00		-2203,58			
7.6	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,001134	0,82782	3443,00				2850,00		
7.7	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,003402	2,48346	3434,00				8528,00		
7.8	2101-0201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01818	13,2714	3139,00				41659,00		
8	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,511**		**161609,63**	**2167,69**	**82583**	**1108**	**81475**	**622**	**89861**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**1126,82**	**--**	**576**		**6656**	
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,696	0,3557							
8.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,348	0,177828		6229,00		1108,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,696	0,355656		1619,00		575,81			
8.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,52633	154798,00				81475,00		
9	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см (5см). Устройство**	**м2покрытия**	**730**		**1693,27**	**3,51**	**1236089**	**2566**	**1070923**	**176614**	**1525720**
		НР - 108%; СП - 8%				**222,74**	**1,28**	**162600**	**932**		**113016**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,1728	126,14	1289,00		162600,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,6132							
9.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00036	0,2628		4566,00		1200,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,2628		1354,00		355,83			
9.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00024	0,1752		5044,00		884,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00024	0,1752		1935,00		339,01			
9.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00024	0,1752		2751,00		482,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00024	0,1752		1354,00		237,22			
9.6	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	52,122	19245,66				1003122,00		
9.7	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,438	154798,00				67802,00		
10	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**730**		**1121,61**	**--**	**818773**	**--**	**713987**	**113169**	**1006498**
		НР - 108%; СП - 8%				**143,54**	**--**	**104786**	**--**		**74555**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,1114	81,29	1288,99		104786,00				
10.2	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,05082	37,0986	19245,66				713987,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3696013**	**430698**	**2606379**	**476712**	**4506542**
								335167	**109320**	**--**	**333817**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3696013**				
		Материалы	Тенге					**2606378**				
		Всего заработная плата	Тенге						**444487**			
		Транспортные расходы	Тенге					**323770**				
		Накладные расходы	Тенге					**476712**				
		Сметная прибыль	Тенге					**333818**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**4506543**				**335**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**444487**			
		Сметная заработная плата	Тенге					**4506543**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									**335**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**444487**			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 2.Ямочный ремонт S=80м2										
11	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**7,2**		**3511,79**	**1510,43**	**25285**	**10875**	**--**	**20546**	**49497**
		НР - 108%; СП - 8%				**2001,36**	**640,88**	**14410**	**4614**		**3666**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	1,86	13,39	1076,02		14410,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4663	3,36							
11.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,01632	0,117504		10437,00		1226,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01632	0,117504		1935,00		227,37			
11.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,45	3,24		2868,00		9292,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	3,24		1354,00		4386,96			
11.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,9	6,48		55,00		356,00			
12	**1127-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**12,8**		**442,10**	**308,86**	**5659**	**3953**	**--**	**2774**	**9107**
		НР - 108%; СП - 8%				**133,24**	**67,42**	**1705**	**863**		**675**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1404	1,8	948,74		1705,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,041	0,5253							
12.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0204	0,26112		10437,00		2725,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0204	0,26112		1935,00		505,27			
12.4	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00552	0,070656		5718,00		404,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00552	0,070656		1354,00		95,67			
12.5	3206-0101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,01512	0,193536		195,00		38,00			
12.6	3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01512	0,193536		4063,00		786,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01512	0,193536		1354,00		262,05			
13	**4101-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**32**		**924,00**	**--**	**29568**	**--**		**--**	**31933**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2365**	
14	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**16**		**3327,54**	**1256,27**	**53241**	**20100**	**30368**	**7845**	**65972**
		НР - 108%, СП - 8%				**173,32**	**280,65**	**2773**	**4490**		**4887**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,1728	2,76	1002,97		2773,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1628	2,61		10437,00		3106,00			
14.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0186	0,2976		1935,00		575,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0186	0,2976		4566,00		3761,00			
14.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05148	0,82368		1354,00		1115,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05148	0,82368		9210,00		12520,00			
14.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,08496	1,35936		1935,00		2630,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08496	1,35936		5718,00		714,00			
14.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0078	0,1248		1354,00		168,98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0078	0,1248					30342,00		
14.7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	17,6	1724,00				25,00		
14.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,8	31,00						
15	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**80**		**1067,86**	**321,71**	**85428**	**25737**	**56396**	**11696**	**104894**
		НР - 108%, СП - 8%				**41,18**	**94,18**	**3295**	**7534**		**7770**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0396	3,17	1040,09		3295,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	4,26		10437,00		361,00			
15.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,000432	0,03456		1935,00		66,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000432	0,03456		4566,00		1745,00			
15.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004776	0,38208		1354,00		517,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004776	0,38208		4900,00		1105,00			
15.5	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00282	0,2256		1935,00		436,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00282	0,2256		5095,00		5185,00			
15.6	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01272	1,0176		1619,00		1647,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01272	1,0176		6769,00		15531,00			
15.7	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,02868	2,2944		1935,00		4439,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02868	2,2944		5718,00		1427,00			
15.8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00312	0,2496		1354,00		337,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00312	0,2496		7008,00		383,00			
15.9	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,000684	0,05472		1619,00		88,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000684	0,05472					4400,00		
15.10	2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	1,2	3667,00				51922,00		
15.11	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	15,12	3434,00						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	2,4	31,00				74,00		
16	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,056**		**161609,63**	**2167,69**	**9050**	**121**	**8929**	**68**	**9848**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**1126,82**	**--**	**63**		**729**	
16.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,696	0,039							
16.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,348	0,019488		6229,00		121,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,696	0,038976		1619,00		63,10			
16.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,05768	154798,00				8929,00		
17	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (5см). Устройство**	**м2 покрытия**	**80**		**1956,26**	**151,83**	**156500**	**12146**	**139987**	**7943**	**177599**
		НР - 108%; СП - 8%				**54,59**	**37,35**	**4367**	**2988**		**13156**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0403	3,23	1353,86		4367,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0201	1,61							
17.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,004164	0,33312		5095,00		1697,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004164	0,33312		1619,00		539,32			
17.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01212	0,9696		6769,00		6563,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01212	0,9696		1935,00		1876,18			
17.5	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000468	0,03744		5718,00		214,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000468	0,03744		1354,00		50,69			
17.6	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00168	0,1344		120,00		16,00			
17.7	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00336	0,2688		13589,00		3653,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00336	0,2688		1935,00		520,13			
17.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000012	0,00096		2751,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000012	0,00096		1354,00		1,30			
17.9	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0949	7,592	18407,00				139746,00		
17.10	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000496	216144,00				107,00		
17.11	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,000864	154798,00				134,00		
18	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**80**		**478,66**	**0,05**	**38293**	**4**	**38266**	**25**	**41384**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,29**	**--**	**23**	**--**		**3065**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0002	0,0173	1331,02		23,00				
18.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000408	0,03264		120,00		4,00			
18.3	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,02596	2,0768	18407,00				38228,00		
18.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,000246	154798,00				38,00		
19	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,04**		**161609,63**	**2167,69**	**6464**	**87**	**6377**	**49**	**7034**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**1126,82**	**--**	**45**		**521**	
19.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,696	0,0278							
19.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,348	0,01392		6229,00		87,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,696	0,02784		1619,00		45,07			
19.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,0412	154798,00				6378,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**80**		**2072,60**	**152,11**	**165808**	**12168**	**149273**	**7954**	**187663**
		НР - 108%; СП - 8%				**54,59**	**37,46**	**4367**	**2997**		**13901**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0403	3,23	1353,86		4367,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	1,62							
20.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,004164	0,33312		5095,00		1697,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004164	0,33312		1619,00		539,32			
20.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01212	0,9696		6769,00		6563,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01212	0,9696		1935,00		1876,18			
20.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000036	0,00288		5044,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000036	0,00288		1935,00		5,57			
20.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000468	0,03744		5718,00		214,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000468	0,03744		1354,00		50,69			
20.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00168	0,1344		120,00		16,00			
20.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00336	0,2688		13589,00		3653,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00336	0,2688		1935,00		520,13			
20.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000048	0,00384		2751,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000048	0,00384		1354,00		5,20			
20.10	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	7,728	19245,66				148730,00		
20.11	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000496	216144,00				107,00		
20.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,012	25042,00				301,00		
20.13	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,000864	154798,00				134,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**575297**	**85192**	**429596**	**58900**	**684931**
								30941	**23595**	**--**	**50735**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**575297**				
	Материалы		Тенге					**429595**				
	Всего заработная плата		Тенге						**54537**			
	Транспортные расходы		Тенге					**29568**				
		Накладные расходы	Тенге					**58899**				
		Сметная прибыль	Тенге					**50736**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**684932**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**42**
		Сметная заработная плата	Тенге						**54537**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**684932**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**42**
		Сметная заработная плата	Тенге						**54537**			

РАЗДЕЛ 3.Покрытие дорог S=170м2

21	1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**44,2**		**180,74**	**173,12**	**7989**	**7652**	**--**	**1346**	**10081**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,62**	**34,67**	**337**	**1532**		**747**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0065	0,2859	1178,79		337,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0179	0,7919							
21.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004476	0,197839		4900,00		969,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004476	0,197839		1935,00		382,82			
21.4	3101-0201-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,25 м3	маш.-ч	0,01344	0,594048		11249,00		6682,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01344	0,594048		1935,00		1149,48			
22	**4101-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**70,72**		**924,00**	**--**	**65345**	**--**		**--**	**70573**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5228**	
23	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**17**		**3327,54**	**1256,27**	**56568**	**21357**	**32265**	**8335**	**70095**
		НР - 108%; СП - 8%				**173,32**	**280,65**	**2946**	**4771**		**5192**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,1728	2,94	1002,86		2946,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1628	2,77							
23.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0186	0,3162		10437,00		3300,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0186	0,3162		1935,00		611,85			
23.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05148	0,87516		4566,00		3996,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05148	0,87516		1354,00		1184,97			
23.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,08496	1,44432		9210,00		13302,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08496	1,44432		1935,00		2794,76			
23.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0078	0,1326		5718,00		758,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0078	0,1326		1354,00		179,54			
23.7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	18,7	1724,00				32239,00		
23.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,85	31,00				26,00		
24	**1127-0403-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой (8см). Устройство**	**м2 основания**	**170**		**688,87**	**187,42**	**117107**	**31862**	**80684**	**14783**	**142442**
		НР - 108%; СП - 8%				**26,83**	**53,69**	**4561**	**9127**		**10551**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0258	4,39	1039,90		4561,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	5,24							
24.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,000576	0,09792		10437,00		1022,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000576	0,09792		1935,00		189,48			
24.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007068	1,20156		4566,00		5486,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007068	1,20156		1354,00		1626,91			
24.5	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00282	0,4794		4900,00		2349,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00282	0,4794		1935,00		927,64			
24.6	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01428	2,4276		6769,00		16432,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,01428	2,4276		1935,00		4697,41			
24.7	3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,00294	0,4998		7082,00		3540,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00294	0,4998		1935,00		967,11			
24.8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00312	0,5304		5718,00		3033,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00312	0,5304		1354,00		718,16			
24.9	2101-0201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,151	25,67	3139,00				80578,00		
24.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,02	3,4	31,00				105,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	**1127-0403-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0504**	**м2 основания**	**170**		**-206,16**	**-60,33**	**-35047**	**-10256**	**-24205**	**-3780**	**-41933**
		НР - 108%; СП - 8%				**-3,44**	**-17,14**	**-586**	**-2914**		**-3106**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0033	0,563	-1040,78		-586,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0099	1,69							
25.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003586	0,609552		4566,00		2783,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003586	0,609552		-1354,00		-825,33			
25.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00324	0,5508		6769,00		3728,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00324	0,5508		-1935,00		-1065,80			
25.5	3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,00311	0,528768		7082,00		3745,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00311	0,528768		-1935,00		-1023,17			
25.6	2101-0201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,04536	7,7112	3139,00				24205,00		
26	**1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой (7см). Устройство**	**м2 основания**	**170**		**827,49**	**284,69**	**140673**	**48397**	**83832**	**22694**	**176436**
		НР - 108%; СП - 8%				**49,67**	**73,93**	**8444**	**12569**		**13069**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0478	8,12	1040,00		8444,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0418	7,1							
26.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,005304	0,90168		10437,00		9411,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005304	0,90168		1935,00		1744,75			
26.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007188	1,22196		4566,00		5579,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007188	1,22196		1354,00		1654,53			
26.5	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01428	2,4276		6769,00		16432,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01428	2,4276		1935,00		4697,41			
26.6	3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,01032	1,7544		7082,00		12425,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01032	1,7544		1935,00		3394,76			
26.7	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00468	0,7956		5718,00		4549,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00468	0,7956		1354,00		1077,24			
26.8	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	1,7	3443,00				5853,00		
26.9	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	3,859	3434,00				13252,00		
26.10	2101-0201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,121	20,57	3139,00				64569,00		
26.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	5,1	31,00				158,00		
27	**1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	**м2 основания**	**170**		**-204,55**	**-56,14**	**-34773**	**-9544**	**-24703**	**-3501**	**-41335**
		НР - 108%; СП - 8%				**-3,10**	**-15,97**	**-526**	**-2715**		**-3062**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,003	0,5059	-1039,69		-526,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	1,59							
27.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003586	0,609552		4566,00		2783,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003586	0,609552		-1354,00		-825,33			
27.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,002938	0,499392		6769,00		3380,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002938	0,499392		-1935,00		-966,32			
27.5	3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,002808	0,47736		7082,00		3381,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,47736		-1935,00		-923,69			
27.6	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,002268	0,38556	3443,00				1327,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27.7	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,006804	1,15668	3434,00				3972,00		
27.8	2101-0201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,03636	6,1812	3139,00				19403,00		
28	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,119**		**161609,63**	**2167,69**	**19232**	**258**	**18974**	**145**	**20926**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**1126,82**	**--**	**134**		**1550**	
28.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,696	0,0828							
28.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,348	0,041412		6229,00		258,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,696	0,082824		1619,00		134,09			
28.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,12257	154798,00				18974,00		
29	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (5см). Устройство**	**м2 покрытия**	**170**		**1956,26**	**151,83**	**332563**	**25810**	**297472**	**16880**	**377399**
		НР - 108%; СП - 8%				**54,59**	**37,35**	**9281**	**6349**		**27955**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0403	6,85	1354,02		9281,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0201	3,42							
29.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,004164	0,70788		5095,00		3607,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004164	0,70788		1619,00		1146,06			
29.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01212	2,0604		6769,00		13947,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01212	2,0604		1935,00		3986,87			
29.5	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000468	0,07956		5718,00		455,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000468	0,07956		1354,00		107,72			
29.6	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00168	0,2856		120,00		34,00			
29.7	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00336	0,5712		13589,00		7762,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00336	0,5712		1935,00		1105,27			
29.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000012	0,00204		2751,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000012	0,00204		1354,00		2,76			
29.9	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0949	16,133	18407,00				296960,00		
29.10	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001054	216144,00				228,00		
29.11	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,001836	154798,00				284,00		
30	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**170**		**478,66**	**0,05**	**81373**	**8**	**81315**	**54**	**87941**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,29**	**--**	**50**	**--**		**6514**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0002	0,0367	1361,66		50,00				
30.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000408	0,06936		120,00		8,00			
30.3	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,02596	4,4132	18407,00				81234,00		
30.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,000524	154798,00				81,00		
31	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,085**		**161609,63**	**2167,69**	**13737**	**184**	**13553**	**103**	**14947**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**1126,82**	**--**	**96**		**1107**	
31.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,696	0,0592							
31.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,348	0,02958		6229,00		184,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,696	0,05916		1619,00		95,78			
31.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,08755	154798,00				13553,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**170**		**2072,60**	**152,11**	**352342**	**25858**	**317203**	**16902**	**398783**
		НР - 108%; СП - 8%				**54,59**	**37,46**	**9281**	**6369**		**29539**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0403	6,85	1354,02		9281,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	3,43							
32.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,004164	0,70788		5095,00		3607,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004164	0,70788		1619,00		1146,06			
32.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01212	2,0604		6769,00		13947,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01212	2,0604		1935,00		3986,87			
32.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000036	0,00612		5044,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000036	0,00612		1935,00		11,84			
32.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000468	0,07956		5718,00		455,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000468	0,07956		1354,00		107,72			
32.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00168	0,2856		120,00		34,00			
32.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00336	0,5712		13589,00		7762,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00336	0,5712		1935,00		1105,27			
32.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000048	0,00816		2751,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000048	0,00816		1354,00		11,05			
32.10	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	16,422	19245,66				316052,00		
32.11	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001054	216144,00				228,00		
32.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0255	25042,00				639,00		
32.13	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,001836	154798,00				284,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1117108**	**141586**	**876390**	**73961**	**1286355**
								33788	**35317**	**--**	**95284**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1117108**				
	Материалы		Тенге					**876389**				
	Всего заработная плата		Тенге						**69105**			
	Транспортные расходы		Тенге					**65345**				
		Накладные расходы	Тенге					**73960**				
		Сметная прибыль	Тенге					**95285**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1286354**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**48**
		Сметная заработная плата	Тенге						**69105**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**1286354**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**48**
		Сметная заработная плата	Тенге						**69105**			
		РАЗДЕЛ 4.Прочие										
33	4101-0202-1180 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 180 км**	**т**	**314,587**		**6698,00**	**--**	**2107104**	**--**		**--**	**2275672**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**168568**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**2107104**	**--**	**--**	**--**	**2275672**
								--	**--**	**--**	**168568**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2107104				
Транспортные расходы		Тенге				2107104				
	Сметная прибыль	Тенге				168568				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2275672				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2275672				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8753500**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ к=0,85051693608	**Тенге**								**7445000**
	НДС 12%	**Тенге**								**893400**
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**								**8338400**

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Новинтех", БИН 090540010883	**Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа "Олимп" коммунального государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области", БИН151040016355**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Маргарян В.А.	**Руководитель Надобенко А.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)