ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистаудорсервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Услуги по содержанию существующих дорожных знаков и уборке снега и строительных отходов Лот № 3 (Тупкараганский и Мангистауский район) общая протяженность 207,9 км.**

Договор: **Дополнительное соглашение № 2 от 2020-09-17 к Договору № 3/20 от 2020-02-03**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	74 634 369,00									
За отчетный месяц		8 663 722,00		8 663 722,00					1 039 647,00	9 703 369,00
Всего к оплате с НДС		8 663 722,00		8 663 722,00					1 039 647,00	9 703 369,00

Руководитель _____ **Ережепов Б.К.**

Директор _____ **Замбиди С.К.**

МАНГИСТАУ-ДОРСЕРВИС

Заказчик: ***Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области" БИН050140006912 , Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 14 1***

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистаудорсервис" БИН 980340001328, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 1, здание 71.***

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ***Усуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов***

(наименование, адрес)

Объект: ***Услуги по содержанию существующих дорожных знаков и уборке снега и строительных отходов***

Лот № 3 (Тупкараганский и Мангистауский район) общей протяженность 207,9 км.

Договор подряда ***Дополнительное соглашение № 2 от 2020-09-17 к Договору № 3/20 от 2020-02-03***

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Содержание земполотна									
1	Е11-700005-0101	Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа	1 км прохода по одному следу	370	2906,11	2906,11	1075261	1075261	–	–	1161282
					–	679,01	–	251234		86021	
2	Е11-700021-0101	Скашивание травы на обочинах и откосах роторной сенокосилкой	1 км	370	466,80	34,80	172716	12876	–	–	186533
					432,00	–	159840	–		13817	
3	Е11-700010-0101	Укрепление обочин ПГС при толщине слоя 8 см	100 м2 обочин	88	2052,00	–	180576	–	–	–	195022
					2052,00	–	180576	–		14446	
4	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	873	1584,00	–	1382832	–	1382832	–	1493459
					–	–	–	–		110627	
5	Е11-700258-0101	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную	1 км очистки	370	3110,40	–	1150848	–	–	–	1242916
					3110,40	–	1150848	–		92068	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-700013-0102	**Устранение отдельных повреждений земляного полотна, водоотводов, резервов, защитных укрепительных и регуляционных сооружений с заменой отдельных элементов и с использованием нового материала грунтом**									
			1 м3 грунта	98	**3902,40**	**–**	**382435**	**–**	**170755**	**–**	**413030**
					2160,00	**–**	**211680**	**–**		**30595**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4344668**	**1088137**	**1553587**	**–**	
							1702944	**251234**	**–**	**347573**	**4692241**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4344668**				
		Сметная прибыль	Тенге				**347573**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4692241**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4692241**				
		РАЗДЕЛ 3.Обстановка дороги									
1	**Е11-700258-0101**	**Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную**									
			1 км очистки	**280**	**3110,40**	**–**	**870912**	**–**	**–**	**–**	**940585**
					3110,40	**–**	**870912**	**–**		**69673**	
2	**Е11-700345-0101**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине «Дорремслужба» на базе: ГАЗ-53, Газель и др.**									
			1 км в одном направлении	**4000**	**407,88**	**191,88**	**1631520**	**767520**	**–**	**–**	**1762042**
					216,00	**108,00**	**864000**	**432000**		**130522**	
3	**Е11-700257-0101**	**Ремонт внешней штукатурки стен автопавильонов, площадь отдельных мест до 1 м2**									
			1 м2 отремонтированной поверхности	**62,5**	**4317,76**	**–**	**269860**	**–**	**91240**	**–**	**291449**
					3952,80	**–**	**247050**	**–**		**21589**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2772292**	**767520**	**91240**	**–**	**2994075**
							1981962	**432000**	**–**	**221783**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2772292**				
		Сметная прибыль	Тенге				**221783**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2994075**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2994075**				
		РАЗДЕЛ 4.Искусственные сооружения									
		Мосты									
1	**Е11-700179-0101**	**Содержание мостов**									
			10м2 окрашиваемой поверхности	**68,1**	**9559,14**	**248,98**	**650977**	**16956**	**548918**	**–**	**735098**
					4320,00	**33,70**	**294192**	**2295**		**84120**	
2	**Е11-700217-0101**	**Скашивание травы и оголовков трубы вручную**	**100 м2 поверхности**	**1,65**	**1360,80**	**–**	**2245**	**–**	**–**	**–**	**2425**
					1360,80	**–**	**2245**	**–**		**180**	
3	**Е11-700026-0101**	**Покос травы вручную**									
			100 м2	**0,75**	**1296,00**	**–**	**972**	**–**	**–**	**–**	**1050**
					1296,00	**–**	**972**	**–**		**78**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-700042-0101	**Корчевка кустарников на откосах и резервуарах вручную с их перемещением до 5 м**									
			га	**0,45**	**907,20**	**–**	**408**	**–**	**–**	**–**	**441**
					907,20	**–**	**408**	**–**		**33**	
5	**Е11-700216-0101**	**Расчистка от крупногабаритного мусора наносов вручную**									
			100 м2 поверхности	**0,62**	**9115,20**	**–**	**5651**	**–**	**–**	**–**	**6104**
					9115,20	**–**	**5651**	**–**		**452**	
6	**Е11-700186-0101**	**Ремонт поврежденной штукатурки оголовков труб и мостов (заделка трещин, раковин и сколов).**									
			1 м2	**125**	**1194,86**	**–**	**149358**	**–**	**115115**	**–**	**161306**
					734,40	**–**	**91800**	**–**		**11949**	
7	**Е11-700189-0101**	**Заделка швов между звеньями и секциями железобетонных труб цементным раствором**									
			1 м шва	**22,5**	**233,09**	**–**	**5245**	**–**	**2713**	**–**	**5664**
					172,80	**–**	**3888**	**–**		**420**	
8	**Е11-700043-0101**	**Очистка водопропускных труб от поросли и наносного ила с выноской грунта вручную**									
			м3 грунта	**5**	**12096,00**	**–**	**60480**	**–**	**–**	**–**	**65318**
					12096,00	**–**	**60480**	**–**		**4838**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**875336**	**16956**	**666746**	**–**	**977406**
							459637	**2295**	**–**	**102069**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**875336**				
		Сметная прибыль	Тенге				**102069**				
		Всего. Стоимость общестоительных работ	Тенге				**977406**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**977406**				
		ИТОГО ПО АКТУ:									**8663722**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4144543**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1872612**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**685529**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2311573**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**671426**	
		Итого в текущих ценах					**8663722**				
		НДС	12%				**1039647**				
		Итого с НДС					**9703369**				
		К оплате:					**9703369**				

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Директор _____ *Замбиди С.К.*

Руководитель _____ *Ережепов Б.К.*