Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года
№632

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 преля 2017 года № 235
Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24апреля 2017 года №234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« » 2020г.

Заказчик: ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» в лице руководителя отдела – Имангазиева Б.Е., Атырауская область, Индерский р-н, п.Индерборский, Мендигалиева 30 тел. 8 (71234) 20928

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) « » 2020г. ТОО «Атырау жолдары» в лице директора Кажгалиева С.С., 060000, г.Атырау, Исенова 85

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) « » 2020г. ТОО «Стройинтеграция», Ермуханов К.Н. в лице эксперта по осуществлению технического надзора, эксперт Есетов А. аттестат № KZ09VJE00052997; KZ36VJE00052996; 24.02.2020г.

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ (прилагается) « » 2020г. ТОО «Шындау» в лице эксперта Ешимкулова Н.Т. Государственная лицензия №17007998, 28.04.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области».

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Атырауская область, Индерский район.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 30.12.2016 года №23 решение акима Жарсуатского сельского округа Индерского района Атырауской области.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Управления государственного архитектурно-строительного контроля по Атырауской области, № KZ78REA00176005 от 27 мая 2020года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Шындау», №06-18.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): РГП «Госэкспертиза» Актауской области №15-0061/19 от 04.04.2019г.

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «май» 2020 г.;

окончание работ «ноябрь» 2020 г.;

при продолжительности строительства, месяцев;

по норме или по проекту организации строительства, месяц 4;

фактический месяц 6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Дорога имеет следующие технические показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	По проекту	Фактический
1	Категория дороги	-	поселковая дорога	поселковая дорога
2	Общая длина дороги	км	2,8	2,8

3	Количество полос движения	шт	2	2
4	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
5	Ширина проезжей части	м	7	7
6	Тип дорожного покрытия		капитальный	капитальный
7	Вид дорожного покрытия		усовершенство ванный	усовершенство ванный
8	подъездная дорога к с.Актан	км	2,1	2,1
9	подъездная дорога к с. Кызылжар	км	0,7	0,7
10	Дорожные знаки	шт	6	6

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: общая длина дороги 2,8 км, где подъездная дорога к с.Актан протяженность составляет - 2,1 км и подъездная дорога к с.Кызылжар протяженность составляет – 0,7 км. Общая дорожная разметка 2,8 км, установлены дорожные знаки 6 шт, устройство пересечения с сетями газоснабжения, устройство пересечения с сетями электроснабжения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту 328 408 254 (триста двадцать восемь миллионов четыреста восемь тысяч двести пятьдесят четыре тенге ноль тиын), в том числе: СМР 301 211 555 (триста один миллион двести одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят пять тенге ноль тиын), прочие затраты 11 725 736 (одиннадцать миллионов семьсот двадцать пять тысяч семьсот тридцать шесть тенге).

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 298 105 920 (двести девяносто восемь миллионов сто пять тысяч девятьсот двадцать тенге ноль тиын).

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области»** принять объект в эксплуатацию.

Заказчик: ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» Имангазиев Б.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор: ТОО «Стройинтеграция» Ермуханов К.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор: ТОО «Шындау» Ешимкулов Н.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (Субподрядная организация)
ТОО «БекетСатЖол» Утепкалиев О.Х.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Атырау жолдары» Кажгалиев С.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года
№632

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 преля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«____» _____ 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Атырау жолдары", Атырауская область, г.Атырау, Исенова 85

наименование организации, юридический адрес,

в лице директора Кажгалиева С.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:

ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции», руководитель отдела –Имангазиев Б.Е.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «БекетСатЖол»

Наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Шындау» №06-18.

Наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) РГП «Госэкспертиза» по Актауской области №15-0061/19; 04.04.2019г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Утвержден: ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции»

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Дорога имеет следующие технические показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	По проекту	Фактический
1	Категория дороги	-	поселковая дорога	поселковая дорога
2	Общая длина дороги	км	2,8	2,8
3	Количество полос движения	шт	2	2
4	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
5	Ширина проезжей части	м	7	7
6	Тип дорожного покрытия		капитальный	капитальный
7	Вид дорожного покрытия		усовершенствованный	усовершенствованный
8	подъездная дорога к с.Актан	км	2,1	2,1
9	подъездная дорога к с. Кызылжар	км	0,7	0,7
10	Дорожные знаки	шт	6	6

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: общая длина дороги 2,8 км, где подъездная дорога к с.Актан протяженность составляет - 2,1 км и подъездная дорога к с.Кызылжар протяженность составляет – 0,7 км. Общая дорожная разметка 2,8 км, установлены дорожные знаки 6 шт, устройство пересечения с сетями газоснабжения, устройство пересечения с сетями электроснабжения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «май» 2020 г.;

месяц, год

окончание работ «ноябрь» 2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства,

месяц: 4;

фактический, месяц: 6 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Директор РГХ Индер С. Нурлыгалиев

Индер аудандық газ учаскесі

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области»** готовым к приёмке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Атырау жолдары» Кажгалиев С.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

ТОО «Атырау жолдары»

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **ТОО "Атырау жолдары"**

Наименование объекта: **Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области**

С П Р А В К А Ф №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№34 2020-05-20					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р в сметных, базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах	Дополнит. затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области	222 240 000,00	53 571 428,57							6 428 571,43	60 000 000,00

Итого к оплате: **60 000 000 (шестьдесят миллионов) тенге 00 тиын**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
руководитель отдела

Имангазиев Б.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Атырау жолдары"

Кажгалиев С.С.

Форма №2в

Заказчик **Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Атырау жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34 2020-05-20**

Акт выполненных работ октябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 1-квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Устройство дорожной одежды									
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя из расчета 0,5 л/м2	т	1,83	136349,50	2067,37	249520	3783	245737	2125	271776
					--	1075,20	--	1968		20132	
22	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.6см	м2 покрытия	2426,5806	2285,88	113,78	5546861	276104	5144271	230008	6239019
					52,13	35,64	126486	86484		462150	
23	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2426,5806	1054,41	0,09	2558622	228	2557039	1464	2764892
					0,56	--	1355	--		204807	
24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по нижнему слою из расчета 0,2 л/м2	т	2,631169	136349,50	2067,37	358759	5440	353319	3055	390759

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				--	1075,20	--	2829		28945	
25 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	13170,32	2214,29	114,05	29162863	1502054	26974301	1249981	32845872
				52,13	35,75	686508	470882		2433028	
	Устройство присыпных обочин из ПГС									
26 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин из ПГС, с уплотнением и поливом водой	м2	12592,7	206,29	167,92	2597718	2114544	7581	1218788	4121826
				37,77	51,85	475593	652914		305320	
28 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	7703	54,52	25,10	420001	193364	--	193905	663019
				29,42	5,54	226637	42676		49113	
	Укрепление обочин щебнем									
30 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	424,1294	6214,00	--	2635540	--	2635540	--	2846383
				--	--	--	--		210843	
		Пересечение автодороги с В.1								
1 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	8368,51	3566,41	50211	21398	4046	28461	84966
				4127,79	1801,67	24767	10810		6294	
2 2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	146444,00	--	878664	--	878664	--	948957
				--	--	--	--		70293	
3 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15	920,24	23,17	13804	348	8600	4560	19833
				323,77	3,10	4856	47		1469	
4 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции опор	т	0,27642	639148,00	--	176673	--	176673	--	190807
				--	--	--	--		14134	
5 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	36	1780,00	--	64080	--	64080	--	69206

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				--	--	--	--		5126	
6 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТРК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	36	73,00	--	2628	--	2628	--	2838
				--	--	--	--		210	
7 2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,36	1811,00	--	652	--	652	--	704
				--	--	--	--		52	
8 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	513,00	--	18468	--	18468	--	19945
				--	--	--	--		1477	
9 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,23	134155,33	66849,10	30856	15375	640	16195	50814
				64527,42	23487,44	14841	5402		3764	
10 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,138	985375,00	--	135982	--	135982	--	146860
				--	--	--	--		10879	
11 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	30	288,42	56,33	8653	1690	76	5882	15697
				229,56	15,51	6887	465		1163	
12 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01848	228022,00	--	4214	--	4214	--	4551
				--	--	--	--		337	
13 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	6	3202,06	2047,00	19212	12282	--	10522	32114
				1155,06	1037,12	6930	6223		2379	
14 1133-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	6	4344,82	1709,16	26069	10255	--	16077	45517
				2635,65	713,62	15814	4282		3372	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								51776357
	Итого с временными 1,04%	Тенге				52 314 831				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого доп.затраты в зимнее время 1,44%	Тенге				53 068 165				
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге				54 129 528				
	Пониж.коэф 0,989689522	Тенге				53 571 428,57				
	НДС 12 %	Тенге				6 428 571,43				
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**60 000 000,00**				

Заказчик : Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Руководитель отдела _____ **Имангазиев Б.Е.**

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" _____ **Есетов А.Е.**

Директор

Подрядчик : ТОО "Атырау жолдары" _____ **Кажгалиев С.С.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **ТОО "Атырау жолдары"**

Наименование объекта: **Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области**

С П Р А В К А Ф №3

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройчику и финансирующнму банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№34 2020-05-20					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р в сметных, базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах	Дополнит. затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области	112 240 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00

Итого к оплате: **50 000 000 (пятьдесять миллионов) тенге 00 тиын**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
И.о.руководитель отдела

Габбасов Ш.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Атырау жолдары"

Кажгалиев С.С.

Заказчик : Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Подрядчик : ТОО "Атырау жолдары"

Объект: Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области

Договор подряда (контракт) №34 2020-05-20

РЕЕСТР
актов выполненных работ за август месяц 2020 года

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ,тенге		
			Выполнено с начало года		
			всего	июль 2020 г.	в отчетном месяце август 2020 г.
1	Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области	298 105 920,00	62 240 000,00	62 240 000,00	50 000 000,00
	Итого	**298 105 920,00**	**62 240 000,00**	**62 240 000,00**	**50 000 000,00**

Заказчик :

ГУ"Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
И.о. Руководитель отдела _____ **Габбаеов Ш.А.**

Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"
Директор _____ **Кажгалиев С.С.**

Форма №2в

Заказчик **Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Атырау жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34 2020-05-20**

Акт выполненных работ АВГУСТ месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 1-квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
1	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	31526,76	55,51	24,23	1750043	763953	886	1346974	3344778
					31,25	8,31	985204	261994		247761	
2	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	13426,76	224,00	--	3007594	--	3007594	--	3248202
					--	--	--	--		240608	
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см	м3	2587,137	1402,54	1231,09	3628566	3184990	15575	1242375	5260616
					165,43	279,21	428001	722346		389675	
4	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	19673,457	1349,19	223,03	26543225	4387839	21381900	2432119	31293371
					39,32	75,15	773486	1478477		2318028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**43146966**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Итого с временными 1,04%	Тенге				**43 595 694**				
		Итого доп.затраты в зимнее время 1,44%	Тенге				**44 223 472**				
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге				**45 107 942**				
		Пониж.коэф 0,989689522	Тенге				**44 642 857**				
		НДС 12 %	Тенге				**5 357 143**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**50 000 000**				

Заказчик : Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

И.о.Руководитель отдела _____ **Габбасов Ш.А.**

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" _____ **Есетов А.Е.**

Директор

Подрядчик : ТОО "Атырау жолдары" _____ **Кажгалиев С.С.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **ТОО "Атырау жолдары"**

Наименование объекта: **Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области**

С П Р А В К А Ф №3

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройчику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№34 2020-05-20					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р в сметных, базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах	Дополнит. затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области	162 240 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00

Итого к оплате: **50 000 000 (пятьдесять миллионов) тенге 00 тиын**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
руководитель отдела
_____ **Имангазиев Б.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Атырау жолдары"
_____ **Кажгалиев С.С.**

Заказчик : Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Подрядчик : ТОО "Атырау жолдары"

Объект: Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области

Договор подряда (контракт) №34 2020-05-20

РЕЕСТР
актов выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ,тенге			
			Выполнено с начало года			в отчетном месяце
			всего	июль 2020 г.	август 2020 г.	сентябрь 2020 г.
1	Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области	298 105 920,00	162 240 000,00	62 240 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
	Итого	**298 105 920,00**	**162 240 000,00**	**62 240 000,00**	**50 000 000,00**	**50 000 000,00**

Заказчик :

ГУ"Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Руководитель отдела _____ **Имангазиев Б.Е.**

Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"
Директор _____ **Кажгалиев С.С.**

Форма №2в

Заказчик **Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Атырау жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34 2020-05-20**

Акт выполненных работ СЕНТЯБРЬ месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 1-квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
20	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2	5302,543	1349,19	223,03	7154136	1182644	5763016	655524	8434433
					39,32	75,15	208476	398491		624773	
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя из расчета 0,5 л/м2**	т	3,8	136349,50	2067,37	518128	7856	510272	4413	564344
					–	1075,20	–	4086		41803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.6см	м2 покрытия	8265,632	2285,88 52,13	113,78 35,64	18894206 430849	940489 294589	17522868	783473 1574214	21251894
23	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	8265,632	1054,41 0,56	0,09 –	8715401 4616	776 --	8710009	4986 697631	9418018
		РАЗДЕЛ 5.Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой									
		Доставка асфальта, битума - 129 км от г.Атырау, 129-30=99км									
40	4105-0202-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов(битум). Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	3,41	796,00 –	– –	2714 --	-- --		– 217	2932
41	4105-0202-1991 РСНБ РК 2015 К=70	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	15,317	1659,00 –	– –	25411 --	-- --		-- 2033	27444
		РАЗДЕЛ 1.Пересечение с инженерными коммуникациями ГСН									
		Футляр из трубы д.160х14,6, 2шт									
1	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,032	528688,62 358471,10	170117,64 50803,00	16918 11471	5444 1626	3	12966 2391	32275
2	2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32	5338,00 –	– –	170816 --	-- --	170816	– 13665	184481
3	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	339579,85 255451,80	84091,73 24538,45	679 511	168 49	--	554 99	1332
4	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	230,00 –	– –	460 --	– --	460	-- 37	497
5	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1640,36 590,36	1049,99 294,24	13123 4723	8400 2354	--	7006 1610	21739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2302-0304-3635 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	6236,00	–	12472	–	12472	–	13470
					–	–	–	–		998	
7	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	632,00	–	2528	–	2528	–	2730
					–	–	–	–		202	
8	2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3020,00	–	6040	–	6040	–	6523
					–	–	–	–		483	
9	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера (ковер, колпак)	шт.	2	10645,90	2444,74	21292	4889	8173	9952	33743
					4115,21	910,82	8230	1822		2499	
10	1122-1401-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка	футляр	2	18628,84	1951,31	37258	3903	3660	29613	72220
					14847,42	108,59	29695	217		5350	
11	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	0,04	388,00	–	16	–	16	–	17
					–	–	–	–		1	
12	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм-ВИЛАТЕРМ	100 м	0,04	23655,00	–	946	–	946	–	1022
					–	–	–	–		76	
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки	м3	0,8	33469,69	1262,65	26776	1010	24592	1273	30292
					1467,11	281,26	1174	225		2244	
		Информационно-опознавательный знак (всего 2шт)									
14	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	5556,06	925,12	11112	1850	953	9641	22413
					4154,72	308,63	8309	617		1660	
15	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции знака	т	0,03604	463226,00	–	16695	–	16695	–	18030
					–	–	–	–		1336	
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,0812	100,67	2,68	109	3	50	39	160
					51,97	0,31	56	–		12	
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,0812	183,36	3,82	198	4	128	46	264
					60,75	0,62	66	1		20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,7	41059,73	1327,25	28742	929	23360	4250	35632
					6361,92	310,53	4453	217		2639	
19	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100мм	м2 покрытия	0,2	3522,19	335,13	704	67	509	142	914
					637,56	118,61	128	24		68	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,4	920,24	23,17	2209	56	1376	730	3173
					323,77	3,10	777	7		235	
		Футляр из трубы д.355х32,3									
21	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 355 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,0235	945527,79	346140,89	22220	8134	--	16401	41711
					599386,90	105583,29	14086	2481		3090	
22	2301-0501-1523 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 355х32,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23,5	26133,00	--	614126	--	614126	--	663256
					--	--	--	--		49130	
23	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	339579,85	84091,73	340	84	1	277	666
					255451,80	24538,45	255	25		49	
24	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1	230,00	--	230	--	230	--	248
					--	--	--	--		18	
25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1640,36	1049,99	6561	4200	--	3503	10870
					590,36	294,24	2361	1177		805	
26	2302-0304-3658 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 355х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	14473,00	--	14473	--	14473	--	15631
					--	--	--	--		1158	
27	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	632,00	--	1264	--	1264	--	1365
					--	--	--	--		101	
28	2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3020,00	--	3020	--	3020	--	3262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		242	
29	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера (ковер, колпак)	шт.	1	10645,90	2444,74	10646	2445	4086	4976	16871
					4115,21	910,82	4115	911		1250	
30	1122-1401-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка	футляр	1	18628,84	1951,31	18629	1951	1831	14806	36110
					14847,42	108,59	14847	109		2675	
31	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	0,02	388,00	–	8	–	8	–	8
					–	–	–	–		1	
32	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм-ВИЛАТЕРМ	100 м	0,02	23655,00	–	473	–	473	–	511
					–	–	–	–		38	
33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки	м3	0,4	33469,69	1262,65	13388	505	12296	636	15146
					1467,11	281,26	587	113		1122	
		Информационно-опозновательный знак (всего 2шт)									
34	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	5556,06	925,12	11112	1850	953	9641	22413
					4154,72	308,63	8309	617		1660	
35	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции знака	т	0,03604	463226,00	–	16695	–	16695	–	18030
					–	–	–	–		1336	
36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,0812	100,67	2,68	109	3	50	39	160
					51,97	0,31	56	–		12	
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,0812	183,36	3,82	198	4	128	46	264
					60,75	0,62	66	1		20	
38	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,7	41059,73	1327,25	28742	929	23360	4250	35632
					6361,92	310,53	4453	217		2639	
39	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100мм	м2 покрытия	0,2	3522,19	335,13	704	67	509	142	914
					637,56	118,61	128	24		68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,4	920,24 323,77	23,17 3,10	2209 777	56 7	1376	730 235	3173
		Земляные работы									
41	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.	м3 грунта	57,6	2369,12 2369,12	– –	136461 136461	– –	–	98252 18777	253490
42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	49,61	1007,14 1007,14	– –	49964 49964	– –	–	35974 6875	92813
		Демонтаж и монтаж труб газоснабжения									
43	1216-0101-1402 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Замена участков	м трубопровода	25,5	18031,36 14222,74	3511,89 1125,77	459800 362680	89553 28707	7567	281799 59328	800926
44	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	25,5	5337,00 –	– –	136094 –	– –	136094	– 10887	146981
45	1216-0101-1401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Замена участков	м трубопровода	36	11703,85 8504,62	3067,67 1125,77	421339 306166	110436 40528	4737	249620 53677	724635
46	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	36	876,00 –	– –	31536 –	– –	31536	– 2523	34059
47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1640,36 590,36	1049,99 294,24	9842 3542	6300 1765	–	5255 1208	16304
48	2302-0304-2613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 160, PN 16	шт.	2	3806,00 –	– –	7612 –	– –	7612	– 609	8221
49	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 63, PN 16	шт.	4	765,00 –	– –	3060 –	– –	3060	– 245	3305
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43146966
		Итого с временными 1,04%	Тенге				43 595 694				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого доп.затраты в зимнее время 1,44%	Тенге				44 223 472				
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге				45 107 942				
		Пониж.коэф 0,989689522	Тенге				44 642 857,14				
		НДС 12 %	Тенге				5 357 142,86				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**50 000 000,00**				

Заказчик : Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Руководитель отдела _____ **Имангазиев Б.Е.**

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" _____ **Есетов А.Е.**

Директор
Подрядчик : ТОО "Атырау жолдары" _____ **Кажгалиев С.С.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **ТОО "Атырау жолдары"**

Наименование объекта: **Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области**

С П Р А В К А Ф №3

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройчику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№34	2020-05-20				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р в сметных, базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах	Дополнит. затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области	298 105 920,00	53 081 178,57							6 369 741,43	59 450 920,00

Итого к оплате: **59 450 920 (пятьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч девятьсот двадцать) тенге 00 тиын**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
руководитель отдела

Имангазиев Б.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Атырау жолдары"

Кажгалиев С.С.

Заказчик : Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Подрядчик : ТОО "Атырау жолдары"

Объект: Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области

Договор подряда (контракт) №34 2020-05-20

РЕЕСТР
актов выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ,тенге						
			Выполнено с начало года						в отчетном месяце
			всего	июль 2020 г.	август 2020 г.	сентябрь 2020 г.	октябрь 2020 г.	ноябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.
1	Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области	298 105 920,00	298 105 920,00	62 240 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	16 415 000,00	59 450 920,00
	Итого	**298 105 920,00**	**298 105 920,00**	**62 240 000,00**	**50 000 000,00**	**50 000 000,00**	**60 000 000,00**	**16 415 000,00**	**59 450 920,00**

Заказчик :

ГУ"Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Руководитель отдела _____ **Имангазиев Б.Е.**

Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"
Директор _____ **Кажгалиев С.С.**

Форма №2в

Заказчик **Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Атырау жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34 2020-05-20**

Акт выполненных работ декабрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 1-квартала 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.Устройство дорожной одежды									
1	21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя из расчета 0,5 л/м2	т	2,81	136349,50	2067,37	383142	5809	377333	3263	417318
						--	1075,20	--	3021		30912	
2	2	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.6см	м2 покрытия	6034,28157	2285,88	113,78	13793617	686599	12792479	571971	15514835
						52,13	35,64	314539	215063		1149247	
3	23	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	6034,2817	1054,41	0,09	6362634	566	6358698	3640	6875575
						0,56	--	3370	--		509302	
4	24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по нижнему слою из расчета 0,2 л/м2	т	1,458831	136349,50	2067,37	198911	3016	195895	1694	216653
						--	1075,20	--	1569		16048	
5	25	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7301,68	2214,29	114,05	16168012	832745	14954664	692995	18209887
						52,13	35,75	380603	261059		1348881	
			Укрепление обочин щебнем									
6	29	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем	м2	5600	206,29	167,92	1155211	940342	3372	541998	1832985
						37,77	51,85	211497	290352		135777	
7	30	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	135,8706	6214,00	--	844300	--	844300	--	911844
						--	--	--	--		67544	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
			Дорожные знаки									
8	31	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	6	5556,06	925,12	33336	5551	2857	28923	67240
						4154,72	308,63	24928	1852		4981	
9	32	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2,5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1,5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5	9373,00	--	46865	--	46865	--	50614
						--	--	--	--		3749	
10	33	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	9372,00	--	9372	--	9372	--	10122
						--	--	--	--		750	
11	34	2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	6	6115,00	--	36690	--	36690	--	39625
						--	--	--	--		2935	
12	35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	0,378	33469,69	1262,65	12652	477	11620	601	14313
						1467,11	281,26	555	106		1060	
			Маркировка проезжей части									
13	36	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,5	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная	км линии	0,02	52308,95	16371,79	1046	327	618	213	1360
						5030,20	4816,04	101	96		101	
14	37	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,5	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	2,8	29676,20	16371,79	83093	45841	23167	29775	121898
						5030,20	4816,04	14085	13485		9029	
15	38	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,5	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,07	44764,70	16371,79	3134	1146	1636	744	4188
						5030,20	4816,04	352	337		310	
16	39	1127-0903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная	км линии	0,007	54990,63	10914,52	385	76	286	50	469
						3353,47	3210,70	23	22		35	
			РАЗДЕЛ 3.Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой									
			Доставка асфальта, битума - 129 км от г.Атырау, 129-30=99км									
17	40	4105-0202-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов(битум). Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	11,907	796,00	--	9478	--		--	10236
						--	--	--	--		758	
18	42	4102-0104-1099 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров(асфальт). Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 99 км	т	4886,666	1327,00	--	6484606	--		--	7003374
						--	--	--	--		518768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**51302536**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Накладные расходы	Тенге							**1875867**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3800187**	
		Итого с временными 1,04%	Тенге				**51836082**				
		Итого доп.затраты в зимнее время 1,44%	Тенге				**52582522**				
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге				**53634173**				
		Пониж.коэф 0,989689522	Тенге				**53081178,57**				
		НДС 12 %	Тенге				**6369741,43**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**59450920,00**				

Заказчик : Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Руководитель отдела _____ **Имангазиев Б.Е.**

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" _____ **Есетов А.Е.**

Директор

Подрядчик : ТОО "Атырау жолдары" _____ **Кажгалиев Є.С.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **ТОО "Атырау жолдары"**

Наименование объекта: **Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области**

С П Р А В К А Ф №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройчику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№34 2020-05-20					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р в сметных, базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах	Дополнит. затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области	62 240 000,00	55 571 428,57							6 668 571,43	62 240 000,00

Итого к оплате: **62 240 000 (шестьдесят два миллиона двести сорок тысяч) тенге 00 тиын**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Руководитель отдела

Ибрагимов А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Атырау жолдары"

Кажгалиев С.С.

Заказчик : Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Подрядчик : ТОО "Атырау жолдары"

Объект: Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области

Договор подряда (контракт) №34 2020-05-20

РЕЕСТР
актов выполненных работ за июль месяц 2020 года

№	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ,тенге	
		Выполнено с начало года	
		всего	в отчетном месяце
			июль 2020 г.
1	Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области	62 240 000,00	62 240 000,00
	Итого	**62 240 000,00**	**62 240 000,00**

Заказчик :

ГУ"Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Руководитель отдела _____ **Ибрагимов А.К.**

Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"
Директор _____ **Кажгалиев С.С.**

Форма №2в

Заказчик **Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Атырау жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34 2020-05-20**

Акт выполненных работ ИЮЛЬ месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 1-квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовка территории строительства									
1	**СТ СЦИ РК 8.03-04-2017,таб.1601-0204-30**	**Восстановление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности**	**км**	**2,8**	**14771,40**	**--**	**41360**	**--**	**--**	**--**	**41360**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
2	**СТ СЦИ РК 8.03-04-2017,таб.1601-0204-30**	**Закрепление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности**	**км**	**2,8**	**9719,85**	**--**	**27216**	**--**	**--**	**--**	**27216**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
3	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**692,95**	**71,27**	**71,27**	**49383**	**49383**	**--**	**11056**	**65275**
					--	**22,16**	**--**	**15356**		**4835**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов									
			м3	924	87,58	87,58	80920	80920	--	22772	111987
					--	34,23	--	31628		8295	
5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см									
			м3	924	41,55	41,55	38396	38396	--	8448	50591
					--	12,70	--	11733		3748	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей									
			м3	924	99,50	79,80	91938	73738	7946	19974	120866
					11,10	18,93	10254	17488		8953	
7	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом									
			м2	5128	54,52	25,10	279601	128725	--	129086	441381
					29,42	5,54	150876	28410		32695	
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
			м3 грунта	692,95	235,64	224,74	163286	155731	145	36879	216179
					10,69	63,22	7410	43811		16013	
9	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км									
			т	1302,746	42,00	--	54715	--		--	59093
					--	--	--	--		4377	
10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале									
			м3 грунта	692,95	24,14	20,32	16726	14081	145	5853	24385
					3,61	8,12	2500	5630		1806	
11	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м									
			м3 грунта	13174,42	71,27	71,27	938882	938882	--	210205	1241014
					--	22,16	--	291952		91927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	13174,42	87,58	87,58	1153759	1153759	--	324684	1596718
					--	34,23	--	450950		118275	
13	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	13174,42	41,55	41,55	547447	547447	--	120453	721332
					--	12,70	--	167296		53432	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	13174,42	99,50	79,80	1310860	1051353	113301	284797	1723309
					11,10	18,93	146206	249345		127653	
15	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	35458	54,52	25,10	1933325	890082	--	892573	3051970
					29,42	5,54	1043243	196442		226072	
		РАЗДЕЛ 3.Устройство дорожной одежды									
16	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	18100	224,00	--	4054400	--	4054400	--	4378752
					--	--	--	--		324352	
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см	м3	1712,013	1402,54	1231,09	2401168	2107636	10306	822130	3481162
					165,43	279,21	283226	478005		257864	
18	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4729,065	5622,00	--	26586803	--	26586803	--	28713748
					--	--	--	--		2126944	
		Устройство присыпных обочин из ПГС									
19	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1259,27	5622,00	--	7079616	--	7079616	--	7645985
					--	--	--	--		566369	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								53712323
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1643716				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7230133			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1988046			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37852662		
		- Перевозка грузов	Тенге				54715				
		- Прочие затраты	Тенге				68576				
		- Накладные расходы	Тенге							2888910	
		- Сметная прибыль	Тенге							3973610	
		Итого подготовительные работы					68576				
		Итого СМР					53643747				
		Итого с временными 1,04%	Тенге				54 201 642				
		Итого доп.затраты в зимнее время 1,44%	Тенге				54 982 146				
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге				56 081 789				
		Пониж.коэф 0,989689522	Тенге				55 571 429				
		НДС 12 %	Тенге				6 668 571				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**62 240 000**				

Заказчик : Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Руководитель отдела _____ **Ибрагимов А.К.**

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" _____ **Есетов А.Е.**

Директор
Подрядчик : ТОО "Атырау жолдары" _____ **Кажгалиев С.С.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **ТОО "Атырау жолдары"**

Наименование объекта: **Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области**

С П Р А В К А Ф №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройчику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№34 2020-05-20					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р в сметных, базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах	Дополнит. затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области	238 655 000,00	14 656 250,00							1 758 750,00	16 415 000,00

Итого к оплате: **16 415 000 (шестнадцать миллионов четыреста пятнадцать) тенге 00 тиын**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
руководитель отдела
_____ **Имангазиев Б.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Атырау жолдары"
_____ **Кажгалиев С.С.**

Заказчик : Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Подрядчик : ТОО "Атырау жолдары"

Объект: Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области

Договор подряда (контракт) №34 2020-05-20

РЕЕСТР
актов выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ,тенге					
			Выполнено с начало года					в отчетном месяце
			всего	июль 2020 г.	август 2020 г.	сентябрь 2020 г.	октябрь 2020 г.	ноябрь 2020 г.
1	Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области	298 105 920,00	238 655 000,00	62 240 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	16 415 000,00
	Итого	**298 105 920,00**	**238 655 000,00**	**62 240 000,00**	**50 000 000,00**	**50 000 000,00**	**60 000 000,00**	**16 415 000,00**

Заказчик :

ГУ"Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Руководитель отдела _____ **Имангазиев Б.Е.**

Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары
Директор _____ **Кажгалиев С.С.**

Форма №2в

Заказчик **Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Атырау жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция подъездной автомобильной дороги 3 км аулов Актан и Кызылжар Индерского района Атырауской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34 2020-05-20**

Акт выполненных работ ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 1-квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя из расчета 0,5 л/м2	т	1,8	136349,50	2067,37	245429	3721	241708	2090	267321
					--	1075,20	--	1935		19802	
2	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.6см	м2 покрытия	3745,5057	2285,88	113,78	8561760	426175	7940349	355025	9630128
					52,13	35,64	195236	133491		713343	
3	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	3745,5057	1054,41	0,09	3949315	351	3946872	2259	4267700
					0,56	--	2092	--		316126	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14165149
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				197328				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					430248			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					135426			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12128929		
		- Накладные расходы	Тенге							359374	
		- Сметная прибыль	Тенге							1049271	
		Итого с временными 1,04%	Тенге				14 312 466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого доп.затраты в зимнее время 1,44%	Тенге				14 518 566				
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге				14 808 937				
		Пониж.коэф 0,989689522	Тенге				14 656 250,00				
		НДС 12 %	Тенге				1 758 750,00				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**16 415 000,00**				

Заказчик : Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Руководитель отдела _____ **Имангазиев Б.Е.**

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" _____ **Есетов А.Е.**

Директор

Подрядчик : ТОО "Атырау жолдары" _____ **Кажгалиев С.С.**