Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу"

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "ДСК Монтаж"

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по ул. Молодежная, 32 в городе Аксу Павлодарской области

СПРАВКА № 10
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		29	26.02.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: СМР в базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	740 702 022									
в том числе за месяц		44 451 710							5 334 203	49 785 913
Акт № 123 (2-1-4)		1 497 029							179 643	1 676 672
Акт № 124 (2-1-4)		1 497 029							179 643	1 676 672
Акт № 125 (2-1-4)		1 497 029							179 643	1 676 672
Акт № 126 (2-1-4)		1 497 029							179 643	1 676 672
Акт № 127 (2-1-3)		715 664							85 880	801 544
Акт № 128 (2-1-3)		715 664							85 880	801 544
Акт № 129 (2-1-3)		715 664							85 880	801 544
Акт № 130 (2-1-3)		715 664							85 880	801 544
Акт № 131 (2-1-10)		2 001 091							240 131	2 241 222
Акт № 132 (2-1-14)		388 011							46 561	434 572
Акт № 133 (2-1-15)		585 861							70 303	656 164
Акт № 134 (2-1-2)		6 281 303							753 756	7 035 059
Акт № 135 (2-1-2)		6 281 303							753 756	7 035 059
Акт № 136 (2-1-2)		6 281 303							753 756	7 035 059
Акт № 137 (2-1-2)		6 281 303							753 756	7 035 059
Акт № 138 (2-2-2)		755 206							90 625	845 831
Акт № 139 (2-2-2)		755 206							90 625	845 831
Акт № 140 (2-3-4)		2 816 165							337 940	3 154 105
Акт № 141 (2-3-2)		1 587 093							190 451	1 777 544
Акт № 142 (2-3-2)		1 587 093							190 451	1 777 544
Удержание аванса 30%		13 335 513							1 600 262	14 935 774
Удержание 5%		2 222 586							266 710	2 489 296
Итого:	740 702 022	28 893 612							3 467 231	**32 360 843**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Аксу" Руководитель _____ Муздыбаев Т.У. 20_____ года

Подрядчик:

ТОО "ДСК Монтаж" Директор _____ Б.Д.Кусаинов 20_____ года

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",

Подрядчик: ТОО "ДСК Монтаж"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по ул. Молодежная, 32 в городе Аксу Павлодарской области

Договор № 29 от 26.02.2018г.

Акт №123 от 25.06.2019
приемки выполненных работ за июнь 2019
(локальная смета 2-1-4) №1
Общестроительные работы выше 0,000 (АР) - 4 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.11.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5 Полы.									
		5.1 Тип пола "Л".									
141	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	179,29	173,83	9,95	31166	1784	12337	0,356	64
		м2 стяжки		52,2	3,74	9359	671	123	0,0182	3
142	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщины 45 мм)К=5,000;	896,45	23,34	0,67	20923	601	970	0,0044	4
		м2 стяжки		0,63	0,25	565	224	123	0,0012	1
		5.2 Тип пола "К".								
148	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,86	173,83	9,95	4148	237	1641	0,356	8
		м2 стяжки		52,2	3,74	1245	89	123	0,0182	–

149	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщины 40 мм)К=4,000;	95,44	23,34	0,67	2228	64	103	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	60	24	123	0,0012	–

Раздел 6 Внутренняя отделка 1-9 этажей.

6.2 Стены кирпичные.

182	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	174,36	260,35	4,07	45395	710	25017	0,74	129
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	23657	169	105	0,0517	9
183	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (под облицовку плиткой)	10,55	208,96	3,39	2205	36	1304	0,65	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	1234	8	105	0,0505	1
188	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	10,55	916,3	4,62	9667	49	2859	1,52	16
		м2 облицовки		254,97	3,14	2690	33	105	0,0162	–

6.4 Ж/бетонные поверхности (колонны и диафрагмы).

193	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором (затирка)	219,912	91,09	1,19	20032	262	14028	0,37	81
		м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	13261	99	105	0,0022	–
194	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (финишный слой-шпатлёвка ветонитом толщ.2 мм)	209,1944	123,84	3,43	25907	718	16483	0,4552	95
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	15424	274	105	0,0063	1

Раздел 8 Разные работы.

8.4 Лестничные ограждения ОГ-1=2шт, ОГ-2=9шт, ОГ-3=8шт,ОГ-4=8шт,ОГ-5=1шт,ОГ-6=9шт,ОГ-6н=9шт, ОГ-7=1шт.

259 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	65,054	3163,53	5,89	205800	383	6741	0,415	27
	м ограждений		71,78	2,23	4670	145	140	0,0109	1
262 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (ИМ-1)	0,03346	147939,1	1826,1	4950	61	412	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	271	23	140	3,37	–
264 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,85	16,36	0,05	47	–	15	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	17	–	90	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**372468**	**4905**			**432**
					72453	**1759**			**16**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				295109				

Накладные расходы, тенге	81910
- заработная плата, тенге	12287
- трудоемкость, чел-ч	41
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	27263
Всего	**481641**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	5298
- сметная заработная плата, тенге	747
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	7499
- сметная заработная плата, тенге	3450
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4869
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1948
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**501255**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**1467675**
- материалы, тенге	864079
- сметная заработная плата, тенге	285518
- нормативная трудоемкость, чел-ч	514

Налог (2 %)	29354
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1497029**
НДС (12 %)	179643
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1676672**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Аксу"

_____ Муздыбаев Т.У.

Авторский надзор:

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

Директор
ИИН 870216350952
Приказ №013 от 05.03.2018г.

_____ Темирбаев А.Б.

Технический надзор:

ТОО "EG COMPANI-ПВ"

Директор
ИИН 680528350215
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ26VJE00025725

_____ Ж.А.Нуртазин

Подрядчик :

ТОО "ДСК Монтаж"
БИН 050440013440
Директор

_____ В.Д. Гусаинов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",

Подрядчик: ТОО "ДСК Монтаж"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по ул. Молодежная, 32 в городе Аксу Павлодарской области

Договор № 29 от 26.02.2018г.

Акт №124 от 25.06.2019
приемки выполненных работ за июнь 2019
(локальная смета 2-1-4) №2
Общестроительные работы выше 0,000 (АР) - 4 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.11.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5 Полы.									
		5.1 Тип пола "Л".									
141	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	179,29	173,83	9,95	31166	1784	12337	0,356	64
		м2 стяжки		52,2	3,74	9359	671	123	0,0182	3
142	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщины 45 мм)К=5,000;	896,45	23,34	0,67	20923	601	970	0,0044	4
		м2 стяжки		0,63	0,25	565	224	123	0,0012	1
		5.2 Тип пола "К".									
148	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,86	173,83	9,95	4148	237	1641	0,356	8
		м2 стяжки		52,2	3,74	1245	89	123	0,0182	–

149	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщины 40 мм)К=4,000;	95,44	23,34	0,67	2228	64	103	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	60	24	123	0,0012	–

Раздел 6 Внутренняя отделка 1-9 этажей.

6.2 Стены кирпичные.

182	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	174,36	260,35	4,07	45395	710	25017	0,74	129
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	23657	169	105	0,0517	9
183	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (под облицовку плиткой)	10,55	208,96	3,39	2205	36	1304	0,65	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	1234	8	105	0,0505	1
188	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	10,55	916,3	4,62	9667	49	2859	1,52	16
		м2 облицовки		254,97	3,14	2690	33	105	0,0162	–

6.4 Ж/бетонные поверхности (колонны и диафрагмы).

193	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором (затирка)	219,912	91,09	1,19	20032	262	14028	0,37	81
		м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	13261	99	105	0,0022	–
194	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (финишный слой-шпатлёвка ветонитом толщ.2 мм)	209,1944	123,84	3,43	25907	718	16483	0,4552	95
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	15424	274	105	0,0063	1

Раздел 8 Разные работы.

8.4 Лестничные ограждения ОГ-1=2шт, ОГ-2=9шт, ОГ-3=8шт,ОГ-4=8шт,ОГ-5=1шт,ОГ-6=9шт,ОГ-6н=9шт, ОГ-7=1шт.

259	Е7-60-4								
	Установка металлических ограждений без поручня	65,054	3163,53	5,89	205800	383	6741	0,415	27
	м ограждений								
			71,78	2,23	4670	145	140	0,0109	1
262	Е7-20-3								
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (ИМ-1)	0,03346	147939,1	1826,1	4950	61	412	42,7	1
	т стальных элементов								
			8100	690,75	271	23	140	3,37	–
264	Е13-16-6								
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,85	16,36	0,05	47	–	15	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	17	–	90	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**372468**	**4905**			**432**
					72453	**1759**			**16**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				295109				

Накладные расходы, тенге	81910
- заработная плата, тенге	12287
- трудоемкость, чел-ч	41
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	27263
Всего	**481641**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	5298
- сметная заработная плата, тенге	747
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	7499
- сметная заработная плата, тенге	3450
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4869
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1948
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**501255**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**1467675**
- материалы, тенге	864079
- сметная заработная плата, тенге	285518
- нормативная трудоемкость, чел-ч	514

Налог (2 %)	29354
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1497029**
НДС (12 %)	179643
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1676672**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Аксу"

Мұзлыбаев Т.У.

Авторский надзор:

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

Директор
ИИН 870216350952
Приказ №013 от 05.03.2018г.

Темирбаев Г.Б.

Технический надзор:

ТОО "EG COMPANI-ПВ"

Директор
ИИН 680528350215
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ26VJE00025725

Ж.А.Нуртазин

Подрядчик :

ТОО "ДСК Монтаж"
БИН 050440013440
Директор

Б.Д. Кусаинов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",

Подрядчик: ТОО "ДСК Монтаж"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по ул. Молодежная, 32 в городе Аксу Павлодарской области

Договор № 29 от 26.02.2018г.

Акт №125 от 25.06.2019
приемки выполненных работ за июнь 2019
(локальная смета 2-1-4) N3
Общестроительные работы выше 0,000 (АР) - 4 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.11.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5 Полы.									
		5.1 Тип пола "Л".									
141	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	179,29	173,83	9,95	31166	1784	12337	0,356	64
		м2 стяжки		52,2	3,74	9359	671	123	0,0182	3
142	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщины 45 мм)К=5,000;	896,45	23,34	0,67	20923	601	970	0,0044	4
		м2 стяжки		0,63	0,25	565	224	123	0,0012	1
		5.2 Тип пола "К".								
148	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,86	173,83	9,95	4148	237	1641	0,356	8
		м2 стяжки		52,2	3,74	1245	89	123	0,0182	–
149	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщины 40 мм)К=4,000;	95,44	23,34	0,67	2228	64	103	0,0044	–

	м2 стяжки								
			0,63	0,25	60	24	123	0,0012	–

Раздел 6 Внутренняя отделка 1-9 этажей.

6.2 Стены кирпичные.

182	Е15-61-3								
	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	174,36	260,35	4,07	45395	710	25017	0,74	129
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			135,68	0,97	23657	169	105	0,0517	9
183	Е15-61-1								
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (под облицовку плиткой)	10,55	208,96	3,39	2205	36	1304	0,65	7
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	1234	8	105	0,0505	1
188	Е15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	10,55	916,3	4,62	9667	49	2859	1,52	16
	м2 облицовки								
			254,97	3,14	2690	33	105	0,0162	–

6.4 Ж/бетонные поверхности (колонны и диафрагмы).

193	Е15-64-1								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором (затирка)	219,912	91,09	1,19	20032	262	14028	0,37	81
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			60,3	0,45	13261	99	105	0,0022	–
194	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (финишный слой-шпатлёвка ветонитом толщ.2 мм)	209,1944	123,84	3,43	25907	718	16483	0,4552	95
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	15424	274	105	0,0063	1

Раздел 8 Разные работы.

8.4 Лестничные ограждения ОГ-1=2шт, ОГ-2=9шт, ОГ-3=8шт,ОГ-4=8шт,ОГ-5=1шт,ОГ-6=9шт,ОГ-6н=9шт, ОГ-7=1шт.

259	Е7-60-4								
	Установка металлических ограждений без поручня	65,054	3163,53	5,89	205800	383	6741	0,415	27

	м ограждений								
			71,78	2,23	4670	145	140	0,0109	1
262 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (ИМ-1)	0,03346	147939,1	1826,1	4950	61	412	42,7	1
	т стальных элементов								
			8100	690,75	271	23	140	3,37	–
264 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,85	16,36	0,05	47	–	15	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	17	–	90	0,0001	–

	Всего прямые затраты	**372468**	**4905**	**432**
		72453	**1759**	**16**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	295109		
	Накладные расходы, тенге	81910		
	- заработная плата, тенге	12287		
	- трудоемкость, чел-ч	41		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	27263		
	Всего	**481641**		
	Временные здания и сооружения (1,1 %)	5298		
	- сметная заработная плата, тенге	747		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	7499		
	- сметная заработная плата, тенге	3450		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	21		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4869		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1948		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**501255**		
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**1467675**		
	- материалы, тенге	864079		
	- сметная заработная плата, тенге	285518		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	514		
	Налог (2 %)	29354		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1497029**		

НДС (12 %)	179643
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1676672**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Аксу"

Муздыбаев Т.У.

Авторский надзор:

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

Директор
ИИН 870216350952
Приказ №013 от 05.03.2018г.

Темирбаев Г.Б.

Технический надзор:

ТОО "EG COMPANI-ПВ"

Директор
ИИН 680528350215
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ26VJE00025725

Ж.А.Нуртазин

Подрядчик :

ТОО "ДСК Монтаж"
БИН 050440013440
Директор

Б.Д. Кусаинов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",

Подрядчик: ТОО "ДСК Монтаж"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по ул. Молодежная, 32 в городе Аксу Павлодарской области

Договор № 29 от 26.02.2018г.

Акт №126 от 25.06.2019
приемки выполненных работ за июнь 2019
(локальная смета 2-1-4) №4
Общестроительные работы выше 0,000 (АР) - 4 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.11.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5 Полы.									
		5.1 Тип пола "Л".									
141	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	179,29	173,83	9,95	31166	1784	12337	0,356	64
		м2 стяжки		52,2	3,74	9359	671	123	0,0182	3
142	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщины 45 мм)К=5,000;	896,45	23,34	0,67	20923	601	970	0,0044	4
		м2 стяжки		0,63	0,25	565	224	123	0,0012	1
		5.2 Тип пола "К".								
148	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,86	173,83	9,95	4148	237	1641	0,356	8
		м2 стяжки		52,2	3,74	1245	89	123	0,0182	–

149 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщины 40 мм)К=4,000;	95,44	23,34	0,67	2228	64	103	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	60	24	123	0,0012	–

Раздел 6 Внутренняя отделка 1-9 этажей.

6.2 Стены кирпичные.

182 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	174,36	260,35	4,07	45395	710	25017	0,74	129
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	23657	169	105	0,0517	9
183 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (под облицовку плиткой)	10,55	208,96	3,39	2205	36	1304	0,65	7
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	1234	8	105	0,0505	1
188 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	10,55	916,3	4,62	9667	49	2859	1,52	16
	м2 облицовки		254,97	3,14	2690	33	105	0,0162	–

6.4 Ж/бетонные поверхности (колонны и диафрагмы).

193 Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором (затирка)	219,912	91,09	1,19	20032	262	14028	0,37	81
	м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	13261	99	105	0,0022	–
194 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (финишный слой-шпатлёвка ветонитом толщ.2 мм)	209,1944	123,84	3,43	25907	718	16483	0,4552	95
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	15424	274	105	0,0063	1

Раздел 8 Разные работы.

8.4 Лестничные ограждения ОГ-1=2шт, ОГ-2=9шт, ОГ-3=8шт,ОГ-4=8шт,ОГ-5=1шт,ОГ-6=9шт,ОГ-6н=9шт, ОГ-7=1шт.

259 Е7-60-4									
	Установка металлических ограждений без поручня	65,054	3163,53	5,89	205800	383	6741	0,415	27
	м ограждений		71,78	2,23	4670	145	140	0,0109	1
262 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (ИМ-1)	0,03346	147939,1	1826,1	4950	61	412	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	271	23	140	3,37	–
264 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,85	16,36	0,05	47	–	15	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	17	–	90	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**372468**	**4905**			**432**
					72453	**1759**			**16**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				295109				
	Накладные расходы, тенге				81910				
	- заработная плата, тенге				12287				
	- трудоемкость, чел-ч				41				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27263				
	Всего				**481641**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				5298				
	- сметная заработная плата, тенге				747				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)				7499				
	- сметная заработная плата, тенге				3450				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4869				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1948				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**501255**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)				**1467675**				
	- материалы, тенге				864079				
	- сметная заработная плата, тенге				285518				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				514				
	Налог (2 %)				29354				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1497029**				

НДС (12 %)	179643
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1676672**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Аксу"

_____Муздыбаев Т.У.

Авторский надзор:

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

Директор
ИИН 870216350952
Приказ №013 от 05.03.2018г.

_____Темирбаев Г.Б.

Технический надзор:

ТОО "EG COMPANI-ПВ"

Директор
ИИН 680528350215
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ26VJE00025725

_____Ж.А.Нуртазин

Подрядчик :

ТОО "ДСК Монтаж"
БИН 050440013440
Директор

_____Б.Д. Кусаинов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",

Подрядчик: ТОО "ДСК Монтаж"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по ул. Молодежная, 32 в городе Аксу Павлодарской области

Договор № 29 от 26.02.2018г.

Акт №127 от 25.06.2019
приемки выполненных работ за июнь 2019
(локальная смета 2-1-3) №1

Общестроительные работы ниже отм.0,000 (АР) с техническим подпольем - 4 шт.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.11.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Полы.										
3	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	29,05	59,09	2,62	1717	76	411	0,0681	2	
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	305	29	123	0,0048	–	
4	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками, бетон класса В12.5 толщиной 80 ммК=0,080;	2,324	6229,58	–	14478	–	1621	3,66	9	
		м3 подстилающего слоя		567	–	1318	–	123	–	–	
5	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,05	173,83	9,95	5050	289	1999	0,356	10	
		м2 стяжки		52,2	3,74	1516	109	123	0,0182	1	
6	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщины 40 мм)К=4,000;	116,2	23,34	0,67	2712	78	125	0,0044	1	
		м2 стяжки		0,63	0,25	73	29	123	0,0012	–	
7	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,06275	5239,08	327,33	329	21	133	11,6	1	
		т									

			1890	123,75	119	8	105	0,6	–	
8	4-1-89									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,06275	50800		3188				Республика Казахстан
		т								
	2.2 Тип пола "Б".									
10	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	175,22	59,09	2,62	10354	459	2478	0,0681	12
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	1842	173	123	0,0048	1
	Раздел 3 Проёмы.									
	3.1 Двери металлические.									
11	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	4,86	330,85	32,08	1608	156	1658	1,49	7
		м2 проемов								
				272,25	12,13	1323	59	120	0,0592	–
12	2-2-1	Двери стальные огрунтованные и окрашенные (применит.)	3	25100		75300				Республика Казахстан
		шт								
	Раздел 5 Внутренняя отделка.									
	5.1 Потолки.									
22	Е15-61-2									
		Простая штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором	206,67	213,87	3,39	44201	701	26717	0,68	141
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				122,4	0,72	25296	149	105	0,0505	10
23	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	206,67	16,78	0,12	3468	25	2990	0,092	19
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	2838	10	105	0,0002	–
	5.2 Стены кирпичные. Исключаемая площадь подсчитана в альбоме ЭБ-АР.									
25	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	78,17	16,78	0,12	1312	9	1131	0,092	7
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	1073	4	105	0,0002	–
	5.3 Ж/бетонные поверхности (колонны и диафрагмы).									
26	Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	175,36	9,9	0,12	1736	21	1253	0,044	8
		м2 окрашиваемой поверхности								
				6,75	0,05	1184	9	105	0,0002	–
27	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	13,77	91,09	1,19	1254	16	878	0,37	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				60,3	0,45	830	6	105	0,0022	–
	5.4 Низ стен.									

28	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	53,87	76,52	1,42	4122	76	1749	0,192	10
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	1637	29	105	0,0026	–
	5.5 Откосы.									
29	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	3,76	532,52	6,33	2002	24	1244	1,79	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	1176	9	105	0,0117	–

Всего прямые затраты	**172831**	**1951**	**239**
	40530	**623**	**12**
В том числе стоимость: материалов, тенге	130349		
Накладные расходы, тенге	44387		
- заработная плата, тенге	6658		
- трудоемкость, чел-ч	22		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	13033		
Всего	**230251**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2533		
- сметная заработная плата, тенге	357		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	3585		
- сметная заработная плата, тенге	1649		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2328		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	931		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**239628**		
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**701631**		
- материалы, тенге	381662		
- сметная заработная плата, тенге	155407		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	285		
Налог (2 %)	14033		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**715664**		

НДС (12 %)	85880
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**801544**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Аксу"

Муздыбаев Т.У.

Авторский надзор:

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

Директор
ИИН 870216350952
Приказ №013 от 05.03.2018г.

Темирбаев Г.Б.

Технический надзор:

ТОО "EG COMPANI-ПВ"

Директор
ИИН 680528350215
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ26VJE00025725

Ж.А.Нуртазин

Подрядчик :

ТОО "ДСК Монтаж"
БИН 050440013440
Директор

Б.Д. Кусаинов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",

Подрядчик: ТОО "ДСК Монтаж"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по ул. Молодежная, 32 в городе Аксу Павлодарской области

Договор № 29 от 26.02.2018г.

Акт №128 от 25.06.2019
приемки выполненных работ за июнь 2019
(локальная смета 2-1-3) №2

Общестроительные работы ниже отм.0,000 (АР) с техническим подпольем - 4 шт.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.11.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего	Страна происхожде-ния
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Полы.									
3	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	29,05	59,09	2,62	1717	76	411	0,0681	2	
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	305	29	123	0,0048	–	
4	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками, бетон класса В12.5 толщиной 80 ммК=0,080;	2,324	6229,58	–	14478	–	1621	3,66	9	
		м3 подстилающего слоя		567	–	1318	–	123	–	–	
5	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,05	173,83	9,95	5050	289	1999	0,356	10	
		м2 стяжки		52,2	3,74	1516	109	123	0,0182	1	
6	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщины 40 мм)К=4,000;	116,2	23,34	0,67	2712	78	125	0,0044	1	
		м2 стяжки		0,63	0,25	73	29	123	0,0012	–	
7	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,06275	5239,08	327,33	329	21	133	11,6	1	
		т									

8	4-1-89			1890	123,75	119	8	105	0,6	–
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,06275	50800		3188				Республика Казахстан
		т								
	2.2 Тип пола "Б".									
10	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	175,22	59,09	2,62	10354	459	2478	0,0681	12
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	1842	173	123	0,0048	1
	Раздел 3 Проёмы.									
	3.1 Двери металлические.									
11	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	4,86	330,85	32,08	1608	156	1658	1,49	7
		м2 проемов								
				272,25	12,13	1323	59	120	0,0592	–
12	2-2-1	Двери стальные огрунтованные и окрашенные (применит.)	3	25100		75300				Республика Казахстан
		шт								
	Раздел 5 Внутренняя отделка.									
	5.1 Потолки.									
22	Е15-61-2	Простая штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором	206,67	213,87	3,39	44201	701	26717	0,68	141
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				122,4	0,72	25296	149	105	0,0505	10
23	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	206,67	16,78	0,12	3468	25	2990	0,092	19
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	2838	10	105	0,0002	–
	5.2 Стены кирпичные. Исключаемая площадь подсчитана в альбоме ЭБ-АР.									
25	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	78,17	16,78	0,12	1312	9	1131	0,092	7
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	1073	4	105	0,0002	–
	5.3 Ж/бетонные поверхности (колонны и диафрагмы).									
26	Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	175,36	9,9	0,12	1736	21	1253	0,044	8
		м2 окрашиваемой поверхности								
				6,75	0,05	1184	9	105	0,0002	–
27	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	13,77	91,09	1,19	1254	16	878	0,37	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				60,3	0,45	830	6	105	0,0022	–

5.4 Низ стен.

28	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	53,87	76,52	1,42	4122	76	1749	0,192	10
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	1637	29	105	0,0026	–

5.5 Откосы.

29	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	3,76	532,52	6,33	2002	24	1244	1,79	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	1176	9	105	0,0117	–

5.6 Утепление потолков технического подполья.

Всего прямые затраты	**172831**	**1951**	**239**
	40530	**623**	**12**
В том числе стоимость: материалов, тенге	130349		
Накладные расходы, тенге	44387		
- заработная плата, тенге	6658		
- трудоемкость, чел-ч	22		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	13033		
Всего	**230251**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2533		
- сметная заработная плата, тенге	357		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	3585		
- сметная заработная плата, тенге	1649		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2328		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	931		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**239628**		
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**701631**		
- материалы, тенге	381662		
- сметная заработная плата, тенге	155407		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	285		
Налог (2 %)	14033		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**715664**		

НДС (12 %)	85880
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**801544**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Аксу"

_____ Муздыбаев Т.У.

Авторский надзор:

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

Директор
ИИН 870216350952
Приказ №013 от 05.03.2018г.

_____ Темирбаев Г.Б.

Технический надзор:

ТОО "EG COMPANI-ПВ"

Директор
ИИН 680528350215
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ26VJE00025725

_____ Ж.А.Нуртазин

Подрядчик :

ТОО "ДСК Монтаж"
БИН 050440013440
Директор

_____ Б.Х.Гусаинов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",

Подрядчик: ТОО "ДСК Монтаж"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по ул. Молодежная, 32 в городе Аксу Павлодарской области

Договор № 29 от 26.02.2018г.

Акт №129 от 25.06.2019
приемки выполненных работ за июнь 2019
(локальная смета 2-1-3) №3

Общестроительные работы ниже отм.0,000 (АР) с техническим подпольем - 4 шт.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.11.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего	Страна происхожде-ния
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Полы.									
3	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	29,05	59,09	2,62	1717	76	411	0,0681	2	
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	305	29	123	0,0048	–	
4	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками, бетон класса В12.5 толщиной 80 ммК=0,080;	2,324	6229,58	–	14478	–	1621	3,66	9	
		м3 подстилающего слоя		567	–	1318	–	123	–	–	
5	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,05	173,83	9,95	5050	289	1999	0,356	10	
		м2 стяжки		52,2	3,74	1516	109	123	0,0182	1	
6	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщины 40 мм)К=4,000;	116,2	23,34	0,67	2712	78	125	0,0044	1	
		м2 стяжки		0,63	0,25	73	29	123	0,0012	–	
7	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,06275	5239,08	327,33	329	21	133	11,6	1	
		т									

				1890	123,75	119	8	105	0,6	–
8	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,06275	50800		3188				Республика Казахстан
		т								
	2.2 Тип пола "Б".									
10	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	175,22	59,09	2,62	10354	459	2478	0,0681	12
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	1842	173	123	0,0048	1
	Раздел 3 Проёмы.									
	3.1 Двери металлические.									
11	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	4,86	330,85	32,08	1608	156	1658	1,49	7
		м2 проемов								
				272,25	12,13	1323	59	120	0,0592	–
12	2-2-1	Двери стальные огрунтованные и окрашенные (применит.)	3	25100		75300				Республика Казахстан
		шт								
	Раздел 5 Внутренняя отделка.									
	5.1 Потолки.									
22	Е15-61-2	Простая штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором	206,67	213,87	3,39	44201	701	26717	0,68	141
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				122,4	0,72	25296	149	105	0,0505	10
23	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	206,67	16,78	0,12	3468	25	2990	0,092	19
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	2838	10	105	0,0002	–
	5.2 Стены кирпичные. Исключаемая площадь подсчитана в альбоме ЭБ-АР.									
25	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	78,17	16,78	0,12	1312	9	1131	0,092	7
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	1073	4	105	0,0002	–
	5.3 Ж/бетонные поверхности (колонны и диафрагмы).									
26	Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	175,36	9,9	0,12	1736	21	1253	0,044	8
		м2 окрашиваемой поверхности								
				6,75	0,05	1184	9	105	0,0002	–
27	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	13,77	91,09	1,19	1254	16	878	0,37	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				60,3	0,45	830	6	105	0,0022	–

5.4 Низ стен.

28	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	53,87	76,52	1,42	4122	76	1749	0,192	10
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	1637	29	105	0,0026	–

5.5 Откосы.

29	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	3,76	532,52	6,33	2002	24	1244	1,79	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	1176	9	105	0,0117	–

Всего прямые затраты	**172831**	**1951**	**239**
	40530	**623**	**12**
В том числе стоимость: материалов, тенге	130349		
Накладные расходы, тенге	44387		
- заработная плата, тенге	6658		
- трудоемкость, чел-ч	22		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	13033		
Всего	**230251**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2533		
- сметная заработная плата, тенге	357		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	3585		
- сметная заработная плата, тенге	1649		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2328		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	931		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**239628**		
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**701631**		
- материалы, тенге	381662		
- сметная заработная плата, тенге	155407		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	285		
Налог (2 %)	14033		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**715664**		

НДС (12 %)	85880
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**801544**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Аксу"

Музыбаев Т.У.

Авторский надзор:

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

Директор
ИИН 870216350952
Приказ №013 от 05.03.2018г.

Темирбаев Т.Б.

Технический надзор:

ТОО "EG COMPANI-ПВ"

Директор
ИИН 680528350215
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ26VJE00025725

Ж.А.Нуртазин

Подрядчик :

ТОО "ДСК Монтаж"
БИН 050440013440
Директор

Б.Д. Кусаинов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",

Подрядчик: ТОО "ДСК Монтаж"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по ул. Молодежная, 32 в городе Аксу Павлодарской области

Договор № 29 от 26.02.2018г.

Акт №130 от 25.06.2019
приемки выполненных работ за июнь 2019
(локальная смета 2-1-3)№4

Общестроительные работы ниже отм.0,000 (АР) с техническим подпольем - 4 шт.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.11.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего	Страна происхожде-ния
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Полы.									
3	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	29,05	59,09	2,62	1717	76	411	0,0681	2	
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	305	29	123	0,0048	–	
4	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками, бетон класса В12.5 толщиной 80 ммК=0,080;	2,324	6229,58	–	14478	–	1621	3,66	9	
		м3 подстилающего слоя		567	–	1318	–	123	–	–	
5	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,05	173,83	9,95	5050	289	1999	0,356	10	
		м2 стяжки		52,2	3,74	1516	109	123	0,0182	1	
6	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщины 40 мм)К=4,000;	116,2	23,34	0,67	2712	78	125	0,0044	1	
		м2 стяжки		0,63	0,25	73	29	123	0,0012	–	
7	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,06275	5239,08	327,33	329	21	133	11,6	1	
		т									

			1890	123,75	119	8	105	0,6	–	
8	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,06275	50800		3188				Республика Казахстан
		т								
	2.2 Тип пола "Б".									
10	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	175,22	59,09	2,62	10354	459	2478	0,0681	12
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	1842	173	123	0,0048	1
	Раздел 3 Проёмы.									
	3.1 Двери металлические.									
11	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	4,86	330,85	32,08	1608	156	1658	1,49	7
		м2 проемов								
				272,25	12,13	1323	59	120	0,0592	–
12	2-2-1	Двери стальные огрунтованные и окрашенные (применит.)	3	25100		75300				Республика Казахстан
		шт								
	Раздел 5 Внутренняя отделка.									
	5.1 Потолки.									
22	Е15-61-2	Простая штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором	206,67	213,87	3,39	44201	701	26717	0,68	141
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				122,4	0,72	25296	149	105	0,0505	10
23	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	206,67	16,78	0,12	3468	25	2990	0,092	19
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	2838	10	105	0,0002	–
	5.2 Стены кирпичные. Исключаемая площадь подсчитана в альбоме ЭБ-АР.									
25	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	78,17	16,78	0,12	1312	9	1131	0,092	7
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	1073	4	105	0,0002	–
	5.3 Ж/бетонные поверхности (колонны и диафрагмы).									
26	Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	175,36	9,9	0,12	1736	21	1253	0,044	8
		м2 окрашиваемой поверхности								
				6,75	0,05	1184	9	105	0,0002	–
27	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	13,77	91,09	1,19	1254	16	878	0,37	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				60,3	0,45	830	6	105	0,0022	–

5.4 Низ стен.

28	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	53,87	76,52	1,42	4122	76	1749	0,192	10
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	1637	29	105	0,0026	–

5.5 Откосы.

29	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	3,76	532,52	6,33	2002	24	1244	1,79	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	1176	9	105	0,0117	–

Всего прямые затраты	**172831**	**1951**	**239**
	40530	**623**	**12**
В том числе стоимость: материалов, тенге	130349		
Накладные расходы, тенге	44387		
- заработная плата, тенге	6658		
- трудоемкость, чел-ч	22		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	13033		
Всего	**230251**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2533		
- сметная заработная плата, тенге	357		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	3585		
- сметная заработная плата, тенге	1649		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2328		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	931		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**239628**		
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**701631**		
- материалы, тенге	381662		
- сметная заработная плата, тенге	155407		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	285		
Налог (2 %)	14033		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**715664**		

НДС (12 %)	85880
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**801544**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Аксу"

_____ Мендыбаев Т.У.

Авторский надзор:

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

Директор
ИИН 870216350952
Приказ №013 от 05.03.2018г.

_____ Темирбаев Г.Б.

Технический надзор:

ТОО "EG COMPANI-ПВ"

Директор
ИИН 680528350215
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ26VJE00025725

_____ Ж.А.Нуртазин

Подрядчик :

ТОО "ДСК Монтаж"
БИН 050440013440
Директор

_____ В.Д.Кусаинов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",

Подрядчик: ТОО "ДСК Монтаж"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по ул. Молодежная, 32 в городе Аксу Павлодарской области

Договор № 29 от 26.02.2018г.

Акт №131 от 25.06.2019г
приемки выполненных работ за июнь 2019
(локальная смета 2-1-10)

Электроснабжение блок-секции 2-1-1-2 - 4 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.11.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.3 Провода и кабели.										
47	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	3810	73,1	20,8	278511	79248	100622	0,14	533
		м кабеля		23,4	4,4	89154	16764	95	0,026	99
48	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	235	27,7	2,1	6510	494	4511	0,1	24
		м кабеля		19,7	0,5	4630	118	95	0,003	1
49	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	147	47,2	14,8	6938	2176	4273	0,16	24
		м		26,3	4,3	3866	632	95	0,025	4

50	Ц8-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	720	30,3	7,3	21816	5256	14227	0,11	79
		м		18,7	2,1	13464	1512	95	0,012	9

0.6 Изделия ГЭМ.

101	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,05	16300		815				Республика Казахстан
		1000шт								
102	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,05	24200		1210				Республика Казахстан
		1000шт								

0.7 Трубы.

113	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	430	108,6	48,9	46698	21027	21160	0,22	95
		м		39,6	12,2	17028	5246	95	0,071	31
116	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	12	147,3	73	1768	876	773	0,29	3
		м		49,5	18,3	594	220	95	0,107	1
118	Ц8-409-7	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	82	58,8	4,3	4822	353	2508	0,19	16
		м		31,7	0,5	2599	41	95	0,003	–
120	Ц8-409-8	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	40	69,7	5,5	2788	220	1353	0,21	8
		м		34,9	0,7	1396	28	95	0,004	–
121	8-4-1002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	40	273		10920				Республика Казахстан
		м								

0.9 Разные работы.

138	Е46-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	33	157,22	71,34	5188	2354	3724	0,5083	17
		шт		85,88	26,96	2834	890	100	0,1316	4

139 Е46-30-5	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	91	125,75	59,73	11443	5435	8062	0,3779	34
	отверстие		66,02	22,57	6008	2054	100	0,1102	10
140 Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	175	116,61	55,43	20407	9700	14373	0,3621	63
	шт		61,18	20,95	10707	3666	100	0,1023	18
141 Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	113	61,81	28,71	6985	3244	4966	0,1961	22
	м борозд		33,1	10,85	3740	1226	100	0,053	6
	Всего прямые затраты				**426819**	**130383**			**918**
					156020	**32397**			**183**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				140417				
	Накладные расходы, тенге				180552				
	- заработная плата, тенге				27083				
	- трудоемкость, чел-ч				90				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36442				
	Всего				**643813**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				7082				
	- сметная заработная плата, тенге				999				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)				10024				
	- сметная заработная плата, тенге				4611				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6509				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2604				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**670032**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)				**1961854**				
	- материалы, тенге				411141				
	- сметная заработная плата, тенге				674093				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1225				
	Налог (2 %)				39237				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2001091**				

НДС (12 %)	240131
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2241222**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Аксу"

_____ Мусдыбаев Т.У.

Авторский надзор:

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

Директор
ИИН 870216350952
Приказ №013 от 05.03.2018г.

_____ Темирбаев Г.Б.

Технический надзор:

ТОО "EG COMPANI-ПВ"

Директор
ИИН 680528350215
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ26VJE00025725

_____ Ж.А.Нуртазин

Подрядчик :

ТОО "ДСК Монтаж"
БИН 050440013440
Директор

_____ Б.Д. Кусаинов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",

Подрядчик: ТОО "ДСК Монтаж"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по ул. Молодежная, 32 в городе Аксу Павлодарской области

Договор № 29 от 26.02.2018г.

Акт №132 от 25.06.2019
приемки выполненных работ за июнь 2019
(локальная смета 2-1-14)

Домофон блок-секции 2-1-1-2 - 4 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.11.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	380	108,6	48,9	41268	18582	18700	0,22	84	
		м		39,6	12,2	15048	4636	95	0,071	27	
17	8-4-5639	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 20х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1600	21		33600					Республика Казахстан
		м									
21	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	415	27,7	2,1	11496	872	7965	0,1	42	
		м кабеля		19,7	0,5	8176	208	95	0,003	1	
22	99-1-1(пл)	Кабель КСПВ сеч.2*0,5 мм2	1580	3		4740					
		м									
		Всего прямые затраты				**91104**	**19454**			**126**	
						23224	**4844**			**28**	

В том числе стоимость: материалов, тенге	48427
Накладные расходы, тенге	26665
- заработная плата, тенге	4000
- трудоемкость, чел-ч	13
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7066
Всего	**124835**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	1373
- сметная заработная плата, тенге	194
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	1944
- сметная заработная плата, тенге	894
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1262
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	505
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**129919**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**380403**
- материалы, тенге	141794
- сметная заработная плата, тенге	102255
- нормативная трудоемкость, чел-ч	173
Налог (2 %)	7608
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**388011**
НДС (12 %)	46561
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**434572**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Аксу"

Муздыбаев Т.У.

Авторский надзор:

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

Директор
ИИН 870216350952
Приказ №013 от 05.03.2018г.

Темирбаев Г.Б.

Технический надзор:

ТОО "EG COMPANI-ПВ"

Директор
ИИН 680528350215
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ26VJE00025725

Ж.А.Нуртазин

Подрядчик :

ТОО "ДСК Монтаж"
БИН 050440013440
Директор

Б.Д. Кусаинов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",

Подрядчик: ТОО "ДСК Монтаж"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по ул. Молодежная, 32 в городе Аксу Павлодарской области

Договор № 29 от 26.02.2018г.

Акт №133 от 25.06.2019
приемки выполненных работ за июнь 2019
(локальная смета 2-1-15)
Телевидение блок-секции 2-1-1-2 - 4 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.11.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	475	108,6	48,9	51585	23228	23375	0,22	105	
		м		39,6	12,2	18810	5795	95	0,071	34	
15	8-4-5640	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 25х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1760	34		59840					Республика Казахстан
		м									
18	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	508	27,7	2,1	14072	1067	9749	0,1	51	
		м кабеля		19,7	0,5	10008	254	95	0,003	2	
19	99-1-1(пл)	Коаксиальный кабель RG-6 сеч.1*0,72 мм2	1600	12		19200					
		м									
		Всего прямые затраты				**144697**	**24295**			**156**	
						28818	**6049**			**36**	

В том числе стоимость: материалов, тенге	91585
Накладные расходы, тенге	33124
- заработная плата, тенге	4969
- трудоемкость, чел-ч	17
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10669
Всего	**188490**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2073
- сметная заработная плата, тенге	292
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	2935
- сметная заработная плата, тенге	1350
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1906
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	762
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**196166**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**574374**
- материалы, тенге	268161
- сметная заработная плата, тенге	129259
- нормативная трудоемкость, чел-ч	219
Налог (2 %)	11487
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**585861**
НДС (12 %)	70303
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**656164**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Аксу"

Мендыбаев Т.У.

Авторский надзор:

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

Директор
ИИН 870216350952
Приказ №013 от 05.03.2018г.

Темирбаев Г.Б.

Технический надзор:

ТОО "EG COMPANI-ПВ"

Директор
ИИН 680528350215
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ26VJE00025725

Ж.А.Нуртазин

Подрядчик :

ТОО "ДСК Монтаж"
БИН 050140018440
Директор

Б.Д. Кусаинов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",

Подрядчик: ТОО "ДСК Монтаж"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по ул. Молодежная, 32 в городе Аксу Павлодарской области

Договор № 29 от 26.02.2018г.

Акт №134 от 25.06.2019
приемки выполненных работ за июнь 2019
(локальная смета 2-1-2) №1

Общестроительные работы выше отм.0,000 , Блок-секция 2-1-1-2 (КЖ) - 4 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.11.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Каркас.									
		1.1 Колонны.									
2	Е7-43-5	Установка колонн массой до 3 т на нижестоящие колонны	16	3082,52	724,04	49320	11585	45275	9,48	152	
		шт сборных конструкций		1761,75	259,41	28188	4151	140	1,14	18	
		1.2 Узел 1 по осям Ас, Бс, Вс. КЖ2 листы 7, 8, 9.									
11	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,042	50800		2134					Республика Казахстан
		т									
		1.3 Ригели Дрс1-Дрс5.									
20	Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки монолитного ригеля из бетона класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35м (тех.ч.п.3.1) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	7,9667	8300,31	283,24	66126	2256	7178	4,316	34	
		м3		751,14	106,99	5984	852	105	0,5226	4	

21	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,8835	66000		58311				Республика Казахстан
		т								
22	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	1,234	64400		79470				Республика Казахстан
		т								
23	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,3328	64400		21432				Республика Казахстан
		т								
24	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	2,1706	62100		134794				Республика Казахстан
		т								
25	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,132	59900		7907				Республика Казахстан
		т								
26	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=32 мм	1,4265	59100		84306				Республика Казахстан
		т								
27	4-1-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток (шайбы Ш1, Ш2, Ш3)	0,1271	67600		8592				Республика Казахстан
		т								
28	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1271	40200		5109				Республика Казахстан
		т								
1.4 Диафрагмы Дм1, Дм1н.										
29	Е6-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон класса В25	5,3	11809,49	442,42	62590	2345	14077	14	74
		м3		2362,5	167,13	12521	886	105	0,8162	4
30	Е6-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон класса В25 (тех.ч.п.3.1) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	5,3	11903,99	442,42	63091	2345	14603	14,56	77
		м3		2457	167,13	13022	886	105	0,8162	4
31	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0734	69000		5065				Республика Казахстан
		т								
32	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,2875	71100		20441				Республика Казахстан
		т								

33	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,04832	64700		3126				Республика Казахстан
		т								
34	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,6045	68800		41590				Республика Казахстан
		т								
35	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,3052	64500		19685				Республика Казахстан
		т								
36	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0016	93997,62	304,24	150	–	56	198	–
		т		33075	114,75	53	–	105	0,56	–
37	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0016	40200		64				Республика Казахстан
		т								

Раздел 2 Стены, перегородки.

2.2 Стены на отм.+2,920 по +23,620.

60	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	8	100,26	66,43	802	531	535	0,148	1
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	191	191	140	0,1051	1
61	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,24	15661		3759				Республика Казахстан
		м3								

2.3 Стены и перегородки на отм.+26,92. Кладка стен и перегородок учтена в разделе АР.

62	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	23	100,26	66,43	2306	1528	1537	0,148	3
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	549	549	140	0,1051	2
63	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,63	15661		9866				Республика Казахстан
		м3								

Раздел 3 Перекрытие.

3.3 Отм.+26,92.

106	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	36	793,62	200,77	28570	7228	18668	1,74	63
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	10773	2561	140	0,3052	11
107	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	8	1297,46	373,54	10380	2988	6730	2,66	21
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	3726	1081	140	0,6052	5

108	30-1-13	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 на швы между плитами и на заполнение пустот плит в зоне опирания (см.ЮЖ2-26, примеч.п.2) *м3*	2,3	6848		15750				Республика Казахстан
109	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 для заполнения строповочных отверстий после монтажа плит в проектное положение *м3*	0,39	5451		2126				Республика Казахстан
123	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм (Ан1) *т*	0,1954	58700		11470				Республика Казахстан
124	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (Ан2) *т*	0,0516	65900		3400				Республика Казахстан
125	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (Ан3-Ан6) *т*	0,0778	52241		4064				Республика Казахстан
3.4 Отм.+30,84.										
126	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	5	793,62	200,77	3968	1004	2593	1,74	9
				299,25	71,15	1496	356	140	0,3052	2
127	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	1	1297,46	373,54	1297	374	841	2,66	3
				465,75	135,07	466	135	140	0,6052	1
128	30-1-13	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 на швы между плитами и на заполнение пустот плит в зоне опирания (см.ЮЖ2-26, примеч.п.2) *м3*	0,3	6848		2054				Республика Казахстан
129	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 для заполнения строповочных отверстий после монтажа плит в проектное положение *м3*	0,05	5451		273				Республика Казахстан
138	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм (Ан1) *т*	0,02442	58700		1433				Республика Казахстан
139	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (Ан2) *т*	0,00936	65900		617				Республика Казахстан
140	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (Ан3-Ан6) *т*	0,0075	52241		392				Республика Казахстан

141 Е26-33-5									
	Установка ограничителей из пенополистирола ЭППС в пустотах плит перекрытий (см.лист КЖ2-12)	4,63	10369,79	169,49	48012	785	7897	9,47	44
	м3 изоляции		1642,5	63	7605	292	100	0,31	1
3.7 Монолитный участок на отм.+26,92.									
163 Е6-22-9									
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, бетон класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35м (лист КЖ2-37, 38) тех.ч.п.3.1 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	3,48	10173,91	269,2	35405	937	5434	8,5384	30
	м3		1385,28	101,7	4821	354	105	0,4966	2
164 Е6-22-12									
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200мм, бетон класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35м (КЖ2-37, 38, сеч.2-2, 3-3) тех.ч.п.3.1 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	5,52	9898,61	213,01	54640	1176	6623	6,6872	37
	м3		1062,36	80,46	5864	444	105	0,393	2
165 Е6-17-1									
	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм, бетон класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35м (тех.ч.п.3.1) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	0,6	19317,4	521,99	11590	313	2984	27,768	17
	м3		4539,6	197,19	2724	118	105	0,9631	1
166 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05444	69000		3756				Республика Казахстан
	т								
167 4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0126	64700		815				Республика Казахстан
	т								
168 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0486	65900		3203				Республика Казахстан
	т								
169 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,1669	61300		10231				Республика Казахстан
	т								

170	4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	1,18263	51575		60994				Республика Казахстан
		т								
	3.8 Монолитный участок на отм.+30,84.									
171	Е6-22-9									
		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, бетон класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35м (лист ЮЖ2-37) тех.ч.п.3.1 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	1,2	10173,91	269,2	12209	323	1873	8,5384	10
		м3		1385,28	101,7	1662	122	105	0,4966	1
172	Е6-22-12									
		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200мм, бетон класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35м (ЮЖ2-37) тех.ч.п.3.1 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	1,1	9898,61	213,01	10888	234	1321	6,6872	7
		м3		1062,36	80,46	1169	89	105	0,393	–
173	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00544	69000		375				Республика Казахстан
		т								
174	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0063	64700		408				Республика Казахстан
		т								
175	4-1-100	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм	0,0113	57000		644				Республика Казахстан
		т								
176	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3275	52241		17109				Республика Казахстан
		т								
	3.9 Устройство парапета на отм.+26,920.									
177	Е8-6-1									
		Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М75 на растворе М50	5,7	6090,68	335,84	34717	1914	5554	4,54	26
		м3 кладки		699,75	126	3989	718	118	0,61	3
178	Е6-19-1	Устройство балок Бм из бетона класса В15	2,574	8672,77	316,01	22324	813	4019	8,25	21
		м3		1368	119,39	3521	307	105	0,583	2

179	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04512	69000		3113				Республика Казахстан
		т								
180	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0168	62600		1052				Республика Казахстан
		т								
181	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03624	71100		2577				Республика Казахстан
		т								
182	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,11562	68800		7955				Республика Казахстан
		т								
183	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,03002	64400		1933				Республика Казахстан
		т								
184	Е6-22-10	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм, бетон класса В25	4,37	11088,62	273,87	48457	1197	8012	10,4	45
		м3		1642,5	103,46	7178	452	105	0,5053	2
185	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01176	65000		764				Республика Казахстан
		т								
186	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,357	67700		24169				Республика Казахстан
		т								
187	1-1-3798	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	38,23	649		24811				Республика Казахстан
		м2								

Раздел 4 Лестницы.

4.0 Подраздел без наименования

188	Е9-29-1	Монтаж лестниц Л1 (тех.ч.п.3.2) т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	5,6677	14190,56	5475,86	80428	31036	36201	31,79	180
		т конструкций		5544	1552,87	31422	8801	90	5,46	31
189	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (балки Б1, Б2, Б3н)	0,1827	128055		23396				Республика Казахстан
		т								

190 2-1-146	Косоуры	0,9509	90036		85615					Республика Казахстан
	т									
191 99-1-1(пл)	Доплата к стоимости м/конструкций за марку стали С245 (тех.ч.п.3.2) лист КЖ2-40	1,1335	1860		2108					Республика Казахстан
	т									
192 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	29,6	20,14	0,23	596	7	533	0,119	4	
	болт		19,91	0,09	589	3	90	0,0004	–	
193 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0065	149300		970					Республика Казахстан
	т									
195 Е6-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,656	11348,01	383,89	7444	252	1681	14,2	9	
	м3		2295	145,01	1506	95	105	0,7083	–	
196 Е6-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм на всоте от поверхности земли от 16 до 35м (тех.ч.п.3.1) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	0,524	11439,81	383,89	5994	201	1393	14,768	8	
	м3		2386,8	145,01	1251	76	105	0,7083	–	
197 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0161	66000		1063					Республика Казахстан
	т									
198 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1044	52241		5454					Республика Казахстан
	т									
199 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	37,59	201,29	12,56	7566	472	9723	1,08	41	
	м ступеней		180	4,75	6766	179	140	0,0232	1	
200 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	37,59	644		24208					Республика Казахстан
	м									
201 4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0874	63800		5576					Республика Казахстан
	т									

Раздел 7 Разные работы.

7.1 Вентиляционные блоки.

236	Е7-55-6									
	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т	22	754,59	399,58	16601	8791	14097	1,92	42	
	шт		319,5	138,19	7029	3040	140	0,5601	12	
237	30-16-23									
	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	65,4679	2170		142065					Республика Казахстан
	м2									
	Всего прямые затраты				**1687065**	**80635**			**958**	
					164065	**26738**			**110**	
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1442372					

Накладные расходы, тенге	219438
- заработная плата, тенге	32916
- трудоемкость, чел-ч	110
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	114390
Всего	**2020893**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	22230
- сметная заработная плата, тенге	3134
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	31464
- сметная заработная плата, тенге	14473
- нормативная трудоемкость, чел-ч	88
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	20431
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8172
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2103190**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**6158140**
- материалы, тенге	4223265
- сметная заработная плата, тенге	790352
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1284
Налог (2 %)	123163

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6281303**
НДС (12 %)	753756
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7035059**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Аксу"

Мусабаев Т.У.

Авторский надзор:

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

Директор
ИИН 870216350952
Приказ №013 от 05.03.2018г.

Темирбаев Г.Б.

Технический надзор:

ТОО "EG COMPANI-ПВ"

Директор
ИИН 680528350215
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ26VJE00025725

Ж.А.Нуртазин

Подрядчик :

ТОО "ДСК Монтаж"
БИН 050440013440
Директор

Б.Ж.Кусаинов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",

Подрядчик: ТОО "ДСК Монтаж"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по ул. Молодежная, 32 в городе Аксу Павлодарской области

Договор № 29 от 26.02.2018г.

Акт №135 от 25.06.2019
приемки выполненных работ за июнь 2019
(локальная смета 2-1-2) № 2
Общестроительные работы выше отм.0,000 , Блок-секция 2-1-1-2 (ЖЖ) - 4 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.11.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Каркас.									
		1.1 Колонны.									
2	Е7-43-5	Установка колонн массой до 3 т на нижестоящие колонны	16	3082,52	724,04	49320	11585	45275	9,48	152	
		шт сборных конструкций		1761,75	259,41	28188	4151	140	1,14	18	
		1.2 Узел 1 по осям Ас, Бс, Вс. КЖ2 листы 7, 8, 9.									
11	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,042	50800		2134					Республика Казахстан
		т									
		1.3 Ригели Дрс1-Дрс5.									
20	Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки монолитного ригеля из бетона класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35м (тех.ч.п.3.1) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	7,9667	8300,31	283,24	66126	2256	7178	4,316	34	
		м3									

				751,14	106,99	5984	852	105	0,5226	4	
21	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,8835	66000		58311					Республика Казахстан
		т									
22	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	1,234	64400		79470					Республика Казахстан
		т									
23	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,3328	64400		21432					Республика Казахстан
		т									
24	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	2,1706	62100		134794					Республика Казахстан
		т									
25	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,132	59900		7907					Республика Казахстан
		т									
26	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=32 мм	1,4265	59100		84306					Республика Казахстан
		т									
27	4-1-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток (шайбы Ш1, Ш2, Ш3)	0,1271	67600		8592					Республика Казахстан
		т									
28	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1271	40200		5109					Республика Казахстан
		т									
1.4 Диафрагмы Дм1, Дм1н.											
29	Е6-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон класса В25	5,3	11809,49	442,42	62590	2345	14077	14	74	
		м3									
				2362,5	167,13	12521	886	105	0,8162	4	
30	Е6-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон класса В25 (тех.ч.п.3.1) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	5,3	11903,99	442,42	63091	2345	14603	14,56	77	
		м3									
				2457	167,13	13022	886	105	0,8162	4	
31	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0734	69000		5065					Республика Казахстан
		т									
32	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,2875	71100		20441					Республика Казахстан

			т								
33	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,04832	64700		3126					Республика Казахстан
			т								
34	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,6045	68800		41590					Республика Казахстан
			т								
35	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,3052	64500		19685					Республика Казахстан
			т								
36	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0016	93997,62	304,24	150	–	56	198	–	
			т								
				33075	114,75	53	–	105	0,56	–	
37	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0016	40200		64					Республика Казахстан
			т								

Раздел 2 Стены, перегородки.

2.2 Стены на отм.+2,920 по +23,620.

60	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	8	100,26	66,43	802	531	535	0,148	1	
		шт сборных конструкций									
				23,85	23,85	191	191	140	0,1051	1	
61	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,24	15661		3759					Республика Казахстан
			м3								

2.3 Стены и перегородки на отм.+26,92. Кладка стен и перегородок учтена в разделе АР.

62	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	23	100,26	66,43	2306	1528	1537	0,148	3	
		шт сборных конструкций									
				23,85	23,85	549	549	140	0,1051	2	
63	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,63	15661		9866					Республика Казахстан
			м3								

Раздел 3 Перекрытие.

3.3 Отм.+26,92.

106	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	36	793,62	200,77	28570	7228	18668	1,74	63	
		шт сборных конструкций									
				299,25	71,15	10773	2561	140	0,3052	11	
107	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	8	1297,46	373,54	10380	2988	6730	2,66	21	
		шт сборных конструкций									
				465,75	135,07	3726	1081	140	0,6052	5	

108	30-1-13	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 на швы между плитами и на заполнение пустот плит в зоне опирания (см.КЖ2-26, примеч.п.2) *м3*	2,3	6848		15750				Республика Казахстан
109	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 для заполнения строповочных отверстий после монтажа плит в проектное положение *м3*	0,39	5451		2126				Республика Казахстан
123	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм (Ан1) *т*	0,1954	58700		11470				Республика Казахстан
124	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (Ан2) *т*	0,0516	65900		3400				Республика Казахстан
125	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (Ан3-Ан6) *т*	0,0778	52241		4064				Республика Казахстан
3.4 Отм.+30,84.										
126	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	5	793,62	200,77	3968	1004	2593	1,74	9
				299,25	71,15	1496	356	140	0,3052	2
127	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	1	1297,46	373,54	1297	374	841	2,66	3
				465,75	135,07	466	135	140	0,6052	1
128	30-1-13	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 на швы между плитами и на заполнение пустот плит в зоне опирания (см.КЖ2-26, примеч.п.2) *м3*	0,3	6848		2054				Республика Казахстан
129	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 для заполнения строповочных отверстий после монтажа плит в проектное положение *м3*	0,05	5451		273				Республика Казахстан
138	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм (Ан1) *т*	0,02442	58700		1433				Республика Казахстан
139	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (Ан2) *т*	0,00936	65900		617				Республика Казахстан
140	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (Ан3-Ан6) *т*	0,0075	52241		392				Республика Казахстан

141	Е26-33-5									
		Установка ограничителей из пенополистирола ЭППС в пустотах плит перекрытий (см.лист КЖ2-12)	4,63	10369,79	169,49	48012	785	7897	9,47	44
		м3 изоляции		1642,5	63	7605	292	100	0,31	1
	3.7 Монолитный участок на отм.+26,92.									
163	Е6-22-9									
		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, бетон класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35м (лист КЖ2-37, 38) тех.ч.п.3.1 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	3,48	10173,91	269,2	35405	937	5434	8,5384	30
		м3		1385,28	101,7	4821	354	105	0,4966	2
164	Е6-22-12									
		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200мм, бетон класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35м (КЖ2-37, 38, сеч.2-2, 3-3) тех.ч.п.3.1 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	5,52	9898,61	213,01	54640	1176	6623	6,6872	37
		м3		1062,36	80,46	5864	444	105	0,393	2
165	Е6-17-1									
		Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм, бетон класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35м (тех.ч.п.3.1) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	0,6	19317,4	521,99	11590	313	2984	27,768	17
		м3		4539,6	197,19	2724	118	105	0,9631	1
166	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05444	69000		3756				Республика Казахстан
		т								
167	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0126	64700		815				Республика Казахстан
		т								
168	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0486	65900		3203				Республика Казахстан
		т								
169	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,1669	61300		10231				Республика Казахстан
		т								

170	4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	1,18263	51575		60994				Республика Казахстан
		т								
	3.8 Монолитный участок на отм.+30,84.									
171	Е6-22-9									
		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, бетон класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35м (лист КЖ2-37) тех.ч.п.3.1 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	1,2	10173,91	269,2	12209	323	1873	8,5384	10
		м3								
				1385,28	101,7	1662	122	105	0,4966	1
172	Е6-22-12									
		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200мм, бетон класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35м (КЖ2-37) тех.ч.п.3.1 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	1,1	9898,61	213,01	10888	234	1321	6,6872	7
		м3								
				1062,36	80,46	1169	89	105	0,393	–
173	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00544	69000		375				Республика Казахстан
		т								
174	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0063	64700		408				Республика Казахстан
		т								
175	4-1-100	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм	0,0113	57000		644				Республика Казахстан
		т								
176	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3275	52241		17109				Республика Казахстан
		т								
	3.9 Устройство парапета на отм.+26,920.									
177	Е8-6-1									
		Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М75 на растворе М50	5,7	6090,68	335,84	34717	1914	5554	4,54	26
		м3 кладки								
				699,75	126	3989	718	118	0,61	3
178	Е6-19-1	Устройство балок Бм из бетона класса В15	2,574	8672,77	316,01	22324	813	4019	8,25	21
		м3								
				1368	119,39	3521	307	105	0,583	2

179	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04512	69000		3113					Республика Казахстан
		т									
180	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0168	62600		1052					Республика Казахстан
		т									
181	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03624	71100		2577					Республика Казахстан
		т									
182	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,11562	68800		7955					Республика Казахстан
		т									
183	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,03002	64400		1933					Республика Казахстан
		т									
184	Е6-22-10	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм, бетон класса В25	4,37	11088,62	273,87	48457	1197	8012	10,4	45	
		м3		1642,5	103,46	7178	452	105	0,5053	2	
185	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01176	65000		764					Республика Казахстан
		т									
186	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,357	67700		24169					Республика Казахстан
		т									
187	1-1-3798	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	38,23	649		24811					Республика Казахстан
		м2									

Раздел 4 Лестницы.

4.0 Подраздел без наименования

188	Е9-29-1	Монтаж лестниц Л1 (тех.ч.п.3.2) т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	5,6677	14190,56	5475,86	80428	31036	36201	31,79	180	
		т конструкций									
				5544	1552,87	31422	8801	90	5,46	31	
189	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (балки Б1, Б2, Б3н)	0,1827	128055		23396					Республика Казахстан
		т									

190	2-1-146	Косоуры	0,9509	90036		85615				Республика Казахстан
		т								
191	99-1-1(пл)	Доплата к стоимости м/конструкций за марку стали С245 (тех.ч.п.3.2) лист ЮЖ2-40	1,1335	1860		2108				Республика Казахстан
		т								
192	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	29,6	20,14	0,23	596	7	533	0,119	4
		болт		19,91	0,09	589	3	90	0,0004	–
193	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0065	149300		970				Республика Казахстан
		т								
195	Е6-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,656	11348,01	383,89	7444	252	1681	14,2	9
		м3		2295	145,01	1506	95	105	0,7083	–
196	Е6-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм на всоте от поверхности земли от 16 до 35м (тех.ч.п.3.1) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	0,524	11439,81	383,89	5994	201	1393	14,768	8
		м3		2386,8	145,01	1251	76	105	0,7083	–
197	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0161	66000		1063				Республика Казахстан
		т								
198	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1044	52241		5454				Республика Казахстан
		т								
199	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	37,59	201,29	12,56	7566	472	9723	1,08	41
		м ступеней		180	4,75	6766	179	140	0,0232	1
200	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	37,59	644		24208				Республика Казахстан
		м								
201	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0874	63800		5576				Республика Казахстан
		т								

Раздел 7 Разные работы.

7.1 Вентиляционные блоки.

236	Е7-55-6									
	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т	22	754,59	399,58	16601	8791	14097	1,92	42	
	шт		319,5	138,19	7029	3040	140	0,5601	12	
237	30-16-23									
	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	65,4679	2170		142065					Республика Казахстан
	м2									
	Всего прямые затраты				**1687065**	**80635**			**958**	
					164065	**26738**			**110**	
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1442372					

Накладные расходы, тенге	219438
- заработная плата, тенге	32916
- трудоемкость, чел-ч	110
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	114390
Всего	**2020893**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	22230
- сметная заработная плата, тенге	3134
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	31464
- сметная заработная плата, тенге	14473
- нормативная трудоемкость, чел-ч	88
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	20431
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8172
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2103190**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**6158140**
- материалы, тенге	4223265
- сметная заработная плата, тенге	790352
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1284
Налог (2 %)	123163

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6281303**
НДС (12 %)	753756
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7035059**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Аксу"

Муздыбаев Т.У.

Авторский надзор:

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

Директор
ИИН 870216350952
Приказ №013 от 05.03.2018г.

Темирбаев Г.Б.

Технический надзор:

ТОО "EG COMPANI-ПВ"

Директор
ИИН 680528350215
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ26VJE00025725

Ж.А.Нуртазин

Подрядчик :

ТОО "ДСК Монтаж"
БИН 050440013440
Директор

Б.Н.Кусаинов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",

Подрядчик: ТОО "ДСК Монтаж"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по ул. Молодежная, 32 в городе Аксу Павлодарской области

Договор № 29 от 26.02.2018г.

Акт №136 от 25.06.2019
приемки выполненных работ за июнь 2019
(локальная смета 2-1-2) №3

Общестроительные работы выше отм.0,000 , Блок-секция 2-1-1-2 (КЖ) - 4 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.11.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Каркас.									
		1.1 Колонны.									
2	Е7-43-5	Установка колонн массой до 3 т на нижестоящие колонны	16	3082,52	724,04	49320	11585	45275	9,48	152	
		шт сборных конструкций		1761,75	259,41	28188	4151	140	1,14	18	
		1.2 Узел 1 по осям Ас, Бс, Вс. КЖ2 листы 7, 8, 9.									
11	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,042	50800		2134					Республика Казахстан
		т									
		1.3 Ригели Дрс1-Дрс5.									
20	Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки монолитного ригеля из бетона класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35м (тех.ч.п.3.1) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	7,9667	8300,31	283,24	66126	2256	7178	4,316	34	
		м3		751,14	106,99	5984	852	105	0,5226	4	

21	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,8835	66000		58311				Республика Казахстан
		т								
22	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	1,234	64400		79470				Республика Казахстан
		т								
23	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,3328	64400		21432				Республика Казахстан
		т								
24	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	2,1706	62100		134794				Республика Казахстан
		т								
25	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,132	59900		7907				Республика Казахстан
		т								
26	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=32 мм	1,4265	59100		84306				Республика Казахстан
		т								
27	4-1-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток (шайбы Ш1, Ш2, Ш3)	0,1271	67600		8592				Республика Казахстан
		т								
28	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1271	40200		5109				Республика Казахстан
		т								
	1.4 Диафрагмы Дм1, Дм1н.									
29	Е6-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон класса В25	5,3	11809,49	442,42	62590	2345	14077	14	74
		м3		2362,5	167,13	12521	886	105	0,8162	4
30	Е6-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон класса В25 (тех.ч.п.3.1) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	5,3	11903,99	442,42	63091	2345	14603	14,56	77
		м3		2457	167,13	13022	886	105	0,8162	4
31	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0734	69000		5065				Республика Казахстан
		т								
32	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,2875	71100		20441				Республика Казахстан
		т								

33	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,04832	64700		3126					Республика Казахстан
		т									
34	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,6045	68800		41590					Республика Казахстан
		т									
35	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,3052	64500		19685					Республика Казахстан
		т									
36	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0016	93997,62	304,24	150	–	56	198	–	
		т									
				33075	114,75	53	–	105	0,56	–	
37	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0016	40200		64					Республика Казахстан
		т									

Раздел 2 Стены, перегородки.

2.2 Стены на отм.+2,920 по +23,620.

60	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	8	100,26	66,43	802	531	535	0,148	1	
		шт сборных конструкций									
				23,85	23,85	191	191	140	0,1051	1	
61	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,24	15661		3759					Республика Казахстан
		м3									

2.3 Стены и перегородки на отм.+26,92. Кладка стен и перегородок учтена в разделе АР.

62	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	23	100,26	66,43	2306	1528	1537	0,148	3	
		шт сборных конструкций									
				23,85	23,85	549	549	140	0,1051	2	
63	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,63	15661		9866					Республика Казахстан
		м3									

Раздел 3 Перекрытие.

3.3 Отм.+26,92.

106	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	36	793,62	200,77	28570	7228	18668	1,74	63	
		шт сборных конструкций									
				299,25	71,15	10773	2561	140	0,3052	11	
107	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	8	1297,46	373,54	10380	2988	6730	2,66	21	
		шт сборных конструкций									
				465,75	135,07	3726	1081	140	0,6052	5	

108	30-1-13	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 на швы между плитами и на заполнение пустот плит в зоне опирания (см.КЖ2-26, примеч.п.2) *м3*	2,3	6848		15750				Республика Казахстан
109	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 для заполнения строповочных отверстий после монтажа плит в проектное положение *м3*	0,39	5451		2126				Республика Казахстан
123	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм (Ан1) *т*	0,1954	58700		11470				Республика Казахстан
124	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (Ан2) *т*	0,0516	65900		3400				Республика Казахстан
125	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (Ан3-Ан6) *т*	0,0778	52241		4064				Республика Казахстан
3.4 Отм.+30,84.										
126	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	5	793,62	200,77	3968	1004	2593	1,74	9
				299,25	71,15	1496	356	140	0,3052	2
127	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	1	1297,46	373,54	1297	374	841	2,66	3
				465,75	135,07	466	135	140	0,6052	1
128	30-1-13	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 на швы между плитами и на заполнение пустот плит в зоне опирания (см.КЖ2-26, примеч.п.2) *м3*	0,3	6848		2054				Республика Казахстан
129	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 для заполнения строповочных отверстий после монтажа плит в проектное положение *м3*	0,05	5451		273				Республика Казахстан
138	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм (Ан1) *т*	0,02442	58700		1433				Республика Казахстан
139	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (Ан2) *т*	0,00936	65900		617				Республика Казахстан
140	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (Ан3-Ан6) *т*	0,0075	52241		392				Республика Казахстан

141	Е26-33-5									
		Установка ограничителей из пенополистирола ЭППС в пустотах плит перекрытий (см.лист КЖ2-12)	4,63	10369,79	169,49	48012	785	7897	9,47	44
		м3 изоляции		1642,5	63	7605	292	100	0,31	1
	3.7 Монолитный участок на отм.+26,92.									
163	Е6-22-9									
		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, бетон класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35м (лист КЖ2-37, 38) тех.ч.п.3.1 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	3,48	10173,91	269,2	35405	937	5434	8,5384	30
		м3		1385,28	101,7	4821	354	105	0,4966	2
164	Е6-22-12									
		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200мм, бетон класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35м (КЖ2-37, 38, сеч.2-2, 3-3) тех.ч.п.3.1 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	5,52	9898,61	213,01	54640	1176	6623	6,6872	37
		м3		1062,36	80,46	5864	444	105	0,393	2
165	Е6-17-1									
		Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм, бетон класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35м (тех.ч.п.3.1) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	0,6	19317,4	521,99	11590	313	2984	27,768	17
		м3		4539,6	197,19	2724	118	105	0,9631	1
166	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05444	69000		3756				Республика Казахстан
		т								
167	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0126	64700		815				Республика Казахстан
		т								
168	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0486	65900		3203				Республика Казахстан
		т								
169	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,1669	61300		10231				Республика Казахстан
		т								

170	4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	1,18263	51575		60994				Республика Казахстан
		т								
	3.8 Монолитный участок на отм.+30,84.									
171	Е6-22-9									
		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, бетон класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35м (лист КЖ2-37) тех.ч.п.3.1 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	1,2	10173,91	269,2	12209	323	1873	8,5384	10
		м3		1385,28	101,7	1662	122	105	0,4966	1
172	Е6-22-12									
		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200мм, бетон класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35м (КЖ2-37) тех.ч.п.3.1 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	1,1	9898,61	213,01	10888	234	1321	6,6872	7
		м3		1062,36	80,46	1169	89	105	0,393	–
173	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00544	69000		375				Республика Казахстан
		т								
174	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0063	64700		408				Республика Казахстан
		т								
175	4-1-100	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм	0,0113	57000		644				Республика Казахстан
		т								
176	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3275	52241		17109				Республика Казахстан
		т								
	3.9 Устройство парапета на отм.+26,920.									
177	Е8-6-1									
		Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М75 на растворе М50	5,7	6090,68	335,84	34717	1914	5554	4,54	26
		м3 кладки		699,75	126	3989	718	118	0,61	3
178	Е6-19-1	Устройство балок Бм из бетона класса В15	2,574	8672,77	316,01	22324	813	4019	8,25	21
		м3		1368	119,39	3521	307	105	0,583	2

179	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04512	69000		3113				Республика Казахстан
		т								
180	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0168	62600		1052				Республика Казахстан
		т								
181	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03624	71100		2577				Республика Казахстан
		т								
182	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,11562	68800		7955				Республика Казахстан
		т								
183	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,03002	64400		1933				Республика Казахстан
		т								
184	Е6-22-10	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм, бетон класса В25	4,37	11088,62	273,87	48457	1197	8012	10,4	45
		м3		1642,5	103,46	7178	452	105	0,5053	2
185	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01176	65000		764				Республика Казахстан
		т								
186	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,357	67700		24169				Республика Казахстан
		т								
187	1-1-3798	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	38,23	649		24811				Республика Казахстан
		м2								

Раздел 4 Лестницы.

4.0 Подраздел без наименования

188	Е9-29-1	Монтаж лестниц Л1 (тех.ч.п.3.2) т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	5,6677	14190,56	5475,86	80428	31036	36201	31,79	180
		т конструкций		5544	1552,87	31422	8801	90	5,46	31
189	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (балки Б1, Б2, Б3н)	0,1827	128055		23396				Республика Казахстан
		т								

190	2-1-146	Косоуры	0,9509	90036		85615				Республика Казахстан
		т								
191	99-1-1(пл)	Доплата к стоимости м/конструкций за марку стали С245 (тех.ч.п.3.2) лист ЮЖ2-40	1,1335	1860		2108				Республика Казахстан
		т								
192	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	29,6	20,14	0,23	596	7	533	0,119	4
		болт		19,91	0,09	589	3	90	0,0004	–
193	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0065	149300		970				Республика Казахстан
		т								
195	Е6-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,656	11348,01	383,89	7444	252	1681	14,2	9
		м3		2295	145,01	1506	95	105	0,7083	–
196	Е6-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм на всоте от поверхности земли от 16 до 35м (тех.ч.п.3.1) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	0,524	11439,81	383,89	5994	201	1393	14,768	8
		м3		2386,8	145,01	1251	76	105	0,7083	–
197	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0161	66000		1063				Республика Казахстан
		т								
198	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1044	52241		5454				Республика Казахстан
		т								
199	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	37,59	201,29	12,56	7566	472	9723	1,08	41
		м ступеней		180	4,75	6766	179	140	0,0232	1
200	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	37,59	644		24208				Республика Казахстан
		м								
201	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0874	63800		5576				Республика Казахстан
		т								

Раздел 7 Разные работы.

7.1 Вентиляционные блоки.

236	Е7-55-6									
	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т	22	754,59	399,58	16601	8791	14097	1,92	42	
	шт		319,5	138,19	7029	3040	140	0,5601	12	
237	30-16-23									
	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	65,4679	2170		142065					Республика Казахстан
	м2									
	Всего прямые затраты				**1687065**	**80635**			**958**	
					164065	**26738**			**110**	
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1442372					

Накладные расходы, тенге	219438
- заработная плата, тенге	32916
- трудоемкость, чел-ч	110
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	114390
Всего	**2020893**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	22230
- сметная заработная плата, тенге	3134
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	31464
- сметная заработная плата, тенге	14473
- нормативная трудоемкость, чел-ч	88
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	20431
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8172
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2103190**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**6158140**
- материалы, тенге	4223265
- сметная заработная плата, тенге	790352
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1284
Налог (2 %)	123163

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6281303**
НДС (12 %)	753756
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7035059**

Заказчик:	**Авторский надзор:**	**Технический надзор:**	**Подрядчик :**
ГУ "Отдел строительства города Аксу"	ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"	ТОО "EG COMPANI-ПВ"	ТОО "ДСК Монтаж"
БИН 041240006263			БИН 050440013440
Руководитель	Директор	Директор	Директор
ГУ "Отдел строительства г. Аксу"	ИИН 870216350952	ИИН 680528350215	
	Приказ №013 от 05.03.2018г.	Аттестат № KZ10VJE00025722	
		Аттестат № KZ26VJE00025725	
Т.У. Музтыбаев	Г.Б. Темирбаев	Ж.А.Нуртазин	В.А. Кусаинов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",

Подрядчик: ТОО "ДСК Монтаж"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по ул. Молодежная, 32 в городе Аксу Павлодарской области

Договор № 29 от 26.02.2018г.

Акт №137 от 25.06.2019
приемки выполненных работ за июнь 2019
(локальная смета 2-1-2) №4

Общестроительные работы выше отм.0,000 , Блок-секция 2-1-1-2 (КЖ) - 4 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.11.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Каркас.									
		1.1 Колонны.									
2	Е7-43-5	Установка колонн массой до 3 т на нижестоящие колонны	16	3082,52	724,04	49320	11585	45275	9,48	152	
		шт сборных конструкций		1761,75	259,41	28188	4151	140	1,14	18	
		1.2 Узел 1 по осям Ас, Бс, Вс. КЖ2 листы 7, 8, 9.									
11	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,042	50800		2134					Республика Казахстан
		т									
		1.3 Ригели Дрс1-Дрс5.									
20	Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки монолитного ригеля из бетона класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35м (тех.ч.п.3.1) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	7,9667	8300,31	283,24	66126	2256	7178	4,316	34	
		м3		751,14	106,99	5984	852	105	0,5226	4	

21	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,8835	66000		58311				Республика Казахстан
		т								
22	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	1,234	64400		79470				Республика Казахстан
		т								
23	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,3328	64400		21432				Республика Казахстан
		т								
24	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	2,1706	62100		134794				Республика Казахстан
		т								
25	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,132	59900		7907				Республика Казахстан
		т								
26	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=32 мм	1,4265	59100		84306				Республика Казахстан
		т								
27	4-1-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток (шайбы Ш1, Ш2, Ш3)	0,1271	67600		8592				Республика Казахстан
		т								
28	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1271	40200		5109				Республика Казахстан
		т								
	1.4 Диафрагмы Дм1, Дм1н.									
29	Е6-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон класса В25	5,3	11809,49	442,42	62590	2345	14077	14	74
		м3		2362,5	167,13	12521	886	105	0,8162	4
30	Е6-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон класса В25 (тех.ч.п.3.1) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	5,3	11903,99	442,42	63091	2345	14603	14,56	77
		м3		2457	167,13	13022	886	105	0,8162	4
31	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0734	69000		5065				Республика Казахстан
		т								
32	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,2875	71100		20441				Республика Казахстан
		т								

33	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,04832	64700		3126					Республика Казахстан
		т									
34	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,6045	68800		41590					Республика Казахстан
		т									
35	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,3052	64500		19685					Республика Казахстан
		т									
36	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0016	93997,62	304,24	150	–	56	198	–	
		т									
				33075	114,75	53	–	105	0,56	–	
37	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0016	40200		64					Республика Казахстан
		т									

Раздел 2 Стены, перегородки.

2.1 Наружные стены из трёхслойных стеновых панелей на отм.-0,80, лист ЮЖ2-25-29.

2.2 Стены на отм.+2,920 по +23,620.

60	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	8	100,26	66,43	802	531	535	0,148	1	
		шт сборных конструкций									
				23,85	23,85	191	191	140	0,1051	1	
61	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,24	15661		3759					Республика Казахстан
		м3									

2.3 Стены и перегородки на отм.+26,92. Кладка стен и перегородок учтена в разделе АР.

62	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	23	100,26	66,43	2306	1528	1537	0,148	3	
		шт сборных конструкций									
				23,85	23,85	549	549	140	0,1051	2	
63	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,63	15661		9866					Республика Казахстан
		м3									

Раздел 3 Перекрытие.

3.3 Отм.+26,92.

106	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	36	793,62	200,77	28570	7228	18668	1,74	63	
		шт сборных конструкций									
				299,25	71,15	10773	2561	140	0,3052	11	
107	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	8	1297,46	373,54	10380	2988	6730	2,66	21	
		шт сборных конструкций									
				465,75	135,07	3726	1081	140	0,6052	5	

108	30-1-13	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 на швы между плитами и на заполнение пустот плит в зоне опирания (см.КЖ2-26, примеч.п.2) *м3*	2,3	6848		15750				Республика Казахстан
109	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 для заполнения строповочных отверстий после монтажа плит в проектное положение *м3*	0,39	5451		2126				Республика Казахстан
123	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм (Ан1) *т*	0,1954	58700		11470				Республика Казахстан
124	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (Ан2) *т*	0,0516	65900		3400				Республика Казахстан
125	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (Ан3-Ан6) *т*	0,0778	52241		4064				Республика Казахстан
3.4 Отм.+30,84.										
126	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	5	793,62	200,77	3968	1004	2593	1,74	9
				299,25	71,15	1496	356	140	0,3052	2
127	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	1	1297,46	373,54	1297	374	841	2,66	3
				465,75	135,07	466	135	140	0,6052	1
128	30-1-13	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 на швы между плитами и на заполнение пустот плит в зоне опирания (см.КЖ2-26, примеч.п.2) *м3*	0,3	6848		2054				Республика Казахстан
129	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 для заполнения строповочных отверстий после монтажа плит в проектное положение *м3*	0,05	5451		273				Республика Казахстан
138	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм (Ан1) *т*	0,02442	58700		1433				Республика Казахстан
139	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (Ан2) *т*	0,00936	65900		617				Республика Казахстан
140	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (Ан3-Ан6) *т*	0,0075	52241		392				Республика Казахстан

141	Е26-33-5								
	Установка ограничителей из пенополистирола ЭППС в пустотах плит перекрытий (см.лист КЖ2-12)	4,63	10369,79	169,49	48012	785	7897	9,47	44
	м3 изоляции		1642,5	63	7605	292	100	0,31	1
	3.7 Монолитный участок на отм.+26,92.								
163	Е6-22-9								
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, бетон класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35м (лист КЖ2-37, 38) тех.ч.п.3.1 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	3,48	10173,91	269,2	35405	937	5434	8,5384	30
	м3		1385,28	101,7	4821	354	105	0,4966	2
164	Е6-22-12								
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200мм, бетон класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35м (КЖ2-37, 38, сеч.2-2, 3-3) тех.ч.п.3.1 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	5,52	9898,61	213,01	54640	1176	6623	6,6872	37
	м3		1062,36	80,46	5864	444	105	0,393	2
165	Е6-17-1								
	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм, бетон класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35м (тех.ч.п.3.1) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	0,6	19317,4	521,99	11590	313	2984	27,768	17
	м3		4539,6	197,19	2724	118	105	0,9631	1
166	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05444	69000		3756			Республика Казахстан
		т							
167	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0126	64700		815			Республика Казахстан
		т							
168	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0486	65900		3203			Республика Казахстан
		т							
169	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,1669	61300		10231			Республика Казахстан
		т							

170	4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	1,18263	51575		60994				Республика Казахстан
		т								
	3.8 Монолитный участок на отм.+30,84.									
171	Е6-22-9									
		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, бетон класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35м (лист КЖ2-37) тех.ч.п.3.1 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	1,2	10173,91	269,2	12209	323	1873	8,5384	10
		м3								
				1385,28	101,7	1662	122	105	0,4966	1
172	Е6-22-12									
		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200мм, бетон класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35м (КЖ2-37) тех.ч.п.3.1 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	1,1	9898,61	213,01	10888	234	1321	6,6872	7
		м3								
				1062,36	80,46	1169	89	105	0,393	–
173	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00544	69000		375				Республика Казахстан
		т								
174	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0063	64700		408				Республика Казахстан
		т								
175	4-1-100	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм	0,0113	57000		644				Республика Казахстан
		т								
176	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3275	52241		17109				Республика Казахстан
		т								
	3.9 Устройство парапета на отм.+26,920.									
177	Е8-6-1									
		Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М75 на растворе М50	5,7	6090,68	335,84	34717	1914	5554	4,54	26
		м3 кладки								
				699,75	126	3989	718	118	0,61	3
178	Е6-19-1	Устройство балок Бм из бетона класса В15	2,574	8672,77	316,01	22324	813	4019	8,25	21
		м3								
				1368	119,39	3521	307	105	0,583	2

179	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,04512	69000		3113				Республика Казахстан
180	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм *т*	0,0168	62600		1052				Республика Казахстан
181	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,03624	71100		2577				Республика Казахстан
182	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,11562	68800		7955				Республика Казахстан
183	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,03002	64400		1933				Республика Казахстан
184	Е6-22-10	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм, бетон класса В25 *м3*	4,37	11088,62	273,87	48457	1197	8012	10,4	45
				1642,5	103,46	7178	452	105	0,5053	2
185	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,01176	65000		764				Республика Казахстан
186	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,357	67700		24169				Республика Казахстан
187	1-1-3798	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 *м2*	38,23	649		24811				Республика Казахстан

Раздел 4 Лестницы.

4.0 Подраздел без наименования

188	Е9-29-1	Монтаж лестниц Л1 (тех.ч.п.3.2) т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; *т конструкций*	5,6677	14190,56	5475,86	80428	31036	36201	31,79	180
				5544	1552,87	31422	8801	90	5,46	31
189	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (балки Б1, Б2, Б3н) *т*	0,1827	128055		23396				Республика Казахстан

190	2-1-146	Косоуры	0,9509	90036		85615				Республика Казахстан
		т								
191	99-1-1(пл)	Доплата к стоимости м/конструкций за марку стали С245 (тех.ч.п.3.2) лист КЖ2-40	1,1335	1860		2108				Республика Казахстан
		т								
192	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	29,6	20,14	0,23	596	7	533	0,119	4
		болт		19,91	0,09	589	3	90	0,0004	–
193	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0065	149300		970				Республика Казахстан
		т								
195	Е6-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,656	11348,01	383,89	7444	252	1681	14,2	9
		м3		2295	145,01	1506	95	105	0,7083	–
196	Е6-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм на всоте от поверхности земли от 16 до 35м (тех.ч.п.3.1) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	0,524	11439,81	383,89	5994	201	1393	14,768	8
		м3		2386,8	145,01	1251	76	105	0,7083	–
197	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0161	66000		1063				Республика Казахстан
		т								
198	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1044	52241		5454				Республика Казахстан
		т								
199	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	37,59	201,29	12,56	7566	472	9723	1,08	41
		м ступеней		180	4,75	6766	179	140	0,0232	1
200	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	37,59	644		24208				Республика Казахстан
		м								
201	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0874	63800		5576				Республика Казахстан
		т								

Раздел 7 Разные работы.

7.1 Вентиляционные блоки.

236	Е7-55-6									
	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т	22	754,59	399,58	16601	8791	14097	1,92	42	
	шт		319,5	138,19	7029	3040	140	0,5601	12	
237	30-16-23									
	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	65,4679	2170		142065					Республика Казахстан
	м2									
	Всего прямые затраты				**1687065**	**80635**			**958**	
					164065	**26738**			**110**	
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1442372					

Накладные расходы, тенге	219438
- заработная плата, тенге	32916
- трудоемкость, чел-ч	110
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	114390
Всего	**2020893**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	22230
- сметная заработная плата, тенге	3134
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	31464
- сметная заработная плата, тенге	14473
- нормативная трудоемкость, чел-ч	88
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	20431
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8172
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2103190**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**6158140**
- материалы, тенге	4223265
- сметная заработная плата, тенге	790352
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1284
Налог (2 %)	123163

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6281303**
НДС (12 %)	753756
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7035059**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Аксу"

Мадыбаев Т.У.

Авторский надзор:

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

Директор
ИИН 870216350952
Приказ №013 от 05.03.2018г.

Темирбаев Г.Б.

Технический надзор:

ТОО "EG COMPANI-ПВ"

Директор
ИИН 680528350215
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ26VJE00025725

Ж.А.Нуртазин

Подрядчик :

ТОО "ДСК Монтаж"
БИН 050440013440
Директор

Б.Д. Кусаинов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",

Подрядчик: ТОО "ДСК Монтаж"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по ул. Молодежная, 32 в городе Аксу Павлодарской области

Договор № 29 от 26.02.2018г.

Акт №138 от 25.06.2019
приемки выполненных работ за июнь 2019
(локальная смета 2-2-2) №1

Общестроительные работы выше 0,000. Элемент блокировки левый/правый (КЖ) - 2 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.11.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Каркас.									
		1.1 Колонны.									
1	Е7-43-5	Установка колонн массой до 3 т на нижестоящие колонны на отм.+2,92,+8,92,+14,92,+20,92	4	3082,52	724,04	12330	2896	11319	9,48	38	
		шт сборных конструкций		1761,75	259,41	7047	1038	140	1,14	5	
2	Е7-43-4	Установка колонн массой до 2 т на нижестоящие колонны на отм.+26,92	3	2792,27	570,97	8377	1713	7197	8,15	24	
		шт сборных конструкций		1509,75	203,95	4529	612	140	0,8903	3	
		1.2 Узел 1 (15 шт).									
		1.3 Ригели Др1-Др5.									
11	Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т на отм.+2,92, +5,92,+8,92,+11,92,+14,92,+17,92,+20,92,+23,92,+26, 92	9	630,04	292,42	5670	2632	5050	1,62	15	
		шт сборных конструкций		297	103,75	2673	934	140	0,4463	4	

18	Е6-19-2	Устройство монолитного ригеля из бетона класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04; kзпр1=1,04;	3,3	8300,31	283,24	27391	935	2974	4,316	14	
		м3		751,14	106,99	2479	353	105	0,5226	2	
19	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,1455	66000		9603					Республика Казахстан
		т									
20	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,2988	64400		19243					Республика Казахстан
		т									
21	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,3825	64400		24633					Республика Казахстан
		т									
22	4-1-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток (шайба Ш2)	0,0144	67600		973					Республика Казахстан
		т									
23	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0144	40200		579					Республика Казахстан
		т									

Раздел 3 Элементы блоркировки кровли.

3.0 Подраздел без наименования

46	Е10-14-1	Установка стропил	0,333	18188,19	334,28	6057	111	1408	22,1	7	
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	1131	42	120	0,62	–	
47	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,453	19556,66	316,57	8859	143	1961	22,5	10	
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1580	54	120	0,58	–	
48	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,333	573,75	28,11	191	9	54	0,78	–	
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	41	4	120	0,052	–	
49	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,453	1862,35	14,17	844	6	168	1,88	1	
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	138	2	120	0,026	–	
50	Е10-3-5	Устройство карнизов	25	228,96	7,54	5724	189	6526	1,43	36	
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	5366	72	120	0,0139	–	

51	1-1-3117	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм *м2*	25	301		7525				Республика Казахстан
52	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,01868	147939,1	1826,1	2764	34	230	42,7	1
				8100	690,75	151	13	140	3,37	–
53	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 *т*	0,01868	64059		1197				Республика Казахстан
54	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,01338	149300		1998				Республика Казахстан
55	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия *т*	0,01868	18000		336				Республика Казахстан
56	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	29	738,63	8,2	21420	238	9526	1,71	50
				272,95	3,08	7916	89	119	0,015	–
57	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	29	20,49	0,91	594	26	175	0,029	1
				4,68	0,34	136	10	120	0,00168	–
58	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	29	103,08	0,99	2989	29	413	0,0694	2
				11,59	0,38	336	11	119	0,0018	–
59	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=1,100; *1000м2*	0,0319	30400		970				Республика Казахстан
60	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	15	161,83	1,24	2427	19	2743	0,972	15
				153,23	0,47	2298	7	119	0,0023	–
61	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 *кг*	94,2	72		6782				Республика Казахстан
		Всего прямые затраты				**179476**	**8980**			**214**
						35821	**3241**			**14**

В том числе стоимость: материалов, тенге	134676
Накладные расходы, тенге	49744
- заработная плата, тенге	7462
- трудоемкость, чел-ч	25
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	13753
Всего	**242973**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2673
- сметная заработная плата, тенге	377
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	3783
- сметная заработная плата, тенге	1740
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2456
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	983
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**252868**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**740398**
- материалы, тенге	394331
- сметная заработная плата, тенге	152490
- нормативная трудоемкость, чел-ч	266
Налог (2 %)	14808
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**755206**
НДС (12 %)	90625
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**845831**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Аксу"

Мұздыбаев Т.У.

Авторский надзор:

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

Директор
ИИН 870216350952
Приказ №013 от 05.03.2018г.

Темирбаев Г.Б.

Технический надзор:

ТОО "EG COMPANI-ПВ"

Директор
ИИН 680528350215
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ26VJE00025725

Ж.А.Нуртазин

Подрядчик :

ТОО "ДСК Монтаж"
БИН 050440013440
Директор

В.Д.Кусаинов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",

Подрядчик: ТОО "ДСК Монтаж"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по ул. Молодежная, 32 в городе Аксу Павлодарской области

Договор № 29 от 26.02.2018г.

Акт №139 от 25.06.2019
приемки выполненных работ за июнь 2019
(локальная смета 2-2-2) №2

Общестроительные работы выше 0,000. Элемент блокировки левый/правый (КЖ) - 2 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.11.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Каркас.									
		1.1 Колонны.									
1	Е7-43-5	Установка колонн массой до 3 т на нижестоящие колонны на отм.+2,92,+8,92,+14,92,+20,92	4	3082,52	724,04	12330	2896	11319	9,48	38
		шт сборных конструкций		1761,75	259,41	7047	1038	140	1,14	5
2	Е7-43-4	Установка колонн массой до 2 т на нижестоящие колонны на отм.+26,92	3	2792,27	570,97	8377	1713	7197	8,15	24
		шт сборных конструкций		1509,75	203,95	4529	612	140	0,8903	3
		1.3 Ригели Др1-Др5.									
11	Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т на отм.+2,92, +5,92,+8,92,+11,92,+14,92,+17,92,+20,92,+23,92,+26, 92	9	630,04	292,42	5670	2632	5050	1,62	15
		шт сборных конструкций		297	103,75	2673	934	140	0,4463	4

18	Е6-19-2	Устройство монолитного ригеля из бетона класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	3,3	8300,31	283,24	27391	935	2974	4,316	14
		м3		751,14	106,99	2479	353	105	0,5226	2
19	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,1455	66000		9603				Республика Казахстан
		т								
20	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,2988	64400		19243				Республика Казахстан
		т								
21	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,3825	64400		24633				Республика Казахстан
		т								
22	4-1-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток (шайба Ш2)	0,0144	67600		973				Республика Казахстан
		т								
23	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0144	40200		579				Республика Казахстан
		т								

Раздел 3 Элементы блоркировки кровли.

3.0 Подраздел без наименования

46	Е10-14-1	Установка стропил	0,333	18188,19	334,28	6057	111	1408	22,1	7
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	1131	42	120	0,62	–
47	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,453	19556,66	316,57	8859	143	1961	22,5	10
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1580	54	120	0,58	–
48	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,333	573,75	28,11	191	9	54	0,78	–
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	41	4	120	0,052	–
49	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,453	1862,35	14,17	844	6	168	1,88	1
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	138	2	120	0,026	–
50	Е10-3-5	Устройство карнизов	25	228,96	7,54	5724	189	6526	1,43	36
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	5366	72	120	0,0139	–

51	1-1-3117	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм *м2*	25	301		7525				Республика Казахстан
52	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,01868	147939,1	1826,1	2764	34	230	42,7	1
				8100	690,75	151	13	140	3,37	–
53	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 *т*	0,01868	64059		1197				Республика Казахстан
54	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,01338	149300		1998				Республика Казахстан
55	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия *т*	0,01868	18000		336				Республика Казахстан
56	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	29	738,63	8,2	21420	238	9526	1,71	50
				272,95	3,08	7916	89	119	0,015	–
57	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	29	20,49	0,91	594	26	175	0,029	1
				4,68	0,34	136	10	120	0,00168	–
58	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	29	103,08	0,99	2989	29	413	0,0694	2
				11,59	0,38	336	11	119	0,0018	–
59	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=1,100; *1000м2*	0,0319	30400		970				Республика Казахстан
60	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	15	161,83	1,24	2427	19	2743	0,972	15
				153,23	0,47	2298	7	119	0,0023	–
61	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 *кг*	94,2	72		6782				Республика Казахстан
		Всего прямые затраты				**179476**	**8980**			**214**
						35821	**3241**			**14**

В том числе стоимость: материалов, тенге	134676
Накладные расходы, тенге	49744
- заработная плата, тенге	7462
- трудоемкость, чел-ч	25
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	13753
Всего	**242973**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2673
- сметная заработная плата, тенге	377
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	3783
- сметная заработная плата, тенге	1740
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2456
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	983
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**252868**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**740398**
- материалы, тенге	394331
- сметная заработная плата, тенге	152490
- нормативная трудоемкость, чел-ч	266
Налог (2 %)	14808
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**755206**
НДС (12 %)	90625
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**845831**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Аксу"

Мухрибаев Г.У.

Авторский надзор:

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

Директор
ИИН 870216350952
Приказ №013 от 05.03.2018г.

Темирбаев Г.Б.

Технический надзор:

ТОО "EG COMPANI-ПВ"

Директор
ИИН 680528350215
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат №KZ26VJE00025725

Ж.А.Нуртазин

Подрядчик :

ТОО "ДСК Монтаж"
БИН 050440013440
Директор

Р.Д. Кусаинов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",

Подрядчик: ТОО "ДСК Монтаж"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по ул. Молодежная, 32 в городе Аксу Павлодарской области

Договор № 29 от 26.02.2018г.

Акт №140 от 25.06.2019
приемки выполненных работ за июнь 2019
(локальная смета 2-3-4)
Общестроительные работы выше 0,000. Элемент блокировки средний с ДШ (ЮЖ)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.11.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Каркас.									
		1.1 Колонны.									
1	Е7-43-5	Установка колонн массой до 3 т на нижестоящие колонны на отм.+2,92,+8,92,+14,92,+20,92	8	3082,52	724,04	24660	5792	22637	9,48	76	
		шт сборных конструкций		1761,75	259,41	14094	2075	140	1,14	9	
2	Е7-43-4	Установка колонн массой до 2 т на нижестоящие колонны на отм.+26,92	6	2792,27	570,97	16754	3426	14396	8,15	49	
		шт сборных конструкций		1509,75	203,95	9059	1224	140	0,8903	5	
		1.3 Ригели Др1, Др5.									
11	Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т на отм.+2,92, +5,92,+8,92,+11,92,+14,92,+17,92,+20,92,+23,92,+26, 92	18	630,04	292,42	11341	5264	10100	1,62	29	
		шт сборных конструкций		297	103,75	5346	1868	140	0,4463	8	

18	Е6-19-2	Устройство монолитного ригеля из бетона класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	13,2	8300,31	283,24	109564	3739	11893	4,316	57
		м3		751,14	106,99	9915	1412	105	0,5226	7
19	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,102	66000		6732				
		т								
20	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	1,53216	64400		98671				Республика Казахстан
		т								
21	4-1-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток (шайба Ш2)	0,0576	67600		3894				Республика Казахстан
		т								
22	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0576	40200		2316				Республика Казахстан
		т								
23	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	0,548	2115,7	367,45	1159	201	1033	10,12	6
		м3 изоляции		1748,25	137,25	958	75	100	0,67	–
24	1-3-589	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 50К=1,030;	0,54634	4916		2686				Республика Казахстан
		м3								
	1.4 Элемент бранмауэра на отм.+26,920.									
25	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,2664	53999		14385				Республика Казахстан
		т								

Раздел 2 Стены, перегородки.

2.2 Монолитные участки. Расход бетона учтён в схеме раскладки сборных плит перекрытия основного альбома ЮЖ2 (см.примеч.п.6 ЭБ ЮЖ2-13).

42	Е7-56-1	Устройство деформационных вертикальных швов в крупнопанельных зданияхК=2,000;	56,38	146,25	0,45	8246	25	5324	0,391	22
		м шва		67,28	0,18	3793	10	140	0,0008	–

2.3 Противопожарная стена с отм.+26920 до отм.+30,454.

43	Е6-17-7									
	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 150 мм, бетон класса В20 на высоте от поверхности земли от 16 до 35мК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	11,6	13610,78	402,61	157885	4670	41469	19,448	226	
	м3		3252,6	152,1	37730	1764	105	0,7428	9	
44	4-1-94									
	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	0,03984	69000		2749					Республика Казахстан
	т									
45	4-1-113									
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	1,0664	71100		75821					Республика Казахстан
	т									
46	Е6-11-8									
	Установка закладных деталей весом до 20 кг (Зд-1) на высоте от поверхности земли от 16 до 35мК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	0,0832	70824,87	304,24	5893	25	889	60,32	5	
	т		10062	114,75	837	10	105	0,56	–	
47	99-1-1(пл)									
	Доплата к стоимости м/консрукций за марку стали С245 (тех.ч.п.3.2)К=2,000;	0,08	1860		149					Республика Казахстан
	т									
48	Е9-22-12									
	Монтаж металлоконструкций упоров поз.1, 2 (при монтаже конструктивных элементов зданий высотой до 50м, по ж/бетонным и каменным опорам)К=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; т.ч. п.3.3: ктрр2=1,05; ктрм2=1,6; кзпр2=1,05; кэкс2=1,6; кзпм2=1,6;	0,3848	6416,31	4578,18	2469	1762	770	6,7914	3	
	т конструкций		1232,64	992,16	474	382	90	3,168	1	
49	1-1-874									
	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм ГОСТ 14637-89К=2,000;	0,044	60617		2667					Республика Казахстан
	т									
50	1-1-906									
	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали полуспокойной Ст3пс5, N16 ГОСТ 535-2005К=2,000;	0,3408	58319		19875					Республика Казахстан
	т									
51	99-1-1(пл)									
	Доплата к стоимости м/консрукций за марку стали С245 (тех.ч.п.3.2)К=2,000;	0,3848	1860		716					Республика Казахстан
	т									

52	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбамиК=2,000;	32	20,14	0,23	644	7	576	0,119	4
		болт		19,91	0,09	637	3	90	0,0004	–
53	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбамиК=2,000;	0,0043	149300		642				Республика Казахстан
		т								
54	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	14,9332	16,36	0,05	244	1	78	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	87	–	90	0,0001	–
55	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	29,8664	16,58	0,02	495	1	112	0,0213	1
		м2		4,16	–	124	–	90	–	–

Раздел 3 Элементы блокировки кровли.

3.0 Подраздел без наименования

56	Е10-14-1	Установка стропил	0,874	18188,19	334,28	15896	292	3695	22,1	19
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	2969	110	120	0,62	1
57	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,067	19556,66	316,57	20867	338	4618	22,5	24
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	3721	127	120	0,58	1
58	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,874	573,75	28,11	501	25	140	0,78	1
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	108	9	120	0,052	–
59	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	1,067	1862,35	14,17	1987	15	396	1,88	2
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	324	6	120	0,026	–
60	Е10-3-5	Устройство карнизов	24	228,96	7,54	5495	181	6265	1,43	34
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	5152	69	120	0,0139	–
61	1-1-3117	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм	24	301		7224				Республика Казахстан
		м2								
62	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,02512	13010,1	1826,1	327	46	308	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	203	17	140	3,37	–

63 1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,02512	64059		1609					Республика Казахстан
	т									
64 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,03071	149300		4585					Республика Казахстан
	т									
65 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,03071	18000		553					Республика Казахстан
	т									
66 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	78	738,63	8,2	57613	640	25621	1,71	133	
	м2 кровли									
			272,95	3,08	21290	240	119	0,015	1	
67 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	78	20,49	0,91	1598	71	470	0,029	2	
	м2 обработанной поверхности									
			4,68	0,34	365	27	120	0,00168	–	
68 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой плёнки в один слой	78	12,58	0,99	981	77	1111	0,0694	5	
	м2 изолируемой поверхности									
			11,59	0,38	904	30	119	0,0018	–	
69 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=1,100;	0,0858	30400		2608					Республика Казахстан
	1000м2									
70 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	13	161,83	1,24	2104	16	2378	0,972	13	
	м2 покрытия									
			153,23	0,47	1992	6	119	0,0023	–	
71 1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	81,64	72		5878					Республика Казахстан
	кг									
	Всего прямые затраты				**700483**	**26614**			**712**	
					120082	**9464**			**42**	
	В том числе стоимость: материалов, тенге				553786					
	Накладные расходы, тенге				154279					
	- заработная плата, тенге				23142					
	- трудоемкость, чел-ч				77					

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	51286
Всего	**906048**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	9967
- сметная заработная плата, тенге	1405
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	14107
- сметная заработная плата, тенге	6489
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9160
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3664
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**942946**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**2760946**
- материалы, тенге	1621485
- сметная заработная плата, тенге	507733
- нормативная трудоемкость, чел-ч	878
Налог (2 %)	55219
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2816165**
НДС (12 %)	337940
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3154105**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Аксу"

_____ Мусырбаев Т.У.

Авторский надзор:

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

Директор
ИИН 870216350952
Приказ №013 от 05.03.2018г.

_____ Темирбаев Г.Б.

Технический надзор:

ТОО "EG COMPANI-ПВ"

Директор
ИИН 680528350215
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ26VJE00025725

_____ Ж.А.Нуртазин

Подрядчик :

ТОО "ДСК Монтаж"
БИН 050440013440
Директор

_____ Б.Д. Кусаинов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",

Подрядчик: ТОО "ДСК Монтаж"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по ул. Молодежная, 32 в городе Аксу Павлодарской области

Договор № 29 от 26.02.2018г.

Акт №141 от 25.06.2019
приемки выполненных работ за июнь 2019
(локальная смета 2-3-2) №1

Общестроительные работы выше 0,000. Элемент блокировки - средний (КЖ) - 2 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.11.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего	Страна происхожде-ния
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Каркас.									
		1.1 Колонны.									
1	Е7-43-5	Установка колонн массой до 3 т на нижестоящие колонны на отм.+2,92,+8,92,+14,92,+20,92	4	3082,52	724,04	12330	2896	11319	9,48	38	
		шт сборных конструкций		1761,75	259,41	7047	1038	140	1,14	5	
2	Е7-43-4	Установка колонн массой до 2 т на нижестоящие колонны на отм.+26,92	3	2792,27	570,97	8377	1713	7197	8,15	24	
		шт сборных конструкций		1509,75	203,95	4529	612	140	0,8903	3	
		1.3 Ригели Др1-Др5.									
11	Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т на отм.+2,92, +5,92,+8,92,+11,92,+14,92,+17,92,+20,92,+23,92,+26, 92	9	630,04	292,42	5670	2632	5050	1,62	15	
		шт сборных конструкций		297	103,75	2673	934	140	0,4463	4	

18	Е6-19-2	Устройство монолитного ригеля из бетона класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	3,3	8300,31	283,24	27391	935	2974	4,316	14
		м3		751,14	106,99	2479	353	105	0,5226	2
19	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,1455	66000		9603				Республика Казахстан
		т								
20	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,1494	64400		9621				Республика Казахстан
		т								
21	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,4575	64400		29463				Республика Казахстан
		т								
22	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,279	59900		16712				Республика Казахстан
		т								
23	4-1-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток (шайба Ш2)	0,0126	67600		852				Республика Казахстан
		т								
24	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0126	40200		507				Республика Казахстан
		т								
		1.4 Элемент брандмауэра на отм.+26,920.								
25	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,1332	53999		7193				Республика Казахстан
		т								
		<u>Раздел 2 Стены, перегордки.</u>								
		2.3 Противопожарная стена с отм.+26,920 до отм.+30,454 (средняя) ЭБ КЖ2-17.								
40	Е6-17-7	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 150 мм, бетон класса В20 на высоте от поверхности земли от 16 до 35м т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	5,8	13610,78	402,61	78943	2335	20734	19,448	113
		м3		3252,6	152,1	18865	882	105	0,7428	4
41	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01992	69000		1374				Республика Казахстан
		т								

42	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,5332	71100		37911				Республика Казахстан
		т								
43	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (Зд-1) на высоте от поверхности земли от 16 до 35м т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	0,0416	70824,87	304,24	2946	13	445	60,32	3
		т		10062	114,75	419	5	105	0,56	–
44	99-1-1(пл)	Доплата к стоимости м/консрукций за марку стали С245 (тех.ч.п.3.2)	0,04	1860		74				Республика Казахстан
		т								
45	Е9-22-12	Монтаж металлоконструкций упоров поз.1, 2 (при монтаже конструктивных элементов зданий высотой до 50м, по ж/бетонным и каменным опорам) т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; т.ч. п.3.3: ктрр2=1,05; ктрм2=1,6; кзпр2=1,05; кэкс2=1,6; кзпм2=1,6;	0,1924	6416,31	4578,18	1234	881	385	6,7914	1
		т конструкций		1232,64	992,16	237	191	90	3,168	1
46	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм ГОСТ 14637-89	0,022	60617		1334				Республика Казахстан
		т								
47	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали полуспокойной Ст3пс5, N16 ГОСТ 535-2005	0,1704	58319		9938				Республика Казахстан
		т								
48	99-1-1(пл)	Доплата к стоимости м/консрукций за марку стали С245 (тех.ч.п.3.2)	0,1924	1860		358				Республика Казахстан
		т								
49	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	16	20,14	0,23	322	4	288	0,119	2
		болт		19,91	0,09	319	1	90	0,0004	–
50	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00215	149300		321				Республика Казахстан
		т								
51	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,4666	16,36	0,05	122	–	39	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	43	–	90	0,0001	–
52	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	14,9332	16,58	0,02	248	–	56	0,0213	–

		м2		4,16	–	62	–	90	–	–

Раздел 3 Элементы блокировки кровли.

3.0 Подраздел без наименования

53	Е10-14-1	Установка стропил	0,84	18188,19	334,28	15278	281	3552	22,1	19
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	2854	106	120	0,62	1
54	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,084	19556,66	316,57	21199	343	4691	22,5	24
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	3780	129	120	0,58	1
55	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,84	573,75	28,11	482	24	136	0,78	1
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	104	9	120	0,052	–
56	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	1,084	1862,35	14,17	2019	15	402	1,88	2
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	329	6	120	0,026	–
57	Е10-3-5	Устройство карнизов	24	228,96	7,54	5495	181	6265	1,43	34
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	5152	69	120	0,0139	–
58	1-1-3117	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм	24	301		7224				Республика Казахстан
		м2								
59	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,03072	13010,1	1826,1	400	56	378	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	249	21	140	3,37	–
60	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,03072	64059		1968				Республика Казахстан
		т								
61	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,03077	149300		4594				Республика Казахстан
		т								
62	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,03077	18000		554				Республика Казахстан
		т								
63	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	74	738,63	8,2	54659	607	24307	1,71	127
		м2 кровли		272,95	3,08	20198	228	119	0,015	1

64	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	74	20,49	0,91	1516	67	445	0,029	2
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	346	25	120	0,00168	–
65	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой плёнки в один слой	74	12,58	0,99	931	73	1054	0,0694	5
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	858	28	119	0,0018	–
66	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=1,100; *1000м2*	0,0814	30400		2475				Республика Казахстан
67	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	13	161,83	1,24	2104	16	2378	0,972	13
		м2 покрытия		153,23	0,47	1992	6	119	0,0023	–
68	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 *кг*	81,64	72		5878				Республика Казахстан
		Всего прямые затраты				**389620**	**13072**			**438**
						72535	**4643**			**22**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				304013				
		Накладные расходы, тенге				92095				
		- заработная плата, тенге				13814				
		- трудоемкость, чел-ч				46				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28903				
		Всего				**510618**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				5617				
		- сметная заработная плата, тенге				792				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)				7950				
		- сметная заработная плата, тенге				3657				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5162				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2065				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**531412**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)				**1555974**				

- материалы, тенге	890150
- сметная заработная плата, тенге	300612
- нормативная трудоемкость, чел-ч	532
Налог (2 %)	31119
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1587093**
НДС (12 %)	190451
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1777544**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Аксу"

Мусырбаев Т.У.

Авторский надзор:

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

Директор
ИИН 870216350952
Приказ №013 от 05.03.2018г.

Темирбаев Г.Б.

Технический надзор:

ТОО "EG COMPANI-ПВ"

Директор
ИИН 680528350215
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ26VJE00025725

Ж.А.Нуртазин

Подрядчик :

ТОО "ДСК Монтаж"
БИН 050440013440
Директор

Б.Д. Кусаинов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",

Подрядчик: ТОО "ДСК Монтаж"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по ул. Молодежная, 32 в городе Аксу Павлодарской области

Договор № 29 от 26.02.2018г.

Акт №142 от 25.06.2019
приемки выполненных работ за июнь 2019
(локальная смета 2-3-2) №2

Общестроительные работы выше 0,000. Элемент блокировки - средний (КЖ) - 2 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.11.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Каркас.									
		1.1 Колонны.									
1	Е7-43-5	Установка колонн массой до 3 т на нижестоящие колонны на отм.+2,92,+8,92,+14,92,+20,92	4	3082,52	724,04	12330	2896	11319	9,48	38	
		шт сборных конструкций		1761,75	259,41	7047	1038	140	1,14	5	
2	Е7-43-4	Установка колонн массой до 2 т на нижестоящие колонны на отм.+26,92	3	2792,27	570,97	8377	1713	7197	8,15	24	
		шт сборных конструкций		1509,75	203,95	4529	612	140	0,8903	3	
		1.3 Ригели Др1-Др5.									
11	Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т на отм.+2,92, +5,92,+8,92,+11,92,+14,92,+17,92,+20,92,+23,92,+26, 92	9	630,04	292,42	5670	2632	5050	1,62	15	
		шт сборных конструкций		297	103,75	2673	934	140	0,4463	4	

18	Е6-19-2	Устройство монолитного ригеля из бетона класса В30 на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	3,3	8300,31	283,24	27391	935	2974	4,316	14
		м3		751,14	106,99	2479	353	105	0,5226	2
19	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,1455	66000		9603				Республика Казахстан
		т								
20	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,1494	64400		9621				Республика Казахстан
		т								
21	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,4575	64400		29463				Республика Казахстан
		т								
22	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,279	59900		16712				Республика Казахстан
		т								
23	4-1-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток (шайба Ш2)	0,0126	67600		852				Республика Казахстан
		т								
24	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0126	40200		507				Республика Казахстан
		т								
		1.4 Элемент брандмауэра на отм.+26,920.								
25	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,1332	53999		7193				Республика Казахстан
		т								
		Раздел 2 Стены, перегордки.								
		2.3 Противопожарная стена с отм.+26,920 до отм.+30,454 (средняя) ЭБ КЖ2-17.								
40	Е6-17-7	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 150 мм, бетон класса В20 на высоте от поверхности земли от 16 до 35м т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	5,8	13610,78	402,61	78943	2335	20734	19,448	113
		м3		3252,6	152,1	18865	882	105	0,7428	4
41	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01992	69000		1374				Республика Казахстан
		т								

42	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,5332	71100		37911				Республика Казахстан
		т								
43	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (Зд-1) на высоте от поверхности земли от 16 до 35м т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	0,0416	70824,87	304,24	2946	13	445	60,32	3
		т		10062	114,75	419	5	105	0,56	–
44	99-1-1(пл)	Доплата к стоимости м/консрукций за марку стали С245 (тех.ч.п.3.2)	0,04	1860		74				Республика Казахстан
		т								
45	Е9-22-12	Монтаж металлоконструкций упоров поз.1, 2 (при монтаже конструктивных элементов зданий высотой до 50м, по ж/бетонным и каменным опорам) т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; т.ч. п.3.3: ктрр2=1,05; ктрм2=1,6; кзпр2=1,05; кэкс2=1,6; кзпм2=1,6;	0,1924	6416,31	4578,18	1234	881	385	6,7914	1
		т конструкций		1232,64	992,16	237	191	90	3,168	1
46	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм ГОСТ 14637-89	0,022	60617		1334				Республика Казахстан
		т								
47	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали полуспокойной Ст3пс5, N16 ГОСТ 535-2005	0,1704	58319		9938				Республика Казахстан
		т								
48	99-1-1(пл)	Доплата к стоимости м/консрукций за марку стали С245 (тех.ч.п.3.2)	0,1924	1860		358				Республика Казахстан
		т								
49	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	16	20,14	0,23	322	4	288	0,119	2
		болт		19,91	0,09	319	1	90	0,0004	–
50	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00215	149300		321				Республика Казахстан
		т								
51	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,4666	16,36	0,05	122	–	39	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	43	–	90	0,0001	–
52	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	14,9332	16,58	0,02	248	–	56	0,0213	–

	м2		4,16	–	62	–	90	–	–	

Раздел 3 Элементы блокировки кровли.

3.0 Подраздел без наименования

53	Е10-14-1	Установка стропил	0,84	18188,19	334,28	15278	281	3552	22,1	19
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	2854	106	120	0,62	1
54	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,084	19556,66	316,57	21199	343	4691	22,5	24
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	3780	129	120	0,58	1
55	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,84	573,75	28,11	482	24	136	0,78	1
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	104	9	120	0,052	–
56	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	1,084	1862,35	14,17	2019	15	402	1,88	2
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	329	6	120	0,026	–
57	Е10-3-5	Устройство карнизов	24	228,96	7,54	5495	181	6265	1,43	34
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	5152	69	120	0,0139	–
58	1-1-3117	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм	24	301		7224				Республика Казахстан
		м2								
59	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,03072	13010,1	1826,1	400	56	378	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	249	21	140	3,37	–
60	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,03072	64059		1968				Республика Казахстан
		т								
61	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,03077	149300		4594				Республика Казахстан
		т								
62	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,03077	18000		554				Республика Казахстан
		т								
63	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	74	738,63	8,2	54659	607	24307	1,71	127
		м2 кровли		272,95	3,08	20198	228	119	0,015	1

64	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	74	20,49	0,91	1516	67	445	0,029	2
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	346	25	120	0,00168	–
65	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой плёнки в один слой	74	12,58	0,99	931	73	1054	0,0694	5
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	858	28	119	0,0018	–
66	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=1,100; *1000м2*	0,0814	30400		2475				Республика Казахстан
67	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	13	161,83	1,24	2104	16	2378	0,972	13
		м2 покрытия		153,23	0,47	1992	6	119	0,0023	–
68	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 *кг*	81,64	72		5878				Республика Казахстан
		Всего прямые затраты				**389620**	**13072**			**438**
						72535	**4643**			**22**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				304013				

Накладные расходы, тенге	92095
- заработная плата, тенге	13814
- трудоемкость, чел-ч	46
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	28903
Всего	**510618**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	5617
- сметная заработная плата, тенге	792
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	7950
- сметная заработная плата, тенге	3657
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5162
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2065
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**531412**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**1555974**

- материалы, тенге	890150
- сметная заработная плата, тенге	300612
- нормативная трудоемкость, чел-ч	532
Налог (2 %)	31119
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1587093**
НДС (12 %)	190451
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1777544**

Заказчик:	**Авторский надзор:**	**Технический надзор:**	**Подрядчик :**
ГУ "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263 Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Аксу"	ТОО "ИНВЕСТ-ПВ" Директор ИИН 870216350952 Приказ №013 от 05.03.2018г.	ТОО "EG COMPANI-ПВ" Директор ИИН 680528350215 Аттестат № KZ10VJE00025722 Аттестат № KZ26VJE00025725	ТОО "ДСК Монтаж" БИН 050440013440 Директор
Мусрыбаев Т.У.	Темирбаев Г.Б.	Ж.А.Нуртазин	Б.Д. Кусаинов