Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24апреля 2017 года №234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«____» _____ 2020г

Заказчик: ГУ «Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области», руководитель отдела – Ажигалиев А.К. Атырауская область, Курмангазинский р-н, ул.Кошекбаева 25 тел. 8 (71233) 21555

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии по объекту: «____» _____ 2020г. ТОО «Бекет Сат Жол» в лице директора Утепкалиева О.Х., 060000, г.Атырау, Исатайский район, с.Аккистау, Нысанбаева, дом № 18

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «____» _____ 2020г. Технический надзор ТОО «Royal Company», Ахмедов А.Б., в лице эксперта по осуществлению технического надзора, Шакуова Б. аттестат №KZ68VJE00034766 и №KZ84VJE00034769; от 07.02.2018. г.Шымкент, Енбекшинский р-н, ул.Алдиярова 76, свид. об аккредитации №00505 от 15.01.2019г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ «____» _____ 2020г. ТОО «Шындау» в лице эксперта Ешимкулова Н.Т. Государственная лицензия №001136, 17.04.2007г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Утера, с тротуарами Курмангазинский район Атырауская область»

Наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

расположенного по адресу: Атырауская область, Курмангазинский район, село Бирлик

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации,

подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решение (постановление) о предоставлении соответствующего права на землю от 28.10.2017 года за №18 выданный Акимом Бирликского сельского округа Курмангазинского района Атырауской области.

Наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Управления государственного архитектурно-строительного контроля по Атырауской области, № KZ15REA00088772 от 02 апреля 2018 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Шындау», №33-16 Заключение РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области №15-0202/17; 24.08.2017г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденной: ГУ «Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области», руководитель отдела –Ажигалиев А.К

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «апрель» 2018 г.;

окончание работ «июль» 2020 г.;

при продолжительности строительства, месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, 8 месяцев;
фактический 27 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Дорога имеет следующие технические показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	По проекту	Фактический
1	Категория дороги		основные улицы в жилой застройке	основные улицы в жилой застройке
2	Общая длина дороги	км	9,835	9,835
3	Количество полос движения	шт	2	2
4	Ширина полосы движения	м	3,0-3,5	3,0-3,5
5	Ширина проезжей части	м	6,0-7,0	6,0-7,0
6	Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
7	Вид дорожной одежды		усовершенствованный	усовершенствованный
8	Подъездная дорога	км	1,528	1,528
9	Улица Тауелсиздик	км	0,485	0,485
10	Улица Окаева	км	1,358	1,358
11	Улица Проезд к ВОС	км	0,037	0,037
12	Улица Проезд к Каспий балык	км	0,039	0,039
13	Улица Бірінші мамыр	км	1,547	1,547
14	Улица Бекбаева	км	1,314	1,314
15	Улица Григорьева	км	1,560	1,560

16	Улица Котельников	км	0,149	0,149
17	Улица Кигаш	км	0,154	0,154
18	Улица Тауелсиздик (2 уч)	км	0,298	0,298
19	Улица Окаева (2 уч)	км	0,705	0,705
20	Улица Окаева (1 уч)	км	0,054	0,054
21	Улица Бекбаева (1 уч)	км	0,077	0,077
22	Улица Бірінші мамыр (1 уч)	км	0,118	0,118
23	Улица Бірінші мамыр (2 уч)	км	0,13	0,13
24	Улица Бекбаева (2 уч)	км	0,129	0,129
25	Улица Бекбаева (3 уч)	км	0,152	0,152
26	Дорожные знаки	шт	284	284

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: общая длина дороги 9,835 км, где подъездная дорога протяженность составляет – 1,528 км. Произведена реконструкция улиц Тауелсиздик, Окаева, проезд к ВОС, проезд к Каспий балык, Бірінші мамыр, Бекбаева, Григорьева, Котельников, Кигаш, Тауелсиздик 2, Окаева 2, Окаева 1, Бекбаева 1, Бірінші мамыр 1, Бірінші мамыр 2, Бекбаева 2, Бекбаева 3. Тротуар с бортовым камнем предусматривается по подъездной дороге и по улицам Тауелсиздик, Окаева, проезд к Каспий балык, Бірінші мамыр, Бекбаева, Григорьева, Окаева 2, Бекбаева 1, Бірінші мамыр 1, Бірінші мамыр 2, Бекбаева 2, Бекбаева 3, ширина тротуаров -1м, длина пешеходной дороги 8630,54 п.м., общая дорожная разметка 6,4 км, установлены дорожные знаки 284 шт, устройство пересечения с сетями газоснабжения, устройство пересечения с сетями электроснабжения, устройство пересечения с сетями связи.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту 908 583 210 (девятьсот восемь миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи двести десять тенге), в том числе: СМР 855 536 500 (восемьсот пятьдесят пять миллионов пятьсот тридацать шесть тысяч пятьсот тенге ноль тиын), прочие затраты 11 847 652 (одиннадцать миллионов восемьсот сорок семь тысяч шестьсот пятьдесят два тенге).

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 812 759 679,26 (восемьсот двенадцать миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят девять тенге двадцать шесть тиын).

7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Утера, с тротуарами Курмангазинский район».

расположенного по адресу: Атырауская область, Курмангазинский район, село Бирлик принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ГУ «Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области», руководитель отдела – Ажигалиев А.К

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: ТОО «Royal Company» Ахмедов А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «Шындау» Ешимкулов Н.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (суб подрядчик)

ТОО «Атырау жолдары» Кажгалиев С.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Бекет Сат Жол» Утепкалиев О.Х.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 преля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«____» _____2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Бекет Сат Жол" Атырауская область, г.Атырау, Исатайский район, с.Аккистау, Нысанбаева, дом № 18. в лице директора Утепкалиева О.Х..

наименование организации, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Утера, с тротуарами Курмангазинский район Атырауской области» _____

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:

ГУ «Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области», руководитель отдела –Ажигалиев А.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Атырау жолдары»

Наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Шындау» государственная лицензия №001136; 17.04.2007г. по рабочему проекту «Разработка проектно-сметной документации на Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Утера, с тротуарами Курмангазинского района» №33-16. Заключение РГП «Госэкспертиза» г.Актау №15-0202/17; 24.08.2017г.

Наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден: ГУ «Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области», руководитель отдела –Ажигалиев А.К.

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Дорога имеет следующие технические показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	По проекту	Фактический
1	Категория дороги		основные улицы в жилой застройке	основные улицы в жилой застройке

2	Общая длина дороги	км	9,835	9,835
3	Количество полос движения	шт	2	2
4	Ширина полосы движения	м	3,0-3,5	3,0-3,5
5	Ширина проезжей части	м	6,0-7,0	6,0-7,0
6	Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
7	Вид дорожной одежды		усовершенствованный	усовершенствованный
8	Подъездная дорога	км	1,528	1,528
9	Улица Тауелсиздик	км	0,485	0,485
10	Улица Окаева	км	1,358	1,358
11	Улица Проезд к ВОС	км	0,037	0,037
12	Улица Проезд к Каспий балык	км	0,039	0,039
13	Улица Бірінші мамыр	км	1,547	1,547
14	Улица Бекбаева	км	1,314	1,314
15	Улица Григорьева	км	1,560	1,560
16	Улица Котельников	км	0,149	0,149
17	Улица Кигаш	км	0,154	0,154
18	Улица Тауелсиздик (2 уч)	км	0,298	0,298
19	Улица Окаева (2 уч)	км	0,705	0,705
20	Улица Окаева (1 уч)	км	0,054	0,054
21	Улица Бекбаева (1 уч)	км	0,077	0,077
22	Улица Бірінші мамыр (1 уч)	км	0,118	0,118
23	Улица Бірінші мамыр (2 уч)	км	0,13	0,13
24	Улица Бекбаева (2 уч)	км	0,129	0,129
25	Улица Бекбаева (3 уч)	км	0,152	0,152
26	Дорожные знаки	шт	284	284

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: общая длина дороги 9,835 км, где подъездная дорога протяженность составляет – 1,528 км. Произведена реконструкция улиц Тауелсиздик, Окаева, проезд к ВОС, проезд к Каспий балык, Бірінші мамыр, Бекбаева, Григорьева, Котельников, Кигаш, Тауелсиздик 2, Окаева 2, Окаева 1, Бекбаева 1, Бірінші мамыр 1, Бірінші мамыр 2, Бекбаева 2, Бекбаева 3. Тротуар с бортовым камнем предусматривается по подъездной дороге и по улицам Тауелсиздик, Окаева, проезд к Каспий балык, Бірінші мамыр, Бекбаева, Григорьева, Окаева 2, Бекбаева 1, Бірінші мамыр 1, Бірінші мамыр 2, Бекбаева 2, Бекбаева 3, ширина тротуаров -1м, длина пешеходной дороги 8630,54 п.м., общая дорожная разметка 6,4 км, установлены дорожные знаки 284 шт, устройство пересечения с сетями газоснабжения, устройство пересечения с сетями электроснабжения, устройство пересечения с сетями связи.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «апрель» 2018 г.;

месяц, год

окончание работ «июль» 2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, 8 месяцев;

фактический, 27 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

_____

_____

_____

_____

_____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Утера, с тротуарами Курмангазинский район Атырауская область» готовым к приёмке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «БекетСатЖол» Утепкалиев О.Х.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик :**Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик: **ТОО "БекетСатЖол"**

Наименование объекта: Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		8 доп.согл№7	23.02.2018 11.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах 2001 г)	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района	645 310 572,28	163 862 500,00							19 663 500,00	183 526 000,00
К оплате:	**183 526 000 (сто восемьдесят три миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч) тенге00 тиын**									

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель : ГУ"Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

_____ Ажиталиев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "БекетСатЖол"

_____ Фирсов В.О.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№8** от **2018-02-23 доп.соглашение №7 от 2020-05-11**

Акт выполненных работ за июль месяц 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Улица Окаева (уч.2)								
		Устройство дорожной одежды								
1	Е11-270602-0901	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	1,671	103076,97	1467,85	172242	2453	7996	--	--
		т		--	725,63	--	1213	60,3	0,67	1
2	Е11-270602-0302	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	3342	2453,80	78,84	8200590	263485	470736	0,04	129
		м2		36,50	23,65	121991	79037	60,3	0,02	65
3	Е11-270602-0402 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	3342	1757,72	0,11	5874292	369	247952	--	2
		м2 покрытия		0,59	--	1961	--	60,3	--	--
		Устройство присыпных обочин из местного грунта								
4	Е11-270801-0111	**Укрепление обочин ПГС, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	2680	153,32	123,45	410903	330856	125671	0,04	98
		м2		29,22	35,16	78302	94241	60,3	0,03	88
5	Е11-010203-0112	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	892	39,68	15,50	35393	13828	16768	0,03	29
		м2		24,18	3,64	21565	3249	59,1	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пешеходная часть								
		Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием								
6	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство ТОЛЩ.5см	392,38	2453,80	78,84	962821	30935	55269	0,04	15
		м2 покрытия		36,50	23,65	14323	9280	60,3	0,02	8
7	Е11-270602-0402 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	392,38	585,91	0,04	229898	14	9704	--	--
		м2 покрытия		0,20	--	77	--	60,3	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Улица 1-Мамыр								
		Устройство дорожной одежды								
8	Е11-270602-0901	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	3,653	103076,97	1467,85	376540	5362	17480	--	--
		т		--	725,63	--	2651	60,3	0,67	2
9	Е11-270602-0302	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см	7306	115,34	78,84	842696	576010	311524	0,04	282
		м2		36,50	23,65	266687	172784	60,3	0,02	141
10	Е11-270602-0402 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	7306	0,70	0,11	5094	808	2907	--	5
		м2 покрытия		0,59	--	4286	--	60,3	--	--
		Устройство присыпных обочин из местного грунта								
11	Е11-270801-0111	Устройство присыпных обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой	5540	153,32	123,45	849404	683934	259783	0,04	202
		м2		29,22	35,16	161863	194812	60,3	0,03	182
12	Е11-010203-0112	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	1845	39,68	15,50	73206	28602	34682	0,03	59
		м2		24,18	3,64	44604	6721	59,1	--	5
		Пешеходная часть								
		Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство ТОЛЩ.5см	1035,27	115,34	78,84	119411	81621	44143	0,04	40
		м2 покрытия		36,50	23,65	37790	24484	60,3	0,02	20
14	Е11-270602-0402 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	1035,27	585,91	0,04	606571	38	25603	--	--
		м2 покрытия		0,20	--	202	--	60,3	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Улица Бекбаева								
		Устройство дорожной одежды								
15	Е11-270602-0901	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	3,915	103076,97	1467,85	403546	5747	18734	--	--
		т		--	725,63	--	2841	60,3	0,67	3
16	Е11-270602-0302	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см	7830	115,34	78,84	903136	617322	333867	0,04	303
		м2		36,50	23,65	285814	185176	60,3	0,02	152
17	Е11-270602-0402 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	7830	0,70	0,11	5459	865	3115	--	5
		м2 покрытия		0,59	--	4593	--	60,3	--	--
		Устройство присыпных обочин из местного грунта								
18	Е11-270801-0111	Устройство присыпных обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой	5110	153,32	123,45	783476	630849	239620	0,04	186
		м2		29,22	35,16	149300	179691	60,3	0,03	168
19	Е11-010203-0112	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	1704	39,68	15,50	67612	26416	32031	0,03	55
		м2		24,18	3,64	41195	6208	59,1	--	5
		Пешеходная часть								
		Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием								
20	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство ТОЛЩ.5см	1242	115,34	78,84	143256	97920	52958	0,04	48
		м2 покрытия		36,50	23,65	45336	29373	60,3	0,02	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е11-270602-0402 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	1242	585,91	0,04	727695	46	30716	--	--
		м2 покрытия		0,20	--	243	--	60,3	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Улица Тауелсиздик								
		Устройство дорожной одежды								
22	Е11-270602-0901	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	1,582	103076,97	1467,85	163068	2322	7570	--	--
		т		--	725,63	--	1148	60,3	0,67	1
23	Е11-270602-0302	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см	3164	115,34	78,84	364945	249452	134911	0,04	122
		м2		36,50	23,65	115494	74827	60,3	0,02	61
24	Е11-270602-0402 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	3164	0,70	0,11	2206	350	1259	--	2
		м2 покрытия		0,59	--	1856	--	60,3	--	--
		Устройство присыпных обочин из местного грунта								
25	Е11-270801-0111	Устройство присыпных обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой	2130	153,32	123,45	326576	262957	99881	0,04	78
		м2		29,22	35,16	62233	74901	60,3	0,03	70
26	Е11-010203-0112	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	711	39,68	15,50	28211	11022	13365	0,03	23
		м2		24,18	3,64	17189	2590	59,1	--	2
		Укрепление обочин щебнем								
27	Е11-270801-0111	Укрепление обочин щебнем	536	153,32	123,45	82181	66171	25134	0,04	20
		м2		29,22	35,16	15660	18848	60,3	0,03	18
		Устройство щебеночного покрытия в конце съездов								
28	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	111,9	1467,58	158,22	164222	17704	12561	0,04	4
		м2		30,42	50,14	3403	5611	60,3	0,04	5
		Пешеходная часть								
		Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство ТОЛЩ.5см	610,07	115,34	78,84	70367	48098	26013	0,04	24
		м2 покрытия		36,50	23,65	22269	14428	60,3	0,02	12
30	Е11-270602-0402 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	610,07	0,23	0,04	142	22	81	--	--
		м2 покрытия		0,20	--	119	--	60,3	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Улица Григорьева								
		Устройство дорожной одежды								
31	Е11-270602-0901	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	2,4245	103076,97	1467,85	249910	3559	11602	--	--
		т		--	725,63	--	1759	60,3	0,67	2
32	Е11-270602-0302	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см	4849	115,34	78,84	559298	382298	206759	0,04	187
		м2		36,50	23,65	177000	114677	60,3	0,02	94
33	Е11-270602-0402 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	4849	0,70	0,11	3381	536	1929	--	3
		м2 покрытия		0,59	--	2845	--	60,3	--	--
		Устройство присыпных обочин из местного грунта								
34	Е11-270801-0111	Устройство присыпных обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой	2885,1	153,32	123,45	442349	356177	135289	0,04	105
		м2		29,22	35,16	84295	101453	60,3	0,03	95
		РАЗДЕЛ 6.Улица Окаева								
		Устройство дорожной одежды								
35	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см	14285	146,99	106,66	2099750	1523620	719876	0,05	683
		м2		39,35	31,02	562181	443168	60,3	0,03	397
36	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	12388	1467,58	158,22	18180358	1959973	1390620	0,04	470
		м2		30,42	50,14	376786	621175	60,3	0,04	532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е11-270602-0901	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	5,58	103076,97	1467,85	575170	8191	26701	--	--
		т		--	725,63	--	4049	60,3	0,67	4
38	Е11-270602-0302	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см	11160	2453,80	78,84	27384377	879861	1571937	0,04	431
		м2		36,50	23,65	407367	263929	60,3	0,02	216
39	Е11-270602-0402 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	11160	1757,72	0,11	19616129	1234	827991	--	7
		м2 покрытия		0,59	--	6547	--	60,3	--	--
		Пешеходная часть								
		Устройство бортового камня								
40	Е11-080101-0202	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство	91,8128	7733,85	1390,86	710066	127699	97048	0,98	90
		м3 основания		783,43	599,82	71929	55071	50,8	0,62	57
41	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 -БР 100.20.08	2295,32	2235,55	23,95	5131305	54979	1189449	0,80	1842
		м бортового камня		665,98	9,32	1528647	21400	60,3	0,01	17
		Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием								
42	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов спределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	1949	1538,56	158,22	2998644	308362	224596	0,04	74
		м2		30,42	50,14	59280	97729	60,3	0,04	84
43	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство ТОЛЩ.5см	1949	2453,80	78,84	4782451	153660	274525	0,04	75
		м2 покрытия		36,50	23,65	71143	46093	60,3	0,02	38
44	Е11-270602-0402 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	1949	585,91	0,04	1141931	72	48201	--	--
		м2 покрытия		0,20	--	381	--	60,3	--	--

РАЗДЕЛ 7.Улица Тауелсиздик (уч.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
45	Е11-010105-0502	Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2	267,54	60,97	60,97	16312	16312	4118	--	--
		м3 грунта		--	20,84	--	5575	59,1	0,02	4
46	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	267,54	146,33	137,48	39150	36780	9921	0,01	3
		м3 грунта		8,66	41,57	2317	11122	59,1	0,03	9
47	С341-020102-1002 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	379,1208	84,76	--	32134	--	1350	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С341-020102-1001 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	123,8544	65,31	--	8089	--	340	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	201,66	18,70	15,58	3771	3142	1185	--	1
		м3 грунта		2,92	5,35	589	1078	59,1	--	1
50	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	65,88	46,70	46,70	3077	3077	720	--	--
		м3 грунта		--	14,57	--	960	59,1	0,01	1
51	Е11-010201-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	65,88	66,87	66,87	4405	4405	1100	--	--
		м3		--	22,55	--	1486	59,1	0,02	1
52	Е11-010201-0107 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	65,88	29,50	29,50	1944	1944	429	--	--
		м3		--	8,57	--	565	59,1	--	--
53	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	65,88	67,70	48,50	4460	3195	1127	0,01	1
		м3		9,90	13,25	652	873	59,1	0,01	1
54	Е11-010203-0112	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	439	39,68	15,50	17419	6806	8252	0,03	14
		м2		24,18	3,64	10613	1599	59,1	--	1
		Устройство дорожной одежды								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см	2071	146,99	106,66	304416	220890	104366	0,05	99
		м2		39,35	31,02	81503	64249	60,3	0,03	58
56	С121-010601-0101 в ценах III квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	341,715	6160,95	--	2105289	--	88422	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	1775	1467,58	158,22	2604951	280832	199253	0,04	67
		м2		30,42	50,14	53987	89004	60,3	0,04	76
58	Е11-270602-0901	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	0,64	103076,97	1467,85	65969	939	3063	--	--
		т		--	725,63	--	464	60,3	0,67	--
59	Е11-270602-0302	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см	1271,94	2453,80	78,84	3121083	100281	179159	0,04	49
		м2		36,50	23,65	46429	30081	60,3	0,02	25
60	Е11-270602-0402 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	1271,94	1757,72	0,11	2235711	141	94369	--	1
		м2 покрытия		0,59	--	746	--	60,3	--	--
		РАЗДЕЛ 8.Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой								
		Автомобильный транспорт.Доставка асфальта, битума, бортовые камни, дорожные знаки- 271 км от г.Атырау271-30=241км								
61	С341-020103-1902 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т(асфальт). Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	5412,6885	3035,67	--	16431136	--	690108	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С341-020103-1991 К=41 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	5412,6885	548,58	--	2969293	--	124710	--	--
		т·км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С341-050302-1020 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т(битум). Класс груза 1. Расстояниеперевозки 20 км	42,152	641,48	--	27040	--	1136	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
64	С341-050302-1991 К=221 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	42,152	3796,78	--	160042	--	6722	--	--
		т·км	--	--	--	--	--	--	--	--
65	С341-020103-1902 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т(бортовые камни). Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	410,0655	3035,67	--	1244824	--	52283	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
66	С341-020103-1991 К=41 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	410,0655	548,58	--	224954	--	9448	--	--
		т·км	--	--	--	--	--	--	--	--
67	С341-020103-1902 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т(дорожные знаки, стойки). Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	1,2	3035,67	--	3643	--	153	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
68	С341-020103-1991 К=41 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	1,2	548,58	--	658	--	28	--	--
		т·км	--	--	--	--	--	--	--	--
		Автомобильный транспорт.Доставка щебня,ПГС- 47 км от жд станции, 47-30=17км								
69	С341-020103-1017 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров(щебень). Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	10455,309	325,92	--	3407594	--	143119	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
70	С341-020103-1017 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров(ПГС). Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17км	8248,405	325,92	--	2688320	--	112909	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			168288093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8680
		Сметная заработная плата -	Тенге				8225267			
		Итого с временными	Тенге	1,04 %		170038289,17				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге	1,44%		172486840,55				
		Коэф пониж 0,95	Тенге			163862500,00				
		Итого с НДС	Тенге	12 %		183526000,00				

Заказчик :Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"
Руководитель отдела **Ажигалиев А.К.**

Технадзор: ТОО Royal company
Директор **Шакуов Б**

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор **Фирсов В.О.**

Заказчик: Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Подрядчик: **ТОО "БекетСатЖол"**

Наименование объекта: Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		8 доп.согл№1	23.02.2018 02.05.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах 2001 г)	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района	220 830 630,99	153 717 272,16							18 446 072,66	172 163 344,82
К оплате:	**172 163 344тенге (сто семьдесят два миллиона сто шестьдесят три тысяч триста сорок четыре тенге) 82 тиын**									

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель :ГУ"Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Ажигалиев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "БекетСатЖол"

Идеятов М.А.

Заказчик **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8 от 23.02.2018 доп.соглашение №1 от 02.05.2018 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.06.2018	30.06.2018

Акт выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ул.Окаева				
1	1	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2	м3 грунта	432,950	60,97	26 397
			Накладные расходы			*15,39*	*6 664*
			Сметная прибыль			*6,11*	*2 645*
2	2	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	1241,000	60,87	82 987
			Накладные расходы			*16,70*	*20 720*
			Сметная прибыль			*6,69*	*8 297*
3	3	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	1241,000	29,50	36 614
			Накладные расходы			*6,52*	*8 087*
			Сметная прибыль			*2,88*	*3 576*
4	4	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1241,000	67,70	84 011
			Накладные расходы			*17,10*	*21 222*

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6,78*	*8 419*
5	5	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	626,550	146,33	91 685
			Накладные расходы			*37,08*	*23 234*
			Сметная прибыль			*14,67*	*9 194*
6	6	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1177,914	65,31	76 930
			Накладные расходы			*2,74*	*3 231*
			Сметная прибыль			*5,44*	*6 413*
7	7	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	626,550	46,70	29 261
			Накладные расходы			*10,94*	*6 851*
			Сметная прибыль			*4,61*	*2 889*
8	8	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	626,550	66,87	41 898
			Накладные расходы			*16,70*	*10 461*
			Сметная прибыль			*6,69*	*4 189*
9	9	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	626,550	29,50	18 485
			Накладные расходы			*6,52*	*4 083*
			Сметная прибыль			*2,88*	*1 805*
10	10	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	705,870	6160,95	4 348 830
			Накладные расходы			*258,76*	*182 651*
			Сметная прибыль			*513,58*	*362 518*
11	11	21-010201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	121,200	4822,27	584 459
			Накладные расходы			*202,54*	*24 547*
			Сметная прибыль			*401,98*	*48 721*
			ул.Окаева(уч.1)				
12	12	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,440	60,97	2 161
			Накладные расходы			*15,39*	*546*
			Сметная прибыль			*6,11*	*217*
13	13	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	72,000	66,87	4 815
			Накладные расходы			*16,70*	*1 202*
			Сметная прибыль			*6,69*	*481*

14	14	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	72,000	29,80	2 124
			Накладные расходы			*6,52*	*469*
			Сметная прибыль			*2,88*	*207*
15	15	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	72,000	67,70	4 874
			Накладные расходы			*17,10*	*1 231*
			Сметная прибыль			*6,78*	*488*
16	16	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	399,000	39,68	15 832
			Накладные расходы			*18,80*	*7 500*
			Сметная прибыль			*4,68*	*1 867*
17	17	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	35,440	146,33	5 186
			Накладные расходы			*37,08*	*1 314*
			Сметная прибыль			*14,67*	*520*
18	18	41-020102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	51,268	84,76	4 345
			Накладные расходы			*3,56*	*183*
			Сметная прибыль			*7,07*	*362*
19	19	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	15,360	65,31	1 003
			Накладные расходы			*2,74*	*42*
			Сметная прибыль			*5,44*	*84*
20	20	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	27,270	18,70	510
			Накладные расходы			*5,88*	*160*
			Сметная прибыль			*1,97*	*54*
21	21	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8,170	46,70	382
			Накладные расходы			*10,94*	*89*
			Сметная прибыль			*4,61*	*38*
22	22	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	8,170	66,87	546
			Накладные расходы			*16,70*	*136*
			Сметная прибыль			*6,69*	*55*

1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	8,170	29,50	241
			Накладные расходы			*6,52*	*53*
			Сметная прибыль			*2,88*	*24*
24	24	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	40,920	6160,95	252 106
			Накладные расходы			*258,76*	*10 588*
			Сметная прибыль			*513,58*	*21 016*
25	25	21-010201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,800	4822,27	32 791
			Накладные расходы			*202,54*	*1 377*
			Сметная прибыль			*401,98*	*2 733*
26	26	11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Асфальтобетонная смесь горячая плотномелкозернистая		48949,466	2338,450	100 184 187
			ул.Бекбаева (уч.1)	*м2*			
27	27	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2	м3 грунта	62,930	60,97	3 837
			Накладные расходы			*15,39*	*969*
			Сметная прибыль			*6,11*	*384*
28	28	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	134,000	66,87	8 961
			Накладные расходы			*16,70*	*2 237*
			Сметная прибыль			*6,69*	*896*
29	29	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	134,000	29,50	3 953
			Накладные расходы			*6,52*	*873*
			Сметная прибыль			*2,88*	*386*
30	30	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	134,000	67,70	9 071
			Накладные расходы			*17,10*	*2 292*
			Сметная прибыль			*6,78*	*909*
31	31	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	745,000	39,68	29 560
			Накладные расходы			*18,80*	*14 004*
			Сметная прибыль			*4,68*	*3 485*
32	32	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	62,930	146,33	9 209
			Накладные расходы			*37,08*	*2 334*

33	33	41-020102-1002 РСНБ РК 2015	Сметная прибыль Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	22,391	14,67 84,76	923 1 898
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*3,56*	*80*
34	34	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	95,918	*7,07* 65,31	*158* 6 264
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*2,74*	*263*
35	35	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11,910	*5,44* 18,70	*522* 223
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5,88*	*70*
36	36	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	51,020	*1,97* 46,70	*23* 2 383
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*10,94*	*558*
37	37	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	51,020	*4,61* 66,87	*235* 3 412
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*16,70*	*852*
38	38	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	51,020	*6,69* 29,50	*341* 1 505
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*6,52*	*332*
39	39	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7537,695	*2,88* 6160,95	*147* 46 439 362
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*258,76*	*1 500 274*
40	40	21-010201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1136,200	*513,58* 4822,27	*3 330 808* 5 416 566
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*202,54*	*64 703*
			ИТОГО:			*401,98*	*130 404*
			В том числе :				157 868 864
			Накладные расходы				1 926 482
			Сметная прибыль				3 956 433
			Итого с временными		1,04 %	1641836,18	159 510 700

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	2296954,08	161 807 654
			Коэф пониж 0,95				153 717 272,16
			Итого с НДС		12 %	18446072,66	172 163 344,82

Заказчик :Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"
Руководитель отдела

Ажигалиев А.К.

Технадзор: ТОО Royal company
Директор

Шакуов Б

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор

Идеятов М.А.

Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик :**Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик: **ТОО "БекетСатЖол"**

Наименование объекта: Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		8	23.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из гр 3			Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах 2001 г)	на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района	48 667 286,17	43 452 934,08							5 214 352,09	48 667 286,17

К оплате: **48 667 286 тенге (сорок восемь миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят шесть тенге) 17 тиын**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель :ГУ"Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "БекетСатЖол"

Идеятов М.А.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8 от 23.02.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовка территории строительства				
1	**1**	**12-180101-1207 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм**	**м2 покрытия**	**5490,000**	**107,19**	**588474**
			Накладные расходы			***24,36***	***133763***
			Сметная прибыль			***10,52***	***57779***
2	**2**	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**550,000**	**262,23**	**144227**
			Накладные расходы			***11,01***	***6058***
			Сметная прибыль			***21,86***	***12023***
			Раздел: Земляные работы				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	854,000	164,75	140701
			Накладные расходы			*47,16*	*40271*
			Сметная прибыль			*16,95*	*14478*
4	4	41-020102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1708,000	351,90	601045
			Накладные расходы			*14,78*	*25244*
			Сметная прибыль			*29,33*	*50103*
5	5	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство корыта глубиной до 50 см. Группа грунтов 2	м3 грунта	1457,000	60,97	88834
			Накладные расходы			*15,39*	*22427*
			Сметная прибыль			*6,11*	*8901*
6	6	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2041,000	146,33	298666
			Накладные расходы			*37,08*	*75684*
			Сметная прибыль			*14,67*	*29948*
7	7	41-020102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1697,640	84,76	143892
			Накладные расходы			*3,56*	*6043*
			Сметная прибыль			*7,07*	*11995*
8	8	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2139,440	65,31	139727
			Накладные расходы			*2,74*	*5869*
			Сметная прибыль			*5,44*	*11648*
9	9	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	903,000	18,70	16885
			Накладные расходы			*5,88*	*5308*
			Сметная прибыль			*1,97*	*1775*
10	10	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1138,000	46,70	53147
			Накладные расходы			*10,94*	*12444*
			Сметная прибыль			*4,61*	*5247*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	м3	1138,000	66,87	76099
			Накладные расходы			*16,70*	*19000*
			Сметная прибыль			*6,69*	*7608*
12	12	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	м3	1138,000	29,50	33575
			Накладные расходы			*6,52*	*7416*
			Сметная прибыль			*2,88*	*3279*
13	13	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м3	1138,000	67,70	77038
			Накладные расходы			*17,10*	*19461*
			Сметная прибыль			*6,78*	*7720*
14	14	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	м2	18821,000	39,68	746784
			Накладные расходы			*18,80*	*353794*
			Сметная прибыль			*4,68*	*88046*
15	15	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	2900,000	6160,95	17866755
			Накладные расходы			*258,76*	*750404*
			Сметная прибыль			*513,58*	*1489382*
19	19	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	134,103	49700,23	6664949,944
			Накладные расходы			*2087,41*	*279927,9432*
			Сметная прибыль			*4143,01*	*555590,07*
20	20	21-010201-0603 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	3514,052	4822,27	16945707,54
			Накладные расходы			*202,54*	*711736,0921*
			Сметная прибыль			*401,98*	*1412578,623*
			ИТОГО:				44626506
			В том числе :				
			Накладные расходы				2474850,035
			Сметная прибыль				3768100,693
			Итого с временными		1,04 %	464115,67	45090622,15
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	649304,96	45739927,11
			Коэф пониж 0,95				43 452 934,08

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**5214352,09**	**48 667 286,17**

Заказчик :Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"
Руководитель отдела **Ажигалиев А.К.**

Технадзор: ТОО Royal company
Директор **Шакуов Б**

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор **Идеятов М.А.**

Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик :**Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик: **ТОО "БекетСатЖол"**

Наименование объекта: Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		8 доп.согл№7	23.02.2018 11.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах 2001 г)	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района	461 784 572,28	13 392 857,14							1 607 142,86	15 000 000,00
К оплате: **15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге00 тиын**										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель :ГУ"Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

_____ Ажигалиев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "БекетСатЖол"

_____ Фирсов В.О.

Заказчик **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№8** от **2018-02-23 доп.соглашение №7 от 2020-05-11**

Акт выполненных работ за май месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
ул Кательникова							
1	**1**	**11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**158,820**	**60,97**	**9683**
			Накладные расходы			***15,39***	***2445***
			Сметная прибыль			***6,11***	***970***
2	**2**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**165,000**	**66,87**	**11034**
			Накладные расходы			***16,70***	***2755***
			Сметная прибыль			***6,69***	***1103***
3	**3**	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**165,000**	**29,50**	**4868**
			Накладные расходы			***6,52***	***1075***
			Сметная прибыль			***2,88***	***475***
4	**4**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**165,000**	**67,70**	**11170**
			Накладные расходы			***17,10***	***2822***
			Сметная прибыль			***6,78***	***1119***
5	**5**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**917,000**	**39,68**	**36385**
			Накладные расходы			***18,80***	***17238***
			Сметная прибыль			***4,68***	***4290***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	158,820	146,33	23241
			Накладные расходы			*37,08*	*5889*
			Сметная прибыль			*14,67*	*2330*
7	7	41-020102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3км	т	80,332	109,88	8827
			Накладные расходы			*4,61*	*371*
			Сметная прибыль			*9,16*	*736*
8	8	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	218,249	65,31	14254
			Накладные расходы			*2,74*	*599*
			Сметная прибыль			*5,44*	*1188*
9	9	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	116,090	46,70	5422
			Накладные расходы			*10,94*	*1269*
			Сметная прибыль			*4,61*	*535*
10	10	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	116,090	66,87	7763
			Накладные расходы			*16,70*	*1938*
			Сметная прибыль			*6,69*	*776*
11	11	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	116,090	29,50	3425
			Накладные расходы			*6,52*	*757*
			Сметная прибыль			*2,88*	*335*
12	12	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	116,090	67,70	7859
			Накладные расходы			*17,10*	*757*
			Сметная прибыль			*6,78*	*335*
13	13	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	774,000	39,68	30711
			Накладные расходы			*18,80*	*14550*
			Сметная прибыль			*4,68*	*3621*
14	14	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смести толщиной слоя 15 см	м2	569,000	146,99	83637
			Накладные расходы			*50,39*	*28674*
			Сметная прибыль			*15,79*	*8985*
15	15	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	93,885	6160,95	578421

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*258,76*	*24294*
			Сметная прибыль			*513,58*	*48217*
16	16	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые , типа Б	т	568,974	22866,31	13010336
			ИТОГО:				13754572
			В том числе :				
			Накладные расходы				76388
			Сметная прибыль				65294
			Итого с временными		**1,04 %**	**143047,54**	**13897619,54**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44%**	**200125,72**	**14097745,26**
			Коэф пониж 0,95				**13 392 857,14**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 607 142,86**	**15 000 000,00**

Заказчик :Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"
Руководитель отдела **Ажигалиев А.К.**

Технадзор: ТОО Royal company
Директор **Шакуов Б**

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор **Фирсов В.О.**

Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик :Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Подрядчик: **ТОО "БекетСатЖол"**

Наименование объекта: Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2018 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		8 доп.согл№3	23.02.2018 31.10.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах 2001 г)	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района	247 324 572,28	23 655 304,72							2 838 636,57	26 493 941,29
К оплате: **26493941тенге (двадцать шесть миллионов четыреста девяносто три тысяч девятьсот сорок один тенге)29 тиын**										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель :ГУ"Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Ажигалиев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "БекетСатЖол"

Утепкалиева О.Х.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8 от 23.02.2018 доп.соглашение №3 от 31.10.2018 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт выполненных работ № 3 за ноябрь месяц 2018 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ул.Мамыр-1				
1	**1**	**11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1742,280**	**60,97**	**106227**
			Накладные расходы			***15,39***	***26819***
			Сметная прибыль			***6,11***	***10644***
2	**2**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**2712,000**	**66,87**	**181354**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16,70*	*45280*
			Сметная прибыль			*6,69*	*18131*
3	3	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	2712,000	29,50	80013
			Накладные расходы			*6,52*	*17673*
			Сметная прибыль			*2,88*	*7815*
4	4	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2712,000	67,70	183591
			Накладные расходы			*17,10*	*46377*
			Сметная прибыль			*6,78*	*18398*
5	5	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	15051,000	39,68	597197
			Накладные расходы			*18,80*	*282926*
			Сметная прибыль			*4,68*	*70410*
6	6	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1751,300	146,33	256273
			Накладные расходы			*37,08*	*64941*
			Сметная прибыль			*14,67*	*25697*
7	7	41-020102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	16,958	84,76	1437
			Накладные расходы			*3,56*	*60*
			Сметная прибыль			*7,07*	*120*
8	8	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	3275,486	65,31	213922
			Накладные расходы			*2,74*	*8985*
			Сметная прибыль			*5,44*	*17833*
9	9	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,020	18,70	169
			Накладные расходы			*5,88*	*53*
			Сметная прибыль			*1,97*	*18*
10	10	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1733,260	46,70	80946
			Накладные расходы			*10,94*	*18953*
			Сметная прибыль			*4,61*	*7992*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	1733,260	66,87	115905
			Накладные расходы			*16,70*	*28939*
			Сметная прибыль			*6,69*	*11587*
12	12	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	1733,260	29,50	51137
			Накладные расходы			*6,52*	*11295*
			Сметная прибыль			*2,88*	*4995*
13	13	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1733,260	67,70	117335
			Накладные расходы			*17,10*	*29640*
			Сметная прибыль			*6,78*	*11758*
14	14	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	11555,000	39,68	458482
			Накладные расходы			*18,80*	*217209*
			Сметная прибыль			*4,68*	*54055*
15	15	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство	м3 основания	34,309	7733,85	265337
			Накладные расходы			*1057,03*	*36265*
			Сметная прибыль			*703,27*	*24128*
16	16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	686,170	2480,17	1701815
			Накладные расходы			*528,48*	*362627*
			Сметная прибыль			*240,69*	*165155*
17	17	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	32,936	49700,23	1636935
			Накладные расходы			*2087,41*	*68751*
			Сметная прибыль			*4143,01*	*136455*
19	19	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	22,061	49700,23	1096427
			Накладные расходы			*2087,41*	*46050*
			Сметная прибыль			*4143,01*	*91398*
			ул.Бекбаевва				
20	20	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2	м3 грунта	1280,070	60,97	78046

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*15,39*	*19704*
			Сметная прибыль			*6,11*	*7820*
21	**21**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**2906,000**	**66,87**	**194327**
			Накладные расходы			*16,70*	*48519*
			Сметная прибыль			*6,69*	*19428*
22	**22**	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**2906,000**	**29,50**	**85737**
			Накладные расходы			*6,52*	*18938*
			Сметная прибыль			*2,88*	*8374*
23	**23**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**2906,000**	**67,70**	**196724**
			Накладные расходы			*17,10*	*49695*
			Сметная прибыль			*6,78*	*19714*
24	**24**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**16131,000**	**39,68**	**640049**
			Накладные расходы			*18,80*	*303228*
			Сметная прибыль			*4,68*	*75462*
25	**25**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1280,070**	**146,33**	**187317**
			Накладные расходы			*37,08*	*47467*
			Сметная прибыль			*14,67*	*18783*
26	**26**	**41-020102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**2406,532**	**65,31**	**157171**
			Накладные расходы			*2,74*	*6601*
			Сметная прибыль			*5,44*	*13102*
27	**27**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1280,070**	**18,70**	**23936**
			Накладные расходы			*5,88*	*7524*
			Сметная прибыль			*1,97*	*2517*
28	**28**	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1440,180**	**46,70**	**67259**
			Накладные расходы			*10,94*	*15748*
			Сметная прибыль			*4,61*	*6641*

№ по порядку	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	1440,180	66,87	96306
			Накладные расходы			*16,70*	*24046*
			Сметная прибыль			*6,69*	*9628*
30	30	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	1440,180	29,50	42490
			Накладные расходы			*6,52*	*9385*
			Сметная прибыль			*2,88*	*4150*
31	31	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1440,180	67,70	97494
			Накладные расходы			*17,10*	*24628*
			Сметная прибыль			*6,78*	*9770*
32	32	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	9601,000	39,68	380951
			Накладные расходы			*18,80*	*180478*
			Сметная прибыль			*4,68*	*44914*
33	33	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство	м3 основания	41,145	7733,85	318205
			Накладные расходы			*1057,03*	*43491*
			Сметная прибыль			*703,27*	*28936*
34	34	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	822,890	2480,17	2040903
			Накладные расходы			*528,48*	*434881*
			Сметная прибыль			*240,69*	*198063*
35	35	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	39,499	49700,23	1963095
			Накладные расходы			*2087,41*	*82450*
			Сметная прибыль			*4143,01*	*163644*
			ул.Тауелсиздик				
36	36	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2	м3 грунта	1010,750	60,97	61626
			Накладные расходы			*15,39*	*15558*
			Сметная прибыль			*6,11*	*6175*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	2906,000	66,87	194327
			Накладные расходы			*16,70*	*48519*
			Сметная прибыль			*6,69*	*19428*
38	38	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	2906,000	29,50	85737
			Накладные расходы			*6,52*	*18938*
			Сметная прибыль			*2,88*	*8374*
39	39	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2906,000	67,70	196724
			Накладные расходы			*17,10*	*49695*
			Сметная прибыль			*6,78*	*19714*
40	40	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	16131,000	39,68	640049
			Накладные расходы			*18,80*	*303228*
			Сметная прибыль			*4,68*	*75462*
41	41	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1010,750	146,33	147906
			Накладные расходы			*37,08*	*37481*
			Сметная прибыль			*14,67*	*14831*
42	42	41-020102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	741,754	84,76	62871
			Накладные расходы			*3,56*	*2641*
			Сметная прибыль			*7,07*	*5241*
43	43	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1158,456	65,31	75659
			Накладные расходы			*2,74*	*3178*
			Сметная прибыль			*5,44*	*6307*
44	44	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	394,550	18,70	7378
			Накладные расходы			*5,88*	*2319*
			Сметная прибыль			*1,97*	*776*

№ п/п по порядку	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	616,200	46,70	28778
			Накладные расходы			*10,94*	*6738*
			Сметная прибыль			*4,61*	*2841*
46	46	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	616,200	66,87	41206
			Накладные расходы			*16,70*	*10288*
			Сметная прибыль			*6,69*	*4120*
47	47	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	616,200	29,50	18180
			Накладные расходы			*6,52*	*4016*
			Сметная прибыль			*2,88*	*1776*
48	48	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	616,200	67,70	41714
			Накладные расходы			*17,10*	*10538*
			Сметная прибыль			*6,78*	*4180*
49	49	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	4108,000	39,68	162998
			Накладные расходы			*18,80*	*77221*
			Сметная прибыль			*4,68*	*19218*
50	50	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство	м3 основания	25,218	7733,85	195032
			Накладные расходы			*1057,03*	*26656*
			Сметная прибыль			*703,27*	*17735*
51	51	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	504,373	2480,17	1250929
			Накладные расходы			*528,48*	*266551*
			Сметная прибыль			*240,69*	*121398*
52	52	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	24,210	49700,23	1203238
			Накладные расходы			*2087,41*	*50536*
			Сметная прибыль			*4143,01*	*100302*
			ул.Окаева				
53	53	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2	м3 грунта	267,540	60,97	16312

По порядку	По позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*15,39*	*4118*
			Сметная прибыль			*6,11*	*1634*
54	54	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	4143,000	66,87	277046
			Накладные расходы			*16,70*	*69173*
			Сметная прибыль			*6,69*	*27697*
55	55	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	4143,000	29,50	122232
			Накладные расходы			*6,52*	*26999*
			Сметная прибыль			*2,88*	*11938*
56	56	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4143,000	67,70	280464
			Накладные расходы			*17,10*	*70849*
			Сметная прибыль			*6,78*	*28105*
57	57	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	22992,000	39,68	912282
			Накладные расходы			*18,80*	*432199*
			Сметная прибыль			*4,68*	*107558*
58	58	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	267,540	146,33	39150
			Накладные расходы			*37,08*	*9921*
			Сметная прибыль			*14,67*	*3926*
59	59	41-020102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	379,121	84,76	32134
			Накладные расходы			*3,56*	*1350*
			Сметная прибыль			*7,07*	*2679*
60	60	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	123,854	65,31	8089
			Накладные расходы			*2,74*	*340*
			Сметная прибыль			*5,44*	*674*
61	61	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	201,660	18,70	3771
			Накладные расходы			*5,88*	*1185*

№ по порядку	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,97*	*396*
62	62	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	65,880	46,70	3077
			Накладные расходы			*10,94*	*720*
			Сметная прибыль			*4,61*	*304*
63	63	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	65,880	66,87	4405
			Накладные расходы			*16,70*	*1100*
			Сметная прибыль			*6,69*	*440*
64	64	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	65,880	29,50	1944
			Накладные расходы			*6,52*	*429*
			Сметная прибыль			*2,88*	*190*
65	65	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	65,880	67,70	4460
			Накладные расходы			*17,10*	*1127*
			Сметная прибыль			*6,78*	*447*
66	66	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	439,000	39,68	17419
			Накладные расходы			*18,80*	*8252*
			Сметная прибыль			*4,68*	*2054*
67	67	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство	м3 основания	46,053	7733,85	356167
			Накладные расходы			*1057,03*	*48679*
			Сметная прибыль			*703,27*	*32388*
68	68	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	761,673	2480,17	1889080
			Накладные расходы			*528,48*	*402529,1833*
			Сметная прибыль			*240,69*	*183327,182*
69	69	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	44,211	49700,23	2197291
			Накладные расходы			*2087,41*	*92286*
			Сметная прибыль			*4143,01*	*183166*
			ИТОГО:				24294186,63
			В том числе :				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**4734983,183**
			Сметная прибыль				**2322336,182**
			Итого с временными		**1,04 %**	**252659,54**	**24 546 846**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**353474,58**	**24 900 321**
			Коэф пониж 0,95				**23 655 304,72**
			Итого с НДС		**12 %**	**2838636,57**	**26 493 941,29**

Заказчик :Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"
Руководитель отдела **Ажигалиев А.К.**

Технадзор: ТОО Royal company
Директор **Шакуов Б**

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор **Утепкалиев О.Х.**

Утверждена

Заказчик: Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Подрядчик: **ТОО "БекетСатЖол"**

Наименование объекта: Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2018 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		8 доп.согл№3	23.02.2018 31.10.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах 2001 г)	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района	247 334 572,28	8 928,57							1 071,43	10 000,00
К оплате: **10 000тенге (десять тысяч тенге)00 тиын**										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель :ГУ"Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

_____ Ажигалиев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "БекетСатЖол"

_____ Утепкалиева О.Х.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8 от 23.02.2018 доп.соглашение №3 от 31.10.2018 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.11.2018	01.11.2018	28.11.2018

Акт выполненных работ № 4 за ноябрь месяц 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Установка бортового камня в местах примыкания с тротуаром				
1	1	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,186**	**7733,85**	**9169,717777**
			Накладные расходы			***1057,03***	***1253,27819***
			Сметная прибыль			***703,27***	***833,8391082***
			ИТОГО:				**9169,717777**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1253,27819**
			Сметная прибыль				**833,8391082**
			Итого с временными		**1,04 %**	**95,37**	**9 265**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**133,42**	**9 399**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Коэф пониж 0,95				**8 928,58**
			Итого с НДС		**12 %**	**1071,43**	**10 000,00**

Заказчик :Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"
Руководитель отдела _____ **Ажигалиев А.К.**

Технадзор: ТОО Royal company
Директор _____ **Шакуов Б**

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор _____ **Утепкалиев О.Х.**

ЖШС Бекет Сат Жол ТОО

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик :**Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик: **ТОО "БекетСатЖол"**

Наименование объекта: Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		8 доп.согл№8	23.02.2018 10.08.2020				

24.11

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах 2001 г)	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района	812 759 679,25	149 508 131,22							17 940 975,75	167 449 106,97
К оплате:	**167 449 106 (сто шестьдесят семь миллионов четыреста сорок девять тысяч сто шесть) тенге97 тиын**									

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель: ГУ"Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Ажигалиев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "БекетСатЖол"

Утепкалиев О.Х.

Заказчик : Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района

~~Договор подряда (контракт)№ 8 от 23.02.2018 доп.соглашение №8 от 10.08. 2020~~

Объект Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района

(наименование)

РЕЕСТР

актов выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

№	Наименование объектов, работ и затрат	Общая стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ,тенге								
			С начала строительства по текущий месяц	май 2018 год	июнь 2018 год	ноябрь 2018 год	ноябрь 2018 год	ноябрь 2019 год	май 2020 год	июль 2020 год	из них в отчетном месяце ноябрь 2020 год
1	Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района	**812 759 679,25**	812 759 679,25	48 667 286,17	172 163 344,82	26 493 941,29	10 000,00	199 450 000,00	15 000 000,00	183 526 000,00	167 449 106,97
	Итого	**812 759 679,25**	**812 759 679,25**	**48 667 286,17**	**172 163 344,82**	**26 493 941,29**	**10 000,00**	**199 450 000,00**	**15 000 000,00**	**183 526 000,00**	**167 449 106,97**

Заказчик :Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Руководитель отдела _____ **Ажигалиев А.К.**

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"

Директор _____ **Утепкалиев О.Х.**

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "БекетСатЖол"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Утера Курмангазинского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) №8 от 2018-02-23 доп.соглашение№8 2020-10-08

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды.Тип А (Слой по существующему покрытию)								
1	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 0,2 л/м2**	1,086	103076,97	1467,85	111942	1594	5197	--	--
		т	--	--	725,63	--	788	60,3	0,67	1
2	Е11-270301-0401 11-270301-0401 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона, Нср=3см**	412	24197,74	884,21	9969468	364293	542226	0,22	90
		т смеси	210,60	266,51	86766	109801	60,3	0,22	90	
3	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив жидкого битума перед устройством а/б покрытия из расчета 0,2 л/м2**	1,086	103076,97	1467,85	111942	1594	5197	--	--
		т	--	--	725,63	--	788	60,3	0,67	1
4	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	5434,26	2453,80	78,84	13334572	428440	765440	0,04	210
		м2 покрытия	36,50	23,65	198364	128518	60,3	0,02	105	
		РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды.Тип Б (новая дорожная одежда)								
5	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2**	11,76	103076,97	1467,85	1212185	17262	56274	--	--
		т	--	--	725,63	--	8533	60,3	0,67	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-270602-0901 ~~11-270602-0901~~ РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	2,94	103076,97	1467,85	303046	4315	14068	--	--
		т		--	725,63	--	2133	60,3	0,67	2
7	Е11-270602-0307 11-270602-0307 РСНБ РК 2015	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см	5346	2310,81	78,66	12353571	420526	720646	0,04	207
		м2		36,50	23,57	195142	126023	60,3	0,02	103
8	Е11-270602-0407 11-270602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	5346	1095,39	0,07	5855941	394	247263	--	2
		м2		0,39	--	2091	--	60,3	--	--
9	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2	1,0692	103076,97	1467,85	110210	1569	5116	--	--
		т		--	725,63	--	776	60,3	0,67	1
10	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б	5346	2453,80	78,84	13118000	421482	753008	0,04	207
		м2		36,50	23,65	195142	126431	60,3	0,02	103
		Устройство присыпных обочин из местного грунта								
11	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой	9540	153,32	123,45	1462692	1177750	447352	0,04	348
		м2		29,22	35,16	278732	335470	60,3	0,03	313
12	Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	3181	39,68	15,50	126216	49313	59796	0,03	102
		м2		24,18	3,64	76903	11588	59,1	--	9
		Укрепление обочин щебнем								
13	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем	2892	153,32	123,45	443407	357029	135613	0,04	105
		м2		29,22	35,16	84496	101696	60,3	0,03	95
		Пешеходная часть								
		Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов спределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)								
			610,07	1538,56	158,22	938626	96522	70302	0,04	23
		м2		30,42	50,14	18556	30591	60,3	0,04	26
15	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство ТОЛЩ.5см								
			610,07	2453,80	78,84	1496988	48098	85931	0,04	24
		м2 покрытия		36,50	23,65	22269	14428	60,3	0,02	12
16	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302								
			610,07	585,91	0,04	357444	22	15088	--	--
		м2 покрытия		0,20	--	119	--	60,3	--	--
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
17	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
			41	4279,29	847,31	175451	34740	91956	3,68	151
		шт		3079,20	204,27	126247	8375	60,3	0,17	7
18	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			8	8926,91	--	71415	--	2999	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2,5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1,5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			29	8927,62	--	258901	--	10874	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С124-010201-0234 24-010201-0234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			2	7104,85	--	14210	--	597	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические								
			0,35	387526,70	--	135634	--	5697	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е11-060101-0101 ~~11-060101-0101~~ РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5								
			1,575	31505,92	770,71	49622	1214	3187	1,55	2
		м3		1188,41	196,96	1872	310	48,5	0,21	--
23	Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные. Установка								
			32	1550,41	780,36	49613	24971	19928	0,74	24
		шт.		610,64	276,86	19541	8860	60,3	0,22	7
24	С124-040207-1602 24-040207-1602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Столбик замерный пластиковый								
			32	410,04	--	13121	--	551	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Маркировка проезжей части								
25	Е11-270903-0102 11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная								
			0,149	46232,71	6179,75	6889	921	754	3,66	1
		км линии		2755,51	2207,42	411	329	60,3	2,19	--
26	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3								
			5	14002,96	6179,75	70015	30899	18532	3,66	18
		Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3		2755,51	2207,42	13778	11037	60,3	2,19	11
27	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1								
			0,125	23211,46	6179,75	2901	772	512	3,66	--
		км линии		2755,51	2207,42	344	276	60,3	2,19	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"								
			0,081	83066,71	6179,75	6728	501	535	3,66	--
		км линии		2755,51	2207,42	223	179	60,3	2,19	--
		РАЗДЕЛ 3. Проезд к ВОС								
		Устройство дорожной одежды								
29	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2								
			0,1075	103076,97	1467,85	11081	158	514	--	--
		т		--	725,63	--	78	60,3	0,67	--
30	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см								
			215	2453,80	78,84	527566	16951	30284	0,04	8
		м2		36,50	23,65	7848	5085	60,3	0,02	4
31	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302								
			215	1757,72	0,11	377909	24	15951	--	--
		м2 покрытия		0,59	--	126	--	60,3	--	--
		Устройство присыпных обочин из местного грунта								
32	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин ПГС, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой								
			50	153,32	123,45	7666	6173	2345	0,04	2
		м2		29,22	35,16	1461	1758	60,3	0,03	2
33	Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом								
			18	39,68	15,50	714	279	338	0,03	1
		м2		24,18	3,64	435	66	59,1	--	--
		Укрепление обочин щебнем								
34	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем								
			20	153,32	123,45	3066	2469	938	0,04	1
		м2		29,22	35,16	584	703	60,3	0,03	1
35	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004								
			2	4822,27	--	9645	--	405	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	Установка дорожных знаков на металлических стойках	4	4279,29	847,31	17117	3389	8971	3,68	15
		шт		3079,20	204,27	12317	817	60,3	0,17	1
37	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			1	8926,91	--	8927	--	375	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			2	8927,62	--	17855	--	750	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С124-010201-0234 24-010201-0234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			1	7104,85	--	7105	--	298	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические								
			0,042	387526,70	--	16276	--	684	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройствобетонной подготовки-В7,5**								
			0,189	31505,92	770,71	5955	146	382	1,55	--
		м3		1188,41	196,96	225	37	48,5	0,21	--
		Маркировка проезжей части								
42	Е11-270903-0102 11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная								
			0,049	46232,71	6179,75	2265	303	248	3,66	--
		км линии		2755,51	2207,42	135	108	60,3	2,19	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	**Е11-270903-0105** **11-270903-0105** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**								
			0,033	14002,96	6179,75	462	204	122	3,66	--
		км линии		2755,51	2207,42	91	73	60,3	2,19	--
44	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1								
			0,125	23211,46	6179,75	2901	772	512	3,66	--
		км линии		2755,51	2207,42	344	276	60,3	2,19	--
45	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, фигурная								
			0,007	27815,71	6179,75	195	43	30	3,66	--
		км линии		2755,51	2207,42	19	15	60,3	2,19	--
		РАЗДЕЛ 4.Улица Окаева (уч.2)								
		Укрепление обочин щебнем								
46	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем								
			1212	153,32	123,45	185826	149626	56833	0,04	44
		м2		29,22	35,16	35411	42619	60,3	0,03	40
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
47	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
			20	4279,29	847,31	85586	16946	44856	3,68	74
		шт		3079,20	204,27	61584	4085	60,3	0,17	3
48	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			6	8926,91	--	53561	--	2250	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			4	8927,62	--	35710	--	1500	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			2	8927,15	--	17854	--	750	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	С124-010201-0234 24-010201-0234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			8	7104,85	--	56839	--	2387	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические								
			0,14	387526,70	--	54254	--	2279	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5								
			0,63	31505,92	770,71	19849	486	1275	1,55	1
		м3		1188,41	196,96	749	124	48,5	0,21	--
		Маркировка проезжей части								
54	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная								
			0,061	27815,71	6179,75	1697	377	261	3,66	--
		км линии		2755,51	2207,42	168	135	60,3	2,19	--
55	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"								
			0,03	83066,71	6179,75	2492	185	198	3,66	--
		км линии		2755,51	2207,42	83	66	60,3	2,19	--
56	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3								
			0,55	14002,96	6179,75	7702	3399	2039	3,66	2
		км линии		2755,51	2207,42	1516	1214	60,3	2,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1								
			0,05	23211,46	6179,75	1161	309	205	3,66	--
		км линии		2755,51	2207,42	138	110	60,3	2,19	--
		РАЗДЕЛ 5.ул.Окаева (уч.1)								
		Устройство дорожной одежды								
58	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2								
			0,097	103076,97	1467,85	9998	142	464	--	--
		т		--	725,63	--	70	60,3	0,67	--
59	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см								
			194	2453,80	78,84	476037	15295	27326	0,04	7
		м2		36,50	23,65	7081	4588	60,3	0,02	4
60	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302								
			194	1757,72	0,11	340997	21	14393	--	--
		м2 покрытия		0,59	--	114	--	60,3	--	--
		Устройство присыпных обочин из местного грунта								
61	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой								
			150	153,32	123,45	22998	18518	7034	0,04	5
		м2		29,22	35,16	4383	5275	60,3	0,03	5
62	Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом								
			51	39,68	15,50	2024	791	959	0,03	2
		м2		24,18	3,64	1233	186	59,1	--	--
		Укрепление обочин щебнем								
63	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем								
			68	153,32	123,45	10426	8395	3189	0,04	2
		м2		29,22	35,16	1987	2391	60,3	0,03	2
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
64	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
			2	4279,29	847,31	8559	1695	4486	3,68	7
		шт		3079,20	204,27	6158	409	60,3	0,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			2	8926,91	--	17854	--	750	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические								
			0,028	387526,70	--	10851	--	456	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5								
			0,126	31505,92	770,71	3970	97	255	1,55	--
		м3		1188,41	196,96	150	25	48,5	0,21	--
		РАЗДЕЛ 6.ул.Бекбаева (уч.1)								
		Устройство дорожной одежды								
68	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2								
			0,1805	103076,97	1467,85	18605	265	864	--	--
		т		--	725,63	--	131	60,3	0,67	--
69	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см								
			361	2453,80	78,84	885821	28461	50848	0,04	14
		м2		36,50	23,65	13177	8537	60,3	0,02	7
70	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302								
			361	1757,72	0,11	634536	40	26784	--	--
		м2 покрытия		0,59	--	212	--	60,3	--	--
		Устройство присыпных обочин из местного грунта								
71	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой								
			210	153,32	123,45	32198	25925	9847	0,04	8
		м2		29,22	35,16	6136	7385	60,3	0,03	7
72	Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом								
			71	39,68	15,50	2817	1101	1335	0,03	2
		м2		24,18	3,64	1716	259	59,1	--	--
		Укрепление обочин щебнем								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем								
			274	153,32	123,45	42010	33826	12848	0,04	10
		м2		29,22	35,16	8006	9635	60,3	0,03	9
		Устройство щебеночного покрытия в конце съездов								
74	Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)								
			29,25	1467,58	158,22	42927	4628	3283	0,04	1
		м2		30,42	50,14	890	1467	60,3	0,04	1
		Пешеходная часть.Устройство бортового камня								
75	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство ТОЛЩ.5см								
			62,05	2453,80	78,84	152258	4892	8740	0,04	2
		м2 покрытия		36,50	23,65	2265	1467	60,3	0,02	1
76	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302								
			62,05	585,91	0,04	36355	2	1535	--	--
		м2 покрытия		0,20	--	12	--	60,3	--	--
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
77	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
			11	4279,29	847,31	47072	9320	24671	3,68	40
		шт		3079,20	204,27	33871	2247	60,3	0,17	2
78	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			5	8926,91	--	44635	--	1875	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			2	8927,15	--	17854	--	750	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			4	8927,62	--	35710	--	1500	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические								
			0,07	387526,70	--	27127	--	1139	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройствобетонной подготовки-В7,5								
			0,315	31505,92	770,71	9924	243	637	1,55	--
		м3		1188,41	196,96	374	62	48,5	0,21	--
		Маркировка проезжей части								
83	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3								
			0,077	14002,96	6179,75	1078	476	285	3,66	--
		км линии		2755,51	2207,42	212	170	60,3	2,19	--
		РАЗДЕЛ 7.ул.Бірінші мамыр (уч.1)								
		Устройство дорожной одежды								
84	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2								
			0,2	103076,97	1467,85	20615	294	957	--	--
		т		--	725,63	--	145	60,3	0,67	--
85	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см								
			399,85	2453,80	78,84	981151	31524	56321	0,04	15
		м2		36,50	23,65	14595	9456	60,3	0,02	8
86	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302								
			399,85	1757,72	0,11	702823	44	29666	--	--
		м2 покрытия		0,59	--	235	--	60,3	--	--
		Устройство присыпных обочин из местного грунта								
87	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой								
			210	153,32	123,45	32198	25925	9847	0,04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		29,22	35,16	6136	7385	60,3	0,03	7
88	Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	69	39,68	15,50	2738	1070	1297	0,03	2
		м2		24,18	3,64	1668	251	59,1	--	--
		Укрепление обочин щебнем								
89	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем	90	153,32	123,45	13799	11111	4220	0,04	3
		м2		29,22	35,16	2630	3165	60,3	0,03	3
		Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием								
90	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство ТОЩ.5см	172,34	2453,80	78,84	422887	13587	24275	0,04	7
		м2 покрытия		36,50	23,65	6291	4076	60,3	0,02	3
91	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	172,34	585,91	0,04	100975	6	4262	--	--
		м2 покрытия		0,20	--	34	--	60,3	--	--
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
92	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	9	4279,29	847,31	38514	7626	20185	3,68	33
		шт		3079,20	204,27	27713	1838	60,3	0,17	2
93	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	3	8926,91	--	26781	--	1125	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	8927,15	--	17854	--	750	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			4	8927,62	--	35710	--	1500	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические								
			0,056	387526,70	--	21701	--	911	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройствобетонной подготовки-В7,5								
			0,252	31505,92	770,71	7939	194	510	1,55	--
		м3		1188,41	196,96	299	50	48,5	0,21	--
		РАЗДЕЛ 8.ул.Бірінші мамыр (уч.2)								
		Устройство дорожной одежды								
98	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2								
			0,204	103076,97	1467,85	21028	299	976	--	--
		т		--	725,63	--	148	60,3	0,67	--
99	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см								
			408	2453,80	78,84	1001149	32167	57469	0,04	16
		м2		36,50	23,65	14893	9649	60,3	0,02	8
100	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302								
			408	1757,72	0,11	717149	45	30271	--	--
		м2 покрытия		0,59	--	239	--	60,3	--	--
		Устройство присыпных обочин из местного грунта								
101	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой								
			280	153,32	123,45	42930	34567	13130	0,04	10
		м2		29,22	35,16	8181	9846	60,3	0,03	9
102	Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом								
			94	39,68	15,50	3730	1457	1767	0,03	3
		м2		24,18	3,64	2273	342	59,1	--	--
		Укрепление обочин щебнем								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем	144	153,32	123,45	22078	17777	6752	0,04	5
		м2		29,22	35,16	4207	5064	60,3	0,03	5
		Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием								
104	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство ТО.ЩЗ,5см								
			189,95	2453,80	78,84	466099	14976	26755	0,04	7
		м2 покрытия		36,50	23,65	6934	4492	60,3	0,02	4
105	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302								
			189,95	585,91	0,04	111293	7	4698	--	--
		м2 покрытия		0,20	--	37	--	60,3	--	--
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
106	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
			4	4279,29	847,31	17117	3389	8971	3,68	15
		шт		3079,20	204,27	12317	817	60,3	0,17	1
107	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			2	8926,91	--	17854	--	750	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			2	8927,15	--	17854	--	750	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические								
			0,014	387526,70	--	5425	--	228	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройствобетонной подготовки-В7,5	0,063	31505,92	770,71	1985	49	127	1,55	--
		м3		1188,41	196,96	75	12	48,5	0,21	--
		РАЗДЕЛ 9.ул.Бекбаева (уч.2)								
		Устройство дорожной одежды								
111	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	0,1005	103076,97	1467,85	10359	148	481	--	--
		т		--	725,63	--	73	60,3	0,67	--
112	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см	201	2453,80	78,84	493213	15847	28312	0,04	8
		м2		36,50	23,65	7337	4754	60,3	0,02	4
113	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	201	1757,72	0,11	353301	22	14913	--	--
		м2 покрытия		0,59	--	118	--	60,3	--	--
		Устройство присыпных обочин из местного грунта								
114	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой	400	153,32	123,45	61329	49382	18757	0,04	15
		м2		29,22	35,16	11687	14066	60,3	0,03	13
115	Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	133	39,68	15,50	5277	2062	2500	0,03	4
		м2		24,18	3,64	3215	485	59,1	--	--
		Укрепление обочин щебнем								
116	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем	178	153,32	123,45	27291	21975	8347	0,04	6
		м2		29,22	35,16	5201	6259	60,3	0,03	6
		Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием								
117	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство ТОЛЩ.5см	85,87	2453,80	78,84	210708	6770	12095	0,04	3
		м2 покрытия		36,50	23,65	3134	2031	60,3	0,02	2
118	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	85,87	585,91	0,04	50312	3	2124	--	--
		м2 покрытия		0,20	--	17	--	60,3	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
119	**Е11-270902-0101** **11-270902-0101** **РСНБ РК 2015** Изм. и доп. вып. 4	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**								
			4	4279,29	847,31	17117	3389	8971	3,68	15
		шт		3079,20	204,27	12317	817	60,3	0,17	1
120	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			2	8926,91	--	17854	--	750	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			2	8927,15	--	17854	--	750	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
122	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические								
			0,028	387526,70	--	10851	--	456	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройствобетонной подготовки-В7,5								
			0,126	31505,92	770,71	3970	97	255	1,55	--
		м3		1188,41	196,96	150	25	48,5	0,21	--
		РАЗДЕЛ 10.ул.Бекбаева (уч.3)								
		Устройство дорожной одежды								
124	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2								
			0,3415	103076,97	1467,85	35201	501	1634	--	--
		т		--	725,63	--	248	60,3	0,67	--
126	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см								
			683	2453,80	78,84	1675943	53848	96204	0,04	26
		м2		36,50	23,65	24931	16153	60,3	0,02	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302								
			683	1757,72	0,11	1200521	75	50674	–	–
		м2 покрытия		0,59	–	401	–	60,3	–	–
		Устройство присыпных обочин из местного грунта								
127	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой								
			380	153,32	123,45	58262	46912	17819	0,04	14
		м2		29,22	35,16	11103	13363	60,3	0,03	12
128	Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом								
			128	39,68	15,50	5079	1984	2406	0,03	4
		м2		24,18	3,64	3094	466	59,1	–	–
		Укрепление обочин щебнем								
129	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем								
			164	153,32	123,45	25145	20246	7690	0,04	6
		м2		29,22	35,16	4792	5767	60,3	0,03	5
130	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004								
			16,4	4822,27	–	79085	–	3322	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Устройство щебеночного покрытия в конце съездов								
131	Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)								
			41,17	1467,58	158,22	60420	6514	4622	0,04	2
		м2		30,42	50,14	1252	2064	60,3	0,04	2
		Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием								
132	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство ТОЛЩ.5см								
			217,67	2453,80	78,84	534118	17161	30660	0,04	8
		м2 покрытия		36,50	23,65	7945	5148	60,3	0,02	4
133	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302								
			217,67	585,91	0,04	127534	8	5383	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		0,20	--	43	--	60,3	--	--
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
134	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**								
			12	4279,29	847,31	51351	10168	26914	3,68	44
		шт		3079,20	204,27	36950	2451	60,3	0,17	2
135	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**								
			1	8926,91	--	8927	--	375	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**								
			2	8927,15	--	17854	--	750	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**								
			9	8927,62	--	80349	--	3375	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
138	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**								
			0,07	387526,70	--	27127	--	1139	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройствобетонной подготовки-В7,5**								
			0,315	31505,92	770,71	9924	243	637	1,55	--
		м3		1188,41	196,96	374	62	48,5	0,21	--
		Маркировка проезжей части								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е11-270903-0102 11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная								
			0,02	46232,71	6179,75	925	124	101	3,66	--
		км линии		2755,51	2207,42	55	44	60,3	2,19	--
141	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3								
			0,107	14002,96	6179,75	1498	661	397	3,66	--
		км линии		2755,51	2207,42	295	236	60,3	2,19	--
142	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"								
			0,015	83066,71	6179,75	1246	93	99	3,66	--
		км линии		2755,51	2207,42	41	33	60,3	2,19	--
		РАЗДЕЛ 11.Проезд к Касний балык								
		Устройство дорожной одежды								
143	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2								
			0,3815	103076,97	1467,85	39324	560	1826	--	--
		т		--	725,63	--	277	60,3	0,67	--
144	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см								
			763	2453,80	78,84	1872247	60155	107472	0,04	29
		м2		36,50	23,65	27851	18045	60,3	0,02	15
145	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302								
			763	1757,72	0,11	1341139	84	56609	--	--
		м2 покрытия		0,59	--	448	--	60,3	--	--
		Устройство присыпных обочин из местного грунта								
146	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой								
			40	153,32	123,45	6133	4938	1876	0,04	1
		м2		29,22	35,16	1169	1407	60,3	0,03	1
147	Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом								
			14	39,68	15,50	555	217	263	0,03	--
		м2		24,18	3,64	338	51	59,1	--	--
		Укрепление обочин щебнем								
148	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем								
			10	153,32	123,45	1533	1235	469	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		29,22	35,16	292	352	60,3	0,03	--
149	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**								
			1	4822,27	--	4822	--	203	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство щебеночного покрытия в конце съездов								
150	Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**								
			41,17	1467,58	158,22	60420	6514	4622	0,04	2
		м2		30,42	50,14	1252	2064	60,3	0,04	2
		Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием								
151	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство ТОЛЩ.5см**								
			35,59	2453,80	78,84	87331	2806	5013	0,04	1
		м2 покрытия		36,50	23,65	1299	842	60,3	0,02	1
152	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**								
			35,59	585,91	0,04	20852	1	880	--	--
		м2 покрытия		0,20	--	7	--	60,3	--	--
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
153	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
			4	4279,29	847,31	17117	3389	8971	3,68	15
		шт		3079,20	204,27	12317	817	60,3	0,17	1
154	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**								
			1	8926,91	--	8927	--	375	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			2	8927,62	--	17855	--	750	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
156	С124-010201-0234 24-010201-0234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			1	7104,85	--	7105	--	298	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
157	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические								
			0,042	387526,70	--	16276	--	684	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройствобетонной подготовки-В7,5								
			0,189	31505,92	770,71	5955	146	382	1,55	--
		м3		1188,41	196,96	225	37	48,5	0,21	--
	Маркировка проезжей части									
159	Е11-270903-0102 11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная								
			0,077	46232,71	6179,75	3560	476	390	3,66	--
		км линии		2755,51	2207,42	212	170	60,3	2,19	--
160	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3								
			0,044	14002,96	6179,75	616	272	163	3,66	--
		км линии		2755,51	2207,42	121	97	60,3	2,19	--
161	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, фигурная								
			0,007	27815,71	6179,75	195	43	30	3,66	--
		км линии		2755,51	2207,42	19	15	60,3	2,19	--

РАЗДЕЛ 12.Улица 1-Мамыр

Укрепление обочин щебнем

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем								
			2558	153,32	123,45	392198	315795	119950	0,04	93
		м2		29,22	35,16	74738	89951	60,3	0,03	84
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
163	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
			23	4279,29	847,31	98424	19488	51585	3,68	85
		шт		3079,20	204,27	70822	4698	60,3	0,17	4
164	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			8	8926,91	--	71415	--	2999	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
165	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			8	8927,62	--	71421	--	3000	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
166	С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			6	8927,15	--	53563	--	2250	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
167	С124-010201-0234 24-010201-0234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			1	7104,85	--	7105	--	298	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	0,154	387526,70	--	59679	--	2507	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
169	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	0,693	31505,92	770,71	21834	534	1402	1,55	1
		м3		1188,41	196,96	824	136	48,5	0,21	--
		Маркировка проезжей части								
170	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	0,041	27815,71	6179,75	1140	253	176	3,66	--
		км линии		2755,51	2207,42	113	91	60,3	2,19	--
171	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	1,406	14002,96	6179,75	19688	8689	5211	3,66	5
		км линии		2755,51	2207,42	3874	3104	60,3	2,19	3
172	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	0,05	23211,46	6179,75	1161	309	205	3,66	--
		км линии		2755,51	2207,42	138	110	60,3	2,19	--
173	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"	0,03	83066,71	6179,75	2492	185	198	3,66	--
		км линии		2755,51	2207,42	83	66	60,3	2,19	--
		РАЗДЕЛ 13. Улица Бекбаева								
		Укрепление обочин щебнем								
174	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем	4580	153,32	123,45	702215	565419	214767	0,04	167
		м2		29,22	35,16	133815	161054	60,3	0,03	150
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
175	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	19	4279,29	847,31	81306	16099	42614	3,68	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		3079,20	204,27	58505	3881	60,3	0,17	3
176	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			14	8927,62	--	124987	--	5249	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
177	С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			4	8927,15	--	35709	--	1500	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
178	С124-010201-0234 24-010201-0234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			1	7104,85	--	7105	--	298	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
179	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические								
			0,168	387526,70	--	65104	--	2734	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
180	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5								
			0,756	31505,92	770,71	23818	583	1530	1,55	1
		м3		1188,41	196,96	898	149	48,5	0,21	--
		Маркировка проезжей части								
181	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная								
			0,039	27815,71	6179,75	1085	241	167	3,66	--
		км линии		2755,51	2207,42	107	86	60,3	2,19	--
182	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3								
			1,302	14002,96	6179,75	18232	8046	4826	3,66	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			6	8926,91	--	53561	--	2250	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
198	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, , 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			4	8927,62	--	35710	--	1500	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
199	С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			6	8927,15	--	53563	--	2250	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
200	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические								
			0,084	387526,70	--	32552	--	1367	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
201	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройствобетонной подготовки-В7,5								
			0,378	31505,92	770,71	11909	291	765	1,55	1
		м3		1188,41	196,96	449	74	48,5	0,21	--
		РАЗДЕЛ 16.Улица Кигаш								
		Устройство дорожной одежды								
202	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2								
			0,2255	103076,97	1467,85	23244	331	1079	--	--
		т		--	725,63	--	164	60,3	0,67	--
203	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см								
			451	2453,80	78,84	1106663	35557	63525	0,04	17
		м2		36,50	23,65	16463	10666	60,3	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302								
			451	1757,72	0,11	792731	50	33461	--	--
		м2 покрытия		0,59	--	265	--	60,3	--	--
		Устройство присыпных обочин из местного грунта								
205	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой								
			580	153,32	123,45	88927	71603	27198	0,04	21
		м2		29,22	35,16	16946	20395	60,3	0,03	19
206	Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом								
			193	39,68	15,50	7658	2992	3628	0,03	6
		м2		24,18	3,64	4666	703	59,1	--	1
		Укрепление обочин щебнем								
207	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем								
			256	153,32	123,45	39250	31604	12004	0,04	9
		м2		29,22	35,16	7480	9002	60,3	0,03	8
208	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004								
			25,6	4822,27	--	123450	--	5185	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство щебеночного покрытия в конце съездов								
209	Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)								
			13,06	1467,58	158,22	19167	2066	1466	0,04	--
		м2		30,42	50,14	397	655	60,3	0,04	1
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
210	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
			3	4279,29	847,31	12838	2542	6728	3,68	11
		шт		3079,20	204,27	9238	613	60,3	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			3	8926,91	--	26781	--	1125	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
212	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлическские								
			0,042	387526,70	--	16276	--	684	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
213	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройствобетонной подготовки-В7,5								
			0,189	31505,92	770,71	5955	146	382	1,55	--
		м3		1188,41	196,96	225	37	48,5	0,21	--
		РАЗДЕЛ 17. Улица Котельникова								
		Устройство дорожной одежды								
214	Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)								
			494	1467,58	158,22	724984	78158	55454	0,04	19
		м2		30,42	50,14	15025	24771	60,3	0,04	21
215	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2								
			0,2225	103076,97	1467,85	22935	327	1065	--	--
		т		--	725,63	--	161	60,3	0,67	--
216	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см								
			445	2453,80	78,84	1091940	35084	62680	0,04	17
		м2		36,50	23,65	16244	10524	60,3	0,02	9
217	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302								
			445	1757,72	0,11	782184	49	33016	--	--
		м2 покрытия		0,59	--	261	--	60,3	--	--
		Устройство присыпных обочин из местного грунта								
218	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой								
			1140	153,32	123,45	174787	140737	53457	0,04	42
		м2		29,22	35,16	33308	40088	60,3	0,03	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	379	39,68	15,50	15038	5875	7124	0,03	12
		м2		24,18	3,64	9163	1381	59,1	--	1
		Укрепление обочин щебнем								
220	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем	574	153,32	123,45	88007	70863	26916	0,04	21
		м2		29,22	35,16	16771	20184	60,3	0,03	19
221	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	57,4	4822,27	--	276798	--	11626	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство щебеночного покрытия в конце съездов								
222	Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	13,06	1467,58	158,22	19167	2066	1466	0,04	--
		м2		30,42	50,14	397	655	60,3	0,04	1
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
223	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	7	4279,29	847,31	29955	5931	15700	3,68	26
		шт		3079,20	204,27	21554	1430	60,3	0,17	1
224	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	3	8926,91	--	26781	--	1125	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
225	С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	4	8927,15	--	35709	--	1500	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	0,042	387526,70	--	16276	--	684	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
227	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройствобетонной подготовки-В7,5	0,189	31505,92	770,71	5955	146	382	1,55	--
		м3		1188,41	196,96	225	37	48,5	0,21	--

РАЗДЕЛ 17. Улица Окаева

Устройство присыпных обочин из местного грунта

228	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой	4850	153,32	123,45	743612	598751	227428	0,04	177
		м2		29,22	35,16	141704	170548	60,3	0,03	159
229	Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	1616	39,68	15,50	64120	25052	30377	0,03	52
		м2		24,18	3,64	39068	5887	59,1	--	5

Укрепление обочин щебнем

230	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем	1622	153,32	123,45	248688	200242	76059	0,04	59
		м2		29,22	35,16	47390	57037	60,3	0,03	53
231	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	162,2	4822,27	--	782172	--	32851	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
232	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	36,72512	49700,25	--	1825247	--	76660	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
			34	4279,29	847,31	145496	28809	76256	3,68	125
		шт		3079,20	204,27	104693	6945	60,3	0,17	6
234	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			7	8926,91	--	62488	--	2625	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
235	С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			4	8927,15	--	35709	--	1500	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
236	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			14	8927,62	--	124987	--	5249	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
237	С124-010201-0234 24-010201-0234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			5	7104,85	--	35524	--	1492	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
238	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические								
			0,266	387526,70	--	103082	--	4329	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
239	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5								
			1,197	31505,92	770,71	37713	923	2422	1,55	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1188,41	196,96	1423	236	48,5	0,21	--
		Маркировка проезжей части								
240	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная								
			0,443	27815,71	6179,75	12322	2738	1899	3,66	2
		км линии		2755,51	2207,42	1221	978	60,3	2,19	1
241	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3								
			1,102	14002,96	6179,75	15431	6810	4085	3,66	4
		км линии		2755,51	2207,42	3037	2433	60,3	2,19	2
242	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1								
			0,145	23211,46	6179,75	3366	896	594	3,66	1
		км линии		2755,51	2207,42	400	320	60,3	2,19	--
243	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"								
			0,039	83066,71	6179,75	3240	241	258	3,66	--
		км линии		2755,51	2207,42	107	86	60,3	2,19	--
244	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, фигурная								
			0,021	27815,71	6179,75	584	130	90	3,66	--
		км линии		2755,51	2207,42	58	46	60,3	2,19	--
		РАЗДЕЛ 18.Улица Тауелсиздик (уч.2)								
		Устройство присыпных обочин из местного грунта								
245	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой								
			1210	153,32	123,45	185520	149379	56740	0,04	44
		м2		29,22	35,16	35353	42549	60,3	0,03	40
246	Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом								
			403	39,68	15,50	15990	6248	7576	0,03	13
		м2		24,18	3,64	9743	1468	59,1	--	1
		Укрепление обочин щебнем								
247	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем								
			562	153,32	123,45	86167	69381	26353	0,04	20
		м2		29,22	35,16	16420	19762	60,3	0,03	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004								
			56,2	4822,27	--	271012	--	11382	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
249	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
			8	4279,29	847,31	34234	6778	17943	3,68	29
		шт		3079,20	204,27	24634	1634	60,3	0,17	1
250	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			3	8926,91	--	26781	--	1125	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
251	С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			3	8927,15	--	26781	--	1125	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
252	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			1	8927,62	--	8928	--	375	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
253	С124-010201-0234 24-010201-0234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
			1	7104,85	--	7105	--	298	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические								
			0,056	387526,70	--	21701	--	911	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
255	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5								
			0,252	31505,92	770,71	7939	194	510	1,55	--
		м3		1188,41	196,96	299	50	48,5	0,21	--
		Маркировка проезжей части								
256	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3								
			0,289	14002,96	6179,75	4047	1786	1071	3,66	1
		км линии		2755,51	2207,42	796	638	60,3	2,19	1
		РАЗДЕЛ 19.Устройство пересечения с сетями ВЛ								
		РАЗДЕЛ 20.ВЛ-0,4кВ								
257	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. Установка -концевые								
			1	7181,54	3583,26	7182	3583	3014	3,52	4
		опора		3021,45	1197,28	3021	1197	61,7	1,00	1
258	С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013								
			1	48825,01	--	48825	--	2051	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
259	С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлоконструкции опор								
			0,0168	364912,36	--	6131	--	257	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
260	С124-040101-0507 24-040101-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97								
			10	262,59	--	2626	--	110	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	С124-040109-0401 24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТРК ГОСТ Р 51204-2004								
			10	39,27	--	393	--	16	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
262	С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98								
			8	144,90	--	1159	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
263	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98								
			8	281,73	--	2254	--	95	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
264	С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98								
			1	410,16	--	410	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
265	Е11-330105-1001 11-330105-1001 РСНБ РК 2015	Заземление опор								
			70	326,21	99,67	22835	6977	6260	0,10	7
		м заземления		83,93	33,87	5875	2371	61,7	0,03	2
266	Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов								
			0,35	29536,11	11652,06	10338	4078	5276	18,52	6
		км линии		16694,05	4823,54	5843	1688	61,7	5,11	2
267	С123-061004-0105 23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80								
			0,21	796420,49	--	167248	--	7024	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 21.ВЛ-10кВ								
268	Е11-330202-0103 11-330202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**								
			1	22910,58	13447,13	22911	13447	9537	10,35	10
		опора		8886,61	4451,32	8887	4451	61,7	3,69	4
269	С121-040405-0111 21-040405-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013								
			3	40553,74	--	121661	--	5110	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
270	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор плит объемом до 0,2 м3								
			3	1987,33	1054,83	5962	3165	2856	1,05	3
		шт		932,49	418,61	2797	1256	61,7	0,35	1
271	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты Пз-и								
			0,15	43572,99	--	6536	--	275	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
272	С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлоконструкции опор								
			0,0633	364912,36	--	23099	--	970	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
273	С124-040102-0225 24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93								
			2	1536,28	--	3073	--	129	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
274	С124-040109-0404 24-040109-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТРК ГОСТ Р 51204-2004								
			2	47,66	--	95	--	4	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275	С124-040207-1303 24-040207-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98								
			0,02	1723,80	--	34	--	1	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
276	С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98								
			3	397,96	--	1194	--	50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
277	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98								
			3	281,73	--	845	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
278	С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98								
			7	530,75	--	3715	--	156	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
279	С124-040201-0109 24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98								
			7	443,99	--	3108	--	131	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
280	С124-040203-0201 24-040203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98								
			6	1213,40	--	7280	--	306	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281	Ц13-080101-2001 13-080101-2001 РСНБ РК 2015	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная. Установка								
			6	6040,56	2781,42	36243	16689	13048	3,45	21
		шт.		3259,15	1048,24	19555	6289	42,8	1,13	7
282	С124-040106-0107 24-040106-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93								
			12	2571,67	--	30860	--	1296	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
283	С124-040201-0211 24-040201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ушки двухлапчатые типа У2-7-16 ГОСТ Р 51177-98								
			6	1168,80	--	7013	--	295	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
284	С124-040201-0702 24-040201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98								
			6	480,82	--	2885	--	121	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
285	С124-040203-1301 24-040203-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы натяжные заклинивающиеся НЗ-2-7 ГОСТ Р 51177-98								
			6	2090,26	--	12542	--	527	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
286	С124-040201-0103 24-040201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98								
			6	514,46	--	3087	--	130	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	С124-040201-0603 24-040201-0603 РСНБ РК 2015 ...в ценах III... квартала 2017 года	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98								
			6	1120,81	--	6725	--	282	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 22.Демонтаж								
288	Е11-330303-0301 11-330303-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.53 Кзтр=1,5	Демонтаж опор								
			16	5205,05	2837,94	83281	45407	39089	2,66	43
		опора		2367,10	1092,87	37874	17486	61,7	0,86	14
289	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. Установка (перенос)								
			59	7181,54	3583,26	423711	211412	177821	3,52	208
		опора		3021,45	1197,28	178265	70640	61,7	1,00	59
290	Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015 к=0,3	Демонтаж проводов с помощью механизмов (в 3 провода)								
			0,2	86337,40	69869,68	17267	13974	6018	17,63	4
		км линии		16467,72	24693,46	3294	4939	61,7	7,84	2
291	Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощьюмеханизмов (переустройство)								
			0,2	128163,58	69869,68	25633	13974	11310	58,77	12
		км линии		54892,39	24693,46	10978	4939	61,7	26,14	5
		РАЗДЕЛ 23.Устройство пересечения с сетями связи								
292	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			61,2	1456,88	--	89161	--	58652	1,77	108
		м3 грунта		1456,88	--	89161	--	59,1	--	--
293	Е11-340202-0103 11-340202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м								
			6	36070,73	24734,45	216424	148407	75331	10,19	61
		переход		10358,65	6702,96	62152	40218	62,1	5,29	32
294	С123-010501-1510 23-010501-1510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			71	801,70	--	56921	--	2391	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 63 мм. Заделка								
			6	9453,85	1360,69	56723	8164	33979	9,19	55
		Футляр		8083,86	54,32	48503	326	62,1	0,06	–
296	С123-020302-8907 23-020302-8907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			12	496,85	–	5962	–	250	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
297	С124-040207-5101 24-040207-5101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шаровой маркер (прим)								
			12	4177,94	–	50135	–	2106	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

РАЗДЕЛ 24.Устройство пересечения с сетями газоснабжения

РАЗДЕЛ 25.Установка защитного стального футляра №1-8

298	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
			0,128	862691,53	366990,26	110425	46975	52079	432,40	55
		км трубопровода		439599,46	133180,43	56269	17047	62,1	123,44	16
299	С123-010201-0231 23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80								
			128	5265,35	–	673965	–	28307	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
300	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
			0,008	354980,27	50777,33	2840	406	1754	290,95	2
		км трубопровода		295794,32	19915,38	2366	159	62,1	19,06	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
			8	411,15	--	3289	--	138	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
302	1113-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Сталь полосовая сечением 100 мм 2. Монтаж дл.16м,22шт								
			256	394,07	50,82	100883	13010	21585	0,15	38
		м		137,96	13,99	35318	3581	42,8	0,01	3
303	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка								
			0,016	361255,07	105046,69	5780	1681	3281	284,05	5
		км трубопровода		256113,68	37371,20	4098	598	62,1	43,98	1
304	С123-010501-1516 23-010501-1516 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			16	4883,55	--	78137	--	3282	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
305	Е11-220601-0901 11-220601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент, дл.2м 54 шт								
			0,108	531182,06	120,95	57368	13	11871	144,90	16
		км трубопровода		135351,09	32,59	14618	4	62,1	0,03	--
306	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера (ковер, колпак)								
			8	6211,57	1662,08	49693	13297	20319	3,15	25
		шт.		2907,77	614,16	23262	4913	62,1	0,55	4
307	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)								
			0,32	43572,99	--	13943	--	586	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
308	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка								
			8	8192,71	108,85	65542	871	44881	9,19	74
		футляр		8083,86	54,32	64671	435	62,1	0,06	--
309	С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83								
			29,6	368,22	--	10899	--	458	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
310	С121-130816-3538 21-130816-3538 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уплотнительный состав Вилатерм								
			44,4	473,00	--	21001	--	882	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
311	Е11-220601-1006 11-220601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент								
			0,128	2647422,80	394949,81	338870	50554	32873	73,60	9
		км трубопровода		72696,19	152358,33	9305	19502	62,1	130,86	17
312	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кэтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты								
			0,054	21752,47	14596,44	1175	788	304	7,25	--
		км		7156,03	3435,70	386	186	42,8	10,40	1
313	С121-130809-0101 21-130809-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента сигнальная								
			54	78,54	--	4241	--	178	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
314	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка провода								
			0,054	21752,47	14596,44	1175	788	304	7,25	--
		км		7156,03	3435,70	386	186	42,8	10,40	1
315	С123-060901-0102 23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода с алюминиевой жилой сечением ~~2,5 мм2 ГОСТ 6323-~~ 79								
			0,054	11574,41	--	625	--	26	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
316	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж кольца опорного КО-6								
			0,8	11250,47	5619,51	9000	4496	4040	5,67	5
		м3		4990,95	2083,33	3993	1667	62,1	1,93	2
317	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
			40	3232,79	--	129312	--	5431	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
318	Е11-270502-0101 11-270502-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки								
			21,6	945,73	202,93	20428	4383	10554	0,72	16
		м2		~~631,33~~	83,11	13637	1795	69,3	0,09	2
319	С121-020101-2401 21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010								
			10,8	28314,47	--	305796	--	12843	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
320	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.								
			55	2056,18	--	113090	--	74393	2,50	137
		м3 грунта		2056,18	--	113090	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	55	835,94	--	45976	--	30244	1,12	61
		м3 грунта		835,94	--	45976	--	59,1	--	--
		Информационно-опознавательный знак (16шт)								
322	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	16	4279,29	847,31	68469	13557	35885	3,68	59
		шт.		3079,20	204,27	49267	3268	60,3	0,17	3
323	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлоконструкции знака	0,28832	346328,01	--	99853	--	4194	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
324	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	5,6	38828,32	820,35	217439	4594	23090	5,64	32
		м3		4715,03	216,76	26404	1214	48,5	0,23	1
325	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,16	7733,85	1390,86	1237	223	169	0,98	--
		м3 основания		783,43	599,82	125	96	50,8	0,62	--
		РАЗДЕЛ 26.Замена надземного на подземный переход (3 перехода)								
		Демонтажные работы								
326	Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции опорные . Разборка (демонтаж) металлических конструкций стоек Н=4,6м, НГ-01-90	0,31182	21926,70	5231,68	6837	1631	2698	11,94	4
		т конструкций		11015,58	1168,92	3435	364	60,9	1,54	--
327	Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции опорные . Разборка (демонтаж) металлических конструкций стоек Н=2,1м, НГ-01-90	0,12588	21926,70	5231,68	2760	659	1089	11,94	2
		т конструкций		11015,58	1168,92	1387	147	60,9	1,54	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
328	Е11-240101-0402 11-240101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,6	Демонтаж.Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 63 мм								
			0,056	441676,42	165142,21	24734	9248	12984	480,70	27
		км трубопровода		276534,21	53098,75	15486	2974	62,1	75,23	4
329	Е11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм.								
	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка								
			0,065	248341,64	57977,99	16142	3769	9436	205,85	13
		км трубопровода		187782,55	20435,25	12206	1328	62,1	24,21	2
330	~~С123-010502-0810~~ 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
			65	801,65	--	52107	--	2189	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
331	Е11-240101-0402 11-240101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Монтаж.Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 63 мм								
			0,02	748418,56	275237,01	14968	5505	7739	480,70	10
		км трубопровода		460890,35	88497,91	9218	1770	62,1	75,23	2
332	~~С123-010201-0153~~ 23-010201-0153 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80								
			20	936,62	--	18732	--	787	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
333	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
			16	1046,73	622,49	16748	9960	7351	0,48	8
		шт.		424,23	217,88	6788	3486	62,1	0,26	4
334	С123-020304-2211 23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			16	3055,11	--	48882	--	2053	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 27.Установка защитного кожуха д159мм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
335	Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра								
			0,128	631073,17	169125,87	80777	21648	43566	414,00	53
		км трубопровода		420893,10	64139,02	53874	8210	62,1	59,26	8
336	С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								
			128	3091,28	--	395684	--	16619	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
337	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
			0,008	354980,27	50777,33	2840	406	1754	290,95	2
		км трубопровода		295794,32	19915,38	2366	159	62,1	19,06	--
338	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
			8	411,15	--	3289	--	138	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
339	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка								
			0,016	361255,07	105046,69	5780	1681	3281	284,05	5
		км трубопровода		256113,68	37371,20	4098	598	62,1	43,98	1
340	С123-010501-1516 23-010501-1516 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			16	4883,55	--	78137	--	3282	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
341	Е11-220601-0901 11-220601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент, дл.2м 65 шт								
			0,13	531182,06	120,95	69054	16	14289	144,90	19
		км трубопровода		135351,09	32,59	17596	4	62,1	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
342	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера (ковер, колпак)								
			16	6211,57	1662,08	99385	26593	40638	3,15	50
		шт.		2907,77	614,16	46524	9827	62,1	0,55	9
343	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)								
			0,64	43572,99	--	27887	--	1171	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
344	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка								
			16	8192,71	108,85	131083	1742	89763	9,19	147
		футляр		8083,86	54,32	129342	869	62,1	0,06	1
345	С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83								
			59,2	368,22	--	21799	--	916	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
346	С121-130816-3538 21-130816-3538 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уплотнительный состав Вилатерм								
			88,8	~~473,00~~	--	42002	--	1764	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
347	Е11-220601-1005 11-220601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент								
			0,128	1746993,39	128207,13	223615	16411	17880	63,25	8
		км трубопровода		62473,29	40013,23	7997	5122	62,1	31,60	4
348	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты								
			0,2	21752,47	14596,44	4350	2919	1127	7,25	1
		км		7156,03	3435,70	1431	687	42,8	10,40	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
349	С121-130809-0101 21-130809-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента сигнальная								
			200	78,54	--	15708	--	660	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
350	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка провода								
			0,2	21752,47	14596,44	4350	2919	1127	7,25	1
		км		7156,03	3435,70	1431	687	42,8	10,40	2
351	С123-060901-0102 23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода с алюминиевой жилой сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79								
			0,2	11574,41	--	2315	--	97	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
352	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж кольца опорного КО-6								
			1,6	11250,47	5619,51	18001	8991	8080	5,67	9
		м3		4990,95	2083,33	7986	3333	62,1	1,93	3
353	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
			80	3232,79	--	258623	--	10862	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
354	Е11-270502-0101 11-270502-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки								
			43,2	945,73	202,93	40856	8767	21108	0,72	31
		м2		631,33	83,11	27273	3590	60,3	0,09	4
355	С121-020101-2401 21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010								
			21,6	28314,47	--	611593	--	25687	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
356	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.								
			204	2056,18	--	419462	--	275931	2,50	510
		м3 грунта		2056,18	--	419462	--	59,1	--	--
357	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.								
	11-010205-0502	Группа грунтов 2								
	РСНБ РК 2015		204	835,94	--	170531	--	112179	1,12	228
		м3 грунта		835,94	--	170531	--	59,1	--	--
		Информационно-опознавательный знак (32шт)								
358	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка								
			32	4279,29	847,31	136937	27114	71770	3,68	118
		шт.		3079,20	204,27	98535	6537	60,3	0,17	5
359	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлоконструкции знака								
			0,57664	346328,01	--	199707	--	8388	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
360	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство								
			11,2	38828,32	820,35	434877	9188	46179	5,64	63
		м3		4715,03	216,76	52808	2428	48,5	0,23	3
361	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство								
			0,32	7733,85	1390,86	2475	445	338	0,98	--
		м3 основания		783,43	599,82	251	192	50,8	0,62	--
		РАЗДЕЛ 28.Протекторная защита стального кожуха д.219мм								
362	Е11-250129-0101 11-250129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка								
			8	27214,71	2921,61	217718	23373	114842	23,46	188
		колонка		20142,99	1457,92	161144	11663	58,7	1,54	12
363	Е11-250129-0401 11-250129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе								
			45	23980,03	7991,82	1079101	359632	441426	14,03	631
		протектор		11343,54	3047,47	510459	137136	58,7	2,81	126
364	Е11-250129-0401 11-250129-0401 РСНБ РК 2015	Установка БДРМ								
			8	23980,03	7991,82	191840	63935	78476	14,03	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		протектор		11343,54	3047,47	90748	24380	58,7	2,81	22
365	Е11-250129-0801 11-250129-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство медно сульфатного электрода ЭНЕС-1								
			8	15069,24	8019,93	120554	64159	26874	2,28	18
		заземлитель		1775,13	2682,12	14201	21457	58,7	2,29	18
366	Ц13-080303-2506 13-080303-2506 РСНБ РК 2015	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6. Установка на конструкции на стене или колонне								
			24	4608,89	115,64	110613	2775	38994	3,45	83
		шт.		3183,69	25,44	76409	610	42,8	0,02	1
367	С123-080303-1301 23-080303-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ ТИПА СКИП-2Б-6-4-2,5 (прим)								
			8	38978,96	--	311832	--	13097	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
368	С123-080303-1302 23-080303-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ПРОТЕКТОР МАГНИЕВЫЙ С АКТИВАТОРОМ ТИПА ПМ-20У (прим)								
			45	32158,22	--	1447120	--	60779	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
369	С123-070211-0103 23-070211-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	БЛОК ДИОДНО-РЕЗИСТОРНЫЙ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ НА ТОК 10А, ТИПА БДРМ-10-2-21-К-УХЛ1 (прим)								
			8	50253,92	--	402031	--	16885	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
370	С123-070208-0155 23-070208-0155 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	МЕДНО-СУЛЬФАТНЫЙ ЭЛЕКТРОД СРАВНЕНИЯ ЭНЕС-1, С ДАТЧИКОМ БПИ-2 (прим)								
			8	11274,18	--	90193	--	3788	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
371	С123-070202-1201 **23-070202-1201** **РСНБ РК 2015** **в ценах III** **квартала 2017 года**	Коробка КМТ 1-1								
			24	5830,21	--	139925	--	5877	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
372	С124-040207-2501 24-040207-2501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98								
			0,24	4010,64	--	963	--	40	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
373	С123-060128-0207 23-060128-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,08	283506,11	--	22680	--	953	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
374	С123-060128-0108 23-060128-0108 **РСНБ РК 2015** **в ценах III** **квартала 2017 года**	Кабели силовые ВВГ 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,24	392768,38	--	94264	--	3959	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 29. Устройство пересечения с сетями НВК

РАЗДЕЛ 30.Улица Тауелсиздик

375	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки металлические. Демонтаж								
			1	2016,72	--	2017	--	1327	2,61	3
		люк		2016,72	--	2017	--	59,1	--	--
376	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков								
			1	1649,28	152,39	1649	152	944	1,51	2
		шт		1276,49	76,05	1276	76	62,1	0,08	--
377	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
			1	15695,82	--	15696	--	659	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
378	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство плиты	0,3	8258,80	2321,33	2478	696	909	3,83	1
		м3 сборных конструкций		3452,87	693,22	1036	208	62,1	0,64	--
379	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	18250,16	--	18250	--	767	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
380	Е11-080201-0307 11-080201-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка конструкции из кирпича	0,04	43353,10	1885,41	1734	75	358	12,77	1
		м3 кладки		12977,54	510,60	519	20	50,8	0,54	--
		РАЗДЕЛ 31.Улица Окаева								
381	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки металлические. Демонтаж	3	2016,72	--	6050	--	3980	2,61	8
		люк		2016,72	--	6050	--	59,1	--	--
		РАЗДЕЛ 32.Улица Окаева (уч.2)								
382	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки металлические. Демонтаж	1	2016,72	--	2017	--	1327	2,61	3
		люк		2016,72	--	2017	--	59,1	--	--
383	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков	1	1649,28	152,39	1649	152	944	1,51	2
		шт		1276,49	76,05	1276	76	62,1	0,08	--
384	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	15695,82	--	15696	--	659	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
385	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство плиты	0,3	8258,80	2321,33	2478	696	909	3,83	1
		м3 сборных конструкций		3452,87	693,22	1036	208	62,1	0,64	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
386	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1								
			1	18250,16	--	18250	--	767	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
387	Е11-080201-0307 11-080201-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка конструкции из кирпича								
			0,05	43353,10	1885,41	2168	94	448	12,77	1
		м3 кладки		12977,54	510,60	649	26	50,8	0,54	--
388	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки металлические. Демонтаж								
			1	2016,72	--	2017	--	1327	2,61	3
		люк		2016,72	--	2017	--	59,1	--	--
		РАЗДЕЛ 33.Улица 1-мамыр								
389	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки металлические. Демонтаж								
			9	2016,72	--	18150	--	11940	2,61	23
		люк		2016,72	--	18150	--	59,1	--	--
390	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков								
			9	1649,28	152,39	14844	1372	8500	1,51	14
		шт		1276,49	76,05	11488	684	62,1	0,08	1
391	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
			9	15695,82	--	141262	--	5933	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
392	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство плиты								
			2,7	8258,80	2321,33	22299	6268	8180	3,83	10
		м3 сборных конструкций		3452,87	693,22	9323	1872	62,1	0,64	2
393	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1								
			9	18250,16	--	164251	--	6899	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
394	Е11-080201-0307 11-080201-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка конструкции из кирпича								
			0,57	43353,10	1885,41	24711	1075	5108	12,77	7
		м3 кладки		12977,54	510,60	7397	291	50,8	0,54	--
		РАЗДЕЛ 34.Улица Бекбаева								
395	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки металлические. Демонтаж								
			9	2016,72	--	18150	--	11940	2,61	23
		люк		2016,72	--	18150	--	59,1	--	--
396	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков								
			9	1649,28	152,39	14844	1372	8500	1,51	14
		шт		1276,49	76,05	11488	684	62,1	0,08	1
397	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
			9	15695,82	--	141262	--	5933	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
398	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство плиты								
			2,7	8258,80	2321,33	22299	6268	8180	3,83	10
		м3 сборных конструкций		3452,87	693,22	9323	1872	62,1	0,64	2
399	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1								
			9	18250,16	--	164251	--	6899	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
400	Е11-080201-0307 11-080201-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка конструкции из кирпича								
			0,48	43353,10	1885,41	20809	905	4301	12,77	6
		м3 кладки		12977,54	510,60	6229	245	50,8	0,54	--
		РАЗДЕЛ 35.Улица Котельникова								
401	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки металлические. Демонтаж								
			2	2016,72	--	4033	--	2653	2,61	5
		люк		2016,72	--	4033	--	59,1	--	--
402	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков								
			2	1649,28	152,39	3299	305	1889	1,51	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1276,49	76,05	2553	152	62,1	0,08	--
403	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
			2	15695,82	--	31392	--	1318	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
404	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство плиты								
			0,6	8258,80	2321,33	4955	1393	1818	3,83	2
		м3 сборных конструкций		3452,87	693,22	2072	416	62,1	0,64	--
405	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1								
			2	18250,16	--	36500	--	1533	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
406	Е11-080201-0307 11-080201-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка конструкции из кирпича								
			0,13	43353,10	1885,41	5636	245	1165	12,77	2
		м3 кладки		12977,54	510,60	1687	66	50,8	0,54	--
		РАЗДЕЛ 36.Улица Кигаш								
407	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки металлические. Демонтаж								
			1	2016,72	--	2017	--	1327	2,61	3
		люк		2016,72	--	2017	--	59,1	--	--
408	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков								
			1	1649,28	152,39	1649	152	944	1,51	2
		шт		1276,49	76,05	1276	76	62,1	0,08	--
409	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
			1	15695,82	--	15696	--	659	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
410	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство плиты								
			0,3	8258,80	2321,33	2478	696	909	3,83	1
		м3 сборных конструкций		3452,87	693,22	1036	208	62,1	0,64	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1								
			1	18250,16	--	18250	--	767	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
412	Е11-080201-0307 11-080201-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка конструкции из кирпича								
			0,06	43353,10	1885,41	2601	113	538	12,77	1
		м3 кладки		12977,54	510,60	779	31	50,8	0,54	--
		РАЗДЕЛ 37.Улица Григорьева								
413	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки металлические. Демонтаж								
			17	2016,72	--	34284	--	22553	2,61	44
		люк		2016,72	--	34284	--	59,1	--	--
414	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков								
			17	1649,28	152,39	28038	2591	16056	1,51	26
		шт		1276,49	76,05	21700	1293	62,1	0,08	1
415	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
			17	15695,82	--	266829	--	11207	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
416	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство плиты								
			5,1	8258,80	2321,33	42120	11839	15452	3,83	20
		м3 сборных конструкций		3452,87	693,22	17610	3535	62,1	0,64	3
417	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1								
			17	18250,16	--	310253	--	13031	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
418	Е11-080201-0307 11-080201-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка конструкции из кирпича								
			0,76	43353,10	1885,41	32948	1433	6810	12,77	10
		м3 кладки		12977,54	510,60	9863	388	50,8	0,54	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 38.Улица Бекбаева (уч.2)								
419	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	**Люки металлические. Демонтаж**								
			1	2016,72	--	2017	--	1327	2,61	3
		люк		2016,72	--	2017	--	59,1	--	--
420	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков								
			1	1649,28	152,39	1649	152	944	1,51	2
		шт		1276,49	76,05	1276	76	62,1	0,08	--
421	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
			1	15695,82	--	15696	--	659	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
422	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство плиты								
			0,3	8258,80	2321,33	2478	696	909	3,83	1
		м3 сборных конструкций		3452,87	693,22	1036	208	62,1	0,64	--
423	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1								
			1	18250,16	--	18250	--	767	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
424	Е11-080201-0307 11-080201-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка конструкции из кирпича								
			0,06	43353,10	1885,41	2601	113	538	12,77	1
		м3 кладки		12977,54	510,60	779	31	50,8	0,54	--
		РАЗДЕЛ 39.Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой								
		Автомобильный транспорт.Доставка асфальта, битума, бортовые камни, дорожные знаки- 271 км от г.Атырау271-30=241км								
425	С341-020103-1902 41-020103-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т(асфальт). Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км								
			5412,6885	3035,67	--	16431136	--	690108	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426	С341-020103-1991 41-020103-1991 РСНБ РК 2015 К=41 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км								
			5412,6885	548,58	--	2969293	--	124710	--	--
		т·км	--	--	--	--	--	--	--	--
427	С341-020103-1902 41-020103-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т(бортовые камни). Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км								
			410,0655	3035,67	--	1244824	--	52283	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
428	С341-020103-1991 41-020103-1991 РСНБ РК 2015 К=41 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км								
			410,0655	548,58	--	224954	--	9448	--	--
		т·км	--	--	--	--	--	--	--	--
429	С341-020103-1902 41-020103-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т(дорожные знаки, стойки). Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км								
			1,2	3035,67	--	3643	--	153	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
430	С341-020103-1991 41-020103-1991 РСНБ РК 2015 К=41 в ценах III квартали 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км								
			1,2	548,58	--	658	--	28	--	--
		т·км	--	--	--	--	--	--	--	--

Автомобильный транспорт.Доставка щебня,ПГС- 47 км от ж/д станции. 47-30=17км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
431	С341-020103-1017 41-020103-1017 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров(щебень). Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	10455,309	325,92	--	3407594	--	143119	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
432	С341-020103-1017 41-020103-1017 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров(ПГС). Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17км	8248,405	325,92	--	2688320	--	112909	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			153546043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9810
		Сметная заработная плата -	Тенге				8935225			
		Итого с временными	Тенге	1,04 %		155142922				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге	1,44%		157376980				
		Коэф пониж 0,95	Тенге			149 508 131,22				
		НДС 12%	Тенге			17 940 975,75				
		Итого с НДС	Тенге			167 449 106,97				

Заказчик :Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Руководитель отдела _____ Ажигалиев А.К.

Технадзор: ТОО Royal company

Директор _____ Шакуль Б.

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"

Директор _____ Утепкалиев О.Х.