Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2 управления физической культуры и спорта Кызылординской области"

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"

Объект: Текущий ремонт здания КГУ"Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №2 Управление физической культуры и спорта Кызылординского области"

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Справка
о стоимости выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2020г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			46	26.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	14 000 000	12 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	14 000 000
За отчетный период:	**1 975 501**	**1 763 840**	-	-	-	-	-	**211 661**	**1 975 501**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2 управления физической культуры и спорта Кызылординской области"

Руководитель _____ **Мендияров Аскар Танабекович**

Подрядчик: Директор ТОО"Қайнар-LTD"

_____ **Әбілов С.С.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2 управления физической культуры и спорта Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"

Объект: Текущий ремонт здания КГУ"Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №2 Управление физической культуры и спорта Кызылординского области"

АКТ
выполненных работ
за ДЕКАБРЬ месяц 2020 года

(по ресурсному методу)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Фасад					
1	**Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля**	**м2**	**110,0000**		**2466,42**	**271 306**
2	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Металлический сайдинг с полимерным покрытием стандартных расценок по шкале RAL (в комми сопутствующими материалами)**	**м2**	**110,0000**		**2678,57**	**294 643**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**565 949**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**565 949**
		Накладные расходы -	Тенге				**118 046**
		Сметная прибыль	Тенге				**54 720**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**738 715**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**738 715**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ					
3	Е11-100501-0801 1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.14	Проемы дверные наружные площадью до 3м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	5,0000		1763,33	8 817
4	Е11-090403-0104 1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых многокамерных профилей с гермитиными стеклопакетами.Монтаж	м2	33,0000		6166,70	203 501
5	С121-090301-0201 СТ121-090301-0201	Витраж из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающеися: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	33,0000		20000,00	660 000
6	Е11-100501-0803 1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.14	Проемы дверные внутренние площадью до 3м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	5,0000		1550,97	7 755
7	С121-090302-0801 СТ121-090302-0801	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88	м2	5,0000		85000,00	425 000
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1 235 073
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1 235 073
Накладные расходы -			Тенге				128 883
Сметная прибыль			Тенге				109 116
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1 473 072
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1 473 072
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				1 801 022
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1 801 022
Накладные расходы -			Тенге				246 929
Сметная прибыль			Тенге				163 836
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2 208 719
ИТОГО			Тенге				2 208 719
Итого по акту выполненных работ			**Тенге**				2 208 719
Временные здания и сооружения - 1,3%			**Тенге**				28 713
Итого по сметному расчету			**Тенге**				2 237 432
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35%			**Тенге**				30 205
Итого по сметному расчету			**Тенге**				2 267 638

1	2	3	4	5	6	7	8
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				45 353
	Итого		Тенге				2 312 990
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,762579982384402		Тенге				1 763 840
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге				211 661
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС		Тенге				1 975 501

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2 управления физической культуры и спорта Кызылординской области"

Руководитель_____Мендияров Аскар Танабекович

Подрядчик: Директор ТОО"Қайнар-LTD"

_____Әбілов С.С.

Эксперты технического надзора:

Эксперты авторского надзора: