Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"

Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"

Объект: «Средний ремонт дороги по пер.Новая сельского округа Кызылжарма (асфальт)»

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Справка
о стоимости выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		77	23.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	20 720 000	18 500 000	-	-	-	-	-	2 220 000	20 720 000
За отчетный период:	**8 216 000**	**7 335 714**	-	-	-	-	-	**880 286**	**8 216 000**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"

_____Сейілов М.Е.

Подрядчик: ТОО"Қайнар-LTD"

_____Әбілов С.С.

Эксперты технического надзора:

_____

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"
Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"
Объект: «Средний ремонт дороги по пер.Новая сельского округа Кызылжарма (асфальт)»

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ месяц 2020 года

(по ресурсному методу)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на Среднии ремонт дороги

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. переулок ул.Новая длина 0.7км ширина 5м					
10	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	349,0470	21545,00	7 520 217	
13	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.4	Проезжая часть.Разметка краской.Ширина линии 0,1м, сплошная	км линии	0,1000	32853,29	3 285	
14	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.4	Проезжая часть.Разметка краской.Ширина линии 0,1м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,6000	22290,29	13 374	
15	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	18,0000	4036,14	72 650	
16	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	63,0000	987,00	62 181	
17	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устроство	м3	0,8100	24781,80	20 073	
18	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Пешеходный переход 1.20, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	4,0000	5388,00	21 552	
19	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние 2.4, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	9,0000	5388,00	48 492	

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**2401-0201-0114 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт**	**5,0000**		**8863,00**	**44 315**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7 806 140**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7 806 140**
Материалы-			Тенге				**7 696 757**
Всего заработная плата-			Тенге				**109 383**
		Накладные расходы -	Тенге				**67 110**
		Сметная прибыль -	Тенге				**629 860**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8 503 110**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**109 383**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8 503 110**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**109 383**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							**7 806 140**
Итого прямые затраты:			Тенге				**7 806 140**
Накладные расходы			Тенге				**67 110**
Сметная прибыль			Тенге				**629 860**
ИТОГО по смете:			Тенге				**8 503 110**

	Итого по акту выполненных работ	**Тенге**				**8 503 110**
	Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**				**170 062**
	Итого	**Тенге**				**8 673 172**
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,838693870301417	**Тенге**				**7 335 714**
	Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**				**880 286**
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	**Тенге**				**8 216 000**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"

Сейілов М.Е.

Подрядчик: ТОО"Қайнар-LTD"

Әбілов С.С.

Эксперты технического надзора: