Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №28 от 09.03.2019 года

Форма 4

Наименование стройки - **Строительство системы водоснабжения в селе Кудайколь сельской зоны города Экибастуза**

Шифр стройки 33-2018

Наименование объекта - **Наружные сети водопровода и канализации**

Шифр объекта 6-1

Акт приемки выполненных работ
за май 2019 года

на **Наружные сети водопровода**

(наименование работ и затрат)

Основание: 33-2018-НВ

Сметная стоимость	34951,224	тыс.тенге
Сметная заработная плата	9988,456	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	11,750	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		под трубопроводы										
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	23961,337		110,32	104,99	2643519	2515667	--	500925	3396000
		НР - 72%, СП - 8%				5,34	23,70	127852	567877		251556	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,007	168,45	759,00		127852,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	366,61							
1.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0153	366,608461		6862,00		2515667,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	366,608461		1549,00		567876,51			

2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		741,075	1618,85	--	1199688	--	--	863775	2228540
						1618,85	--	1199688	--		165077	
		НР - 72%; СП - 8%										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	1369,51	876,00		1199688,00				
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		3661,701	703,73	--	2576841	--	--	1855326	4786740
						703,73	--	2576841	--		354573	
		НР - 72%; СП - 8%										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	3559,17	724,00		2576841,00				
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		20749,577	15,79	15,79	327694	327694	--	87938	448883
						--	5,89	--	122136		33251	
		НР - 72%; СП - 8%										
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	78,85							
4.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	78,848391		4156,00		327694,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	78,848391		1549,00		122136,16			
5	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		20749,577	6,98	6,98	144875	144875	--	38878	198453
						--	2,60	--	53997		14700	
		НР - 72%; СП - 8%										
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	34,86							
5.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00168	34,859289		4156,00		144875,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00168	34,859289		1549,00		53997,04			
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		20749,577	131,32	62,74	2724783	1301777	--	1449673	4508412
						68,58	28,46	1423006	590429		333956	
		НР - 72%; СП - 8%										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	2240,95	635,00		1423006,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	544,68							
6.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	544,676388		2334,00		1271275,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	544,676388		1084,00		590429,20			
6.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2178,705551		14,00		30502,00			
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		283,9408	3006,92	148,58	853786	42186	570637	249219	1191245
						848,64	37,94	240963	10773		88240	
		НР - 99%; СП - 8%										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	289,62	832,00		240963,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	9,94							
7.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	9,937927		4245,00		42186,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	9,937927		1084,00		10772,71			
7.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	312,334837	1827,00				570636,00		
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		32,5320	997,22	148,58	32441	4833	--	28554	65875
						848,64	37,94	27608	1234		4880	
		НР - 99%; СП - 8%										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	33,18	832,00		27608,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,14							

8.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	1,13862		4245,00		4833,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	1,13862		1084,00		1234,26			
		под колодцы										
9	**1101-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**2519,258**		**110,32**	**104,99**	**277936**	**264493**	--	**52666**	**357050**
		НР - 72%; СП - 8%				**5,34**	**23,70**	**13442**	**59706**		**26448**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,007	17,71	758,99		13442,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	38,54							
9.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0153	38,544653		6862,00		264493,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	38,544653		1549,00		59705,67			
10	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**44,876**		**1618,85**	--	**72647**	--	--	**52306**	**134949**
		НР - 72%; СП - 8%				**1618,85**	--	**72647**	--		**9996**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	82,93	876,00		72647,00				
11	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**344,362**		**703,73**	--	**242337**	--	--	**174483**	**450166**
		НР - 72%; СП - 8%				**703,73**	--	**242337**	--		**33346**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	334,72	724,00		242337,00				
12	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1951,271**		**15,79**	**15,79**	**30816**	**30816**	--	**8270**	**42212**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**5,89**	--	**11486**		**3127**	
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	7,41							
12.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	7,414829		4156,00		30816,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	7,414829		1549,00		11485,57			
13	**1101-0104-0411 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1951,271**		**6,98**	**6,98**	**13624**	**13624**	--	**3656**	**18662**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**2,60**	--	**5078**		**1382**	
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	3,28							
13.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00168	3,278135		4156,00		13624,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00168	3,278135		1549,00		5077,83			
14	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1951,271**		**131,32**	**62,74**	**256236**	**122418**	--	**136326**	**423967**
		НР - 72%; СП - 8%				**68,58**	**28,46**	**133818**	**55523**		**31405**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	210,74	635,00		133818,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	51,22							
14.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	51,220859		2334,00		119549,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	51,220859		1084,00		55523,41			
14.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	204,883435		14,00		2868,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**11397223**	**4768384**	**570637**	**5501995**	**18251154**

							6058203	1478238	--	1351937		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11397223					
	Материалы		Тенге				570636					
	Всего заработная плата		Тенге					7536442				
		Накладные расходы	Тенге				5501994					
		Сметная прибыль	Тенге				1351937					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18251155					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9444
		Сметная заработная плата	Тенге					7536442				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				18251155					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9444
		Сметная заработная плата	Тенге					7536442				
			РАЗДЕЛ 2.Водопровод В0									
15	**1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,69**		**354349,17**	**107767,85**	**598850**	**182128**	**5119**	**455668**	**1138879**
		НР - 99%; СП - 8%				**243552,00**	**28797,42**	**411603**	**48668**		**84361**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	236	398,84	1032,00		411603,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,17	52,68							
15.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	28,7	48,503		3543,00		171846,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,7	48,503		907,00		43992,22			
15.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,42	0,7098		3992,00		2834,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	0,7098		1296,00		919,90			
15.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	20,28		68,00		1379,00			
15.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	2,3491		1415,00		3324,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	2,3491		1084,00		2546,42			
15.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	1,1154		2461,00		2745,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	1,1154		1084,00		1209,09			
15.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,7436	228,00				170,00		
15.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29	49,01	101,00				4950,00		
16	**2301-0501-1113 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125х6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1706,9**		**2051,00**	**--**	**3500852**	**--**	**3500852**	**--**	**3780920**
		СП - 8%				--	--	--	--		**280068**	
17	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,4315**		**294624,13**	**92497,81**	**127130**	**39913**	**827**	**96119**	**241109**
		НР - 99%; СП - 8%				**200208,00**	**24797,36**	**86390**	**10700**		**17860**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	83,71	1032,00		86390,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	11,58							
17.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	10,6149		3543,00		37609,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	10,6149		907,00		9627,71			
17.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,13808		3992,00		551,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,13808		1296,00		178,95			
17.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	5,178		68,00		352,00			
17.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,599785		1415,00		849,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,599785		1084,00		650,17			

17.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,22438		2461,00		552,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,22438		1084,00		243,23				
17.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,18986	228,00				43,00			
17.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	7,767	101,00				784,00			
18	**2301-0501-1112 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**435,815**		**1606,00**	**--**	**699919**	**--**	**699919**	**--**		**755912**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**55994**		
19	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,4145**		**243649,76**	**64572,28**	**100993**	**26765**	**225**	**80298**		**195794**
		НР - 99%; СП - 8%				**178536,00**	**17142,42**	**74003**	**7106**		**14503**		
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	173	71,71	1032,00		74003,00					
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	7,73								
19.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	7,25375		3543,00		25700,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	7,25375		907,00		6579,15				
19.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,045595		3992,00		182,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,045595		1296,00		59,09				
19.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	3,316		68,00		225,00				
19.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,385485		1415,00		545,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,385485		1084,00		417,87				
19.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,045595		2461,00		112,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,045595		1084,00		49,42				
19.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,06632	228,00				15,00			
19.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	2,0725	101,00				209,00			
20	**2301-0501-1104 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**418,645**		**167,00**	**--**	**69914**	**--**	**69914**	**--**		**75507**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5593**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**5097658**	**248806**	**4276856**	**632085**		**6188121**
								571996	**66473**	**--**	**458379**		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**826973**					
	Материалы		Тенге					**6172**					
	Всего заработная плата		Тенге						**638469**				
		Накладные расходы	Тенге					**632084**					
		Сметная прибыль	Тенге					**116725**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1575782**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**626**
		Сметная заработная плата	Тенге						**638469**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**4270685**					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**4270685**					
		Сметная прибыль	Тенге					**341655**					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**4612339**					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**6188121**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**626**
		Сметная заработная плата	Тенге						**638469**				
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы											
		Колодцы круглые											

		33-2018-НВ, л.57											
21	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	28,687		52124,32	8202,25	1495284	235297	848480	494564	2149035
		ПР - 99%; СП - 8%				14344,80	3069,40	411507	88052		159188	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	13,9	398,75	1032,00		411507,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,23	64							
21.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	40,161625		4324,00		173659,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	40,161625		1549,00		62210,36			
21.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	4,274344		695,00		2971,00			
21.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	23,838793		2461,00		58667,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	23,838793		1064,00		25841,25			
21.6	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	7,80283	16904,00				131899,00		
21.7	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	2,897374	18337,00				53129,00		
21.8	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,286869	14896,00				4273,00		
21.9	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	2,581819	17147,00				44270,00		
21.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,114748	40416,00				4638,00		
21.11	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	605,293063	132,00				79899,00		
21.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,003156	31955,00				101,00		
21.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	2,29495	310,00				711,00		
21.14	2113-0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,057374	171586,00				9845,00		
21.15	2113-0804-0401	Каболка	т	0,004	0,114748	1371537,00				157380,00		
21.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,008893	30,00				0,27		
21.17	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	3,442425	1049,00				3611,00		
21.18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	1,83596	195387,00				358723,00		
22	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4		15069,00	--	60276	--	60276	--	65098
		СП - 8%				--	--	--	--		4822	
23	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10		23717,00	--	237170	--	237170	--	256144
		СП - 8%				--	--	--	--		18974	
24	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7		11947,00	--	83629	--	83629	--	90319
		СП - 8%				--	--	--	--		6690	
25	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		15108,00	--	15108	--	15108	--	16317
		СП - 8%				--	--	--	--		1209	
26	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 (КС15.9а) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4		15108,00	--	60432	--	60432	--	65267
		СП - 8%				--	--	--	--		4835	

27	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14		14943,00	--	209202	--	209202	--	225938
		СП - 8%				--	--	--	--		16736	
28	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6		21326,00	--	127956	--	127956	--	138192
		СП - 8%				--	--	--	--		10236	
29	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 (КС20.9б) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4		21326,00	--	85304	--	85304	--	92128
		СП - 8%				--	--	--	--		6824	
30	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14		8373,00	--	117222	--	117222	--	126600
		СП - 8%				--	--	--	--		9378	
31	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14		2118,00	--	29652	--	29652	--	32024
		СП - 8%				--	--	--	--		2372	
32	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14		3884,00	--	54376	--	54376	--	58726
		СП - 8%				--	--	--	--		4350	
33	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3 (3ПП 15-1, 2ПП 20-1)	4,62		50468,00	--	233162	--	233162	--	251815
		СП - 8%				--	--	--	--		18653	
		33-2018-НВ, л.58										
34	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	58,3888		52124,32	8202,25	3043474	478919	1726980	1006626	4374107
		НР - 99%, СП - 8%				14344,80	3069,40	837575	179219		324008	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	13,9	811,6	1032,00		837575,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,23	130,27							
34.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	81,74425		4324,00		353462,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	81,74425		1549,00		126621,84			
34.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	8,699924		695,00		6046,00			
34.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	48,521051		2461,00		119410,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	48,521051		1084,00		52596,82			
34.6	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	15,88174	16904,00				268465,00		
34.7	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	5,897264	18337,00				108138,00		
34.8	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,583888	14896,00				8698,00		
34.9	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	5,254987	17147,00				90107,00		
34.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,233555	40416,00				9439,00		
34.11	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	1232,002625	132,00				162624,00		

34.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,006423	31955,00				205,00			
34.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	4,6711	310,00				1448,00			
34.14	2113-0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,116777	171586,00				20037,00			
34.15	2113-0804-0401	Каболка	т	0,004	0,233555	1371537,00				320329,00			
34.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,018101	30,00				0,54			
34.17	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	7,00665	1049,00				7350,00			
34.18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	3,73688	195387,00				730138,00			
35	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4		15069,00 --	-- --	60276 --	-- --	60276	-- 4822	65098	
36	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	6		11947,00 --	-- --	71682 --	-- --	71682	-- 5735	77417	
37	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2		15108,00 --	-- --	30216 --	-- --	30216	-- 2417	32633	
38	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 (КС15.9а) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4		15108,00 --	-- --	60432 --	-- --	60432	-- 4835	65267	
39	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4		8373,00 --	-- --	33492 --	-- --	33492	-- 2679	36171	
40	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4		2118,00 --	-- --	8472 --	-- --	8472	-- 678	9150	
41	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4		3884,00 --	-- --	15536 --	-- --	15536	-- 1243	16779	
42	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 СП - 8%	м3 (3ПП 15-1, 2ПП 20-1)	1,26		50468,00 --	-- --	63590 --	-- --	63590	-- 5087	68677	
		33-2018-НВ, л.60											
43	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,517		52124,32 14344,80	8202,25 3069,40	808831 222593	127277 47629	458961	267520 86108	1162460	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	13,9	215,69	1032,00		222593,00					
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,23	34,62								
43.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	21,724294		4324,00		93936,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	21,724294		1549,00		33650,93				

43.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	2,312086		695,00		1607,00				
43.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	12,89492		2461,00		31734,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	12,89492		1084,00		13978,09				
43.6	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	4,22072	16904,00				71347,00			
43.7	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	1,567253	18337,00				28739,00			
43.8	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,155174	14896,00				2311,00			
43.9	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	1,396562	17147,00				23947,00			
43.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,062069	40416,00				2509,00			
43.11	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	327,416146	132,00				43219,00			
43.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,001707	31955,00				55,00			
43.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,241388	310,00				385,00			
43.14	2113-0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,031035	171586,00				5325,00			
43.15	2113-0804-0401	Каболка	т	0,004	0,062069	1371537,00				85130,00			
43.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,00481	30,00				0,14			
43.17	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,862082	1049,00				1953,00			
43.18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,993111	195387,00				194041,00			
44	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	**1**		**15069,00** --	-- --	**15069** --	-- --	**15069**	-- **1206**	**16275**	
45	**2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	**6**		**23717,00** --	-- --	**142302** --	-- --	**142302**	-- **11384**	**153686**	
46	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	**2**		**11947,00** --	-- --	**23894** --	-- --	**23894**	-- **1912**	**25806**	
47	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	**2**		**15108,00** --	-- --	**30216** --	-- --	**30216**	-- **2417**	**32633**	
48	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 (КС15.9а) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	**1**		**15108,00** --	-- --	**15108** --	-- --	**15108**	-- **1209**	**16317**	
49	**2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	**9**		**14943,00** --	-- --	**134487** --	-- --	**134487**	-- **10759**	**145246**	
50	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	**1**		**21326,00** --	-- --	**21326** --	-- --	**21326**	-- **1706**	**23032**	
51	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 прим.**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 (КС20.9б) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	**6**		**21326,00** --	-- --	**127956** --	-- --	**127956**	-- **10236**	**138192**	
52	**2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**7**		**8373,00**	--	**58611**	--	**58611**	--	**63300**	

		СП - 8%				--	--	--	--		4689	
53	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7		2118,00	--	14826	--	14826	--	16012
		СП - 8%				--	--	--	--		1186	
54	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7		3884,00	--	27188	--	27188	--	29363
		СП - 8%				--	--	--	--		2175	
55	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3 (3ПП 15-1, 2ПП 20-1)	2,557		50468,00	--	129050	--	129050	--	139374
		СП - 8%				--	--	--	--		10324	
		34-2018-НВ, л.61										
56	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,5488		52124,32	8202,25	80728	12703	45808	26701	116022
		НР - 99%; СП - 8%				14344,80	3069,40	22217	4754		8594	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	13,9	21,53	1032,02		22217,00				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,23	3,46							
56.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	2,16825		4324,00		9376,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	2,16825		1549,00		3358,62			
56.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	0,230764		695,00		160,00			
56.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	1,287011		2461,00		3167,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	1,287011		1084,00		1395,12			
56.6	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	0,42126	16904,00				7121,00		
56.7	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,156424	18337,00				2868,00		
56.8	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,015488	14896,00				231,00		
56.9	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,139387	17147,00				2390,00		
56.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,006195	40416,00				250,00		
56.11	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	32,678625	132,00				4314,00		
56.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00017	31955,00				5,00		
56.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,1239	310,00				38,00		
56.14	2113-0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,003098	171586,00				531,00		
56.15	2113-0804-0401	Каболка	т	0,004	0,006195	1371537,00				8497,00		
56.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,00048	30,00				0,01		
56.17	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,18585	1049,00				195,00		
56.18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,09912	195387,00				19367,00		
57	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		23717,00	--	23717	--	23717	--	25614
		СП - 8%				--	--	--	--		1897	

58	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	14943,00 --	-- --	14943 --	-- --	14943	-- 1195	16138
59	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	21326,00 --	-- --	21326 --	-- --	21326	-- 1706	23032
60	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 (КС20.96) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	21326,00 --	-- --	21326 --	-- --	21326	-- 1706	23032
61	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	8373,00 --	-- --	8373 --	-- --	8373	-- 670	9043
62	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	2118,00 --	-- --	2118 --	-- --	2118	-- 169	2287
63	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	3884,00 --	-- --	3884 --	-- --	3884	-- 311	4195
64	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 СП - 8%	м3 (3ПП 15-1, 2ПП 20-1)	0,33	50468,00 --	-- --	16654 --	-- --	16654	-- 1332	17987
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7937875 1493892	854196 319653	5589788 --	1795411 778662	10511948
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7937875				
		Материалы	Тенге				3080228				
		Всего заработная плата	Тенге					1813545			
		Местные материалы	Тенге				2509559				
		Накладные расходы	Тенге				1795410				
		Сметная прибыль	Тенге				778663				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10511948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1680
		Сметная заработная плата	Тенге					1813545			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10511948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1680
		Сметная заработная плата	Тенге					1813545			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								34951223
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8124091				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5871386			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1864365			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10437281		
		- Накладные расходы	Тенге							7929491	

	- Сметная прибыль	Тенге								2588978		
НДЗ РК 8.04-05-2015,Т.1,П 49	Временные здания и сооружения 2,6%											908 731,80
	Итого по главам											35 859 954,80
НДЗ РК 8.04-05-2015,т.3,п. VIII 4а	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%*1,1=3,63%											1 301 716,36
	Итого по главам											37 161 671,16
	Непредвиденные работы и затраты 2%											743 233,42
	Итого по главам											37 904 904,58
	в том числе на 2019 год-100%											37 904 904,58
	Итого в ценах 2 кв. 2018 г.											**39 800 149,81**
	в том числе в текущих ценах на 2019 год-100%, к=1,05											39 800 149,81
	НДС в текущих ценах 12%											4 776 017,98
	НДС на 2018 год-12%											4 776 017,98
	Итого в текущих ценах с НДС 12 %											44 576 167,79
	ИТОГО с учетом скидки (к=0,7891373)											**35 176 716,69**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Астана"
БИН/ИИН 040140006531, г.Астана, ЖАМБЫЛА Д, 16А, 1
Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430, Павлодарская область, г. Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,
Руководитель _____ Сеитжанов А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Гл. спец. Тоспанбаев А.Б.

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт_____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчик проекта строительства
ТОО "KazСтройПроект- ПВ" _____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)