Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
Подрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения в селе Кудайколь сельской зоны города Экибастуза"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 25 июня 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 28	Договор от 09.03.2019г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**321 562 454,37**	**11 236 915,16**		**12 585 344,98**					**34 453 120,11**	**12 585 344,98**
Насосная станция 2-го подъема. Архитектурно-строительные решения		1 236 512,14		1 384 893,60						1 384 893,60
Насосная станция 2-го подъема. Водопровод и канализация		31 607,97		35 400,93						35 400,93
Резервуар для сбросных вод. Общестроительные работы		462 132,05		517 587,90						517 587,90
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации		6 233 898,73		6 981 966,58						6 981 966,58
Насосная станция 2-го подъема. Архитектурно-строительные решения		389 195,76		435 899,25						435 899,25
Наружные сети водопровода и канализации		2 883 568,50		3 229 596,72						3 229 596,72

Место печати (при наличии)

Заказчик Руководитель_____**Оспанов Г.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства ТОО "КазСтройПроект-ПВ"

или эксперт(ы) авторского надзора :_____

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Директор_____**Нуралин Р.К.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "АТЛАНТИС-ТВ":

аттестат №KZ84VJE00043887_____**Турсунов Т.Т.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №28 от 09.03.2019 года

Наименование стройки - **Строительство системы водоснабжения в селе Кудайколь сельской зоны города Экибастуза**

Шифр стройки 33-2018

Наименование объекта - **Насосная станция 2-го подъема**

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Акт приемки выполненных работ №14
за 25 июня 2020 года

на Архитектурно-строительные решения

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Перекрытия и покрытия										
1	52	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности		51,9	321,21	11,57	16671	600	12674	3245	21509
			НР - 92%; СП - 8%				65,44	2,51	3397	130		1593	
2	53	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия		51,9	797,41	48,40	41386	2512	16536	21025	67404
			НР - 92%; СП - 8%				430,40	9,93	22338	515		4993	
3	54	2111-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012**	м3		13,36425	25606,00	–	342205	–	342205	–	369581
			СП - 8%				–	–	–	–		27376	

4	55	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	изолируемо	51,9	143,01	11,57	7422	600	3425	3245	11520
			НР - 92%; СП - 8%			65,44	2,51	3397	130		853	
5	56	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	57,09	86,00	--	4910	--	4910	--	5303
			СП - 8%			--	--	--	--		393	
6	57	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	12,98	13596,98	1622,22	176489	21056	128735	28964	221889
			НР - 92%; СП - 8%			2056,89	368,56	26698	4784		16436	
7	58	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	51,9	586,58	96,13	30444	4989	15883	9811	43475
			НР - 92%; СП - 8%			184,44	21,03	9572	1091		3220	
8	59	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	51,9	637,97	49,79	33111	2584	29286	1685	37580
			НР - 92%; СП - 8%			23,91	11,38	1241	591		2784	
9	60	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 прим.	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2264	12412,78	1233,26	2810	279	7	2397	5624
			НР - 91%; СП - 8%			11147,60	486,32	2524	110		417	
10	61	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0682	206564,00	--	14088	--	14088	--	15215
			СП - 8%			--	--	--	--		1127	
11	62	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	51,9	96,33	0,98	4999	51	2765	2029	7591
			НР - 92%; СП - 8%			42,06	0,43	2183	23		562	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				674535	32673	570514	72401	806691
								71349	7374	--	59754	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				674535				
			Материалы	Тенге				209310				
			Всего заработная плата	Тенге					78724			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				361202				
			Накладные расходы	Тенге				72399				
			Сметная прибыль	Тенге				59755				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				806689				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
			Сметная заработная плата	Тенге					78724			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				806689				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
			Сметная заработная плата	Тенге					78724			

РАЗДЕЛ 2.Проемы

12	89	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,5	39011,83	2225,63	19506	1113	7531	8539	30289
			НР - 76%; СП - 8%			21723,36	747,96	10862	374		2244	
13	90	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	0,5	15812,00	--	7906	--	7906	--	8538
			СП - 8%			--	--	--	--		632	
14	91	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,06929	75,24	2,21	983	29	479	329	1418
			НР - 69%; СП - 8%			36,31	0,22	475	3		105	
15	92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,06929	68,49	1,56	895	20	598	193	1176
			НР - 69%; СП - 8%			21,21	0,22	277	3		87	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29290	1162	16514	9061	41421
								11614	380	--	3068	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				29290				
			Материалы	Тенге				8609				
			Всего заработная плата	Тенге					11993			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7906				
			Накладные расходы	Тенге				9062				
			Сметная прибыль	Тенге				3068				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				41420				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					11993			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41420				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					11993			
			РАЗДЕЛ 3.Полы									
16	97	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	50	1324,56	79,34	66228	3967	34784	26295	99925
			НР - 94%; СП - 8%			549,54	9,93	27477	497		7402	
17	98	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	50	828,50	39,18	41425	1959	22887	15850	61857
			НР - 94%; СП - 8%			331,57	5,66	16579	283		4582	
18	102	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство (утепление по периметру)	м3 изоляции	10,083	15195,63	1483,65	153218	14960	106798	33894	202080

			НР - 94%; СП - 8%			3120,08	455,94	31460	4597		14969	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				260870	20886	164469	76039	363862
								75515	5377	–	26953	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				260870				
		Материалы		Тенге				164470				
		Всего заработная плата		Тенге					80892			
			Накладные расходы	Тенге				76039				
			Сметная прибыль	Тенге				26953				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				363862				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					80892			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				363862				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					80892			
			РАЗДЕЛ 5.Разные работы									
			Лестница Лм-1									
19	**128**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,28**	**1349,04**	**–**	**378**	**–**	**–**	**272**	**702**
			НР - 72%; СП - 8%			**1349,04**	**–**	**378**	**–**		**52**	
20	**129**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,11**	**703,73**	**–**	**77**	**–**	**–**	**56**	**144**
			НР - 72%; СП - 8%			**703,73**	**–**	**77**	**–**		**11**	
21	**130**	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0844**	**26109,02**	**9319,44**	**2204**	**787**	**295**	**915**	**3368**
			НР - 69%; СП - 8%			**13296,30**	**2413,44**	**1122**	**204**		**249**	
22	**131**	**2106-0408-0801 РСНБ РК 2015**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,0844**	**432599,00**	**–**	**36511**	**–**	**36511**	**–**	**39432**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2921**	
23	**132**	**1109-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0844**	**11208,93**	**1446,28**	**946**	**122**	**149**	**466**	**1525**
			НР - 69%; СП - 8%			**8001,00**	**3,25**	**675**	**–**		**113**	
24	**133**	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,21**	**21845,67**	**1123,78**	**4588**	**236**	**4167**	**210**	**5182**
			НР - 91%; СП - 8%			**879,79**	**220,70**	**185**	**46**		**384**	
25	**134**	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0007**	**224466,81**	**1868,72**	**157**	**1**	**133**	**21**	**193**
			НР - 91%; СП - 8%			**32967,60**	**575,95**	**23**	**–**		**14**	

26	135	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,12	818,88	18,47	917	21	642	238	1248
						226,42	2,17	254	2		92	
27	135	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1274081	65386,19	23371,09	8331	2978	1100	3534	12814
						33379,50	6825,46	4253	870		949	
28	137	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения *СП - 8%*	т	0,1274081	629552,00	–	80210	–	80210	–	86627
						–	–	–	–		6417	
29	138	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,9303863	136,99	3,13	401	9	268	87	527
						42,43	0,43	124	1		39	
30	139	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0061	361827,41	1165,41	2207	7	997	1097	3569
						197208,00	459,99	1203	3		264	
			Подвесные пути									
31	151	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,619842	136,99	3,13	1181	27	788	255	1551
						42,43	0,43	366	4		115	
32	152	1109-0601-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,00904	29752,84	3091,74	269	28	19	159	462
						24540,00	878,16	222	8		34	
33	153	2106-0408-1101 РСНБ РК 2015	Упоры тупиков *СП - 8%*	т	0,0065084	420390,00	–	2736	–	2736	–	2955
						–	–	–	–		219	
34	154	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,170228	136,99	3,13	23	1	15	5	31
						42,43	0,43	7	–		2	
35	155	2113-0816-2303 РСНБ РК 2015	Резина губчатая *СП - 8%*	кг	2,3	737,00	–	1695	–	1695	–	1831
						–	–	–	–		136	
			ОП 1									
36	157	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00491	222387,41	1165,41	1092	6	802	260	1460
						57768,00	459,99	284	2		108	
37	158	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0020224	192867,00	–	390	–	390	–	421
						–	–	–	–		31	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**144314**	**4222**	**130917**	**7575**	**164042**
								9173	**1141**	**–**	**12150**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**13107**				
			Материалы	Тенге				**7814**				
			Всего заработная плата	Тенге					**2960**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2085**				
			Накладные расходы	Тенге				**2502**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1249**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**16857**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2960**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**131207**				
			Материалы	Тенге				**1563**				
			Всего заработная плата	Тенге					**7354**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**119457**				
			Накладные расходы	Тенге				**5074**				
			Сметная прибыль	Тенге				**10902**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**147183**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
			Сметная заработная плата	Тенге					**7354**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**164040**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
			Сметная заработная плата	Тенге					**10313**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1376016**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**167651**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**58942**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**14272**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**882414**		
			- Накладные расходы	Тенге							**165076**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**101925**	
НДЗ РК 8.04-05-2015,Т.1,П.49		Временные здания и сооружения 2,6%										35 776,42
		Итого по главам										1 411 792,42
НДЗ РК 8.04-05-2015,т.3,п.VII 14а		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%*1,1=3,63%										51 248,06
		Итого по главам										1 463 040,48
		Непредвиденные работы и затраты 2%										29 260,81
		Итого по главам										1 492 301,29
		в том числе на 2019 год-100%										1 492 301,29

		Итого в ценах 2 кв. 2018 г.										**1 492 301,29**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-100%, к=1,05										**1 566 916,35**
		НДС в текущих ценах 12%										188 029,96
		НДС на 2018 год-12%										188 029,96
		Итого в текущих ценах с НДС 12 %										1 754 946,32
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,7891373)										**1 384 893,60**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ 15А, 1,
Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,
Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт аттестат
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства
ТОО "КазСтройПроект-ПВ" _____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №28 от 09.03.2019 года

Наименование стройки - **Строительство системы водоснабжения в селе Кудайколь сельской зоны города Экибастуза**

Шифр стройки 33-2018

Наименование объекта - **Насосная станция 2-го подъема**

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

Акт приемки выполненных работ №15
за 25 июня 2020 года

на Водопровод и канализация

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	№ п/п смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Система К1										
1	13	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода		6,5	639,17	3,08	4155	20	36	4022	8831
			НР - 98%; СП - 8%				630,56	0,85	4099	6		654	
2	14	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода		1	661,24	1,25	661	1	2	645	1411
			НР - 98%; СП - 8%				657,58	0,37	658	–		104	
3	15	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м		6,487	1054,00	–	6837	–	6837	–	7384
			СП - 8%				–	–	–	–		547	

4	16	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	0,998	346,00 –	– –	345 –	– –	345	– 28	373
5	17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (выпуск) *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	294624,13 200208,00	92497,81 24797,36	1768 1201	555 149	12	1337 248	3353
6	18	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	6,06	1054,00 –	– –	6387 –	– –	6387	– 511	6898
7	19	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	1	2546,75 1792,80	– –	2547 1793	– –	754	1757 344	4648
8	20	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *СП - 8%*	шт.	2	320,00 –	– –	640 –	– –	640	– 51	691
9	21	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 *СП - 8%*	шт.	1	261,00 –	– –	261 –	– –	261	– 21	282
10	22	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *СП - 8%*	шт.	1	96,00 –	– –	96 –	– –	96	– 8	104
11	23	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	168,00 –	– –	336 –	– –	336	– 27	363
12	24	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	207,00 –	– –	207 –	– –	207	– 17	224
13	25	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	60,00 –	– –	60 –	– –	60	– 5	65
14	26	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	400,00 –	– –	400 –	– –	400	– 32	432
15	27	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	79,00 –	– –	79 –	– –	79	– 6	85

16	28	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	28,00	--	28	--	28	--	30
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24807	576	16480	7761	35174
								7750	155	--	2605	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1768				
			Материалы	Тенге				12				
			Всего заработная плата	Тенге					1350			
			Накладные расходы	Тенге				1337				
			Сметная прибыль	Тенге				248				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3353				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1350			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				23039				
			Материалы	Тенге				792				
			Всего заработная плата	Тенге					6555			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15677				
			Накладные расходы	Тенге				6424				
			Сметная прибыль	Тенге				2357				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				31820				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					6555			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35173				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					7905			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								35174
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7750				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					576			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					155			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16480		
			- Накладные расходы	Тенге							7761	
			- Сметная прибыль	Тенге							2605	
НДЗ РК 8.04-05-2015,Т.1,П.49		Временные здания и сооружения 2,6%										914,52
		Итого по главам										36 088,52
НДЗ РК 8.04-05-2015,т.3,п.VII 14а		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%*1,1=3,63%										1 310,01
		Итого по главам										37 398,54
		Непредвиденные работы и затраты 2%										747,97
		Итого по главам										38 146,51

		в том числе на 2019 год-100%										38 146,51
		Итого в ценах 2 кв. 2018 г.										**38 146,51**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-100%, к=1,05										**40 053,83**
		НДС в текущих ценах 12%										4 806,46
		НДС на 2018 год-12%										4 806,46
		Итого в текущих ценах с НДС 12 %										44 860,29
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,7891373)										**35 400,93**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 19А, 1,
Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,
Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт аттестат №KZ84VJE00043887_____ **Турсунов Т.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства
ТОО "KazСтройПроект- ПВ" _____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №28 от 09.03.2019 года

Наименование стройки - **Строительство системы водоснабжения в селе Кудайколь сельской зоны города Экибастуза**

Шифр стройки 33-2018

Наименование объекта - **Резервуар для сбросных вод**

Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

Акт приемки выполненных работ №17
за 25 июня 2020 года

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Резервуар									
			Перекрытие									
1		**1107-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	**шт. сборных конструкций**	**6**	**5646,39**	**1352,05**	**33878**	**8112**	**13455**	**16782**	**54713**
			НР - 118%; СП - 8%			**2051,76**	**318,54**	**12311**	**1911**		**4053**	
2		**2104-0302-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**6**	**51639,00**	**–**	**309834**	**–**	**309834**	**–**	**334621**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**24787**	

3		1146-0101-0803 РСНБ РК 2015	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	м3	0,6	77340,44	1126,22	46404	676	32571	11275	62294
			НР - 84%; СП - 8%			21927,51	444,50	13157	267		4614	
4		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	192867,00	--	12343	--	12343	--	13331
			СП - 8%			--	--	--	--		987	
5		1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	31,2	333,90	87,78	10418	2739	2738	5830	17548
			НР - 118%; СП - 8%			158,36	--	4941	--		1300	
6		1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1068	222387,41	1165,41	23751	124	17457	5659	31763
			НР - 91%; СП - 8%			57768,00	459,99	6170	49		2353	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				436629	11651	388398	39546	514270
								36578	2227	--	38094	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				436629				
		Материалы		Тенге				66222				
		Всего заработная плата		Тенге					38805			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12343				
		Местные материалы		Тенге				309834				
			Накладные расходы	Тенге				39547				
			Сметная прибыль	Тенге				38094				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				514269				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
			Сметная заработная плата	Тенге					38805			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				514269				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
			Сметная заработная плата	Тенге					38805			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								514270
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				36578				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11651			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2227			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						388398		
			- Накладные расходы	Тенге							39546	
			- Сметная прибыль	Тенге							38094	
НДЗ РК 8.04-05-2015,Т.1,П.49		Временные здания и сооружения 2,6%										13 371,02
		Итого по главам										527 641,02
НДЗ РК 8.04-05-2015,т.3,п.VIII 4а		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%*1,1=3,63%										19 153,37

		Итого по главам									546 794,39
		Непредвиденные работы и затраты 2%									10 935,89
		Итого по главам									557 730,28
		в том числе на 2019 год-100%									557 730,28
		Итого в ценах 2 кв. 2018 г.									**557 730,28**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-100%, к=1,05									**585 616,79**
		НДС в текущих ценах 12%									70 274,01
		НДС на 2018 год-12%									70 274,01
		Итого в текущих ценах с НДС 12 %									655 890,81
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,7891373)									**517 587,90**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ КОА, 1,

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,

Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперты технического надзора:

ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт аттестат №KZ84VJE00043887 _____ **Турсунов Т.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства

ТОО "КазСтройПроект- ПВ" _____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №28 от 09.03.2019 года

Наименование стройки - **Строительство системы водоснабжения в селе Кудайколь сельской зоны города Экибастуза**

Шифр стройки 33-2018

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Шифр объекта 6-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1

Акт приемки выполненных работ №18
за 25 июня 2020 года

на Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	№ п/п смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	2573,34		110,32	104,99	283902	270171	–	53797	364715
			НР - 72%; СП - 8%				5,34	23,70	13731	60987		27016	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	75,6		1240,42	–	93775	–	–	67518	174197
			НР - 72%; СП - 8%				1240,42	–	93775	–		12904	

3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	70,95	640,74	--	45461	--	--	32732	84447
			НР - 72%; СП - 8%			640,74	--	45461	--		6255	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2299,71	30,60	30,60	70361	70361	--	17296	94670
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,45	--	24022		7013	
5	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	41,54	3006,92	148,58	124907	6172	83482	36460	174277
			НР - 99%; СП - 8%			848,64	37,94	35253	1576		12909	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				618407	346705	83482	207803	892306
								188219	86586	--	66097	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				618407				
		Материалы		Тенге				83483				
		Всего заработная плата		Тенге					274805			
			Накладные расходы	Тенге				207803				
			Сметная прибыль	Тенге				66097				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				892307				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
			Сметная заработная плата	Тенге					274805			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				892307				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
			Сметная заработная плата	Тенге					274805			
РАЗДЕЛ 2. Водопровод В0 Lтр=333,8												
6	12	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0714	258614,68	73028,52	18465	5214	61	14425	35521
			НР - 99%; СП - 8%			184728,00	19345,40	13190	1381		2631	
7	13	2301-0405-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63x3,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	72,114	928,00	--	66922	--	66922	--	72276
			СП - 8%			--	--	--	--		5354	
8	14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0513	294624,13	92497,81	15114	4745	98	11427	28665
			НР - 99%; СП - 8%			200208,00	24797,36	10271	1272		2123	
9	15	2301-0405-0202 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 90x4,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	51,813	1755,00	--	90932	--	90932	--	98206

			СП - 8%			–	–	–	–		7275	
10	16	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0105	373817,09	61076,27	3925	641	125	3339	7845
			НР - 99%; СП - 8%			300817,00	20414,76	3159	214		581	
11	17	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,542	949,00	–	10004	–	10004	–	10805
			СП - 8%			–	–	–	–		800	
12	18	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1298	391679,72	75041,63	50840	9740	1900	42127	100404
			НР - 99%; СП - 8%			302006,00	25824,44	39200	3352		7437	
13	19	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	130,3192	1280,00	–	166809	–	166809	–	180153
			СП - 8%			–	–	–	–		13345	
14	20	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0708	435500,70	97120,24	30833	6876	1228	24864	60153
			НР - 99%; СП - 8%			321030,00	33700,14	22729	2386		4456	
15	21	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	71,0832	2476,00	–	176002	–	176002	–	190082
			СП - 8%			–	–	–	–		14080	
16	22	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0708	690435,51	211736,55	48883	14991	3587	34643	90208
			НР - 99%; СП - 8%			428040,00	66207,62	30305	4687		6682	
17	23	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	71,0832	3589,00	–	255118	–	255118	–	275527
			СП - 8%			–	–	–	–		20409	
18	24	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1045,01	24,61	6270	148	1048	5088	12266
			НР - 99%; СП - 8%			845,68	10,84	5074	65		909	
19	25	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	6	48768,00	–	292608	–	292608	–	316017
			СП - 8%			–	–	–	–		23409	

20	26	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	5	1045,01 845,68	24,61 10,84	5225 4228	123 54	874	4240 757	10222
21	27	2304-0102-1403 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	5	59173,00 –	– –	295865 –	– –	295865	– 23669	319534
22	28	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	3	1749,64 1345,40	73,83 32,52	5249 4036	221 98	992	4092 747	10089
23	29	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	3	78684,00 –	– –	236052 –	– –	236052	– 18884	254936
24	30	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	2568,14 1922,28	172,27 75,88	5136 3845	345 152	946	3956 727	9820
25	31	2304-0102-1407 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	119007,00 –	– –	238014 –	– –	238014	– 19041	257055
26	32	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	6	1045,01 845,68	24,61 10,84	6270 5074	148 65	1048	5088 909	12266
27	33	2304-0502-0603 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	6	2229,00 –	– –	13374 –	– –	13374	– 1070	14444
28	34	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	3	1045,01 845,68	24,61 10,84	3135 2537	74 33	524	2544 454	6133
29	35	2304-1001-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	3	7821,00 –	– –	23463 –	– –	23463	– 1877	25340
30	36	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1711,20 1306,96	73,83 32,52	1711 1307	74 33	330	1326 243	3280

31	37	2304-1001-1202 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	1	12070,00	–	12070	–	12070	–	13036
			СП - 8%			–	–	–	–		966	
32	38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1212,43	800,09	7275	4801	–	3670	11820
			НР - 99%; СП - 8%			412,34	205,55	2474	1233		876	
33	39	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	755,00	–	2265	–	2265	–	2446
			СП - 8%			–	–	–	–		181	
34	40	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1151,00	–	3453	–	3453	–	3729
			СП - 8%			–	–	–	–		276	
35	41	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14	1212,43	800,09	16974	11201	–	8564	27581
			НР - 99%; СП - 8%			412,34	205,55	5773	2878		2043	
36	42	2302-0303-1703 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1019,00	–	2038	–	2038	–	2201
			СП - 8%			–	–	–	–		163	
37	43	2302-0303-0506 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1049,00	–	12588	–	12588	–	13595
			СП - 8%			–	–	–	–		1007	
38	44	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0166	873796,89	449728,23	14505	7465	313	8661	25019
			НР - 99%; СП - 8%			405259,20	121748,52	6727	2021		1853	
39	45	2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	686,00	–	4116	–	4116	–	4445
			СП - 8%			–	–	–	–		329	
40	46	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1466,00	–	5864	–	5864	–	6333
			СП - 8%			–	–	–	–		469	

41	47	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0092	1217240,89 405259,20	449728,23 121748,52	11199 3728	4137 1120	3334	4800 1280	17278
42	52	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,8	663,00 –	– –	1193 –	– –	1193	– 95	1289
43	53	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,9	949,00 –	– –	1803 –	– –	1803	– 144	1947
44	54	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,9	1280,00 –	– –	1152 –	– –	1152	– 92	1244
45	55	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,6	1750,00 –	– –	2800 –	– –	2800	– 224	3024
46	56	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,3	2476,00 –	– –	743 –	– –	743	– 59	802
47	57	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	4,6	3589,00 –	– –	16509 –	– –	16509	– 1321	17830
48	58	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0037	874452,51 213150,00	31203,64 556,00	3235 789	115 2	2331	783 321	4340
49	59	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0025	1084896,08 214200,00	31330,99 588,52	2712 536	78 1	2098	532 260	3503
50	60	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0049	1446077,74 215250,00	32951,64 663,72	7086 1055	161 3	5870	1047 651	8784

51	61	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0079	873796,89 405259,20	449728,23 121748,52	6903 3202	3553 962	148	4122 882	11907
52	62	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	3	490,00 –	– –	1470 –	– –	1470	– 118	1588
53	63	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	601,00 –	– –	601 –	– –	601	– 48	649
54	64	2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	879,00 –	– –	1758 –	– –	1758	– 141	1899
55	65	2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	2090,00 –	– –	4180 –	– –	4180	– 334	4514
56	66	СТ Прайс-лист ТД "Арыстан"	Соединение неразъемное ПЭ труб со стальными трубами 110х108мм *СП - 8%*	шт	3	13133,04 –	– –	39399 –	– –	39399	– 3152	42551
57	67	СТ Прайс-лист ТД "Арыстан"	Соединение неразъемное ПЭ труб со стальными трубами 63х57мм *СП - 8%*	шт	3	5068,75 –	– –	15206 –	– –	15206	– 1217	16423
58	68	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	28	465,10 414,72	29,16 –	13023 11612	816 –	595	11496 1962	26480
59	69	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	7	686,59 596,16	43,74 –	4806 4173	306 –	327	4131 715	9653
60	70	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	897,47 777,60	58,32 –	5385 4666	350 –	369	4619 800	10804

61	71	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	1367,02 1166,40	107,23 10,84	5468 4666	429 43	373	4662 810	10940
62	72	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015 прим.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	6	915,00 –	– –	5490 –	– –	5490	– 439	5929
63	73	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	12	1102,00 –	– –	13224 –	– –	13224	– 1058	14282
64	74	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	10	1489,00 –	– –	14890 –	– –	14890	– 1191	16081
65	75	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015 прим.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	7	1673,00 –	– –	11711 –	– –	11711	– 937	12648
66	76	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	6	2156,00 –	– –	12936 –	– –	12936	– 1035	13971
67	77	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	3702,00 –	– –	14808 –	– –	14808	– 1185	15993
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2367058 194354	76754 22056	2095949 –	214246 206503	2787805
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				299628				
			Материалы	Тенге				28519				
			Всего заработная плата	Тенге					216410			
			Накладные расходы	Тенге				214246				
			Сметная прибыль	Тенге				41110				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				554984				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
			Сметная заработная плата	Тенге					216410			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2067430				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2067430				
			Сметная прибыль	Тенге				165394				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2232825				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2787808				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
			Сметная заработная плата	Тенге					216410			

РАЗДЕЛ 3. Канализация К0 L=120,6												
68	90	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	3	1749,64 1345,40	73,83 32,52	5249 4036	221 98	992	4092 747	10089
69	91	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	3	78684,00 –	– –	236052 –	– –	236052	– 18884	254936
70	92	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1206	294624,13 200208,00	92497,81 24797,36	35532 24145	11155 2991	232	26864 4992	67388
71	93	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	121,806	1606,00 –	– –	195620 –	– –	195620	– 15650	211270
72	95	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,5	2476,00 –	– –	3714 –	– –	3714	– 297	4011
73	96	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1212,43	800,09	10912	7201	–	5505	17731
74	97	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	2745,00 –	– –	5490 –	– –	5490	– 439	5929
75	98	2302-0303-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1868,00 –	– –	3736 –	– –	3736	– 299	4035
76	99	2302-0303-0506 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1049,00 –	– –	1049 –	– –	1049	– 84	1133
77	100	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	1485,00 –	– –	5940 –	– –	5940	– 475	6415
78	101	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	8	897,47 777,60	58,32 –	7180 6221	467 –	492	6159 1067	14405

79	102	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 прим.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2156,00	--	17248	--	17248	--	18628
			СП - 8%			--	--	--	--		1380	
80	103	1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0,39	22359,46	1742,18	8720	679	7550	826	10309
			НР - 99%; СП - 8%			1259,65	878,61	491	343		764	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				555930	30846	479057	54037	658764
								46027	8556	--	48797	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				87080				
Материалы				Тенге				10206				
Всего заработная плата				Тенге					54583			
			Накладные расходы	Тенге				54037				
			Сметная прибыль	Тенге				11289				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				152407				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					54583			
Стоимость сантехнических работ				Тенге				468849				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				468849				
			Сметная прибыль	Тенге				37508				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				506357				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				658764				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					54583			
РАЗДЕЛ 4. Колодцы												
Водопровод В0												
81	110	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,904	52124,32	8202,25	933234	146853	529552	308666	1341252
			НР - 99%; СП - 8%			14344,80	3069,40	256829	54955		99352	
82	111	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	15069,00	--	90414	--	90414	--	97647
			СП - 8%			--	--	--	--		7233	
83	112	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23717,00	--	47434	--	47434	--	51229
			СП - 8%			--	--	--	--		3795	

84	113	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	11947,00	–	71682	–	71682	–	77417
			СП - 8%			–	–	–	–		5735	
85	114	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	15108,00	–	226620	–	226620	–	244750
			СП - 8%			–	–	–	–		18130	
86	115	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14943,00	–	29886	–	29886	–	32277
			СП - 8%			–	–	–	–		2391	
87	116	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	21326,00	–	85304	–	85304	–	92128
			СП - 8%			–	–	–	–		6824	
88	117	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	8373,00	–	66984	–	66984	–	72343
			СП - 8%			–	–	–	–		5359	
89	118	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2118,00	–	16944	–	16944	–	18300
			СП - 8%			–	–	–	–		1356	
90	119	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	3884,00	–	27188	–	27188	–	29363
			СП - 8%			–	–	–	–		2175	
91	120	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,16	66882,00	–	144465	–	144465	–	156022
			СП - 8%			–	–	–	–		11557	
92	121	1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0,4	22359,46	1742,18	8944	697	7743	847	10574
			НР - 99%; СП - 8%			1259,65	878,61	504	351		783	
			Канализация К0									
93	125	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,74	41063,73	6595,56	153578	24667	87340	50330	220221
			НР - 99%; СП - 8%			11115,36	2477,90	41571	9267		16313	

94	126	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15069,00	--	30138	--	30138	--	32549
			СП - 8%			--	--	--	--		2411	
95	127	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11947,00	--	23894	--	23894	--	25806
			СП - 8%			--	--	--	--		1912	
96	128	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15108,00	--	60432	--	60432	--	65267
			СП - 8%			--	--	--	--		4835	
97	129	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8373,00	--	16746	--	16746	--	18086
			СП - 8%			--	--	--	--		1340	
98	130	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2118,00	--	6354	--	6354	--	6862
			СП - 8%			--	--	--	--		508	
99	131	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3884,00	--	7768	--	7768	--	8389
			СП - 8%			--	--	--	--		621	
100	132	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,42	66882,00	--	28090	--	28090	--	30338
			СП - 8%			--	--	--	--		2247	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2076099	172217	1604978	359843	2630820
								298905	64573	--	194877	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2076099				
		Материалы		Тенге				624634				
		Всего заработная плата		Тенге					363478			
		Местные материалы		Тенге				980344				
			Накладные расходы	Тенге				359843				
			Сметная прибыль	Тенге				194875				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2630818				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
			Сметная заработная плата	Тенге					363478			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2630818				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
			Сметная заработная плата	Тенге					363478			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6937210

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					720082				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						615400			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						178496			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4262524		
		- Накладные расходы	Тенге								825338	
		- Сметная прибыль	Тенге								513868	
НДЗ РК 8.04-05-2015,Т.1,П.49		Временные здания и сооружения 2,6%										180 367,46
		Итого по главам										7 117 577,46
НДЗ РК 8.04-05-2015,т.3,п.VII I 4а		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%*1,1=3,63%										258 368,06
		Итого по главам										7 375 945,52
		Непредвиденные работы и затраты 2%										147 518,91
		Итого по главам										7 523 464,43
		в том числе на 2019 год-100%										7 523 464,43
		Итого в ценах 2 кв. 2018 г.										**7 523 464,43**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-100%, к=1,05										**7 899 637,65**
		НДС в текущих ценах 12%										947 956,52
		НДС на 2018 год-12%										947 956,52
		Итого в текущих ценах с НДС 12 %										8 847 594,17
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,7891373)										**6 981 966,58**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15кв.11,

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,

Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт аттестат №KZ84VJE00043887 _____ **Турсунов Т.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства
ТОО "КазСтройПроект- ПВ" _____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №28 от 09.03.2019 года

Наименование стройки - **Строительство системы водоснабжения в селе Кудайколь сельской зоны города Экибастуза**

Шифр стройки 33-2018

Наименование объекта - **Насосная станция 2-го подъема**

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Акт приемки выполненных работ №19
за 25 июня 2020 года

на Архитектурно-строительные решения

(наименование работ и затрат)

Основание: 33-2018-1-АС

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	№ п/п смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены										
			Наружние										
1		2103-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 8%*	1000 шт.	5,297292		73618,00	–	389976	–	389976	–	421174
							–	–	–	–		31198	
			Перегородки										
2		2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 8%*	1000 шт.	0,3061951		36079,00	–	11047	–	11047	–	11931
							–	–	–	–		884	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					401023	–	401023	–	433105
									–	–	–	32082	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					401023				

		Местные материалы	Тенге					401023				
		Сметная прибыль	Тенге					32082				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					433105				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					433105				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**433105**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							401023		
		- Сметная прибыль	Тенге								32082	
НДЗ РК 8.04-05-2015,Т.1, П.49		Временные здания и сооружения 2,6%										11 260,73
		Итого по главам										444 365,73
НДЗ РК 8.04-05-2015,т.3,п. VIII 4а		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%*1,1=3,63%										16 130,48
		Итого по главам										460 496,21
		Непредвиденные работы и затраты 2%										9 209,92
		Итого по главам										469 706,13
		в том числе на 2019 год-100%										469 706,13
		Итого в ценах 2 кв. 2018 г.										**469 706,13**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-100%, к=1,05										**493 191,44**
		НДС в текущих ценах 12%										59 182,97
		НДС на 2018 год-12%										59 182,97
		Итого в текущих ценах с НДС 12 %										552 374,41
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,7891373)										**435 899,25**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 040140006538, г.Астана, ЖАМБЫЛ ТЫА, 1,
Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт аттестат №KZ84VJE00043887 _____ **Турсунов Т.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,
Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства

ТОО "КазСтройПроект- ПВ" _____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №28 от 09.03.2019 года

Наименование стройки - **Строительство системы водоснабжения в селе Кудайколь сельской зоны города Экибастуза**

Шифр стройки 33-2018

Наименование объекта - **Наружные сети водопровода и канализации**

Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

Акт приемки выполненных работ №20
за 25 июня 2020 года

на Наружные сети водопровода

(наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года 33-2018-НВ

№ п/п	№ п/п смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	9	2111-0502-0110 РСНБ РК 2015	**Керамзит фракцией от 5 мм до 10 мм, М400, П50 ГОСТ 32497-2013** *СП - 8%*	м3	145	11997,00	–	1739565	–	1739565	–	1878730
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		–	–	–	–		139165	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1739565	–	1739565	–	1878730
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				–	–	–	139165	
			Сметная прибыль	Тенге				1739565				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1739565				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				139165				
								1878730				
								1878730				
			РАЗДЕЛ 2.Водопровод В0									
2	59	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	2	6495,89	3707,61	12992	7415	628	7061	21657
						2474,31	1091,72	4949	2183		1604	

3	60	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (врезка) *СП - 8%*	м	1	2476,00 --	--	2476 --	--	2476	-- 198	2674
4	61	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0018	1446077,74 215250,00	32951,64 663,72	2603 387	59 1	2157	385 239	3227
5	63	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	175	3794,44 1600,30	2057,93 598,76	664028 280053	360138 104783	23837	380987 83601	1128616
6	64	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (врезки) *СП - 8%*	м	0,3	949,00 --	--	285 --	--	285	-- 23	307
7	65	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм (45 мм), толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (врезки) *СП - 8%*	м	2,1	663,00 --	--	1392 --	--	1392	-- 111	1504
8	66	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм (38 мм), толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (врезки) *СП - 8%*	м	42,2	441,00 --	--	18610 --	--	18610	-- 1489	20099
9	67	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0416	373817,09 300817,00	61076,27 20414,76	15551 12514	2541 849	496	13230 2302	31083
10	68	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм (38 мм), толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	41,7664	441,00 --	--	18419 --	--	18419	-- 1474	19893
11	69	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0862	874452,51 213150,00	31203,64 556,00	75378 18374	2690 48	54314	18237 7489	101104
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				811733	372843	122614	419900	1330164
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				316276	107865	--	98530	
			Материалы	Тенге				770551				
			Всего заработная плата	Тенге				81432				
			Накладные расходы	Тенге					424141			
			Сметная прибыль	Тенге				419899				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				95236				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1285687				
			Сметная заработная плата	Тенге					424141			346
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				41182				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				41182				

			Сметная прибыль	Тенге				3295				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				44477				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1330163				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
			Сметная заработная плата	Тенге					424141			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3208894
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				316276				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					372843			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					107865			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1862179		
			- Накладные расходы	Тенге							419900	
			- Сметная прибыль	Тенге							237695	
НДЗ РК 8.04-05-2015,Т.1,П.49		Временные здания и сооружения 2,6%										83 431,24
		Итого по главам										3 292 325,24
НДЗ РК 8.04-05-2015,т.3,п.VII I 4а		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%*1,1=3,63%										119 511,41
		Итого по главам										3 411 836,65
		Непредвиденные работы и затраты 2%										68 236,73
		Итого по главам										3 480 073,38
		в том числе на 2019 год-100%										3 480 073,38
		Итого в ценах 2 кв. 2018 г.										**3 480 073,38**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-100%, к=1,05										**3 654 077,05**
		НДС в текущих ценах 12%										438 489,25
		НДС на 2018 год-12%										438 489,25
		Итого в текущих ценах с НДС 12 %										4 092 566,30
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,7891373)										**3 229 596,72**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт аттестат №KZ84VJE00043887 _____ **Турсунов Т.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,

Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства

ТОО "KazСтройПроект- ПВ" _____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,