Заказчик ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»

Подрядчик ТОО «Прогресс KZ», ТОО «Улар МК»

Договор №113 от 30 июля 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги уч.квартал 134, протяженностью 2 км г. Караганда

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ										
1.	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 тб.1601-0204-20 п.29	-Разбивка осей сооружений проложением теодолитных ходов при длине между пикетами 20 м	км	1,434	34218	--	49069	--	--	--		49069
					--	--	--	--	--	--		
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОСНОВНОЙ ДОРОГЕ										
		СНЯТИЕ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА										
2.	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20 м, снятие прс)	м3 грунта	6660	47,95	47,95	319355	319355	--	67854		418186
					--	14,15	--	94242	--	30977		
		НР - 72%; СП - 8%										
3.	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на	м3 грунта	6660	40,32	40,32	268549	268549	--	57059		351656
					--	11,9	--	79249	--	26049		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 10 м до 20 м)									
		НР - 72%; СП - 8%									
		ВЫВОЗ МУСОРА С ПЛОЩАДКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ									
4.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка (ж/б блоки и бытовой мусор на свалку)	т	8,775	71 / --	-- / --	623 / --	-- / --	-- / --	-- / 50	673
		СП - 8%									
5.	4102-0102 -1016 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км (ж/б блоки и бытовой мусор на свалку)	т	8,775	361 / --	-- / --	3168 / --	-- / --	-- / --	-- / 253	3421
		СП - 8%									
		ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ "ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ" Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, коэффициент 0,7 к времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов), Коэффициент 0,5 к норме расхода вспомогательных материалов (электроды и т.д.). Демонтаж металлических конструкций. ЭСН РК 8.05-01-2015, п. 3.17, таблица 1						
6.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Знаки дорожные на металлических стойках. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7	шт.	2	2213,43 / 1808,64	404,79 / 123,82	4427 / 3617	810 / 248	-- / --	4174 / 688	9289
		НР - 108%; СП - 8%									
7.	4131-0103 -0501 РСНБ РК 2015	-Конструкции металлические. Погрузка (дорожные знаки и стойки от разборки)	т	0,0389	427 / --	-- / --	17 / --	-- / --	-- / --	-- / 1	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%		0,0389	464	--	18	--	--	--	19
8.	4101-0104 -1014 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км (дорожные знаки и стойки от разборки на базу)	т		--	--	--	--	--	1	
		СП - 8%		0,0389	427	--	17	--	--	--	18
9.	4131-0103 -0502 РСНБ РК 2015	-Конструкции металлические. Разгрузка (дорожные знаки и стойки от разборки)	т		--	--	--	--	--	1	
		СП - 8%									
		РАЗБОРКА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ МАЛЫХ СЪЕЗДОВ		10,88	462,11	339,18	5028	3690	--	2281	7893
10.	1127-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка (кирковка а.б. покрытия)	м3 конструкции		122,93	71,18	1337	774	--	585	
		НР - 108%; СП - 8%		10,88	242,92	232,63	2643	2531	1	550	3448
11.	1101-0102 -0309 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка материала от разборки а/б покрытия)	м3 грунта		10,17	60,03	111	653	--	255	
		НР - 72%; СП - 8%		21,76	302	--	6572	--	--	--	7097
12.	4102-0103 -1016 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км (от кирковки а/б покрытия на свалку)	т		--	--	--	--	--	526	
		СП - 8%		27,2	324,05	231,86	8814	6307	--	4080	13926
13.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции		92,2	46,7	2508	1270	--	1032	
		НР - 108%; СП - 8%		27,2	185,65	177,79	5050	4836	3	1050	6588
14.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка материала от разборки щебеночного основания)	м3 грунта		7,75	45,88	211	1248	--	488	
		НР - 72%; СП - 8%		36,992	55	--	2035	--	--	--	2197
15.	4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (материал от разборки щебеночного основания на устройство дополнительного слоя основания пешеходных тротуаров)	т		--	--	--	--	--	163	
		СП - 8%									
						ЗАЩИТА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ Кл-10кВ					
				648	910	--	589680	--	--	424570	1095390
16.	1101-0205 -0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	-Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта		910	--	589680	--	--	81140	
		НР - 72%; СП - 8%		31,5	5722,8	1470,8	180268	46330	110804	39840	237717
17.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (постель под устройство лотков)	м3 основания		734,4	625,56	23134	19705	--	17609	
		НР - 93%; СП - 8%		96,36	6656,17	2560,9	641389	246768	56736	482430	1213724
18.	1107-0601 -0101 РСНБ РК	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или	м3 сборных конструк		3506,49	736,34	337885	70953	--	89905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 10	опирающиеся на плиты. Устройство (битум БН 70/30 для покрытия наружных поврехностей каналов)	ций								
		НР - 118%; СП - 8%		1,55	129207	--	200271	--	200271	--	216293
19.	2113-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т		--	--	--	--	--	16022	
		СП - 8%		65,7	71861	--	4721268	--	4721268	--	5098969
20.	2104-0303 -0134 РСНБ РК 2015	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 (Л6-8)	м3		--	--	--	--	--	377701	
		СП - 8%		30,66	74183	--	2274451	--	2274451	--	2456407
21.	2104-0302 -0245 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П9-15а)	м3		--	--	--	--	--	181956	
		СП - 8%		390	665,52	--	259553	--	--	186878	482145
22.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (на устройство лотков)	м3 грунта		665,52	--	259553	--	--	35714	
		НР - 72%; СП - 8%		57	665,52	--	37935	--	--	27313	70467
23.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (на устройство лотков)	м3 грунта		665,52	--	37935	--	--	5220	
		НР - 72%; СП - 8%		27	1285	--	34695	--	34695	--	37471
24.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		--	--	--	--	--	2776	
		СП - 8%		30	1285	--	38550	--	38550	--	41634
25.	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		--	--	--	--	--	3084	
		СП - 8%									
						ЗАМЕНА И ЗАЩИТА ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
26.				145,5	187,39	178,33	27265	25946	--	5161	35020
	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		9,06	40,2	1319	5849	--	2594	
		НР - 72%; СП - 8%		151,32	237,62	226,12	35957	34216	--	6807	46185
27.	1101-0101 -0315 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		11,5	50,97	1741	7713	--	3421	
		НР - 72%; СП - 8%		4,5	2035,49	--	9160	--	--	6595	17015
28.	1101-0205 -0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2035,49	--	9160	--	--	1260	
		НР - 72%; СП - 8%		4,68	2944,03	--	13778	--	--	9920	25594
29.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2944,03	--	13778	--	--	1896	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.	1101-0205 -0503 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	34,8	1045,44	--	36381	--	--	26195	67582
					1045,44	--	36381	--	--	5006	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.	1101-0104 -0403 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	81,2	36,13	36,13	2933	2933	--	741	3968
					--	12,67	--	1029	--	294	
		НР - 72%; СП - 8%									
32.	1101-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	116	160,89	75,75	18663	8787	--	10050	31010
					85,14	35,19	9876	4082	--	2297	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.	1101-0104 -0703 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) (лишний грунт)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1000	1,3	1,3	1302	1302	--	197	1618
					--	0,27	--	273	--	120	
		НР - 72%; СП - 8%									

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1					
34.	1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство (Демонтаж)	м3 сборных конструкций	10,8	4322,73 / 2805,19	1517,54 / 505,72	46685 / 30296	16389 / 5462	-- / --	42194 / 7110	95990
		НР - 118%; СП - 8%									
						Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1					
35.	1124-0101 -0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 700 мм. Прокладка (Демонтаж)	км трубопровода	0,034	1700133,84 / 1407900	292233,84 / 61957	57805 / 47869	9936 / 2107	-- / --	49475 / 8582	115862
		НР - 99%; СП - 8%									
		ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ									
36.	4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка /каналы сборные/	т	27	436 / --	-- / --	11772 / --	-- / --	-- / --	-- / 942	12714
		СП - 8%									
37.	4131-0101 -0702 РСНБ РК 2015	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка /каналы сборные/	т	27	436 / --	-- / --	11772 / --	-- / --	-- / --	-- / 942	12714
		СП - 8%									
38.	4101-0104 -1007 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т.	т	27	317 / --	-- / --	8559 / --	-- / --	-- / --	-- / 685	9244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км (демонтированных сборных лотков на базу)									
		СП - 8%				КАНАЛ					
39.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	15,5	5722,8 / 734,4	1470,8 / 625,56	88703 / 11383	22797 / 9696	54523 / --	19604 / 8665	116972
		НР - 93%; СП - 8%									
40.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	16	2444,37 / 881,28	149,59 / 39,41	39110 / 14100	2393 / 631	22617 / --	14584 / 4295	57989
		НР - 99%; СП - 8%									
41.	1107-0601 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство канала со стенками из бетонных блоков	м3 конструкции	74,134	13696,84 / 8708,31	3259,79 / 973,83	1015402 / 645582	241661 / 72194	128159 / --	846976 / 148990	2011368
		НР - 118%; СП - 8%									
42.	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	20,634	16130 / --	-- / --	332826 / --	-- / --	332826 / --	-- / 26626	359453
		СП - 8%									
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ Пм1 (7 шт)									
43.	2102-0101 -1002 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	19,992	18516 / --	-- / --	370172 / --	-- / --	370172 / --	-- / 29614	399786
		СП - 8%									
44.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,9365	207966 / --	-- / --	610692 / --	-- / --	610692 / --	-- / 48855	659548
		СП - 8%									
45.	2105-0301 -3002	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т	0,042	189897 / --	-- / --	7976 / --	-- / --	7976 / --	-- / 638	8614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
		ПЛИТА ДНИЩА Пм1д (7 шт)		23,562	18516	--	436274	--	436274	--	471176
46.	2102-0101 -1002 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	34902	
		СП - 8%		2,0762	207966	--	431779	--	431779	--	466321
47.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	34542	
		СП - 8%		0,042	189897	--	7976	--	7976	--	8614
48.	2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	638	
		СП - 8%									
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ Ум-1, Ум-2		11,016	16771	--	184749	--	184749	--	199529
49.	2102-0101 -0703 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	14780	
		СП - 8%		361	1849,87	13,36	667803	4822	619263	41651	766211
50.	1112-0101 -0212 РСНБ РК 2015 примен.	-Устройство гидроизоляции в два слоя из наплавляемых материалов Техноэласт ЭПП	м2		121,1	4,31	43718	1555	--	56756	
		НР - 92%; СП - 8%									
51.				0,002	6194711,02	3776382,47	12389	7553	390	6338	20225
	1122-0301 -0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (Установка сальников)	км трубопровода		2223000	977920,12	4446	1956	--	1498	
		НР - 99%; СП - 8%		2	104614	--	209228	--	209228	--	225966
52.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2301-0201 -0323 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76 (сальники)	м		--	--	--	--	--	16738	
		СП - 8%									
53.				4	21453,27	62,48	85813	250	48717	36219	131795
	1116-1201 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=2,5	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 1000 мм	сальник		9211,5	28,15	36846	113	--	9763	
		НР - 98%; СП - 8%									
						ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
54.				771,2	54,49	54,49	42023	42023	--	8929	55027
	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20 м, срезка основания под устройство дорожной одежды)	м3 грунта		--	16,08	--	12401	--	4076	
		НР - 72%; СП - 8%									
55.				771,2	45,77	45,77	35299	35299	--	7500	46223
	1101-0104 -0210 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 10 м до 20 м)	м3 грунта		--	13,51	--	10417	--	3424	
		НР - 72%; СП - 8%									
56.				16859,2	471	--	7940683	--	7940683	--	8575938
	2101-0103 -0402 РСНБ РК 2015	-Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3 (для досыпки земполотна)	м3		--	--	--	--	--	635255	
		СП - 8%									
57.				19411,08	227	--	4406315	--	--	--	4758820
	4102-0104 -1012 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1.	т		--	--	--	--	--	352505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Расстояние перевозки 12 км (для досыпки земполотна)									
		СП - 8%		13464,36	241	--	3244911	--	--	--	3504504
58.	4102-0104 -1013 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 13 км (для досыпки земполотна)	т		--	--	--	--	--	259593	
		СП - 8%		16859,2	18,12	15,41	305572	259723	1743	103313	441596
59.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,62	5,89	44106	99384	--	32711	
		НР - 72%; СП - 8%		26144	41,26	19,92	1078829	520825	--	477434	1680765
60.	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		21,34	4,02	558004	105099	--	124501	
		НР - 72%; СП - 8%		771,2	59,35	59,35	45771	45771	--	12309	62726
61.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 8 проходов)	м3 уплотненного грунта		--	22,17	--	17095	--	4646	
		НР - 72%; СП - 8%		771,2	40,99	40,99	31608	31608	--	6535	41194
62.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=7	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8)	м3 уплотненного грунта		--	11,77	--	9076	--	3051	
		НР - 72%; СП - 8%		15896,8	59,35	59,35	943479	943479	--	253719	1292974
63.	1101-0201 -0102	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на	м3 уплотнен		--	22,17	--	352387	--	95776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	ного грунта								
		НР - 72%; СП - 8%		15896,8	29,28 / --	29,28 / 8,41	465379 / --	465379 / 133632	-- / --	96215 / 44928	606522
64.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	м3 уплотнен ного грунта								
		НР - 72%; СП - 8%		16668	77,34 / 8,05	66,39 / 13,74	1289176 / 134211	1106629 / 228972	48336 / --	261491 / 124053	1674721
65.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотнен ного грунта								
		НР - 72%; СП - 8%									
		ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		2176,731	1113,51 / 120,1	991,38 / 202,61	2423804 / 261417	2157968 / 441037	4419 / --	758651 / 254596	3437051
66.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен расход - 1,22 м3	м3 материал а основани я в плотном теле								
		НР - 108%; СП - 8%									
67.	2101-0201 -0612 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-80 мм СТ РК 1284-2004	м3	2655,61182	1931 / --	-- / --	5127986 / --	-- / --	5127986 / --	-- / 410239	5538225
		СП - 8%		10899,51	710,22 / 28,51	209,76 / 65,22	7741084 / 310767	2286250 / 710884	5144067 / --	1103382 / 707557	9552024
68.	1127-0403 -0101	-Основания из щебня фракции 40-70 мм,	м2 основани								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (h=18 см)	я								
		НР - 108%; СП - 8%		10899,51	105,37	32,38	1148528	352953	795575	120416	1370460
					--	10,23	--	111497	--	101516	
69.	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (добавить 3 см до 18 см)	м2 основания								
		НР - 108%; СП - 8%		8246	82,72	42,27	682120	348539	766	426320	1197115
					40,36	7,51	332815	61925	--	88675	
70.	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (верхний слой основания h-9 см, а/б горячий высокопористый к/з марки I) (БНД 100/130, 0,8 л/м2)	м2 покрытия								
		НР - 108%; СП - 8%		8246	14,95	14,14	123277	116635	--	23655	158687
					0,81	1,85	6642	15261	--	11755	
71.	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=10	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 5 см до 9 см)	м2 покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%		7,42	88113	--	653798	--	653798	--	706102
72.	2113-0104 -0203 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т		--	--	--	--	--	52304	
		СП - 8%		1693,7284	14813	--	25089199	--	25089199	--	27096335
73.	2102-0501 -0701 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые щебеночные марки I СТ РК 1225-2013	т		--	--	--	--	--	2007136	
		СП - 8%									89970939

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		
В ТОМ ЧИСЛЕ:		3810428	
Зарплата рабочих строителей	Тенге	9991241	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		2690069
в том числе зарплата машинистов	Тенге	55708692	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	7695779	
Перевозка грузов	Тенге	49069	
Прочие затраты	Тенге	6080655	
Накладные расходы	Тенге	6662942	
Сметная прибыль	Тенге		91140561
ИТОГО с временными зданиями 1,3%	Тенге		93546672
ИТОГО с зимними удорожаниями 2,64%	Тенге		98214286
ИТОГО с К=1,01498961	Тенге		110000000
ИТОГО с НДС 12%	Тенге		99000000
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	Тенге		

Подрядчик:
Директор ТОО «Прогресс KZ»

Мусеев Б.М.

Директор ТОО «Улар МК»

Ташмагамбетов К.К.

Главный специалист

Заказчик: И.О. зав сектором ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»

Тасмагамбетов Н.Б.

Маханов Д.Ж.

Технадзор: Эксперт ТОО "Kristallstroy"

Воробьев А.И.

Авторский надзор: ИП ТОО «Карагандаказдорпроект»

Довженец М.

Ивановский В.В.

Заказчик ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»

Подрядчик ТОО «Прогресс KZ», ТОО «Улар МК»

Договор №113 от 30 июля 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги уч.квартал 134, протяженностью 2 км г. Караганда

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Земляные работы											
1.	2101-0103 -0402 РСНБ РК 2015	-Суглинок III группы,сред няя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м 3 (для досыпки земполотна)	м3	400,6	471	--	188683	--	188683	--	203777		
		СП - 8%			--	--	--	--	--	15095			
2.	4102-0104 -1013 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемнос ть 25 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 13 км (для досыпки земполотна)	т	781,17	241	--	188262	--	--	--	203323		
		СП - 8%			--	--	--	--	--	15061			
3.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	400,6	18,12	15,41	7261	6171	42	2455	10493		
					2,62	5,89	1048	2362	--	777			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%		800	41,26	19,92	33012	15937	--	14609	51431
4.	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно насыпей.Плани ровка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2сплани рованной площади		21,34	4,02	17075	3216	--	3810	
		НР - 72%; СП - 8%			59,35		23540		--		32260
5.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт.Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход п о одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проход ов)	м3 уплотнен ного грунта	396,6336634	--	59,35 22,17	--	23540 8792	--	6330 2390	
		НР - 72%; СП - 8%			29,28		11611		--		15133
6.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном хо ду 25 т.На каждый последующий проход по одному сл еду при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до6)	м3 уплотнен ного грунта	396,6336634	--	29,28 8,41	--	11611 3334	--	2401 1121	
		НР - 72%; СП - 8%			77,34		30677		1150		39852
7.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотнен ного грунта	396,6336634	8,05	66,39 13,74	3194	26333 5449	--	6222 2952	
		НР - 72%; СП - 8%				ТИП -1 новая дорожная одежда					
					1113,51		64924		119		92065
8.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материал а основани я в плотном теле	58,3058577	120,1	991,38 202,61	7002	57803 11814	--	20321 6820	
		НР - 108%; СП - 8%			1931	--	137344	--	137344	--	148332
9.	2101-0201 -0612	-Щебень из плотных горных пород для	м3	71,126	--	--	--	--	--	10988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	строительных работ М1000, фракция 0-80 мм СТ РК 1284-2004									
		СП - 8%									
10.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(Н=18см)	м2 основания	621,5638773	653,16 / 28,51	209,76 / 65,22	405983 / 17722	130377 / 40539	257884 / --	62922 / 37512	506417
		НР - 108%; СП - 8%									
11.	1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=3	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103(добавить 3см до 18см)	м2основания	621,5638773	105,37 / --	32,38 / 10,23	65497 / --	20128 / 6358	45369 / --	6867 / 5789	78153
		НР - 108%; СП - 8%									
12.	1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"(верхний слой основания 9см высокопористый,к/з а/б)(БНД100/130 0,8л/м2)	м2 покрытия	441	82,72 / 40,36	42,27 / 7,51	36480 / 17799	18640 / 3312	41 / --	22800 / 4742	64022
		НР - 108%; СП - 8%									
13.	1127-0602 -1203 РСНБ РК	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство	м2 покрытия	441	14,95 / 0,81	14,14 / 1,85	6593 / 355	6238 / 816	-- / --	1265 / 629	8487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 3 К=10	асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201)добавить 5см до 9см)									
		НР - 108%; СП - 8%		0,363384	88113	--	32019	--	32019	--	34580
14.	2113-0104 -0203 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т		--	--	--	--	--	2562	
		СП - 8%		90,5814	14813	--	1341782	--	1341782	--	1449125
15.	2102-0501 -0701 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые щебеночные марки I СТ РК 1225-2013	т		--	--	--	--	--	107343	
		СП - 8%				ТИП -1 новая дорожная одежда					
				940	82,72	42,27	77758	39732	87	48598	136465
16.	1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (верхний слой основания h-9 см, а/б горячий высокопористый к/з марки I) (БНД 100/130, 0,8 л/м2)	м2 покрытия		40,36	7,51	37939	7059	--	10108	
		НР - 108%; СП - 8%		940	14,95	14,14	14053	13296	--	2697	18089
17.	1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=10	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 5 см до 9 см)	м2 покрытия		0,81	1,85	757	1740	--	1340	
		НР - 108%; СП - 8%		0,846	88113	--	74544	--	74544	--	80507
18.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0104 -0203 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5963	
		СП - 8%									
19.	2102-0501 -0701 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые щебеночные марки I СТ РК 1225-2013	т	193,076	14813	--	2860035	--	2860035	--	3088838
					--	--	--	--	--	228803	
		СП - 8%									
20.	1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (нижний слой, h-6 см, а/б горячий плотный к/з тип А марки I) (БНД 100/130, 0,5 л/м2)	м2 покрытия	8246	82,72	42,27	682120	348539	766	426320	1197115
					40,36	7,51	332815	61925	--	88675	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.	1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 2 см до 6 см)	м2 покрытия	8246	5,98	5,66	49311	46654	--	9462	63475
					0,32	0,74	2657	6104	--	4702	
		НР - 108%; СП - 8%									
22.	2113-0104 -0203 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	4,1	88113	--	361263	--	361263	--	390164
					--	--	--	--	--	28901	
		СП - 8%									
23.	2102-0501 -0201 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	1185,7748	14176	--	16809544	--	16809544	--	18154307
					--	--	--	--	--	1344763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
						Освещение наружное					
24.	1133-0101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Котлованы. Бурение на глубину до 3 м(под фундамент ФМ-1, 60 шт). Группа грунтов 1 НР - 80%; СП - 8%	котлован	30	2218,25 529,22	1689,03 787,92	66548 15877	50671 23638	-- --	31611 7853	106012
25.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,6	19164,12 3162,24	7,68 --	11498 1897	5 --	9596 --	1784 1063	14345
26.	1133-0304 -0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство НР - 80%; СП - 8%	опора	30	11553,62 2081,82	-- --	346609 62455	-- --	284154 --	49964 31726	428298
27.	1106-0301 -0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР - 91%; СП - 8%	т	0,66	123831,44 122130	1276,95 357,25	81729 80606	843 236	280 --	73566 12424	167718
28.	2301-0501 -1204 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	72	559 --	-- --	40248 --	-- --	40248 --	-- 3220	43468
29.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(заземление) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6	1073,8 1073,8	-- --	6443 6443	-- --	-- --	4639 887	11968
30.	СТПРАЙС-Л ИСТТОО "Energy system LLP"	-Закладная деталь 3Ф-3 СП - 8%	шт	30	12039,29 --	-- --	361179 --	-- --	361179 --	-- 28894	390073
31.				11	84585,71	--	930443	--	930443	--	1004878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТПРАЙС-Л ИСТТОО "Enery system LLP"	-Опора СТВ-10-3 ГЦ СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	74435	
32.	1101-0101 -0331 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(траншея Т-1, 1483 м, Т-2, 28 м) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	148,0782198	129,22 --- 4,65	124,57 --- 20,02	19135 --- 688	18447 --- 2964	-- --- --	2630 --- 1741	23507
33.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	98,7188132	26,5 --- --	26,5 --- 9,29	2616 --- --	2616 --- 917	-- --- --	661 --- 262	3539
34.	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один(Т-1, 1483 м). Устройство постели НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	800	470,5 --- 67,56	402,94 --- 136,43	376402 --- 54048	322354 --- 109141	-- --- --	117496 --- 39512	533410
35.	1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	800	288,19 --- 123,86	147,22 --- 41	230549 --- 99088	117775 --- 32796	13686 --- --	94956 --- 26040	351546
36.	2306-0137 -0305 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,8	489866 --- --	-- --- --	391893 --- --	-- --- --	391893 --- --	-- --- 31351	423244
		БР 100.30.18				Установка бортового камня					
37.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (щебень фр. 20-40 мм)	м3 основания	138,7613373	5722,8 --- 734,4	1470,8 --- 625,56	794103 --- 101906	204090 --- 86804	488107 --- --	175500 --- 77568	1047172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%									
38.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2804	711,58	27,66	1995283	77549	107331	1986303	4300113
					645,65	10,26	1810403	28767	--	318527	
		НР - 108%; СП - 8%									
39.	2102-0101 -0624 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	108,6886461	16970	--	1844446	--	1844446	--	1992002
					--	--	--	--	--	147556	
		СП - 8%									
40.	2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В30 (БР 100.30.18) ГОСТ 6665-91	м3	145,808	39460	--	5753584	--	5753584	--	6213870
					--	--	--	--	--	460287	
		СП - 8%									
		БР 100.20.8									
41.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (щебень фр. 20-40 мм)	м3 основания	129,8109711	5722,8	1470,8	742882	190926	456623	164180	979627
					734,4	625,56	95333	81205	--	72565	
		НР - 93%; СП - 8%									
42.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	3566	711,58	27,66	2537511	98623	136500	2526090	5468689
					645,65	10,26	2302388	36584	--	405088	
		НР - 108%; СП - 8%									
43.	2102-0101 -0624 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	101,8788021	16970	--	1728883	--	1728883	--	1867194
					--	--	--	--	--	138311	
		СП - 8%									
44.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 (БР 100.20.8)ГОСТ 6665-91	м3	57,056	34539	--	1970657	--	1970657	--	2128310
					--	--	--	--	--	157653	
		СП - 8%									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ									
45.	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (толщ. 10 см, щебень М1200	м2 покрытия	1449	876,02	119,1	1269356	172572	771085	407664	1811182
					224,78	35,73	325699	51767	--	134162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		фр.20-40 мм)									
		НР - 108%; СП - 8%		1449	-110,19	-8,55	-159662	-12386	-132800	-19158	-193126
46.	1127-0701 -0202 РСНБ РК 2015 К=2	-Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 (исключиить 2 см до 10 см)	м2 покрытия		-9,99	-2,25	-14476	-3263	--	-14306	
		НР - 108%; СП - 8%		1449	363,91	34,08	527305	49386	931	535508	1147838
47.	1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара		329,18	13,01	476988	18853	--	85025	
		НР - 108%; СП - 8%		159,39	1160	--	184892	--	184892	--	199684
48.	2101-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3		--	--	--	--	--	14791	
		СП - 8%		1449	1666	--	2414034	--	2414034	--	2607157
49.	2104-0509 -0404 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	193123	
		СП - 8%									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРОТУАРА		790	876,02	119,1	692058	94087	420399	222260	987463
50.	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (толщ. 10 см, щебень М1200 фр.20-40 мм)	м2 покрытия		224,78	35,73	177572	28224	--	73145	
		НР - 108%; СП - 8%		790	-110,19	-8,55	-87049	-6753	-72404	-10445	-105293
51.	1127-0701 -0202 РСНБ РК 2015 К=2	-Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 (исключиить 2 см до 10 см)	м2 покрытия		-9,99	-2,25	-7892	-1779	--	-7799	
		НР - 108%; СП - 8%		790	363,91	34,08	287489	26926	508	291961	625805
52.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара		329,18	13,01	260055	10279	--	46356	
		НР - 108%; СП - 8%		86,9	1160	--	100804	--	100804	--	108868
53.	2101-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3		--	--	--	--	--	8064	
		СП - 8%		790	1871	--	1478090	--	1478090	--	1596337
54.	2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	118247	
		СП - 8%									62317805

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	6287442	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	2172732	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		669953
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	41793821	
Перевозка грузов	Тенге	188262	
Накладные расходы	Тенге	7290439	
Сметная прибыль	Тенге	4618617	
ИТОГО с временными зданиями 1,3%	Тенге		63127936
ИТОГО с временными удорожаниями 2,64%	Тенге		64794514
ИТОГО 01498961	Тенге		65765758
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	Тенге		73657649
	Тенге		66291884,10

Подрядчик: ТОО «Прогресс КЗ»
Директор ТОО «Прогресс КЗ» Муссов Х.М.

Директор ТОО "Инвестстройсервис МК" Тасматамбетов К.К.

Заказчик: И.О. зав. сектором Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды Тасматамбетов Н.Б.

Главный специалист Бознарь Г.В.

Технадзор: Экспертная компания "Kazinstallstroy" Сиятуллин Р.Г.

Авторский надзор: ГКП ПХВ «Карагандаказдорпроект» Карановский В.В.

Заказчик ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»

Подрядчик ТОО «Прогресс KZ», ТОО «Улар МК»

Договор №113 от 30 июля 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги уч.квартал 134, протяженностью 2 км г. Караганда

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (нижний слой, h-6 см, а/б горячий плотный к/з тип А марки I) (БНД 100/130, 0,5 л/м2)	м2 покрытия	1310	82,72	42,27	108365	55371	121	67727		190180		
					40,36	7,51	52873	9838	--	14087				
		НР - 108%; СП - 8%												
2.	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 2 см до 6 см)	м2 покрытия	1310	5,98	5,66	7834	7412	--	1503		10084		
					0,32	0,74	422	970	--	747				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
3.	2113-0104 -0203 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,048	88113	--	92342	--	92342	--	99730
					--	--	--	--	--	7387	
		СП - 8%									
4.	2102-0501 -0201 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	188,378	14176	--	2670447	--	2670447	--	2884082
					--	--	--	--	--	213636	
		СП - 8%									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ									
5.	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (толщ. 10 см, щебень М1200 фр.20-40 мм)	м2 покрытия	680	876,02	119,1	595695	80986	361862	191312	849968
					224,78	35,73	152847	24294	--	62961	
		НР - 108%; СП - 8%									
6.	1127-0701 -0202 РСНБ РК 2015 К=2	-Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 (исключиить 2 см до 10 см)	м2 покрытия	680	-110,19	-8,55	-74928	-5813	-62322	-8991	-90632
					-9,99	-2,25	-6793	-1531	--	-6713	
		НР - 108%; СП - 8%									
7.	1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	680	363,91	34,08	247458	23176	437	251308	538668
					329,18	13,01	223845	8847	--	39901	
		НР - 108%; СП - 8%									
8.	2101-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	74,8	1160	--	86768	--	86768	--	93709
					--	--	--	--	--	6941	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	2104-0509 -0404 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	680	1666	--	1132880	--	1132880	--	1223510
					--	--	--	--	--	90630	
		СП - 8%									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРОТУАРА									
10.	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (толщ. 10 см, щебень М1200 фр.20-40 мм)	м2 покрытия	1000	876,02	119,1	876022	119097	532150	281341	1249953
					224,78	35,73	224775	35726	--	92589	
		НР - 108%; СП - 8%									
11.	1127-0701 -0202 РСНБ РК 2015 К=2	-Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 (исключиить 2 см до 10 см)	м2 покрытия	1000	-110,19	-8,55	-110188	-8548	-91650	-13221	-133282
					-9,99	-2,25	-9990	-2252	--	-9873	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.	1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1000	363,91	34,08	363910	34083	643	369571	792159
					329,18	13,01	329184	13011	--	58678	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.	2101-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	110	1160	--	127600	--	127600	--	137808
					--	--	--	--	--	10208	
		СП - 8%									
14.	2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1000	1871	--	1871000	--	1871000	--	2020680
					--	--	--	--	--	149680	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								9687428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				967163				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				305765				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					88903			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				6722278				
		Накладные расходы	Тенге				1140550				
		Сметная прибыль	Тенге				730859				
		ИТОГО с временными зданиями 1,3%	Тенге								9813365
		ИТОГО с зимними удорожаниями 2,64%	Тенге								10072438
		ИТОГО с К=1,01498961	Тенге								10223420
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге								11450230
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	Тенге								10305207,12

Подрядчик:
Директор ТОО «Прогресс-KZ»

Мусеев Б.М.

Директор ТОО «МК»

Тасмагамбетов К.К.

Заказчик: И.О. зав. сектором ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»

Тасмагамбетов Н.Б.

Главный специалист

Ботнарь Н.В.

Технадзор: Эксперт ТОО "Kristallstroy"

Сатуллин Р.Г.

Авторский надзор: ГИП ТОО «Карагандаказдорпроект»

Ивановский В.В.