N5

**Заказчик:**ГУ "Отдел строительства города Сарани"
**Подрядчик:** ТОО "КазТемирСтрой"
**Наименование объекта и его адрес** Реконструкция дома №43
ул.Ковыльная, пос. Актас согласно тех. заключению

Приложение 4 к
приказу Министра по индустрии и развития Республики
Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)
Форма 3

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)**

**за ноябрь 2019**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 41 | 15.04.2019 | | | | |
| | | Дополнительное соглашение | | | | | |
| | | 2 | 19.09.2019 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце | из графы 1 | | | | | | | |
| | | за ноябрь 2019 года без НДС | строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2019 года | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция дома №43 ул.Ковыльная, пос. Актас согласно тех.заключению | **17 102 622,66** | **15 270 198,80** | **13 883 625,00** | **13 883 625,00** | - | **1 386 573,80** | - | - | **1 832 423,86** | **17 102 622,66** |
| **удержание аванса 30%** | **5 130 786,80** | **4 581 059,64** | **4 165 088** | **4 165 088** | - | **415 972** | - | - | **549 727** | **5 130 786,80** |
| **удержание резерва 5%** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **11 971 835,86** |

**Заказчик:** К.С. Рахимбаев **БИН** 130840021364

**Подрядчик:** Б. Ж. Сулейменов **БИН** 031140001217

**Разработчик проекта строительства** Р.А. Шакирьянов **БИН** 100940011038

Форма 2В

Наименование стройки - КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,П.АКТАС,УЛ.КОВЫЛЬНАЯ,43
Наименование объекта - ЖИЛОЙ ДОМ

# АКТ №1
## Выполненных работ за октябрь-ноябрь 2019г.

на РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **КРЫША,ЧЕРДАК** | | | | | | | | | | |
| 1 | **1208-0101-0204 РСНБ РК 2015** | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** | **м2 кровли** | **325** | | **228,09** | **1,54** | **74130** | **502** | **1** | **53013** | **137315** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **226,55** | **--** | **73629** | **--** | | **10171** | |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,2875 | 93,44 | 788,00 | | 73629,00 | | | | |
| 1.2 | 3105-0402-0305 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 0,0063 | 2,0475 | | 245,00 | | 502,00 | | | |
| 1.3 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0218 | 7,085 | -- | | | | -- | | |
| 2 | **1112-0101-1503 РСНБ РК 2015** | **Пароизоляция прокладная. Разборка** | **изолируемой поверхности** | **325** | | **63,97** | **9,62** | **20791** | **3126** | **--** | **16875** | **40680** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **54,35** | **2,08** | **17665** | **677** | | **3013** | |
| 2.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,0555 | 18,04 | 979,00 | | 17665,00 | | | | |
| 2.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0017 | 0,546 | | | | | | | |
| 2.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,00064 | 0,208 | | 5833,00 | | 1213,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00064 | 0,208 | | 1126,00 | | 234,21 | | | |
| 2.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,13 | | 4370,00 | | 568,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,13 | | 1608,00 | | 209,04 | | | |
| 2.5 | 3201-0201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,00328 | 1,066 | | 774,00 | | 825,00 | | | |
| 2.6 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00064 | 0,208 | | 2499,00 | | 520,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00064 | 0,208 | | 1126,00 | | 234,21 | | | |
| 3 | **1208-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** | **м2 кровли** | **325** | | **142,70** | **18,54** | **46378** | **6026** | **--** | **30266** | **82776** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **124,16** | **5,18** | **40352** | **1683** | | **6132** | |
| 3.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | чел-ч | 0,1516 | 49,27 | 819,00 | | 40352,00 | | | | |
| 3.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0046 | 1,5 | | | | | | | |
| 3.3 | 3105-0101-0101 | Краны башенные, 5 т | маш.-ч | 0,0046 | 1,495 | | 4031,00 | | 6026,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0046 | 1,495 | | 1126,00 | | 1683,37 | | | |
| 3.4 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,014 | 4,55 | -- | | | | -- | | |
| 4 | **1110-0105-0101 РСНБ РК 2015** | **Стропила. Разборка** | **м3 древесины в конструкции** | **7,22** | | **16838,51** | **1014,91** | **121574** | **7328** | **--** | **105363** | **245092** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 15823,60 | 391,14 | 114246 | 2824 | | 18155 | |
| 4.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) | чел-ч | 17,68 | 127,65 | 895,00 | | 114246,00 | | | | |
| 4.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,296 | 2,14 | | | | | | | |
| 4.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,8664 | | 4370,00 | | 3786,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,8664 | | 1608,00 | | 1393,17 | | | |
| 4.4 | 3403-0102-0401 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,352 | 2,54144 | | 144,00 | | 366,00 | | | |
| 4.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,176 | 1,27072 | | 2499,00 | | 3176,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,176 | 1,27072 | | 1126,00 | | 1430,83 | | | |
| **5** | **1203-0101-0201 РСНБ РК 2015** | **Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки вентиляционных шахт** | **м3 кладки** | **6,32** | | **20322,82** | **4073,45** | **128440** | **25744** | -- | **82157** | **227445** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **16249,37** | **1805,53** | **102696** | **11411** | | **16848** | |
| 5.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8) | чел-ч | 21,24 | 134,24 | 765,00 | | 102696,00 | | | | |
| 5.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,53 | 9,7 | | | | | | | |
| 5.3 | 3106-0102-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин | маш.-ч | 1,375 | 8,69 | | 2354,00 | | 20456,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,375 | 8,69 | | 1126,00 | | 9784,94 | | | |
| 5.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,16 | 1,0112 | | 4370,00 | | 4419,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,16 | 1,0112 | | 1608,00 | | 1626,01 | | | |
| 5.5 | 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 2,75 | 17,38 | | 50,00 | | 869,00 | | | |
| 5.6 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 2,061 | 13,02552 | -- | | | | -- | | |
| **6** | **1112-0101-1701 РСНБ РК 2015** | **Снятие шлакоизвестковой корки толщиной 15 мм./20мм/** | **м2 стяжки** | **325** | | **231,08** | **77,89** | **75100** | **25315** | **1** | **51028** | **136219** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **153,19** | **17,48** | **49786** | **5680** | | **10090** | |
| 6.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,1944 | 63,18 | 788,00 | | 49786,00 | | | | |
| 6.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0155 | 5,04 | | | | | | | |
| 6.3 | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,01008 | 3,276 | | 4274,00 | | 14002,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01008 | 3,276 | | 1126,00 | | 3688,78 | | | |
| 6.4 | 3103-0206-0101 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 0,01888 | 6,136 | | 163,00 | | 1000,00 | | | |
| 6.5 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,00544 | 1,768 | | 5833,00 | | 10313,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00544 | 1,768 | | 1126,00 | | 1990,77 | | | |
| **7** | **1112-0101-1702 РСНБ РК 2015** | **Снятие шлакоизвестковой корки. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** | **м2 стяжки** | **325** | | **8,59** | **5,75** | **2791** | **1870** | **1** | **1252** | **4367** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **2,84** | **1,35** | **922** | **439** | | **323** | |
| 7.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0036 | 1,17 | 788,03 | | 922,00 | | | | |
| 7.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0012 | 0,39 | | | | | | | |
| 7.3 | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,26 | | 4274,00 | | 1111,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,26 | | 1126,00 | | 292,76 | | | |
| 7.4 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,13 | | 5833,00 | | 758,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,13 | | 1126,00 | | 146,38 | | | |
| **8** | **1112-0101-1303 РСНБ РК 2015** | **Разборка утепления плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой** | **утепляемого покрытия** | **325** | | **397,53** | **40,32** | **129199** | **13103** | -- | **109275** | **257551** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **357,22** | **8,25** | **116096** | **2681** | | **19078** | |
| 8.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) | чел-ч | 0,3224 | 104,78 | 1108,00 | | 116096,00 | | | | |
| 8.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0066 | 2,16 | | | | | | | |
| 8.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,91 | | 5833,00 | | 5308,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,91 | | 1126,00 | | 1024,66 | | | |
| 8.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0016 | 0,52 | | 4370,00 | | 2272,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,52 | | 1608,00 | | 836,16 | | | |
| 8.5 | 3201-0201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,01472 | 4,784 | | 774,00 | | 3703,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00224 | 0,728 | | 2499,00 | | 1819,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00224 | 0,728 | | 1126,00 | | 819,73 | | | |
| 9 | **1112-0101-1503 РСНБ РК 2015** | **Пароизоляция прокладная. Разборка** | **изолируемой поверхности** | **325** | | **63,97** | **9,62** | **20791** | **3126** | -- | **16875** | **40680** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **54,35** | **2,08** | **17665** | **677** | | **3013** | |
| 9.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,0555 | 18,04 | 979,00 | | 17665,00 | | | | |
| 9.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0017 | 0,546 | | | | | | | |
| 9.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,00064 | 0,208 | | 5833,00 | | 1213,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00064 | 0,208 | | 1126,00 | | 234,21 | | | |
| 9.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,13 | | 4370,00 | | 568,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,13 | | 1608,00 | | 209,04 | | | |
| 9.5 | 3201-0201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,00328 | 1,066 | | 774,00 | | 825,00 | | | |
| 9.6 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00064 | 0,208 | | 2499,00 | | 520,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00064 | 0,208 | | 1126,00 | | 234,21 | | | |
| 10 | **1203-0101-0201 РСНБ РК 2015** | **Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки в уровне чердака толщ.640мм** | **м3 кладки** | **30,1** | | **20322,82** | **4073,45** | **611717** | **122611** | -- | **391286** | **1083243** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **16249,37** | **1805,53** | **489106** | **54346** | | **80240** | |
| 10.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8) | чел-ч | 21,24 | 639,35 | 765,00 | | 489106,00 | | | | |
| 10.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,53 | 46,2 | | | | | | | |
| 10.3 | 3106-0102-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин | маш.-ч | 1,375 | 41,3875 | | 2354,00 | | 97426,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,375 | 41,3875 | | 1126,00 | | 46602,33 | | | |
| 10.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,16 | 4,816 | | 4370,00 | | 21046,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,16 | 4,816 | | 1608,00 | | 7744,13 | | | |
| 10.5 | 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 2,75 | 82,775 | | 50,00 | | 4139,00 | | | |
| 10.6 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 2,061 | 62,0361 | -- | | | | -- | | |
| 11 | **1204-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия монолитные. Разборка** | **м2 перекрытия** | **318,3** | | **2790,15** | **1016,28** | **888104** | **323480** | **1** | **489518** | **1487832** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1773,87** | **362,12** | **564623** | **115263** | | **110210** | |
| 11.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | чел-ч | 2,17 | 689,41 | 819,00 | | 564623,00 | | | | |
| 11.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3216 | 102,37 | | | | | | | |
| 11.3 | 3106-0102-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0,2544 | 80,97552 | | 2354,00 | | 190616,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2544 | 80,97552 | | 1126,00 | | 91178,44 | | | |
| 11.4 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0672 | 21,38976 | | 5833,00 | | 124766,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0672 | 21,38976 | | 1126,00 | | 24084,87 | | | |
| 11.5 | 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,5088 | 161,95104 | | 50,00 | | 8098,00 | | | |
| 11.6 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,1659 | 52,80597 | -- | | | | -- | | |
| | | **ВТОРОЙ ЭТАЖ** | | | | | | | | | | |
| 12 | **1203-0101-0201 РСНБ РК 2015** | **Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки наружных стен толщ.640мм** | **м3 кладки** | **88,2661352** | | **20322,82** | **4073,45** | **1793816** | **359548** | **1** | **1147418** | **3176533** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **16249,37** | **1805,53** | **1434269** | **159367** | | **235299** | |
| 12.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8) | чел-ч | 21,24 | 1874,86 | 765,00 | | 1434269,00 | | | | |
| 12.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,53 | 135,49 | | | | | | | |
| 12.3 | 3106-0102-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин | маш.-ч | 1,375 | 121,365936 | | 2354,00 | | 285695,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,375 | 121,365936 | | 1126,00 | | 136658,04 | | | |
| 12.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,16 | 14,122582 | | 4370,00 | | 61716,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,16 | 14,122582 | | 1608,00 | | 22709,11 | | | |
| 12.5 | 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 2,75 | 242,731872 | | 50,00 | | 12137,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 2,061 | 181,916505 | -- | | | | -- | | |
| 13 | 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015 | **Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки внутренних стен толщ.510мм** | м3 кладки | 30,1582057 | | 20322,82 | 4073,45 | 612900 | 122848 | -- | 392042 | 1085337 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 16249,37 | 1805,53 | 490052 | 54452 | | 80395 | |
| 13.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8) | чел-ч | 21,24 | 640,59 | 765,00 | | 490052,00 | | | | |
| 13.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,54 | 46,29 | | | | | | | |
| 13.3 | 3106-0102-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин | маш.-ч | 1,375 | 41,467533 | | 2354,00 | | 97615,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,375 | 41,467533 | | 1126,00 | | 46692,44 | | | |
| 13.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,16 | 4,825313 | | 4370,00 | | 21087,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,16 | 4,825313 | | 1608,00 | | 7759,10 | | | |
| 13.5 | 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 2,75 | 82,935066 | | 50,00 | | 4147,00 | | | |
| 13.6 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 2,061 | 62,156062 | -- | | | | -- | | |
| 14 | 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015 | **Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи** | м2 перегородок | 43,0805596 | | 1495,95 | 165,85 | 64447 | 7145 | -- | 43604 | 116695 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1330,10 | 75,67 | 57302 | 3260 | | 8644 | |
| 14.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 1,41 | 60,83 | 942,01 | | 57302,00 | | | | |
| 14.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0672 | 2,9 | | | | | | | |
| 14.3 | 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0672 | 2,895014 | | 2368,00 | | 6855,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0672 | 2,895014 | | 1126,00 | | 3259,79 | | | |
| 14.4 | 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,1344 | 5,790027 | | 50,00 | | 290,00 | | | |
| 14.5 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,194 | 8,357629 | -- | | | | -- | | |
| 15 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Демонтаж над оконными проемами** | шт. сборных конструкций | 23,2181542 | | 311,77 | 195,85 | 7239 | 4547 | 1 | 4237 | 12394 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 115,91 | 38,73 | 2691 | 899 | | 918 | |
| 15.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,1184 | 2,75 | 978,89 | | 2691,00 | | | | |
| 15.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0344 | 0,7987 | | | | | | | |
| 15.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,03296 | 0,76527 | | 5833,00 | | 4464,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03296 | 0,76527 | | 1126,00 | | 861,69 | | | |
| 15.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00144 | 0,033434 | | 2499,00 | | 84,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00144 | 0,033434 | | 1126,00 | | 37,65 | | | |
| 16 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Демонтаж над дверными проемами** | шт. сборных конструкций | 12,3346444 | | 311,77 | 195,85 | 3846 | 2416 | -- | 2251 | 6584 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 115,91 | 38,73 | 1430 | 478 | | 488 | |
| 16.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,1184 | 1,46 | 979,17 | | 1430,00 | | | | |
| 16.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0344 | 0,4243 | | | | | | | |
| 16.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,03296 | 0,40655 | | 5833,00 | | 2371,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03296 | 0,40655 | | 1126,00 | | 457,78 | | | |
| 16.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00144 | 0,017762 | | 2499,00 | | 44,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00144 | 0,017762 | | 1126,00 | | 20,00 | | | |
| 17 | 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015 | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками/1500х1150-7шт/. Разборка** | м2 | 4,3806127 | | 1553,62 | 149,46 | 6806 | 655 | -- | 5435 | 13220 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 1404,16 | 72,91 | 6151 | 319 | | 979 | |
| 17.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) | чел-ч | 1,65 | 7,25 | 848,99 | | 6151,00 | | | | |
| 17.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0774 | 0,3391 | | | | | | | |
| 17.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0774 | 0,339059 | | 1931,00 | | 655,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0774 | 0,339059 | | 942,00 | | 319,39 | | | |
| 18 | 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015 | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками /1400х1150-2шт/. Разборка** | м2 | 1,1681634 | | 1553,62 | 149,46 | 1815 | 175 | -- | 1449 | 3525 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | **1404,16** | 72,91 | **1640** | **85** | | **261** | |
| 18.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) | чел-ч | 1,65 | 1,93 | 848,85 | | 1640,00 | | | | |
| 18.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0774 | 0,0904 | | | | | | | |
| 18.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0774 | 0,090416 | | 1931,00 | | 175,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0774 | 0,090416 | | 942,00 | | 85,17 | | | |
| **19** | **1146-0401-1101 РСНБ РК 2015** | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками /1200х1150-6шт/. Разборка** | **м2** | **3,0038487** | | **1553,62** | **149,46** | **4667** | **449** | -- | **3727** | **9065** |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | **1404,16** | **72,91** | **4218** | **219** | | **672** | |
| 19.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) | чел-ч | 1,65 | 4,97 | 849,02 | | 4218,00 | | | | |
| 19.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0774 | 0,2325 | | | | | | | |
| 19.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0774 | 0,232498 | | 1931,00 | | 449,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0774 | 0,232498 | | 942,00 | | 219,01 | | | |
| **20** | **1146-0401-1101 РСНБ РК 2015** | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками /2200х1150-1шт/. Разборка** | **м2** | **0,9178427** | | **1553,62** | **149,46** | **1426** | **137** | -- | **1139** | **2770** |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | **1404,16** | **72,91** | **1289** | **67** | | **205** | |
| 20.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) | чел-ч | 1,65 | 1,52 | 849,13 | | 1289,00 | | | | |
| 20.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0774 | 0,071 | | | | | | | |
| 20.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0774 | 0,071041 | | 1931,00 | | 137,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0774 | 0,071041 | | 942,00 | | 66,92 | | | |
| **21** | **1146-0401-1103 РСНБ РК 2015** | **Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка** | **м2** | **13,1037458** | | **923,32** | **149,46** | **12099** | **1958** | -- | **9321** | **23133** |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | **773,86** | **72,91** | **10141** | **955** | | **1714** | |
| 21.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) | чел-ч | 0,9115 | 11,94 | 849,04 | | 10141,00 | | | | |
| 21.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0774 | 1,01 | | | | | | | |
| 21.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0774 | 1,01423 | | 1931,00 | | 1958,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0774 | 1,01423 | | 942,00 | | 955,40 | | | |
| **22** | **1207-0101-0205 РСНБ РК 2015** | **Полы из линолеума. Разборка покрытия** | **м2** | **110,3878121** | | **92,26** | **2,51** | **10185** | **277** | -- | **7231** | **18809** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **89,75** | **1,22** | **9908** | **135** | | **1393** | |
| 22.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,1139 | 12,57 | 788,03 | | 9908,00 | | | | |
| 22.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,1435 | | | | | | | |
| 22.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0013 | 0,143504 | | 1931,00 | | 277,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,143504 | | 942,00 | | 135,18 | | | |
| 22.4 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0047 | 0,518823 | -- | | | | -- | | |
| **23** | **1207-0101-0201 РСНБ РК 2015** | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | **м2** | **109,7783355** | | **281,37** | **16,61** | **30889** | **1823** | -- | **21568** | **56653** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **264,77** | **8,10** | **29066** | **889** | | **4197** | |
| 23.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,336 | 36,89 | 788,01 | | 29066,00 | | | | |
| 23.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0086 | 0,9441 | | | | | | | |
| 23.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0086 | 0,944094 | | 1931,00 | | 1823,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0086 | 0,944094 | | 942,00 | | 889,34 | | | |
| 23.4 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,008 | 0,878227 | -- | | | | -- | | |
| **24** | **1207-0101-0102 РСНБ РК 2015** | **Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** | **м2** | **109,7783355** | | **60,44** | -- | **6635** | -- | -- | **4777** | **12325** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **60,44** | -- | **6635** | -- | | **913** | |
| 24.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0767 | 8,42 | 788,00 | | 6635,00 | | | | |
| 24.2 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,007 | 0,768448 | -- | | | | -- | | |
| **25** | **1207-0101-0205 РСНБ РК 2015** | **Полы /пароизоляционный слой/. Разборка покрытия** | **м2** | **115,474039** | | **92,26** | **2,51** | **10654** | **290** | -- | **7564** | **19675** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **89,75** | **1,22** | **10364** | **141** | | **1457** | |
| 25.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,1139 | 13,15 | 787,99 | | 10364,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,1501 | | | | | | | |
| 25.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0013 | 0,150116 | | 1931,00 | | 290,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,150116 | | 942,00 | | 141,41 | | | |
| 25.4 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0047 | 0,542728 | -- | | | | -- | | |
| **26** | **1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Разборка** | **м2 стяжки** | **115,474039** | | **254,03** | **20,78** | **29334** | **2400** | -- | **26357** | **60147** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **233,25** | **9,57** | **26934** | **1105** | | **4455** | |
| 26.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | чел-ч | 0,2848 | 32,89 | 818,99 | | 26934,00 | | | | |
| 26.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0102 | 1,17 | | | | | | | |
| 26.3 | 3104-0101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,07256 | 8,378796 | | 16,00 | | 134,00 | | | |
| 26.4 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,01016 | 1,173216 | | 1931,00 | | 2265,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01016 | 1,173216 | | 942,00 | | 1105,17 | | | |
| | | **ПЕРВЫЙ ЭТАЖ** | | | | | | | | | | |
| **27** | **1204-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия монолитные. Разборка** | **м2 перекрытия** | **115,474039** | | **2790,15** | **1016,28** | **322190** | **117353** | **1** | **177589** | **539761** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1773,87** | **362,12** | **204836** | **41816** | | **39982** | |
| 27.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | чел-ч | 2,17 | 250,11 | 819,00 | | 204836,00 | | | | |
| 27.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3216 | 37,14 | | | | | | | |
| 27.3 | 3106-0102-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0,2544 | 29,376596 | | 2354,00 | | 69153,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2544 | 29,376596 | | 1126,00 | | 33078,05 | | | |
| 27.4 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0672 | 7,759855 | | 5833,00 | | 45263,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0672 | 7,759855 | | 1126,00 | | 8737,60 | | | |
| 27.5 | 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,5088 | 58,753191 | | 50,00 | | 2938,00 | | | |
| 27.6 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,1659 | 19,157143 | -- | | | | -- | | |
| **28** | **1203-0101-0201 РСНБ РК 2015** | **Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки наружных стен толщ.640мм** | **м3 кладки** | **88,2661352** | | **20322,82** | **4073,45** | **1793816** | **359548** | **1** | **1147418** | **3176533** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **16249,37** | **1805,53** | **1434269** | **159367** | | **235299** | |
| 28.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8) | чел-ч | 21,24 | 1874,86 | 765,00 | | 1434269,00 | | | | |
| 28.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,53 | 135,49 | | | | | | | |
| 28.3 | 3106-0102-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин | маш.-ч | 1,375 | 121,365936 | | 2354,00 | | 285695,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,375 | 121,365936 | | 1126,00 | | 136658,04 | | | |
| 28.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,16 | 14,122582 | | 4370,00 | | 61716,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,16 | 14,122582 | | 1608,00 | | 22709,11 | | | |
| 28.5 | 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 2,75 | 242,731872 | | 50,00 | | 12137,00 | | | |
| 28.6 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 2,061 | 181,916505 | -- | | | | -- | | |
| **29** | **1203-0101-0201 РСНБ РК 2015** | **Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки внутренних стен толщ.510мм** | **м3 кладки** | **30,1582057** | | **20322,82** | **4073,45** | **612900** | **122848** | -- | **392042** | **1085337** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **16249,37** | **1805,53** | **490052** | **54452** | | **80395** | |
| 29.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8) | чел-ч | 21,24 | 640,59 | 765,00 | | 490052,00 | | | | |
| 29.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,54 | 46,29 | | | | | | | |
| 29.3 | 3106-0102-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин | маш.-ч | 1,375 | 41,467533 | | 2354,00 | | 97615,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,375 | 41,467533 | | 1126,00 | | 46692,44 | | | |
| 29.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,16 | 4,825313 | | 4370,00 | | 21087,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,16 | 4,825313 | | 1608,00 | | 7759,10 | | | |
| 29.5 | 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 2,75 | 82,935066 | | 50,00 | | 4147,00 | | | |
| 29.6 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 2,061 | 62,156062 | -- | | | | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **1205-0101-0301 РСНБ РК 2015** | **Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи** | **м2 перегородок** | **43,0805596** | | **1495,95** | **165,85** | **64447** | **7145** | -- | **43604** | **116695** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1330,10** | **75,67** | **57302** | **3260** | | **8644** | |
| 30.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 1,41 | 60,83 | 942,01 | | 57302,00 | | | | |
| 30.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0672 | 2,9 | | | | | | | |
| 30.3 | 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0672 | 2,895014 | | 2368,00 | | 6855,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0672 | 2,895014 | | 1126,00 | | 3259,79 | | | |
| 30.4 | 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,1344 | 5,790027 | | 50,00 | | 290,00 | | | |
| 30.5 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,194 | 8,357629 | -- | | | | -- | | |
| **31** | **1107-0503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Демонтаж над оконными проемами** | **шт. сборных конструкций** | **23,2181542** | | **311,77** | **195,85** | **7239** | **4547** | **1** | **4237** | **12394** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | **115,91** | **38,73** | **2691** | **899** | | **918** | |
| 31.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,1184 | 2,75 | 978,89 | | 2691,00 | | | | |
| 31.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0344 | 0,7987 | | | | | | | |
| 31.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,03296 | 0,76527 | | 5833,00 | | 4464,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03296 | 0,76527 | | 1126,00 | | 861,69 | | | |
| 31.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00144 | 0,033434 | | 2499,00 | | 84,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00144 | 0,033434 | | 1126,00 | | 37,65 | | | |
| **32** | **1107-0503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Демонтаж над дверными проемами** | **шт. сборных конструкций** | **12,3346444** | | **311,77** | **195,85** | **3846** | **2416** | -- | **2251** | **6584** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | **115,91** | **38,73** | **1430** | **478** | | **488** | |
| 32.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,1184 | 1,46 | 979,17 | | 1430,00 | | | | |
| 32.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0344 | 0,4243 | | | | | | | |
| 32.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,03296 | 0,40655 | | 5833,00 | | 2371,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03296 | 0,40655 | | 1126,00 | | 457,78 | | | |
| 32.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00144 | 0,017762 | | 2499,00 | | 44,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00144 | 0,017762 | | 1126,00 | | 20,00 | | | |
| **33** | **1146-0401-1101 РСНБ РК 2015** | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками/1500х1150-7шт/. Разборка** | **м2** | **4,3806127** | | **1553,62** | **149,46** | **6806** | **655** | -- | **5435** | **13220** |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | **1404,16** | **72,91** | **6151** | **319** | | **979** | |
| 33.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) | чел-ч | 1,65 | 7,25 | 848,99 | | 6151,00 | | | | |
| 33.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0774 | 0,3391 | | | | | | | |
| 33.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0774 | 0,339059 | | 1931,00 | | 655,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0774 | 0,339059 | | 942,00 | | 319,39 | | | |
| **34** | **1146-0401-1101 РСНБ РК 2015** | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками /1400х1150-2шт/. Разборка** | **м2** | **1,1681634** | | **1553,62** | **149,46** | **1815** | **175** | -- | **1449** | **3525** |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | **1404,16** | **72,91** | **1640** | **85** | | **261** | |
| 34.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) | чел-ч | 1,65 | 1,93 | 848,85 | | 1640,00 | | | | |
| 34.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0774 | 0,0904 | | | | | | | |
| 34.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0774 | 0,090416 | | 1931,00 | | 175,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0774 | 0,090416 | | 942,00 | | 85,17 | | | |
| **35** | **1146-0401-1101 РСНБ РК 2015** | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками /1200х1150-6шт/. Разборка** | **м2** | **3,0038487** | | **1553,62** | **149,46** | **4667** | **449** | -- | **3727** | **9065** |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | **1404,16** | **72,91** | **4218** | **219** | | **672** | |
| 35.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) | чел-ч | 1,65 | 4,97 | 849,02 | | 4218,00 | | | | |
| 35.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0774 | 0,2325 | | | | | | | |
| 35.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0774 | 0,232498 | | 1931,00 | | 449,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0774 | 0,232498 | | 942,00 | | 219,01 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015 | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками /2200х1150-1шт/. Разборка** | м2 | 0,9178427 | | 1553,62 | 149,46 | 1426 | 137 | -- | 1139 | 2770 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 1404,16 | 72,91 | 1289 | 67 | | 205 | |
| 36.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) | чел-ч | 1,65 | 1,52 | 849,13 | | 1289,00 | | | | |
| 36.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0774 | 0,071 | | | | | | | |
| 36.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0774 | 0,071041 | | 1931,00 | | 137,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0774 | 0,071041 | | 942,00 | | 66,92 | | | |
| 37 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015 | **Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка** | м2 | 13,2561149 | | 923,32 | 149,46 | 12240 | 1981 | 1 | 9429 | 23402 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 773,86 | 72,91 | 10258 | 967 | | 1733 | |
| 37.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) | чел-ч | 0,9115 | 12,08 | 848,96 | | 10258,00 | | | | |
| 37.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0774 | 1,03 | | | | | | | |
| 37.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0774 | 1,026023 | | 1931,00 | | 1981,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0774 | 1,026023 | | 942,00 | | 966,51 | | | |
| 38 | 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 | **Полы из линолеума. Разборка покрытия** | м2 | 110,3878121 | | 92,26 | 2,51 | 10185 | 277 | -- | 7231 | 18809 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 89,75 | 1,22 | 9908 | 135 | | 1393 | |
| 38.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,1139 | 12,57 | 788,03 | | 9908,00 | | | | |
| 38.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,1435 | | | | | | | |
| 38.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0013 | 0,143504 | | 1931,00 | | 277,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,143504 | | 942,00 | | 135,18 | | | |
| 38.4 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0047 | 0,518823 | -- | | | | -- | | |
| 39 | 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015 | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | м2 | 109,7783355 | | 281,37 | 16,61 | 30889 | 1823 | -- | 21568 | 56653 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 264,77 | 8,10 | 29066 | 889 | | 4197 | |
| 39.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,336 | 36,89 | 788,01 | | 29066,00 | | | | |
| 39.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0086 | 0,9441 | | | | | | | |
| 39.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0086 | 0,944094 | | 1931,00 | | 1823,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0086 | 0,944094 | | 942,00 | | 889,34 | | | |
| 39.4 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,008 | 0,878227 | -- | | | | -- | | |
| 40 | 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** | м2 | 109,7783355 | | 60,44 | -- | 6635 | -- | -- | 4777 | 12325 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 60,44 | -- | 6635 | -- | | 913 | |
| 40.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0767 | 8,42 | 788,00 | | 6635,00 | | | | |
| 40.2 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,007 | 0,768448 | -- | | | | -- | | |
| 41 | 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 | **Полы /пароизоляционный слой/. Разборка покрытия** | м2 | 115,474039 | | 92,26 | 2,51 | 10654 | 290 | -- | 7564 | 19675 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 89,75 | 1,22 | 10364 | 141 | | 1457 | |
| 41.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,1139 | 13,15 | 787,99 | | 10364,00 | | | | |
| 41.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,1501 | | | | | | | |
| 41.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0013 | 0,150116 | | 1931,00 | | 290,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,150116 | | 942,00 | | 141,41 | | | |
| 41.4 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0047 | 0,542728 | -- | | | | -- | | |
| 42 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Разборка** | м2 стяжки | 115,474039 | | 254,03 | 20,78 | 29334 | 2400 | -- | 26357 | 60147 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 233,25 | 9,57 | 26934 | 1105 | | 4455 | |
| 42.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | чел-ч | 0,2848 | 32,89 | 818,99 | | 26934,00 | | | | |
| 42.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0102 | 1,17 | | | | | | | |
| 42.3 | 3104-0101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,07256 | 8,378796 | | 16,00 | | 134,00 | | | |
| 42.4 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,01016 | 1,173216 | | 1931,00 | | 2265,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01016 | 1,173216 | | 942,00 | | 1105,17 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Разборка.** | **м3** | **23,0948078** | | **7608,64** | **1412,11** | **175720** | **32612** | -- | **136205** | **336879** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **6196,53** | **284,40** | **143108** | **6568** | | **24954** | |
| 43.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 6,45 | 148,92 | 961,00 | | 143108,00 | | | | |
| 43.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2494 | 5,76 | | | | | | | |
| 43.3 | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00216 | 0,049885 | | 4274,00 | | 213,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00216 | 0,049885 | | 1126,00 | | 56,17 | | | |
| 43.4 | 3104-0101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,38368 | 8,861016 | | 16,00 | | 142,00 | | | |
| 43.5 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,22848 | 5,276702 | | 5833,00 | | 30779,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22848 | 5,276702 | | 1126,00 | | 5941,57 | | | |
| 43.6 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00752 | 0,173673 | | 4370,00 | | 759,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00752 | 0,173673 | | 1608,00 | | 279,27 | | | |
| 43.7 | 3403-0102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0368 | 0,849889 | | 86,00 | | 73,00 | | | |
| 43.8 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0112 | 0,258662 | | 2499,00 | | 646,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0112 | 0,258662 | | 1126,00 | | 291,25 | | | |
| 44 | 1209-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Лестницы деревянные с маршами и площадками. Разборка** | **горизонтальной проекции** | **9,6863237** | | **1408,93** | **1,72** | **13647** | **17** | **1** | **9814** | **25338** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1407,21** | -- | **13631** | -- | | **1877** | |
| 44.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | чел-ч | 1,72 | 16,64 | 819,02 | | 13631,00 | | | | |
| 44.2 | 3105-0402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0616 | 0,596678 | | 28,00 | | 17,00 | | | |
| 44.3 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,1782 | 1,726103 | -- | | | | -- | | |
| | | **ПОДВАЛ** | | | | | | | | | | |
| 45 | 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015 | **Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки внутренних стен толщ.380мм** | **м3 кладки** | **13,4273488** | | **20322,82** | **4073,45** | **272882** | **54696** | -- | **174549** | **483225** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **16249,37** | **1805,53** | **218186** | **24243** | | **35794** | |
| 45.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8) | чел-ч | 21,24 | 285,21 | 765,00 | | 218186,00 | | | | |
| 45.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,54 | 20,61 | | | | | | | |
| 45.3 | 3106-0102-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин | маш.-ч | 1,375 | 18,462605 | | 2354,00 | | 43461,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,375 | 18,462605 | | 1126,00 | | 20788,89 | | | |
| 45.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,16 | 2,148376 | | 4370,00 | | 9388,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,16 | 2,148376 | | 1608,00 | | 3454,59 | | | |
| 45.5 | 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 2,75 | 36,925209 | | 50,00 | | 1846,00 | | | |
| 45.6 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 2,061 | 27,673766 | -- | | | | -- | | |
| 46 | 1107-0503-0103 РСНБ РК 2015 | **Балки перекрытий, масса до 1 т. Демонтаж** | **шт. сборных конструкций** | **2,176702** | | **2010,42** | **1007,96** | **4376** | **2194** | -- | **3164** | **8143** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | **1002,46** | **229,43** | **2182** | **499** | | **603** | |
| 46.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6) | чел-ч | 0,952 | 2,07 | 1052,98 | | 2182,00 | | | | |
| 46.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2038 | 0,4435 | | | | | | | |
| 46.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,1496 | 0,325635 | | 5833,00 | | 1899,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1496 | 0,325635 | | 1126,00 | | 366,67 | | | |
| 46.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05416 | 0,11789 | | 2499,00 | | 295,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05416 | 0,11789 | | 1126,00 | | 132,74 | | | |
| 47 | 1107-0502-0101 РСНБ РК 2015 | **Колонны массой до 2 т. Демонтаж** | **шт. сборных конструкций** | **1,4511346** | | **6327,98** | **2735,40** | **9183** | **3969** | **1** | **7745** | **18282** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | **3592,58** | **930,45** | **5213** | **1350** | | **1354** | |
| 47.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | чел-ч | 3,54 | 5,13 | 1015,94 | | 5213,00 | | | | |
| 47.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,6938 | 1,01 | | | | | | | |
| 47.3 | 3104-0101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,36288 | 0,526588 | | 43,00 | | 23,00 | | | |
| 47.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,04072 | 0,05909 | | 4370,00 | | 258,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,04072 | 0,05909 | | 1608,00 | | 95,02 | | | |
| 47.5 | 3105-0104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,592 | 0,859072 | | 4036,00 | | 3467,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,592 | 0,859072 | | 1345,00 | | 1155,45 | | | |
| 47.6 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,06104 | 0,088577 | | 2499,00 | | 221,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,06104 | 0,088577 | | 1126,00 | | 99,74 | | | |
| **48** | **1146-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты бутовые. Разборка** | **м3** | **27,3176096** | | **10212,92** | **3430,52** | **278993** | **93714** | -- | **191549** | **508185** |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | **6782,40** | **1565,14** | **185279** | **42756** | | **37643** | |
| 48.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 7,2 | 196,69 | 942,00 | | 185279,00 | | | | |
| 48.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,39 | 37,97 | | | | | | | |
| 48.3 | 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 1,39 | 37,971477 | | 2368,00 | | 89916,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,39 | 37,971477 | | 1126,00 | | 42755,88 | | | |
| 48.4 | 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 2,78 | 75,942955 | | 50,00 | | 3797,00 | | | |
| **49** | **1107-0108-0103 РСНБ РК 2015** | **Марши лестничные. Демонтаж** | **шт. сборных конструкций** | **0,3627837** | | **5232,01** | **2858,63** | **1898** | **1037** | -- | **1253** | **3404** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | **2373,38** | **554,44** | **861** | **201** | | **252** | |
| 49.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | чел-ч | 2,34 | 0,8475 | 1015,97 | | 861,00 | | | | |
| 49.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4924 | 0,1786 | | | | | | | |
| 49.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,484 | 0,175587 | | 5833,00 | | 1024,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,484 | 0,175587 | | 1126,00 | | 197,71 | | | |
| 49.4 | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,07616 | 0,02763 | | 190,00 | | 5,00 | | | |
| 49.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0084 | 0,003047 | | 2499,00 | | 8,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 0,003047 | | 1126,00 | | 3,43 | | | |
| **50** | **1146-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты бутовые. Разборка** | **м3** | **27,3176096** | | **10212,92** | **3430,52** | **278993** | **93714** | -- | **191549** | **508185** |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | **6782,40** | **1565,14** | **185279** | **42756** | | **37643** | |
| 50.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 7,2 | 196,69 | 942,00 | | 185279,00 | | | | |
| 50.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,39 | 37,97 | | | | | | | |
| 50.3 | 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 1,39 | 37,971477 | | 2368,00 | | 89916,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,39 | 37,971477 | | 1126,00 | | 42755,88 | | | |
| 50.4 | 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 2,78 | 75,942955 | | 50,00 | | 3797,00 | | | |
| **51** | **1203-0101-0201 РСНБ РК 2015** | **Колонны из кирпича простые. Разборка каменной кладки колонны** | **м3 кладки** | **0,4903674** | | **20322,82** | **4073,45** | **9966** | **1997** | **1** | **6375** | **17647** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **16249,37** | **1805,53** | **7968** | **885** | | **1307** | |
| 51.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8) | чел-ч | 21,24 | 10,42 | 764,98 | | 7968,00 | | | | |
| 51.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,54 | 0,7527 | | | | | | | |
| 51.3 | 3106-0102-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин | маш.-ч | 1,375 | 0,674255 | | 2354,00 | | 1587,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,375 | 0,674255 | | 1126,00 | | 759,21 | | | |
| 51.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,078459 | | 4370,00 | | 343,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,16 | 0,078459 | | 1608,00 | | 126,16 | | | |
| 51.5 | 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 2,75 | 1,34851 | | 50,00 | | 67,00 | | | |
| 51.6 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 2,061 | 1,010647 | -- | | | | -- | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **8680515** | **1942891** | **13** | **5603048** | **15426250** |
| | | | | | | | | **6737625** | **801514** | -- | **1142681** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **8680515** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **7539139** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **5603050** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1142685 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 15426250 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9168 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7539139 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 15426250 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9168 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7539139 | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | 8680515 | 1942891 | 13 | 5603048 | 15426250 |
| | | | | | | | 6737625 | 801514 | -- | 1142681 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 8680515 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 7539139 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | 6745735 | 5603050 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1142685 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 15426250 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9168 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7539139 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 15426250 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9168 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7539139 | | | |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | 15426250 | | | | | |

| | |
|---|---|
| ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ | 100667,07 тенге |
| ИТОГО | 15526917,22 тенге |
| ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО_МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО_СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,0,4% | 316749,11 тенге |
| ИТОГО | 15843666,33 тенге |
| НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 316873,33 тенге |
| ИТОГО | 16160539,66 тенге |
| В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД К=1,0498961 | 16966887,56 тенге |
| ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ | 1696688,75 тенге |
| ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ | 15270198,8 тенге |
| НДС 12% | 1832423,86 тенге |
| ИТОГО С УЧЕТОМ НДС | 17102622,66 тенге |

**Заказчик:**
И.о Руководителя ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ" — Рахимбаев К.С

**Технический надзор:**
Директор ТОО "Стройтехнология" — Данильченко В.А

**Авторский надзор:**
ГИП ТОО «ASIA-PROJECT» — Шакирьянов Р.А

**Подрядчик:**
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж