Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сарани"
Подрядчик: ТОО "КазТемирСтрой"
Наименование объекта и его адрес «Реконструкция дома №43 ул.Ковыльная, пос. Актас согласно тех. заключению»

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за март 2020

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		41	15.04.2019				
		Дополнительное соглашение					
		2	19.09.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге): С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце: за март 2020 года без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2019 года	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция дома №43 ул.Ковыльная, пос. Актас согласно тех. Заключению	7 692 307,69	6 868 131,87	6 244 488,00	6 244 488,00	-	623 643,87	-	-	824 175,82	7 692 307,69
удержание аванса 30%	2 307 692,31	2 060 439,56	1 873 346,40	1 873 346,40	-	187 093,16	-	-	247 252,75	2 307 692,31
удержание резерва 5%	384 615,38	343 406,59	312 224,40	312 224,40	-	31 182,19	-	-	41 208,79	384 615,38
Итого к оплате										5 000 000,00

Заказчик:	К.С. Рахимбаев	**БИН**	130840021364
Подрядчик:	Б. Ж. Сулейменов	**БИН**	031140001217
Эксперт технического надзора	В.А. Данильченко	**БИН**	050540001133
Разработчик проекта строительства	Р.А. Шакирьянов	**БИН**	100940011038

Наименование стройки - КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,П.АКТАС,УЛ.КОВЫЛЬНАЯ,43
Наименование объекта - ЖИЛОЙ ДОМ

АКТ №2

Выполненных работ за март 2020г.

на РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ВТОРОЙ ЭТАЖ										
1	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки наружных стен толщ.640мм**	**м3 кладки**	**155,0362648**		**20322,82**	**4073,45**	**3150773**	**631532**	--	**2015398**	**5579465**
		НР - 72%; СП - 8%				**16249,37**	**1805,53**	**2519241**	**279923**		**413294**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	21,24	3293,13	765,00		2519241,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,54	237,98							
1.3	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	213,174864		2354,00		501814,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	213,174864		1126,00		240034,90			
1.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	24,805802		4370,00		108401,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	24,805802		1608,00		39887,73			
1.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	426,349728		50,00		21317,00			
1.6	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	2,061	319,529742	--				--		
2	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки внутренних стен толщ.510мм**	**м3 кладки**	**37,75841**		**20322,82**	**4073,45**	**767357**	**153807**	--	**490841**	**1358854**
		НР - 72%; СП - 8%				**16249,37**	**1805,53**	**613550**	**68174**		**100656**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	21,24	802,03	765,00		613550,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,53	57,96							
2.3	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	51,917814		2354,00		122215,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	51,917814		1126,00		58459,46			
2.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	6,041346		4370,00		26401,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	6,041346		1608,00		9714,48			
2.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	103,835627		50,00		5192,00			
2.6	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	2,061	77,820083	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3918131**	**785339**	--	**2506239**	**6938319**
								3132791	**348097**	--	**513950**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3918131**				
		Всего заработная плата	Тенге						**3480888**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2506239				
		Сметная прибыль	Тенге				513950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6938319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4391
		Сметная заработная плата	Тенге					3480888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6938319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4391
		Сметная заработная плата	Тенге					3480888			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				3918131	785339	--	2506239	6938320
							3132791	348097	--	513950	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3918131				
	Всего заработная плата		Тенге					3480888			
		Накладные расходы	Тенге				2506239				
		Сметная прибыль	Тенге				513950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6938319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4391
		Сметная заработная плата	Тенге					3480888			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6938319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4391
		Сметная заработная плата	Тенге					3480888			
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			6938320					

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	45277,39 тенге
ИТОГО	6983597,02 тенге
ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО_МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО_СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,0,4%	142465,38 тенге
ИТОГО	7126062,40 тенге
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	142521,25 тенге
ИТОГО	7268583,65 тенге
В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД К=1,0498961	7631257,63 тенге
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	763125,76 тенге
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	6868131,9 тенге
НДС 12%	824175,82 тенге
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	7692307,69 тенге

Заказчик:
И.о Руководителя ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ" — Рахимбаев К.С

Технический надзор:
Директор ТОО "Стройтехнология" — Данильченко В.А

Авторский надзор:
ГИП ТОО «ASIA-PROJECT» — Шакирьянов Р.А

Подрядчик:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж