Наименование объекта: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Казатком "Енбекшиказахского района Алматинской области**
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района**
Подрядчик: **ТОО"Карасай Курылыс"**
Договор: **№ 27 от 25 июня 2018. Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 г.**

Справка № 6
выполненных работ за июль 2019 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Общая сумма аванса, тенге	Общая сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Казатком "Енбекшиказахского района Алматинской области	**тенге**	271 894 646,24	29 475 446,78	19 816 646,00	9 658 800,78	140 140 934,00	34 728 000,00	31 007 142,86	3 720 857,14	178 727 601,00	159 578 215,18	19 149 385,82
	ИТОГО:	**тенге**	**271 894 646,24**	**29 475 446,78**	**19 816 646,00**	**9 658 800,78**	**140 140 934,00**	**34 728 000,00**	**31 007 142,86**	**3 720 857,14**	**178 727 601,00**	**159 578 215,18**	**19 149 385,82**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

Руководитель Отдела _____ **Малибеков Д.С.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 27 от 25 июня 2018 Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 г.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Казатком "Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть с сооружениями

Локальная смета № 2-1-1. Внутрипоселковая водопроводная сеть

А К Т N 25

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя толщиной 20 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в кучи	544,773	9,85	9,85	5 365	5 365,00	1 423
		м3		0,00	2,69	0	1 467	97
2	Е0101-17-7 т.ч. п-1.6,п-3.27, доп. изм. № 1 К=1,06	Погрузка растительного грунта 1 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы	657,329	27,70	26,52	18 209	17 434,00	5 319
		м3		1,15	7,19	756	4 728	97
3	Е010333-А1-1	Транспортировка растительного грунта во временный отвал на расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	657,329	19,70	19,70	12 949	12 949,00	2 590
		т		0,00	3,94	0	2 590	100
4	Е0101-17-8 т.ч. п-1.6,п-3.27, доп. изм. № 1 К=1,06	Выемка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3396,087	34,08	32,62	115 722	110 768,00	33 817
		м3		1,42	8,85	4 822	30 041	97
5	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта 2 группы во временный отвал на автотранспортом на расстояние до 1 км, класс груза 1	5943,154	19,70	19,70	117 080	117 080,00	23 416
		т		0,00	3,94	0	23 416	100
6	Е0101-145-5	Планировка дна траншей из грунтов 2 группы ручным способом	912,925	19,40	0,00	17 711	0,00	17 180
		м2		19,40	0,00	17 711	0	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Е0101-17-7 т.ч. п-1.6,п-3.27, доп. изм. № 1 К=1,06	Разработка песка в карьере грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /объем грунта с учетом потер К=1,01/	96,838	27,69	26,52	2 681	2 568,00	784
		м3		1,15	7,19	111	697	97
8	Е010333-А7-1	Транспортировка грунта к месту укладки на расстояние до 7 км, класс груза 1	96,838	57,60	57,60	5 578	5 578,00	1 116
		т		0,00	11,52	0	1 116	100
9	Е0101-166-1	Подушка из песчаного грунта,толщиной 10 см вручную в грунтах 1 группы	95,878	122,18	0,00	11 714	0,00	13 237
		м3		122,18	0,00	11 714	0	113
10	Е0101-17-8 т.ч. п-1.6,п-3.27, доп. изм. № 1 К=1,06	Погрузка грунта 2 группы из временных отвалов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на автотранпорт для обратной засыпки	3286,552	34,08	32,62	111 990	107 196,00	32 727
		м3		1,42	8,85	4 667	29 072	97
11	Е0101-166-2	Обратная засыпка местным мягким грунтом высше верха трубопровода 30 см с подбивкой пазух вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	483,824	134,10	0,00	64 881	0,00	73 316
		м3		134,10	0,00	64 881	0	113
12	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2802,726	6,83	6,83	19 131	19 131,00	5 075
		м3		0,00	1,87	0	5 232	97
13	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншеи шириной до 2 м, в устойчивых грунтах(8-ми кратное использование инвентарных щитов,L-1228м)	444,296	292,88	6,82	130 124	3 030,00	17 089
		м2		31,50	2,54	13 995	1 128	113
14	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	109,536	3,76	3,24	412	355,00	171
		м3		0,48	1,12	53	123	97
15	Е0101-17-7 т.ч. п-1.6,п-3.27, доп. изм. № 1 К=1,06	Погрузка растительного грунта 1 группы из временных отвалов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы	657,329	27,70	26,52	18 209	17 434,00	5 319
		м3		1,15	7,19	756	4 728	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Е010333-А1-1	Транспортировка растительного грунта на расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	657,329	19,70	19,70	12 949	12 949,00	2 590
		т		0,00	3,94	0	2 590	100
17	Е0101-25-1	Восстановление растительного слоя толщиной 20 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	547,773	9,85	9,85	.5 394	5 394,00	1 431
		м3		0,00	2,69	0	1 475	97
18	С2015-26	Водоотлив насосами "ГНОМ" 6-10 /откачка воды/в течение 60 суток объем.1х60х24	130,25	85,53	85,53	11 140	11 140,00	1 020
		маш-ч		0,00	65,25	0	8 499	12
Разборка асфальтного покрытия								
19	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных тольщиной 10 см (1228м2)	24,56	408,11	169,61	10 023	4 166,00	7 924
		м3		238,50	4,07	5 858	100	133
20	Е01031-А26-1	Погрузка разобранного асфальтобетона при автомобильных перевозках	55,26	27,10	27,10	1 498	1 498,00	2 096
		т		18,97	18,97	1 048	1 048	100
21	Е010332-А3-1	Транспортировка разобранного асфальтобетона на свалку на расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	55,26	37,20	37,20	2 056	2 056,00	411
		т		0,00	7,44	0	411	100
МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ,АРМАТУРЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
22	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм	0,045	62577,78	6777,78	2 816	305,00	2 821
		км		45675,00	2555,56	2 055	115	130
23	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	45,18	250,00	0,00	11 295	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
24	Е0122-13-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,045	146088,89	23400,00	6 574	1 053,00	2 150
		км		27900,00	8844,44	1 256	398	130
25	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50 мм	0,045	8088,89	0,00	364	0,00	469
		км		8032,50	0,00	361	0	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,8	58881,72	25695,34	105 987	46 252,00	93 339
		км		33075,00	6813,44	59 535	12 264	130
27	С130804-916 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	-1,36E-12	432,00	0,00	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
28	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	11,321	8287,78	0,00	93 826	0,00	118 217
		км		8032,50	0,00	90 936	0	130
33	Е0122-34-1Примен.	Установка гибкая вставка	20	300,55	225,65	6 011	4 513,00	3 342
		шт		69,53	59,00	1 391	1 180	130
35	Е0116-15-1	Установка шаровых кранов диаметром 20 мм	160	473,47	39,24	75 755	6 278,00	55 296
		1шт		254,25	15,75	40 680	2 520	128
37	Е0118-22-2	Установка краны трехходовой натяжной	6	49,00	1,67	294	10,00	320
		комплект		41,72	0,00	250	0	128
38	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие натяжныемуфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	328,00	0,00	1 968	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
39	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	19	575,88	37,00	10 942	703,00	7 446
		шт		288,00	13,49	5 472	256	130
43	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /заглушки,отводы,переходы,патрубки,сгоны,сальники/	1,199	247994,06	49389,81	297 345	59 218,00	126 928
		т		62775,00	18657,08	75 267	22 370	130
44	Е0116-30-1	Набивка сальников диаметром 50 мм,L-200 мм.	6	770,67	0,00	4 624	0,00	2 316
		1сальник		301,50	0,00	1 809	0	128
45	Е0116-30-1	то же,диаметром 100 мм,L-200 мм.	157	770,63	0,00	120 989	0,00	60 590
		1сальник		301,50	0,00	47 336	0	128
46	Е0122-33-1	Установка чугунных трайников ППТФ спожарной подставкой диаметром 100х100 Гост 5525-88 (49шт.)	1,054	107786,60	397,96	113 607	419,00	9 456
		т		6750,00	150,84	7 115	159	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Е0122-33-5Примен.	Изготовление имонтаж металлоконструкций /гребенки Тип-2 16шт.Тип-3 5шт./,диаметром 100 мм	0,14782	247995,37	49390,78	36 659	7 301,00	15 648
		т		62775,00	18657,68	9 279	2 758	130
Полиэтиленовые фасонные части								
49	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей /втулка под фланец 310шт.,фланец РЕ 310шт.,отводы 36шт./	328	300,57	225,64	98 587	74 010,00	54 798
		шт		69,53	58,98	22 806	19 346	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 682 459**	**656 153**	**801 187**
		Итого с накладными расходами	**Тенге**			**491 920**	**179 827**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**2 483 646**		
		Всего				149 019		
		Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)				**2 632 665**		
		Итого с временными				65 290		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				**2 697 955**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				55 848		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				26 980		
		Итого в базовых ценах 2001 года				10 792		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,7367742				**2 791 575**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**7 639 910**		
		Итого с налогами				152 798		
		НДС - 12%				**7 792 708**		
		Всего по акту				935 125		
						8 727 833		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Скидка по условиям тендера				1 309 805		
		Итого со скидкой				**7 418 028**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

Руководителя Отдела _____ Малибеков Д.С.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Имашев А.Б.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 27 от 25 июня 2018 Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 г.
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Казатком "Енбекшиказахского района Алматинской области
Наименование объекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть с сооружениями
Локальная смета № 2-1-6. Водопроводный колодец диаметром 1,5 м с люком типа "Т"

А К Т N 26

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Бетонные работы						
11	Е0108-3-1	Песчная подготовка под каменное мощение толщиной 10 см	15,93	686,44	96,61	10 935	1 539	2 784
		м3		112,50	35,59	1 792	567	118
12	Е0127-33-1	Каменная отмостка вокруг горловины	159,57	254,48	36,89	40 608	5 886	24 683
		м2		103,28	13,03	16 480	2 079	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**51 543**	**7 425**	**27 467**
			Тенге			**18 272**	**2 646**	
		Итого с накладными расходами				**79 010**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 741		
		Всего				**83 751**		
		Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)				2 077		
		Итого с временными				**85 828**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				1 777		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				858		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				343		

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в базовых ценах 2001 года				**88 806**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,7367742				**243 042**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				4 861		
		Итого с налогами				**247 903**		
		НДС - 12%				29 748		
		Всего по акту				**277 651**		
		Скидка по условиям тендера				41 605		
		Итого со скидкой				**236 046**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

Руководителя Отдела _____ Малибеков Д.С.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Имашев А.В.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 27 от 25 июня 2018 Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 г.
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Казатком "Енбекшиказахского района Алматинской области
Наименование объекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть с сооружениями
Локальная смета № 2-1-3. Водопроводный колодец диаметром 1,5 м с люком типа "Л"

А К Т N 27

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Земляные работы								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-1.6,п-3.23, доп. изм. № 1	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	86	29,40	27,74	2 528	2 386	776
				1,66	7,63	143	656	97
2	Е0101-145-5	Планировка дна котлована из грунтов 2 группы ручным способом м2	10	19,40	0,00	194	0	189
				19,40	0,00	194	0	97
3	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	76	6,47	6,47	492	492	156
				0,00	2,11	0	160	97
4	Е0101-85-2	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	10	12,40	12,40	124	124	33
				0,00	3,40	0	34	97
5	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей м3	10	289,20	289,20	2 892	2 892	1 810
				0,00	186,60	0	1 866	97
Бетонные работы								
6	Е0108-3-3	Гравийно-песчаное основания под днище колодца толщиной 10 см м3	0,98	820,41	100,00	804	98	188
				123,75	38,78	121	38	118
7	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002.	Устройство круглых колодцев из сборного железобетонав сухих грунтах,диаетром 1,5 м м3	2,86	25888,81	1879,72	74 042	5 376	7 340
				1435,50	538,46	4 106	1 540	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Е0106-1-2	Усиление колодцев монолитным бетоным В15 W6	0,4	7035,00	100,00	2 814	40	307
		м3		695,25	35,00	278	14	105
9	Е0106-9-1	Цементный раствор для установки блоков толщиной 20 мм (10мм.) ЦРМ-100 (объем: 0,02м3)	4	160,50	2,00	642	8	295
		м2		69,75	0,50	279	2	105
10	Е0106-9-2	исключать накаждые 10 мм изменения толщины подливки	4	-61,50	-1,00	-246	-4	-93
		м2		-21,83	-0,50	-87	-2	105
11	Е0108-3-1	Песчная подготовка под каменное мощение толщиной 10 см	19,47	686,44	96,61	13 365	1 881	3 402
		м3		112,50	35,59	2 190	693	118
12	Е0127-33-1	Каменная отмостка вокруг горловины	195,03	254,48	36,89	49 632	7 194	30 170
		м2		103,28	13,03	20 143	2 541	133
13	С11011-774	Скобы ходовые	2,72	128,68	0,00	350	0	0
		кг		0,00	0,00	0	0	0
14	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002,	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л/А15/, ГОСТ 3634-99	2	11500,00	0,00	23 000	0	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0
15	С12021-222	Стоимость лестницы /стремянки С-2/	0,056	151214,29	0,00	8 469	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
16	Е0107-20-3	Установка металлоизделия	0,11	175709,09	1818,18	19 328	200	1 354
		т		8100,00	690,91	891	76	140
17	Е0108-4-7	Окраска горячим битумом за два раза наружной поверхности колодцев	36,8	245,43	3,80	9 032	140	1 683
		м2		37,35	1,41	1 374	52	118
18	Е0113-16-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза	70	72,14	0,14	5 050	10	563
		м2		8,78	0,14	615	10	90
19	Е0113-26-18 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за три раза	70	50,71	0,00	3 550	0	782
		м2		12,42	0,00	869	0	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**216 062**	**20 837**	**48 955**
						31 116	**7 680**	
		Итого с накладными расходами				**265 017**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15 901		
		Всего				**280 918**		
		Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)				6 967		
		Итого с временными				**287 885**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				5 959		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2 879		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 152		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**297 875**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,7367742				**815 217**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				16 304		
		Итого с налогами				**831 521**		
		НДС - 12%				99 783		
		Всего по акту				**931 304**		
		Скидка по условиям тендера				139 937		
		Итого со скидкой				**791 367**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

Руководителя Отдела _____ Малибеков Д.С.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС"

_____ Имашев А.Б.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка

_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 27 от 25 июня 2018 Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 г.
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Казатком "Енбекшиказахского района Алматинской области
Наименование объекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть с сооружениями
Локальная смета № 2-1-5. Водопроводный колодец диаметром 1,5 м с люком типа "Л"с утеплительной крышкой (с пожарным гидрантом)

А К Т N 28
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Бетонные работы						
11	Е0108-3-1	Песчная подготовка под каменное мощение толщиной 10 см м3	35,4	686,00	97,07	24 284	3 436	6 203
				112,50	36,00	3 983	1 274	118
12	Е0127-33-1	Каменная отмостка вокруг горловины м2	354,6	254,48	36,82	90 239	13 056	54 844
				103,28	13,01	36 623	4 613	133
17	Е0110-50-1	Устройство деревянная крышка с утеплителем для люка м2	24	1384,78	35,45	33 235	851	1 870
				51,75	13,17	1 242	316	120
18	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта толщиной 5 см (объем 0,255м2.) м3	0,765	8390,00		6 418	0	0
						0	0	0
20	Е0113-16-1К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза м2	70	72,17	0,18	5 052	13	560
				8,78	0,10	615	7	90
21	Е0113-26-18К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за три раза м2	70	50,76	0,06	3 553	4	782
				12,42		869	0	90
		Установки гидранта.						
22	Е0139-7-5	Монтаж лестниц и полухамуты т	1,218	19899,86	7144,61	24 238	8 702	10 530
				6945,75	2659,78	8 460	3 240	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	С12021-267	Стоимость металлоконструкции /лестницы Л1/ т	0,912	133700,00		121 934	0	0
						0	0	0
24	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН	Полухомуты МС 4 т	0,1524	147300,00		22 449	0	0
						0	0	0
25	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,1506	149300,00		22 485	0	0
						0	0	0
26	Е0106-1-1	Устройство бетонной подушки В7,5 м3	0,6	4649,65	66,01	2 790	40	139
				195,75	24,93	117	15	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**356 677**	**26 102**	**74 928**
		Итого с накладными расходами				**51 909**	**9 465**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25 896		
		Всего				**431 605**		
		Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)				11 346		
		Итого с временными				**457 501**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				9 705		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 688		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 875		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**485 115**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,7367742				**1 327 650**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				26 553		
		Итого с налогами				**1 354 203**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДС - 12%				162 504		
		Всего по акту				**1 516 707**		
		Скидка по условиям тендера				228 317		
		Итого со скидкой				**1 288 390**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

Руководителя Отдела _____ Малибеков Д.С.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС"

_____ Имашев А.Б.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Курылыс"

Директор_____Аскарбаев А.К.

Начальник участка

_____Карабалин К.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 27 от 25 июня 2018 Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 г.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Казатком "Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть с сооружениями

Локальная смета № 2-1-9. Водопроводный колодец диаметром 2,0 м с люком типа "Т"

А К Т N 29

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	Е0101-12-14 т.ч. п-1.6,п-3.23, доп. изм. № 1 К=1,06	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	232	29,41	27,75	6 823	6 438	2 090
		м3		1,66	7,63	385	1 770	97
2	Е0101-145-5	Планировка дна котлована из грунтов 2группы ручным способом	40	19,40		776	0	753
		м2		19,40		776	0	97
3	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	208	6,48	6,48	1 348	1 348	424
		м3			2,10	0	437	97
4	Е0101-85-2	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	24	12,34	12,34	296	296	81
		м3			3,50	0	84	97
5	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	20	289,15	289,15	5 783	5 783	3 620
		м3			186,62	0	3 732	97
		Бетонные работы						
6	Е0108-3-3	Гравийно-песчаное основания под днище колодца толщиной 10 см	2,64	820,22	100,89	2 165	266	505

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		123,75	38,25	327	101	118
7	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах,диаметром 2,0 м	8,96	27144,54	1879,87	243 215	16 844	22 992
		м3		1435,50	538,43	12 862	4 824	130
8	Е0106-1-2	Усиление колодцев монолитным бетоным В15 W6	1,2	7034,75	98,32	8 442	118	923
		м3		695,25	37,15	834	45	105
9	Е0106-9-1	Цементный раствор для установки блоков толщиной 20 мм (10мм.) ЦРМ-100 (объем: 0,02м3)	8	160,71	1,80	1 286	14	591
		м2		69,75	0,68	558	5	105
10	Е0106-9-2	исключать накаждые 10 мм изменения толщины подливки	8	-61,50	-0,75	-492	-6	-186
		м2		-21,83	-0,29	-175	-2	105
11	Е0108-3-1	Песчная подготовка под каменное мощение толщиной 10 см	4,72	686,00	97,07	3 238	458	827
		м3		112,50	36,00	531	170	118
12	Е0127-33-1	Каменная отмостка вокруг горловины	47,28	254,48	36,82	12 032	1 741	7 312
		м2		103,28	13,01	4 883	615	133
13	С11011-774	Скобы ходовые	5,44	129,00		702	0	0
		кг				0	0	0
14	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002,	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т/С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100,00		68 400	0	0
		комплект				0	0	0
15	С12021-222	Стоимость лестницы /стремянки С-2/	0,112	151200,00		16 934	0	0
		т				0	0	0
16	Е0107-20-3	Установка металлоизделия	0,4496	175710,10	1826,10	78 999	821	5 534
		т		8100,00	690,75	3 642	311	140
17	Е0108-4-7	Окраска горячим битумом за два раза наружной поверхности колодцев	96	245,44	3,82	23 562	367	4 394
		м2		37,35	1,44	3 586	138	118
18	Е0113-16-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза	64	72,17	0,18	4 619	12	511
		м2		8,78	0,10	562	6	90
19	Е0113-26-18 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за три раза	64	50,76	0,06	3 249	4	716
		м2		12,42		795	0	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**481 377**	**34 504**	**51 087**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**29 566**	**12 236**	
		Итого с накладными расходами				**532 464**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31 948		
		Всего				**564 412**		
		Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)				13 997		
		Итого с временными				**578 409**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				11 973		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5 784		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 314		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**598 480**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,7367742				**1 637 905**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				32 758		
		Итого с налогами				**1 670 663**		
		НДС - 12%				200 480		
		Всего по акту				**1 871 143**		
		Скидка по условиям тендера				280 659		
		Итого со скидкой				**1 590 484**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

Руководителя Отдела_____ Малибеков Д.С.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС"

_____ Имашев А.Ъ.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Курылыс"

Директор_____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка

_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 27 от 25 июня 2018 Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 г.
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Казатком "Енбекшиказахского района Алматинской области
Наименование объекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть с сооружениями
Локальная смета № 2-1-8. Водопроводный колодец диаметром 2,0 м с люком типа "Л"с утеплительной крышкой (с выпуском воздуха и ПГ)

А К Т N 30

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Бетонные работы						
11	Е0108-3-1	Песчная подготовка под каменное мощение толщиной 10 см м3	1,18	686,00 112,50	97,07 36,00	809 133	115 42	207 118
12	Е0127-33-1	Каменная отмостка вокруг горловины м2	11,82	254,48 103,28	36,82 13,01	3 008 1 221	435 154	1 829 133
17	Е0110-50-1	Устройство деревянная крышка с утеплителем для люка м2	0,8	1384,78 51,75	35,45 13,17	1 108 41	28 11	62 120
18	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта толщиной 5 см (объем 0,255м2.) м3	0,0255	8390,00		214 0	0 0	0 0
20	Е0113-16-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза м2	16	72,17 8,78	0,18 0,10	1 155 140	3 2	128 90
21	Е0113-26-18 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за три раза м2	16	50,76 12,42	0,06	812 199	1 0	180 90

Установка вентиляционной колонки из асбестоцементной трубы.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Е0122-1-2	Монтаж вентиляционной асбестоцементной трубы диаметром 150 мм.длиной 1,5м.	0,003	595469,28	2029,45	1 786	6	212
		км		53550,00	767,25	161	2	130
23	Е0120-20-1	Установка зонтов /флюгарки/ из листовой оцинкованной стали толщиной 1,5 мм	2	76,19	5,65	152	11	170
		шт		63,79	2,36	128	5	128
24	С11011-868 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	0,002	63662,00		127	0	0
		т				0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9 171**	**599**	**2 788**
			Тенге			**2 023**	**216**	
		Итого с накладными расходами				**11 959**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				718		
		Всего				**12 677**		
		Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)				314		
		Итого с временными				**12 991**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				269		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				130		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				52		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**13 442**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,7367742				**36 788**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				736		
		Итого с налогами				**37 524**		
		НДС - 12%				4 503		
		Всего по акту				**42 027**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Скидка по условиям тендера				6 321		
		Итого со скидкой				**35 706**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

Руководителя Отдела _____ Малибеков Д.С.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС"

_____ Имашев А.Б.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка

_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 27 от 25 июня 2018 Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 г.
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Казатком "Енбекшиказахского района Алматинской области
Наименование объекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть с сооружениями
Локальная смета № 2-1-7. Водопроводный колодец диаметром 2,0м с люком типа "Л"с утеплительной крышкой (с пожарным гидрантом).

А К Т N 31

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	Е0101-12-14 т.ч. п-1.6,п-3.23, доп. изм. № 1 К=1,06	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	348	29,41 1,66	27,75 7,63	10 235 578	9 657 2 655	3 136 97
2	Е0101-145-5	Планировка дна котлована из грунтов 2группы ручным способом м2	60	19,40 19,40		1 164 1 164	0 0	1 129 97
3	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	312	6,48	6,48 2,10	2 022 0	2 022 655	635 97
4	Е0101-85-2	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	36	12,34	12,34 3,50	444 0	444 126	122 97
5	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей м3	30	289,15	289,15 186,62	8 675 0	8 675 5 599	5 431 97
		Бетонные работы						
6	Е0108-3-3	Гравийно-песчаное основания под днище колодца толщиной 10 см м3	3,96	820,22 123,75	100,89 38,25	3 248 490	400 151	756 118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах,диаметром 2,0 м	13,44	27144,54	1879,87	364 823	25 265	34 488
		м3		1435,50	538,43	19 293	7 236	130
8	Е0106-1-2	Усиление колодцев монолитным бетоным В15 W6	1,8	7034,75	98,32	12 663	177	1 384
		м3		695,25	37,15	1 251	67	105
9	Е0106-9-1	Цементный раствор для установки блоков толщиной 20 мм (10мм.) ЦРМ-100 (объем: 0,02м3)	12	160,71	1,80	1 929	22	887
		м2		69,75	0,68	837	8	105
10	Е0106-9-2	исключать накаждые 10 мм изменения толщины подливки	12	-61,50	-0,75	-738	-9	-278
		м2		-21,83	-0,29	-262	-3	105
11	Е0108-3-1	Песчная подготовка под каменное мощение днище толщиной 10 см	4,13	686,00	97,07	2 833	401	725
		м3		12,50	36,00	465	149	118
12	Е0127-33-1	Каменная отмостка вокруг горловины	41,37	254,48	36,82	10 528	1 523	6 399
		м2		103,28	13,01	4 273	538	133
13	С11011-774	Скобы ходовые	8,16	129,00		1 053	0	0
		кг				0	0	0
14	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л/А15/, ГОСТ 3634-99	6	11500,00		69 000	0	0
		комплект				0	0	0
15	С12021-222	Стоимость лестницы /стремянки С-2/	0,168	151200,00		25 402	0	0
		т				0	0	0
16	Е0110-50-1	Устройство деревянная крышка с утеплителем для люка	2,8	1384,78	35,45	3 877	99	218
		м2		51,75	13,17	145	37	120
17	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта толщиной 5 см (объем 0,255м2.)	0,08925	8390,00		749	0	0
		м3				0	0	0
18	Е0107-20-3	Установка металлоизделия	0,3372	175710,10	1826,10	59 249	616	4 150
		т		8100,00	690,75	2 731	233	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Е0108-4-7	Окраска горячим битумом за два раза наружной поверхности колодцев	144	245,44	3,82	35 343	550	6 590
		м2		37,35	1,44	5 378	207	118
20	Е0113-16-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза	56	72,17	0,18	4 042	10	448
		м2		8,78	0,10	492	6	90
21	Е0113-26-18 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за три раза	56	50,76	0,06	2 843	3	626
		м2		12,42		696	0	90
		Установки гиранта.						
22	Е0139-7-5	Монтаж лестниц и полухамуты	0,1421	19899,86	7144,61	2 828	1 015	1 228
		т		6945,75	2659,78	987	378	90
23	С12021-267	Стоимость металлоконструкции /лестницы Л1/	0,1064	133700,00		14 226	0	0
		т				0	0	0
24	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН	Полухомуты МС 4	0,01778	147300,00		2 619	0	0
		т				0	0	0
25	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,01757	149300,00		2 623	0	0
		т				0	0	0
26	Е0106-1-1	Устройство бетонной подушки В7,5	0,07	4649,65	66,01	325	5	17
		м3		195,75	24,93	14	2	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**642 005**	**50 875**	**68 091**
		Итого с накладными расходами	**Тенге**			**38 532**	**18 044**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**710 096**		
		Всего				42 606		
		Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)				**752 702**		
		Итого с временными				18 667		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				**771 369**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				15 967		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7 714		
		Итого в базовых ценах 2001 года				3 085		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,7367742				**798 135**		
						2 184 315		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				43 686		
		Итого с налогами				**2 228 001**		
		НДС - 12%				267 360		
		Всего по акту				**2 495 361**		
		Скидка по условиям тендера				374 350		
		Итого со скидкой				**2 121 011**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

Руководителя Отдела _____ Малибеков Д.С.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС"

_____ Имашев А.Б.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка

_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 27 от 25 июня 2018 Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 г.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Казатком "Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта: Площадка водопроводных сооружений

Локальная смета № 2-2-6. Приобретение и монтаж технологических трубопроводов в резервуаре емкостью 100м3

А К Т N 32

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Монтажные работы						
1	Ц0112-2-11	Узлы технологических трубопроводов из электросчварных труб,диаметром 159х3 мм	0,27	23181,48	1862,96	6 259	503	4 942
		т		20090,00	248,15	5 424	67	90
		Материалы,не учтенные ценником.						
2	С130801-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Узлы технологических трубопроводов электросварных из труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х3,0 мм	0,26	106500,00	0,00	27 690	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
3	С12021-260	Хомуты из полосовой стали и крепление из уголковой стали	0,014	114928,57	0,00	1 609	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
		Строительные работы.						
4	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ХС-010 за один раз	6,5	36,15	0,15	235	1	26
		м2		4,39	0,00	29	0	90
5	Е0113-26-18 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за три раза	6,5	50,77	0,00	330	0	72
		м2		12,42	0,00	81	0	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**36 123**	**504**	**5 040**
						5 534	**67**	
		Итого с накладными расходами				**41 163**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 470		
		Всего				**43 633**		
		Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)				1 082		
		Итого с временными				**44 715**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				926		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				447		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				179		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**46 267**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,7367742				**126 622**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				2 532		
		Итого с налогами				**129 154**		
		НДС - 12%				15 498		
		Всего по акту				**144 652**		
		Скидка по условиям тендера				21 698		
		Итого со скидкой				**122 954**		
		Итого количество				2		
		Всего со скидкой на кол-во колодцев				**245 908**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

Руководителя Отдела _____ Малибеков Д.С.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"

_____ Имашев А.Б.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка

_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 27 от 25 июня 2018 Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 г.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Казатком "Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта:ВНУТРИПОСЕЛКОВАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ

Локальная смета № 2-1-13. СЕТИ АВТОМАТИЗАЦИИ

А К Т N 34

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Монтажные работы						
1	СКом.предл.ТОО "Электротехника"	Стоимость трубы ПНД д 40мм(6атм)	1601,65	48,93	0,00	78 373	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
2	Е0122-11-1прим.	Прокладка труб полиэтиленовых диам.40 мм	1,555	47585,85	17877,17	73 996	27 799	69 537
		км		29700,00	4698,39	46 184	7 306	130
3	СПрайс лист"V-LUX"	Стоимость кабеля GURA204	1647,3	177,84	0,00	292 948	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
4	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	27	26,41	3,11	713	84	502
		м		19,10	0,48	516	13	95
5	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	1588	27,70	2,10	43 988	3 335	30 474
		м		19,70	0,50	31 284	794	95
		Строительные работы						
6	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,033	229515,15	0,00	7 574	0	996
		кан.-км		27450,00	0,00	906	0	110
7	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6,п-3.24, доп. изм. № 1 К=0,97	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,4 м3 для прокладки кабеля	475,65	28,05	27,01	13 342	12 848	4 255
		м3		1,04	8,18	495	3 892	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Е0101-166-2	Подсыпка песка для постели под кабель вручную	95,13	134,10	0,00	12 757	0	14 415
		м3		134,10	0,00	12 757	0	113
9	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	95,13	428,00	0,00	40 716	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
10	Е0101-27-2 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Засыпка траншей бульдозером мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м с разравниванием	475,65	6,48	6,48	3 082	3 082	971
		м3		0,00	2,10	0	1 001	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**567 489**	**47 148**	**121 150**
			Тенге			**92 142**	**13 006**	
		Итого с накладными расходами				**688 639**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41 318		
		Всего				**729 957**		
		Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)				18 103		
		Итого с временными				**748 060**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				15 485		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7 481		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 992		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**774 018**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,7367742				**2 118 312**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				42 366		
		Итого с налогами				**2 160 678**		
		НДС - 12%				259 281		
		Всего по акту				**2 419 959**		
		Скидка по условиям тендера				362 994		
		Итого со скидкой				**2 056 965**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

Руководителя Отдела _____ Малибеков Д.С.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Имашев А.А.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка

_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 27 от 25 июня 2018 Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 г.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Казатком "Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта: Площадка водонапорной башни.

Локальная смета № 2-4-2. Строительство Водонапорной башни емкостью 25м3,высотой ствола 12м. Общестроительные работы.

А К Т N 35

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	16	218,94	0,00	3 503	0	3 958
		м3		218,93	0,00	3 503	0	113
2	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3	134,00	0,00	402	0	454
		м3		134,10	0,00	402	0	113
3	Е0101-25-2	Перемещение разработанного грунта бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10(30) м	13	11,15	11,15	145	145	39
		м3		0,00	3,08	0	40	97
4	Е0101-25-10 К=2	при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	13	18,77	18,77	244	244	65
		м3		0,00	5,15	0	67	97
5	Е0101-18-5 т.ч. п-1.6,п-3.25, доп. изм. № 1 К=1,05	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3/для устройства насыпи/	250	58,87	54,98	14 717	13 745	5 875
		м3		3,89	20,34	973	5 084	97
6	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта 2 группы на расстояние до 1 км, класс груза 1	437,5	19,70	19,70	8 619	8 619	1 724
		т		0,00	3,94	0	1 724	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Е0101-25-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10(30)м в насып	263	11,19	11,19	2 943	2 943	781
		м3		0,00	3,06	0	805	97
8	Е0101-25-10 К=2	при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	263	18,80	18,80	4 944	4 944	1 311
		м3		0,00	5,14	0	1 352	97
9	Е0101-166-2	Засыпка грунта 2 группы вручную в труднодоступных местах	40	134,10	0,00	5 364	0	6 061
		м3		134,10	0,00	5 364	0	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	223	21,55	4,52	4 805	1 007	3 684
		м3		17,03	0,00	3 798	0	97
11	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпейиз грунтов 2 группы механизированным способом	170	8,55	4,42	1 453	752	801
		м2		4,12	0,74	700	126	97
12	Е0101-151-1	Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой	122	289,17	0,02	35 279	2	2 743
		м		23,18	0,00	2 828	0	97
13	Е0110-74-1	Устройство деревянной лестницы	3,1	338,39	47,42	1 049	147	1 105
		м2		279,00	18,06	865	56	120
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
14	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	15,74	62,58	2,60	985	41	223
		м2		10,51	1,02	165	16	123
15	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 В12,5	12,6	6634,60	257,70	83 596	3 247	9 608
		м3		634,50	91,67	7 995	1 155	105
16	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0332	55632,53	0,00	1 847	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
17	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,1135	50599,12	0,00	5 743	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
18	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,179	64094,97	301,68	11 473	54	648
		1т		3330,00	117,32	596	21	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Е0106-9-1	Подливка фундамента цементным раствором толщиной 20 мм ЦРМ 100	12,6	160,71	1,83	2 025	23	932
		м2		69,75	0,71	879	9	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**189 136**	**35 913**	**40 012**
			Тенге			**28 068**	**10 455**	
		Итого с накладными расходами				**229 148**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13 749		
		Всего				**242 897**		
		Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)				6 024		
		Итого с временными				**248 921**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				5 153		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2 489		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				996		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**257 559**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,7367742				**704 881**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				14 098		
		Итого с налогами				**718 979**		
		НДС - 12%				86 277		
		Всего по акту				**805 256**		
		Скидка по условиям тендера				120 788		
		Итого со скидкой				**684 468**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

Руководителя Отдела _____ Малибеков Д.С.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Имашев А.Б.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 27 от 25 июня 2018 Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 г.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Казатком "Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта: Площадка водонапорной башни.

Локальная смета № 2-4-4. Водоводы на площадке водонапорной башни

А К Т N 36
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы для укладки трубопроводы						
1	Е0101-12-14 т.ч. п-1.6,п-3.23, доп. изм. № 1 К=1,06	Выемка грунта 2 группы под трубопроводы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал	41,03	29,42	27,74	1 207	1 138	370
		м3		1,66	7,63	68	313	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	Ручная доработка грунта 2 группы после экскаватора	1,27	262,99	0,00	334	0	377
		м3		262,72	0,00	334	0	113
3	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания /подушка/ под трубопроводы толщиной 10 см	2,42	776,86	152,48	1 880	369	663
		м3		153,68	57,02	372	138	130
4	Е0101-166-2	Засыпка пазух и верха трубопровода вручную в грунтах 2 группы	2,2	134,09	0,00	295	0	333
		м3		134,10	0,00	295	0	113
5	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	40,1	6,48	6,48	260	260	81
		м3		0,00	2,09	0	84	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2					
6	Е0101-85-2	Разравнивание излишнего грунта на площадке бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	2,2	12,27 0,00	12,27 3,64	27 0	27 8	7 97
		Монтаж стальных,полиэтиеленовых труб,трубопроводной арматуры.						
7	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм /подающий-напорный и отводящий от ВБ по площадке L-10м.2шт./ км	0,02	70150,00 48825,00	10650,00 4050,00	1 403 977	213 81	1 375 130
8	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м	20,08	628,98 0,00	0,00 0,00	12 630 0	0 0	0 0
9	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм /подающий-напорный внутри ВБ/ км	0,0165	70181,82 48825,00	10666,67 4060,61	1 158 806	176 67	1 135 130
10	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м	16,566	629,00 0,00	0,00 0,00	10 420 0	0 0	0 0
11	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм /спускная труба с отводом воды в арычный блок/ км	0,0043	70232,56 48825,00	10697,67 3953,49	302 210	46 17	295 130
12	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м	4,3172	629,11 0,00	0,00 0,00	2 716 0	0 0	0 0
13	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм /в смотровой колодце/ км	0,0055	70181,82 48825,00	10727,27 4000,00	386 269	59 22	378 130
14	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м	5,522	628,94 0,00	0,00 0,00	3 473 0	0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм (L-10м.2шт,L-5,5м,L-4,3м.) км	0,0298	228859,06 27900,00	23892,62 9026,85	6 820 831	712 269	1 430 130
16	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых патрубков диаметром 110х6,6мм, L-1м. шт	1	301,00 69,53	226,00 59,00	301 70	226 59	167 130
17	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	1,01	468,32 0,00	0,00 0,00	473 0	0 0	0 0
18	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диаметром 100 мм шт	3	411,33 231,75	17,67 6,67	1 234 695	53 20	930 130
19	С130902-87 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	3	11628,00 0,00	0,00 0,00	34 884 0	0 0	0 0
20	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (отводы d-100мм,7шт,патрубок d-159х5мм 1шт,переход d-100х65мм 1шт,сальников d-100 мм 7шт.) т	0,08543	247992,51 62775,00	49385,46 18658,55	21 186 5 363	4 219 1 594	9 044 130
21	Е0116-30-1	Набивка сальников L-200 мм, диаметром 100 мм 1сальник	7	770,57 301,50	0,00 0,00	5 394 2 111	0 0	2 702 128
22	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	2	384,00 0,00	0,00 0,00	768 0	0 0	0 0
23	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей (втулка под фланец 2шт,фланец PE/сталь 2шт.) шт	4	300,50 69,53	225,75 59,00	1 202 278	903 236	668 130
24	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	552,00 0,00	0,00 0,00	1 104 0	0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-	Фланец PE/сталь DN 110мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	2553,00 0,00	0,00 0,00	5 106 0	0 0	0 0
26	Е0122-33-5Примен.	Установка гибкая вставка (3шт.) т	0,021	121285,71 62775,00	49380,95 18666,67	2 547 1 318	1 037 392	2 223 130
27	С130905-29 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86 шт.	3	6102,00 0,00	0,00 0,00	18 306 0	0 0	0 0
28	Е0116-15-3	Установка клапан /вентиль/пожарный диаметром 65 мм 1шт	1	892,00 447,75	90,00 34,00	892 448	90 34	616 128
29	С130901-4Примен.	Вентили пожарные для воды Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм шт	1	3630,00 0,00	0,00 0,00	3 630 0	0 0	0 0
30	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 65 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/ шт	1	194,00 0,00	0,00 0,00	194 0	0 0	0 0
31	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0185	149297,30 0,00	0,00 0,00	2 762 0	0 0	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**143 294**	**9 528**	**22 794**
		Итого с накладными расходами	**Тенге**			**14 445**	**3 334**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**166 088**		
		Всего				9 965		
		Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)				**176 053**		
		Итого с временными				4 366		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				**180 419**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 735		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 804		
		Итого в базовых ценах 2001 года				722		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,7367742				**186 680**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**510 901**		
		Итого с налогами				10 218		
		НДС - 12%				**521 119**		
						62 534		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5					
		Всего по акту				**583 653**		
		Скидка по условиям тендера				87 548		
		Итого со скидкой				**496 105**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

Руководителя Отдела _____ Малибеков Д.С.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС"

_____ Имашев А.Б.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка

_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 27 от 25 июня 2018 Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 г.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Казатком "Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта: Площадка водонапорной башни.

Локальная смета № 2-4-8. Ограждение территории зоны санитарной охраны (ЗСО)

А К Т N 37

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-24-1	Срезка растительного слоя толщиной 20 см бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	5,04	7,94	7,94	40	40	13
		м3		0,00	2,58	0	13	97
2	Е0101-24-1	Восстановление растительного грунта толщиной 20 см бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	5,04	7,94	7,94	40	40	13
		м3		0,00	2,58	0	13	97
3	Е0108-3-3	Гравийно-песчаная подготовка толщиной 10 см с уплотнением под фундаментные башмаки и столбы ворот	2	820,00	101,00	1 640	202	383
		м3		123,75	38,50	248	77	118
4	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м с заделкой бетоном В7,5W4F100	76	746,17	376,53	56 709	28 616	31 143
		м		186,75	105,95	14 193	8 052	140
5	С143021-25	Стоимость сборных ж/бетонных плит заборных (панели оград)(19шт.)	20,33	12500,00	0,00	254 125	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость сб.ж/бетонных фундаментов ограждения башмаков ФБ3-12.5.5 (24шт.) м3	3,6	18200,00 0,00	0,00 0,00	65 520 0	0 0	0 0
7	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов с заделкой бетоном В15 шт	1	6078,00 3217,50	1173,00 335,00	6 078 3 218	1 173 335	4 974 140
8	Е0107-25-10	Устройство калиток без установки столбов при железобетонных оградах со столбами шт	1	535,00 137,93	374,00 105,00	535 138	374 105	340 140
9	С12021-85Примен.	Стоимость металлоконструкции ворот с калиткой т	0,409	120300,73 0,00	0,00 0,00	49 203 0	0 0	0 0
10	С11011-3805 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 1,0 мм ГОСТ 24045-2010(масса 1м2 15,3 кг. общая-113,22 кг.+39,8кг. м2	10	866,00 0,00	0,00 0,00	8 660 0	0 0	0 0
11	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций для ворот и калитка массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах т	0,153	49326,80 28980,00	16385,62 3477,12	7 547 4 434	2 507 532	4 469 90
		Монтаж и изготовление кронштейна						
12	Е0146-25-1Примен.	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 (60) мм диам.6мм. отверст.	38	132,03 63,23	66,18 38,95	5 017 2 403	2 515 1 480	3 883 100
13	Е0146-25-17К=14	исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверлениях железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.6мм отверст.	38	-22,53 -10,08	-10,66 -6,29	-856 -383	-405 -239	-622 100
14	Е0109-24-1Примен.	Монтаж кронштейнов из уголков 40х4 мм,L-1 м. 19шт. т	0,046	13869,57 9090,00	4021,74 1065,22	638 418	185 49	420 90
15	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление кронштейнов впостроечных условиях и на производственных базах т	0,046	25978,26 19800,00	4434,78 695,65	1 195 911	204 32	849 90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	С11011-4472 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,046	53739,13	0,00	2 472	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
17	С11011-2130 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х57 мм	38	1,11	0,00	42	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
18	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	76	31,28	0,00	2 377	0	1 290
		м ограды		12,13	0,00	922	0	140
19	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	76	29,28	0,05	2 225	4	231
		м ограды		3,36	0,03	255	2	90
20	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,34	21,81	0,04	509	1	122
		м2		5,81	0,00	136	0	90
21	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	23,34	40,70	0,04	950	1	174
		м2		8,32	0,00	194	0	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**464 666**	**35 457**	**47 682**
			Тенге			**27 087**	**10 451**	
		Итого с накладными расходами				**512 348**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30 741		
		Всего				**543 089**		
		Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)				13 469		
		Итого с временными				**556 558**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				11 521		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5 566		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 226		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**575 871**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,7367742				**1 576 029**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				31 521		
		Итого с налогами				**1 607 550**		
		НДС - 12%				192 906		
		Всего по акту				**1 800 456**		
		Скидка по условиям тендера				270 068		
		Итого со скидкой				**1 530 388**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

Руководителя Отдела _____ Малибеков Д.С.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Имашев А.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 27 от 25 июня 2018 Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 г.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Казатком "Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта: Площадка водонапорной башни.

Локальная смета № 2-4-1и. Устройство площадки водонапорной башни и подъездной дороги длиной 25м.

А К Т N 38

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ,толщина слоя 20 см	80	9,85	9,85	788	788	209
		м3		0,00	2,69	0	215	97
2	Е0101-25-9	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	80	8,28	8,28	662	662	176
		м3		0,00	2,26	0	181	97
3	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ,толщина слоя 20 см в площадке	80	9,85	9,85	788	788	209
		м3		0,00	2,69	0	215	97
4	Е0101-25-9	при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	80	8,28	8,28	662	662	176
		м3		0,00	2,26	0	181	97
5	Е0101-12-14 т.ч. п-1.6,п-3.23, доп. изм. № 1 К=1,06	Выемка грунта 2 группы в котловане под фундамент экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал	136	29,40	27,74	3 999	3 773	1 226
		м3		1,66	7,63	226	1 038	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-12-14 т.ч. п-1.6,п-3.23, доп. изм. № 1 К=1,06	то же,грунта 2 группы вязких грунтов повышенной влажности	69	32,35	30,52	2 232	2 106	684
		м3		1,83	8,39	126	579	97
7	Е0101-25-2 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	Перемещение разработанного грунта во временный отвал бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 (30)м	205	11,19	11,19	2 294	2 294	608
		м3		0,00	3,06	0	627	97
8	Е0101-25-10К=2	при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	205	18,80	18,80	3 854	3 854	1 022
		м3		0,00	5,14	0	1 054	97
9	Е0101-17-15	Разработка в карьере грунта 3 группы /гравийно-галечника/ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3,для обратной засыпки (объем грунта с учетом потер К=1,1)	211,2	50,82	48,38	10 733	10 218	3 372
		м3		2,39	14,07	505	2 971	97
10	Е010333-А7-1	Транспортировка грунта к местам подсыпки, на расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	401,28	57,60	57,60	23 114	23 114	4 623
		т		0,00	11,52	0	4 623	100
11	Е0136-5-5	Обратная засыпка котлована под фундамент из гравино-галечника с уплотнением	192	60,05	17,10	11 529	3 283	8 926
		м3		42,30	5,63	8 122	1 081	97
12	Е0136-5-6	Устройство качественной насыпи по площадке и обваловка вокруг водонапорной башни	187	68,59	18,36	12 826	3 433	10 102
		м3		49,73	5,96	9 300	1 115	97
13	Е0101-17-14 т.ч. п-1.6 п-3.28 К=0,95	Погрузка излишнего грунта из отвала 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автосамосвалы	18	37,83	35,94	681	647	215
		м3		1,87	10,44	34	188	97
14	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта на расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	31,5	19,71	19,71	621	621	124
		т		0,00	3,94	0	124	100
15	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	18	3,78	3,22	68	58	28
		м3		0,48	1,11	9	20	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	С2015-26	Водоотлив грунтовых вод из котлована 2,8 кВт (объем - 36м3/сут)	6	85,50	85,50	513	513	47
		маш-ч		0,00	65,33	0	392	12
		Благоустройство площадки						
17	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	60	19,40	0,00	1 164	0	1 129
		м2		19,40	0,00	1 164	0	97
18	Е0101-152-1	Укрепление земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	60	55,02	0,23	3 301	14	3 301
		м2		48,60	0,08	2 916	5	113
19	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	60	19,28	16,92	1 157	1 015	348
		м2		2,12	3,87	127	232	97
20	Е0101-152-1	Одерновка боковой поверхности насыпи вокруг водонапорной башни посевом многолетних трав	76	55,01	0,22	4 181	17	4 182
		м2		48,60	0,09	3 694	7	113
21	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	76	19,29	16,92	1 466	1 286	441
		м2		2,12	3,87	161	294	97
		Асфальтовое покрытие площадки водонапорной башни.						
22	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см (объем 17,9м3.)	119	119,71	17,82	14 245	2 121	1 817
		м2		6,41	5,07	763	603	133
23	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 (10) см с применением битума (объем 11,9м3)	119	536,69	20,10	63 866	2 392	2 312
		м2		9,20	5,41	1 095	644	133
24	Е0127-49-5К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	119	147,19	1,15	17 516	137	98
		м2		0,14	0,48	17	57	133
25	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б II (объем 5,95м3.)	119	560,66	15,35	66 718	1 827	1 741
		м2		5,94	5,06	707	602	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	119	134,35	0,00	15 988	0	3
		м2		0,02	0,00	2	0	133
27	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-	Установка бардюрные камни вокруг асфальтового покрытия на площадке. БР.100.20.08(объем 40пм/40шт.)	40	366,68	6,63	14 667	265	5 875
		м		108,68	1,75	4 347	70	133
28	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Стоимость камни бетонные бортовые БР 100.20.08 (40шт.)	0,64	17701,56	0,00	11 329	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
		Подъездная дорога с асфальтовым покрытием.						
29	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см (объем 12,9м3.)	86	19,71	17,83	10 295	1 533	1 313
		м2		6,41	5,07	551	436	133
30	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 (10) см с применением битума (объем 8,6м3)	86	536,69	20,09	46 155	1 728	1 670
		м2		9,20	5,41	791	465	133
31	Е0127-49-5 К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	86	147,19	1,15	12 658	99	70
		м2		0,14	0,48	12	41	133
32	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б II (объем.4,3м3.)	86	560,65	15,35	48 216	1 320	1 258
		м2		5,94	5,06	511	435	133
33	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	86	134,35	0,00	11 554	0	2
		м2		0,02	0,00	2	0	133
34	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-	Установка бардюрные камни вдоль асфальтового покрытия подъездной дороги БР.100.20.08(объем 47пм/47шт.)	47	366,68	6,64	17 234	312	6 904
		м		108,68	1,77	5 108	83	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Стоимость камни бетонные бортовыеБР 100.20.08 (47шт.)	0,752	17702,13	0,00	13 312	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**450 386**	**70 880**	**64 211**
			Тенге			**40 290**	**18 578**	
		Итого с накладными расходами				**514 597**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30 876		
		Всего				**545 473**		
		Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)				13 528		
		Итого с временными				**559 001**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				11 571		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5 590		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 236		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**578 398**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,7367742				**1 582 945**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				31 659		
		Итого с налогами				**1 614 604**		
		НДС - 12%				193 752		
		Всего по акту				**1 808 356**		
		Скидка по условиям тендера				271 253		
		Итого со скидкой				**1 537 103**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

Руководителя Отдела _____ Малибеков Д.С.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС"

_____ Имашев А.Б.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка

_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 27 от 25 июня 2018 Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 г.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Казатком "Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта: БЛОК-КОНТЕЙНЕР НАД АРТ.СКВАЖИНОЙ №2

Локальная смета № 4-1-10. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

А К Т N 39

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прайс лист"SCHnEidEr ElECTriC"	Шкаф распределительный силовой размером 480x595x180мм PRISMA(тип ШС) G в комплекте с автоматическими выключателями	1	197418,00	0,00	197 418	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
2	Ц0108-573-1	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700x600 мм	1	710,00	230,00	710	230	338
		шт		306,00	50,00	306	50	95
3	Ц0108-573-4прим.	Установка шкафа ПУн4(стоимость входит в комп.насоса)навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514,00	105,00	514	105	260
		шт		254,00	20,00	254	20	95
4	Прайс листТООЭнергосистемы ЭЛТО	Ящик управления наружным освещением с фотореле и программатором в комплекте тип ЯУО9601-3474-У3.1	1	38540,00	0,00	38 540	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
5	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514,00	105,00	514	105	260
		шт		254,00	20,00	254	20	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	С151803-192	Стоимость ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	0,00	4 720	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
7	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	229,00	13,00	229	13	197
		шт		205,00	2,00	205	2	95
8	С151601-1283 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,01632	147549,02	0,00	2 408	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
9	С151601-1282 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,01836	96568,63	0,00	1 773	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
10	С151601-1228Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-1 ГОСТ 16442-80	0,03162	9[illegible]516,76	0,00	2 957	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
11	С151601-1227 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,08466	54394,05	0,00	4 605	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
12	С151603-235 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,04386	60738,71	0,00	2 664	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
13	СПрайс лист"ЭлектропромСнаб.Kz"	Стоимость металлорукава Ду-25 РЗ-ЦП-25	1	98,00	0,00	98	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
14	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	1	114,00	8,00	114	8	47
		м		48,80	0,00	49	0	95
15	СПрайс листТОО Торг.дом"Электроцентр"	Светильник с люмин.лампой тип LZ 136	1	3088,00	0,00	3 088	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
16	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	1	270,00	98,00	270	98	143
		шт		122,00	29,00	122	29	95
17	СПрайс листТОО Торг.дом"Электроцентр"	Светильник с люмин.лампой тип LZ 136+ES1 в комплекте с аккумуляторной батареей	1	7676,00	0,00	7 676	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	оцентр	шт		0,00	0,00	0	0	0
18	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	1	270,00	98,00	270	98	143
		шт		122,00	29,00	122	29	95
19	СПрайс листТОО Торг.дом"Электр оцентр"	Светильник с люмин.лампой тип LODI218+ES1 в комплекте с аккумуляторной батареей	1	2711,00	0,00	2 711	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
20	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2-мя лампами в светильнике	1	343,00	134,00	343	134	186
		шт		158,00	38,00	158	38	95
21	СПрайс листТОО"ТорговыйдомЭлектроцентр"	Информационное табло"Блок-контейнер арт.скважины №2" тип ПИУ001	1	95,00	0,00	95	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
22	Ц0110-901-13прим.	Установка информационного табло	1	11,00	0,00	11	0	11
		шт		10,10	0,00	10	0	110
23	СПрайс листТОО"ЮгЭлектрокомплект"	Выключатель одноклавишный для о/у брызгозащищенный А16-222	2	78,50	0,00	157	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
24	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	2	135,00	3,50	270	7	219
		шт		115,00	0,00	230	0	95
25	С151803-54	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У995 У2	2	381,00	0,00	762	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
26	Ц0110-898-12прим.	Коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	2	742,00	305,00	1 484	610	1 034
		коробка		398,00	72,00	796	144	110
27	С151801-861 Изм. и доп. вып. 21	Розетка одноместная серии ОКТАВА, цвет белый, модели РС20-3-ОБ с заземляющим контактом, для открытой установки, 16 А, типа ИЭК	1	52,00	0,00	52	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
28	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64,00	1,00	64	1	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		58,50	0,00	59	0	95
29	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	24,72	116,02	0,00	2 868	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
30	Ц0108-407-6прим.	Трубы стальные в готовых бороздах, диаметр до 25 мм	24	39,50	3,50	948	84	607
		м		25,90	0,71	622	17	95
31	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,металлорукавах масса 1 м до 1 кг	25	27,72	2,12	693	53	480
		м		19,70	0,52	493	13	95
32	Ц0108-148-1	Кабели в проложенных кабелегонах, масса 1 м до 1 кг	166	27,70	2,10	4 598	349	3 185
		м		19,70	0,50	3 270	83	95
33	СПрайс лист"АС grOuP"	Кабелегон 100х80 тип TA-GN(код 01790)	15,3	1108,17	0,00	16 955	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
34	СПрайс лист"АС grOuP"	Кабелегон 60х60 тип TA-GN(код 01784)	20,4	327,84	0,00	6 688	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
35	Ц0108-397-1прим.	Монтаж кабелегона TA-GN	35	31,11	15,31	1 089	536	631
		м		15,80	3,20	553	112	95
36	СПрайс листЗАО Центр Компл.СЭЛЛ	Медный кабельный наконечник 4-5-3-МУХЛ3(М5)	16	6,88	0,00	110	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
37	СПрайс лист"Электромастер"	Медный кабельный наконечник 1,5-3-ПУХЛ3	66	5,83	0,00	385	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
38	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	40	273,20	0,00	10 928	0	7 600
		шт		200,00	0,00	8 000	0	95
39	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	55,00	7,60	1 100	152	457
		м		23,20	0,90	464	18	95
40	Ц0108-472-5прим.	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 10мм	8	58,25	7,63	466	61	217

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		27,70	0,88	222	7	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**321 345**	**2 644**	**16 071**
			Тенге			**16 189**	**582**	
		Итого с накладными расходами				**337 416**		
		оборудование				*235 958*		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6 087		
		Всего				**343 503**		
		Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)				2 667		
		Итого с временными				**346 170**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				2 281		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 102		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				441		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**349 994**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,7367742				**957 855**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				19 157		
		Итого с налогами				**977 012**		
		НДС - 12%				117 241		
		Всего по акту				**1 094 253**		
		Скидка по условиям тендера				164 138		
		Итого со скидкой				**930 115**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

Руководителя Отдела _____ Малибеков Д.С.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Имашев А.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 27 от 25 июня 2018 Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 г.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Казатком "Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта: ПЛОЩАДКА АРТ.СКВАЖИНЫ №2-2

Локальная смета № 4-1-2. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

А К Т N 40

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Монтажныые работы						
1	СПрайс листТОО"СветотехникаПлюс"	Стоимость стойки граненой с покрытием горячее цинкование высотой 5м тип СТ-5-3.000	4	13048,75	0,00	52 195	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
2	СПрайс листТОО"Энерго системы ЭЛТО"	Стоимость закладного фундамента под опору тип СТ-5-3.000	4	2634,25	0,00	10 537	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
3	СПрайс листТОО"Энерго системы ЭЛТО"	Стоимость кронштейна для светильника тип Г, вылет 1,5м	4	1486,50	0,00	5 946	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
4	Е0133-30-20 прим.	Установка стальных опор СТ-5-3.000 с закладным фундаментом	0,4928	14843,75	9332,39	7 315	4 599	4 165
		т		5512,50	2536,53	2 717	1 250	105
5	Е0133-115-2прим.	Установка светильников светодиодных на опоры СТ-5-3.000	4	1745,50	1411,25	6 982	5 645	2 406
		шт		333,00	239,75	1 332	959	105
6	СПрайс лист"Светотехническая компания	Светильники на светодиодах LST 80W	4	19948,75	0,00	79 795	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
7	СПрайс лист"АС grOuP"	Труба жесткая двухстенная гофрированная Д-110мм L-6м (код 160911)	91,8	261,30	0,00	23 987	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		0,00	0,00	0	0	0
8	Е0122-11-3прим.	Укладка полиэтиленовых труб в траншее диам.100мм	0,09	58788,89	25700,00	5 291	2 313	4 667
		км		33075,00	6811,11	2 977	613	130
9	СПрайс лист"АС grOuP"	Соединительная муфта Д-110мм (код 015110)	6	143,83	0,00	863	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
10	СПрайс лист"АС grOuP"	Тройник 90град. Д-110мм(код 020110)	3	694,33	0,00	2 083	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
11	СПрайс лист"АС grOuP"	Заглушка Д-110мм(код 023110)	3	130,00	0,00	390	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
12	СПрайс лист"АС grOuP"	Огнестойкая пена DF1201	2	1993,50	0,00	3 987	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
13	СПрайс листТОО"ЮгЭлектрокомплект"	Бирка маркировочная У135	50	4,90	0,00	245	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
14	СПрайс лист"АС grOuP"	Труба гофрированная из полипропилена(серия 10) Д-32мм (код 10932)	25,5	69,49	0,00	1 772	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
15	Ц0108-410-2прим.	Прокладка труб полиэтиленовых, диаметр до 50 мм	25	39,00	1,52	975	38	620
		м		25,90	0,20	648	5	95
16	СПрайс лист"ОВО BeTErMAnn"	Распределительная коробка,термопласт,Т-серия с клеммной колодкой 90х90х52мм тип Т-40KL	4	69,25	0,00	277	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
17	Ц0110-898-12прим.	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	4	742,00	305,00	2 968	1 220	2 068
		коробка		398,00	72,00	1 592	288	110
18	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08874	53335,59	0,00	4 733	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
19	С151601-1277Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0255	882862,75	0,00	22 513	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по м/кконструкциям, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	1	29,00	3,00	29	3	21
		м		21,00	1,00	21	1	95
21	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	111	38,10	3,20	4 229	355	3 111
		м		28,80	0,70	3 197	78	95
22	С151607-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1236	17378,64	0,00	2 148	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
23	Ц0108-405-1прим.	Зарядка светильников	120	60,50	2,80	7 260	336	6 338
		м		55,10	0,50	6 612	60	95
24	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	2,06	148,06	0,00	305	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
25	Ц0108-407-6	Трубы стальные в готовых бороздах, диаметр до 25 мм	2	39,50	3,50	79	7	50
		м		25,90	0,50	52	1	95
26	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	3,09	306,15	0,00	946	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
27	Ц0108-407-8	Трубы стальные, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	3	57,33	6,00	172	18	114
		м		38,50	1,33	116	4	95
28	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	55	61,91	3,31	3 405	182	1 223
		м		23,00	0,40	1 265	22	95
29	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	330,10	24,10	3 301	241	1 126
		шт		116,00	2,50	1 160	25	95
30	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	8	273,25	0,00	2 186	0	1 520
		шт		200,00	0,00	1 600	0	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Строительные работы						
31	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	4	1065,00	925,50	4 260	3 702	1 577
		котлован		139,50	236,00	558	944	105
32	Е0127-14-2	Устройство основания под стойку СТ-5-3.000 из песчано-гравийной смеси	0,292	722,60	75,34	211	22	12
		м3		21,38	10,27	6	3	133
33	Е0106-1-1	Устройство фундамента Фм-1 из бетона В15F200 сульфатостойкий	2	5874,50	66,00	11 749	132	464
		м3		195,75	25,00	392	50	105
34	С12021-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката с отверстиями	0,0764	146400,52	0,00	11 185	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
35	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	32,22	294,75	0,00	9 497	0	10 731
		м3		294,75	0,00	9 497	0	113
36	Е0101-166-2	Подсыпка песка для постели под кабель вручную	7,44	134,14	0,00	998	0	1 127
		м3		134,10	0,00	998	0	113
37	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	7,44	427,96	0,00	3 184	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
38	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,в грунтах 2 группы	24,46	134,10	0,00	3 280	0	3 706
		м3		134,10	0,00	3 280	0	113
39	Е0101-166-2прим.	Разравнивание лишнего грунта вручную,грунт 2 группы	7,44	134,14	0,00	998	0	1 127
		м3		134,10	0,00	998	0	113
40	Е0108-3-2прим.	Обсыпка щебнем вокруг опоры	0,8	1580,00	101,25	1 264	81	153
		м3		123,75	38,75	99	31	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**303 540**	**18 894**	**46 326**
			Тенге			**39 117**	**4 334**	
		Итого с накладными расходами				**349 866**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20 992		
		Всего				**370 858**		
		Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)				9 197		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с временными				**380 055**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				7 867		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 801		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 520		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**393 243**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,7367742				**1 076 217**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				21 524		
		Итого с налогами				**1 097 741**		
		НДС - 12%				131 729		
		Всего по акту				**1 229 470**		
		Скидка по условиям тендера				184 421		
		Итого со скидкой				**1 045 049**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

Руководителя Отдела _____ Малибеков Д.С.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Имашев А.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 27 от 25 июня 2018 Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 г.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Казатком "Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта: ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Локальная смета № 4-1-11. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

А К Т N 41

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Монтажныые работы						
1	СПрайс листТОО"СветотехникаПлюс"	Стоимость стойки граненой с покрытием горячее цинкование высотой 5м тип СТ-5-3.000	10	13048,70	0,00	130 487	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
2	СПрайс листТОО"Энерго системы ЭЛТО"	Стоимость закладного фундамента под опору тип СТ-5-3.000	10	2634,20	0,00	26 342	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
3	СПрайс листТОО"Энерго системы ЭЛТО"	Стоимость кронштейна для светильника тип Г, вылет 1,5м	10	1486,60	0,00	14 866	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
4	Е0133-30-20 прим.	Установка стальных опор СТ-5-3.000 с закладным фундаментом	1,232	14844,16	9331,17	18 288	11 496	10 413
		т		5512,50	2537,34	6 791	3 126	105
5	Е0133-115-2прим.	Установка светильников светодиодных на опоры СТ-5-3.000	10	1745,40	1411,30	17 454	14 113	6 015
		шт		333,00	239,90	3 330	2 399	105
6	СПрайс лист"Светотехническая компания	Светильники на светодиодах LST 80W	10	19948,80	0,00	199 488	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	СПрайс лист"ОВО BeTTErMAnn"	Распределительная коробка,термопласт,Т-серия с клеммной колодкой 90х90х52мм тип Т-40KL	10	69,20	0,00	692	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
10	С151607-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1236	17378,64	0,00	2 148	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
12	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	2	3500,00	0,00	7 000	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
14	СПрайс лист"АС grOuP"	Труба жесткая двухстенная гофрированная Д-110мм L-6м (код 160911)	1048,56	261,30	0,00	273 989	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
15	Е0122-11-3прим.	Укладка полиэтиленовых труб в траншее диам.100мм	1,028	58791,83	25695,53	60 438	26 415	53 307
		км		33075,00	6813,23	34 001	7 004	130
16	СПрайс лист"АС grOuP"	Труба гофрированная из полипропилена(серия 10) Д-32мм (код 10932)	51	69,49	0,00	3 544	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
17	Ц0108-410-2прим.	Прокладка труб полиэтиленовых, диаметр до 50 мм	50	39,00	1,50	1 950	75	1 240
		м		25,90	0,20	1 295	10	95
18	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	27,81	148,00	0,00	4 116	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
19	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	18,54	305,99	0,00	5 673	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
20	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	27	39,52	3,52	1 067	95	682
		м		25,90	0,70	699	19	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Ц0108-407-8	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	18	57,39	6,00	1 033	108	680
		м		38,50	1,28	693	23	95
22	СПрайс лист"ACgrOuP"	Соединительная муфта Д-110мм (код 015110)	81	143,86	0,00	11 653	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
23	СПрайс лист"ACgrOuP"	Тройник 90град. Д-110мм(код 020110)	27	694,19	0,00	18 743	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
24	СПрайс лист"ACgrOuP"	Заглушка Д-110мм(код 023110)	10	130,20	0,00	1 302	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
25	СПрайс лист"ACgrOuP"	Огнестойкая пена DF1201	5	1993,60	0,00	9 968	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
26	СПрайс листТОО"ЮгЭлектрокомплект"	Бирка маркировочная У135	150	4,89	0,00	734	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
27	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0816	53345,59	0,00	4 353	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
28	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0867	81280,28	0,00	7 047	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
29	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2091	141783,84	0,00	29 647	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
30	С151601-1277Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0816	882855,39	0,00	72 041	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
31	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,153	93267,97	0,00	14 270	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
32	С151601-713 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,1938	869287,93	0,00	168 468	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	С151601-709 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 5х4,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,04692	205861,04	0,00	9 659	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
34	С151601-708 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 5х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,1632	148970,59	0,00	24 312	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
35	С151601-658 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 3х4,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,15504	159042,83	0,00	24 658	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
36	С151601-657 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,11424	125280,11	0,00	14 312	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
37	С151603-236 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,153	91150,33	0,00	13 946	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
38	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	718	27,70	2,10	19 889	1 508	13 778
		м		19,70	0,50	14 145	359	95
39	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	38	38,11	3,21	1 448	122	1 065
		м		28,80	0,71	1 094	27	95
40	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	61	45,00	6,70	2 745	409	1 959
		м		32,20	1,61	1 964	98	95
41	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	468	26,40	3,10	12 355	1 451	8 714
		м		19,10	0,50	8 939	234	95
42	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	38	27,50	4,00	1 045	152	722
		м		19,30	0,71	733	27	95
43	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	83	31,51	7,51	2 615	623	1 687
		м		19,80	1,60	1 643	133	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Ц0108-146-2прим.	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами по м/к шкафа, масса 1 м до 1 кг	3	73,00	20,67	219	62	79
		м		23,40	4,33	70	13	95
45	Ц0108-146-4прим.	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами по м/к шкафа, масса 1 м до 3 кг	1	93,00	32,00	93	32	36
		м		31,30	7,00	31	7	95
46	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	56	32,39	23,70	1 814	1 327	771
		м		8,60	5,89	482	330	95
47	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,448	12200,89	0,00	5 466	0	0
		1000шт		0,00	0,00	0	0	0
48	СПрайс листТОО"Электрокомплект"	Стоимость ленты сигнальной ЛСЭ-250	5,5	1758,36	0,00	9 671	0	0
		100м		0,00	0,00	0	0	0
49	СПрайс листТОО"ЕржасПромкомпани"	Стоимость поста кнопочного ПКЕ-722-3	2	310,00	0,00	620	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
51	СПрайс листТОО"СветотехникаПлюс"	Стоимость стойки граненой с покрытием горячее цинкование высотой 12м	1	28707,00	0,00	28 707	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
53	С12021-263	Стоимость молниеприемника к опорам	0,005	108000,00	0,00	540	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
		Строительные работы						
59	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,01	229500,00	0,00	2 295	0	302
		кан.-км		27450,00	0,00	275	0	110
60	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	10	1065,00	925,50	10 650	9 255	3 943
		котлован		139,50	236,00	1 395	2 360	105
61	Е0127-14-2	Устройство основания под стойку СТ-5-3.000 из песчано-гравийной смеси	0,73	721,92	73,97	527	54	33
		м3		21,38	12,33	16	9	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	Е0106-1-1	Устройство фундамента Фм-1 из бетона В15F200 сульфатостойкий	5	5874,60	66,00	29 373	330	1 159
		м3		195,75	25,00	979	125	105
63	С12021-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	0,191	146397,91	0,00	27 962	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
64	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	241,29	294,75	0,00	71 120	0	80 366
		м3		294,75	0,00	71 120	0	113
65	Е0101-166-2	Подсыпка земли для постели под кабель вручную	80,43	134,10	0,00	10 786	0	12 188
		м3		134,10	0,00	10 786	0	113
66	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,в грунтах 2 группы	102	134,10	0,00	13 678	0	15 456
		м3		134,10	0,00	13 678	0	113
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 447 306**	**67 627**	**214 595**
			Тенге			**174 159**	**16 303**	
		Итого с накладными расходами				**1 661 901**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				99 714		
		Всего				**1 761 615**		
		Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)				43 688		
		Итого с временными				**1 805 303**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				37 370		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				18 053		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7 221		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 867 947**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,7367742				**5 112 149**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				102 243		
		Итого с налогами				**5 214 392**		
		НДС - 12%				625 727		
		Всего по акту				**5 840 119**		
		Скидка по условиям тендера.				876 016		
		Итого со скидкой				**4 964 103**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

Руководителя Отдела _____ Малибеков Д.С.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Ермашев А.В.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 27 от 25 июня 2018 Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 г.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Казатком "Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть с сооружениями

Локальная смета № 2-1-12. СЕТИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

А К Т N 33

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	С151804-3214 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные ручные модели ИПР- КСК	43	534,00	0,00	22 962	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
2	Прайс листТОО"ТД Актив-СБ"	Герметичный бокс для ИПР-Кск	43	3258,07	0,00	140 097	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
3	Ц0110-668-1прим.	Извещатели пожарный ручной	43	153,51	0,00	6 601	0	5 573
		шт		144,00	0,00	6 192	0	90
4	СПрайс лист"Электротехника"	Стоимость металлорукава Ду-20 РЗ-ЦП-20	86	65,24	0,00	5 611	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
5	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметрдо 48 мм	86	114,40	7,80	9 838	671	4 028
		м		48,80	0,50	4 197	43	95
6	СПрайс лист"ТД Актив-СБ"	Кабель оптический для систем пожарной безопасности марки КПСнг FRLS 1х2х2,5	9865,44	68,20	0,00	672 833	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
7	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	9914,78	116,00	0,00	1 150 114	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
8	Ц0108-407-6	Трубы стальные в готовых бороздах, диаметр до 25 мм	9626	39,50	3,50	380 227	33 691	243 249
		м		25,90	0,70	249 313	6 738	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Ц0108-148-1прим.	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,металлорукавах масса 1 м до 1 кг	9672	27,70	2,10	267 914	20 311	185 606
		м		19,70	0,50	190 538	4 836	95
10	СПрайс листТОО"Электротехника"	Термоусаживающая трубка ТТК(3:1)-30/10	22	303,36	0,00	6 674	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
11	Ц0111-108-1прим.	Защита кабеля Термоусаживающей трубкой ТТК(3:1)-30/10	22	55,73	0,00	1 226	0	847
		м		42,75	0,00	941	0	90
12	Спрайс листТОО"AC-LAN"	Расклинивающий анкер FAZ II 8 10GS	172	85,34	0,00	14 678	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
13	СПрайс листТОО"Электротехника"	СкобаСД27	172	8,16	0,00	1 403	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
14	Е0109-53-3прим.	Монтаж м/конструкции для установки ИПР-Кск	0,7844	163467,62	682,05	128 224	535	10 450
		т		14670,00	132,59	11 507	104	90
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	59,641	21,80	0,05	1 300	3	313
		м2		5,81	0,02	347	1	90
16	Е0113-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837 серебристая за два раза	59,641	42,67	0,03	2 545	2	447
		м2		8,32	0,00	496	0	90
17	Е0106-1-1	Устройство фундамента из бетона В15 под м/констр.для установки ИПР-Кск	5,375	5303,44	66,05	28 506	355	1 245
		м3		195,75	24,93	1 052	134	105
18	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6,п-3.24, доп. изм. № 1 К=0,97	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,4 м3 для прокладки кабеля	3249	28,05	27,01	91 136	87 758	29 066
		м3		1,04	8,18	3 379	26 585	97
19	Е0101-166-2	Подсыпка песка под кабель вручную	649,8	134,10	0,00	87 138	0	98 466
		м3		134,10	0,00	87 138	0	113
20	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	649,8	428,00	0,00	278 114	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
21	Е0101-27-2 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1	Засыпка траншей бульдозероммощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м с разравниванием	3249	6,48	6,48	21 052	21 052	6 630
		м3		0,00	2,10	0	6 835	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3 318 193**	**164 378**	**585 920**
			Тенге			**555 100**	**45 276**	
		Итого с накладными расходами				**3 904 113**		
		оборудование				*140 097*		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				225 841		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего				**4 129 954**		
		Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)				98 948		
		Итого с временными				**4 228 902**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				84 638		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				40 888		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				16 355		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**4 370 783**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,7367742				**11 961 846**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				239 237		
		Итого с налогами				**12 201 083**		
		НДС - 12%				1 464 130		
		Всего по акту				**13 665 213**		
		Скидка по условиям тендера				2 049 782		
		Итого со скидкой				**11 615 431**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

Руководителя Отдела _____ Малибеков Д.С.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Имашев А.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.