Наименование объекта: **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Казатком Енбекшиказахского района Алматинской области"**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"**

Подрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор: **№ 27 от 25 июня 2018. Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 г.**

Справка № 8
выполненных работ за октябрь 2019 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Общая сумма аванса, тенге	Общая сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	**Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Казатком Енбекшиказахского района**	**тенге**	271 894 646,24	29 475 446,78	24 261 736,38	5 213 710,40	191 170 521,00	32 705 157,86	29 201 033,80	3 504 124,06	228 320 793,24	203 857 851,11	24 462 942,13
	ИТОГО:	**тенге**	**271 894 646,24**	**29 475 446,78**	**24 261 736,38**	**5 213 710,40**	**191 170 521,00**	**32 705 157,86**	**29 201 033,80**	**3 504 124,06**	**228 320 793,24**	**203 857 851,11**	**24 462 942,13**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

Руководителя Отдела _____ **Малибеков Д.С.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Договор № 27 от 25 июня 2018г. Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 г.
Наименование стройки: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Казатком Енбекшиказахского района Алматинской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование объекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть с сооружениями								
Локальная смета № 2-1-10. Восстановление автодорог с асфальтовым покрытием (на 100м.)								
		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ						
1	Е0127-21-1	Устройство гравийно-песчаного основание толщиной 15см (21м3.)	140	119,71	17,83	16759	2496	2137
		м2		6,41	5,07	897	709	133
2	Е0127-50-1	Устройство покрытий толщиной 8 (10) см из щебеночно-гравийных смесей, обрабатываемых неорганическими вяжущими материалами (цемент 7%)объем 14м3)	140	90,80	32,27	12712	4517	1936
		м2		4,61	5,79	645	811	133
3	Е0127-51-1 К=2	Добавлять накаждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50-1	140	16,30	3,58	2282	501	127
		м2			0,68		95	133
4	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002,	Портландцемент для дорожных покрытий. марка 400	0,98	7800,00		7644		
		т						
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б,М-II	140	560,65	15,35	78491	2149	2048
		м2		5,94	5,06	832	708	133
6	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	140	134,35		18809		4
		м2		0,02		3		133
7	Е0127-63-11	Засыпка обочины щебнем толщиной 15 см фр 20-40мм	50	173,62	20,37	8681	1019	677
		м2		4,79	5,40	240	270	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**145 379**	**10 681**	**6 930**
			Тенге			**2 617**	**2 593**	
		Количество , 100метр				**12,28**		
		Итого к оплате				**1 785 254**		**85 100**
Наименование объекта: Площадка водопроводных сооружений								
Локальная смета № 2-2-1. Блок-контейнер над арт.скважиной N1.Общестроительные работы.								
		Земляные работы						
1	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта толщиной 20 см бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грун.ов до 10 (50) м	2,6	7,91	7,91	21	21	6
		м3			2,57		7	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	E0101-24-9К=4	при перемещении1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2,6	29,29	29,29	76	76	24
		м3			9,51		25	97
3	E0101-24-1	Разравнивание растительного грунта поплощадке бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	2,6	7,91	7,91	21	21	6
		м3			2,57		7	97
4	E0101-17-14	Выемка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,9	39,72	37,82	155	147	49
		м3		1,87	11,00	7	43	97
5	E010333-А1-1	Транспортировка грунта на расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	6,825	19,70	19,70	134	134	27
		т			3,94		27	100
6	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	3,9	3,76	3,24	15	13	6
		м3		0,48	1,12	2	4	97
7	E0101-145-5	Планировка дна котлована из грунтов 2группы ручным способом	13	19,40		252		245
		м2		19,40		252		97
		Устройство фундаментов.						
8	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщиной 400 мм	5,2	1580,37	100,89	8218	525	994
		м3		123,75	38,25	644	199	118
9	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок (Объем - 1м3.расход 1100кг/м3)	1,1	39844,75	427,75	43829	471	237
				45,00	117,15	50	129	133
10	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,1	339,59	339,59	374	374	206
		т			140,94		155	133
11	E0106-55-3	Установка каркасов и сеток	0,158	1714,40	475,40	271	75	199
		1т		1071,00	128,67	169	20	105
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,158	67700,00		10697		
		т						
13	E0106-55-1	Установка каркасов и сеток	0,031	4781,15	475,40	148	15	139
		1т		4137,75	128,67	128	4	105
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,031	65000,00		2015		
		т						
15	E0106-1-20	Бетон для заливки фундаментальной плиты из бетона В15	5,18	5609,70	311,32	29058	1613	3038
		м3		441,00	117,61	2284	609	105
		Покрытия площдки.						
16	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	10,8	167,86	33,28	1813	359	237
		м2		5,00	11,49	54	124	133
17	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 (3) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	10,8	560,65	15,35	6055	166	158
		м2		5,94	5,06	64	55	133
18	E0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	10,8	-67,19		-726		
		м2		-0,02				
19	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,034	175710,10	1826,10	5974	62	418
		т		8100,00	690,75	275	23	140
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**108 400**	**4 070**	**5 990**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 930	1 431	

Наименование объекта: Площадка водопроводных сооружений

Локальная смета № 2-2-2. Блок-контейнер над арт.скважиной N1.Технологическое оборудование

Хозяйственно-питьевой водопровод

1	Ц0107-247-4	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-10-50 шт	2	21699,00 8033,00	8717,00 1935,00	43398 16066	17434 3870	17942 90
2	СЦена Паставщика ТОО""Эпицентр	Стоимость насосов ЭЦВ 6-10-50 Q 10,0м3\ч,Н-50м.N-2,2кВт шт	2	53830,32		107661		
3	СРМО7-247-3Прилож.2	Стоимость электроэнергии для испытания насоса квт-ч.	128	3,84		492		
4	Е0123-24-1Примен.	Установка герметического оголовка шт	1	244,67 209,25	35,42 13,50	245 209	35 14	290 130
5	СЦена поставщика ИП"Лахтин Д.И."	Стоимость герметичного оголовка ОС-168-32 шт	1	5496,03		5496		
6	Е0116-15-2	Установка кран шаровый диаметром 50 мм 1шт	3	473,47 254,25	39,24 15,75	1420 763	118 47	1037 128
7	С130904-426 Изм. и доп.вып. 19Примен.	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 шт	3	3736,00		11208		
8	С131103-3Примен.	Головка муфтовая, d 50 мм, ГМ шт	1	194,00		194		
9	Е0122-35-1	Установка клапанов обратных диаметром 50 мм шт	1	242,08 144,00	6,95 2,25	242 144	7 2	190 130
10	С130903-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм шт	1	4110,00		4110		
11	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном комплект	1	859,96 41,72	1,62	860 42	2	53 128
12	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	1	75,82 67,50	1,57	76 68	2	86 128
13	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч шт	1	14400,00		14400		
14	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Установка пъезометрическая трубка диаметром 32х3,0 из полиэтилена м	12,5	310,32 188,55	5,28 1,98	3879 2357	66 25	3048 128
15	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	12,5	66,00		825		
16	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм км	0,0185	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	1157 845	126 47	1160 130
17	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	18,574	314,00		5832		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
18	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,004	70153,47	10674,97	281	43	275
		км		48825,00	4032,00	195	16	130
19	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	4,016	629,00		2526		
		м						
20	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190
		шт		144,00	2,25	144	2	130
21	С130902-97 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	5889,00		5889		
		шт.						
22	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диаметром 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310
		шт		231,75	6,75	232	7	130
23	С130902-100 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	11628,00		11628		
		шт.						
24	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей /переходы,отводы/	0,0124	121294,13	49389,75	1504	612	1313
		т		62775,00	18657,00	778	231	130
25	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	1	338,00		338		
		шт						
26	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2	251,00		502		
		шт						
27	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	2	401,00		802		
		шт						
28	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	227,00		908		
		шт						
29	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	202,00		1212		
		шт.						
30	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384,00		1536		
		шт.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	С130809-18 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 12816-80(для опоры оголовка скважинного d-377) шт.	1	2510,00		2510		
32	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 50 мм 1фильтр	1	241,88 159,91	72,98 27,81	242 160	73 28	240 128
33	С130905-14 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010 шт	1	5637,00		5637		
34	Е0122-33-5	Установка стальных труб (гильза) диаметром 219х4 мм, длиной 0,8м (1шт.) т	0,0211	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	2559 1325	1042 394	2234 130
35	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм м	0,8	1623,00		1298		
36	Е0122-33-5	Установка стальных труб (гильза) диаметром 219х4 мм, длиной 0,8м (1шт.) т	0,0211	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	2559 1325	1042 394	2234 130
37	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм м	0,8	1623,00		1298		
38	Е0126-3-15	Теплоизоляция стальных труб диаметром108 х 4 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	1,5	609,75 67,73	11,17 4,28	915 102	17 6	108 100
39	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических труб диаметром 57х4мм L-18,5м,108х4мм L-4м, 57х4 мм,L-3м.грунтовкой ГФ-021 за два раза м2	5,21	43,60 11,62	0,10 0,04	227 61	1	55 90
40	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза м2	5,21	40,72 8,32	0,04	212 43		39 90
41	Ц0108-573-4	Установка станции управления СУЗ шт	1	514,00 254,00	105,00 20,30	514 254	105 20	261 95
42	СЦена поставщика ОАО"ГМС	Стоимость станции управлениями защиты СУиЗ Лоцман L2-25-IP54-У2 шт	1	17196,71		17197		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**264 443** **25 111**	**20 748** **5 104**	**31 065**

Наименование объекта: БЛОК-КОНТЕЙНЕР НАД АРТ.СКВАЖИНОЙ №1.

Локальная смета № 2-2-3. АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ

Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прайс лист"Келет"	Стоимость датчика сухого хода шт	1	336,00		336		
2	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг шт	1	68,91 63,00		69 63		57 90
3	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм м	7,21	116,00		836		
4	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм м	7	39,50 25,90	3,50 0,70	277 181	25 5	177 95
5	С151603-47 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГЭ 4х1,5,4х1мм2 ГОСТ 1508-78 км	0,06018	73471,00		4421		
6	СПрайс лист"Электропромснаб.KZ"	Стоимость металлорукава Ду-20 РЗ-ЦП-20 м	1	65,24		65		
7	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	1	114,40 48,80	7,80 0,50	114 49	8	47 95
8	СПрайс лист"AcgrOuP"	Стоимость кабель-канал TA-GN 100х40 с крышкой с направляющими для установки разделителей(код 01782) м	1	330,13		330		
9	Ц0108-397-1прим.	Монтаж кабель-канала м	1	31,10 15,80	15,30 3,20	31 16	15 3	18 95
10	СПрайс лист"AcgrOuP"	Стоимость тройника 100х40 NTAN (код 01757) шт	2	350,03		700		
11	СПрайс лист"AcgrOuP"	Стоимость заглушки стыка 100х40 SGAN(код 00823) шт	2	30,66		61		
12	Прайс лист"AcgrOuP"	Стоимость заглушки торцевой 100х40 LAN(код 00873) шт	2	120,70		241		
13	СПрайс лист"AcgrOuP"	Стоимость накладка на стык крышки GAN 100(код 00887) шт	2	51,87		104		
14	СПрайс листТорг.произ.комп.ParnAz	Хомут 5х500мм(код 07-0501) шт	2	3,60		7		
15	СПрайс листТорг.произ.комп.ParnAz	Наконечник кольцевой VR2-8 шт	1	3,59		4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	14	27,70 19,70	2,10 0,50	388 276	29 7	269 95
17	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	45	26,40 19,10	3,10 0,50	1188 860	140 22	838 95
18	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил шт	4	110,90 49,50		444 198		188 95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9 617**	**217**	**1 593**
			Тенге			**1 642**	**38**	

Наименование объекта: Площадка водопроводных сооружений

Локальная смета № 2-2-4. Площадка резервуаров и водопроводных сооружений в с.Казатком.

Земляные работы

Планировка площадки.

8	Е0101-17-15 т.ч. п-1.6 п-3.28 К=0,95	Разработка в каръере грунта гравийно-галечника 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки (объем грунта с учетом потер К=1,1) м3	1747,6	48,40 2,39	45,96 13,37	84 584 4 177	80 324 23 356	26 707 97
9	Е010333-А7-1	Транспортировка грунта гравийно-галечника на расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 т	3887,4	57,60	57,60 11,52	223 914 0	223 914 44 783	44 783 100
10	Е0101-27-3 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м на водохозяйственном строительстве м3	1860	7,57	7,57 2,46	14 085 0	14 085 4 573	4 436 97
11	Е0101-17-14 т.ч. п-1.6 п-3.28 К=0,95	Погрузка из временого отвала грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для устройство насыпи (объем грунта с учетом переуплотнения К=1,05)). м3	1314,77	37,83 1,87	35,93 10,45	49 743 2 459	47 234 13 737	15 710 97
12	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта к месту укладки на расстояние до 1 км т	2300,8475	19,70	19,70 3,94	45 327 0	45 327 9 065	9 065 100
13	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Устройство качественной насыпи на площадки с уплотнением из грунтов связных м3	366,16	41,05 3,74	36,81 9,74	15 031 1 369	13 478 3 565	4 787 97
14	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Устройство насыпи резервуаров из грунтов связных м3	886	41,05 3,74	36,81 9,74	36 371 3 314	32 614 8 627	11 582 97
15	Е0101-145-5	Планировка поверхности обвалования резервуара ручным способом м2	1269	19,40 19,40		24 619 24 619	0 0	23 880 97
16	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную м2	1269	55,01 48,60	0,23 0,09	69 808 61 673	292 114	69 820 113
17	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой м2	1269	19,29 2,12	16,91 3,87	24 478 2 690	21 464 4 911	7 373 97
18	Е0101-17-7 т.ч. п-1.6,п-3.27, доп. изм. № 1	Погрузка растительного грунта из временного отвала 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	446	27,70 1,15	26,52 7,19	12 355 513	11 829 3 208	3 609 97
19	Е010333-А1-1	Транспортировка растительного грунта на расстояние до 1 км к месту укладки т	535,2	19,70	19,70 3,94	10 543 0	10 543 2 109	2 109 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. №1 К=1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	446	9,85	9,85 2,69	4 392 0	4 392 1 201	1 165 97
21	Е0101-20-2	Работа на отвале излишнего грунта 2 группы грунтов м3	583,62	3,76 0,48	3,24 1,12	2 196 280	1 893 654	906 97
22	С2015-26	Откачки грунтовых вод из котлованов с 2-насосами "Гном 10-10" - 2,8 кВт (объем.266,5м3/час) маш-ч	27	85,53	85,53 65,25	2 309 0	2 309 1 762	211 12
		Прочие работы						
23	Е0137-7-4 Изм. и доп. вып. 11 СН	Устройство песчаной подготовки под сооружения м3	2,5	1010,17 127,58	308,70 118,53	2 525 319	772 296	738 120
24	Е0137-74-7	Устройство оголовков из сборного железобетона (1шт.) м3	0,74	5408,01 1381,50	1730,24 602,89	4 002 1 022	1 280 446	1 762 120
25	С143018-166	Стоимость оголовки с ныряющими стенками из тяжелого бетона класса В15 м3	0,74			0 0	0 0	0 0
26	Е0137-74-3	Устройство обводной канал из арычных блоков из сборного железобетона,длиной 49м.(21шт.) м3	2,205	1963,31 933,75	958,90 331,09	4 329 2 059	2 114 730	3 347 120
27	С143018-174 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002,	Стоимость блоков арычный Б-2-1,размером 2000х520х260,V-0,105м3.Внутрение 400х200.h 200 м	42	1230,00		51 660 0	0 0	0 0
28	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием км	0,007	309142,18 162000,00	115368,43 55530,00	2 164 1 134	808 389	1 980 130
29	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм м	7,028	10023,00		70 442 0	0 0	0 0
30	Е0122-13-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм км	0,007	1037743,48 47250,00	132020,48 49871,25	7 264 331	924 349	884 130
31	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Установка бардюрные камни вокруг асфальтового покрытия по площадке БР.100.20.08 м	125	366,67 108,68	6,63 1,76	45 834 13 585	829 220	18 360 133
32	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Стоимость камни бетонные бортовые БР 100.20.08 (125шт.) м3	2	17702,00		35 404 0	0 0	0 0
33	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Установка бардюрные камни вдоль асфальтового покрытия подъездной дороги БР.100.20.08 м	7	366,67 108,68	6,63 1,76	2 567 761	46 12	1 028 133
34	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Стоимость камни бетонные бортовые БР 100.20.08 (7шт.) м3	0,112	17702,00		1 983 0	0 0	0 0
35	Ц0107-218-1	Монтаж нососа ГНОМ 10-10 шт	1	5925,00 4568,00	388,00 29,30	5 925 4 568	388 29	4 138 90
36	С131004-2 Изм. и доп. вып. 22	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин шт	1	11395,00		11 395 0	0 0	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**865 249** **124 873**	**516 859** **124 136**	**258 381**

Наименование объекта: ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ.РЕЗЕРВУАРЫ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета № 2-2-7. АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ								
		Монтажные работы						
1	Прайс листТОО"Аль-	Стоимость датчика-реле уровня РОС-301-УХЛ4(0,55;1,05;1,72) шт	2	6703,28		13407		
2	Прайс листТОО"Аль-	Стоимость датчика-реле уровня РОС-301-УХЛ4(4;19;2;22,4;17) шт	2	7005,68		14011		
3	Ц11-207-4	Монтаж электродов датчика шт	12	585,63 585,00	0,07	7028 7020	1	6669 95
4	Ц0111-233-1	Присоединение датчиков конец	12	23,79 20,34		285 244		220 90
5	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм м	28,84	116,00		3345		
6	Ц0108-407-6	Трубы стальные в готовых бороздах,диаметр до 25 мм м	28	39,50 25,90	3,50 0,70	1106 725	98 20	708 95
7	С151603-21 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 км	0,01224	52860,00		647		
8	С151603-23 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78 км	0,00612	83696,00		512		
9	С151603-47 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГЭ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 км	0,17544	73471,00		12890		
10	С151603-49 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГЭ 7х1,5 ГОСТ 1508-78 км	0,00612	106067,00		649		
11	СПрайс лист"RONEX	Стоимость кабеля ParlanF/UTP cat5e 4x2x0,52PVC/PE м	43,86	41,76		1831		
12	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10 шт	2	1080,00		2160		
13	Ц0110-898-12прим.	Установка коробки КС-10 коробка	2	742,00 398,00	305,00 72,00	1484 796	610 144	1034 110
14	СПрайс лист "Электропромсна	Стоимость металлорукава Ду-20 РЗ-ЦП-20 м	4	65,24		261		
15	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	4	114,40 48,80	7,80 0,50	458 195	31 2	187 95
16	Ц0108-148-1	Кабели до35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	110	27,70 19,70	2,10 0,50	3047 2167	231 55	2111 95
17	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	129	26,40 19,10	3,10 0,50	3406 2464	400 64	2402 95
18	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил шт	20	110,90 49,50		2218 990		941 95
19	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил шт	8	137,90 76,50		1103 612		581 95
20	Ц0108-472-6прим.	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, 14х4 мм2 м	4	88,90 27,90	3,10 0,30	356 112	12 1	107 95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**70 204**	**1 383**	**14 960**
			Тенге			**15 325**	**286**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего на 2шт				**140 408**		**29 920**

Наименование объекта: ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Локальная смета № 2-2-8. Камера фильтров-поглотителей для резервуара V-100м3

1	Е0109-32-1	Монтаж стальной рама камеры фильтров-поглотителей т	0,61	14327,66 2902,50	4594,36 1541,87	8740 1771	2803 941	2440 90
2	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/,толщиной 5 мм т	0,21	45500,00		9555		
3	С11041-84	Сталь угловая 32х20 мм /ГОСТ 8509-86/,толщиной 3 мм т	0,01	47200,00		472		
4	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97 т	0,39	51027,00		19901		
5	Е0109-29-1	Монтаж стремянок т	0,021	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	288 106	115 33	125 90
6	С12021-222	Стоимость стремянок т	0,021	151200,00		3175		
7	Е0116-10-4	Монтаж вентиляционной трубы диам. 83х3мм, длной 1100мм м	1,1	160,75 130,50	20,80 7,79	177 144	23 9	195 128
8	С130806-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 3,0 мм м	1,1	363,00		399		
9	Е0120-20-1Примен.	Установка флюгарки из листовой оцинкованной стали диам. до 100мм шт	1	76,19 63,79	5,65 2,36	76 64	6 2	85 128
10	С11011-868 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80 т	0,001	63662,00		64		
11	Е0109-53-1	Монтаж люка т	0,058	14806,01 12892,50	1133,15 398,25	859 748	66 23	694 90
12	С12021-119	Стоимость металлического люка индивидуального изготовления т	0,058	123700,00		7175		
13	Е0110-50-1 примен.	Устройство деревяной крышки с плитным утеплителем для люка м2	0,31	1384,78 51,75	35,45 13,17	429 16	11 4	24 120
14	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными.толщиной 5см м2	20	160,47 93,60	42,91 15,98	3209 1872	858 320	2192 100
15	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002,	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные м3	1	7605,00		7605		
16	Е0146-25-1	Сверление отверстий в железобетонных перекрытиях глубиной 200(65)мм диаметром 8 мм для крепления камеры фильтра-поглотителя отверст.	8	132,03 63,23	66,18 38,95	1056 506	529 312	817 100
17	Е0146-25-17 К=13,5	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях отверст.	8	-21,72 -9,72	-10,27 -6,06	-174 -78	-82 -48	-126 100
18	Е0146-25-14	Сверление отверстий в железобетонных перекрытиях глубиной 200 мм диам. 120 мм для установки воздушного патрубка фильтра-поглотителя отверст.	1	212,72 95,85	100,07 58,82	213 96	100 59	155 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Е0122-33-5	Монтаж воздушного патрубка	0,01	247994,13	49389,75	2480	494	1059
		т		62775,00	18657,00	628	187	130
20	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (метизы)	0,001	175710,10	1826,10	176	2	12
		т		8100,00	690,75	8	1	140
21	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	0,113	904,10	44,49	102	5	112
		м2		758,36	16,54	86	2	128
22	СЦена поставщика ТОО"РгОйТ	Стоимость фильтров-поглотителей ДС-В-16	1	30875,77		30876		
		шт						
23	Е0107-57-14	Зачеканка цементным раствором М-100 для герметизации воздушных патрубков, толщиной 20см	0,2	182,10	0,25	36		4
		м		12,80	0,09	3		140
24	Е0111-11-1	Устройство выравнивающей стяжки ЦРМ-100 толщиной 20(10)мм по бетонному полу камеры	4	145,15	9,95	581	40	275
		м2		52,20	3,74	209	15	123
25	Е0111-11-2 К=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	4	-37,09	-1,34	-148	-5	-9
		м2		-1,26	-0,50	-5	-2	123
26	Е0113-16-4 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раза	92	65,03	0,10	5983	9	965
		м2		11,62	0,04	1069	4	90
27	Е0113-26-11 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 3 раза	92	154,00	0,27	14168	25	700
		м		8,31	0,15	765	14	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**117 472**	**4 998**	**9 718**
			Тенге			**8 005**	**1 872**	
		Всего на 2шт				**234 944**		**19 436**

Наименование объекта: Площадка водопроводных сооружений.

Локальная смета № 2-2-9и. Здания насосной станции II-подъема.Общестроительные работы и Металлоконструкции

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ

31	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное внутренних стен цементным ЦРМ150 раствором при толщине до 5 см	141,3	249,01	4,07	35185	575	20274
		м2		135,68	0,97	19172	137	105
32	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная стены за два раза	141,3	47,07	0,32	6651	45	4695
		м2		31,50	0,14	4451	20	105
33	Е0115-37-6 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002,	Облицовка потолков сэндвич панелей	51	2069,17	28,52	105528	1455	71052
		м2		1319,53	7,31	67296	373	105
34	С11011-459 Примен.	Стоимость сэндвич панель ПТК П2С,толщиной 125 мм	52,53	2430,00		127648	0	0
		м2				0	0	0

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

35	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание наружных бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементным раствором ЦРМ 150 стен	141,3	87,46	1,19	12358	168	9013
		м2		60,30	0,45	8520	64	105
36	Е0115-79-2Примен.	Декоративная штукатурка набрызгом (цветная)	141,3	912,41	2,51	128924	355	15897
		м2		106,20	0,95	15006	134	105
37	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий по стенам из кирпича с покрытием "Пенополистирол " толщиной 50 мм	141,3	440,99	43,81	62312	6190	63524
		м2		396,91	31,25	56083	4416	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002,	Плиты из экструдированного пенополистирола,плотность 45 кг\м3. м3	7,055	10100,00 0		71256 0	0 0	0 0
39	Е0115-14-2	Устройство цоколя керамическими плитками на цементном растворе стен м2	17,75	1727,33 468,00	2,56 0,97	30660 8307	45 17	8740 105
		УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ						
40	Е0111-2-4	Устройство щебеночного основания под асфальтовую отмостку,толщиной 12см м3	6,6	1798,44 531,00		11870 3505	0 0	4311 123
41	Е0111-19-3	Устройство асфальтовой отмостки толщиной 25(30) мм (объем-1,65м3.) м2	55	379,09 22,25	25,04 9,38	20850 1224	1377 516	2140 123
42	Е0111-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтовой отмостки м2	55	70,46 2,97	3,11 1,17	3875 163	171 64	279 123
		УСТРОЙСТВО ПОЛОВ						
43	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 24 мм (объем 1,07м3.) м2	45	164,47 52,20	9,95 3,74	7401 2349	448 168	3096 123
44	Е0111-14-5 Изм. и доп.вып.12 СН	Устройство полов бетонных армированных, толщиной 110 (150)мм,из бетона В15F75W6 м2	6,7	1172,10 63,62	67,71 4,61	7853 426	454 31	562 123
45	Е0111-14-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002,	добавлять при изменении толщины пола на 10 мм м2	6,7	222,76 14,00	6,53 1,63	1492 94	44 11	129 123
46	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,284	67700,00 0		19227 0	0 0	0 0
47	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом,толщиной 100 мм м2	4,5	608,51 39,83	24,55 9,20	2738 179	110 41	271 123
48	Е0111-25-2	Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150,толщиной 14 мм м2	44,6	318,67 190,58	29,99 11,23	14213 8500	1338 501	11071 123
49	Е0111-27-3	Устройство полов из керамических плиток толщиной 6 мм м2	44,6	874,91 171,68	11,72 4,39	39021 7657	523 196	9659 123
50	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	27	135,23 41,63	0,32 0,11	3651 1124	9 3	1386 123
51	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3	4,6	6569,36 499,50	261,86 99,00	30219 2298	1205 455	3386 123
		УСТРОЙСТВО ПОЛОВ КРЫЛЬЦА						
52	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 (20) мм (объем-0,04м3) м2	1,8	115,42 34,65	15,94 5,96	208 62	29 11	87 119
53	Е0112-17-2 К=5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	1,8	17,53 0,55	0,70 0,25	32 1	1 0	1 119
54	Е0111-14-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002,	Устройство полов бетонных армированных из бетона В15F75W6,толщиной 150 мм (объем-0,33м3) м2	2,2	1172,10 63,62	67,71 4,61	2579 140	149 10	185 123
55	Е0111-14-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002,	добавлять при изменении толщины пола на 10 мм м2	2,2	222,76 14,00	6,53 1,63	490 31	14 4	43 123
56	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0023	41200,00		95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 8.02-04С-2004	т				0	0	0
57	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом,толщиной 100 мм (объем-0,18м3.)	1,8	608,51	24,55	1095	44	109
		м2		39,83	9,20	72	17	123
58	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для пола /антискользящих/	1,8	874,91	11,72	1575	21	390
		м2		171,68	4,39	309	8	123
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (КРЫША)						
59	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из сэндвич панелей ПТК П2С,толщиной 125 мм	53,6	121,68	8,30	6522	445	6082
		м2		94,18	1,17	5048	63	119
60	С11011-459 Примен.	Стоимость сэндвич панель кровелная ПТК П2С,толщиной 125 мм	61,64	2430,00		149785	0	0
		м2				0	0	0
61	Е0112-5-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002,	Установка снегозадержатель из профилированного оцинкованного листа	6,5	271,00	8,82	1762	57	593
		м		75,68	0,90	492	6	119
		ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫ ПРОЕМЫ.						
62	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок	2,15	330,85	32,08	711	69	733
		м2		272,25	12,13	585	26	120
63	С12022-1Примен.	Двери распашные утепленные ДРО-1000х2150мм огрунтованные и окрашенные	1	25100,00		25100	0	0
		шт				0	0	0
64	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (2шт.)	3,4866	427,50	19,32	1491	67	804
		м2		185,83	6,39	648	22	120
65	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	3,4866	5206,00		18151	0	0
		м2				0	0	0
		Металлоконструкции площадки						
66	Е0109-29-1	Монтаж лестниц	0,0442	13711,47	5475,87	606	242	263
		т		5040,00	1552,87	223	69	90
67	С12021-222	Стоимость лестницы /стремянки/	0,0442	151200,00		6683	0	0
		т				0	0	0
68	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,4523	14359,66	5522,03	6495	2498	3011
		т		6075,00	1322,37	2748	598	90
69	С12021-224	Стоимость площадки с ограждениями	0,4523	147100,00		66533	0	0
		т				0	0	0
70	Е0109-31-1Примен.	Монтаж лючок из листовой стали	0,0027	9588,67	2833,17	26	8	10
		т		3712,50	571,22	10	2	90
71	С11011-1597 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,00271	52431,00		142	0	0
		т				0	0	0
72	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т / лючок/	0,0271	49326,74	16388,64	1337	444	791
		т		28980,00	3478,90	785	94	90
73	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов (пластина)	0,0482	175710,10	1826,10	8469	88	592
		т		8100,00	690,75	390	33	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002,	Анкерный болт М10х100 мм шт	12	13,33		160 0	0 0	0 0
		Стальные конструкции						
75	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН	Монтаж колонны,опорных стоек для пролетов до 24 м т	1,553	4658,59 1067,22	2861,37 620,10	7235 1657	4444 963	2358 90
76	Е0109-18-1	Монтаж балки-прогоны т	1,017	7285,83 2385,00	3593,45 971,06	7410 2426	3655 988	3072 90
77	Е0109-24-1	Монтаж связей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,184	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	2551 1673	740 197	1683 90
78	Е0109-21-1	Монтаж подвесных путей длиной 6м по металлическим опорам (объем-676 кг.) м	6	740,05 175,50	525,74 198,42	4440 1053	3154 1191	2019 90
90	С11011-4729 Изм. и доп.вып.19	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 16Б2 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 26020-83) т	0,06171	78061,00		4817 0	0 0	0 0
91	С11011-4733 Изм. и доп.вып.19	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 25Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 26020-83) т	0,321	85345,00		27396 0	0 0	0 0
92	С11011-4882 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) т	0,01	57355,00		574 0	0 0	0 0
93	С11011-4886 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) т	0,549	57726,00		31692 0	0 0	0 0
94	Е0109-62-2	Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	1,953	8077,36 4194,00	2622,65 468,05	15775 8191	5122 914	8194 90
95	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах т	1,477	49326,74 28980,00	16388,64 3478,90	72856 42803	24206 5138	43147 90
96	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза м2	120,05	43,60 11,62	0,10 0,04	5234 1395	12 5	1260 90
97	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раз м2	120,05	40,72 8,32	0,04	4888 999	5 0	899 90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**1 227 845** **278 095**	**60 024** **17 506**	**305 808**

Наименование объекта: Площадка водопроводных сооружений.

Локальная смета № 2-2-10. Здания насосной станции II-подъема. Технологическое оборудование здания насосной станции.

Хозяйственно-питьевой водопровод.

1	Ц0107-218-3общ.пол.п.5.1.таб.2 К=0,9	Монтаж насоса Wilo-CO 2HELIX V2203/K/CC Q=23,0м3/час H=30,0м.N-2x4,0кВт,массой 0,303т шт	1	6267,60 4657,50	706,50 121,50	6268 4658	707 121	4301 90
2	СЦена поставщика ТОО"TESCO"TE	Стоимость насосная установка Wilo-CO 2HELIX V2203/K/CC Q 23,0м3/час H шт	1	1011206,14		1011206		
3	Ц0107-218-4 общ.ука.п.5.1	Монтаж насоса Wilo-CO 2HELIX V3603/K/CC Q=41м3/час H=40,0м.N-2x7,5кВт, массой 0,470 т	1	7282,80	874,80	7283	875	4593

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	К=0,9	шт		4941,00	162,00	4941	162	90
4	СЦена поставщика ТОО"TESCO"ТЕ	Стоимость насосная установка Wilo-CO V3603/K/CC Q 41м3/час H шт	2	1318371,73		2636743		
5	Ц0134-72-1Примен.	Монтаж бактерицидная установка компл	2	1599,47 1581,75		3199 3164		2847 90
6	СЦена поставщика ООО ТД"ЛИТ"г.Москв	Стоимость установки обеззараживания питьевой воды УВВ-1А250-N MST /втч.1шт.резерв/ шт	3	340866,36		1022599		
7	Ц0103-2-4Примен.	Кран мостовой однобалочный грузоподъемность 0,5 т,длиной 5,5 м шт	1	72579,00 30830,00	36670,00 8753,13	72579 30830	36670 8753	35625 90
8	СЦена поставщика ИП"Нурлы-Снаб"Прайс лист	Стоимость крана мостового однобалочного подвесного ручного г/п.0,5т,длиной 5,5м,высотой подъема 6 м,в комплекте с ручной талью шт	2	287095,04		574190		
9	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм шт	2	242,08 144,00	6,95 2,25	484 288	14 5	380 130
10	С130902-97 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	2	5889,00		11778		
11	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм шт	5	411,46 231,75	17,71 6,75	2057 1159	89 34	1550 130
12	С130902-100 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	5	11628,00		58140		
13	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек диам. 150 мм шт	3	585,99 317,25	36,99 13,50	1758 952	111 41	1290 130
14	С130902-102 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	3	22383,00		67149		
15	Е0122-37-1	Установка вантузов шт	2	378,84 272,25	17,71 6,75	758 545	35 14	725 130
16	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм компл	2	13000,00		26000		
17	Е0118-21-9	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 150 мм 1фильтр	2	1133,41 811,13	284,03 106,60	2267 1622	568 213	2349 128
18	С130905-19 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 150, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 шт	2	24733,00		49466		
19	Е0122-34-1Примен.	Установка гибкая вставка диаметром 150 мм шт	2	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	334 130
20	С130905-1227 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86 шт.	2	9725,00		19450		
21	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 57х3,5 мм км	0,004	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	250 183	27 10	251 130
22	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 89х3,5 мм	0,003	70153,47	10674,97	210	32	206

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		км	0,005	48825,00	4032,00	146	12	130
23	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108х4 мм км	0,035	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	2455 1709	374 141	2405 130
24	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159х4,5 мм км	0,015	115636,32 66375,00	31953,19 12071,25	1735 996	479 181	1530 130
25	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м	4,016	279,00		1120		
26	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм м	3,012	452,00		1361		
27	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м	35,14	629,00		22103		
28	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм м	15,06	1055,00		15888		
29	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,004	8097,13 8032,50		32 32		42 130
30	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм км	0,003	8170,63 8032,50		25 24		31 130
31	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,035	8287,75 8032,50		290 281		365 130
32	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм км	0,015	10216,13 9630,00		153 144		188 130
		Антикорроионная обработка стальных труб.						
33	Е0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей м2	20,92	183,52 180,00		3839 3766		3389 90
34	Е0113-44-9	Обеспыливание м2	20,92	59,00 11,25	47,75 18,00	1234 235	999 377	551 90
35	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином м2	20,92	23,19 14,65	0,11 0,05	485 306	2 1	277 90
36	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза м2	20,92	43,60 11,62	0,10 0,04	912 243	2 1	220 90
37	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза м2	20,92	40,72 8,32	0,04	852 174	1	157 90
38	Е0122-33-5	Установка стальных сварныхфасонных частей диам. 100-250 мм /отводы 33шт.,переход 4шт./ т	0,089	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	10795 5587	4396 1660	9422 130
39	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт	8	227,00		1816		
40	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм шт	4	321,00		1284		
41	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм шт	15	401,00		6015		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм шт	6	711,00		4266		
43	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше илиравно 16 МПа, 108х4-57х3 мм шт	4	338,00		1352		
44	Е0122-33-5	Установка и изготовление стальных фасонных частей /тройники 10шт./ т	0,061	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	15128 3829	3013 1138	6458 130
45	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	6	305,00		1830		
46	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	8	419,00		3352		
47	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	36	552,00		19872		
48	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 шт	34	960,00		32640		
		Производственная канализация						
49	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м	3,5	1712,45 119,25	10,58 3,96	5994 417	37 14	552 128
50	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм /выпуск/ м	3,5	1712,45 119,25	10,58 3,96	5994 417	37 14	552 128
51	С131101-62 Изм. и доп. вып. 21	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97 комплект	1	3177,00		3177		
		Приобретение пожаотушение						
52	С131103-49 Изм. и доп. вып. 22	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РКГОСТ Р 51057-2005/Стоимость огнетушитель ручной порошковый/ шт.	1	2156,00		2156		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**5 742 592** **66 787**	**48 918** **13 009**	**80 589**

Наименование объекта: Площадка водопроводных сооружений.

Локальная смета № 2-2-12. Проходная

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-17-14	Выемка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	44	39,72 1,87	37,82 11,00	1748 82	1664 484	549 97
2	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта на расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	74,8	19,70	19,70 3,94	1474	1474 295	295 100
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	44	3,76 0,48	3,24 1,12	166 21	143 49	68 97
4	Е0101-145-5	Планировка дна траншей из грунтов 2 группы ручным способом м2	24	19,40 19,40		466 466		452 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е0101-17-15	Разработка в карьере грунта 3 группы /гравийно-галечника/ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3,для обратной засыпки (объем грунта с учетом потер К=1,1)	30,8	50,82	48,38	1565	1490	492
		м3		2,39	14,07	74	433	97
6	Е010333-А7-1	Транспортировка грунта к месту укладки, на расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	58,52	57,60	57,60	3371	3371	674
		т			11,52		674	100
7	Е0101-28-3	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	28	7,51	7,51	210	210	56
		м3			2,05		57	97
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	28	25,65	5,38	718	151	551
		м3		20,27		568		97
		Устройство фундаментов						
9	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В15	11	6260,31	311,32	68863	3425	6452
		м3		441,00	117,61	4851	1294	105
10	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 10 см под фундаменты	0,8	820,22	100,89	656	81	153
		м3		123,75	38,25	99	31	118
11	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,5	164,47	9,95	1069	65	447
		м2		52,20	3,74	339	24	123
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	45	245,44	3,82	11045	172	2060
		м2		37,35	1,44	1681	65	118
13	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,053	93997,62	304,24	4982	16	1847
		1т		33075,00	114,75	1753	6	105
14	Е0108-4-1	Устройство гидроизоляция цементным раствором ЦРМ 100	6	177,90	4,19	1067	25	422
		м2		58,05	1,58	348	9	118
		УСТРОЙСТВО СТЕН						
15	Е0108-6-1	Кирпичная кладка стен М75	18	6578,88	335,84	118420	6045	17539
		м3		699,75	126,00	12596	2268	118
16	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3892	8679,65	422,15	3378	164	3865
		т		8257,50	157,50	3214	61	118
17	С12041-106 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 16 мм	0,186	62100,00		11551		
		т						
18	С12041-104 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,114	66700,00		7604		
		т						
19	С12041-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 6 мм	0,0822	45600,00		3748		
		т						
20	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, d 4 мм	0,007	32300,00		226		
		т						
21	Е0106-19-2	Монолитный бетон В15 (сейсмопояс,перемычки,сердечники)	5,5	6207,93	283,24	34144	1558	4789
		м3		722,25	106,99	3972	588	105
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕИЯ						
22	Е0115-61-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементным ЦРМ150 раствором при толщине до 5 см	43	199,80	3,39	8592	146	5315
		м2		117,00	0,72	5031	31	105
23	Е0115-152-1	Побелка простая известковым раствором на 2 раза(потолки и стены)	55	34,86	0,24	1917	13	1592

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		27,46	0,10	1510	6	105
24	Е0115-169-6	Левкас потолка	12	47,10	0,05	565	1	335
		м2		26,55	0,02	319		105
		НАРУЖНАЯ ОТЕЛКА						
25	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором ЦРМ 150 толщиной до 5см	56	87,46	1,19	4898	67	3572
		м2		60,30	0,45	3377	25	105
26	Е0115-79-2Примен.	Декоративная штукатурка набрызгом (цветная)	56	912,41	2,51	51095	141	6300
		м2		106,20	0,95	5947	53	105
		УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ						
27	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 15 см	2,7	820,22	100,89	2215	272	516
		м3		123,75	38,25	334	103	118
28	Е0111-15-3	Отмостка цементным раствором ЦРМ 150	19	151,98	9,95	2888	189	1013
		м2		39,60	3,74	752	71	123
		УСТРОЙСТВО ПОЛОВ						
29	Е0111-2-1	Устройство подстилающего слоя глины с уплотнением до 1,65 кг/см2 при оптимальной влажности толщиной 30см	5	1946,45		9732		2934
		м3		477,00		2385		123
30	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5 толщиной 80мм	1,4	5014,54		7020		976
		м3		567,00		794		123
31	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм(объем 0,34м3)	17	164,47	9,95	2796	169	1170
		м2		52,20	3,74	887	64	123
32	Е0111-4-1	Прослойка из холодной мастики на водостойких вяжущих толщиной 10мм	12,53	323,65	18,42	4055	231	1431
		м2		85,95	6,91	1077	87	123
33	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	12,53	925,06	4,90	11591	61	930
		м2		58,50	1,85	733	23	123
		УСТРОЙСТВО ПОЛОВ КРЫЛЬЦА						
34	Е0111-2-1	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 15 см	0,1	1053,81		105		59
		м3		477,00		48		123
35	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5F75W3	0,2	5014,54		1003		139
		м3		567,00		113		123
36	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм (объем 0,03м3)	1,5	164,47	9,95	247	15	103
		м2		52,20	3,74	78	6	123
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (КРЫША)						

	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Е0112-1-2	Устройство кровель из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	17	797,34	7,62	13555	130	873
		м2		40,28	2,86	685	49	119
38	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	17	115,42	15,94	1962	271	822
		м2		34,65	5,96	589	101	119
39	Е0112-14-1	Утепление покрытий пенобетоном,толщиной 80 мм (объем.17м2)	1,36	7139,03	207,16	9709	282	950
		м3		508,50	78,75	692	107	119
40	Е0112-17-1Примен.	Тощий бетон В7,5 для создания уклоном при плитном утеплителе	17	130,45	15,94	2218	271	822
		м2		34,65	5,96	589	101	119
41	Е0107-3-6	Плита перекрытия ПК8-36.10,тольщиной 220 мм	4	2346,55	414,99	9386	1660	2623
		шт		339,75	128,68	1359	515	140
42	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Стоимость плиты перекрытий ПК8-36.10	14,4	2410,00		34704		
		м2						
		ДВЕРИ,ОКНА						
43	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен h-1.0x2.1мм	2,1	330,85	32,08	695	67	717
		м2		272,25	12,13	572	25	120
44	С12064-4Примен.	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 19-9ГУП (1шт.)	2,1	11200,00		23520		
		м2						
45	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (вхh=2,0x0,9м.2шт.)	1,88	400,18	102,53	752	193	423
		м2		151,65	35,67	285	67	120
46	С12062-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние (1шт.)	1,88	5960,00		11205		
		м2						
47	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00		2760		
		комплект						
48	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	10	95,32	0,32	953	3	143
		м		11,79	0,11	118	1	120
49	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 (3шт.)	4,5	498,09	19,17	2241	86	1281
		м2		230,97	6,18	1039	28	120
50	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой:одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	4,5	5206,00		23427		
		м2						
51	Е0108-12-3	Установка металлических решеток	0,057	173319,35	1941,97	9879	111	518
		т		6975,00	726,75	398	41	118

	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ						
52	Е0108-37-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах	0,1	5731,78	298,85	573	30	100
		м3		731,25	112,50	73	11	118
53	Е0108-39-3	Кладка необлицованных и неоштукатуренных отопительных печей с топкой под уголь	0,8	15475,14	411,39	12380	329	1737
		м3		1687,50	153,00	1350	122	118
54	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	0,2	10161,23	379,78	2032	76	490
		м3		1935,00	141,75	387	28	118
55	С131101-62 Изм. и доп. вып. 21Примен.	Чугунное литье	1	3177,00		3177		
		комплект						
56	Е0134-53-1	Листовое железо перед топкой	0,5	4052,36	221,40	2026	111	493
		м2		812,25	84,38	406	42	110
57	Е0115-152-1	Штукатурка глиняным раствором, известковая окраска	10	17,43	0,12	174	1	145
		м2		13,73	0,05	137	1	105
58	Е0108-42-3	Отделка по сетке печей штукатурным глиняным раствором	10	436,39	7,32	4364	73	850
		м2		69,30	2,75	693	27	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**556 882**	**25 050**	**80 080**
			Тенге			**62 821**	**8 076**	

Наименование объекта: Площадка водопроводных сооружений.

Локальная смета № 2-2-13. Надворная уборная

		Земляные работы						
1	Е0101-12-8 т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	15	24,68	23,40	370	351	104
		м3		1,28	5,89	19	88	97
2	Е0101-145-5	Планировка дна траншей вручную в грунтах 2 группы	4	19,40		78		75
		м2		19,40		78		97
3	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5	6,48	6,48	32	32	10
		м3			2,10		11	97
4	Е0101-85-2	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещениигрунта 2 группы до 10 м	10	12,34	12,34	123	123	34
		м3			3,50		35	97
		Бетонные работы						
5	Е0106-1-20Примен.	Устройство выгребной ямы из бутобетона В7,5 и цементного раствора ЦРМ 100	10,5	5379,73	311,32	56487	3269	6159
		м3		441,00	117,61	4631	1235	105
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки В7,5 толщиной 5 см	0,3	4649,65	66,01	1395	20	70
		м3		195,75	24,93	59	7	105
7	Е0108-3-3	Устройство основание из песчано-гравийных смессей толщиной10 см.	0,25	820,22	100,89	205	25	48
		м3		123,75	38,25	31	10	118
		Прочие работы						
8	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев (пиломатериалы)	0,7	28485,13	318,13	19940	223	5997

	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		7020,00	119,25	4914	83	120
9	Е0110-32-1Примен.	Устройство стульчака м3	0,01	28485,13 7020,00	318,13 119,25	285 70	3 1	86 120
10	Е0110-7-1	Обшивка стен по каркасу досками толщиной 1,9 см м2	12,5	627,37 58,05	4,64 1,76	7842 726	58 22	897 120
11	Е0110-12-1	Устройство деревянной съемной крышкивыгреба м2	0,25	700,70 84,15	5,48 2,07	175 21	1 1	26 120
12	Е0110-21-1	Установка фрамуги /окно 30х40 см/ м2	0,12	3311,54 1057,50	33,47 12,65	397 127	4 2	154 120
13	Е0115-203-1	Остекление фрамуги м2	0,12	1040,84 163,80	3,75 1,42	125 20		21 105
14	Е0110-24-1	Установка дверных блоков (70х180см.) м2	1,26	1407,30 792,00	36,52 13,79	1773 998	46 17	1218 120
15	С12062-3	Стоимость блоки дверные м2	1,26	4010,00		5053		
16	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Укладка из рубероида м2	2,5	369,67 24,53	18,33 6,86	924 61	46 17	93 119
17	Е0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством м2	3,4	604,02 66,60	7,95 2,97	2054 226	27 10	281 119
18	С11011-819	Петля накладная шт	2	40,00		80		
19	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом изалюминиевого сплава шт	1	688,00		688		
20	Е0115-164-3	Простая окраска деревянных конструкции за два раза масляной краской м2	27	101,73 52,20	0,07 0,02	2747 1409	2 1	1480 105
21	Е0115-164-5	подготовленных под вторую окраску м2	27	36,34 16,88	0,02	981 456	1	479 105
22	Е0108-4-7	Наружная гидроизоляция стен выгреба битумом в 2 слоя м2	24	245,44 37,35	3,82 1,44	5891 896	92 35	1099 118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**107 645** **14 742**	**4 323** **1 574**	**18 331**

Наименование объекта: Площадка водопроводных сооружений.

Локальная смета № 2-2-14. ОСВЕЩЕНИЕ УБОРНОЙ

		Монтажные работы						
1	Ц0108-593-10	Светильник местного освещения шт	2	133,20 114,00	4,10 0,70	266 228	8 1	218 95
2	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг м	3	66,80 20,30	18,10 3,80	200 61	54 11	69 95
3	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 шт	2	273,20 200,00		546 400		380 95
4	Ц0110-898-12прим.	Установка коробки КОР-73 коробка	1	742,00 398,00	305,00 72,00	742 398	305 72	517 110
5	Ц0108-591-	Установка выключателя однополюсного герметического ПВМ-1-10	1	134,80	3,60	135	4	109

	2	3		4	5	6	7	8	9
	3прим.		шт		115,00	0,20	115		95
		Материалы не учтенные ценником							
6	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	шт	2	157,00		314		
7	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	2	24,00		48		
8	С151601-163 Изм. и доп. вып. 20прим.	Стоимость кабеля маркиАПВГ сеч.3х2,5мм2	км	0,00306	14684,00		45		
9	С11041-162 Изм. и доп. вып. 20прим.	Изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ12 ГОСТ 30531-97	шт.	2	28,00		56		
10	СПрайс лист "SKAlA grOuP"	Стоимость крюков КН-16	шт	2	130,49		261		
11	СПрайс лист ТОО"Ержас Промкомпани"	Стоимость коробки КОР-73	шт	1	27,73		28		
12	С151801-19прим.	Выключатель тип ПВМ1-10	шт	1	204,00		204		
13	Е0133-114-4прим.	Устройство ввода от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении-1/	шт	1	277,06 213,75	38,56 13,50	277 214	39 14	239 105
					Тенге		**3 123**	**410**	**1 532**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**		**1 416**	**99**	

Наименование объекта: ПРОХОДНАЯ.

Локальная смета № 2-2-15. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

1	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	4	369,90 347,00	1,60	1480 1388	6	1249 90
2	С151804-3197 Изм. и доп. вып.	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	4	356,00		1424		
3	Ц0110-668-1прим.	Извещатели пожарный ручной	шт	1	153,50 144,00		154 144		130 90
4	С151804-3214 Изм. и доп. вып.	Извещатели пожарные ручные модели ИПР- КСК	шт.	1	534,00		534		
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические:световой в нормальном исполнении	шт	1	369,90 347,00	1,60	370 347	2	312 90
6	Прайс листТОО"ТД	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой Маяк 24КП	шт	1	521,29		521		
7	Прайс лист"СистемыВидеоКонтроля"	Сигнально-пусковой релейный блок С2000-СП1	шт	1	2755,23		2755		
8	Ц0110-669-1прим.	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт	1	2062,70 1982,00	1,60	2063 1982	2	1784 90
9	Прайс лист"Научн.внедр	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ		1	3519,95		3520		

	2	3	4	5	6	7	8	9
	.предпр.Болид"	шт						
10	Ц0110-668-2прим.	Монтаж С2000-КДЛ шт	1	369,90 347,00	1,60	370 347	2	312 90
11	Прайс лист "СистемыВидеоКонтроля"	Резервный источник питания РИП-24 исп.01 шт	1	6216,07		6216		
12	Прайс листТОО"ВеНиА	Аккумуляторная батарея АКБ-7 шт	2	840,01		1680		
13	Прайс листТОО"СистемыВидеоКонтроля"	Пульт контроля и управления С2000-М шт	1	10449,72		10450		
14	Ц0110-667-2прим.	Монтаж пульта контроля и управления С2000-М шт	1	7509,60 7155,00	1,60	7510 7155	2	6440 90
15	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10 шт	1	1080,00		1080		
16	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П шт	4	59,00		236		
17	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке коробка	5	742,00 398,00	305,00 72,00	3710 1990	1525 360	2585 110
18	С151603-21 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 км	0,00816	52860,00		431		
19	СПрайс лист ТОО"КМА	Кабельмарки КПСВВ 1х2х0,5 м	19,38	5,55		107		
20	СПрайс лист "ТорговыйДомТи	Кабель марки КПСВВ 1х2х1 км	0,03978	31697,41		1261		
21	СПрайс лист ООО"Рассвет"	Кабель МКЭШВ 2х2х1,5 км	0,00612	184223,49		1127		
22	С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79(для заземления) км	0,0103	10269,00		106		
23	Ц0111-233-1	Присоединение заземляющих проводников к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником конец	18	23,79 20,34		428 366		330 90
24	СПрайс лист ТОО"Электротех	Труба ПВХ Ду-16 м	2,06	12,72		26		
25	Ц0108-409-1прим.	Монтаж труб по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	2	108,60 39,60	48,90 12,20	217 79	98 24	98 95
26	СПрайс лист"Электротехн	Стоимость металлорукава Ду-15 РЗ-ЦП-15 м	1	46,32		46		
27	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	1	114,40 48,80	7,80 0,50	114 49	8	47 95
28	СПрайс лист"AcgrOuP"	Стоимость кабельного канала TMR 10х10 (код 00301) шт	13	55,13		717		
29	СПрайс лист"AcgrOuP"	Стоимость кабель-канал TA-GN 100х40 с крышкой с направляющими для установки разделителей(код 01782) м	4	330,13		1321		
30	Ц0108-397-	Монтаж кабель-канала	17	31,10	15,30	529	260	307

	2	3	4	5	6	7	8	9
	1прим.	м		15,80	3,20	269	54	95
31	СПрайс лист"Ac grOuP"	Стоимость тройника 100х40 NTAN (код 01757) шт	4	350,03		1400		
32	СПрайс лист"Ac grOuP"	Стоимость заглушки стыка 100х40 SGAN(код 00823) шт	4	30,66		123		
33	СПрайс лист"Ac grOuP"	Стоимость накладка на стык крышки GAN 100(код 00887) шт	4	51,87		207		
34	Прайс лист"Ac grOuP"	Угол внутренний NIA 100х40(код 01825) шт	2	173,55		347		
35	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	28	26,40 19,10	3,10 0,50	739 535	87 14	521 95
36	Ц0108-148-1прим.	Кабели до 35 кВ в проложенных каналах,металлорукавах масса 1 м до 1 кг м	44	27,70 19,70	2,10 0,50	1219 867	92 22	844 95
37	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил шт	22	110,90 49,50		2440 1089		1035 95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**56 978**	**2 083**	**15 994**
			Тенге			**16 606**	**475**	

Наименование объекта: ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-го ПОДЪЕМА.

Локальная смета № 2-2-16. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

1	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт	2	369,90 347,00	1,60	740 694	3	625 90
2	С151804-3197 Изм. и доп. вып.	Извещатель пожарный ИП-212-45Рубеж шт	2	356,00		712		
3	Ц0110-668-1прим.	Извещатели пожарный ручной шт	2	153,50 144,00		307 288		259 90
4	С151804-3214 Изм. и доп. вып.	Извещатель пожарный ИПР-Кск(ИОПР-513/101-1) шт	2	534,00		1068		
5	Прайс листТОО"ТД	Герметичный бокс для ИПР-Кск шт	1	3258,06		3258		
6	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические:световой в нормальном исполнении шт	1	369,90 347,00	1,60	370 347	2	312 90
7	Прайс листТОО"ТД	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой Маяк 24КП шт	1	521,29		521		
8	СПрайс лист ТОО"КМА	Кабель марки КПСВВ 1х2х0,5 м	109,14	5,55		605		
9	СПрайс лист "Торговый	Кабель марки КПСВВ 1х2х1 км	0,051	31697,41		1617		
10	СПрайс лист ТОО"Электротех	Труба ПВХ Ду-16 м	2,06	12,72		26		
11	Ц0108-409-1прим.	Монтаж труб по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	2	108,60 39,60	48,90 12,20	217 79	98 24	98 95
12	СПрайс лист"Электротехн	Стоимостьметаллорукава Ду-15 РЗ-ЦП-15 м	2	46,32		93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	2	114,40	7,80	229	16	94
		м		48,80	0,50	98	1	95
14	СПрайс лист"AcgrOuP"	Стоимость кабельного канала TMR 10x10 (код 00301)	35	55,13		1930		
		шт						
15	Ц0108-397-1прим.	Монтаж кабель-канала	35	31,10	15,30	1089	536	632
		м		15,80	3,20	553	112	95
16	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	84	26,40	3,10	2218	260	1564
		м		19,10	0,50	1604	42	95
17	Ц0108-148-1прим.	Кабели до 35 кВ в проложенных каналах,металлорукавах масса 1 м до 1 кг	73	27,70	2,10	2022	153	1401
		м		19,70	0,50	1438	37	95
18	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	16	137,90		2206		1163
		шт		76,50		1224		95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**19 227**	**1 067**	**6 148**
			Тенге			**6 325**	**216**	

Наименование объекта: ПРОХОДНАЯ.

Локальная смета № 2-2-17. СИСТЕМА ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

1	Прайс листТОО"ЭФ Эф	Видеорегистратор MDR-IVC32-4	1	190514,25		190514		
		шт						
2	Ц0110-350-22прим.	Установка видеорегисратора	1	4209,80	27,80	4210	28	3918
		шт		3870,00	9,00	3870	9	101
3	Прайс лист "Форстрейд"ТОО	Жесткий диск NDD SATA WD40PURX	4	11760,14		47041		
		шт						
4	Прайс лист"SulPAK"	LED Телевизор(Видемонитор)тип LG32LB582V	1	21500,89		21501		
		шт						
5	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	1	247,20	8,59	247	9	215
		шт		236,25	2,25	236	2	90
6	СПрайс лист"SulPAK"	ВысокоскоростнойHDMI-кабель длиной 3м (кабель SONY DLC-HD30)	1	3030,56		3031		
		шт						
7	Прайс лист"Алем SHOP.Kz"	Шкаф настенный,19 6U 600x600 черный	1	6182,47		6182		
		шт						
8	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261
		шт		254,00	20,30	254	20	95
9	Прайс листТОО"AMASC"	Источник бесперебойного питания для монтажа в 19 стойку,типAPC SUA 1500RM12U(монтаж)	1	14983,76		14984		
		шт						
10	Ц0111-92-1прим.	Монтаж источника бесперебойного питания	1	2520,35	842,69	2520	843	1648
		шт		1624,50	207,00	1625	207	90
11	СПрайс листТОО"AMAS	Силовой кабель Power Cord.C14 to CEE 7/7.0,6m	2	3791,30		7583		
		шт						
12	Прайс листТОО"ЭФ ЭФ	Стоимость камер IP IR всепогодная,тип MDC-N6290TDN-40H	12	26880,32		322564		
		шт						
13	Ц0110-350-22прим.	Установка видеокамер	12	4209,80	27,80	50518	334	47013
		шт		3870,00	9,00	46440	108	101
14	Прайс лист	Профессиональный блок питания 12Вольт,10 Ампер тип PV-DC10A	1	7289,61		7290		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТОО"Новикам"	шт						
15	Ц0110-669-6прим.	Установка блока питания шт	1	1648,60 1523,00	1,60	1649 1523	2	1371 90
16	Прайс листТОО"Новика	Аккумулятор для PV-DC10A шт	1	1176,01		1176		
17	СПрайс лист "RONEX	Стоимость кабеля ParlanF/UTP cat5e 4x2x0,52PVC/PE м	10,2	41,76		426		
18	Ц0108-148-1прим.	Кабели до 35 кВ в проложенных каналах м	10	27,70 19,70	2,10 0,50	277 197	21 5	192 95
19	СПрайс лист"Ac grOuP"	Стоимость кабель-канал TA-GN 100x40 с крышкой с направляющими для установки разделителей(код 01782) м	5	330,13		1651		
20	Ц0108-397-1прим.	Монтаж кабель-канала м	5	31,10 15,80	15,30 3,20	156 79	77 16	90 95
21	СПрайс лист"Ac grOuP"	Стоимость тройника 100x40 NTAN (код 01757) шт	5	350,03		1750		
22	СПрайс лист"Ac grOuP"	Стоимость заглушки стыка 100x40 SGAN(код 00823) шт	5	30,66		153		
23	СПрайс лист"Ac grOuP"	Стоимость накладка на стык крышки GAN 100(код 00887) шт	5	51,87		259		
24	Прайс лист"Ac grOuP"	Угол внутренний NIA 100x40(код 01825) шт	2	173,55		347		
25	СПрайс лист"Ac grOuP"	Стоимость накладка на стык крышки GAN 100(код 00873) шт	2	120,70		241		
26	Спрайс лист ТОО"AlMATУ IT TEIECOM"	Разъем RJ45 шт	1	3,26		3		
27	Ц0110-949-2 Изм. и доп. вып.	Настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./ шт	1	10499,71 10499,71		10500 10500		9450 90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**697 285** **64 723**	**1 417** **368**	**64 157**

Наименование объекта: Площадка водопроводных сооружений

Локальная смета № 2-3-1. Блок-контейнер над арт.скважиной N2.Общестроительные работы.

		Земляные работы						
1	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта толщиной 20 см бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 (50) м м3	2,6	7,91	7,91 2,57	21	21 7	6 97
2	Е0101-24-9 К=4	при перемещении1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	2,6	29,29	29,29 9,51	76	76 25	24 97
3	Е0101-24-1	Разравнивание растительного грунта поплощадке бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	2,6	7,91	7,91 2,57	21	21 7	6 97
4	Е0101-17-14	Выемка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	3,9	39,72 1,87	37,82 11,00	155 7	147 43	49 97
5	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта на расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	6,825	19,70	19,70	134	134	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т	0,823		3,94		27	100
6	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	3,9	3,76	3,24	15	13	6
		м3		0,48	1,12	2	4	97
7	E0101-145-5	Планировка дна котлована из грунтов 2группы ручным способом	13	19,40		252		245
		м2		19,40		252		97
		Устройство фундаментов.						
8	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщиной 400 мм	5,2	1580,37	100,89	8218	525	994
		м3		123,75	38,25	644	199	118
9	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок (Объем - 1м3.расход 1100кг/м3)	1,1	39844,75	427,75	43829	471	237
		т		45,00	117,15	50	129	133
10	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,1	339,59	339,59	374	374	206
		т			140,94		155	133
11	E0106-55-3	Установка каркасов и сеток	0,158	1714,40	475,40	271	75	199
		1т		1071,00	128,67	169	20	105
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,158	67700,00		10697		
		т						
13	E0106-55-1	Установка каркасов и сеток	0,031	4781,15	475,40	148	15	139
		1т		4137,75	128,67	128	4	105
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,031	65000,00		2015		
		т						
15	E0106-1-20	Бетон для заливки фундаментальной плиты из бетона В15	5,18	5609,70	311,32	29058	1613	3038
		м3		441,00	117,61	2284	609	105
		Покрытия площадки.						
16	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	10,8	167,86	33,28	1813	359	237
		м2		5,00	11,49	54	124	133
17	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 (3) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	10,8	560,65	15,35	6055	166	158
		м2		5,94	5,06	64	55	133
18	E0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	10,8	-67,19		-726		
		м2		-0,02				
19	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,034	175710,10	1826,10	5974	62	418
		т		8100,00	690,75	275	23	140
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**108 400**	**4 070**	**5 990**
			Тенге			**3 930**	**1 431**	
		Прямые затраты по акту				11 928 292		1 010 114
		в т.ч. оборудование				6 139 867		

Итого с накладными расходами				**12 938 406**
оборудование				*6 139 867*
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				407 912
Всего				**13 346 318**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)				178 720		
		Итого с временными				**13 525 038**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				152 873		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				73 852		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				29 541		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**13 781 304**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,7367742				**38 258 229**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				765 165		
		Итого с налогами				**39 023 394**		
		НДС - 12%				4 682 807		
		Всего по акту				**43 706 201**		
		Скидка по условиям тендера				6 555 928,76		
		Всего по акту				**37 150 272,24**		

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"
Руководитель_____ Малибеков Д.С.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Имашев А.Б.

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"
Директор_____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Договор № 27 от 25 июня 2018г. Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 г.
Наименование стройки: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Казатком Енбекшиказахского района Алматинской области"

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование объекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть с сооружениями								
Локальная смета № 2-1-10. Восстановление автодорог с асфальтовым покрытием (на 100м.)								
		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ						
1	Е0127-21-1	Устройство гравийно-песчаного основание толщиной 15см (21м3.)	140	119,71	17,83	16759	2496	2137
		м2		6,41	5,07	897	709	133
2	Е0127-50-1	Устройство покрытий толщиной 8 (10) см из щебеночно-гравийных смесей, обрабатываемых неорганическими вяжущими материалами (цемент 7%)объем 14м3)	140	90,80	32,27	12712	4517	1936
		м2		4,61	5,79	645	811	133
3	Е0127-51-1 К=2	Добавлять накаждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50-1	140	16,30	3,58	2282	501	127
		м2			0,68		95	133
4	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002.	Портландцемент для дорожных покрытий, марка 400	0,98	7800,00		7644		
		т						
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б,М-II	140	560,65	15,35	78491	2149	2048
		м2		5,94	5,06	832	708	133
6	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	140	134,35		18809		4
		м2		0,02		3		133
7	Е0127-63-11	Засыпка обочины щебнем толщиной 15 см фр 20-40мм	50	173,62	20,37	8681	1019	677
		м2		4,79	5,40	240	270	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**145 379**	**10 681**	**6 930**
			Тенге			**2 617**	**2 593**	
		Количество , 100метр				**12,28**		
		Итого к оплате				**1 785 254**		**85 100**
Наименование объекта: Площадка водопроводных сооружений								
Локальная смета № 2-2-1. Блок-контейнер над арт.скважиной N1.Общестроительные работы.								
		Земляные работы						
1	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта толщиной 20 см бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 (50) м	2,6	7,91	7,91	21	21	6
		м3			2,57		7	97

	2	3		4	5	6	7	8	9
2	Е0101-24-9К=4	при перемещении1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	2,6	29,29	29,29	76	76	24
						9,51		25	97
3	Е0101-24-1	Разравнивание растительного грунта поплощадке бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	2,6	7,91	7,91	21	21	6
						2,57		7	97
4	Е0101-17-14	Выемка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3,9	39,72	37,82	155	147	49
					1,87	11,00	7	43	97
5	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта на расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	6,825	19,70	19,70	134	134	27
						3,94		27	100
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	3,9	3,76	3,24	15	13	6
					0,48	1,12	2	4	97
7	Е0101-145-5	Планировка дна котлована из грунтов 2группы ручным способом	м2	13	19,40		252		245
					19,40		252		97
		Устройство фундаментов.							
8	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщиной 400 мм	м3	5,2	1580,37	100,89	8218	525	994
					123,75	38,25	644	199	118
9	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок (Объем - 1м3.расход 1100кг/м3)	т	1,1	39844,75	427,75	43829	471	237
					45,00	117,15	50	129	133
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,1	339,59	339,59	374	374	206
						140,94		155	133
11	Е0106-55-3	Установка каркасов и сеток	1т	0,158	1714,40	475,40	271	75	199
					1071,00	128,67	169	20	105
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,158	67700,00		10697		
13	Е0106-55-1	Установка каркасов и сеток	1т	0,031	4781,15	475,40	148	15	139
					4137,75	128,67	128	4	105
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,031	65000,00		2015		
15	Е0106-1-20	Бетон для заливки фундаментальной плиты из бетона В15	м3	5,18	5609,70	311,32	29058	1613	3038
					441,00	117,61	2284	609	105
		Покрытия площдки.							
16	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	10,8	167,86	33,28	1813	359	237
					5,00	11,49	54	124	133
17	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 (3) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	10,8	560,65	15,35	6055	166	158
					5,94	5,06	64	55	133
18	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	10,8	-67,19		-726		
					-0,02				
19	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,034	175710,10	1826,10	5974	62	418
					8100,00	690,75	275	23	140
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**108 400**	**4 070**	**5 990**

	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 930	1 431	

Наименование объекта: Площадка водопроводных сооружений

Локальная смета № 2-2-2. Блок-контейнер над арт.скважиной N1.Технологическое оборудование

Хозяйственно-питьевой водопровод

1	Ц0107-247-4	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-10-50 шт	2	21699,00 8033,00	8717,00 1935,00	43398 16066	17434 3870	17942 90
2	СЦена Паставщика ТОО"Эпицентр	Стоимость насосов ЭЦВ 6-10-50 Q 10,0м3\ч,Н-50м.N-2,2кВт шт	2	53830,32		107661		
3	СРМО7-247-3Прилож.2	Стоимость электроэнергии для испытания насоса квт-ч.	128	3,84		492		
4	Е0123-24-1Примен.	Установка герметического оголовка шт	1	244,67 209,25	35,42 13,50	245 209	35 14	290 130
5	СЦена поставщика ИП"Лахтин Д.И."	Стоимость герметичного оголовка ОС-168-32 шт	1	5496,03		5496		
6	Е0116-15-2	Установка кран шаровый диаметром 50 мм 1шт	3	473,47 254,25	39,24 15,75	1420 763	118 47	1037 128
7	С130904-426 Изм. и доп.вып. 19Примен.	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 шт	3	3736,00		11208		
8	С131103-3Примен.	Головка муфтовая, d 50 мм, ГМ шт	1	194,00		194		
9	Е0122-35-1	Установка клапанов обратных диаметром 50 мм шт	1	242,08 144,00	6,95 2,25	242 144	7 2	190 130
10	С130903-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм шт	1	4110,00		4110		
11	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном комплект	1	859,96 41,72	1,62	860 42	2	53 128
12	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	1	75,82 67,50	1,57	76 68	2	86 128
13	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч шт	1	14400,00		14400		
14	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Установка пъезометрическая трубка диаметром 32х3,0 из полиэтилена м	12,5	310,32 188,55	5,28 1,98	3879 2357	66 25	3048 128
15	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	12,5	66,00		825		
16	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм км	0,0185	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	1157 845	126 47	1160 130
17	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	18,574	314,00		5832		

	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
18	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,004	70153,47	10674,97	281	43	275
		км		48825,00	4032,00	195	16	130
19	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	4,016	629,00		2526		
		м						
20	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190
		шт		144,00	2,25	144	2	130
21	С130902-97 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	5889,00		5889		
		шт.						
22	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диаметром 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310
		шт		231,75	6,75	232	7	130
23	С130902-100 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	11628,00		11628		
		шт.						
24	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей /переходы,отводы/	0,0124	121294,13	49389,75	1504	612	1313
		т		62775,00	18657,00	778	231	130
25	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	1	338,00		338		
		шт						
26	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2	251,00		502		
		шт						
27	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	2	401,00		802		
		шт						
28	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	227,00		908		
		шт						
29	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	202,00		1212		
		шт.						
30	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384,00		1536		
		шт.						

	2	3	4	5	6	7	8	9
31	С130809-18 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 12816-80(для опоры оголовка скважинного d-377) шт.	1	2510,00		2510		
32	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 50 мм 1фильтр	1	241,88 159,91	72,98 27,81	242 160	73 28	240 128
33	С130905-14 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 шт	1	5637,00		5637		
34	Е0122-33-5	Установка стальных труб (гильза) диаметром 219х4 мм, длиной 0,8м (1шт.) т	0,0211	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	2559 1325	1042 394	2234 130
35	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм м	0,8	1623,00		1298		
36	Е0122-33-5	Установка стальных труб (гильза) диаметром 219х4 мм, длиной 0,8м (1шт.) т	0,0211	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	2559 1325	1042 394	2234 130
37	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм м	0,8	1623,00		1298		
38	Е0126-3-15	Теплоизоляция стальных труб диаметром108 х 4 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	1,5	609,75 67,73	11,17 4,28	915 102	17 6	108 100
39	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических труб диаметром 57х4мм L-18,5м,108х4мм L-4м, 57х4 мм,L-3м.грунтовкой ГФ-021 за два раза м2	5,21	43,60 11,62	0,10 0,04	227 61	1	55 90
40	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза м2	5,21	40,72 8,32	0,04	212 43		39 90
41	Ц0108-573-4	Установка станции управления СУЗ шт	1	514,00 254,00	105,00 20,30	514 254	105 20	261 95
42	СЦена поставщика ОАО"ГМС	Стоимость станции управленияи защиты СУиЗ Лоцман L2-25-IP54-У2 шт	1	17196,71		17197		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**264 443** **25 111**	**20 748** **5 104**	**31 065**

Наименование объекта: БЛОК-КОНТЕЙНЕР НАД АРТ.СКВАЖИНОЙ №1.

Локальная смета № 2-2-3. АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ

Монтажные работы

	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прайс лист"Келет"	Стоимость датчика сухого хода шт	1	336,00		336		
2	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг шт	1	68,91 63,00		69 63		57 90
3	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм м	7,21	116,00		836		
4	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм м	7	39,50 25,90	3,50 0,70	277 181	25 5	177 95
5	С151603-47 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГЭ 4х1,5,4х1мм2 ГОСТ 1508-78 км	0,06018	73471,00		4421		
6	СПрайс лист"Электропромснаб.KZ"	Стоимость металлорукава Ду-20 РЗ-ЦП-20 м	1	65,24		65		
7	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	1	114,40 48,80	7,80 0,50	114 49	8	47 95
8	СПрайс лист"AcgrOuP"	Стоимость кабель-канал TA-GN 100х40 с крышкой с направляющими для установки разделителей(код 01782) м	1	330,13		330		
9	Ц0108-397-1прим.	Монтаж кабель-канала м	1	31,10 15,80	15,30 3,20	31 16	15 3	18 95
10	СПрайс лист"AcgrOuP"	Стоимость тройника 100х40 NTAN (код 01757) шт	2	350,03		700		
11	СПрайс лист"AcgrOuP"	Стоимость заглушки стыка 100х40 SGAN(код 00823) шт	2	30,66		61		
12	Прайс лист"AcgrOuP"	Стоимость заглушки торцевой 100х40 LAN(код 00873) шт	2	120,70		241		
13	СПрайс лист"AcgrOuP"	Стоимость накладка на стык крышки GAN 100(код 00887) шт	2	51,87		104		
14	СПрайс листТорг.произ.комп.ParnAz	Хомут 5х500мм(код 07-0501) шт	2	3,60		7		
15	СПрайс листТорг.произ.комп.ParnAz	Наконечник кольцевой VR2-8 шт	1	3,59		4		

	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	14	27,70	2,10	388	29	269
		м		19,70	0,50	276	7	95
17	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	45	26,40	3,10	1188	140	838
		м		19,10	0,50	860	22	95
18	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	4	110,90		444		188
		шт		49,50		198		95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9 617**	**217**	**1 593**
			Тенге			**1 642**	**38**	

Наименование объекта: Площадка водопроводных сооружений

Локальная смета № 2-2-4. Площадка резервуаров и водопроводных сооружений в с.Казатком.

Земляные работы

Планировка площадки.

8	Е0101-17-15 т.ч. п-1.6 п-3.28 К=0,95	Разработка в карьере грунта гравийно-галечника 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки (объем грунта с учетом потер К=1,1)	1747,6	48,40	45,96	84 584	80 324	26 707
		м3		2,39	13,37	4 177	23 356	97
9	Е010333-А7-1	Транспортировка грунта гравийно-галечника,на расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	3887,4	57,60	57,60	223 914	223 914	44 783
		т			11,52	0	44 783	100
10	Е0101-27-3 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м на водохозяйственном строительстве	1860	7,57	7,57	14 085	14 085	4 436
		м3			2,46	0	4 573	97
11	Е0101-17-14 т.ч. п-1.6 п-3.28 К=0,95	Погрузка из временого отвала грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для устройство насыпи (объем грунта с учетом переуплотнения К=1,05)).	1314,77	37,83	35,93	49 743	47 234	15 710
		м3		1,87	10,45	2 459	13 737	97
12	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта к месту укладки на расстояние до 1 км	2300,8475	19,70	19,70	45 327	45 327	9 065
		т			3,94	0	9 065	100
13	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Устройство качественной насыпи на площадки с уплотнением из грунтов связных	366,16	41,05	36,81	15 031	13 478	4 787
		м3		3,74	9,74	1 369	3 565	97
14	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Устройство насыпи резервуаров из грунтов связных	886	41,05	36,81	36 371	32 614	11 582
		м3		3,74	9,74	3 314	8 627	97
15	Е0101-145-5	Планировка поверхности обвалования резервуара ручным способом	1269	19,40		24 619	0	23 880
		м2		19,40		24 619	0	97
16	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	1269	55,01	0,23	69 808	292	69 820
		м2		48,60	0,09	61 673	114	113
17	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	1269	19,29	16,91	24 478	21 464	7 373
		м2		2,12	3,87	2 690	4 911	97
18	Е0101-17-7 т.ч. п-1.6,п-3.27, доп. изм. № 1	Погрузка растительного грунта из временного отвала 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	446	27,70	26,52	12 355	11 829	3 609
		м3		1,15	7,19	513	3 208	97
19	Е010333-А1-1	Транспортировка растительного грунта на расстояние до 1 км к месту укладки	535,2	19,70	19,70	10 543	10 543	2 109
		т			3,94	0	2 109	100

	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. №1 К=1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	446	9,85 	9,85 2,69	4 392 0	4 392 1 201	1 165 97
21	Е0101-20-2	Работа на отвале излишнего грунта 2 группы грунтов м3	583,62	3,76 0,48	3,24 1,12	2 196 280	1 893 654	906 97
22	С2015-26	Откачки грунтовых вод из котлованов с 2-насосами "Гном 10-10" - 2,8 кВт (объем.266,5м3/час) маш-ч	27	85,53 	85,53 65,25	2 309 0	2 309 1 762	211 12
		Прочие работы						
23	Е0137-7-4 Изм. и доп. вып. 11 СН	Устройство песчаной подготовки под сооружения м3	2,5	1010,17 127,58	308,70 118,53	2 525 319	772 296	738 120
24	Е0137-74-7	Устройство оголовков из сборного железобетона (1шт.) м3	0,74	5408,01 1381,50	1730,24 602,89	4 002 1 022	1 280 446	1 762 120
25	С143018-166	Стоимость оголовки с ныряющими стенками из тяжелого бетона класса В15 м3	0,74	 	 	0 0	0 0	0 0
26	Е0137-74-3	Устройство обводной канал из арычных блоков из сборного железобетона,длиной 49м.(21шт.) м3	2,205	1963,31 933,75	958,90 331,09	4 329 2 059	2 114 730	3 347 120
27	С143018-174 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002,	Стоимость блоков арычный Б-2-1,размером 2000х520х260,V-0,105м3.Внутрение 400х200.h 200 м	42	1230,00 	 	51 660 0	0 0	0 0
28	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием км	0,007	309142,18 162000,00	115368,43 55530,00	2 164 1 134	808 389	1 980 130
29	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм м	7,028	10023,00 	 	70 442 0	0 0	0 0
30	Е0122-13-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм км	0,007	1037743,48 47250,00	132020,48 49871,25	7 264 331	924 349	884 130
31	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Установка бардюрные камни вокруг асфальтового покрытия по площадке БР.100.20.08 м	125	366,67 108,68	6,63 1,76	45 834 13 585	829 220	18 360 133
32	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Стоимость камни бетонные бортовые БР 100.20.08 (125шт.) м3	2	17702,00 	 	35 404 0	0 0	0 0
33	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Установка бардюрные камни вдоль асфальтового покрытия подъездной дороги БР.100.20.08 м	7	366,67 108,68	6,63 1,76	2 567 761	46 12	1 028 133
34	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Стоимость камни бетонные бортовые БР 100.20.08 (7шт.) м3	0,112	17702,00 	 	1 983 0	0 0	0 0
35	Ц0107-218-1	Монтаж нососа ГНОМ 10-10 шт	1	5925,00 4568,00	388,00 29,30	5 925 4 568	388 29	4 138 90
36	С131004-2 Изм. и доп. вып. 22	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин шт	1	11395,00 	 	11 395 0	0 0	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**865 249** **124 873**	**516 859** **124 136**	**258 381**

Наименование объекта: ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ.РЕЗЕРВУАРЫ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета № 2-2-7. АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ								
		Монтажные работы						
1	Прайс листТОО"Аль-	Стоимость датчика-реле уровня РОС-301-УХЛ4(0,55;1,05;1,72) шт	2	6703,28		13407		
2	Прайс листТОО"Аль-	Стоимость датчика-реле уровня РОС-301-УХЛ4(4;19;2;22,4;17) шт	2	7005,68		14011		
3	Ц11-207-4	Монтаж электродов датчика шт	12	585,63 585,00	0,07	7028 7020	1	6669 95
4	Ц0111-233-1	Присоединение датчиков конец	12	23,79 20,34		285 244		220 90
5	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм м	28,84	116,00		3345		
6	Ц0108-407-6	Трубы стальные в готовых бороздах,диаметр до 25 мм м	28	39,50 25,90	3,50 0,70	1106 725	98 20	708 95
7	С151603-21 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 км	0,01224	52860,00		647		
8	С151603-23 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78 км	0,00612	83696,00		512		
9	С151603-47 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГЭ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 км	0,17544	73471,00		12890		
10	С151603-49 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГЭ 7х1,5 ГОСТ 1508-78 км	0,00612	106067,00		649		
11	СПрайс лист"RONEX	Стоимость кабеля ParlanF/UTP cat5e 4x2x0,52PVC/PE м	43,86	41,76		1831		
12	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10 шт	2	1080,00		2160		
13	Ц0110-898-12прим.	Установка коробки КС-10 коробка	2	742,00 398,00	305,00 72,00	1484 796	610 144	1034 110
14	СПрайс лист "Электропромсна	Стоимость металлорукава Ду-20 РЗ-ЦП-20 м	4	65,24		261		
15	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	4	114,40 48,80	7,80 0,50	458 195	31 2	187 95
16	Ц0108-148-1	Кабели до35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	110	27,70 19,70	2,10 0,50	3047 2167	231 55	2111 95
17	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	129	26,40 19,10	3,10 0,50	3406 2464	400 64	2402 95
18	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил шт	20	110,90 49,50		2218 990		941 95
19	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил шт	8	137,90 76,50		1103 612		581 95
20	Ц0108-472-6прим.	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, 14х4 мм2 м	4	88,90 27,90	3,10 0,30	356 112	12 1	107 95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**70 204** **15 325**	**1 383** **286**	**14 960**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего на 2шт				**140 408**		**29 920**

Наименование объекта: ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Локальная смета № 2-2-8. Камера фильтров-поглотителей для резервуара V-100м3

1	Е0109-32-1	Монтаж стальной рама камеры фильтров-поглотителей т	0,61	14327,66 2902,50	4594,36 1541,87	8740 1771	2803 941	2440 90
2	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/,толщиной 5 мм т	0,21	45500,00		9555		
3	С11041-84	Сталь угловая 32х20 мм /ГОСТ 8509-86/,толщиной 3 мм т	0,01	47200,00		472		
4	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97 т	0,39	51027,00		19901		
5	Е0109-29-1	Монтаж стремянок т	0,021	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	288 106	115 33	125 90
6	С12021-222	Стоимость стремянок т	0,021	151200,00		3175		
7	Е0116-10-4	Монтаж вентиляционной трубы диам. 83х3мм, длной 1100мм м	1,1	160,75 130,50	20,80 7,79	177 144	23 9	195 128
8	С130806-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 3,0 мм м	1,1	363,00		399		
9	Е0120-20-1Примен.	Установка флюгарки из листовой оцинкованной стали диам. до 100мм шт	1	76,19 63,79	5,65 2,36	76 64	6 2	85 128
10	С11011-868 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80 т	0,001	63662,00		64		
11	Е0109-53-1	Монтаж люка т	0,058	14806,01 12892,50	1133,15 398,25	859 748	66 23	694 90
12	С12021-119	Стоимость металлического люка индивидуального изготовления т	0,058	123700,00		7175		
13	Е0110-50-1 примен.	Устройство деревяной крышки с плитным утеплителем для люка м2	0,31	1384,78 51,75	35,45 13,17	429 16	11 4	24 120
14	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными.толщиной 5см м2	20	160,47 93,60	42,91 15,98	3209 1872	858 320	2192 100
15	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002,	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные м3	1	7605,00		7605		
16	Е0146-25-1	Сверление отверстий в железобетонных перекрытиях глубиной 200(65)мм диаметром 8 мм для крепления камеры фильтра-поглотителя отверст.	8	132,03 63,23	66,18 38,95	1056 506	529 312	817 100
17	Е0146-25-17 К=13,5	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях отверст.	8	-21,72 -9,72	-10,27 -6,06	-174 -78	-82 -48	-126 100
18	Е0146-25-14	Сверление отверстий в железобетонных перекрытиях глубиной 200 мм диам. 120 мм для установки воздушного патрубка фильтра-поглотителя отверст.	1	212,72 95,85	100,07 58,82	213 96	100 59	155 100

	2	3	4	5	6	7	8	9
19	E0122-33-5	Монтаж воздушного патрубка	0,01	247994,13	49389,75	2480	494	1059
		т		62775,00	18657,00	628	187	130
20	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (метизы)	0,001	175710,10	1826,10	176	2	12
		т		8100,00	690,75	8	1	140
21	E0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	0,113	904,10	44,49	102	5	112
		м2		758,36	16,54	86	2	128
22	СЦена поставщика ТОО"РгОбТ	Стоимость фильтров-поглотителей ДС-В-16	1	30875,77		30876		
		шт						
23	E0107-57-14	Зачеканка цементным раствором М-100 для герметизации воздушных патрубков, толщиной 20см	0,2	182,10	0,25	36		4
		м		12,80	0,09	3		140
24	E0111-11-1	Устройство выравнивающей стяжки ЦРМ-100 толщиной 20(10)мм по бетонному полу камеры	4	145,15	9,95	581	40	275
		м2		52,20	3,74	209	15	123
25	E0111-11-2 К=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	4	-37,09	-1,34	-148	-5	-9
		м2		-1,26	-0,50	-5	-2	123
26	E0113-16-4 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раза	92	65,03	0,10	5983	9	965
		м2		11,62	0,04	1069	4	90
27	E0113-26-11 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 3 раза	92	154,00	0,27	14168	25	700
		м2		8,31	0,15	765	14	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**117 472**	**4 998**	**9 718**
			Тенге			**8 005**	**1 872**	
		Всего на 2шт				**234 944**		**19 436**

Наименование объекта: Площадка водопроводных сооружений.

Локальная смета № 2-2-9и. Здания насосной станции II-подъема.Общестроительные работы и Металлоконструкции

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ

31	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное внутренних стен цементным ЦРМ150 раствором при толщине до 5 см	141,3	249,01	4,07	35185	575	20274
		м2		135,68	0,97	19172	137	105
32	E0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная стены за два раза	141,3	47,07	0,32	6651	45	4695
		м2		31,50	0,14	4451	20	105
33	E0115-37-6 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002,	Облицовка потолков сэндвич панелей	51	2069,17	28,52	105528	1455	71052
		м2		1319,53	7,31	67296	373	105
34	С11011-459 Примен.	Стоимость сэндвич панель ПТК П2С,толщиной 125 мм	52,53	2430,00		127648	0	0
		м2				0	0	0

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

35	E0115-64-1	Сплошное выравнивание наружных бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементным раствором ЦРМ 150 стен	141,3	87,46	1,19	12358	168	9013
		м2		60,30	0,45	8520	64	105
36	E0115-79-2Примен.	Декоративная штукатурка набрызгом (цветная)	141,3	912,41	2,51	128924	355	15897
		м2		106,20	0,95	15006	134	105
37	E0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий по стенам из кирпича с покрытием "Пенополистирол " толщиной 50 мм	141,3	440,99	43,81	62312	6190	63524
		м2		396,91	31,25	56083	4416	105

	2	3	4	5	6	7	8	9
38	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002,	Плиты из экструдированного пенополистирола,плотность 45 кг\м3. м3	7,055	10100,00		71256	0	0
						0	0	0
39	Е0115-14-2	Устройство цоколя керамическими плитками на цементном растворе стен м2	17,75	1727,33	2,56	30660	45	8740
				468,00	0,97	8307	17	105
		УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ						
40	Е0111-2-4	Устройство щебеночного основания под асфальтовую отмостку,толщиной 12см м3	6,6	1798,44		11870	0	4311
				531,00		3505	0	123
41	Е0111-19-3	Устройство асфальтовой отмостки толщиной 25(30) мм (объем-1,65м3.) м2	55	379,09	25,04	20850	1377	2140
				22,25	9,38	1224	516	123
42	Е0111-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтовой отмостки м2	55	70,46	3,11	3875	171	279
				2,97	1,17	163	64	123
		УСТРОЙСТВО ПОЛОВ						
43	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 24 мм (объем 1,07м3.) м2	45	164,47	9,95	7401	448	3096
				52,20	3,74	2349	168	123
44	Е0111-14-5 Изм. и доп.вып.12 СН	Устройство полов бетонных армированных, толщиной 110 (150)мм,из бетона В15F75W6 м2	6,7	1172,10	67,71	7853	454	562
				63,62	4,61	426	31	123
45	Е0111-14-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002,	добавлять при изменении толщины пола на 10 мм м2	6,7	222,76	6,53	1492	44	129
				14,00	1,63	94	11	123
46	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,284	67700,00		19227	0	0
						0	0	0
47	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом,толщиной 100 мм м2	4,5	608,51	24,55	2738	110	271
				39,83	9,20	179	41	123
48	Е0111-25-2	Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150,толщиной 14 мм м2	44,6	318,67	29,99	14213	1338	11071
				190,58	11,23	8500	501	123
49	Е0111-27-3	Устройство полов из керамических плиток толщиной 6 мм м2	44,6	874,91	11,72	39021	523	9659
				171,68	4,39	7657	196	123
50	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	27	135,23	0,32	3651	9	1386
				41,63	0,11	1124	3	123
51	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3	4,6	6569,36	261,86	30219	1205	3386
				499,50	99,00	2298	455	123
		УСТРОЙСТВО ПОЛОВ КРЫЛЬЦА						
52	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 (20) мм (объем-0,04м3) м2	1,8	115,42	15,94	208	29	87
				34,65	5,96	62	11	119
53	Е0112-17-2 К=5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	1,8	17,53	0,70	32	1	1
				0,55	0,25	1	0	119
54	Е0111-14-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002,	Устройство полов бетонных армированных из бетона В15F75W6,толщиной 150 мм (объем-0,33м3) м2	2,2	1172,10	67,71	2579	149	185
				63,62	4,61	140	10	123
55	Е0111-14-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002,	добавлять при изменении толщины пола на 10 мм м2	2,2	222,76	6,53	490	14	43
				14,00	1,63	31	4	123
56	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0023	41200,00		95	0	0

	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 8.02-04С-2004	т				0	0	0
57	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом,толщиной 100 мм (объем-0,18м3.)	1,8	608,51	24,55	1095	44	109
		м2		39,83	9,20	72	17	123
58	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для пола /антискользящих/	1,8	874,91	11,72	1575	21	390
		м2		171,68	4,39	309	8	123
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (КРЫША)						
59	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из сэндвич панелей ПТК П2С,толщиной 125 мм	53,6	121,68	8,30	6522	445	6082
		м2		94,18	1,17	5048	63	119
60	С11011-459 Примен.	Стоимость сэндвич панель кровелная ПТК П2С,толщиной 125 мм	61,64	2430,00		149785	0	0
		м2				0	0	0
61	Е0112-5-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002,	Установка снегозадержатель из профилированного оцинкованного листа	6,5	271,00	8,82	1762	57	593
		м		75,68	0,90	492	6	119
		ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫ ПРОЕМЫ.						
62	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок	2,15	330,85	32,08	711	69	733
		м2		272,25	12,13	585	26	120
63	С12022-1Примен.	Двери распашные утепленные ДРО-1000х2150мм огрунтованные и окрашенные	1	25100,00		25100	0	0
		шт				0	0	0
64	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (2шт.)	3,4866	427,50	19,32	1491	67	804
		м2		185,83	6,39	648	22	120
65	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	3,4866	5206,00		18151	0	0
		м2				0	0	0
		Металлоконструкции площадки						
66	Е0109-29-1	Монтаж лестниц	0,0442	13711,47	5475,87	606	242	263
		т		5040,00	1552,87	223	69	90
67	С12021-222	Стоимость лестницы /стремянки/	0,0442	151200,00		6683	0	0
		т				0	0	0
68	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,4523	14359,66	5522,03	6495	2498	301
		т		6075,00	1322,37	2748	598	90
69	С12021-224	Стоимость площадки с ограждениями	0,4523	147100,00		66533	0	0
		т				0	0	0
70	Е0109-31-1Примен.	Монтаж лючок из листовой стали	0,0027	9588,67	2833,17	26	8	10
		т		3712,50	571,22	10	2	90
71	С11011-1597 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,00271	52431,00		142	0	0
		т				0	0	0
72	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т / лючок/	0,0271	49326,74	16388,64	1337	444	791
		т		28980,00	3478,90	785	94	90
73	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов (пластина)	0,0482	175710,10	1826,10	8469	88	592
		т		8100,00	690,75	390	33	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002,	Анкерный болт М10х100 мм шт	12	13,33 0		160 0	0 0	0 0
		Стальные конструкции						
75	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН	Монтаж колонны,опорных стоек для пролетов до 24 м т	1,553	4658,59 1067,22	2861,37 620,10	7235 1657	4444 963	2358 90
76	Е0109-18-1	Монтаж балки-прогоны т	1,017	7285,83 2385,00	3593,45 971,06	7410 2426	3655 988	3072 90
77	Е0109-24-1	Монтаж связей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,184	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	2551 1673	740 197	1683 90
78	Е0109-21-1	Монтаж подвесных путей длиной 6м по металлическим опорам (объем-676 кг.) м	6	740,05 175,50	525,74 198,42	4440 1053	3154 1191	2019 90
90	С11011-4729 Изм. и доп.вып.19	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 16Б2 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 26020-83) т	0,06171	78061,00		4817 0	0 0	0 0
91	С11011-4733 Изм. и доп.вып.19	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 25Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 26020-83) т	0,321	85345,00		27396 0	0 0	0 0
92	С11011-4882 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) т	0,01	57355,00		574 0	0 0	0 0
93	С11011-4886 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) т	0,549	57726,00		31692 0	0 0	0 0
94	Е0109-62-2	Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	1,953	8077,36 4194,00	2622,65 468,05	15775 8191	5122 914	8194 90
95	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах т	1,477	49326,74 28980,00	16388,64 3478,90	72856 42803	24206 5138	43147 90
96	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза м2	120,05	43,60 11,62	0,10 0,04	5234 1395	12 5	1260 90
97	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раз м2	120,05	40,72 8,32	0,04	4888 999	5 0	899 90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**1 227 845** **278 095**	**60 024** **17 506**	**305 808**

Наименование объекта: Площадка водопроводных сооружений.

Локальная смета № 2-2-10. Здания насосной станции II-подъема. Технологическое оборудование здания насосной станции.

Хозяйственно-питьевой водопровод.

1	Ц0107-218-3общ.пол.п.5.1.та б.2 К=0,9	Монтаж насоса Wilo-CO 2HELIX V2203/K/CC Q=23,0м3/час H=30,0м.N-2x4,0кВт,массой 0,303т шт	1	6267,60 4657,50	706,50 121,50	6268 4658	707 121	4301 90
2	СЦена поставщика ТОО"TESCO"ТЕ	Стоимость насосная установка Wilo-CO 2HELIX V2203/K/CC Q 23,0м3/час H шт	1	1011206,14		1011206		
3	Ц0107-218-4 общ.ука.п.5.1	Монтаж насоса Wilo-CO 2HELIX V3603/K/CC Q=41м3/час H=40,0м.N-2x7,5кВт, массой 0,470 т	1	7282,80	874,80	7283	875	4593

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	К=0,9	шт		4941,00	162,00	4941	162	90
4	СЦена поставщика ТОО"TESCO"TE	Стоимость насосная установка Wilo-CO V3603/K/CC Q 41м3/час H шт	2	1318371,73		2636743		
5	Ц0134-72-1Примен.	Монтаж бактерицидная установка компл	2	1599,47 1581,75		3199 3164		2847 90
6	СЦена поставщика ООО ТД"ЛИТ"г.Москв	Стоимость установки обеззараживания питьевой воды УВВ-1А250-N MST /втч.1шт.резерв/ шт	3	340866,36		1022599		
7	Ц0103-2-4Примен.	Кран мостовой однобалочный грузоподъемность 0,5 т,длиной 5,5 м шт	1	72579,00 30830,00	36670,00 8753,13	72579 30830	36670 8753	35625 90
8	СЦена поставщика ИП"Нурлы-Снаб"Прайс лист	Стоимость крана мостового однобалочного подвесного ручного г/п.0,5т,длиной 5,5м,высотой подъема 6 м,в комплекте с ручной талью шт	2	287095,04		574190		
9	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм шт	2	242,08 144,00	6,95 2,25	484 288	14 5	380 130
10	С130902-97 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	2	5889,00		11778		
11	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм шт	5	411,46 231,75	17,71 6,75	2057 1159	89 34	1550 130
12	С130902-100 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	5	11628,00		58140		
13	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек диам. 150 мм шт	3	585,99 317,25	36,99 13,50	1758 952	111 41	1290 130
14	С130902-102 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	3	22383,00		67149		
15	Е0122-37-1	Установка вантузов шт	2	378,84 272,25	17,71 6,75	758 545	35 14	725 130
16	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм компл	2	13000,00		26000		
17	Е0118-21-9	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 150 мм 1фильтр	2	1133,41 811,13	284,03 106,60	2267 1622	568 213	2349 128
18	С130905-19 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 150, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 шт	2	24733,00		49466		
19	Е0122-34-1Примен.	Установка гибкая вставка диаметром 150 мм шт	2	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	334 130
20	С130905-1227 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86 шт.	2	9725,00		19450		
21	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 57х3,5 мм км	0,004	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	250 183	27 10	251 130
22	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 89х3,5 мм	0,003	70153,47	10674,97	210	32	206

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		км	0,005	48825,00	4032,00	146	12	130
33	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108х4 мм км	0,035	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	2455 1709	374 141	2405 130
34	E0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159х4,5 мм км	0,015	115636,32 66375,00	31953,19 12071,25	1735 996	479 181	1530 130
25	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м	4,016	279,00		1120		
26	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм м	3,012	452,00		1361		
27	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м	35,14	629,00		22103		
28	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм м	15,06	1055,00		15888		
29	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,004	8097,13 8032,50		32 32		42 130
30	E0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм км	0,003	8170,63 8032,50		25 24		31 130
31	E0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,035	8287,75 8032,50		290 281		365 130
32	E0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм км	0,015	10216,13 9630,00		153 144		188 130
		Антикорроионная обработка стальных труб.						
33	E0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей м2	20,92	183,52 180,00		3839 3766		3389 90
34	E0113-44-9	Обеспыливание м2	20,92	59,00 11,25	47,75 18,00	1234 235	999 377	551 90
35	E0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином м2	20,92	23,19 14,65	0,11 0,05	485 306	2 1	277 90
36	E0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза м2	20,92	43,60 11,62	0,10 0,04	912 243	2 1	220 90
37	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза м2	20,92	40,72 8,32	0,04	852 174	1	157 90
38	E0122-33-5	Установка стальных сварныхфасонных частей диам. 100-250 мм /отводы 33шт.,переход 4шт./ т	0,089	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	10795 5587	4396 1660	9422 130
39	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт	8	227,00		1816		
40	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм шт	4	321,00		1284		
41	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм шт	15	401,00		6015		

	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е0101-17-15	Разработка в карьере грунта 3 группы /гравийно-галечника/ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3,для обратной засыпки (объем грунта с учетом потер К=1,1)	30,8	50,82	48,38	1565	1490	492
		м3		2,39	14,07	74	433	97
6	Е010333-А7-1	Транспортировка грунта к месту укладки, на расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	58,52	57,60	57,60	3371	3371	674
		т			11,52		674	100
7	Е0101-28-3	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	28	7,51	7,51	210	210	56
		м3			2,05		57	97
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	28	25,65	5,38	718	151	551
		м3		20,27		568		97
		Устройство фундаментов						
9	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В15	11	6260,31	311,32	68863	3425	6452
		м3		441,00	117,61	4851	1294	105
10	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 10 см под фундаменты	0,8	820,22	100,89	656	81	153
		м3		123,75	38,25	99	31	118
11	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,5	164,47	9,95	1069	65	447
		м2		52,20	3,74	339	24	123
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	45	245,44	3,82	11045	172	2060
		м2		37,35	1,44	1681	65	118
13	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,053	93997,62	304,24	4982	16	1847
		1т		33075,00	114,75	1753	6	105
14	Е0108-4-1	Устройство гидроизоляция цементным раствором ЦРМ 100	6	177,90	4,19	1067	25	422
		м2		58,05	1,58	348	9	118
		УСТРОЙСТВО СТЕН						
15	Е0108-6-1	Кирпичная кладка стен М75	18	6578,88	335,84	118420	6045	17539
		м3		699,75	126,00	12596	2268	118
16	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3892	8679,65	422,15	3378	164	3865
		т		8257,50	157,50	3214	61	118
17	С12041-106 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 16 мм	0,186	62100,00		11551		
		т						
18	С12041-104 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,114	66700,00		7604		
		т						
19	С12041-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 6 мм	0,0822	45600,00		3748		
		т						
20	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, d 4 мм	0,007	32300,00		226		
		т						
21	Е0106-19-2	Монолитный бетон В15 (сейсмопояс,перемычки,сердечники)	5,5	6207,93	283,24	34144	1558	4789
		м3		722,25	106,99	3972	588	105
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕИЯ						
22	Е0115-61-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементным ЦРМ150 раствором при толщине до 5 см	43	199,80	3,39	8592	146	5315
		м2		117,00	0,72	5031	31	105
23	Е0115-152-1	Побелка простая известковым раствором на 2 раза(потолки и стены)	55	34,86	0,24	1917	13	1592

	2	3	4	5	6	7	8	9
42	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм шт	6	711,00		4266		
43	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше илиравно 16 МПа, 108х4-57х3 мм шт	4	338,00		1352		
44	Е0122-33-5	Установка и изготовление стальных фасонных частей /тройники 10шт./ т	0,061	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	15128 3829	3013 1138	6458 130
45	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	6	305,00		1830		
46	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	8	419,00		3352		
47	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	36	552,00		19872		
48	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 шт.	34	960,00		32640		
		Производственная канализация						
49	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м	3,5	1712,45 119,25	10,58 3,96	5994 417	37 14	552 128
50	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм /выпуск/ м	3,5	1712,45 119,25	10,58 3,96	5994 417	37 14	552 128
51	С131101-62 Изм. и доп. вып. 21	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97 комплект	1	3177,00		3177		
		Приобретение пожаотушение						
52	С131103-49 Изм. и доп. вып. 22	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РКГОСТ Р 51057-2005/Стоимость огнетушитель ручной порошковый/ шт.	1	2156,00		2156		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**5 742 592** **66 787**	**48 918** **13 009**	**80 589**

Наименование объекта: Площадка водопроводных сооружений.

Локальная смета № 2-2-12. Проходная

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-17-14	Выемка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	44	39,72 1,87	37,82 11,00	1748 82	1664 484	549 97
2	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта на расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	74,8	19,70	19,70 3,94	1474	1474 295	295 100
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	44	3,76 0,48	3,24 1,12	166 21	143 49	68 97
4	Е0101-145-5	Планировка дна траншей из грунтов 2 группы ручным способом м2	24	19,40 19,40		466 466		452 97

	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		27,46	0,10	1510	6	105
24	Е0115-169-6	Левкас потолка	12	47,10	0,05	565	1	335
		м2		26,55	0,02	319		105
		НАРУЖНАЯ ОТЕЛКА						
25	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором ЦРМ 150 толщиной до 5см	56	87,46	1,19	4898	67	3572
		м2		60,30	0,45	3377	25	105
26	Е0115-79-2Примен.	Декоративная штукатурка набрызгом (цветная)	56	912,41	2,51	51095	141	6300
		м2		106,20	0,95	5947	53	105
		УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ						
27	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 15 см	2,7	820,22	100,89	2215	272	516
		м3		123,75	38,25	334	103	118
28	Е0111-15-3	Отмостка цементным раствором ЦРМ 150	19	151,98	9,95	2888	189	1013
		м2		39,60	3,74	752	71	123
		УСТРОЙСТВО ПОЛОВ						
29	Е0111-2-1	Устройство подстилающего слоя глины с уплотнением до 1,65 кг/см2 при оптимальной влажности толщиной 30см	5	1946,45		9732		2934
		м3		477,00		2385		123
30	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5 толщиной 80мм	1,4	5014,54		7020		976
		м3		567,00		794		123
31	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм(объем 0,34м3)	17	164,47	9,95	2796	169	1170
		м2		52,20	3,74	887	64	123
32	Е0111-4-1	Прослойка из холодной мастики на водостойких вяжущих толщиной 10мм	12,53	323,65	18,42	4055	231	1431
		м2		85,95	6,91	1077	87	123
33	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	12,53	925,06	4,90	11591	61	930
		м2		58,50	1,85	733	23	123
		УСТРОЙСТВО ПОЛОВ КРЫЛЬЦА						
34	Е0111-2-1	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 15 см	0,1	1053,81		105		59
		м3		477,00		48		123
35	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5F75W3	0,2	5014,54		1003		139
		м3		567,00		113		123
36	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм (объем 0,03м3)	1,5	164,47	9,95	247	15	103
		м2		52,20	3,74	78	6	123
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (КРЫША)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	E0112-1-2	Устройство кровель из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	17	797,34	7,62	13555	130	873
		м2		40,28	2,86	685	49	119
38	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	17	115,42	15,94	1962	271	822
		м2		34,65	5,96	589	101	119
39	E0112-14-1	Утепление покрытий пенобетоном,толщиной 80 мм (объем.17м2)	1,36	7139,03	207,16	9709	282	950
		м3		508,50	78,75	692	107	119
40	E0112-17-1Примен.	Тощий бетон В7,5 для создания уклоном при плитном утеплителе	17	130,45	15,94	2218	271	822
		м2		34,65	5,96	589	101	119
41	E0107-3-6	Плита перекрытия ПК8-36.10,тольщиной 220 мм	4	2346,55	414,99	9386	1660	2623
		шт		339,75	128,68	1359	515	140
42	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Стоимость плиты перекрытий ПК8-36.10	14,4	2410,00		34704		
		м2						
		ДВЕРИ,ОКНА						
43	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен h-1.0x2.1мм	2,1	330,85	32,08	695	67	717
		м2		272,25	12,13	572	25	120
44	С12064-4Примен.	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 19-9ГУП (1шт.)	2,1	11200,00		23520		
		м2						
45	E0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (вxh=2,0x0,9м.2шт.)	1,88	400,18	102,53	752	193	423
		м2		151,65	35,67	285	67	120
46	С12062-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние (1шт.)	1,88	5960,00		11205		
		м2						
47	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00		2760		
		комплект						
48	E0110-36-1	Установка и крепление наличников	10	95,32	0,32	953	3	143
		м		11,79	0,11	118	1	120
49	E0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 (3шт.)	4,5	498,09	19,17	2241	86	1281
		м2		230,97	6,18	1039	28	120
50	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой:одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	4,5	5206,00		23427		
		м2						
51	E0108-12-3	Установка металлических решеток	0,057	173319,35	1941,97	9879	111	518
		т		6975,00	726,75	398	41	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ						
52	Е0108-37-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах м3	0,1	5731,78 731,25	298,85 112,50	573 73	30 11	100 118
53	Е0108-39-3	Кладка необлицованных и неоштукатуренных отопительных печей с топкой под уголь м3	0,8	15475,14 1687,50	411,39 153,00	12380 1350	329 122	1737 118
54	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб м3	0,2	10161,23 1935,00	379,78 141,75	2032 387	76 28	490 118
55	С131101-62 Изм. и доп. вып. 21Примен.	Чугунное литье комплект	1	3177,00		3177		
56	Е0134-53-1	Листовое железо перед топкой м2	0,5	4052,36 812,25	221,40 84,38	2026 406	111 42	493 110
57	Е0115-152-1	Штукатурка глиняным раствором, известковая окраска м2	10	17,43 13,73	0,12 0,05	174 137	1 1	145 105
58	Е0108-42-3	Отделка по сетке печей штукатурным глиняным раствором м2	10	436,39 69,30	7,32 2,75	4364 693	73 27	850 118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**556 882** **62 821**	**25 050** **8 076**	**80 080**

Наименование объекта: Площадка водопроводных сооружений.

Локальная смета № 2-2-13. Надворная уборная

		Земляные работы						
1	Е0101-12-8 т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	15	24,68 1,28	23,40 5,89	370 19	351 88	104 97
2	Е0101-145-5	Планировка дна траншей вручную в грунтах 2 группы м2	4	19,40 19,40		78 78		75 97
3	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	5	6,48	6,48 2,10	32	32 11	10 97
4	Е0101-85-2	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещениигрунта 2 группы до 10 м м3	10	12,34	12,34 3,50	123	123 35	34 97
		Бетонные работы						
5	Е0106-1-20Примен.	Устройство выгребной ямы из бутобетона В7,5 и цементного раствора ЦРМ 100 м3	10,5	5379,73 441,00	311,32 117,61	56487 4631	3269 1235	6159 105
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки В7,5 толщиной 5 см м3	0,3	4649,65 195,75	66,01 24,93	1395 59	20 7	70 105
7	Е0108-3-3	Устройство основание из песчано-гравийных смесей толщиной10 см. м3	0,25	820,22 123,75	100,89 38,25	205 31	25 10	48 118
		Прочие работы						
8	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев (пиломатериалы)	0,7	28485,13	318,13	19940	223	5997

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8		м3	0,7	7020,00	119,25	4914	83	120
9	Е0110-32-1Примен.	Устройство стульчака м3	0,01	28485,13 7020,00	318,13 119,25	285 70	3 1	86 120
10	Е0110-7-1	Обшивка стен по каркасу досками толщиной 1,9 см м2	12,5	627,37 58,05	4,64 1,76	7842 726	58 22	897 120
11	Е0110-12-1	Устройство деревянной съемной крышкивыгреба м2	0,25	700,70 84,15	5,48 2,07	175 21	1 1	26 120
12	Е0110-21-1	Установка фрамуги /окно 30х40 см/ м2	0,12	3311,54 1057,50	33,47 12,65	397 127	4 2	154 120
13	Е0115-203-1	Остекление фрамуги м2	0,12	1040,84 163,80	3,75 1,42	125 20		21 105
14	Е0110-24-1	Установка дверных блоков (70х180см.) м2	1,26	1407,30 792,00	36,52 13,79	1773 998	46 17	1218 120
15	С12062-3	Стоимость блоки дверные м2	1,26	4010,00		5053		
16	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Укладка из рубероида м2	2,5	369,67 24,53	18,33 6,86	924 61	46 17	93 119
17	Е0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством м2	3,4	604,02 66,60	7,95 2,97	2054 226	27 10	281 119
18	С11011-819	Петля накладная шт	2	40,00		80		
19	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом изалюминиевого сплава шт	1	688,00		688		
20	Е0115-164-3	Простая окраска деревянных конструкции за два раза масляной краской м2	27	101,73 52,20	0,07 0,02	2747 1409	2 1	1480 105
21	Е0115-164-5	подготовленных под вторую окраску м2	27	36,34 16,88	0,02	981 456	1	479 105
22	Е0108-4-7	Наружная гидроизоляция стен выгреба битумом в 2 слоя м2	24	245,44 37,35	3,82 1,44	5891 896	92 35	1099 118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**107 645**	**4 323**	**18 331**
			Тенге			**14 742**	**1 574**	

Наименование объекта: Площадка водопроводных сооружений.

Локальная смета № 2-2-14. ОСВЕЩЕНИЕ УБОРНОЙ

		Монтажные работы						
1	Ц0108-593-10	Светильник местного освещения шт	2	133,20 114,00	4,10 0,70	266 228	8 1	218 95
2	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг м	3	66,80 20,30	18,10 3,80	200 61	54 11	69 95
3	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 шт	2	273,20 200,00		546 400		380 95
4	Ц0110-898-12прим.	Установка коробки КОР-73 коробка	1	742,00 398,00	305,00 72,00	742 398	305 72	517 110
5	Ц0108-591-	Установка выключателя однополюсного герметического ПВМ-1-10	1	134,80	3,60	135	4	109

	2	3	4	5	6	7	8	9
	3прим.	шт		115,00	0,20	115		95
		Материалы не учтенные ценником						
6	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ шт	2	157,00		314		
7	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	2	24,00		48		
8	С151601-163 Изм. и доп. вып. 20прим.	Стоимость кабеля маркиАПВГ сеч.3х2,5мм2 км	0,00306	14684,00		45		
9	С11041-162 Изм. и доп. вып. 20прим.	Изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ12 ГОСТ 30531-97 шт.	2	28,00		56		
10	СПрайс лист "SKAlA grOuP"	Стоимость крюков КН-16 шт	2	130,49		261		
11	СПрайс лист ТОО"Ержас Промкомпани"	Стоимость коробки КОР-73 шт	1	27,73		28		
12	С151801-19прим.	Выключатель тип ПВМ1-10 шт	1	204,00		204		
13	Е0133-114-4прим.	Устройство ввода от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении-1/ шт	1	277,06 213,75	38,56 13,50	277 214	39 14	239 105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**3 123** **1 416**	**410** **99**	**1 532**

Наименование объекта: ПРОХОДНАЯ.

Локальная смета № 2-2-15. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

1	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт	4	369,90 347,00	1,60	1480 1388	6	1249 90
2	С151804-3197 Изм. и доп. вып.	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 шт.	4	356,00		1424		
3	Ц0110-668-1прим.	Извещатели пожарный ручной шт	1	153,50 144,00		154 144		130 90
4	С151804-3214 Изм. и доп. вып.	Извещатели пожарные ручные модели ИПР- КСК шт.	1	534,00		534		
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические:световой в нормальном исполнении шт	1	369,90 347,00	1,60	370 347	2	312 90
6	Прайс листТОО"ТД	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой Маяк 24КП шт	1	521,29		521		
7	Прайс лист"СистемыВидеоКонтроля"	Сигнально-пусковой релейный блок С2000-СП1 шт	1	2755,23		2755		
8	Ц0110-669-1прим.	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной шт	1	2062,70 1982,00	1,60	2063 1982	2	1784 90
9	Прайс лист"Научн.внедр	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	1	3519,95		3520		

	2	3	4	5	6	7	8	9
	.предпр.Болид"	шт						
10	Ц0110-668-2прим.	Монтаж С2000-КДЛ шт	1	369,90 347,00	1,60	370 347	2	312 90
11	Прайс лист "СистемыВидеоКонтроля"	Резервный источник питания РИП-24 исп.01 шт	1	6216,07		6216		
12	Прайс листТОО"ВеНиА	Аккумуляторная батарея АКБ-7 шт	2	840,01		1680		
13	Прайс листТОО"СистемыВидеоКонтроля"	Пульт контроля и управления С2000-М шт	1	10449,72		10450		
14	Ц0110-667-2прим.	Монтаж пульта контроля и управления С2000-М шт	1	7509,60 7155,00	1,60	7510 7155	2	6440 90
15	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10 шт	1	1080,00		1080		
16	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П шт	4	59,00		236		
17	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке коробка	5	742,00 398,00	305,00 72,00	3710 1990	1525 360	2585 110
18	С151603-21 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 км	0,00816	52860,00		431		
19	СПрайс лист ТОО"КМА	Кабельмарки КПСВВ 1х2х0,5 м	19,38	5,55		107		
20	СПрайс лист "ТорговыйДомТи	Кабель марки КПСВВ 1х2х1 км	0,03978	31697,41		1261		
21	СПрайс лист ООО"Рассвет"	Кабель МКЭШВ 2х2х1,5 км	0,00612	184223,49		1127		
22	С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79(для заземления) км	0,0103	10269,00		106		
23	Ц0111-233-1	Присоединение заземляющих проводников к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником конец	18	23,79 20,34		428 366		330 90
24	СПрайс лист ТОО"Электротех	Труба ПВХ Ду-16 м	2,06	12,72		26		
25	Ц0108-409-1прим.	Монтаж труб по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	2	108,60 39,60	48,90 12,20	217 79	98 24	98 95
26	СПрайс лист"Электротехн	Стоимость металлорукава Ду-15 РЗ-ЦП-15 м	1	46,32		46		
27	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	1	114,40 48,80	7,80 0,50	114 49	8	47 95
28	СПрайс лист"AcgrOuP"	Стоимость кабельного канала TMR 10х10 (код 00301) шт	13	55,13		717		
29	СПрайс лист"AcgrOuP"	Стоимость кабель-канал TA-GN 100х40 с крышкой с направляющими для установки разделителей(код 01782) м	4	330,13		1321		
30	Ц0108-397-	Монтаж кабель-канала	17	31,10	15,30	529	260	307

	2	3		4	5	6	7	8	9
	1прим.		м		15,80	3,20	269	54	95
31	СПрайс лист"AcgrOuP"	Стоимость тройника 100х40 NTAN (код 01757)	шт	4	350,03		1400		
32	СПрайс лист"AcgrOuP"	Стоимость заглушки стыка 100х40 SGAN(код 00823)	шт	4	30,66		123		
33	СПрайс лист"AcgrOuP"	Стоимость накладка на стык крышки GAN 100(код 00887)	шт	4	51,87		207		
34	Прайс лист"AcgrOuP"	Угол внутренний NIA 100х40(код 01825)	шт	2	173,55		347		
35	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	28	26,40 19,10	3,10 0,50	739 535	87 14	521 95
36	Ц0108-148-1прим.	Кабели до 35 кВ в проложенных каналах,металлорукавах масса 1 м до 1 кг	м	44	27,70 19,70	2,10 0,50	1219 867	92 22	844 95
37	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	шт	22	110,90 49,50		2440 1089		1035 95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге** **Тенге**			**56 978** **16 606**	**2 083** **475**	**15 994**

Наименование объекта: ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-го ПОДЪЕМА.

Локальная смета № 2-2-16. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

1	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	2	369,90 347,00	1,60	740 694	3	625 90
2	С151804-3197 Изм. и доп. вып.	Извещатель пожарный ИП-212-45Рубеж	шт	2	356,00		712		
3	Ц0110-668-1прим.	Извещатели пожарный ручной	шт	2	153,50 144,00		307 288		259 90
4	С151804-3214 Изм. и доп. вып.	Извещатель пожарный ИПР-Кск(ИОПР-513/101-1)	шт	2	534,00		1068		
5	Прайс листТОО"ТД	Герметичный бокс для ИПР-Кск	шт	1	3258,06		3258		
6	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические:световой в нормальном исполнении	шт	1	369,90 347,00	1,60	370 347	2	312 90
7	Прайс листТОО"ТД	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой Маяк 24КП	шт	1	521,29		521		
8	СПрайс лист ТОО"КМА	Кабель марки КПСВВ 1х2х0,5	м	109,14	5,55		605		
9	СПрайс лист "Торговый	Кабель марки КПСВВ 1х2х1	км	0,051	31697,41		1617		
10	СПрайс лист ТОО"Электротех	Труба ПВХ Ду-16	м	2,06	12,72		26		
11	Ц0108-409-1прим.	Монтаж труб по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	2	108,60 39,60	48,90 12,20	217 79	98 24	98 95
12	СПрайс лист"Электротехн	Стоимостьметаллорукава Ду-15 РЗ-ЦП-15	м	2	46,32		93		

	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	2	114,40	7,80	229	16	94
		м		48,80	0,50	98	1	95
14	СПрайс лист"AcgrOuP"	Стоимость кабельного канала TMR 10x10 (код 00301)	35	55,13		1930		
		шт						
15	Ц0108-397-1прим.	Монтаж кабель-канала	35	31,10	15,30	1089	536	632
		м		15,80	3,20	553	112	95
16	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	84	26,40	3,10	2218	260	1564
		м		19,10	0,50	1604	42	95
17	Ц0108-148-1прим.	Кабели до 35 кВ в проложенных каналах,металлорукавах масса 1 м до 1 кг	73	27,70	2,10	2022	153	1401
		м		19,70	0,50	1438	37	95
18	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	16	137,90		2206		1163
		шт		76,50		1224		95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**19 227**	**1 067**	**6 148**
			Тенге			**6 325**	**216**	

Наименование объекта: ПРОХОДНАЯ.

Локальная смета № 2-2-17. СИСТЕМА ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

1	Прайс листТОО"ЭФ Эф	Видеорегистратор MDR-IVC32-4	1	190514,25		190514		
		шт						
2	Ц0110-350-22прим.	Установка видеорегиератора	1	4209,80	27,80	4210	28	3918
		шт		3870,00	9,00	3870	9	101
3	Прайс лист "Форстрейд"ТОО	Жесткий диск NDD SATA WD40PURX	4	11760,14		47041		
		шт						
4	Прайс лист"SulPAK"	LED Телевизор(Видемонитор)тип LG32LB582V	1	21500,89		21501		
		шт						
5	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	1	247,20	8,59	247	9	215
		шт		236,25	2,25	236	2	90
6	СПрайс лист"SulPAK"	ВысокоскоростнойHDMI-кабель длиной 3м (кабель SONY DLC-HD30)	1	3030,56		3031		
		шт						
7	Прайс лист"Алем SHOP.Kz"	Шкаф настенный,19 6U 600x600 черный	1	6182,47		6182		
		шт						
8	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261
		шт		254,00	20,30	254	20	95
9	Прайс листТОО"AMASC"	Источник бесперебойного питания для монтажа в 19 стойку,типAPC SUA 1500RM12U(монтаж)	1	14983,76		14984		
		шт						
10	Ц0111-92-1прим.	Монтаж источника бесперебойного питания	1	2520,35	842,69	2520	843	1648
		шт		1624,50	207,00	1625	207	90
11	СПрайс листТОО"AMAS	Силовой кабель Power Cord.C14 to CEE 7/7.0,6m	2	3791,30		7583		
		шт						
12	Прайс листТОО"ЭФ ЭФ	Стоимость камер IP IR всепогодная,тип MDC-N6290TDN-40H	12	26880,32		322564		
		шт						
13	Ц0110-350-22прим.	Установка видеокамер	12	4209,80	27,80	50518	334	47013
		шт		3870,00	9,00	46440	108	101
14	Прайс лист	Профессиональный блок питания 12Вольт,10 Ампер тип PV-DC10A	1	7289,61		7290		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТОО"Новикам"	шт						
15	Ц0110-669-6прим.	Установка блока питания шт	1	1648,60 1523,00	1,60	1649 1523	2	1371 90
16	Прайс листТОО"Новика	Аккумулятор для PV-DC10A шт	1	1176,01		1176		
17	СПрайс лист "RONEX	Стоимость кабеля ParlanF/UTP cat5e 4x2x0,52PVC/PE м	10,2	41,76		426		
18	Ц0108-148-1прим.	Кабели до 35 кВ в проложенных каналах м	10	27,70 19,70	2,10 0,50	277 197	21 5	192 95
19	СПрайс лист"AcgrOuP"	Стоимость кабель-канал TA-GN 100x40 с крышкой с направляющими для установки разделителей(код 01782) м	5	330,13		1651		
20	Ц0108-397-1прим.	Монтаж кабель-канала м	5	31,10 15,80	15,30 3,20	156 79	77 16	90 95
21	СПрайс лист"AcgrOuP"	Стоимость тройника 100x40 NTAN (код 01757) шт	5	350,03		1750		
22	СПрайс лист"AcgrOuP"	Стоимость заглушки стыка 100x40 SGAN(код 00823) шт	5	30,66		153		
23	СПрайс лист"AcgrOuP"	Стоимость накладка на стык крышки GAN 100(код 00887) шт	5	51,87		259		
24	Прайс лист"AcgrOuP"	Угол внутренний NIA 100x40(код 01825) шт	2	173,55		347		
25	СПрайс лист"AcgrOuP"	Стоимость накладка на стык крышки GAN 100(код 00873) шт	2	120,70		241		
26	Спрайс лист ТОО"AIMATУ IT TEIECOM"	Разъем RJ45 шт	1	3,26		3		
27	Ц0110-949-2 Изм. и доп. вып.	Настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./ шт	1	10499,71 10499,71		10500 10500		9450 90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**697 285** **64 723**	**1 417** **368**	**64 157**

Наименование объекта: Площадка водопроводных сооружений

Локальная смета № 2-3-1. Блок-контейнер над арт.скважиной N2.Общестроительные работы.

		Земляные работы						
1	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта толщиной 20 см бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 (50) м м3	2,6	7,91	7,91 2,57	21	21 7	6 97
2	Е0101-24-9 К=4	при перемещении1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	2,6	29,29	29,29 9,51	76	76 25	24 97
3	Е0101-24-1	Разравнивание растительного грунта поплощадке бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	2,6	7,91	7,91 2,57	21	21 7	6 97
4	Е0101-17-14	Выемка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	3,9	39,72 1,87	37,82 11,00	155 7	147 43	49 97
5	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта на расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	6,825	19,70	19,70	134	134	27

	2	3	4	5	6	7	8	9
		т	0,625		3,94		27	100
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	3,9	3,76	3,24	15	13	6
		м3		0,48	1,12	2	4	97
7	Е0101-145-5	Планировка дна котлована из грунтов 2группы ручным способом	13	19,40		252		245
		м2		19,40		252		97
		Устройство фундаментов.						
8	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщиной 400 мм	5,2	1580,37	100,89	8218	525	994
		м3		123,75	38,25	644	199	118
9	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок (Объем - 1м3.расход 1100кг/м3)	1,1	39844,75	427,75	43829	471	237
		т		45,00	117,15	50	129	133
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,1	339,59	339,59	374	374	206
		т			140,94		155	133
11	Е0106-55-3	Установка каркасов и сеток	0,158	1714,40	475,40	271	75	199
		1т		1071,00	128,67	169	20	105
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,158	67700,00		10697		
		т						
13	Е0106-55-1	Установка каркасов и сеток	0,031	4781,15	475,40	148	15	139
		1т		4137,75	128,67	128	4	105
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,031	65000,00		2015		
		т						
15	Е0106-1-20	Бетон для заливки фундаментальной плиты из бетона В15	5,18	5609,70	311,32	29058	1613	3038
		м3		441,00	117,61	2284	609	105
		Покрытия площадки.						
16	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	10,8	167,86	33,28	1813	359	237
		м2		5,00	11,49	54	124	133
17	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 (3) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	10,8	560,65	15,35	6055	166	158
		м2		5,94	5,06	64	55	133
18	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	10,8	-67,19		-726		
		м2		-0,02				
19	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,034	175710,10	1826,10	5974	62	418
		т		8100,00	690,75	275	23	140
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**108 400**	**4 070**	**5 990**
			Тенге			**3 930**	**1 431**	
		Прямые затраты по акту				11 928 292		1 010 114
		в т.ч. оборудование				6 139 867		

Итого с накладными расходами				**12 938 406**
оборудование				*6 139 867*
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				407 912
Всего				**13 346 318**

2	3	4	5	6	7	8	9
	Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)				178 720		
	Итого с временными				**13 525 038**		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				152 873		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				73 852		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				29 541		
	Итого в базовых ценах 2001 года				**13 781 304**		
	Итого в текущих ценах 2016 года К=2,7367742				**38 258 229**		
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				765 165		
	Итого с налогами				**39 023 394**		
	НДС - 12%				4 682 807		
	Всего по акту				**43 706 201**		
	Скидка по условиям тендера				6 555 928,76		
	Всего по акту				**37 150 272,24**		

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

Руководитель_____ Малибеков Д.С.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"

_____ Имашев А.Б.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор_____Аскарбаев А.К.

Начальник участка

_____Карабалин К.Ш.