ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер ESF-040540006757-20200413-57591321	1.1.	Номер учетной системы 18
2.	Дата выписки 13.04.2020	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	Дата совершения оборота 31.03.2020		
4.	Исправленный ☐	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный ☐	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040540006757 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 06001 — 9.2. номер 0000797

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ266010121000146191
14.	БИК HSBKKZKX	15.	Наименование банка АО Народный Банк Казахстана

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005361 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

ГУ"Отдел строительства города Актобе"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ95070103KSN0618000	23.	Назначение платежа СМР на строительство 9-ти этажного 3 секц.жилого дома №10 в мкр №4, ж/м "Нур-Актобе", г. Актобе (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 040540006757	26.1	ИИН/БИН 060140005361
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет"	26.2	Наименование ГУ"Отдел строительства города Актобе"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	№190034	
27.2	☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	29.01.2019	

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки ☐ (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 2

32.2 дата 31.03.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

	Код вида товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	СМР на строительство 9-ти этажного жилого дома №10 в мкр №4, ж/м "Нур-Актобе", г. Актобе (без наружных инженерных сетей и благоустройства)			тенге	1	100 222 755,36	100 222 755,36	0	0	100 222 755,36	12%	12 026 730,64	112 249 486			1	
				Всего по счету				100 222 755,36			100 222 755,36		12 026 730,64	112 249 486				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	CttONY79Hez0KVXOG9fLu5ROX141bjwT49KdZocrB/O1FfIVJatiQX1zc+QbAKkB AGoF5/F4tM63yDj+YDnfwjIQU4wibRG32dT6cLCfOS40paju+13PIK2+/LeME1aE TsJWJ//hDsZFP+xLAeuBXpuLSxBmcsXMKXFavSHp1qX6SYvqeuK/svQFa7oYPh/C q3VKp0QH3EPOMjroJwyDuxbWL3cOzkGsimfVU6b2IBD2Cvs3/zfsA9y/c1P29JGN nYpfgbWA8L0qP0OfApxH4LGiTBByxfhhlpGM/pSxkg+LCSeeuzTG7MWZIJqNJks7 5d+an3q8Ak9vzXFYCjoVoQ==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	Синицина Арина Андреевна

ИПО 2 «Тексеріледі»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		№190034	29.01.2019				
		№4	11.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**134 464 759**								**16 135 771**	**152 800 863**
За отчетный месяц		**100 222 755**							**12 026 731**	**112 249 486**

ЗАКАЗЧИК :

И.О. Руководитель _____ **Жарасбаев А.**

Авторский надзор :

_____ **Усембеков Е.А**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Жолдыбаев К.А.**

Технадзор :

_____ **Кантарбаев Р.А**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе " **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" в г.Актобе/14,0 тыс.м2/.Кирпичный 9 этажный 3 секционный жилой дом № 10 в микрорайоне № 4 жилого массива "Нур-Актобе".

А К Т

выполненных работ за март 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 18.Стены									
158	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100**	м3 кладки	358,08	25383,30	2303,20	9089254	824730	6628242	1668669	11618556
		ПР 02-01-01-85			4569,60	441,20	1636282	157985		860634	
159	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75**	м3 кладки	320.8000003	25621,80	2303,20	8219473	738867	6014681	1494942	10491568
		ПР 02-01-01-86			4569,60	441,20	1465928	141537		777153	
163	1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	м2 окленваемой поверхности	1404,9	1220,88	0,44	1715214	618	328381	1109208	3050376
		ПР 08-01-01-86			986,71	0,20	1386229	281		225954	
164	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	140,5	40328,08	2242,24	5666095	315035	2245432	2441545	8756251
		ПР 07-01-01-85			22104,12	761,07	3105629	106930		648611	
165	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Облицовка стен лицевым силикатным кирпичом М125 на растворе М100**	м3 кладки	168,7	28644,23	2303,20	4832282	388550	3672841	786149	6067905
		ПР 02-01-01-85			4569,60	441,20	770892	74430		449474	
166	1108-0201-1027 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой силикатным лицевым кирпичом М125**	м3 кладки	32,79	30211,87	1900,14	990647	62306	699178	224221	1312058

		НР - 93%; СП - 8%			6988,80	363,99	229163	11935		97189	
167	1108-0201-1027 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой силикатным лицевым кирпичом М125**	м3 кладки	33,58	30440,83	1900,14	1022203	63807	723712	229624	1351973
		НР - 93%; СП - 8%			6988,80	363,99	234684	12223		100146	
171	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой лицевым неокрашенным силикатным кирпичом М125**	м3 кладки	12,15	27972,83	2130,46	339870	25885	239219	74144	447135
		НР - 93%; СП - 8%			6153,60	408,11	74766	4959		33121	
172	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым кирпичом М125**	м3 кладки	81,5	27574,58	2130,46	2247328	173632	1572177	497344	2964246
		НР - 93%; СП - 8%			6153,60	408,11	501518	33261		219574	
174	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	1186	598,02	1,74	709252	2064	222833	451296	1253392
		НР - 93%; СП - 8%			408,39	0,77	484351	913		92844	
175	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102**	м2 вертикальной проекции	1186	118,11	0,50	140078	593	65836	68748	225532
		НР - 93%; СП - 8%			62,11	0,22	73662	261		16706	
176	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100**	м3 кладки	335,3	24335,08	2303,20	8159553	772263	6099316	1335395	10254544
		НР - 93%; СП - 8%			3841,26	441,20	1287974	147934		759596	
177	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75**	м3 кладки	255,7	24564,04	2303,20	6281025	588928	4709887	1018373	7883350
		НР - 93%; СП - 8%			3841,26	441,20	982210	112815		583952	
183	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Арматурные и связевые сетки.Укладка**	т металлических изделий	3,8	57252,34	2093,14	217559	7954	0	197037	447764
		НР - 93%; СП - 8%			55159,20	595,62	209605	2263		33168	
187	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	890	421,97	241,69	375553	215104	33998	199024	620543
		НР - 118%; СП - 8%			142,08	47,43	126451	42213		45966	

188	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	22,99999997	**2057,46**	**1243,73**	47322	28606	765	27649	80969
		НР - 118%; СП - 8%			**780,48**	**238,25**	17951	5480		5998	
189	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	38,9	**75307,00**	--	2929442	0	2929442	0	3163797
		СП - 8%			--	--	0	0		234355	
190	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Деревянный брус.Укладка**	м3	1,71	**72829,36**	**1186,49**	124538	2029	47550	68160	208114
		НР - 90%; СП - 8%			**43836,00**	**452,27**	74960	773		15416	
191	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянного бруса**	м3 древесины в конструкции	1,709	**9982,76**	**51,52**	17061	88	39298	1161	19680
		НР - 90%; СП - 8%			**733,98**	**21,12**	1254	36		1458	
192	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	**Антисептирование деревянного бруса**	м2 перекрытия	105,1	**312,64**	**1,18**	32858	124	25663	6411	42411
		НР - 90%; СП - 8%			**67,29**	**0,49**	7072	51		3142	
193	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	**Металлические перемычки.Монтаж**	т стальных элементов	0,75	**49416,41**	**5843,39**	37062	4383	4702	25939	68041
		НР - 118%; СП - 8%			**37303,20**	**1125,06**	27977	844		5040	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			63996992,45	**53193669**	**4215566**	**36303153**	**11925039**	**70328205**
							12698558	**857124**	**0**	**5209497**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**53193669**				
		Накладные расходы	Тенге				**11925039**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5209497**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**70328205**				
		РАЗДЕЛ 19.Монолитный пояс на отметках 5,3;10,9;16,5;22,1(4шт)									
199	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Доски.Укладка**	м ходов	252,04	**37,65**	**4,47**	9489	1127	516	7447	18291
		НР - 90%; СП - 8%			**31,13**	**1,70**	7846	428		1355	
200	2107-0204-0401 РСНБ РК 2015	**Стоимость досок**	м3	1,125	**15260,00**	--	17168	0	17168	0	18541
		СП - 8%			--	--	0	0		1373	
201	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15**	м3	39,4	**44429,49**	**4465,05**	1750522	175923	1250849	319798	2235946
		НР - 91%; СП - 8%			**8217,00**	**801,55**	323750	31581		165626	
202	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,7	**207075,00**	--	352028	0	352027	0	380190
		СП - 8%			--	--	0	0		28162	
203	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,23	**222713,00**	--	51224	0	51224	0	55322
		СП - 8%			--	--	0	0		4098	

204	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,1	16755,51	884,27	18431	973	320	15864	37039
		НР - 91%; СП - 8%			15580,24	267,92	17138	295		2744	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2198862	178023	1672104	343109	2745329
							348734	32304	0	203358	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2198862				
		Накладные расходы	Тенге				343109				
		Сметная прибыль	Тенге				203358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2745329				
		РАЗДЕЛ 20.Арматурный пояс на отметках 5,3;10,9;16,5;22,1(4шт)									
205	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Арматурные пояса.Устройство	т металлических изделий	1,5	57252,34	2093,14	85879	3140	0	77778	176750
		НР - 93%; СП - 8%			55159,20	595,62	82739	893		13093	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				85879	3140	0	77778	176750
							82739	893	0	13093	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				85879				
		Накладные расходы	Тенге				77778				
		Сметная прибыль	Тенге				13093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				176750				
		РАЗДЕЛ 23.Простенки									
216	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Простенки из бетонных полнотелых камней М125.Кладка	м3 кладки	40,99999996	7938,80	2533,52	325491	103874	78095	151980	515669
		НР - 93%; СП - 8%			3500,52	485,32	143521	19898		38198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				325491	103874	78095	151980	515669
							143521	19898	0	38198	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				325491				
		Накладные расходы	Тенге				151980				
		Сметная прибыль	Тенге				38198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				515669				
		РАЗДЕЛ 24.Перегородки									
219	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1450,1	3513,07	236,65	5094303	343166	3131621	1567281	7194511
		НР - 93%; СП - 8%			1116,83	45,33	1619515	65733		532927	
220	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	365,7	2816,46	126,53	1029979	46272	565157	397731	1541927

		НР - 93%; СП - 8%			1144,52	24,93	418551	9117		114217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**6124282**	**389438**	**3696778**	**1965012**	**8736438**
							2038066	**74850**	**0**	**647144**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**6124282**				
		Накладные расходы	Тенге				**1965012**				
		Сметная прибыль	Тенге				**647144**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**8736438**				

РАЗДЕЛ 25.Перекрытие и покрытие выше 0.00

223	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические балки.Монтаж**	**т конструкций**	2,15	**26503,17**	**9363,92**	56982	20132	7747	23724	87162
		НР - 69%; СП - 8%			**13536,00**	**2455,59**	29102	5280		6456	
224	**1109-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	2,15	**11372,74**	**1468,34**	24451	3157	3788	12085	39459
		НР - 69%; СП - 8%			**8142,75**	**3,31**	17507	7		2923	
225	**2105-0204-0803 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	1,3	**408051,00**	--	530466	0	530466	0	572903
		СП - 8%			--	--	0	0		42437	
226	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	0,33	**219334,00**	--	72380	0	**72380**	0	78170
		СП - 8%			--	--	0	0		5790	
227	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	0,57	**220004,00**	--	125402	0	125402	0	135434
		СП - 8%			--	--	0	0		10032	
231	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	11,99999967	**421,97**	**241,69**	5064	2900	458	2683	8367
		НР - 118%; СП - 8%			**142,08**	**47,43**	1705	569		620	
232	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	1,1	**75307,00**	--	82838	0	82838	0	89465
		СП - 8%			--	--	0	0		6627	
235	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	17,99999967	**421,97**	**241,69**	7595	4350	688	4025	12550
		НР - 118%; СП - 8%			**142,08**	**47,43**	2557	854		930	
236	**2104-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	8	**4200,00**	--	33600	0	33600	0	36288
		СП - 8%			--	--	0	0		2688	

237	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	10,7	**2926,00**	--	31308	0	31308	0	33813
		СП - 8%			--	--	0	0		2505	
238	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	161,2	**3922,16**	**931,30**	632252	150126	187615	381514	1094867
		НР - 118%, СП - 8%			**1827,00**	**178,69**	294512	28805		81101	
239	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	294,6	**5930,36**	**1240,98**	1747084	365593	530463	1088646	3062588
		НР - 118%, СП - 8%			**2888,76**	**242,88**	851029	71552		226858	
240	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	735,9	**5295,00**	--	3896591	0	3896590	0	4208318
		СП - 8%			--	--	0	0		311727	
241	2104-0108-9908 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 10 кПа СТ РК 949-92 под расчетную нагрузку 12**	**м2**	112	**7635,00**	--	855120	0	855120	0	923530
		СП - 8%			--	--	0	0		68410	
242	2104-0108-9910 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	341,23	**8292,00**	--	2829479	0	2829479	0	3055837
		СП - 8%			--	--	0	0		226358	
243	1107-0512-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	13,00000003	**3234,72**	**1491,32**	42051	19387	5264	24915	72323
		НР - 118%, СП - 8%			**1338,48**	**285,68**	17400	3714		5357	
244	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	**Стоимость ребристых плит лоджий**	**м3**	8,7	**61297,00**	--	533284	0	533284	0	575947
		СП - 8%			--	--	0	0		42663	
245	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Стоимость плит П11д-8**	**м3**	1,07	**47318,00**	--	50630	0	50630	0	54680
		СП - 8%			--	--	0	0		4050	
246	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	2,016	**31149,65**	**1432,93**	62798	2889	49001	10450	79108
		НР - 91%, СП - 8%			**5410,75**	**285,52**	10908	576		5860	
247	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,05**	**207075,00**	--	**49201**	**0**	**49201**	**0**	53137
		СП - 8%			--	--	**0**	**0**		**3936**	
248	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,06**	**205425,00**	--	**56796**	**0**	**56796**	**0**	61340
		СП - 8%			--	--	**0**	**0**		**4544**	

249	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,141	201283,00	--	127605	0	127605	0	137814
		СП - 8%			--	--	0	0		10208	
250	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,45	230846,34	10930,74	103881	4919	8080	107867	228688
		НР - 118%; СП - 8%			201960,00	1180,21	90882	531		16940	
251	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,496	207075,00	--	462229	0	462229	0	499207
		СП - 8%			--	--	0	0		36978	
252	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	201283,00	--	2898	0	2898	0	3130
		СП - 8%			--	--	0	0		232	
253	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,50	109663,00	--	246367	0	246367	0	266076
		СП - 8%			--	--	0	0		19709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				12668352	573453	10779297	1655909	15470201
							1315602	111888	0	1145939	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				12668352				
		Накладные расходы	Тенге				1655909				
		Сметная прибыль	Тенге				1145939				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				15470200				

РАЗДЕЛ 26.Перекрытие в осях 5-8

260	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	7,000000033	3922,16	931,30	27455	6519	8147	16567	47544
		НР - 118%; СП - 8%			1827,00	178,69	12789	1251		3522	
261	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	17,3	5930,36	1240,98	102595	21469	31151	63930	179847
		НР - 118%; СП - 8%			2888,76	242,88	49976	4202		13322	
262	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	117,62	5295,00	--	622798	0	622798	0	672622
		СП - 8%			--	--	0	0		49824	
263	2104-0108-9908 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 10 кПа СТ РК 949-92 под расчетную нагрузку 12	м2	29,16	7635,00	--	222637	0	222637	0	240448
		СП - 8%			--	--	0	0		17811	
264	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Стоимость плит П8д-8,П15д-8	м3	0,5	47318,00	--	106466	--	106466	0	114983

		СП - 8%			--	--	--	--		8517	
265	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Анкера.Установка**	т стальных элементов	0,04	230846,34	10930,74	9234	437	718	9588	20328
		НР - 118%; СП - 8%			201960,00	1180,21	8078	47		1506	
266	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04	207075,09	--	33273	--	33273	0	35935
		СП - 8%			--	--	--	--		2662	
267	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,036	109663,00	--	17621	--	17621	0	19030
		СП - 8%			--	--	--	--		1410	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1142079	28425	1042811	90085	1330737
							70843	5500	0	98574	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1142079				
		Накладные расходы	Тенге				90085				
		Сметная прибыль	Тенге				98574				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1330738				

РАЗДЕЛ 34.Лестницы

359	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Опорные подушки.Монтаж**	шт. сборных конструкций	21,99999967	421,97	241,69	9283	5317	840	4919	15338
		НР - 118%; СП - 8%			142,08	47,43	3126	1043		1136	
360	2104-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	шт.	22,7	4200,00	--	95340	0	95340	0	102967
		СП - 8%			--	--	0	0		7627	
361	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические балки.Монтаж**	т конструкций	1,8012	26503,17	9363,92	47738	16866	6490	19875	73022
		НР - 69%; СП - 8%			13536,00	2455,59	24381	4423		5409	
362	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	1,8012	11372,74	1468,34	20485	2645	3173	10124	33058
		НР - 69%; СП - 8%			8142,75	3,31	14667	6		2449	
365	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические косоуры.Монтаж**	т конструкций	1,546	63167,50	23522,79	97657	36366	13573	40331	149027
		НР - 69%; СП - 8%			30865,20	6941,63	47718	10732		11039	
369	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	135,86	1178,75	47,49	160145	6452	4910	178610	365855
		НР - 118%; СП - 8%			1095,12	19,00	148783	2581		27100	
370	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	135,86	2866,00	--	389375	0	389375	0	420525
		СП - 8%			--	--	0	0		31150	

371	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,47328	615000,00	--	291067	0	291067	0	314352
		СП - 8%			--	--	0	0		23285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1111090	67646	804768	253859	1474144
							238675	18785	0	109195	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1111090				
		Накладные расходы	Тенге				253859				
		Сметная прибыль	Тенге				109195				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1474144				

РАЗДЕЛ 35.Ограждение лоджий

382	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичное ограждение.Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	128,3	5229,90	239,38	670996	30712	470942	163042	900761
		НР - 93% СП - 8%			1319,89	46,55	169342	5972		66723	
383	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,54	219334,00	--	534249	--	534249	--	576989
		СП - 8%			--	--	--	--		42740	
384	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,52	290406,00	--	676483	--	676483	--	730602
		СП - 8%			--	--	--	--		54119	
385	2301-0301-0123 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	8,8	1264,00	--	50244	--	--	--	54264
		СП - 8%			--	--	--	--		4020	
386	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	205425,00	--	10846	--	10846	--	11714
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1942818	30712	1692520	163042	2274330
							169342	5972		168470	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1942818				
		Накладные расходы	Тенге				163042				
		Сметная прибыль	Тенге				168470				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2274330				

Итого прямые затраты		**78 792 522**
Накладные расходы , тенге		16 625 813
[illegible]		95 418 335
Сметная прибыль, тенге		7 633 467
Итого по подразделению		103 051 802

Итого по акту:

Строительно-монтажные работы		103 051 802
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	927 466
ИТОГО		103 979 268
Зимнее удорожание	1,61%	1 674 066
Итого		105 653 334
Непредвиденные работы и затраты	2%	2 113 067
Итого		**107 766 401**

ИТОГО	107 766 401
К= 0,9300000183	100 222 755
НДС 12%	12 026 731
Итого с НДС	**112 249 486**

Заказчик:

_____ **Жарасбаев А**

Подрядчик:

_____ **Жолдыбаев К.А.**

Авторский надзор :

_____ **Усембеков Е.А.**

Технадзор :

_____ **Кантарбаев Р.А.**