Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки:

Строительство жилья на тер-рии ж/ массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» в мкр. №4 г.Актобе.
Кирпичный 9-эт. 8 секц. ж/ дом №20 в мкр. №4 ж/массива «Нур-Актобе» (Бл. А,Б,В,Г). Без наружных инженерных сетей.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/381	28.09.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**1 438 438 149**								**172 612 578**	**1 438 438 149**
За отчетный месяц		**254 757 770**							**30 570 932**	**285 328 702**

ЗАКАЗЧИК :

И. О Руководитель _____ **Жорасбаев А.А.**

Авторский надзор:

_____ **Усембеков Е.А**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Акмади А.А.**

Технадзор:

_____ **Кантарбаев Р.С.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилья на тер-рии ж/ массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» в мкр. №4 г.Актобе. Кирпичный 9-эт. 8 секц. ж/ дом №20 в мкр. №4 ж/массива «Нур-Актобе» (Бл. А,Б,В,Г). Без наружных инженерных сетей.**

А К Т №1

выполненных работ за сентябрь 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1					
		на общестроительные работы блока А					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
19	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В20**	**м3**	**53,6200**		**21649,82**	**1160776,87**
		Накладные расходы	%	--		1730,46	92780,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1870,42	100284,56
		Сметная стоимость:				25250,70	1353841,55
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1160776,87**
		Накладные расходы -	Тенге				**92780,13**
		Сметная прибыль -	Тенге				**100284,56**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1353841,56**
		РАЗДЕЛ 6.Вход в подвал					
84	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**1145,80**	**2291,60**
		Накладные расходы	%	--		414,78	829,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,85	249,69
		Сметная стоимость:				**1685,43**	**3370,86**
85	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**1626,20**	**1626,20**
		Накладные расходы	%	--		583,52	583,52

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	176,78	176,78
		Сметная стоимость:			**2386,51**	**2386,51**
86	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**7,0000**	**2433,91**	**17037,40**
		Накладные расходы	%	--	871,58	6101,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	264,44	1851,08
		Сметная стоимость:			**3569,94**	**24989,57**
89	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лобовая балка из швеллера.Монтаж**	**т конструкций**	**0,0300**	**22041,44**	**705,77**
		Накладные расходы	%	--	9041,73	289,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2486,65	79,62
		Сметная стоимость:			**33569,83**	**1074,91**
90	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0,0300**	**9043,55**	**289,57**
		Накладные расходы	%	--	4160,16	133,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1056,30	33,82
		Сметная стоимость:			**14260,00**	**456,61**
92	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Опорный уголок.Монтаж**	**т стальных элементов**	**0,0300**	**39397,55**	**1072,24**
		Накладные расходы	%	--	20696,15	563,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4807,50	130,84
		Сметная стоимость:			**64901,19**	**1766,35**
94	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические косоуры из швеллера №18.Монтаж**	**т конструкций**	**0,1000**	**49601,49**	**5012,73**
		Накладные расходы	%	--	20746,52	2096,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5627,84	568,75
		Сметная стоимость:			**75975,85**	**7678,12**
96	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**10,8000**	**937,65**	**10126,65**
		Накладные расходы	%	--	613,76	6628,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	124,11	1340,42
		Сметная стоимость:			**1675,53**	**18095,70**

98	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Монолитные заделки между блоками из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**0,7500**	**20284,13**	**15213,10**
		Накладные расходы	%	--	2053,65	1540,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1787,02	1340,27
		Сметная стоимость:			**24124,80**	**18093,60**
99	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза**	**м2**	**11,8300**	**60,78**	**718,84**
		Накладные расходы	%	--	18,46	218,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,34	74,98
		Сметная стоимость:			**85,58**	**1012,17**
100	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**11,8300**	**68,15**	**806,03**
		Накладные расходы	%	--	12,71	150,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,47	76,51
		Сметная стоимость:			**87,32**	**1032,83**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			**54900,13**
		Накладные расходы -	Тенге			**19134,34**
		Сметная прибыль -	Тенге			**5922,76**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**79957,23**

РАЗДЕЛ 14.Подкрановые пути

145	Е11-460801-0104 11-460801-0104 РСНБ РК 2015	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка**	**звено длиной 12,5 м**	**12,0000**	**517010,83**	**6204129,95**
		Накладные расходы	%	--	36207,18	434486,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	44257,44	531089,29
		Сметная стоимость:			**597475,45**	**7169705,39**
146	Е11-460801-0201 11-460801-0201 РСНБ РК 2015	**Пути подкрановые для башенных кранов. Устройство выключающей линейки весом до 5 кг**	**путь**	**2,0000**	**5634,82**	**11269,65**
		Накладные расходы	%	--	2992,76	5985,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	690,21	1380,41
		Сметная стоимость:			**9317,79**	**18635,59**

147	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость выключаюшей линейки**	**т**	**0,0100**	**346297,00**	**3462,97**
		Накладные расходы	%	--	14682,99	146.83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28878,40	288.78
		Сметная стоимость:			**389858,39**	**3898,58**
148	Е11-460801-0401 11-460801-0401 РСНБ РК 2015	**Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров**	**путь**	**2,0000**	**1627,55**	**3255,11**
		Накладные расходы	%	--	851,10	1702,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	198,29	396,58
		Сметная стоимость:			**2676,94**	**5353,89**
149	С124-010107-1301 24-010107-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тупиковый упор безударного типа**	**шт.**	**5,0000**	**247844,89**	**1239224,45**
		Накладные расходы	%	--	10508,62	52543,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20668,28	103341,40
		Сметная стоимость:			**279021,80**	**1395109,00**
150	Е11-460801-0502 11-460801-0502 РСНБ РК 2015	**Кран башенный грузоподъемностью до 8 т. Испытание перед сдачей в эксплуатацию**	**кран**	**2,0000**	**66005,10**	**132010,20**
		Накладные расходы	%	--	26153,93	52307,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7372,72	14745,44
		Сметная стоимость:			**99531,75**	**199063,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			**7593352,33**
		Накладные расходы -	Тенге			**547171,67**
		Сметная прибыль -	Тенге			**651241,92**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**8791765,92**
		РАЗДЕЛ 15.Стены				
155	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**159,7200**	**21423,61**	**3421779,70**
		Накладные расходы	%	--	3051,72	487421,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1958,03	312736,09
		Сметная стоимость:			**26433,37**	**4221937,28**

		Сметная стоимость:			**360,94**	**102867,95**
16	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**392,0000**	**502,56**	**197004,87**
		Итого оплата труда:			**494,93**	**194010,65**
		Итого эксплуатация машин:			**2,06**	**808,16**
		Итого материалов:			**6,23**	**2443,97**
		Накладные расходы	%	--	332,92	130503,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,84	26200,71
		Сметная стоимость:			**902,32**	**353709,55**
17	**С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**392,0000**	**1034,71**	**405606,32**
		Накладные расходы	%	--	43,87	17197,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	86,29	33824,32
		Сметная стоимость:			**1164,87**	**456628,35**
18	**С123-020403-0603 23-020403-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**89,0000**	**132,15**	**11761,35**
		Накладные расходы	%	--	5,60	498,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,02	980,80
		Сметная стоимость:			**148,77**	**13240,83**
19	**С123-020403-0803 23-020403-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**55,0000**	**363,68**	**20002,40**
		Накладные расходы	%	--	15,42	848,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,33	1668,04
		Сметная стоимость:			**409,43**	**22518,54**
20	**С123-020403-0606 23-020403-0606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**145,0000**	**444,86**	**64504,70**
		Накладные расходы	%	--	18,86	2735,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,10	5379,18

		Сметная стоимость:			**500,82**	**72618,88**
21	**С123-020403-1004 23-020403-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**4,0000**	**1973,10**	**7892,40**
		Накладные расходы	%	--	83,66	334,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	164,54	658,16
		Сметная стоимость:			**2221,30**	**8885,20**
22	**С123-020403-1406 23-020403-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**73,0000**	**169,12**	**12345,76**
		Накладные расходы	%	--	7,17	523,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,10	1029,54
		Сметная стоимость:			**190,39**	**13898,76**
23	**С123-020403-0321 23-020403-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**144,0000**	**65,64**	**9452,16**
		Накладные расходы	%	--	2,78	400,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,47	788,23
		Сметная стоимость:			**73,90**	**10641,17**
24	**С123-020403-0324 23-020403-0324 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**83,0000**	**213,44**	**17715,52**
		Накладные расходы	%	--	9,05	751,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,80	1477,33
		Сметная стоимость:			**240,29**	**19943,99**
25	**С123-020403-0403 23-020403-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**18,0000**	**69,29**	**1247,22**
		Накладные расходы	%	--	2,94	52,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,78	104,01
		Сметная стоимость:			**78,01**	**1404,11**

26	С123-020403-0407 23-020403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**20,0000**	**249,86**	**4997,20**
		Накладные расходы	%	--	10,59	211,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,84	416,73
		Сметная стоимость:			**281,29**	**5625,81**
27	С123-020403-1301 23-020403-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**6,0000**	**325,22**	**1951,32**
		Накладные расходы	%	--	13,79	82,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27,12	162,72
		Сметная стоимость:			**366,13**	**2196,78**
28	С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**24,0000**	**441,99**	**10607,76**
		Накладные расходы	%	--	18,74	449,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36,86	884,60
		Сметная стоимость:			**497,59**	**11942,13**
29	С123-020403-1808 23-020403-1808 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013 (прочистка)**	**шт.**	**2,0000**	**115,71**	**231,42**
		Накладные расходы	%	--	4,91	9,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,65	19,30
		Сметная стоимость:			**130,27**	**260,53**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			**1004557,69**
		Накладные расходы -	Тенге			**257287,28**
		Сметная прибыль -	Тенге			**100947,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**1362792,57**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-4-9

на электроосвещение блока Г

ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока Г

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

39	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	778	283,08	220236,24
		Накладные расходы	%	--	71,99	56008,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,41	22102,98
		Сметная стоимость:			383,47	298339,66
40	Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	м	519	125,48	65124,12
		Накладные расходы	%	--	46,64	24206,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,77	7146,63
		Сметная стоимость:			185,90	96482,10
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			285360,36
		Накладные расходы -	Тенге			80214,38
		Сметная прибыль -	Тенге			29245,98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			394820,72

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-4-12

на телевидение блока Г

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

6	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	173	69,69	12056,37
		Накладные расходы	%	--	25,53	4416,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,62	1318,26
		Сметная стоимость:			102,83	17789,59
7	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	6	283,08	1698,48
		Накладные расходы	%	--	71,99	431,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,41	170,46
		Сметная стоимость:			383,47	2300,82
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			13754,85
		Накладные расходы -	Тенге			4848,63
		Сметная прибыль -	Тенге			1488,28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			20091,76

Итого прямые затраты БЛОКИ А,Б,В,Г **178 252 980**

Накладные расходы , тенге **48 093 656**

	Итого с накладными расходами , тенге		**226 346 636**
	Сметная прибыль (8 %), тенге		18 107 731
	Итого на подряд, тенге		**244 454 367**
	Строительно-монтажные работы		244 454 367
	Оборудование		0
	Временные здания и сооружения	1,0%	2 200 089
	ИТОГО		246 654 456
	Зимнее удорожание	2,00%	3 971 137
	Итого		**250 625 593**
	в ценах 2018 г-81% (К=1,0599383)	81%	215 174 609
	К= 0,95000001322		**204 415 881**
Итого по акту:	в ценах 2019 г-19% (К=1,112825)	19%	52 991 461
	К= 0,95000001322		**50 341 889**
	ИТОГО:		**254 757 770**
	НДС 12%	12%	30 570 932
	Итого с НДС		**285 328 702**

Заказчик:

_____ **Жарасбаев А.**

Подрядчик:

_____ **Ақмади А.А.**

Авторский надзор:

_____ **Усембеков Е.А**

Технадзор:

_____ **Кантарбаев Р.С.**

Сметное расчетная проверена