Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор №48 от 04 мая 2020 г.
Дополнительное соглашение №1 от 15 мая 2020 г.

Наименование стройки: "Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск"

Наименование объекта: 9-ти и 7-ми этажное здание общежития

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
			48	04.05.2020						
			1	15.05.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:	1 254 554 714									
в том числе:										
Акт №2 приемки выполненных работ за октябрь 2020 г.	399 411 857	356 617 730							42 794 127	399 411 857
ВСЕГО выполнено:	**399 411 857**	**356 617 730**							**42 794 127**	**399 411 857**
Минус аванс 30%										119 823 557
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**279 588 300**
К оплате за текущий месяц: Двести семьдесят девять миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысячи триста тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Артстройинжиниринг"

Жанузаков М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор №48 от 04 мая 2020 г.

Дополнительное соглашение №1 от 15 мая 2020 г.

Наименование стройки: "Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск"

Наименование объекта: 9-ти и 7-ми этажное здание общежития

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9-ти этажное общежитие										
	Локальная смета 2-1-1 на Конструкции железобетонные ниже отм.0.000										
	Раздел 7 Лестница Л1										
	7.1 Ступени и косоуры										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1115-0207-0101	Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,34	3181,27	34,46	16 988	184	8 851	6 434	25 296
					1489,33	16,85	7 953	90	–	1 874	
	7.2 Площадка монолитная ПМ1										
125	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,11	37727,27	1818,18	4 150	200	2 903	996	5 558
					9518,18	427,27	1 047	47	–	412	
128	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-8 НР = 91 %	т	0,03152	498984,77	1332,49	15 728	42	13 361	2 132	19 289
					73762,69	571,07	2 325	18	–	1 429	
	Раздел 9 Входная группа №1										
	9.1 Фундамент Фм-1- 2 шт										
133	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,692	19831,72	1094,73	53 387	2 947	46 918	3 820	61 784
					1308,32	251,11	3 522	676	–	4 577	
134	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,016	34136,41	1914,68	68 819	3 860	50 158	14 297	89 765
					7341,77	451,39	14 801	910	–	6 649	
138	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-5 НР = 91 %	т	0,00845	677041,42	1301,78	5 721	11	3 582	1 941	8 275
					251834,32	591,72	2 128	5	–	613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	11	879,73	18,82	9 677	207	6 291	2 984	13 674
					289	2,73	3 179	30	–	1 013	
	9.2 Стена подпорная монолитная Спм-1										
140	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,35	19831,49	1094,47	46 604	2 572	40 958	3 333	53 932
					1308,09	250,64	3 074	589	–	3 995	
141	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,2	39328,06	2497,78	283 162	17 984	187 245	74 791	386 589
					10824,03	590,97	77 933	4 255	–	28 636	
142	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,9614	20648,01	1356,36	19 851	1 304	277	16 972	39 768
					19003,54	395,26	18 270	380	–	2 946	
	9.3 Стойка монолитная Стм1- 4 шт										
146	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	1,52	46416,45	6495,39	70 553	9 873	32 863	27 354	105 740
					18300,66	1475	27 817	2 242	–	7 833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=4,000;	т	0,0344	20668,6	1366,28	711	47	10	608	1 424
					19011,63	406,98	654	14	–	106	
	9.4 Стойка монолитная Стм2- 2 шт										
150	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,52	46415,38	6496,15	24 136	3 378	11 242	9 358	36 173
					18300	1475	9 516	767	–	2 679	
151	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,0128	20625	1328,13	264	17	4	226	529
					18984,38	390,63	243	5	–	39	
	9.5 Площадка монолитная Пм1										
154	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,682	22803,52	1680,35	15 552	1 146	12 992	1 538	18 457
					2073,31	404,69	1 414	276	–	1 367	
	9.6 Площадка монолитная ПМ2										
156	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,833	22805,52	1680,67	18 997	1 400	15 870	1 877	22 544
					2073,23	403,36	1 727	336	–	1 670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9.7 Лестница монолитная Лм-1										
158	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,2	28189,09	2059,55	62 016	4 531	46 938	10 560	78 382
					4794,09	480,45	10 547	1 057	–	5 806	
159	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,12265	20652,26	1361,6	2 533	167	35	2 165	5 074
					19005,3	391,36	2 331	48	–	376	
	9.8 Стена монолитная См1-2 шт										
161	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,244	35493,57	2498,39	44 154	3 108	27 581	12 922	61 642
					10823,95	590,84	13 465	735	–	4 566	
162	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,1308	20649,85	1353,21	2 701	177	38	2 310	5 411
					19006,12	397,55	2 486	52	–	401	
	9.9 Засыпка										
165	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,65	899,12	–	12 273	-	-	8 837	22 798
					899,12	–	12 273	-	–	1 689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13,65	164,54	76,92	2 246	1 050	-	1 218	3 741
					87,62	36,34	1 196	496	–	277	
167	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	83,6	879,57	18,78	73 532	1 570	47 805	22 681	103 910
					288,96	2,76	24 157	231	–	7 697	
	9.10 Покрытие										
168	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	5,5	37739,09	1828,55	207 565	10 057	145 154	49 830	277 987
					9518,91	437,09	52 354	2 404	–	20 592	
173	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0384	677057,29	1328,13	25 999	51	16 277	8 821	37 606
					251848,96	572,92	9 671	22	–	2 786	
	Раздел 10 Входная группа №3										
	10.1 Фундамент Фм-1										
174	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,34	19832,35	1094,12	6 743	372	5 926	483	7 804
					1308,82	252,94	445	86	–	578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,468	34132,48	1914,53	15 974	896	11 642	3 319	20 836
					7341,88	450,85	3 436	211	–	1 543	
179	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-5 НР = 91 %	т	0,00528	677083,33	1325,76	3 575	7	2 238	1 214	5 172
					251893,94	757,58	1 330	4	–	383	
180	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,88	879,17	18,75	2 532	54	1 646	781	3 578
					288,89	2,78	832	8	–	265	
		10.2 Стена подпорная монолитная Спм-1									
181	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,92	19831,77	1094,79	38 077	2 102	33 463	2 724	44 065
					1308,33	250,52	2 512	481	–	3 264	
182	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,2	39328,06	2497,78	283 162	17 984	187 245	74 791	386 589
					10824,03	590,97	77 933	4 255	–	28 636	
183	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,9715	20648,48	1356,66	20 060	1 318	280	17 150	40 187
					19003,6	395,27	18 462	384	–	2 977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10.3 Стойка монолитная Стм1- 2 шт										
187	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,76	46414,47	6496,05	35 275	4 937	16 429	13 677	52 868
					18301,32	1475	13 909	1 121	–	3 916	
188	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,0172	20639,53	1337,21	355	23	5	304	712
					19011,63	406,98	327	7	–	53	
	10.4 Стойка монолитная Стм2- 4 шт										
191	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	1,04	46417,31	6496,15	48 274	6 756	22 485	18 715	72 348
					18300,96	1474,04	19 033	1 533	–	5 359	
192	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=4,000;	т	0,0256	20625	1367,19	528	35	7	451	1 058
					18984,38	390,63	486	10	–	78	
	10.5 Площадка монолитная Пм1										
195	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,731	26640,22	1682,63	19 474	1 230	16 729	1 648	22 812
					2072,5	404,92	1 515	296	–	1 690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10.6 Площадка монолитная ПМ2										
197	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,833	22805,52	1680,67	18 997	1 400	15 870	1 877	22 544
					2073,23	403,36	1 727	336	–	1 670	
	10.7 Лестница монолитная Лм-1										
199	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,2	28189,09	2059,55	62 016	4 531	46 938	10 560	78 382
					4794,09	480,45	10 547	1 057	–	5 806	
200	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,12265	20652,26	1361,6	2 533	167	35	2 165	5 074
					19005,3	391,36	2 331	48	–	376	
	10.8 Засыпка										
202	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,65	899,12	–	12 273	-	-	8 837	22 798
					899,12	–	12 273	-	–	1 689	
203	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13,65	164,54	76,92	2 246	1 050	-	1 218	3 741
					87,62	36,34	1 196	496	–	277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	16,1	879,5	18,76	14 160	302	9 206	4 368	20 010
					288,94	2,8	4 652	45	–	1 482	
	10.9 Покрытие										
205	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	4,61	37739,26	1828,63	173 978	8 430	121 666	41 765	233 003
					9518,87	436,88	43 882	2 014	–	17 259	
210	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0384	677057,29	1328,13	25 999	51	16 277	8 821	37 606
					251848,96	572,92	9 671	22	–	2 786	
	Раздел 11 Входная группа №4										
	11.1 Стена подпорная монолитная Спм-1										
211	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,79	19831,28	1094,41	35 498	1 959	31 197	2 540	41 081
					1308,38	250,84	2 342	449	–	3 043	
212	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,03	39328,05	2498,02	119 164	7 569	78 798	31 473	162 688
					10824,09	590,43	32 797	1 789	–	12 051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,5162	20650,91	1358	10 660	701	149	9 113	21 355
					19004,26	395,2	9 810	204	–	1 582	
		11.2 Стойка монолитная Стм1- 3 шт									
217	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	0,78	46417,95	6496,15	36 206	5 067	16 864	14 038	54 263
					18301,28	1475,64	14 275	1 151	–	4 019	
218	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=3,000;	т	0,0192	20677,08	1354,17	397	26	6	339	795
					19010,42	416,67	365	8	–	59	
221	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-5 НР = 91 %	т	0,00726	676859,5	1239,67	4 914	9	3 077	1 667	7 108
					251790,63	550,96	1 828	4	–	526	
		11.3 Площадка монолитная Пм1									
222	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,383	26639,69	1681,46	10 203	644	8 765	863	11 951
					2073,11	402,09	794	154	–	885	
		11.4 Лестница монолитная Лм-1									
224	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	28189,57	2060	64 836	4 738	49 072	11 040	81 946
					4793,91	480,87	11 026	1 106	–	6 070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,12758	20653,71	1363,85	2 635	174	37	2 251	5 277
					18999,84	391,91	2 424	50	–	391	
	11.5 Стена монолитная См-1										
227	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,622	35493,57	2498,39	22 077	1 554	13 790	6 461	30 821
					10824,76	590,03	6 733	367	–	2 283	
228	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0609	20640,39	1346,47	1 257	82	18	1 075	2 518
					18998,36	394,09	1 157	24	–	187	
	11.6 Засыпка										
231	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,58	899,05	–	9 512	-	-	6 849	17 669
					899,05	–	9 512	-	–	1 309	
232	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10,58	164,65	77,03	1 742	815	-	944	2 901
					87,62	36,29	927	384	–	215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	46,25	879,57	18,77	40 680	868	26 448	12 548	57 486
					288,95	2,77	13 364	128	–	4 258	
	11.7 Покрытие										
234	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,72	37738,95	1829,07	64 911	3 146	45 393	15 582	86 932
					9518,6	436,63	16 372	751	–	6 439	
239	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0224	677098,21	1339,29	15 167	30	9 495	5 147	21 939
					251875	625	5 642	14	–	1 625	
	Раздел 12 Вход в подвал №1(КЖ1 л.39-40)										
	12.1 Стена подпорная монолитная Спм2										
240	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,16	19831,03	1094,83	23 004	1 270	20 217	1 645	26 621
					1307,76	250,86	1 517	291	–	1 972	
241	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	39327,83	2497,83	90 454	5 745	59 814	23 892	123 494
					10823,91	591,3	24 895	1 360	–	9 148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,242	20648,76	1355,37	4 997	328	70	4 272	10 011
					19004,13	396,69	4 599	96	–	742	
245	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01479	498985,8	1352,27	7 380	20	6 269	1 000	9 050
					73766,06	540,91	1 091	8	–	670	
	12.2 Лестница монолитная Лм2										
246	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	32025	2060	44 835	2 884	35 240	6 719	55 678
					4793,57	480	6 711	672	–	4 124	
247	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0766	20639,69	1344,65	1 581	103	22	1 352	3 168
					19007,83	391,64	1 456	30	–	235	
	12.3 Засыпка										
249	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,63	899,14	–	4 163	-	-	2 997	7 733
					899,14	–	4 163	-	–	573	
250	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,63	164,58	76,89	762	356	-	413	1 269
					87,69	36,29	406	168	–	94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	20,5	879,61	18,78	18 032	385	11 723	5 562	25 482
					288,98	2,78	5 924	57	–	1 888	
	12.4 Каркас металлический										
252	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж (Ст1, Ст2) НР = 69 %	т конструкций	0,0451	26474,5	12461,2	1 194	562	301	342	1 658
					7339,25	3636,36	331	164	–	123	
254	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1906	56736,62	27597,06	10 814	5 260	925	4 003	16 003
					24286,46	6154,25	4 629	1 173	–	1 185	
256	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0056	717321,43	6071,43	4 017	34	3 626	431	4 804
					63750	1428,57	357	8	–	356	
	Раздел 13 Вход в подвал №2(КЖ1 л.44-45)										
	13.1 Стена подпорная монолитная Спм2										
260	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,16	19831,03	1094,83	23 004	1 270	20 217	1 645	26 621
					1307,76	250,86	1 517	291	–	1 972	
261	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	39327,83	2497,83	90 454	5 745	59 814	23 892	123 494
					10823,91	591,3	24 895	1 360	–	9 148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,2452	20648,45	1354	5 063	332	71	4 329	10 143
					19004,89	395,6	4 660	97	–	751	
265	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01479	498985,8	1352,27	7 380	20	6 269	1 000	9 050
					73766,06	540,91	1 091	8	–	670	
	13.2 Лестница монолитная Лм2										
266	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,32	32023,48	2059,85	42 271	2 719	33 224	6 335	52 495
					4793,94	480,3	6 328	634	–	3 889	
267	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0713	20659,19	1360,45	1 473	97	21	1 259	2 950
					19004,21	392,71	1 355	28	–	219	
	13.3 Засыпка										
269	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,63	899,14	–	4 163	-	-	2 997	7 733
					899,14	–	4 163	-	–	573	
270	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,63	164,58	76,89	762	356	-	413	1 269
					87,69	36,29	406	168	–	94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	20,5	879,61	18,78	18 032	385	11 723	5 562	25 482
					288,98	2,78	5 924	57	–	1 888	
	13.4 Каркас металлический										
272	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж (Ст1, Ст2) НР = 69 %	т конструкций	0,0451	26474,5	12461,2	1 194	562	301	342	1 658
					7339,25	3636,36	331	164	–	123	
273	2106-0408-0501	Стойки	т	0,0451	407422		18 375	-	18 375	-	19 845
					–		-	-	–	1 470	
274	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1894	56726,5	27592,4	10 744	5 226	918	3 979	15 900
					24287,22	6156,28	4 600	1 166	–	1 178	
276	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0056	717321,43	6071,43	4 017	34	3 626	431	4 804
					63750	1428,57	357	8	–	356	
277	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	29		464	-	464	-	501
					–		-	-	–	37	

Раздел 14 Вход в подвал №3(КЖ1 л.32)

14.1 Стена подпорная монолитная Спм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,54	19831,82	1094,81	30 541	1 686	26 840	2 186	35 345
					1308,44	251,3	2 015	387	–	2 618	
281	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,02	39325,49	2497,06	40 112	2 547	26 525	10 595	54 764
					10823,53	591,18	11 040	603	–	4 057	
282	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,2078	20649,66	1357,07	4 291	282	60	3 668	8 596
					19003,85	394,61	3 949	82	–	637	
283	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,009	230520		2 075	-	2 075	-	2 241
					–		-	-	–	166	
284	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1988	229990		45 722	-	45 722	-	49 380
					–		-	-	–	3 658	
285	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00986	498884,38	1318,46	4 919	13	4 179	667	6 033
					73732,25	608,52	727	6	–	447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8,75	879,54	18,74	7 696	164	5 004	2 373	10 875
					288,91	2,74	2 528	24	–	806	
14.2 Лестница монолитная Лм											
287	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,67	32022,39	2059,7	21 455	1 380	16 863	3 217	26 646
					4794,03	482,09	3 212	323	–	1 974	
288	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0261	20651,34	1341	539	35	8	460	1 079
					19003,83	383,14	496	10	–	80	
289	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	230520		738	-	738	-	797
					–		-	-	–	59	
290	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0229	229990		5 267	-	5 267	-	5 688
					–		-	-	–	421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.3 Каркас металлический										
291	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж (Ст1) НР = 69 %	т конструкций	0,0488	26516,39	12459,02	1 294	608	328	370	1 797
					7336,07	3647,54	358	178	–	133	
292	2106-0408-0501	Стойки	т	0,0488	407422		19 882	-	19 882	-	21 473
					–		-	-	–	1 591	
293	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0867	56724,34	27577,85	4 918	2 391	421	1 821	7 278
					24290,66	6147,64	2 106	533	–	539	
294	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,0867	456533		39 581	-	39 581	-	42 747
					–		-	-	–	3 166	
295	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0034	717058,82	6176,47	2 438	21	2 201	261	2 915
					63529,41	1470,59	216	5	–	216	
296	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	29		232	-	232	-	251
					–		-	-	–	19	
	Раздел 15 Пожарная лестница										
	15.1 Фундамент Фм										
299	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,042	19831,54	1094,52	40 496	2 235	35 590	2 897	46 865
					1308,03	251,22	2 671	513	–	3 471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 %	м3	6,3	29390,79	1510	185 162	9 513	151 209	24 278	226 195
					3879,37	355,4	24 440	2 239	–	16 755	
301	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0155	230520		3 573	-	3 573	-	3 859
					–		-	-	–	286	
302	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	230520		2 075	-	2 075	-	2 241
					–		-	-	–	166	
303	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7996	218353		174 595	-	174 595	-	188 563
					–		-	-	–	13 968	
304	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0774	218353		16 901	-	16 901	-	18 253
					–		-	-	–	1 352	
		15.2 Конструкции металлические									
309	2106-0408-0501	Стойки (Ст1-Ст3)	т	0,5039	407422		205 300	-	205 300	-	221 724
					–		-	-	–	16 424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,063	321336 –		20 244 -	- -	20 244 –	- 1 620	21 864
312	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1018	455632 –		46 383 -	- -	46 383 –	- 3 711	50 094
313	2106-0208-0401	Косоуры	т	0,1067	434849 –		46 398 -	- -	46 398 –	- 3 712	50 110
314	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,13795	544367 –		75 095 -	- -	75 095 –	- 6 008	81 103
315	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,2267	261723 –		59 333 -	- -	59 333 –	- 4 747	64 080
316	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 80 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0194	267504 –		5 190 -	- -	5 190 –	- 415	5 605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0027	247337		668	-	668	-	721
					–		-	-	–	53	
Раздел 16 Разные работы											
16.1 Вентиляционный блок -12 шт											
320	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,65	22803,08	1680	14 822	1 092	12 383	1 464	17 589
					2072,31	403,08	1 347	262	–	1 303	
321	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04215	229990		9 694	-	9 694	-	10 470
					–		-	-	–	776	
322	1107-0514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт.	12	3435,75	1656,33	41 229	19 876	1 419	28 911	75 751
					1661,17	380,58	19 934	4 567	–	5 611	
323	2104-0104-9914	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	31,152	3629		113 051	-	113 051	-	122 095
					–		-	-	–	9 044	
16.2 Световой приямок-2 шт											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,342	19830,41	1093,57	6 782	374	5 961	485	7 848
					1307,02	251,46	447	86	–	581	
325	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,7	30539,63	3173,7	82 457	8 569	50 335	24 251	115 245
					8723,33	1146,67	23 553	3 096	–	8 537	
326	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,007	281662		1 972	-	1 972	-	2 130
					–		-	-	–	158	
327	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00554	230520		1 277	-	1 277	-	1 379
					–		-	-	–	102	
328	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0474	229990		10 902	-	10 902	-	11 774
					–		-	-	–	872	
329	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,07404	229990		17 028	-	17 028	-	18 390
					–		-	-	–	1 362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (скобы) НР = 91 % К=2,000;	т	0,02682	253206,56	1342,28	6 791	36	-	6 162	13 989
					251864,28	596,57	6 755	16	–	1 036	
331	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0156	225452		3 517	-	3 517	-	3 798
					–		-	-	–	281	
332	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,01122	229990		2 580	-	2 580	-	2 786
					–		-	-	–	206	
333	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 % К=2,000;	т металлических изделий	0,06292	559170,38	9138,59	35 183	575	31 345	3 236	41 493
					51859,5	3448,82	3 263	217	–	3 074	
334	1116-0401-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	3	2888,67	39,67	8 666	119	6 206	2 338	11 885
					780,33	15	2 341	45	–	880	

Локальная смета 2-1-2 на конструкции железобетонные выше отм.0.000

Раздел 1 Колонны

1.2 Каркас на отм. +8,920; +31,450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1107-0502-0105	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	47	19927,1	2941,44	936 574	138 248	146 026	808 092	1 884 239
					13878,718	692	652 300	32 524	–	139 573	
8	1107-0502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	25	18377,4	2448,56	459 435	61 214	99 931	368 824	894 520
					11931,6	570,92	298 290	14 273	–	66 261	
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (узел 1 КЖ2 л.5) НР = 91 % К=96,000;	м3	5,76	26296,35	1094,62	151 467	6 305	137 627	8 172	172 410
					1308,16	250,87	7 535	1 445	–	12 771	
11	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=96,000;	т	1,13472	677075,4	1338,66	768 291	1 519	480 986	260 672	1 111 280
					251855,96	587,81	285 786	667	–	82 317	
13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (узел 2 КЖ2 л.5) НР = 91 % К=96,000;	м3	5,76	26296,35	1094,62	151 467	6 305	137 627	8 172	172 410
					1308,16	250,87	7 535	1 445	–	12 771	
14	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=96,000;	т	0,9504	677075,97	1338,38	643 493	1 272	402 857	218 329	930 768
					251856,06	587,12	239 364	558	–	68 946	
16	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-5 НР = 91 % К=32,000;	т	0,2272	498996,48	1338,03	113 372	304	96 306	15 374	139 046
					73776,41	585,39	16 762	133	–	10 300	

Раздел 2 Ригели

2.2 На отм. +8,920...+31,450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	198	3795,49	1342,7	751 506	265 855	24 719	616 850	1 477 825
					2327,94	312,23	460 932	61 822	–	109 468	
	2.4 Каркасы ригелей на отм.+14,920; +26,920										
30	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=5,000;	т	9,57366	20648,22	1356,53	197 679	12 987	2 757	169 006	396 019
					19003,7	395,4	181 935	3 785	–	29 335	
	2.5 Каркасы ригелей на отм.+29,170										
35	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	3,35666	20648,5	1356,71	69 310	4 554	967	59 256	138 851
					19003,71	395,33	63 789	1 327	–	10 285	
	2.6 Доп.армирование на отм.+2,920....+29,170										
43	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=5,000;	т	0,21888	677076,02	1337,72	148 198	293	92 779	50 282	214 359
					251856,73	586,62	55 126	128	–	15 878	
	2.7 Доп.армирование на отм.+14,920...+26,920										
47	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=5,000;	т	0,32832	677076,02	1337,72	222 298	439	139 169	75 423	321 538
					251856,73	586,62	82 690	193	–	23 818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.8 Каркасы ригелей и доп.армирование на отм.+31,950										
53	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0384	677057,29	1328,13	25 999	51	16 277	8 821	37 606
					251848,96	572,92	9 671	22	–	2 786	
	Раздел 3 Диафрагмы жесткости										
	3.1 Дм1-2 шт, Дм1н-1 шт										
54	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	34,716	50306,53	6775,57	1 746 442	235 221	926 048	578 604	2 511 049
					16856	1459,14	585 173	50 656	–	186 004	
55	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=3,000;	т	2,9562	20648,13	1356,47	61 040	4 010	851	52 186	122 284
					19003,72	395,37	56 179	1 169	–	9 058	
60	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,0384	677083,33	1343,75	26 000	52	16 277	8 821	37 607
					251854,17	583,33	9 671	22	–	2 786	
	3.2 Дм2-1 шт										
61	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	11,412	50306,52	6775,57	574 098	77 323	304 414	190 202	825 444
					16856,01	1459,17	192 361	16 652	–	61 144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,00568	20648,72	1357,09	20 766	1 365	290	17 753	41 601
					19003,66	395,35	19 112	398	–	3 082	
	3.3 Дм3-1 шт										
68	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,336	50306,68	6775,68	117 516	15 828	62 313	38 934	168 966
					16855,99	1459,25	39 376	3 409	–	12 516	
69	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,42856	20648,68	1356,17	8 849	581	124	7 566	17 728
					19004,11	395,74	8 144	170	–	1 313	
75	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01024	677070,31	1328,13	6 933	14	4 340	2 353	10 029
					251875	585,94	2 579	6	–	743	
	3.4 Дм4-1 шт										
76	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,932	50306,28	6775,44	147 498	19 866	78 211	48 867	212 074
					16855,93	1459,21	49 422	4 278	–	15 709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,459232	20648,39	1356,18	9 482	623	132	8 107	18 997
					19003,9	395,44	8 727	182	–	1 407	
	3.5 Дм5-2 шт										
83	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	10,48	50306,53	6775,57	527 212	71 008	279 554	174 668	758 031
					16855,99	1459,16	176 651	15 292	–	56 150	
84	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	1,866768	20648,31	1356,57	38 546	2 532	538	32 954	77 220
					19003,75	395,34	35 476	738	–	5 720	
92	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,01984	677076,61	1350,81	13 433	27	8 410	4 558	19 430
					251854,84	584,68	4 997	12	–	1 439	
	3.6 Дм6-2 шт										
93	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	10,496	50306,48	6775,57	528 017	71 116	279 980	174 934	759 187
					16855,98	1459,15	176 920	15 315	–	56 236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	2,045264	20648,29	1356,5	42 231	2 774	589	36 106	84 604
					19003,71	395,45	38 868	809	–	6 267	
	3.7 Дм7-1 шт										
100	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5,28	50306,52	6775,61	265 618	35 775	140 844	88 001	381 909
					16855,98	1459,17	89 000	7 704	–	28 290	
101	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,95244	20648,44	1356,52	19 666	1 292	274	16 814	39 398
					19003,82	395,2	18 100	376	–	2 918	
	3.8 Дм8-2 шт										
108	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	10,496	50306,48	6775,57	528 017	71 116	279 980	174 934	759 187
					16855,98	1459,15	176 920	15 315	–	56 236	
109	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	1,485264	20648,45	1356,8	30 668	2 015	428	26 220	61 439
					19003,76	395,35	28 226	587	–	4 551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,00768	677135,42	1354,17	5 200	10	3 256	1 765	7 522
					251875	625	1 934	5	–	557	
	3.9 Дм9-1 шт										
116	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5,248	50306,63	6775,53	264 009	35 558	139 991	87 467	379 594
					16856,02	1459,15	88 460	7 658	–	28 118	
117	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,22716	20648,33	1356,63	25 339	1 665	354	21 663	50 762
					19003,55	395,38	23 320	485	–	3 760	
	3.10 Дм9-1-1 шт										
124	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5,288	50306,51	6775,57	266 021	35 829	141 057	88 134	382 487
					16855,98	1459,15	89 134	7 716	–	28 332	
125	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,232	20648,05	1356,49	25 438	1 671	355	21 749	50 962
					19003,57	395,45	23 412	487	–	3 775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.11 Дм10-1 шт										
132	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5,36	50306,57 16855,97	6775,6 1459,1	269 643 90 348	36 317 7 821	142 978 –	89 334 28 718	387 695
133	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,886464	20647,88 19003,59	1356,4 395,28	18 304 16 846	1 202 350	255 –	15 649 2 716	36 669
	3.12 Дм11-1 шт										
138	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	6,816	50306,46 16855,99	6775,53 1459,15	342 889 114 890	46 182 9 946	181 816 –	113 601 36 519	493 009
139	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,69872	20648,61 19003,89	1356,77 395,58	14 428 13 278	948 276	201 –	12 335 2 141	28 903
	3.13 Дм12-1 шт										
145	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,28	50306,43 16855,99	6775,55 1459,18	366 231 122 712	49 326 10 623	194 193 –	121 334 39 005	526 570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,670268	20648,46	1356,47	13 840	909	193	11 833	27 726
					19003,74	395,66	12 738	265	–	2 053	
3.14 Дм13-1 шт											
151	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,496	50306,46	6775,51	377 097	50 789	199 956	124 934	542 194
					16855,98	1459,18	126 352	10 938	–	40 163	
152	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,67596	20648,56	1356,89	13 958	917	195	11 933	27 961
					19003,49	395,29	12 846	267	–	2 071	
3.15 Дм14-1 шт											
157	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	6,12	50306,47	6775,56	307 876	41 466	163 250	102 000	442 666
					16856,01	1459,08	103 159	8 930	–	32 790	
158	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,829352	20648,41	1356,72	17 125	1 125	239	14 641	34 307
					19003,75	395,49	15 761	328	–	2 541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.16 Дм15-1 шт										
165	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,388	50306,55	6775,64	371 665	50 058	197 074	123 134	534 383
					16855,98	1459,18	124 532	10 780	–	39 584	
166	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,6714	20648,79	1357,16	13 864	911	193	11 853	27 773
					19003,87	395,59	12 759	266	–	2 057	
	3.17 Дм16-1 шт										
172	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,4	50306,59	6775,62	372 269	50 140	197 395	123 334	535 251
					16856	1459,14	124 734	10 798	–	39 648	
173	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,75484	20647,55	1356,05	15 586	1 024	217	13 325	31 224
					19003,76	395,32	14 345	298	–	2 313	
	3.18 Дм17-1 шт										
179	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,548	50306,52	6775,52	379 714	51 142	201 343	125 801	545 956
					16856,01	1459,19	127 229	11 014	–	40 441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,69184	20648,13	1356,38	14 285	938	199	12 213	28 618
					19003,82	395,47	13 148	274	–	2 120	
3.19 Дм18-1 шт											
185	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,548	50306,52	6775,52	379 714	51 142	201 343	125 801	545 956
					16856,01	1459,19	127 229	11 014	–	40 441	
186	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,68432	20648,23	1356,68	14 130	928	197	12 080	28 307
					19003,39	395,14	13 004	270	–	2 097	
3.20 Дм19-1 шт											
191	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,372	50306,62	6775,69	370 860	49 950	196 648	122 868	533 227
					16856	1459,2	124 262	10 757	–	39 498	
192	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,73928	20648,2	1356,45	15 265	1 003	213	13 051	30 581
					19003,9	395,52	14 049	292	–	2 265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.21 Дм20-1 шт										
198	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4,88	50306,64	6775,66	245 496	33 065	130 174	81 334	352 977
					16855,98	1459,18	82 257	7 121	–	26 146	
199	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,79828	20648,9	1356,92	16 484	1 083	230	14 092	33 022
					19003,86	395,35	15 170	316	–	2 446	
	3.22 Дм21-1 шт										
205	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,548	50306,52	6775,52	379 714	51 142	201 343	125 801	545 956
					16856,01	1459,19	127 229	11 014	–	40 441	
206	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,67784	20648,53	1356,66	13 996	920	195	11 966	28 039
					19003,89	395,37	12 882	268	–	2 077	
	3.23 Дм22-1 шт										
211	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,408	50306,64	6775,65	372 672	50 194	197 608	123 467	535 830
					16855,99	1459,13	124 869	10 809	–	39 691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,69136	20648,58	1356,75	14 276	938	199	12 205	28 599
					19003,7	395,16	13 138	273	–	2 118	
	3.24 Дм23-2 шт										
218	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	18,224	50306,54	6775,57	916 786	123 478	486 125	303 735	1 318 164
					16855,994	1459,15	307 184	26 592	–	97 642	
219	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	1,924016	20648,06	1356,54	39 727	2 610	554	33 965	79 587
					19003,58	395,42	36 563	761	–	5 895	
	3.25 Дм24-1 шт										
223	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	10,044	50306,49	6775,55	505 278	68 054	267 923	167 401	726 494
					16855,99	1459,18	169 302	14 656	–	53 814	
224	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,22228	20648,3	1356,48	25 238	1 658	352	21 577	50 560
					19003,83	395,33	23 228	483	–	3 745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00384	677083,33	1354,17	2 600	5	1 628	882	3 761
					251875	625	967	2	–	279	
	3.26 Дм25-1 шт										
230	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	12,792	50306,63	6775,61	643 522	86 674	341 227	213 202	925 262
					16856	1459,16	215 622	18 666	–	68 538	
231	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,40155	20647,85	1356,36	28 939	1 901	403	24 742	57 975
					19003,6	395,28	26 634	554	–	4 294	
237	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03552	498997,75	1340,09	17 724	48	15 056	2 403	21 739
					73772,52	585,59	2 620	21	–	1 610	
	Раздел 4 Перекрытие										
	4.2 Сборные плиты на отм.+5,920										
251	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	33,7	39141,87	4631,63	1 319 081	156 086	815 742	346 845	1 799 200
					10304,24	1005,79	347 253	33 895	–	133 274	
252	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	32434,41	2611,83	30 164	2 429	18 718	8 700	41 973
					9695,7	583,87	9 017	543	–	3 109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3,1	37211,94	2614,19	115 357	8 104	77 195	29 002	155 908
					9696,13	584,52	30 058	1 812	–	11 549	
4.8 Сборные плиты на отм.+20,920											
314	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6013,23	966,85	78 172	12 569	30 877	44 547	132 537
					2671,23	232,77	34 726	3 026	–	9 818	
315	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308 258	50 815	118 032	179 275	526 536
					3485,28	312,93	139 411	12 517	–	39 003	
317	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	45,59	39141,87	4631,65	1 784 478	211 157	1 103 550	469 217	2 433 991
					10304,26	1005,75	469 771	45 852	–	180 296	
318	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	32434,41	2611,83	30 164	2 429	18 718	8 700	41 973
					9695,7	583,87	9 017	543	–	3 109	
321	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3,1	37211,94	2614,19	115 357	8 104	77 195	29 002	155 908
					9696,13	584,52	30 058	1 812	–	11 549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.9 Сборные плиты на отм.+23,920										
324	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6013,23	966,85	78 172	12 569	30 877	44 547	132 537
					2671,23	232,77	34 726	3 026	–	9 818	
325	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308 258	50 815	118 032	179 275	526 536
					3485,28	312,93	139 411	12 517	–	39 003	
327	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	45,59	39141,87	4631,65	1 784 478	211 157	1 103 550	469 217	2 433 991
					10304,26	1005,75	469 771	45 852	–	180 296	
328	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	32434,41	2611,83	30 164	2 429	18 718	8 700	41 973
					9695,7	583,87	9 017	543	–	3 109	
331	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3,1	37211,94	2614,19	115 357	8 104	77 195	29 002	155 908
					9696,13	584,52	30 058	1 812	–	11 549	
	4.10 Монолитные участки на отм.+11,920....+23,920										
334	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=5,000;	м3	29,82	41047,22	1828,53	1 224 028	54 527	885 649	270 163	1 613 726
					9518,86	436,955	283 852	13 030	–	119 535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=5,000;	т	0,128	677078,13	1335,94	86 666	171	54 257	29 405	125 357
					251859,38	585,94	32 238	75	–	9 286	
340	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) НР = 118 % К=5,000;	т арматуры	7,618	287256,63	1246,52	2 188 321	9 496	1 752 064	509 176	2 913 297
					56020,08	622,74	426 761	4 744	–	215 800	
	4.11 Сборные плиты на отм.+26,920										
341	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	6013,17	966,92	72 158	11 603	28 501	41 121	122 341
					2671,17	232,83	32 054	2 794	–	9 062	
342	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308 258	50 815	118 032	179 275	526 536
					3485,28	312,93	139 411	12 517	–	39 003	
344	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	38,14	39141,82	4631,62	1 492 869	176 650	923 215	392 540	2 036 242
					10304,25	1005,74	393 004	38 359	–	150 833	
345	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,92	32433,7	2614,13	29 839	2 405	18 514	8 606	41 521
					9695,65	583,7	8 920	537	–	3 076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3	37212	2614,33	111 636	7 843	74 705	28 066	150 878
					9696	584,67	29 088	1 754	–	11 176	
	4.12 Монолитные участки на отм.+26,920										
351	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	15,43	41047,18	1828,52	633 358	28 214	458 268	139 793	835 003
					9518,86	437,01	146 876	6 743	–	61 852	
356	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0176	677045,45	1306,82	11 916	23	7 460	4 043	17 236
					251875	568,18	4 433	10	–	1 277	
357	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) НР = 118 %	т арматуры	1,5027	287256,27	1246,42	431 660	1 873	345 606	100 438	574 666
					56019,83	622,88	84 181	936	–	42 568	
	4.13 Сборные плиты на отм.+29,170										
358	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	11	6013,18	966,91	66 145	10 636	26 126	37 693	112 145
					2671,18	232,73	29 383	2 560	–	8 307	
359	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308 258	50 815	118 032	179 275	526 536
					3485,28	312,93	139 411	12 517	–	39 003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	42,39	39141,83	4631,63	1 659 222	196 335	1 026 090	436 282	2 263 144
					10304,25	1005,76	436 797	42 634	–	167 640	
362	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	32435,56	2614,44	29 192	2 353	18 113	8 418	40 619
					9695,56	583,33	8 726	525	–	3 009	
365	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00148	677027,03	1351,35	1 002	2	627	339	1 448
					252027,03	–	373	-	–	107	
366	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3	37212	2614,33	111 636	7 843	74 705	28 066	150 878
					9696	584,67	29 088	1 754	–	11 176	
		4.14 Монолитные участки на отм.+29,170									
369	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	13,67	41047,26	1828,53	561 116	24 996	405 997	123 847	739 760
					9518,87	436,94	130 123	5 973	–	54 797	
374	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) НР = 118 %	т арматуры	1,4823	287256,97	1246,71	425 801	1 848	340 914	99 075	566 866
					56020,37	622,68	83 039	923	–	41 990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.15 Сборные плиты на отм.+31,450											
375	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	7706	1270,25	30 824	5 081	11 802	17 928	52 652
					3485,25	313	13 941	1 252	–	3 900	
377	1107-0105-0212	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	4035,5	987,5	8 071	1 975	1 189	6 443	15 675
					2453,5	276,5	4 907	553	–	1 161	
379	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	7,48	37212,43	2614,44	278 349	19 556	186 267	69 977	376 192
					9695,99	584,49	72 526	4 372	–	27 866	
380	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,07	32442,86	2614,29	2 271	183	1 409	655	3 160
					9700	585,71	679	41	–	234	
384	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0015	677333,33	1333,33	1 016	2	636	344	1 469
					252000	–	378	-	–	109	
385	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) НР = 118 %	т арматуры	0,1037	287251,69	1243,97	29 788	129	23 850	6 931	39 657
					56017,36	626,81	5 809	65	–	2 938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Шахта лифта на отм.+28,400										
	5.1 Стены монолитные										
386	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,56	47870,7	6775,78	122 549	17 346	62 052	42 667	178 433
					16855,86	1459,38	43 151	3 736	–	13 217	
387	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,1363	20645,63	1357,3	2 814	185	39	2 406	5 638
					19002,2	396,18	2 590	54	–	418	
	5.2 Покрытие шахты лифта										
390	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,22	37739,34	1828,69	46 042	2 231	32 198	11 054	61 664
					9518,85	437,7	11 613	534	–	4 568	
391	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0936	20641,03	1346,15	1 932	126	27	1 653	3 872
					19006,41	395,3	1 779	37	–	287	
394	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0124	677016,13	1290,32	8 395	16	5 256	2 849	12 144
					251854,84	645,16	3 123	8	–	900	